



Stapring, a.s.
Piaristická 2
949 01 Nitra

ODBORNÉ STANOVISKO
k projektovej dokumentácii stavby
č. 1509/4/2019

Na základe Vašej žiadosti zn. 06/Proj/2019, zo dňa 25.02.2019 prijatej dňa 25.02.2019 Technická inšpekcia, a.s. posúdila projektovú dokumentáciu k zmene stavby pred dokončením predloženú podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov stavby: KR PZ Nitra, Železničarska 2, AB II – Rekonštrukcia objektov – Aktualizácia projektu stavby – SO 01 Plynoinštalácia, SO 02 NTL vnútroareálová prípojka

Investor: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava

Zodpovedný projektant: D. Balogh, Ing. Z. Oremusová

Umiestnenie stavby: Nitra, Železničarska 2

1. Predložená dokumentácia a doklady:
 - 1.1 SO 01 Plynoinštalácia – Objekt AB II.
 - Technická správa
 - Pôdorys suterénu – 1.PP – Nový stav
 - Schéma zapojenia plynu v kotolni
 - Výkaz výmer
 - 1.2 SO 02 Plynová prípojka – Jestvujúca – Skrátienie
 - Technická správa
 - Situácia
 - Detail PP, vyústenia
 - Detail uloženia plynového potrubia
 - Detail skrinky pre plynomer a regulátor
 - Pozdĺžny profil PP, NTL, PP
2. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto

odborné stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Pripomienky a upozornenia: (PZ)

- 2.1 Projektová dokumentácia časť 2.1 nerieši vetranie technickej miestnosti (spotrebiče navrhnuté typ B).
- 2.2 Projektová dokumentácia časť 2.1 neobsahuje výkres umiestnenia vetracích otvorov v technickej miestnosti.
- 2.3 V projektovej dokumentácii je používaný nesprávny predpis pre kvalifikáciu zvaračov na oceľ.
- 2.4 Projektová dokumentácia časť 2.1 neobsahuje výkres napojenia a vývodov odťahu spalín.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konstrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – plynového zariadenia je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – plynovom zariadení – NTL plynovod z PE vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

3. Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

V Nitre, dňa 28.02.2019



za Technickú inšpekciu, a.s.
Ing. Roman Mihálik
poverený riadením pracoviska

Kópia: Inšpektorát práce Nitra

Vybavuje: Ing. Zuzana Ivančíková – STA, Ing. Xénia Krčmárová – PZ