

POZNÁMKA :


MONTÁŽ NOSNÍKOV ZAČNE V POLI Č. 1. PO ULOŽENÍ PRVÝCH ŠTYROCH POLÍ SA BUDE POSTUPNE BETÓNOVAŤ MONOLITICKÁ DOSKA S PŘEČNÍKOM. ZAČNE SA PŘEČNÍKOM NA OPĚŘE Č. 1 A PŮLOM Č. 1. PO HRANIKU 4,2 M PŘED PŘEČNÍKOM NA PROPERE Č. 2. POSTUPUJE SA KONTINUÁLNE VĚDY S DOBETŇOVANÍM DOSKY V PRÍSLUŠNOM POLI A POTOM PŘEČNÍK S DOSKOU V NASLEDUJÁCOM POLI. PO HRANIKU 4,2 M PŘED NASLEDUJÝM PŘEČNÍKOM. NOSNÍKY SA MONTUÚ V PŘEDSTŘU NEZÁVISLE OD BETÓNÁŽE SPRÁHUJÚCEJ DOSKY A PŘEČNÍKOV V PŘEDCHÁDŽAJÚCH POLIACH. JE POTREBNÉ VŠAK DODRŽAŤ ZÁSADU, ŽE SPRÁHUJÚCA DOSKA SA MÔŽE BETÓNOVAŤ AJŽ PO ULOŽENÍ NOSNÍKOV V NASLEDUJÁCOM POLI. ROZDEL ČASOV MEDZI BETÓNÁŽAMI JEDNOTLIVÝCH ETÁP SPRÁHUJÚCEJ DOSKY JE UVAŽOVANÝ 7 DNÍ, MÍN. 5 DNÍ.

5. POLE SA ZMONTUJE POMOČOU 2 PÁSOVÝCH ŽERÁVŮV. UVOĽNENÉ PROVOZNEJŠIEHO PODOPRETIA JE MÔŽNÉ AJŽ PO DOSIAHNUTÍ 80% PEVNOSTI BETÓNU DOBETŇOVANEJ MONOLITICKEJ ČÁSTI NASLEDUJÚCEHO PŘEČNÍKA A SPRÁHUJÚCEJ DOSKY.

OBJEDNÁVATEL

 **NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ**

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE 201-00

ZÁKAZKA		DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA			
ČASŤ STAVBY		201-00 MOST NAD ÚDOLÍM V KM 2,450		MILETČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 15 TEL.: 02/5957 4793, FAX.: 02/5957 4798	
PRÍLOHA		SCHÉMA TECHNOLÓGIE VÝSTAVBY		STUPEN	ČÍSLO ZÁKAZKY
OBJEDNÁVATEL		NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.		DSP	134.7/1214
HLAVNÝ NÁZ. PROJ.		Ing. Ľudislav BAČA, CSc.		OBRAS ŽILINA	
ZODP. PROJ.		Ing. Dušan Duriš, PhD.		KATASTRÁLNE ÚZEMIE LIETAVSKÁ LÚČKA, POKORKA	
VYPRACOVANÉ		Ing. Ján Sedláčik		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	
VYPRACOVANÉ		Ing. Ján Sedláčik		ČÍSLO PRÍLOHY	
VYPRACOVANÉ		Ing. Ján Sedláčik		SÚPRAVA	
VYPRACOVANÉ		Ing. Ján Sedláčik		7.3	
VYPRACOVANÉ		Ing. Ján Sedláčik		12x A4	
VYPRACOVANÉ		Ing. Ján Sedláčik		1500, 1250	