

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zadanie: Dostawa i montaż budynku magazynowego dla obrony cywilnej

Użytkownik : GMINA TERESIN

Adres: Granice, działka nr 104/2 i 102/2 obr 0005 j ewid 1428082 gmina
Teresin woj Mazowieckie

Inwestor : Gmina Teresin 96-515 Teresin ul Zielona 20

Kod CPV: 45.21.22.00-8, 45.23.32.00-1

Spis treści:

1. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją techniczną (ST).
2. informacja o terenie budowy.
3. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót.
4. Obmiar robót.

1. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST.

Przedmiotem robót jest dostawa i montaż budynku magazynowego o pow zabudowy 35 m² na płycie betonowej wg rysunków na dz nr 104/2 i 102/2 zabudowanej budynkami i infrastrukturą techniczną gminnej oczyszczalni ścieków we wsi Granice gm Teresin.

Zakres prac obejmuje zgodnie z przedmiarem rozbiórkę ogrodzenia z siatki , zdjęcie wierzchniej warstwy urodzajnej gruntu na głębokość 40 cm z odwozem taczkami poza granice robót i wykorzystaniem ziemi na własne potrzeby, wyknanie podbudowy z tłucznia oraz płyty fundamentowej z betonu C25/30 zbrojonej siatką z prętów f₁₂ w rozstawie co 15 cm , dostawę i montaż konstrukcji budynku z kształtowników zamkniętych oraz obudowy ścian i pokrycia z osądzeniem wrót z płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu grub 10 cm oraz wykonanie przyłącza elektrycznego napowietrznego z sieci poza licznikowej i wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia wg rysunku.

Cechy charakterystyczne wyposażenia:

Wyposażenie budynku w regały wg karty katalogowej

2. Informacja o terenie budowy:

Plac budowy stanowi istniejący teren gminnej oczyszczalni ścieków w Granicach przy ul Szafirowej obsługującej mieszkańców gminy Teresin. Na czas prowadzenia prac należy uzgodnić z użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób zabezpieczenia prac gwarantujący możliwość wyeliminowania zagrożeń dla osób pracujących mając na uwadze interesantów i pracowników GZGK.

3. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.

W czasie wykonywania robót należy wygrodzić strefę niebezpieczną i oznakować tak, aby nie było możliwości dostępu osób postronnych.

4. Obmiar robót.

Podstawą sporządzenia specyfikacji jest szkicowy projekt techniczny robót nie wymagający pozwolenia na budowę oraz przedmiar stanowiący integralną część opracowania projektowego.

Obmiar sporządzono po dokonaniu wizji w terenie z zaleceniem jego weryfikacji przez potencjalnego wykonawcę wyłonionego w ramach zamówienia publicznego przed złożeniem oferty.

Po zakończeniu robót zostanie sporządzony obmiar robót przy udziale inspektora nadzoru oraz przedstawiciela wykonawcy i rozliczenie wg zasad zapisanych w umowie .

5. Odbiór robót.

- Po zakończeniu wszystkich robót wykonawca zgłosi na piśmie gotowość do odbioru oraz przedłoży oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i doprowadzeniu terenu do właściwego stanu.

W celu weryfikacji jakości wykonanej prac należy przedłożyć Zamawiającemu : .

- Kartę techniczną potwierdzoną przez Producenta sceny oraz materiałów i zamontowanego osprzętu

- Inwestor dokona odbioru robót w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez wykonawcę, spisując stosowny protokół,
- protokół podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy będzie uprawniał wykonawcę do wystawienia faktury na zasadach i warunkach zapisanych w umowie.

PROJEKTANT
Upr. Bud. Nr 3/01/Sk-co
w Spec. Architektura i Budownictwo
96-500 Sechuczy, ul. Komarnickiej 55
Wpis do MIAA Nr WAZ/BO/6558/01