

Příloha č. 7 ZD - Závazný časový harmonogram pro realizaci veřejné zakázky

MR6/2023 - Obnova VZT zařízení pro studio A, B v objektu ČRo Brno

Přehled uzlových bodů včetně popisu plnění a termínu ukončení plnění dle uzlových bodů								
Uzlový bod č.	Popis plnění v rámci uzlového bodu	Poznámka	Lhůta na realizaci plnění dle uzlového bodu	Nejpozdější možný termín zahájení plnění v rámci uzlového bodu	Nejpozdější možný termín ukončení plnění v rámci uzlového bodu	Povinnost informování ze strany zhotovitele o zahájení plnění uzlového bodu v předstihu	Odsouhlasení termínu zahájení uzlového bodu	Potvrzení splnění uzlového bodu
1	Předání místa stavby, zahájení přípravy zakázky	vzduchotechnická jednotka bude v provozu	10 dní	do 10 dnů od účinnosti SoD	do 10 dnů od účinnosti SoD	2 dny	e-mail nebo písemný zápis	Podpis protokolu o odevzdání / splnění uzlového bodu 1
2	Přípravné práce, výroba VZT jednotky, zajištění materiálu potřebného k realizaci zakázky	vzduchotechnická jednotka bude v provozu	70 dní	po podpisu SoD	do 70 dnů od účinnosti SoD	průběžné informování e-mailem nebo v rámci kontrolních dnů	e-mail nebo písemný zápis	x
3	Odpojení VZT jednotky od napájecí a komunikační kabeláže, demontáž periferií MaR, odsátí chladiva z okruhu kondenzační jednotky, odpojení VZT jednotky od Cu potrubí, odvodu kondenzátu, demontáž stávající VZT jednotky	plnění uzlového bodu je možno zahájit pouze v případě, že zhotovitel bude mít k dispozici novou VZT jednotku, tj. nová VZT jednotka bude již vyrobena a připravena k přepravě na místo plnění a k montáži	3 dny	do 71 dnů od účinnosti SoD	do 3 dnů od zahájení plnění uzlového bodu č. 3, nejpozději však do 74 dnů od účinnosti SoD	10 dní	e-mail nebo písemný zápis	Podpis protokolu o odevzdání / splnění uzlového bodu 3
4	Montáž nové VZT jednotky včetně montáže periferií MaR, napojení VZT jednotky na Cu potrubí, vyvakuování, doplnění chladiva do okruhu kondenzační jednotky, napojení VZT jednotky na komunikační a napájecí kabeláž, na odvod kondenzátu, úprava zapojení stávajícího rozvaděče MaR, zpracování aplikačního softwaru pro řídicí systém, vyvakuování, doplnění chladiva do okruhu kondenzační jednotky		12 dní	do 75 dnů od účinnosti SoD	do 12 dnů od zahájení plnění uzlového bodu č. 4, nejpozději však do 87 dnů od účinnosti SoD	10 dní	e-mail nebo písemný zápis	Podpis protokolu o odevzdání / splnění uzlového bodu 4
5	Zpracování projektové a předávací dokumentace, uvedení do provozu včetně zaregulování, vyzkoušení VZT jednotky, zprovoznění grafické vizualizace, provedení výchozí revize elektro, dokončení realizace zakázky, předání díla a místa stavby		10 dní	do 88 dnů o účinnosti SoD, nejpozději však do 21.11.2023	do 10 dnů od zahájení plnění uzlového bodu č.5, nejpozději však do 30.11.2023	3 dny	e-mail nebo písemný zápis	Podpis protokolu o odevzdání / splnění uzlového bodu 5
Maximální délka realizace plnění - obnovy VZT jednotky (včetně předání místa stavby a přípravy zakázky a výroby jednotek)			105 dní					
Maximální doba, po níž nebude v provozu VZT jednotka (tj. doba od zahájení demontáže do předání hotové a funkční VZT jednotky)			25 dní					