

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZADANIE:

**PRZEBUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 6
W LEŚNICTWIE NIEZDROWICE**

.

INWESTOR:

**PGLLP NADLEŚNICTWO KĘDZIERZYN
47-246 KOTLARNIA
STARA KUŹNIA
UL. BRZozowa 48**

AUTOR:

**inż. Ryszard Warmiński
47-208 Gierałtowiec
ul. Strażaków 15**

Gierałtowiec listopad 2023r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- a. karczowanie pni drzew,
- b. wykonanie robót ziemnych (wykopy, nasypy),
- c. wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- d. wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego,
- e. wykonanie nawierzchni bitumicznej.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- droga o nawierzchni bitumicznej oraz tłuczniowo-gruntowej.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

nie występują.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń, oraz miejsce i czas ich wystąpienia :

- praca ludzi w otoczeniu maszyn drogowych,
- praca przy rozkładaniu masy asfaltobetonowej.

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Analizując powyższe zagrożenia w czasie realizacji robót przy budowie drogi, roboty szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi nie wystąpią, pod warunkiem należytego zabezpieczenia i oznakowania robót budowlanych.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, kierownik budowy powinien przeprowadzić instruktaż z pracownikami.

Instruktaż w szczególności powinien zawierać:

- określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia,
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie osoby posiadającej niezbędne przygotowanie zawodowe i bhp,
- określenie sposobu przemieszczania, transportu i magazynowania materiałów,
- współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie pracy maszyn i sprzętu,

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą bezpieczną i

sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- wyposażenie pracowników w niezbędną odzież roboczą oraz odzież i sprzęt ochrony osobistej,
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,
- bezpośredni nadzór kierownictwa budowy nad pracami szczególnie niebezpiecznymi - w tym przypadku praca ludzi przy układaniu gorącej masy asfaltobetonowej.

Podczas prowadzonych prac należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych zawartych w:

- ustawie z dnia 07.01.1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 120, poz.1126)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02.03.2007r w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. nr 49 poz. 330).