

ZHOTOVITEĽ: AMBERG Sondická 108, 811 04 Bratislava I Telefón: +421 2 59 308 260 Fax: +421 2 59 308 268 E-mail: info@ambersk.sk	RIADITEĽ: Ing. MARTIN BAKOŠ, PhD. HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU Ing. ĽUBOSLAV NAGY	ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2020/264/01 STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DSP (DRS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

VYPRACOVANÉ: Ing. ĽUBOSLAV NAGY ZOD. PROJEKTANT: Ing. ĽUBOSLAV NAGY	HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY TECH. KONTROLA: Ing. MARIÁN DUBRAVSKÝ, PhD.	ZHOTOVITEĽ: AMBERG Sondická 108, 811 04 Bratislava I Telefón: +421 2 59 308 260 Fax: +421 2 59 308 268 E-mail: info@ambersk.sk
OBEDOVATEĽ: NÁRODNÁ DIAľNIČNÁ SPOŁOČNOSŤ a.s. , Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava KRAJ: ŽILINSKÝ KRAJ	DOKRES: KYŠUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA	ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2020/264/01 STUPEŇ: DSP (DRS)
STAVBA: DIAľNICA D3 KYŠUCKÉ NOVÉ MESTO – OŠČADNICA	STAVEBNÝ OBJEKT: NÁVRH PROJEKTU ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY	DÁTUM: 10/2023 FORMÁT: 11x A4 MIERKA: 1:1000 ČÍSLO PRÍLOHY: SÚPRAVA:
PRÍLOHA: I. ETAPA VÝSTAVBY – 1. FÁZA KM 22,225–24,100		2.a.1

LEGENDA:

- OBLASŤ VÝSTAVBY
- VEDENIE DOPRAVY

I. ETAPA VÝSTAVBY – 1. FÁZA KM 22,225–24,100

- Buduje sa:
- Diaľnica D3 mimo jestvujúcej cesty I/11 vrátane súvisiacich mostov a múrov, okrem mostu SO 205-00
 - Most SO 205-00 budovanie opôr 1,2 (vrátane múru) a podpier 3,4,5,6 (podpery 4 a 6 v čiastočne zapaženom výkope (štetovnice))
 - Celé objekty SO 573-00, 119-00, 120-00, 137-00, 132-00, 575-00, 114-00
 - Preložka cesty I/11 (SO 110-00) mimo jestvujúcej cesty I/11. Napojenie na cestu I/11 sa zrealizuje v dvoch fázach pomocou prenosnej svetelnej signalizácie. Dodávateľ je povinný budovať preložku cesty I/11 po dĺžkových úsekoch (úsek 1 a 2) samostatne, nie naraz (tzn. na úseku 1. fázy môže byť max. 1 úsek riadený dočasnou svetelnou signalizáciou). Prenosné dopravné značenie sa použije opakovane.
 - Chodník pre peších SO 170-00 mimo jestvujúcej cesty I/11
 - Časť napojenia cesty III/2050 (011061) (SO 118-00) po poloviciach
 - Mosty: časť 206-00 a časť 206-10. V prvom kroku sa vybuduje výkop prvej etapy SO206-10 v mieste budúcej SO110-00 (preložka cesty I/11), následne sa zrealizovanie 4 dilačných celkov, následne sa objekt zasype a uskutočnia sa terénne úpravy, potom sa zrealizuje preložka cesty I/11 a po presmerovaní dopravy sa začne realizovať etapa II.
- Vedenie dopravy:
- Po jestvujúcej ceste I/11, v úseku pri napojení preložky I/11 (SO 110-00) po poloviciach pomocou prenosnej svetelnej signalizácie
 - Po polovici cesty III/2050 (011061) (pri SO 118-00)
 - Napojenie Blažkova: po jestvujúcej ceste III/2014 (011060) a za resp. pred mostom nad D3 v km 28,548 sa napoja na jestvujúcu cestu I/11
 - Napojenie Kyšuckého Lieskovca: po jestvujúcej ceste, ktorá je na začiatku obce