

**Pasportizácia hydrogeologických vrtov
z predchádzajúcej etapy prieskumu ku
dňu 23.1.2025**

Príloha A

Príloha A – Pasportizácia hydrogeologických vrtov z predchádzajúcej etapy prieskumu ku dňu 23.1. 2025

Označenie vrtu	existencia vrtu	stav vrtu, uzamknutie	nameraná HPV (m od pažnice)	možnosť opravy a monitorovania
MHV-6	nájdený	plastový vrchnák zlomený, vrt zahádzaný	nemeraná	Je možné, že upchatie je iba vo vrchnej časti
MHV-4	nájdený	Funkčný, uzamknutý imbus	4,33	vhodný na monitoring
MHV-3	nájdený	Funkčný, uzamknutý imbus	9,06	vhodný na monitoring
MHV-9	nájdený	uzamknutý zátkou	nemeraná	vhodný na monitoring po skontrolovaní
MHV-10	nájdený	uzamknutý zátkou	nemeraná	vhodný na monitoring po skontrolovaní
MHV-8	nenájdený			asi zahádzaný konármi
MHV-7	nájdený	Funkčný, uzamknutý imbus	4,25	vhodný na monitoring
MHV-11	nájdený	Funkčný, neuzamknutý imbus	13,49	vhodný na monitoring
MHV-12	nájdený, je na inom mieste	Funkčný, neuzamknutý imbus, chýba vrchnák	suchý - do 24,2m	vhodný na monitoring, treba premerať pásmom hlbokým 80m
MHV-1	nájdený	Funkčný, neuzamknutý imbus	11,03	vhodný na monitoring
MHV-2	nájdený	Funkčný, neuzamknutý imbus, chýba vrchnák	25,35	vhodný na monitoring

MHV-6



MHV-4



MHV-3



MHV-9



MHV-10



MHV-7



MHV-11



MHV-12



MHV-1



MHV-2

