

TEPLAN ARCHITEKT, spol. s r. o.

Komenského 4328/12A

974 01 Banská Bystrica

IČO: 36 631 213 DIČ: 2021893654 IČ DPH: SK 2021893654

teplanarchitekt@teplanarchitekt.sk

www.teplanarchitekt.sk

Váž. pán

Ing. Peter Laššák

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova č. 2

812 72 Bratislava

30. 5. 2025

Vec: Stanovisko k vyjadreniam

A – vyjadrenie k PD, Sekcia personálnych a sociálnych činností odbor zdravotníctva ODDELENIE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

K bodu 1 - PD spĺňa požadované požiadavky.

K bodu 2 – Polepy presklených plôch zabezpečí užívateľ podľa grafického manuálu pre KC.

K bodu 3 – Záťažové koberce sú navrhnuté aj priestoroch pre verejnosť z technických dôvodov na prekrytie rôznych druhov podláh, ktoré sa v daných priestoroch stretnú po vybúraní existujúcich priečok, resp. viacero priestorov má takú výmeru, že delenie podláh by bolo nepraktické. Záťažové koberce sa bežne používajú vo verejných budovách. Sú pomerne dobre udržiavateľné a v prípade potreby sa dajú rozoberať a jednotlivé diely samostatne vyčistiť, resp. vymeniť. Koberce boli primárne navrhnuté na zabezpečenie tepelnej a akustickej pohody zamestnancov, ale aj klientov.

K bodu 4 – V PD bol zamenený koberec za vinylovú podlahovinu.

K bodu 5 – V PD sú navrhnuté vodou umývateľné protiplesňové nátery.

K bodu 6 - PD spĺňa požadované požiadavky.

K bodu 7 – PD navrhuje šatne v rámci priestorových možností riešenej časti objektu tak, ako boli zadane. Prípadné ďalšie požiadavky na kapacity šatní musí riešiť objednávateľ vo svojej réžii.

K bodu 8 - Celkový rozmer WC kabín je 900/1400 mm. Kabíny sú priestorovo dostatočné, nie sú z hornej strany uzatvorené, čo umožňuje prípadný bezpečnostný zásah.

K bodu 9 - PD bola v zmysle požiadavky spresnená.

— kde

K bodom 10, 11, 12 - V technickej správe časť vzduchotechnika nie sú podrobnejšie rozpísané požiadavky, ale z výkresovej časti dokumentácie je zrejmé, že na jednotlivých pracoviskách je dodržaná minimálna výmena vzduchu 30 m³/hod.. V každej miestnosti je uvedená uvažovaná hodnota výmeny vzduchu.

Pretože nebolo bližšie stanovené, k čomu a ako budú využívané sklady (trvale, denne, za mesiac a pod.), filozofia vetrania skladov je taká, že sklady budú prevetrávané pravidelne (možnosť aj trvale) podľa nastaveného algoritmu, bez ohľadu na to, či tam niekto bude a tiež automaticky pri návšteve skladu. Nepovažujeme ich preto za sklady pre krátkodobý pobyt. Uvedené platí aj pre sklad zbraní. Sклады pri pracoviskách, príručný sklad zbraní a streliva, ako aj archív sú vetrané trvale. Denná miestnosť je vetraná prirodzeným spôsobom.

Podľa uvažovanej dispozície pracovných miest na pracoviskách sú prívody vzduchu mimo pracovné miesta zamestnancov s prihliadnutím na navrhované zloženie kazetového stropu a umiestnenie svietidiel.

K bodu 13 – Odporúčenie je v réžii objednávateľa a jeho ekonomických možností.

K bodu 14 - V PD zapracované.

K bodu 15 – PD rieši odhlučnenie VZT zariadení vrátane dodatočnej zvukovej izolácie deliacej priečky. Počas prevádzky môže dôjsť k zvýšenému hlukovému vnemu prúdiaceho vzduchu z výustiek VZT rozvodov do vetraných priestorov. Tieto prípadné vnemy bude potrebné riešiť reguláciou výkonu alebo časovou segregáciou vetrania počas pracovných prestávok.

K bodu 16 – Problematika mimo spracovateľa PD, v réžii objednávateľa.

K bodu 17 – V sociálnych zariadeniach sú pôvodné, dostatočne vysoké okenné parapety.

K bodu 18 - PD spĺňa požadované požiadavky.

K bodu 19 - PD spĺňa požadované požiadavky.

K bodu 20 – V réžii objednávateľa.

K bodu 21 - V réžii objednávateľa.

B – Útvar kontroly, odbor inšpekcie práce a požiarneho dozoru – Odborné stanovisko.

K bodu 1 – Požiadavka nad rámec ZoD a obsahu realizačnej projektovej dokumentácie.

✓ K bodu 2 - Opravené v PD, dodaná opravená Súhrnná technická správa.

✓ K bodu 3 - Opravené v PD, dodaná opravená technická správa.

✓ K bodu 4 – Neodstrániteľné riziká sú špecifikované v Súhrnnej technickej správe. Táto platí pre celú PD. Doplnené aj do Technickej správy 1.5.1. VZT chladenie.

✓ K bodu 5 – Opravené v PD, dodaná opravená Technická správa – G1 - Projekt organizácie výstavby.

K bodu 6 – Nad rámec ZoD, rieši zhotoviteľ.

K bodu 7 – Nebol predmetom ZoD ani cenovej ponuky.

K bodu 8 – CENTRAL STOP je v PD navrhnutý!

K bodu 9 - Nad rámec ZoD, rieši sa v etape realizácie.

K bodu 10, 11, 12 – Nie je predmetom PD ani ZoD.

K bodu 13 – B 28 je vo výkrese 03 označené!

K bodu 14 - Polepy presklených plôch zabezpečí užívateľ podľa grafického manuálu pre KC.

K bodu 15 - Nie je predmetom PD, ani zadania.

K bodu 16 – PD bola doplnená, dodaný nový výkres č. 02.

K bodu 17 – Nebolo predmetom zadania. Z ekonomických dôvodov bol kladený dôraz na maximálne zachovanie pôvodného stavu.

K bodu 18 – Opravené v Technickej správe 1.5.1. VZT chladenie. Dodaná opravená správa.

K bodu 19 - Nad rámec ZoD, rieši sa v etape realizácie.

**C – Útvar kontroly, odbor inšpekcie práce a požiarneho dozoru – Odborné stanovisko.
/Protipožiarna bezpečnosť/**

K bodu 1 – Zapracované do textu, dodaná doplnená technická správa.

K bodu 2 – Zapracované do textu, dodaná doplnená technická správa.

K bodu 3 – Zapracované do textu, dodaná doplnená technická správa.

K bodu 4 – Z čl. 7.2.5 STN 73 0802/2023 vyplýva povinnosť inštalovať v požiarňach stenách požiarne uzávery PO(EW), PB(EI). Zo žiadneho predpisu nevyplýva požiadavka na požiarňu uzáver EI-S 30 D3. Dymové požiarne uzávery sa inštalujú medzi predsieňou a komunikačným priestorom CHÚC typu B, resp. CHÚC typu C.

Máme za to, že v uvedenom prípade sa nejedná o porušenie predpisov a uvedená požiadavka je nad rámec predpisov.

K bodu 5 - CENTRAL STOP je v PD navrhnutý!

S úctou


Igor Teplan

Teplan architekt s.r.o.
Komenského ul. 4328/12A
974 01 Banská Bystrica IČO: 36 631 213
DIČ: 2021 853 654 IČ ÚP: 36 2021 892 654

Konateľ:

Ing. arch. Igor Teplan

Komenského 4328/12A, 974 01 Banská Bystrica

tel.: 0905 785 277