

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE

„MELBUD”

SPÓŁKA C.

87-100 TORUŃ UL. TRAMWAJOWA 12

TEL. (0-56)62-36-235, (0-56) 639-47-39 FAX (056)62-35-558 NIP: 956-00-09-024

Nr konta PKO BP II/O Toruń 13 1020 5011 0000 9202 0013 5475

e-mail: melbud@melbudtorun.pl

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Inwestor:

Nadleśnictwo Cierpiszewo
ul. Sosnowa 42
87-165 Cierpice

2. Nazwa zamierzenia budowlanego

„Przebudowa zbiornika retencyjnego na działce 2048/6 w Cierpicach gm. Wielka Nieszawka”

3. Adres i kategoria obiektu budowlanego

m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka, pow. toruński
Kategoria obiektu budowlanego – XXIV

4. Identyfikatory działek ewidencyjnych:

Jedn. ewidenc: 041508_2 Wielka Nieszawka

Obr. ewidencyjny: 0002 Cierpice dz. nr 2048/6 – wł. Skarb Państwa, Nadleśnictwo Cierpiszewo

5. Projektanci:

Zakres opracowania branża	Projektant, sprawdzający	Specjalność, nr uprawnień	Podpis
Melioracyjna	Projektant: Stanisław Bonowicz	Specjalność: budownictwo melioracyjne WBPP AN-8386-5/83 Wk	
	Sprawdzający: mgr inż. Marcin Grzelczyk	Specjalność: konstrukcyjno budowlana ABIT OT/7131//5/2001	
Data opracowania: wrzesień 2025r			

Załączniki projektu budowlanego

A. Strona tytułowa (str. 1)

B. Spis załączników (str. 2)

C. Załączniki (str. 3 -23)

1. Decyzja o warunkach zabudowy nr 1/2025 z 23.01.2025r
2. Decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy znak: RPG.6730.11.1.2024/25 z 05 czerwca 2025r
3. Pismo znak: S.20.12.2024 - Nadleśnictwo Cierpiszewo
4. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym znak: GR.ZUZ.4210.48.2025.JT z 04.09.2025r
4. Opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

„Przebudowa zbiornika retencyjnego na działce 2048/6 w Cierpicach gm. Wielka Nieszawka”

Kategoria obiektu budowlanego – XXIV

Lokalizacja:

m. Cierpice, gm. Wielka Nieszawka

Jedn. ewidenc: 041508_2 Wielka Nieszawka

Obr. ewidencyjny: 0002 Cierpice dz. nr 2048/6 – wł. Skarb Państwa, Nadleśnictwo Cierpiszewo

Inwestor	Nadleśnictwo Cierpiszewo ul. Sosnowa 42 87-165 Cierpice
----------	---

Projektant	Stanisław Bonowicz WPUP „Melbud” s.c. Ul. Tramwajowa 12 87-100 Toruń
------------	---

Spis treści

1. Podstawa opracowania
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia
6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych

1. Podstawa opracowania

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. – Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami – art. 21a ust. 4
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót objętych informacją obejmuje:

- przebudowę zbiornika wodnego w rejonie Zielonej Strugi na terenie Nadleśnictwa Cierpieszewo na potrzeby zabezpieczenia w wodę pożarową.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obszarze objętym projektowaniem nie występują zainwentaryzowane obiekty budowlane

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Z uwagi na charakter inwestycji, wymagający wykonywania wykopów ziemnych w środowisku wodnym, poruszanie się maszyn budowlanych (koparki, ciągniki) oraz rozległy i otwarty teren, gdzie będą prowadzone roboty – na całym terenie budowy może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Szczególne zagrożenie dotyczy pracy maszyn pracujących przy kopaniu stawu na grząskim terenie istniejącej niecki pojeziernej.

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- Charakter robót wymaga wykonania wykopów budowlanych o głębokości do 4,5m. Przebywanie w zasięgu pracy koparki będzie stwarzać zagrożenia
- Przez cały czas wykonywania robót ziemnych i wykończeniowych w pobliżu zbiornika wodnego będzie występować niebezpieczeństwo wpadnięcia do wody i utonięcia
- Mechaniczny załadunek i wyładunek gruntu z wykopu
- Prace w wykopie przy montażu rurociągu i studzienek

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie w dostosowaniu do specyfiki każdego stanowiska pracy.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych

Organizacja placu budowy

- Projekt przewiduje wykonywanie większości robót na terenie otwartym. Rejon prowadzenia robót należy oznakować tablicami informacyjnymi (Głębokie wykopy! Teren budowy wstęp wzbroniony.).

Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.

Odzież i obuwie robocze powinny spełniać wymagania kreślone w Polskich Normach.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przykłady środków ochrony indywidualnej do: ochrony rąk (rękawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony słuchu (wkładki lub nauszники przeciwhałasowe); odzież ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chroniące przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami nosków); hełmy ochronne, kamizelki ratunkowe.

Transport i składowanie materiałów budowlanych

Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga przede wszystkim spełnienia wymagań, jakie obowiązują przy eksploatacji stosowanych w tym celu maszyn i urządzeń.

Sprzęt do transportu:

- samochody wywrotki
- ciągniki z przyczepami samowyładowczymi

Materiały do transportu:

- darnina
- kieszki faszynowe

Dojazd do placu budowy:

- drogą powiatową

Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. Zabronione jest urządzenie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niż:

- 2m – dla linii nn,
- 5m – dla linii wn do 15kV,
- 10m – dla linii wn do 30kV,
- 15m – dla linii wn powyżej 30kV.

Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów.

Maszyny i inne urządzenia techniczne

Maszyny i urządzenia techniczne stosowane na budowie muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową. Kierownik budowy winien zapoznać pracowników z dokumentacją przed dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń technicznych odbywają się zgodnie z instrukcją producenta, a zapisy z nich dokonywane są w paszportach i książkach konserwacji.

Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie posiadającym stosownych kwalifikacji oraz uprawnień jeżeli dane urządzenie takowych wymaga..

Maszyny i urządzenia przewidziane do stosowania na budowie:

- koparki chwytakowe i łyżkowe;
- materace pod koparki
- spycharka
- urządzenia do zagęszczania urobku;
- pompa przeponowa o napędzie spalinowym

Prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby

- Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne;
- Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urządzeniach elektroenergetycznych;
- Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2m.
- Prace w obrębie zbiornika wodnego

Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne

Zasilanie placu budowy (odwodnienie, oświetlenie ostrzegawcze) wykonać z agregatu prądotwórczego lub zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny, przez pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.