

Počet pracovníkov	november 2021				december 2021			
	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň

SO 01 Prestavba porastov drevín (výsadby stromov a kríkov, výrub jestvujúcich stromov a kríkov)									
1 - Zemné práce									
Výrub stromov - klasický, motorovou pilou, priblíženie dreva na odvozné miesto	ks	200,000	6						
Výrub stromov pomocou stromolezeckej techniky v sťažených podmienkach	ks	15,000	6						
Obstaranie krytokorenných sadeníc - prvé zalesnenie	ks	15 000,000	2						
Príprava pôdy na zalesnenie	ha	2,000	12						
Výsadba sadeníc - prvé zalesnenie	ks	15 000 000	12						
Obstaranie krytokorenných sadeníc - opakované zalesnenie v druhom roku	ks	7 500,000	12						
Výsadba sadeníc - opakované zalesnenie v druhom roku	ks	7 500,000	12						
Starostlivosť o nárasty a kultúry v 1. roku po výsadbe, 2 zásahy počas vegetačného obdobia	ha	4,000	12						
Starostlivosť o nárasty a kultúry v 2. roku po výsadbe, 2 zásahy počas vegetačného obdobia	ha	4,000	12						
SO 02 Štavebné úpravy chodníkov									
1 - Zemné práce									
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	24,600	4						
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	24,600	4						
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	24,600	4						
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,600	4						
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,600	4						
Uprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	246 000	4						
2 - Zakladanie									
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	246,000	4						
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	250,920	4						
5 - Komunikácie									
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - fr. 16-32mm	m2	246 000	4						
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - fr. 32-64 mm	m2	246,000	4						
99 - Presun hmôt HSV									
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	70,776	4						
SO 03 Elektroinštalácie									
SO 031 Elektrická prípojka NN									
21-M Elektromontáže									
Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	4						
Utesnenie káblov v TS	kus	1,000	4						
Spojka SVCZ	ks	4,000	4						
Poistka nožová do 250 A 500 V	ks	3,000	4						
Pilierová zásuvková rozvodnica RZ1	ks	1,000	4						
Elektromerový rozvádzač RE1	ks	1,000	4						
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	3,000	4						
Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	1,000	4						
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	4						
SVCZ 95 Káblové súbory silové, spojka NN s polymérovou izoláciou	ks	4,000	4						
Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	4						
Zmašťiteľná hadica FCSM 90/30-1000 S	ks	1,000	4						
Poistková vložka PNA 1 160A gG	ks	3,000	4						
Elektromerový rozvádzač ER P.M. - F663 125A 150/5 P2 95/95	ks	1,000	4						
Zásuvková rozvodnica RZ1 podľa schémy	kus	1,000	4						
Svorka pripojovacia SP 1	ks	1,000	4						
Svorka odbočná spojovacia SR 03	ks	2,000	4						
Kábel NAYY-J 4x95	m	411,000	4						
HZS - Východzia revízná správa	hod	20,000	4						
HZS - Plán skutočného vyhotovenia	hod	20,000	4						
Podružný materiál	%	0,050	4						
Podiel pridružených výkonov	%	0,050	4						
46-M. Zemné práce pri extr.mont.prácach									
Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,395	2						
Odstránenie krovin, kríkov a náletovej zelene	m2	80,000	4						
Odstránenie koreňov	m2	80,000	4						
Výkop jamy pre skriňu RE1 a RZ1	m3	0,800	4						
Hlbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	74,000	4						
Hlbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	321,000	4						
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 25 cm	m3	138 250	4						
Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	395,000	4						
Piesok stavebný	t	22,317	4						
Platňa KPL 150/10 SLER	m	64,000	4						
Montáž KPL platní	m	64,000	4						
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	395,000	4						
Fólia červená v m	m	395,000	4						
Káblová chránička - rúra KF 09110	m	331,000	4						
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	74,000	4						
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	321,000	4						
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	36 932	4						
Podkladná vrstva zo štrkopiesku fr. 0 - 63	m3	27,090	4						
SO 032 Výmena verejného osvetlenia									

Počet pracovníkov	november 2021				december 2021			
	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň

21-M Elektromontáže									
Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	8,000	4						
Závitová poistka s predným privodom E 27 do 25 A	ks	4,000	4						
Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	4,000	4						
Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	4,000	4						
Montáž svetidla	ks	4,000	4						
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	8,000	4						
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	83,000	4						
Svorka FeZn križová SK	ks	8,000	4						
Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	4,000	4						
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	4						
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	24,000	4						
Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený NAYY-J 4x16	m	91,000	4						
Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	8,000	4						
Poistková hlavica E27	ks	4,000	4						
Stožiar St 260/76 zinkový	ks	4,000	4						
Redukcia 76/60	ks	4,000	4						
Svorkovnica SR 481-27 Z/Un IP20	ks	4,000	4						
Svietidlo PHILIPS cestné SGS 101 1xSON-T 70W	ks	4,000	4						
Výbojka SON/T 70W E E27	ks	4,000	4						
Drôt ťahaný D 8,00mm mäkký nepatentovaný z neušlachtilých oceli pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	kg	3,200	4						
Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	91,300	4						
Svorka pripojovacia SP 1	ks	4,000	4						
Svorka odbočná spojovacia SR 03	ks	8,000	4						
Svorka križová SK	ks	8,000	4						
Kábel NAYY-J 4x16, skúšobné napätie 4 kV	m	91,000	4						
CYKY-J 3x1,5 Kábel pre voľné uloženie, medený STN, skúšobné napätie 4 kV	m	24,000	4						
HZS - Východzia revízná správa	hod	16,000	4						
HZS - Plán skutočného vyhotovenia	hod	16,000	4						
Podružný materiál	%	0,050	4						
Podiel pridružených výkonov	%	0,050	4						
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach									
Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,075	2						
Odstránenie krovin, kríkov a náletovej zelene	m2	20,000	4						
Odstránenie koreňov	m2	20,000	4						
Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, strojový výkop v zemina triedy 3	m3	1,400	4						
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou	m3	1,400	4						
Betón STN EN 206-1-C 12/15-XC4, XF1, XA1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského	m3	1,400	4						
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 85 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	75,000	4						
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 25 cm	m3	26,250	4						
Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	75,000	4						
Piesok stavebný	t	4,237	4						
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	75,000	4						
Fólia červená v m	m	75,000	4						
Kábová chránička - rúra KF 09075	m	81,000	4						
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 85 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	75,000	4						
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	7,012	4						
SO 04 Prvky urbárneho dizajnu									
SO 041 Stavebné úpravy centrálneho priestoru									
1 - Zemné práce									
Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zloz. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	257,400	4						
Odstránenie drevín priem. do 100 mm bez odstránenia pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	128,700	4						
Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	6,000	4						
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	10,780	4						
Výthanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	32,400	4						
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	0,360	4						
Odkopávky a prekopávky nezapažené, Priplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	0,360	4						
Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	17,248	4						
Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepiivosť hominy 3	m3	17,248	4						
Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	17,608	4						
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,608	4						
Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	20,000	4						
2 - Zakladanie									
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,568	4						
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0.50m	ks	6,000	4						
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, priplatok nad 0.50m	ks	6,000	4						
Betón základových páteľ, prostý tr.C 16/20	m3	15,680	4						
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie									
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,00m so zaliatím cement. maltou	ks	4,000	5						
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,60m zaliatím cem.mal.	ks	2,000	5						
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30, výšky kolov nad terénom do-3,0 m	ks	20,000	5						
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30, výšky kolov nad terénom 3,0-3,80 m	ks	8,000	5						
Koly aqátové odkôrnené, (odbelené a brúsené) priemer 200mm, dl. 1.145+0.65m do bet. pätky	ks	4,000	5						

Počet pracovníků	november 2021				december 2021			
	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň
0	5							
0	5							
0	5							
0	5							
4	5							
0	5							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
1	4							
3	4							
5	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
5	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4							
0	4			</				

Počet pracovníků	november 2021				december 2021			
	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň

1 - Zemné práce			
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	8 500	4
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	8,500	4
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	8,500	4
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	8 500	4
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,500	4
Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	85 000	4
2 - Zakladanie			
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	85,000	4
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	86,700	4
5 - Komunikácie			
Povrch tlmiaci pád - riečny štrk hr.200 mm	m2	85 000	4
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
Bradlá	ks	1 000	4
Osadenie	ks	1 000	4
Rebrík na rúckovanie	ks	1,000	4
Osadenie	ks	1 000	4
Šplh po žrdi	ks	1 000	4
Osadenie	ks	1,000	4
Hrazdy	ks	1 000	4
Osadenie	ks	1,000	4
Rebriny a vysoká hrazda	ks	1,000	4
Osadenie	ks	1 000	4
99 - Presun hmôt HSV			
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	34,446	4
SO 044 Pikniková lúka			
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
Altánok so sedením (výroba, montáž)	ks	1,000	4
Osadenie spodná stavba	ks	1 000	4
Piknikové sedenie - stôl	ks	3,000	4
Osadenie	ks	3 000	4
Piknikové sedenie - lavica (3 komplety)	ks	6 000	4
Osadenie	ks	6 000	4
Ohnisko -konštrukcie spodnej stavby , materiál , výroba a montáž -základ, pätky,štrková plocha , ohnisko , včetně zemných prác	ks	1,000	4
Ohnisko - drevenné konštrukcie -materiál , výroba a montáž	ks	1,000	4
Ohnisko -povrchová úprava drev. konštrukcií	ks	1,000	4
Ohnisko -osadenie konštrukčných prvkov a ostatná montáž	ks	1,000	4
SO 045 Označenie náučného chodníka			
1 - Zemné práce			
Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	3,550	4
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť hominy 3	m3	3 550	4
Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	3,250	4
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,250	4
Zásyp sypaninou so zhutnením jám , šachiet , rýh , zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,300	4
Informačný objekt atyp s tabuľou	ks	5,000	4
Osadenie onformačného objektu , spodná stavba	ks	5,000	4
2 - Zakladanie			
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,300	4
Betón základových páteiek , prostý tr.C 16/20	m3	3,550	4
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie			
Osadenie koľa do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30,	ks	18 000	4
Koly agátové odkômené ,(odbelené a brúsené) priemer 170mm , dl. 5300mm do bet. pätky (celá dl.)	ks	4,000	4
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 170mm , dl.4500mm do bet. pätky celá dl.)	ks	4,000	4
Koly agátové,hranené , 100/100mm,omietané, brúsené rezivo priemer 140mm, dl. 700-1000mm do bet. pätky 10 kusov	m3	0,131	4
Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t -kamenný blok s tabuľou	ks	1 000	4
Kamenný blok s tabuľou (0.282m3)	kus	1 000	4
99 - Presun hmôt HSV			
Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	16,139	4
762 - Konštrukcie tesárske			
Montáž konštr. stien a priečok na hladko z gufatiny a polenej gufatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	36,276	4
Ostatné agátové drevo -gufatina odkômená, brúsená	m3	0,310	4
Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pívničné prepážky - klince, svomiky fixačné dosky	m3	0,310	4
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,050	4
783 - Dokončovacie práce - nátery			
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	39 401	4
Nátery tesárskych konštrukcií transparentný matný lak, farebný odtieň tónovaný, od čiernej po svetlohnedú smerom nahor -10ks. sstřpov priemeru 140mm.výška od 700 - 1000mm	m2	3,517	4

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

			Počet pracovníkov	november 2021				december 2021			
				9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné -koly z dufatiny agát	m2	16,196	4								
Penetračný náter	kg	15,000	4								
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	39,401	4								
Nátery tesárskych konštrukcií vodou nedeiteľné s krycou vrstvou, protipožiarna, napeňujúce, Flamgard hrúbky 500 g/m2, odolnosť 7 - 12 min.	m2	3,517	4								
SO 046 Mobiliár											
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
Lavička polguliáč - agát	ks	13,000	4								
Osadenie	ks	13,000	4								
Nádoba na odpad, oceľový plech, agát	ks	4,000	4								
Osadenie	ks	4,000	4								
Informačná tabuľa, agát, oceľový plech vrátane tlače a grafiky	ks	6,000	4								
Osadenie	ks	6,000	4								

Počet pracovníkov	január 2022				február 2022			
	17. týždeň	18. týždeň	19. týždeň	20. týždeň	21. týždeň	22. týždeň	23. týždeň	24. týždeň

SO 01 Prestavba porastov drevín (výsadby stromov a kríkov, vyrub jestvujúcich stromov a kríkov)									
1 - Zemné práce									
Výrub stromov - klasický, motorovou pílou, priblíženie dreva na odvozné miesto	ks	200,000	6						
Výrub stromov pomocou stromolezeckej techniky v sťažených podmienkach	ks	15,000	6						
Obstaranie krytokorenných sadeníc - prvé zalesnenie	ks	15 000,000	2						
Príprava pôdy na zalesnenie	ha	2,000	12						
Výsadba sadeníc - prvé zalesnenie	ks	15 000,000	12						
Obstaranie krytokorenných sadeníc - opakované zalesnenie v druhom roku	ks	7 500,000	12						
Výsadba sadeníc - opakované zalesnenie v druhom roku	ks	7 500,000	12						
Starostlivosť o nárasty a kultúry v 1. roku po výsadbe, 2 zásahy počas vegetačného obdobia	ha	4,000	12						
Starostlivosť o nárasty a kultúry v 2. roku po výsadbe, 2 zásahy počas vegetačného obdobia	ha	4,000	12						
SO 02 Stavebné úpravy chodníkov									
1 - Zemné práce									
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	24,600	4						
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	24,600	4						
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	24,600	4						
Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 do 100 m3	m3	24,600	4						
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,600	4						
Uprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	248,000	4						
2 - Zakladanie									
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	246,000	4						
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	250,920	4						
5 - Komunikácie									
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - fr. 16-32mm	m2	246,000	4						
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - fr. 32-64 mm	m2	246,000	4						
99 - Presun hmôt HSV									
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	70,776	4						
SO 03 Elektroinštalácie									
SO 031 Elektrická prípojka NN									
21-M Elektromontáže									
Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	4						
Utesnenie káblov v TS	kus	1,000	4						
Spojka SVCZ	ks	4,000	4						
Polstka nožová do 250 A 500 V	ks	3,000	4						
Pilierová zásuvková rozvodnica RZ1	ks	1,000	4						
Elektromerový rozvádzač RE1	ks	1,000	4						
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	3,000	4						
Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	1,000	4						
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	4						
SVCZ 95 Káblové súbory silové, spojka NN s polymérovou izoláciou	ks	4,000	4						
Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	4						
Zmršťiteľná hadica FCSM 90/30-1000 S	ks	1,000	4						
Polstková vložka PNA 1 160A gG	ks	3,000	4						
Elektromerový rozvádzač ER P.M. - F663 125A 150/5 P2 95/95	ks	1,000	4						
Zásuvková rozvodnica RZ1 podľa schémy	kus	1,000	4						
Svorka pripojovacia SP 1	ks	1,000	4						
Svorka odbočná spojovacia SR 03	ks	2,000	4						
Kábel NAPPY-J 4x95	m	411,000	4						
HZS - Východzia revízná správa	hod	20,000	4						
HZS - Plán skutočného vyhotovenia	hod	20,000	4						
Podružný materiál	%	0,050	4						
Podiel pridružených výkonov	%	0,050	4						
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach									
Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,395	2						
Odstránenie krovin, kríkov a náletovej zelene	m2	80,000	4						
Odstránenie koreňov	m2	80,000	4						
Výkop jamy pre skríňu RE1 a RZ1	m3	0,800	4						
Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	74,000	4						
Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	321,000	4						
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 25 cm	m3	138,250	4						
Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	395,000	4						
Piesok stavebný	t	22,317	4						
Platňa KPL 150/10 SLER	m	64,000	4						
Montáž KPL platni	m	64,000	4						
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	395,000	4						
Fólia červená v m	m	395,000	4						
Káblová chránička - rúra KF 09110	m	331,000	4						
Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	74,000	4						
Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	321,000	4						
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	36,932	4						
Podkladná vrstva zo štrkopiesku fr. 0 - 63	m3	27,090	4						
SO 032 Výmena verejného osvetlenia									

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

			Počet pracovníkov	január 2022				február 2022			
				17. týždeň	18. týždeň	19. týždeň	20. týždeň	21. týždeň	22. týždeň	23. týždeň	24. týždeň
Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre											
21-M Elektromontáže											
Rozdeľovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	8,000	4								
Závitová poistka s predným privodom E 27 do 25 A	ks	4,000	4								
Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	4 000	4								
Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	4,000	4								
Montáž svetidla	ks	4,000	4								
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	8,000	4								
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	83,000	4								
Svorka FeZn krížová SK	ks	8,000	4								
Svorka FeZn prípojovacia SP1	ks	4,000	4								
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8 000	4								
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	24 000	4								
Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený NAYY-J 4x16	m	91,000	4								
Rozdeľovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	8 000	4								
Poistková hlavica E27	ks	4,000	4								
Stožiar St 260/76 zinkový	ks	4,000	4								
Redukcia 76/60	ks	4,000	4								
Svorkovnica SR 481-27 Z/Un IP20	ks	4,000	4								
Svietidlo PHILIPS cestné SGS 101 1xSON-T 70W	ks	4,000	4								
Výbojka SON/T 70W E E27	ks	4 000	4								
Drôt ťahaný D 8.00mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	kg	3,200	4								
Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	91,300	4								
Svorka prípojovacia SP 1	ks	4,000	4								
Svorka odbočná spojovacia SR 03	ks	8 000	4								
Svorka krížová SK	ks	8 000	4								
Kábel NAYY-J 4x16, skúšobné napätie 4 kV	m	91,000	4								
CYKY-J 3x1,5 Kábel pre voľné uloženie, medený STN, skúšobné napätie 4 kV	m	24 000	4								
HZS - Východzia revízná správa	hod	16,000	4								
HZS - Plán skutočného vyhotovenia	hod	16,000	4								
Podružný materiál	%	0,050	4								
Podiel pridružených výkonov	%	0,050	4								
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach											
Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0.075	2								
Odstránenie krovín, kríkov a náletovej zelene	m2	20,000	4								
Odstránenie koreňov	m2	20,000	4								
Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, strojový výkop v zemina triedy 3	m3	1,400	4								
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou	m3	1,400	4								
Betón STN EN 206-1-C 12/15-XC4, XF1, XA1 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského	m3	1,400	4								
Hlbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 85 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	75,000	4								
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 25 cm	m3	26,250	4								
Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	75,000	4								
Piesok stavebný	t	4,237	4								
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	75,000	4								
Fólia červená v m	m	75,000	4								
Káblová chránička - rúra KF 09075	m	81,000	4								
Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 85 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	75,000	4								
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	7,012	4								
SO 04 Prvky urbárneho dizajnu											
SO 041 Stavebné úpravy centrálného priestoru											
1 - Zemné práce											
Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	257,400	4								
Odstránenie drevín priem. do 100 mm bez odstránenia pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	128,700	4								
Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	6,000	4								
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	10,780	4								
Vytŕhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	32,400	4								
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	0,360	4								
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	0,360	4								
Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	17,248	4								
Hlbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepiivosť hominy 3	m3	17,248	4								
Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	17,608	4								
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,608	4								
Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	20,000	4								
2 - Zakladanie											
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,568	4								
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0.50m	ks	6,000	4								
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, príplatok nad 0.50m	ks	6,000	4								
Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20	m3	15,680	4								
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie											
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zaliatím cement. maltou	ks	4,000	5								
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatím cem.mal.	ks	2,000	5								
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30, výšky kolov nad terénom do-3,0 m	ks	20,000	5								
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30, výšky kolov nad terénom 3,0-3,80 m	ks	8,000	5								
Koly agátové odkômené (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 1.145+0.65m do bet. pätky	ks	4,000	5								

[illegible]

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

				Počet pracovníkov	január 2022				február 2022			
					17. týždeň	18. týždeň	19. týždeň	20. týždeň	21. týždeň	22. týždeň	23. týždeň	24. týždeň
1 - Zemné práce												
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	8,500	4									
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	8,500	4									
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	8,500	4									
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,500	4									
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,500	4									
Uprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	85,000	4									
2 - Zakladanie												
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	85,000	4									
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	86,700	4									
5 - Komunikácie												
Povrch tlmiaci pád - riečny štrk hr.200 mm	m2	85,000	4									
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
Bradlá	ks	1,000	4									
Osadenie	ks	1,000	4									
Rebrík na rúčkovanie	ks	1,000	4									
Osadenie	ks	1,000	4									
Šplh po žrdi	ks	1,000	4									
Osadenie	ks	1,000	4									
Hrazdy	ks	1,000	4									
Osadenie	ks	1,000	4									
Rebriny a vysoká hrazda	ks	1,000	4									
Osadenie	ks	1,000	4									
99 - Presun hmôt HSV												
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	34,446	4									
SO 044 Pikniková lúka												
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
Altánok so sedením (výroba, montáž)	ks	1,000	4									
Osadenie spodná stavba	ks	1,000	4									
Piknikové sedenie - stôl	ks	3,000	4									
Osadenie	ks	3,000	4									
Piknikové sedenie - lavica (3 komplety)	ks	6,000	4									
Osadenie	ks	6,000	4									
Ohrnisko -konštrukcie spodnej stavby , material , výroba a montáž -základ, pätky,štrková plocha , ohnisko , včetně zemných prác	ks	1,000	4									
Ohrnisko - drevenné konštrukcie -material , výroba a montáž	ks	1,000	4									
Ohrnisko -povrchová úprava drev. konštrukcií	ks	1,000	4									
Ohrnisko -osadenie konštrukčných prvkov a ostatná montáž	ks	1,000	4									
SO 045 Označenie náučného chodníka												
1 - Zemné práce												
Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	3,550	4									
Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepiivosť hominy 3	m3	3,550	4									
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,250	4									
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,250	4									
Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,300	4									
Informačný objekt atyp s tabuľou	ks	5,000	4									
Osadenie onformačného objektu , spodná stavba	ks	5,000	4									
2 - Zakladanie												
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,300	4									
Betón základových páteiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,550	4									
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie												
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30,	ks	18,000	4									
Koly agátové odkômené ,(odbelené a brúsené) priemer 170mm , dl. 5300mm do bet. pätky (celá dl.)	ks	4,000	4									
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 170mm , dl.4500mm do bet. pätky celá dl.)	ks	4,000	4									
Koly agátové,hranené, 100/100mm,omietané, brúsené rezivo priemer 140mm, dl. 700-1000mm do bet. pätky 10 kusov	m3	0,131	4									
Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t -kamenný blok s tabuľou	ks	1,000	4									
Kamenný blok s tabuľou (0,282m3)	kus	1,000	4									
99 - Presun hmôt HSV												
Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	16,139	4									
762 - Konštrukcie tesárske												
Montáž konštr. stien a priečok na hladko z gufatiny a polenej gufatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	36,276	4									
Ostatné agátové drevo -gufatina odkômená, brúsená	m3	0,310	4									
Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky,fixačné dosky	m3	0,310	4									
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,050	4									
783 - Dokončovacie práce - nátery												
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	39,401	4									
Nátery tesárskych konštrukcií transparentný matný lak, farebný odtieň tónovaný, od čiernej po svetlohnedú smerom nahor -10ks. sstlpov priemeru 140mm.výška od 700 - 1000mm	m2	3,517	4									

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre			Počet pracovníkov	január 2022				február 2022			
				17. týždeň	18. týždeň	19. týždeň	20. týždeň	21. týždeň	22. týždeň	23. týždeň	24. týždeň
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné -koly z dufatiny agát	m2	16,196	4								
Penetračný náter	kg	15,000	4								
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	39,401	4								
Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné s krycou vrstvou, protipožiame, napeňujúce,Flamgard hrúbky 500 g/m2, odolnosť 7 - 12 min.	m2	3,517	4								
SO 046 Mobiliar											
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
Lavička polguliach - agát	ks	13,000	4								
Osadenie	ks	13,000	4								
Nádoba na odpad, oceľový plech, agát	ks	4,000	4								
Osadenie	ks	4,000	4								
Informačná tabuľa, agát, oceľový plech vrátane tlače a grafiky	ks	6,000	4								
Osadenie	ks	6,000	4								

Počet pracovníkov	marec 2022				april 2022			
	25. týždeň	26. týždeň	27. týždeň	28. týždeň	29. týždeň	30. týždeň	31. týždeň	32. týždeň

SO 01 Prestavba porastov drevín (výsadby stromov a kríkov, vyrub jestvujúcich stromov a kríkov)																
1 - Zemné práce																
Výrub stromov - klasický, motorovou pílou, priblíženie dreva na odvozné miesto	ks	200,000	6													
Výrub stromov pomocou stromolezeckej techniky v sťažených podmienkach	ks	15,000	6													
Obstaranie krytokorenných sadeníc - prvé zalesnenie	ks	15 000,000	2													
Príprava pôdy na zalesnenie	ha	2,000	12													
Výsadba sadeníc - prvé zalesnenie	ks	15 000 000	12													
Obstaranie krytokorenných sadeníc - opakované zalesnenie v druhom roku	ks	7 500,000	12													
Výsadba sadeníc - opakované zalesnenie v druhom roku	ks	7 500 000	12													
Starostlivosť o nárasty a kultúry v 1. roku po výsadbe, 2 zásahy počas vegetačného obdobia	ha	4,000	12													
Starostlivosť o nárasty a kultúry v 2. roku po výsadbe, 2 zásahy počas vegetačného obdobia	ha	4,000	12													
SO 02 Stavebné úpravy chodníkov																
1 - Zemné práce																
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	24,600	4													
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiovosť hominy 3	m3	24,600	4													
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	24,600	4													
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,600	4													
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,600	4													
Uprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	246,000	4													
2 - Zakladanie																
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	246,000	4													
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	250,920	4													
5 - Komunikácie																
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - fr. 16-32mm	m2	246,000	4													
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - fr. 32-64 mm	m2	246,000	4													
99 - Presun hmôt HSV																
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	70,776	4													
SO 03 Elektroinštalácie																
SO 031 Elektrická prípojka NN																
21-M Elektromontáže																
Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	4													
Utesnenie káblov v TS	kus	1,000	4													
Spojka SVCZ	ks	4,000	4													
Poistka nožová do 250 A 500 V	ks	3,000	4													
Pilierová zásuvková rozvodnica RZ1	ks	1,000	4													
Elektromerový rozvádzač RE1	ks	1,000	4													
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	3,000	4													
Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	1,000	4													
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	4													
SVCZ 95 Káblové súborny silové, spojka NN s polymérovou izoláciou	ks	4,000	4													
Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	4													
Zmrašťiteľná hadica FCSM 90/30-1000 S	ks	1,000	4													
Poistková vložka PNA 1 160A gG	ks	3,000	4													
Elektromerový rozvádzač ER P.M. - F663 125A 150/5 P2 95/95	ks	1,000	4													
Zásuvková rozvodnica RZ1 podľa schémy	kus	1,000	4													
Svorka pripojovacia SP 1	ks	1,000	4													
Svorka odbočná spojovacia SR 03	ks	2,000	4													
Kábel NAYY-J 4x95	m	411,000	4													
HZS - Východzia revízná správa	hod	20,000	4													
HZS - Plán skutočného vyhotovenia	hod	20,000	4													
Podružný materiál	%	0,050	4													
Podiel pridružených výkonov	%	0,050	4													
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach																
Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,395	2													
Odstránenie krovin, kríkov a náletovej zelene	m2	80,000	4													
Odstránenie koreňov	m2	80,000	4													
Výkop jamy pre skriňu RE1 a RZ1	m3	0,800	4													
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	74,000	4													
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	321,000	4													
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 25 cm	m3	138,250	4													
Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	395,000	4													
Piesok stavebný	t	22,317	4													
Platňa KPL 150/10 SLER	m	64,000	4													
Montáž KPL platní	m	64,000	4													
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	395,000	4													
Fólia červená v m	m	395,000	4													
Káblová chránička - rúra KF 09110	m	331,000	4													
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	74,000	4													
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	321,000	4													
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	36,932	4													
Podkladná vrstva zo štrkoPiesku fr. 0 - 63	m3	27,090	4													
SO 032 Výmena verejného osvetlenia																

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

			Počet pracovníkov	marec 2022				apríl 2022			
				25. týždeň	26. týždeň	27. týždeň	28. týždeň	29. týždeň	30. týždeň	31. týždeň	32. týždeň
21-M Elektromontáže											
Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	8,000	4								
Závitová poistka s predným privodom E 27 do 25 A	ks	4,000	4								
Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	4,000	4								
Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	4,000	4								
Montáž svetidla	ks	4,000	4								
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	8,000	4								
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	83,000	4								
Svorka FeZn krížová SK	ks	8,000	4								
Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	4,000	4								
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	4								
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	24,000	4								
Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený NAYY-J 4x16	m	91,000	4								
Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	8,000	4								
Poistková hlavica E27	ks	4,000	4								
Stožiar St 260/76 zinkový	ks	4,000	4								
Redukcia 76/60	ks	4,000	4								
Svorkovnica SR 481-27 Z/Un IP20	ks	4,000	4								
Svietidlo PHILIPS cestné SGS 101 1xSON-T 70W	ks	4,000	4								
Výbojka SON/T 70W E E27	ks	4,000	4								
Drôt ľahný D 8,00mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	kg	3,200	4								
Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	91,300	4								
Svorka pripojovacia SP 1	ks	4,000	4								
Svorka odbočná spojovacia SR 03	ks	8,000	4								
Svorka krížová SK	ks	8,000	4								
Kábel NAYY-J 4x16, skúšobné napätie 4 kV	m	91,000	4								
CYKY-J 3x1,5 Kábel pre voľné uloženie, medený STN, skúšobné napätie 4 kV	m	24,000	4								
HZS - Východzia revízná správa	hod	16,000	4								
HZS - Plán skutočného vyhotovenia	hod	16,000	4								
Podružný materiál	%	0,050	4								
Podiel pridružených výkonov	%	0,050	4								
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach											
Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,075	2								
Odstránenie krovin, kríkov a náletovej zelene	m ²	20,000	4								
Odstránenie koreňov	m ²	20,000	4								
Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m ³ vrátane, strojový výkop v zemina triedy 3	m ³	1,400	4								
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou	m ³	1,400	4								
Betón STN EN 206-1-C 12/15-XC4, XF1, XA1 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského	m ³	1,400	4								
Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 85 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	75,000	4								
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 25 cm	m ³	26,250	4								
Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	75,000	4								
Piesok stavebný	t	4,237	4								
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	75,000	4								
Fólia červená v m	m	75,000	4								
Káblová chránička - rúra KF 09075	m	81,000	4								
Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 85 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	75,000	4								
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m ³	7,012	4								
SO 04 Prvky urbárneho dizajnu											
SO 041 Stavebné úpravy centrálného priestoru											
1 - Zemné práce											
Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	257,400	4								
Odstránenie drevín priem. do 100 mm bez odstránenia pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	128,700	4								
Odstránenie krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0 24000t	m ²	6,000	4								
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	10,780	4								
Vytŕhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	32,400	4								
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	0,360	4								
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	0,360	4								
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	17,248	4								
Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	17,248	4								
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	17,608	4								
Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	17,608	4								
Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	20,000	4								
2 - Zakladanie											
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	1,568	4								
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m ² , hĺbky do 0.50m	ks	6,000	4								
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m ² , príplatok nad 0.50m	ks	6,000	4								
Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20	m ³	15,680	4								
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie											
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,00m so zaliatím cement. maltou	ks	4,000	5								
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,60m zaliatím cem.mal.	ks	2,000	5								
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30, výšky kolov nad terénom do-3,0 m	ks	20,000	5								
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30, výšky kolov nad terénom 3,0-3,80 m	ks	8,000	5								
Koly agátové odkörnené, (odbelené a brúsené) priemer 200mm, dl. 1,145+0,65m do bet. pätky	ks	4,000	5								

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

			Počet pracovníkov	marec 2022				april 2022			
				25. týždeň	26. týždeň	27. týždeň	28. týždeň	29. týždeň	30. týždeň	31. týždeň	32. týždeň
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 1,45+0,65m do bet. pätky	ks	4,000	5								
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 1,6+0,65m do bet. pätky	ks	6,000	5								
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 1,8+0,65m do bet. pätky	ks	4,000	5								
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 3,0+0,65m do bet. pätky	ks	2,000	5								
Koly agátové hranené, 100/100mm omietané, brúsené rezivo dl. 3,8+0,65m do bet. pätky	m3	0,324	5								
Ostatný spojovací materiál -výkres č. A-01	ks	6,000	5								
5 - Komunikácie											
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	20,000	4								
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm -fr. 16-32mm	m2	1,600	4								
Spätne upravenie podla po zabetonovaní pätiiek betonových asfaltovým betónom po zhutnení hr. 70-100 mm	m2	10,780	4								
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z cementovej malty -lôžko 50mm	m2	20,000	4								
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou -schody	m	4,000	4								
Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	4,040	4								
Osadenie chodník, obrub. kamen. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	m	26,400	4								
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob, kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,120	4								
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	61,600	4								
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	200,000	4								
Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nános, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	200,000	4								
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km -suf z asfaltu a podkladov využije investor	t	3,391	4								
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m -odovdá sa ivestorovi	t	4,698	4								
99 - Presun hmôt HSV											
Presun hmôt pre sadovnicke a krajínárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	73,075	4								
762 - Konštrukcie tesárske											
Montáž konštr. stien a priečok na hladko z gufatiny a polenej gufatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	145,200	4								
Ostatné agátové drevo -gufatina odkômená brúsená	m3	1,130	4								
Montáž drevených stien a priečok z fošni, hranolov hranolkov s prierezovou plochou 100cm2	m	113,070	4								
Ostatné hranené drevo-omietané, brúsené	m3	1,180	4								
Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pívničné prepážky - klince, svomiky, fixačné dosky	m3	2,310	4								
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,050	4								
767 - Konštrukcie doplnkové kovové											
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	146,900	4								
Rúrka hladká kruhová oceľ.bežná bezošvá ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 110 mm, hrúbka steny 5,0mm	m	11,300	4								
Ostatný drobný materiál - komplet	ks	1,000	4								
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,050	4								
771 - Podlahy z dlaždíc											
Položenie schodiskového stupňa DEKA 1000 x 400 x 50, kladených do malty	m2	1,600	4								
Platne DEKA - Schodiskový stupeň 1000/400/50 upravená čelná+ bočná pravá hran.	ks	4,080	4								
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,050	4								
783 - Dokončovacie práce - nátery											
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	7,400	4								
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakov 2x lakovaním	m2	86,205	4								
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné -koly z gufatiny agát	m2	10,990	4								
Penetračný náter	kg	6,500	4								
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	86,205	4								
SO 042 Detské ihrisko											
1 - Zemné práce											
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3. do 100 m3	m3	8,100	4								
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	8,100	4								
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	8,100	4								
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,100	4								
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,100	4								
Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	81,000	4								
2 - Zakladanie											
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	81,000	4								
Geotextília netkaná polypropylénová Tatratrex PP 400	m2	82,620	4								
5 - Komunikácie											
Povrch tlmiaci pád - riečny štrk hr.200 mm	m2	81,000	4								
Polyfunkčná preliezka (výroba, montáž, spodná stavba)	ks	1,000	4								
99 - Presun hmôt HSV											
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	32,905	4								
SO 043 Telocvičňa v prírode											

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre				Počet pracovníkov	marec 2022				apríl 2022			
					25. týždeň	26. týždeň	27. týždeň	28. týždeň	29. týždeň	30. týždeň	31. týždeň	32. týždeň
1 - Zemné práce												
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	8,500	4									
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	8,500	4									
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	8,500	4									
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,500	4									
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,500	4									
Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	85,000	4									
2 - Zakladanie												
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	85,000	4									
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	86,700	4									
5 - Komunikácie												
Povrch tlmiaci pád - riečny štrk hr.200 mm	m2	85,000	4									
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
Bradlá	ks	1,000	4									
Osadenie	ks	1,000	4									
Rebrík na rúčkovanie	ks	1,000	4									
Osadenie	ks	1,000	4									
Šplh po žrdi	ks	1,000	4									
Osadenie	ks	1,000	4									
Hrazdy	ks	1,000	4									
Osadenie	ks	1,000	4									
Rebriny a vysoká hrazda	ks	1,000	4									
Osadenie	ks	1,000	4									
99 - Presun hmôt HSV												
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	34,446	4									
SO 044 Pikniková lúka												
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
Altánok so sedením (výroba, montáž)	ks	1,000	4									
Osadenie spodná stavba	ks	1,000	4									
Piknikové sedenie - stôl	ks	3,000	4									
Osadenie	ks	3,000	4									
Piknikové sedenie - lavica (3 komplety)	ks	6,000	4									
Osadenie	ks	6,000	4									
Ohnisko -konštrukcie spodnej stavby , materiál , výroba a montáž -základ, pätky,štrková plocha , ohnisko , včetně zemných prác	ks	1,000	4									
Ohnisko - drevenné konštrukcie -materiál , výroba a montáž	ks	1,000	4									
Ohnisko -povrchová úprava drev. konštrukcií	ks	1,000	4									
Ohnisko -osadenie konštrukčných prvkov a ostatná montáž	ks	1,000	4									
SO 045 Označenie náučného chodníka												
1 - Zemné práce												
Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	3,550	4									
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť hominy 3	m3	3,550	4									
Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	3,250	4									
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,250	4									
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,300	4									
Informačný objekt atyp s tabuľou	ks	5,000	4									
Osadenie onformačného objektu , spodná stavba	ks	5,000	4									
2 - Zakladanie												
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,300	4									
Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,550	4									
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie												
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30,	ks	18,000	4									
Koly agátové odkômené ,(odbelené a brúsené) priemer 170mm , dl. 5300mm do bet. pätky (celá dl.)	ks	4,000	4									
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 170mm , dl.4500mm do bet. pätky celá dl.)	ks	4,000	4									
Koly agátové,hranené, 100/100mm,omietané, brúsené rezivo priemer 140mm, dl. 700-1000mm do bet. pätky 10 kusov	m3	0,131	4									
Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t -kamenný blok s tabuľou	ks	1,000	4									
Kamenný blok s tabuľou (0,282m3)	kus	1,000	4									
99 - Presun hmôt HSV												
Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	16,139	4									
762 - Konštrukcie tesárske												
Montáž konštr. stien a priečok na hladko z gufatiny a polenej gufatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	36,276	4									
Ostatné agátové drevo -gufatina odkômená, brúsená	m3	0,310	4									
Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky fixačné dosky	m3	0,310	4									
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,050	4									
783 - Dokončovacie práce - nátery												
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	39,401	4									
Nátery tesárskych konštrukcií transparentný matný lak, farebný odtieň tónovaný, od čiernej po svetlohnedú smerom nahor -10ks, sstlpo priemeru 140mm,výška od 700 - 1000mm	m2	3,517	4									

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre			Počet pracovníkov	marec 2022				april 2022			
				25. týždeň	26. týždeň	27. týždeň	28. týždeň	29. týždeň	30. týždeň	31. týždeň	32. týždeň
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné -koly z duřatiny agát	m2	16,196	4								
Penetračný náter	kg	15,000	4								
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	39,401	4								
Nátery tesárskych konštrukcií vodou neditelne s krycou vrstvou, protipožiariarne, napeňujúce, Flamgard hrúbky 500 g/m2, odolnosť 7 - 12 min.	m2	3,517	4								
SO 046 Mobiliár											
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
Lavička polguliáč - agát	ks	13,000	4								
Osadenie	ks	13,000	4								
Nádoba na odpad, oceľový plech, agát	ks	4,000	4								
Osadenie	ks	4,000	4								
Informačná tabuľa, agát, oceľový plech vrátane tlače a grafiky	ks	6,000	4								
Osadenie	ks	6,000	4								

Počet pracovníkov	máj 2022				jún 2022			
	33. týždeň	34. týždeň	35. týždeň	36. týždeň	37. týždeň	38. týždeň	39. týždeň	40. týždeň

SO 01 Prestavba porastov drevín (výsadby stromov a kríkov, vyrub jestvujúcich stromov a kríkov)															
1 - Zemné práce															
Výrub stromov - klasický, motorovou pilou, priblíženie dreva na odvozné miesto	ks	200,000	6												
Výrub stromov pomocou stromolezeckej techniky v sťažených podmienkach	ks	15,000	6												
Obstaranie krytokorenných sadeníc - prvé zalesnenie	ks	15 000,000	2												
Priprava pôdy na zalesnenie	ha	2,000	12												
Výsadba sadeníc - prvé zalesnenie	ks	15 000,000	12												
Obstaranie krytokorenných sadeníc - opakované zalesnenie v druhom roku	ks	7 500,000	12												
Výsadba sadeníc - opakované zalesnenie v druhom roku	ks	7 500,000	12												
Starostlivosť o nárasty a kultúry v 1. roku po výsadbe, 2 zásahy počas vegetačného obdobia	ha	4,000	12												
Starostlivosť o nárasty a kultúry v 2. roku po výsadbe, 2 zásahy počas vegetačného obdobia	ha	4,000	12												
SO 02 Stavebné úpravy chodníkov															
1 - Zemné práce															
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	24,600	4												
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	24,600	4												
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	24,600	4												
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,600	4												
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,600	4												
Uprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	246,000	4												
2 - Zakladanie															
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	246,000	4												
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	250,920	4												
5 - Komunikácie															
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - fr. 16-32mm	m2	246,000	4												
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - fr. 32-64 mm	m2	246,000	4												
99 - Presun hmôt HSV															
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	70,776	4												
SO 03 Elektroinštalácie															
SO 031 Elektrická prípojka NN															
21-M Elektromontáže															
Rozdeľovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	4												
Utesnenie káblov v TS	kus	1,000	4												
Spojka SVCZ	ks	4,000	4												
Polstka nožová do 250 A 500 V	ks	3,000	4												
Pilierová zásuvková rozvodnica RZ1	ks	1,000	4												
Elektromerový rozvádzač RE1	ks	1,000	4												
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	3,000	4												
Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	1,000	4												
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	4												
SVCZ 95 Káblové súborny silové, spojka NN s polymérovou izoláciou	ks	4,000	4												
Rozdeľovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	4												
Zmrašťiteľná hadica FCSM 90/30-1000 S	ks	1,000	4												
Poistková vložka PNA 1 160A gG	ks	3,000	4												
Elektromerový rozvádzač ER P.M. - F663 125A 150/5 P2 95/95	ks	1,000	4												
Zásuvková rozvodnica RZ1 podľa schémy	kus	1,000	4												
Svorka pripojovacia SP 1	ks	1,000	4												
Svorka odbočná spojovacia SR 03	ks	2,000	4												
Kábel NAYY-J 4x95	m	411,000	4												
HZS - Východzia revízna správa	hod	20,000	4												
HZS - Plán skutočného vyhotovenia	hod	20,000	4												
Podružný materiál	%	0,050	4												
Podiel pridružených výkonov	%	0,050	4												
46-M. Zemné práce pri extr.mont.prácach															
Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,395	2												
Odstránenie krovin, kríkov a náletovej zelene	m2	80,000	4												
Odstránenie koreňov	m2	80,000	4												
Výkop jamy pre skríňu RE1 a RZ1	m3	0,800	4												
Hlbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	74,000	4												
Hlbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	321,000	4												
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 25 cm	m3	138,250	4												
Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	395,000	4												
Piesok stavebný	t	22,317	4												
Platňa KPL 150/10 SLER	m	64,000	4												
Montáž KPL platni	m	64,000	4												
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	395,000	4												
Fólia červená v m	m	395,000	4												
Káblová chránička - rúra KF 09110	m	331,000	4												
Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	74,000	4												
Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	321,000	4												
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	36,932	4												
Podkladná vrstva zo štrkopiesku fr. 0 - 63	m3	27,090	4												
SO 032 Výmena verejného osvetlenia															