

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

			Počet pracovníkov	november 2022				december 2022			
				57. týždeň	58. týždeň	59. týždeň	60. týždeň	61. týždeň	62. týždeň	63. týždeň	64. týždeň
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné -koly z duřatiny agát	m2	16,196	4								
Penetračný náter	kg	15,000	4								
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	39,401	4								
Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné s krycou vrstvou, protipožiarme, napeňujúce, Flamgard hrúbky 500 g/m2, odolnosť 7 - 12 min.	m2	3,517	4								
SO 046 Mobiliar											
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
Lavička polguliáč - agát	ks	13,000	4								
Osadenie	ks	13,000	4								
Nádoba na odpad, oceľový plech, agát	ks	4,000	4								
Osadenie	ks	4,000	4								
Informačná tabuľa, agát, oceľový plech vrátane tlače a grafiky	ks	6,000	4								
Osadenie	ks	6,000	4								

Počet pracovníkov	január 2023	február 2023
	65. týždeň	66. týždeň
	67. týždeň	68. týždeň
	69. týždeň	70. týždeň
	71. týždeň	72. týždeň

SO 01 Prestavba porastov drevín (výsadby stromov a kríkov, vyrub jestvujúcich stromov a kríkov)									
1 - Zemné práce									
Výrub stromov - klasický, motorovou pílou, priblíženie dreva na odvozné miesto	ks	200,000	6						
Výrub stromov pomocou stromolezeckej techniky v sťažených podmienkach	ks	15,000	6						
Obstaranie krytokorenných sadeníc - prvé zalesnenie	ks	15 000,000	2						
Príprava pôdy na zalesnenie	ha	2,000	12						
Výsadba sadeníc - prvé zalesnenie	ks	15 000,000	12						
Obstaranie krytokorenných sadeníc - opakované zalesnenie v druhom roku	ks	7 500,000	12						
Výsadba sadeníc - opakované zalesnenie v druhom roku	ks	7 500,000	12						
Starostlivosť o nársty a kultúry v 1. roku po výsadbe, 2 zásahy počas vegetačného obdobia	ha	4,000	12						
Starostlivosť o nársty a kultúry v 2. roku po výsadbe, 2 zásahy počas vegetačného obdobia	ha	4,000	12						
SO 02 Stavebné úpravy chodníkov									
1 - Zemné práce									
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	24,600	4						
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m ³	24,600	4						
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m ³	24,600	4						
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	24,600	4						
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	24,600	4						
Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	246,000	4						
2 - Zakladanie									
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m ²	246,000	4						
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m ²	250,920	4						
5 - Komunikácie									
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 50 mm - fr. 16-32mm	m ²	246,000	4						
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm - fr. 32-64 mm	m ²	246,000	4						
99 - Presun hmôt HŠV									
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	70,776	4						
SO 03 Elektroinštalácie									
SO 031 Elektrická prípojka NN									
21-M Elektromontáže									
Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	4						
Utesnenie káblov v TS	kus	1,000	4						
Spojka SVCZ	ks	4,000	4						
Poistka nožová do 250 A 500 V	ks	3,000	4						
Pilierová zásuvková rozvodnica RZ1	ks	1,000	4						
Elektromerový rozvádzač RE1	ks	1,000	4						
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	3,000	4						
Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	1,000	4						
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	4						
SVCZ 95 Káblové súborny silové, spojka NN s polymérovou izoláciou	ks	4,000	4						
Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	4						
Zmrašťiteľná hadica FCSM 90/30-1000 S	ks	1,000	4						
Poistková vložka PNA 1 160A gG	ks	3,000	4						
Elektromerový rozvádzač ER P.M. - F663 125A 150/5 P2 95/95	ks	1,000	4						
Zásuvková rozvodnica RZ1 podľa schémy	kus	1,000	4						
Svorka pripojovacia SP 1	ks	1,000	4						
Svorka odbočná spojovacia SR 03	ks	2,000	4						
Kábel NAYY-J 4x95	m	411,000	4						
HZS - Východzia revízia správa	hod	20,000	4						
HZS - Plán skutočného vyhotovenia	hod	20,000	4						
Podružný materiál	%	0,050	4						
Podiel pridružených výkonov	%	0,050	4						

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

				Počet pracovníkov	január 2023				február 2023			
					65. týždeň	66. týždeň	67. týždeň	68. týždeň	69. týždeň	70. týždeň	71. týždeň	72. týždeň
Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre												
21-M Elektromontáže												
Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	8,000	4									
Závitová poistka s predným privodom E 27 do 25 A	ks	4,000	4									
Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	4,000	4									
Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	4,000	4									
Montáž svetidla	ks	4,000	4									
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	8,000	4									
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	83,000	4									
Svorka FeZn križová SK	ks	8,000	4									
Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	4,000	4									
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	4									
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	24,000	4									
Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený NAYY-J 4x16	m	91,000	4									
Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	8,000	4									
Poistková hlavica E27	ks	4,000	4									
Stožiar St 260/76 zinkový	ks	4,000	4									
Redukcia 76/60	ks	4,000	4									
Svorkovnica SR 481-27 Z/Un IP20	ks	4,000	4									
Svietidlo PHILIPS cestné SGS 101 1xSON-T 70W	ks	4,000	4									
Výbojka SON/T 70W E E27	ks	4,000	4									
Drôt ťahaný D 8.00mm mäkký nepatentovaný z neušlachtilých oceli pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	kg	3,200	4									
Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	91,300	4									
Svorka pripojovacia SP 1	ks	4,000	4									
Svorka odbočná spojovacia SR 03	ks	8,000	4									
Svorka križová SK	ks	8,000	4									
Kábel NAYY-J 4x16, skúšobné napätie 4 kV	m	91,000	4									
CYKY-J 3x1,5 Kábel pre voľné uloženie, medený STN, skúšobné napätie 4 kV	m	24,000	4									
HZS - Východzia revízná správa	hod	16,000	4									
HZS - Plán skutočného vyhotovenia	hod	16,000	4									
Podružný materiál	%	0,050	4									
Podiel pridružených výkonov	%	0,050	4									
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach												
Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,075	2									
Odstránenie krovin, kríkov a náletovej zelene	m2	20,000	4									
Odstránenie koreňov	m2	20,000	4									
Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, strojový výkop v zemina triedy 3	m3	1,400	4									
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou	m3	1,400	4									
Betón STN EN 206-1-C 12/15-XC4, XF1, XA1 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského	m3	1,400	4									
Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 85 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	75,000	4									
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 25 cm	m3	26,250	4									
Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	75,000	4									
Piesok stavebný	t	4,237	4									
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	75,000	4									
Fólia červená v m	m	75,000	4									
Káblová chránička - rúra KF 09075	m	81,000	4									
Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 85 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	75,000	4									
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	7,012	4									
SO 04 Prvky urbárneho dizajnu												
SO 041 Stavebné úpravy centrálného priestoru												
1 - Zemné práce												
Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	257,400	4									
Odstránenie drevín priem. do 100 mm bez odstránenia pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	128,700	4									
Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	6,000	4									
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	10,780	4									
Výrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	32,400	4									
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	0,360	4									
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepidlosť hominy 3	m3	0,360	4									
Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	17,248	4									
Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepidlosť hominy 3	m3	17,248	4									
Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	17,608	4									
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,608	4									
Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	20,000	4									
2 - Zakladanie												
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,568	4									
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0.50m	ks	6,000	4									
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, príplatok nad 0.50m	ks	6,000	4									
Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	15,680	4									
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie												
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,00m so zaliatím cement. maltou	ks	4,000	5									
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,60m zaliatím cem.mal.	ks	2,000	5									
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30, výšky kolov nad terénom do-3,0 m	ks	20,000	5									
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30, výšky kolov nad terénom 3,0-3,80 m	ks	8,000	5									
Koly agátové odkámené (odbelené a brúsené) priemer 200mm, dl. 1.145+0.65m do bet. pätky	ks	4,000	5									

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre			Počet pracovníkov	január 2023				február 2023			
				65. týždeň	66. týždeň	67. týždeň	68. týždeň	69. týždeň	70. týždeň	71. týždeň	72. týždeň
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 1,45+0,65m do bet. pätky	ks	4,000	5								
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 1,6+0,65m do bet. pätky	ks	6,000	5								
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 1,8+0,65m do bet. pätky	ks	4,000	5								
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 3,0+0,65m do bet. pätky	ks	2,000	5								
Koly agátové,hranené, 100/100mm,omietané, brúsené rezivo dl. 3,8+0,65m do bet. pätky	m3	0,324	5								
Ostatný spojovací materiál -výkres č. A-01	ks	6,000	5								
5 - Komunikácie											
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	20,000	4								
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm -fr. 16-32mm	m2	1,600	4								
Spätne upravenie podla po zabetonovaní pätiiek betonových asfaltovým betónom po zhutnení hr. 70-100 mm	m2	10,780	4								
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z cementovej malty -lôžko 50mm	m2	20,000	4								
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou -schody	m	4,000	4								
Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	4,040	4								
Osadenie chodník, obrub, kamen, stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	m	26,400	4								
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,120	4								
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	61,600	4								
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	200,000	4								
Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	200,000	4								
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km -sul' z asfaltov a podkladov využije investor	t	3,391	4								
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m - odovdá sa ivestorovi	t	4,698	4								
99 - Presun hmôt HSV											
Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	73,075	4								
762 - Konštrukcie tesárske											
Montáž konštr. stien a priečok na hladko z guľatiny a polenej guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	145,200	4								
Ostatné agátové drevo -guľatina odkômená brúsená	m3	1,130	4								
Montáž drevených stien a priečok z fošni, hranolov,hranolkov s prierezovou plochou 100cm2	m	113,070	4								
Ostatné hranené drevo-omietané, brúsené	m3	1,180	4								
Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pívničné prepážky - kĺnce, svorníky,fixačné dosky	m3	2,310	4								
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,050	4								
767 - Konštrukcie doplnkové kovové											
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	146,900	4								
Rúrka hladká kruhová oceľ.bežná bezošvá ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 110 mm, hrúbka steny 5,0mm	m	11,300	4								
Ostatný drobný materiál - komplet	ks	1,000	4								
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,050	4								
771 - Podlahy z dlaždíc											
Položenie schodiskového stupňa DEKA 1000 x 400 x 50, kladených do malty	m2	1,600	4								
Platne DEKA - Schodiskový stupeň 1000/400/50 upravená čelná+ bočná pravá hran.	ks	4,080	4								
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,050	4								
783 - Dokončovacie práce - nátery											
Nátery kov,potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	7,400	4								
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	86,205	4								
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné -koly z duľatiny agát	m2	10,990	4								
Penetračný náter	kg	6,500	4								
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	86,205	4								
SO 042 Detské ihrisko											
1 - Zemné práce											
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	8,100	4								
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	8,100	4								
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	8,100	4								
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,100	4								
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,100	4								
Uprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	81,000	4								
2 - Zakladanie											
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	81,000	4								
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	82,620	4								
5 - Komunikácie											
Povrch tlmiaci pád - riečny štrk hr.200 mm	m2	81,000	4								
Polyfunkčná preliezka (výroba, montáž, spodná stavba)	ks	1,000	4								
99 - Presun hmôt HSV											
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akekoľvek dĺžky objektu	t	32,905	4								
SO 043 Telocvičňa v prírode											

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre			Počet pracovníkov	január 2023				február 2023			
				65. týždeň	66. týždeň	67. týždeň	68. týždeň	69. týždeň	70. týždeň	71. týždeň	72. týždeň
1 - Zemné práce											
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	8 500	4								
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	8,500	4								
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	8 500	4								
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,500	4								
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8.500	4								
Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	85,000	4								
2 - Zakladanie											
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	85,000	4								
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	86.700	4								
5 - Komunikácie											
Povrch tlmiaci pád - riečny štrk hr.200 mm	m2	85,000	4								
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
Bradlá	ks	1,000	4								
Osadenie	ks	1,000	4								
Rebrík na rúčkovanie	ks	1,000	4								
Osadenie	ks	1,000	4								
Šplh po žrdi	ks	1,000	4								
Osadenie	ks	1,000	4								
Hrazdy	ks	1,000	4								
Osadenie	ks	1,000	4								
Rebriny a vysoká hrazda	ks	1,000	4								
Osadenie	ks	1,000	4								
99 - Presun hmôt HSV											
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	34,446	4								
SO 044 Pikniková lúka											
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
Altánok so sedením (výroba, montáž)	ks	1 000	4								
Osadenie spodná stavba	ks	1,000	4								
Piknikové sedenie - stôl	ks	3,000	4								
Osadenie	ks	3,000	4								
Piknikové sedenie - lavica (3 komplety)	ks	6,000	4								
Osadenie	ks	6,000	4								
Ohnisko -konštrukcie spodnej stavby , material , výroba a montáž -základ, pätky,štrková plocha , ohnisko , včetně zemných prác	ks	1,000	4								
Ohnisko - drevenné konštrukcie -material , výroba a montáž	ks	1,000	4								
Ohnisko -povrchová úprava drev. konštrukcií	ks	1,000	4								
Ohnisko -osadenie konštrukčných prvkov a ostatná montáž	ks	1,000	4								
SO 045 Označenie náučného chodníka											
1 - Zemné práce											
Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	3 550	4								
Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	3,550	4								
Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	3,250	4								
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3 250	4								
Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,300	4								
Informačný objekt atyp s tabuľou	ks	5,000	4								
Osadenie onformačného objektu , spodná stavba	ks	5,000	4								
2 - Zakladanie											
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,300	4								
Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20	m3	3,550	4								
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie											
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30,	ks	18 000	4								
Koly agátové odkômené ,(odbelené a brúsené) priemer 170mm , dl. 5300mm do bet. pätky (celá dl.)	ks	4,000	4								
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 170mm , dl.4500mm do bet. pätky celá dl.)	ks	4,000	4								
Koly agátové,hranené, 100/100mm,omietané, brúsené rezivo priemer 140mm, dl. 700-1000mm do bet. pätky 10 kusov	m3	0,131	4								
Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t -kamenný blok s tabuľou	ks	1,000	4								
Kamenný blok s tabuľou (0.282m3)	kus	1,000	4								
99 - Presun hmôt HSV											
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	16,139	4								
762 - Konštrukcie tesárske											
Montáž konstr. stien a priečok na hladko z gufatiny a polenej gufatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	36,276	4								
Ostatné agátové drevo -gufatina odkômená, brúsená	m3	0,310	4								
Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - kĺnce, svorníky, fixačné dosky	m3	0,310	4								
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,050	4								
783 - Dokončovacie práce - nátery											
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	39,401	4								
Nátery tesárskych konštrukcií transparentný matný lak, farebný odtieň tónovaný, od čiernej po svetlohnedú smerom nahor -10ks. sstľpov priemeru 140mm,výška od 700 - 1000mm	m2	3,517	4								

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

			Počet pracovníkov	január 2023				február 2023			
				65. týždeň	66. týždeň	67. týždeň	68. týždeň	69. týždeň	70. týždeň	71. týždeň	72. týždeň
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné -koly z dufatiny agát	m2	16,196	4								
Penetračný náter	kg	15,000	4								
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	39 401	4								
Nátery tesárskych konštrukcií vodou nedeiteľné s krycou vrstvou, protipožiame, napeňujúce,Flamgard hrúbky 500 g/m2, odolnosť 7 - 12 min.	m2	3,517	4								
SO 046 Mobiliár											
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
Lavička polguliáč - agát	ks	13,000	4								
Osadenie	ks	13,000	4								
Nádoba na odpad, oceľový plech, agát	ks	4 000	4								
Osadenie	ks	4 000	4								
Informačná tabuľa, agát, oceľový plech vrátane tlače a grafiky	ks	6 000	4								
Osadenie	ks	6 000	4								

Počet pracovníkov	marec 2023				apríl 2023			
	73. týždeň	74. týždeň	75. týždeň	76. týždeň	77. týždeň	78. týždeň	79. týždeň	80. týždeň

SO 01 Prestavba porastov drevín (výsadby stromov a kríkov, vyrub jestvujúcich stromov a kríkov)									
1 - Zemné práce									
Výrub stromov - klasický, motorovou pilou, priblíženie dreva na odvozné miesto	ks	200,000	6						
Výrub stromov pomocou stromolezeckej techniky v sťažených podmienkach	ks	15,000	6						
Obstaranie krytokorenných sadenic - prvé zalesnenie	ks	15 000,000	2						
Príprava pôdy na zalesnenie	ha	2,000	12						
Výsadba sadenic - prvé zalesnenie	ks	15 000,000	12						
Obstaranie krytokorenných sadenic - opakované zalesnenie v druhom roku	ks	7 500,000	12						
Výsadba sadenic - opakované zalesnenie v druhom roku	ks	7 500,000	12						
Starostlivosť o nárasty a kultúry v 1. roku po výsadbe, 2 zásahy počas vegetačného obdobia	ha	4,000	12						
Starostlivosť o nárasty a kultúry v 2. roku po výsadbe, 2 zásahy počas vegetačného obdobia	ha	4,000	12						
SO 02 Stavebné úpravy chodníkov									
1 - Zemné práce									
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	24,600	4						
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	24,600	4						
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	24,600	4						
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,600	4						
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,600	4						
Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	246,000	4						
2 - Zakladanie									
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	246,000	4						
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	250,920	4						
5 - Komunikácie									
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - fr. 16-32mm	m2	246,000	4						
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - fr. 32-64 mm	m2	246,000	4						
99 - Presun hmôt HSV									
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	70,776	4						
SO 03 Elektroinštalácie									
SO 031 Elektrická prípojka NN									
21-M Elektromontáže									
Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	4						
Utesnenie káblov v TS	kus	1,000	4						
Spojka SVCZ	ks	4,000	4						
Poistka nožová do 250 A 500 V	ks	3,000	4						
Pilierová zásuvková rozvodnica RZ1	ks	1,000	4						
Elektromerový rozvádzač RE1	ks	1,000	4						
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	3,000	4						
Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	1,000	4						
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	4						
SVCZ 95 Káblové súbory silové, spojka NN s polymérovou izoláciou	ks	4,000	4						
Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	4						
Zmrašťiteľná hadica FCSM 90/30-1000 S	ks	1,000	4						
Poistková vložka PNA 1 160A gG	ks	3,000	4						
Elektromerový rozvádzač ER P.M. - F663 125A 150/5 P2 95/95	ks	1,000	4						
Zásuvková rozvodnica RZ1 podľa schémy	kus	1,000	4						
Svorka pripojovacia SP 1	ks	1,000	4						
Svorka odbočná spojovacia SR 03	ks	2,000	4						
Kábel NAYY-J 4x95	m	411,000	4						
HZS - Východiza revízna správa	hod	20,000	4						
HZS - Plán skutočného vyhotovenia	hod	20,000	4						
Podružný materiál	%	0,050	4						
Podiel pridružených výkonov	%	0,050	4						
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach									
Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,395	2						
Odstránenie krovín, kríkov a náletovej zelene	m2	80,000	4						
Odstránenie koreňov	m2	80,000	4						
Výkop jamy pre skriňu RE1 a RZ1	m3	0,800	4						
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	74,000	4						
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	321,000	4						
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahutnutí rýh strojom, vrstva zeminy 25 cm	m3	138,250	4						
Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	395,000	4						
Piesok stavebný	t	22,317	4						
Platňa KPL 150/10 SLER	m	64,000	4						
Montáž KPL platní	m	64,000	4						
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	395,000	4						
Fólia červená v m	m	395,000	4						
Káblová chránička - rúra KF 09110	m	331,000	4						
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	74,000	4						
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokoj v zemine tr. 4	m	321,000	4						
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	36,932	4						
Podkladná vrstva zo štrkopiesku fr. 0 - 63	m3	27,090	4						
SO 032 Výmena verejného osvetlenia									

Počet pracovníkov	marec 2023				apríl 2023			
	73. týždeň	74. týždeň	75. týždeň	76. týždeň	77. týždeň	78. týždeň	79. týždeň	80. týždeň

21-M Elektromontáže									
Rozdeľovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	8,000	4						
Závitová poistka s predným privodom E 27 do 25 A	ks	4,000	4						
Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	4,000	4						
Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	4,000	4						
Montáž svetidla	ks	4,000	4						
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	8 000	4						
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	83,000	4						
Svorka FeZn križová SK	ks	8,000	4						
Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	4 000	4						
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	4						
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	24,000	4						
Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený NAYY-J 4x16	m	91,000	4						
Rozdeľovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	8,000	4						
Poistková hlavica E27	ks	4,000	4						
Stožiar St 260/76 zinkový	ks	4,000	4						
Redukcia 76/60	ks	4,000	4						
Svorkovnica SR 481-27 Z/Un IP20	ks	4,000	4						
Svietidlo PHILIPS cestné SGS 101 1xSON-T 70W	ks	4,000	4						
Výbojka SON/T 70W E E27	ks	4,000	4						
Drôt ťahaný D 8.00mm mäkký nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	kg	3,200	4						
Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	91,300	4						
Svorka pripojovacia SP 1	ks	4,000	4						
Svorka odbočná spojovacia SR 03	ks	8,000	4						
Svorka križová SK	ks	8,000	4						
Kábel NAYY-J 4x16, skúšobné napätie 4 kV	m	91,000	4						
CYKY-J 3x1,5 Kábel pre voľné uloženie, medený STN, skúšobné napätie 4 kV	m	24,000	4						
HZS - Východzia revízna správa	hod	16,000	4						
HZS - Plán skutočného vyhotovenia	hod	16,000	4						
Podružný materiál	%	0,050	4						
Podiel pridružených výkonov	%	0,050	4						
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach									
Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,075	2						
Odstránenie krovin, kríkov a náletovej zelene	m2	20,000	4						
Odstránenie koreňov	m2	20,000	4						
Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, strojový výkop v zemina triedy 3	m3	1,400	4						
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou	m3	1,400	4						
Betón STN EN 206-1-C 12/15-XC4, XF1, XA1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského	m3	1,400	4						
Hlbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 85 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	75,000	4						
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 25 cm	m3	26,250	4						
Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	75,000	4						
Piesok stavebný	t	4,237	4						
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	75,000	4						
Fólia červená v m	m	75,000	4						
Káblová chránička - rúra KF 09075	m	81,000	4						
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 85 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	75,000	4						
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	7,012	4						
SO 04 Prvky urbárneho dizajnu									
SO 041 Stavebné úpravy centrálneho priestoru									
1 - Zemné práce									
Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zloz. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	257,400	4						
Odstránenie drevín priem. do 100 mm bez odstránenia pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	128,700	4						
Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	6,000	4						
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	10,780	4						
Výťahanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	32,400	4						
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	0,360	4						
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	0,360	4						
Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	17,248	4						
Hlbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepiivosť hominy 3	m3	17,248	4						
Vodorovné neumiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	17,608	4						
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,608	4						
Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	20,000	4						
2 - Zakladanie									
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,568	4						
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0,50m	ks	6,000	4						
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, priplatok nad 0.50m	ks	6,000	4						
Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20	m3	15,680	4						
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie									
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,00m so zaliatím cement. maltou	ks	4,000	5						
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,60m zaliatím cem.mal.	ks	2,000	5						
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30, výšky kolov nad terénom do-3,0 m	ks	20,000	5						
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30, výšky kolov nad terénom 3,0-3,80 m	ks	8,000	5						
Kolov apátové odkômené. (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 1.145+0.65m do bet. pätky	ks	4,000	5						

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre			Počet pracovníkov	marec 2023				april 2023			
				73. týždeň	74. týždeň	75. týždeň	76. týždeň	77. týždeň	78. týždeň	79. týždeň	80. týždeň
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 1,45+0,65m do bet. pätky	ks	4,000	5								
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 1,6+0,65m do bet. pätky	ks	6,000	5								
Koly agátové odkômené (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 1,8+0,65m do bet. pätky	ks	4,000	5								
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 3,0+0,65m do bet. pätky	ks	2,000	5								
Koly agátové hránené, 100/100mm,omietané, brúsené rezivo dl. 3,8+0 65m do bet. pätky	m3	0,324	5								
Ostatný spojovací materiál -výkres č. A-01	ks	6,000	5								
5 - Komunikácie											
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	20,000	4								
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm -fr. 16-32mm	m2	1,600	4								
Spätne upravenie podia po zabetonovaní pätiiek betonových asfaltovým betónom po zhutnení hr. 70-100 mm	m2	10,780	4								
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z cementovej malty -lôžko 50mm	m2	20,000	4								
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou -schody	m	4,000	4								
Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	4,040	4								
Osadenie chodník. obrub. kamen. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	m	26,400	4								
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,120	4								
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	61,600	4								
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného saponátovým roztokom	m2	200,000	4								
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	200,000	4								
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km -suť z asfaltov a podkladov využije investor	t	3,391	4								
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m -odovdá sa ivestorovi	t	4,698	4								
99 - Presun hmôt HSV											
Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	73,075	4								
762 - Konštrukcie tesárske											
Montáž konštr. stien a priečok na hladko z guľatiny a polenej guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	145,200	4								
Ostatné agátové drevo -guľatina odkômená brúsená	m3	1,130	4								
Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 100cm2	m	113,070	4								
Ostatné hránené drevo-omietané, brúsené	m3	1,180	4								
Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky,fixačné dosky	m3	2,310	4								
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,050	4								
767 - Konštrukcie doplnkové kovové											
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	146,900	4								
Rúrka hladká kruhová oceľ.bežná bezošv. ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 110 mm, hrúbka steny 5,0mm	m	11,300	4								
Ostatný drobný materiál - komplet	ks	1,000	4								
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,050	4								
771 - Podlahy z dlaždíc											
Položenie schodiskového stupňa DEKA 1000 x 400 x 50, kladených do malty	m2	1,600	4								
Platne DEKA - Schodiskový stupeň 1000/400/50 upravená čelná+ bočná pravá hran.	ks	4,080	4								
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,050	4								
783 - Dokončovacie práce - nátery											
Nátery kov,potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	7,400	4								
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	86,205	4								
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné -koly z guľatiny agát	m2	10,990	4								
Penetračný náter	kg	6,500	4								
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	86,205	4								
SO 042 Detské ihrisko											
1 - Zemné práce											
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	8,100	4								
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	8,100	4								
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	8,100	4								
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,100	4								
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,100	4								
Uprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	81,000	4								
2 - Zakladanie											
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	81,000	4								
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	82,620	4								
5 - Komunikácie											
Povrch tlmiaci pád - riečny štrk hr.200 mm	m2	81,000	4								
Polyfunkčná preliezka (výroba, montáž, spodná stavba)	ks	1,000	4								
99 - Presun hmôt HSV											
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	32,905	4								
SO 043 Telocvičňa v prírode											

Počet pracovníkov	marec 2023				april 2023			
	73. týždeň	74. týždeň	75. týždeň	76. týždeň	77. týždeň	78. týždeň	79. týždeň	80. týždeň

1 - Zemné práce									
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	8,500	4						
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	8,500	4						
Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 4000 m	m3	8,500	4						
Nakladanie neufahnutého výkopu z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,500	4						
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,500	4						
Uprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	85,000	4						
2 - Zakladanie									
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	85,000	4						
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	86,700	4						
5 - Komunikácie									
Povrch tlmiaci pád - riečny štrk hr.200 mm	m2	85,000	4						
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
Bradlá	ks	1,000	4						
Osadenie	ks	1,000	4						
Rebrík na rúčkovanie	ks	1,000	4						
Osadenie	ks	1,000	4						
Spĺh po žrdi	ks	1,000	4						
Osadenie	ks	1,000	4						
Hrazdy	ks	1,000	4						
Osadenie	ks	1,000	4						
Rebriny a vysoká hrazda	ks	1,000	4						
Osadenie	ks	1,000	4						
99 - Presun hmôt HSV									
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	34,446	4						
SO 044 Pikniková lúka									
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
Altánok so sedením (výroba, montáž)	ks	1,000	4						
Osadenie spodná stavba	ks	1,000	4						
Piknikové sedenie - stôl	ks	3,000	4						
Osadenie	ks	3,000	4						
Piknikové sedenie - lavica (3 komplety)	ks	6,000	4						
Osadenie	ks	6,000	4						
Ohnisko -konštrukcie spodnej stavby , materiál , výroba a montáž -základ. pätky,štrková plocha , ohnisko , včetně zemných prác	ks	1,000	4						
Ohnisko - drevenné konštrukcie -materiál , výroba a montáž	ks	1,000	4						
Ohnisko -povrchová úprava drev. konštrukcií	ks	1,000	4						
Ohnisko -osadenie konštrukčných prvkov a ostatná montáž	ks	1,000	4						
SO 045 Označenie náučného chodníka									
1 - Zemné práce									
Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	3,550	4						
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	3,550	4						
Vodorovné premiestnenie výkopu z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	3,250	4						
Nakladanie neufahnutého výkopu z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,250	4						
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,300	4						
Informačný objekt atyp s tabuľou	ks	5,000	4						
Osadenie onformačného objektu , spodná stavba	ks	5,000	4						
2 - Zakladanie									
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,300	4						
Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,550	4						
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie									
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30,	ks	18,000	4						
Koly agátové odkôrnené ,(odbelené a brúsené) priemer 170mm , dl. 5300mm do bet. pätky (celá dl.)	ks	4,000	4						
Koly agátové odkôrnené , (odbelené a brúsené) priemer 170mm , dl.4500mm do bet. pätky celá dl.)	ks	4,000	4						
Koly agátové,hranené, 100/100mm,omietané, brúsené rezivo priemer 140mm, dl. 700-1000mm do bet. pätky 10 kusov	m3	0,131	4						
Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t -kamenný blok s tabuľou	ks	1,000	4						
Kamenný blok s tabuľou (0,282m3)	kus	1,000	4						
99 - Presun hmôt HSV									
Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	16,139	4						
762 - Konštrukcie tesárske									
Montáž konštr. stien a priečok na hladko z guľatiny a poľenej guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	36,276	4						
Ostatné a agátové drevo -guľatina odkôrnená, brúsená	m3	0,310	4						
Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pívničné prepážky - klince, svomíky,fixačné dosky	m3	0,310	4						
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,050	4						
783 - Dokončovacie práce - nátery									
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	39,401	4						
Nátery tesárskych konštrukcií transparentný matný lak, farebný odtieň tónovaný, od čiernej po svetlohnedú smerom nahor -10ks. sstlpov priemeru 140mm.výška od 700 - 1000mm	m2	3,517	4						

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

			Počet pracovníkov	marec 2023				apríl 2023			
				73. týždeň	74. týždeň	75. týždeň	76. týždeň	77. týždeň	78. týždeň	79. týždeň	80. týždeň
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné -koly z dufatiny agát	m2	16,196	4								
Penetračný náter	kg	15,000	4								
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	39,401	4								
Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné s krycou vrstvou, protipožiarna, napeňujúce, Flamgard hrúbky 500 g/m2, odolnosť 7 - 12 min.	m2	3,517	4								
SO 046 Mobiliár											
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
Lavička polguliáč - agát	ks	13,000	4								
Osadenie	ks	13,000	4								
Nádoba na odpad, oceľový plech, agát	ks	4,000	4								
Osadenie	ks	4,000	4								
Informačná tabuľa, agát, oceľový plech vrátane tlače a grafiky	ks	6,000	4								
Osadenie	ks	6,000	4								

Počet pracovníkov	máj 2023				jún 2023			
	81. týždeň	82. týždeň	83. týždeň	84. týždeň	85. týždeň	86. týždeň	87. týždeň	88. týždeň

SO 01 Prestavba porastov drevín (výsadby stromov a kríkov, vyrub jestvujúcich stromov a kríkov)									
1 - Zemné práce									
Výrub stromov - klasický, motorovou pilou, priblíženie dreva na odvozné miesto	ks	200,000	6						
Výrub stromov pomocou stromolezeckej techniky v sťažených podmienkach	ks	15,000	6						
Obstaranie krytokorenných sadeníc - prvé zalesnenie	ks	15 000 000	2						
Príprava pôdy na zalesnenie	ha	2,000	12						
Výsadba sadeníc - prvé zalesnenie	ks	15 000 000	12						
Obstaranie krytokorenných sadeníc - opakované zalesnenie v druhom roku	ks	7 500 000	12						
Výsadba sadeníc - opakované zalesnenie v druhom roku	ks	7 500 000	12						
Starostlivosť o nárasty a kultúry v 1. roku po výsadbe, 2 zásahy počas vegetačného obdobia	ha	4 000	12						
Starostlivosť o nárasty a kultúry v 2. roku po výsadbe, 2 zásahy počas vegetačného obdobia	ha	4 000	12						
SO 02 Stavebné úpravy chodníkov									
1 - Zemné práce									
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	24 600	4						
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	24,600	4						
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	24,600	4						
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24 600	4						
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,600	4						
Uprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	246 000	4						
2 - Zakladanie									
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	246 000	4						
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	250,920	4						
5 - Komunikácie									
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - fr. 16-32mm	m2	246 000	4						
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - fr. 32-64 mm	m2	246 000	4						
99 - Presun hmôt HSV									
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	70,776	4						
SO 03 Elektroinštalácie									
SO 031 Elektrická prípojka NN									
21-M Elektromontáže									
Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	4						
Utesnenie káblov v TS	kus	1,000	4						
Spojka SVCZ	ks	4,000	4						
Poistka nožová do 250 A 500 V	ks	3,000	4						
Pilierová zásuvková rozvodnica RZ1	ks	1,000	4						
Elektromerový rozvádzač RE1	ks	1 000	4						
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	3,000	4						
Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	1,000	4						
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	4						
SVCZ 95 Káblové súbory silové, spojka NN s polymérovou izoláciou	ks	4,000	4						
Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	4						
Zmrašťiteľná hadica FCSM 90/30-1000 S	ks	1,000	4						
Poistková vložka PNA 1 160A gG	ks	3,000	4						
Elektromerový rozvádzač ER P.M. - F663 125A 150/5 P2 95/95	ks	1,000	4						
Zásuvková rozvodnica RZ1 podľa schémy	kus	1,000	4						
Svorka pripojovacia SP 1	ks	1,000	4						
Svorka odbočná spojovacia SR 03	ks	2,000	4						
Kábel NYY-J 4x95	m	411,000	4						
HZS - Východzia revízná správa	hod	20,000	4						
HZS - Plán skutočného vyhotovenia	hod	20,000	4						
Podružný materiál	%	0,050	4						
Podiel pridružených výkonov	%	0,050	4						
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach									
Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,395	2						
Odstránenie krovin, kríkov a náletovej zelene	m2	80,000	4						
Odstránenie koreňov	m2	80,000	4						
Výkop jamy pre skriňu RE1 a RZ1	m3	0,800	4						
Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	74,000	4						
Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	321,000	4						
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 25 cm	m3	138,250	4						
Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	395,000	4						
Piesok stavebný	t	22,317	4						
Platňa KPL 150/10 SLER	m	64,000	4						
Montáž KPL platní	m	64,000	4						
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	395,000	4						
Fólia červená v m	m	395,000	4						
Káblová chránička - rúra KF 09110	m	331,000	4						
Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	74,000	4						
Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	321,000	4						
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	36,932	4						
Podkladná vrstva zo štrkopiesku fr. 0 - 63	m3	27,090	4						
SO 032 Výmena verejného osvetlenia									

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre				Počet pracovníkov	máj 2023				jún 2023			
					81. týždeň	82. týždeň	83. týždeň	84. týždeň	85. týždeň	86. týždeň	87. týždeň	88. týždeň
21-M Elektromontáže												
Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	8,000	4									
Závitová poistka s predným prívodom E 27 do 25 A	ks	4,000	4									
Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	4,000	4									
Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	4,000	4									
Montáž svetidla	ks	4,000	4									
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	8,000	4									
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	83,000	4									
Svorka FeZn krížová SK	ks	8,000	4									
Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	4,000	4									
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	4									
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	24,000	4									
Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený NAYY-J 4x16	m	91,000	4									
Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	8,000	4									
Poistková hlavica E27	ks	4,000	4									
Stožiar St 260/76 zinkový	ks	4,000	4									
Redukcia 76/60	ks	4,000	4									
Svorkovnica SR 481-27 Z/Un IP20	ks	4,000	4									
Svietidlo PHILIPS cestné SGS 101 1xSON-T 70W	ks	4,000	4									
Výbojka SON/T 70W E27	ks	4,000	4									
Drôt ťahaný D 8.00mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	kg	3,200	4									
Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	91,300	4									
Svorka pripojovacia SP 1	ks	4,000	4									
Svorka odbočná spojovacia SR 03	ks	8,000	4									
Svorka krížová SK	ks	8,000	4									
Kábel NAYY-J 4x16, skúšobné napätie 4 kV	m	91,000	4									
CYKY-J 3x1,5 Kábel pre voľné uloženie, medený STN, skúšobné napätie 4 kV	m	24,000	4									
HZS - Východzia revízná správa	hod	16,000	4									
HZS - Plán skutočného vyhotovenia	hod	16,000	4									
Podružný materiál	%	0,050	4									
Podiel prídružených výkonov	%	0,050	4									
46-M Zemné práce pri extr.mont.práčkach												
Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,075	2									
Odstránenie krovín, kríkov a náletovej zelene	m2	20,000	4									
Odstránenie koreňov	m2	20,000	4									
Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, strojový výkop v zemina triedy 3	m3	1,400	4									
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou	m3	1,400	4									
Betón STN EN 206-1-C 12/15-XC4, XF1, XA1 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského	m3	1,400	4									
Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 85 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	75,000	4									
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 25 cm	m3	26,250	4									
Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	75,000	4									
Piesok stavebný	t	4,237	4									
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	75,000	4									
Fólia červená v m	m	75,000	4									
Káblová chránička - rúra KF 09075	m	81,000	4									
Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 85 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	75,000	4									
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	7,012	4									
SO 04 Prvky urbárneho dizajnu												
SO 041 Stavebné úpravy centrálného priestoru												
1 - Zemné práce												
Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	257,400	4									
Odstránenie drevín priem. do 100 mm bez odstránenia pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	128,700	4									
Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	6,000	4									
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	10,780	4									
Vyrňanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajiníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	32,400	4									
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	0,360	4									
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,360	4									
Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	17,248	4									
Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	17,248	4									
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	17,608	4									
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,608	4									
Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	20,000	4									
2 - Zakladanie												
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,568	4									
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0.50m	ks	6,000	4									
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, príplatok nad 0.50m	ks	6,000	4									
Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20	m3	15,680	4									
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie												
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,00m so zaliatím cement. maltou	ks	4,000	5									
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,60m zaliatím cem.mal.	ks	2,000	5									
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30, výšky kolov nad terénom do-3,0 m	ks	20,000	5									
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30, výšky kolov nad terénom 3,0-3,80 m	ks	8,000	5									
Koly agátové odkômené (odbelené a brúsené) priemer 200mm, dl. 1,145+0,65m do bet. pätky	ks	4,000	5									

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre				Počet pracovníkov	máj 2023				jún 2023					
					81. týždeň	82. týždeň	83. týždeň	84. týždeň	85. týždeň	86. týždeň	87. týždeň	88. týždeň		
1 - Zemné práce														
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	8,500	4											
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	8,500	4											
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	8,500	4											
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,500	4											
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,500	4											
Uprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	85,000	4											
2 - Zakladanie														
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	85,000	4											
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	86,700	4											
5 - Komunikácie														
Povrch tlmiaci pád - riečny štrk hr.200 mm	m2	85,000	4											
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie														
Bradlá	ks	1,000	4											
Osadenie	ks	1,000	4											
Rebrík na rúčkovanie	ks	1,000	4											
Osadenie	ks	1,000	4											
Šplh po žrdi	ks	1,000	4											
Osadenie	ks	1,000	4											
Hrazdy	ks	1,000	4											
Osadenie	ks	1,000	4											
Rebriny a vysoká hrazda	ks	1,000	4											
Osadenie	ks	1,000	4											
99 - Presun hmôt HSV														
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	34,446	4											
S0 044 Pikniková lúka														
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie														
Altánok so sedením (výroba, montáž)	ks	1,000	4											
Osadenie spodná stavba	ks	1,000	4											
Piknikové sedenie - stôl	ks	3,000	4											
Osadenie	ks	3,000	4											
Piknikové sedenie - lavica (3 komplety)	ks	6,000	4											
Osadenie	ks	6,000	4											
Ohnisko -konštrukcie spodnej stavby , material , výroba a montáž -základ, pätky,štrková plocha , ohnisko , včetně zemných prác	ks	1,000	4											
Ohnisko - drevenné konštrukcie -material , výroba a montáž	ks	1,000	4											
Ohnisko -povrchová úprava drev. konštrukcií	ks	1,000	4											
Ohnisko -osadenie konštrukčných prvkov a ostatná montáž	ks	1,000	4											
S0 045 Označenie náučného chodníka														
1 - Zemné práce														
Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	3,550	4											
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	3,550	4											
Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	3,250	4											
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,250	4											
Násyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,300	4											
Informačný objekt atyp s tabuľou	ks	5,000	4											
Osadenie onformačného objektu , spodná stavba	ks	5,000	4											
2 - Zakladanie														
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,300	4											
Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20	m3	3,550	4											
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie														
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30,	ks	18,000	4											
Koly agátové odkômené ,(odbelené a brúsené) priemer 170mm , dl. 5300mm do bet. pätky (celá dl.)	ks	4,000	4											
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 170mm , dl.4500mm do bet. pätky celá dl.)	ks	4,000	4											
Koly agátové,hranené, 100/100mm,omietané, brúsené rezivo priemer 140mm, dl. 700-1000mm do bet. pätky 10 kusov	m3	0,131	4											
Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t -kamenný blok s tabuľou	ks	1,000	4											
Kamenný blok s tabuľou (0,282m3)	kus	1,000	4											
99 - Presun hmôt HSV														
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	16,139	4											
762 - Konštrukcie tesárske														
Montáž konstr. stien a priečok na hladko z gufatiny a polenej gufatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	36,276	4											
Ostatné agátové drevo -gufatina odkômená, brúsená	m3	0,310	4											
Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky,fixačné dosky	m3	0,310	4											
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,050	4											
783 - Dokončovacie práce - nátery														
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	39,401	4											
Nátery tesárskych konštrukcií transparentný matný lak, farebný odtieň tónovaný, od čiernej po svetlohnedú smerom nahor -10ks, sst/pov priemeru 140mm,výška od 700 - 1000mm	m2	3,517	4											

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre			Počet pracovníkov	máj 2023				jún 2023			
				81. týždeň	82. týždeň	83. týždeň	84. týždeň	85. týždeň	86. týždeň	87. týždeň	88. týždeň
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné -koly z dufatiny agát	m2	16,196	4								
Penetračný náter	kg	15 000	4								
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	39 401	4								
Nátery tesárskych konštrukcií vodou nerieďteľné s krycou vrstvou, protipožiarné, napeňujúce, Flamgard hrúbky 500 g/m2, odolnosť 7 - 12 min.	m2	3,517	4								
SO 046 Mobiliár											
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
Lavička polguliač - agát	ks	13,000	4								
Osadenie	ks	13 000	4								
Nádoba na odpad, oceľový plech, agát	ks	4,000	4								
Osadenie	ks	4,000	4								
Informačná tabuľa, agát, oceľový plech vrátane tlače a grafiky	ks	6 000	4								
Osadenie	ks	6 000	4								

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

				Počet pracovníkov	júl 2023				august 2023			
					89. týždeň	90. týždeň	91. týždeň	92. týždeň	93. týždeň	94. týždeň	95. týždeň	96. týždeň
SO 01 Prestavba porastov drevín (výsadby stromov a kríkov, výrub jestvujúcich stromov a kríkov)												
1 - Zemné práce												
Výrub stromov - klasický, motorovou pilou, priblíženie dreva na odvoznú miestnosť	ks	200,000	6									
Výrub stromov pomocou stromolezeckej techniky v sťažených podmienkach	ks	15 000	6									
Obstaranie krytokorenných sadeníc - prvé zalesnenie	ks	15 000,000	2									
Príprava pôdy na zalesnenie	ha	2,000	12									
Výsadba sadeníc - prvé zalesnenie	ks	15 000,000	12									
Obstaranie krytokorenných sadeníc - opakované zalesnenie v druhom roku	ks	7 500,000	12									
Výsadba sadeníc - opakované zalesnenie v druhom roku	ks	7 500,000	12									
Starostlivosť o nárasty a kultúry v 1. roku po výsadbe, 2 zásahy počas vegetačného obdobia	ha	4,000	12									
Starostlivosť o nárasty a kultúry v 2. roku po výsadbe, 2 zásahy počas vegetačného obdobia	ha	4,000	12									
SO 02 Štavebné úpravy chodníkov												
1 - Zemné práce												
Odkopávka a prekopávka nezapažené v homine 3, do 100 m3	m3	24,600	4									
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	24,600	4									
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	24,600	4									
Nakladanie neufáknutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,600	4									
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,600	4									
Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 zo zhutnením	m2	246,000	4									
2 - Zakládanie												
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	246 000	4									
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	250,920	4									
5 - Komunikácie												
Podklad zo škrokdruvin s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - fr. 16-32mm	m2	246,000	4									
Podklad zo škrokdruvin s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - fr. 32-64 mm	m2	246,000	4									
99 - Presun hmôt HSV												
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (B222, B225) akejkolvek dlžky objektu	t	70,776	4									
SO 03 Elektroinštalácie												
SO 031 Elektrická prípojka NN												
21-M Elektromontáže												
Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	4									
Utesnenie káblov v TS	kus	1,000	4									
Spojka SVCZ	ks	4,000	4									
Poisťka nožová do 250 A 500 V	ks	3,000	4									
Pilierová zásuvková rozvodnica RZ1	ks	1,000	4									
Elektromerový rozvádzač RE1	ks	1,000	4									
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	3,000	4									
Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	1,000	4									
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	4									
SVCZ 95 Káblové súborné silové, spoja NN s polymérovou izoláciou	ks	4,000	4									
Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	4									
Zmrašťiteľná hadica FCSM 90/30-1000 S	ks	1,000	4									
Poištiová vložka PNA 1 160A gG	ks	3,000	4									
Elektromerový rozvádzač ER P.M. - F663 125A 150/5 P2 95/95	ks	1,000	4									
Zásuvková rozvodnica RZ1 podľa schémy	kus	1,000	4									
Svorka pripojovacia SP 1	ks	1,000	4									
Svorka odbočná spojovacia SR 03	ks	2,000	4									
Kábel NAYY-J 4x95	m	411,000	4									
HZS - Východzia revízná správa	hod	20,000	4									
HZS - Plán skutočného vyhotovenia	hod	20,000	4									
Podružný materiál	%	0,050	4									
Podiel pridružených výkonov	%	0,050	4									
46-M. Zemné práce pri extr.mont.prácach												
Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,395	2									
Odstránenie krovín, kríkov a náletovej zelene	m2	80,000	4									
Odstránenie koreňov	m2	80,000	4									
Výkop jamy pre skríňu RE1 a RZ1	m3	0,800	4									
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	74,000	4									
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	321,000	4									
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 25 cm	m3	138,250	4									
Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	395,000	4									
Piesok stavebný	t	22,317	4									
Platňa KPL 150/10 SLER	m	64,000	4									
Montáž KPL platni	m	64,000	4									
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	395,000	4									
Fólia červená v m	m	395,000	4									
Káblová chránička - rúra KF 09110	m	331,000	4									
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	74,000	4									
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	321,000	4									
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	36,932	4									
Podkladná vrstva zo štrkopiesku fr. 0 - 63	m3	27,090	4									
SO 032 Výmena verejného osvetlenia												

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre			Počet pracovníkov	júl 2023				august 2023							
				89. týždeň	90. týždeň	91. týždeň	92. týždeň	93. týždeň	94. týždeň	95. týždeň	96. týždeň				
21-M Elektromontáže															
Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	8,000	4												
Závitová poistka s predným prívodom E 27 do 25 A	ks	4,000	4												
Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	4 000	4												
Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	4 000	4												
Montáž svetidla	ks	4,000	4												
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	8 000	4												
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	83,000	4												
Svorka FeZn krížová SK	ks	8,000	4												
Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	4 000	4												
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	4												
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	24 000	4												
Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený NAYY-J 4x16	m	91 000	4												
Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	8,000	4												
Poistková hlavica E27	ks	4,000	4												
Stožiar St 260/76 zinkový	ks	4 000	4												
Redukcia 76/60	ks	4,000	4												
Svorkovnica SR 481-27 Z/Un IP20	ks	4 000	4												
Svetidlo PHILIPS cestné SGS 101 1xSON-T 70W	ks	4 000	4												
Výbojka SON/T 70W E E27	ks	4,000	4												
Drôt ťahaný D 8.00mm mäkký nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	kg	3,200	4												
Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	91,300	4												
Svorka pripojovacia SP 1	ks	4 000	4												
Svorka odbočná spojovacia SR 03	ks	8,000	4												
Svorka krížová SK	ks	8,000	4												
Kábel NAYY-J 4x16, skúšobné napätie 4 kV	m	91 000	4												
CYKY-J 3x1 5 Kábel pre voľné uloženie, medený STN, skúšobné napätie 4 kV	m	24,000	4												
HZS - Východzia revízná správa	hod	16,000	4												
HZS - Plán skutočného vyhotovenia	hod	16,000	4												
Podružný materiál	%	0,050	4												
Podiel pridružených výkonov	%	0,050	4												
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach															
Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0.075	2												
Odstránenie krovín, kríkov a náletovej zelene	m2	20,000	4												
Odstránenie koreňov	m2	20 000	4												
Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane strojový výkop v zemina triedy 3	m3	1 400	4												
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou	m3	1 400	4												
Betón STN EN 206-1-C 12/15-XC4, XF1, XA1 (SK)-CI 0 4-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského	m3	1 400	4												
Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 85 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	75 000	4												
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 25 cm	m3	26,250	4												
Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	75 000	4												
Piesok stavebný	t	4,237	4												
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	75 000	4												
Fólia červená v m	m	75 000	4												
Káblová chránička - rúra KF 09075	m	81 000	4												
Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 85 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	75 000	4												
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	7 012	4												
SO 04 Prvky urbárneho dizajnu															
SO 041 Stavebné úpravy centrálného priestoru															
1 - Zemné práce															
Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	257,400	4												
Odstránenie drevín priem. do 100 mm bez odstránenia pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	128,700	4												
Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	6,000	4												
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	10,780	4												
Výhranie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	32,400	4												
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	0,360	4												
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiovosť hominy 3	m3	0,360	4												
Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	17,248	4												
Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepiovosť hominy 3	m3	17,248	4												
Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	17,608	4												
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,608	4												
Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	20,000	4												
2 - Zakladanie															
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,568	4												
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0.50m	ks	6,000	4												
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, príplatok nad 0.50m	ks	6,000	4												
Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	15,680	4												
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie															
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zaliatím cement. maltou	ks	4,000	5												
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatím cem.mal.	ks	2,000	5												
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30, výšky kolov nad terénom do-3,0 m	ks	20,000	5												
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30, výšky kolov nad terénom 3,0-3,80 m	ks	8,000	5												
Koly agátové odkômené, (odbelené a brúsené) priemer 200mm, dl. 1.145+0.65m do bet. pätky	ks	4,000	5												

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

			Počet pracovníkov	júl 2023				august 2023			
				89. týždeň	90. týždeň	91. týždeň	92. týždeň	93. týždeň	94. týždeň	95. týždeň	96. týždeň
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 1,45+0,65m do bet. pätky	ks	4,000	5								
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 1,6+0,65m do bet. pätky	ks	6,000	5								
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 1,8+0,65m do bet. pätky	ks	4,000	5								
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 3,0+0,65m do bet. pätky	ks	2,000	5								
Koly agátové,hranené, 100/100mm omietané, brúsené rezivo dl. 3,8+0,65m do bet. pätky	m3	0,324	5								
Ostatný spojovací materiál -výkres č. A-01	ks	6,000	5								
5 - Komunikácie											
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	20,000	4								
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm -fr. 16-32mm	m2	1,600	4								
Spätné upravenie podla po zabetonovaní pätiiek betonových asfaltovým betónom po zhutnení hr. 70-100 mm	m2	10,780	4								
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z cementovej malty -lôžko 50mm	m2	20,000	4								
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou -schody	m	4,000	4								
Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	4,040	4								
Osadenie chodník. obrub. kamen. stojateho s bočnou oporou z betónu prosteho C 10/12, 5 do lôžka	m	26,400	4								
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,120	4								
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	61,600	4								
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	200,000	4								
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	200,000	4								
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km -sut' z asfaltu a podkladov využije investor	t	3,391	4								
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m -odovdá sa ivestorovi	t	4,698	4								
99 - Presun hmôt HSV											
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	73,075	4								
762 - Konštrukcie tesárske											
Montáž konštr. stien a priečok na hladko z gufatíny a polenej gufatíny prierezovej plochy do 120 cm2	m	145,200	4								
Ostatné agátové drevo -gufatína odkômená brúsená	m3	1,130	4								
Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov,hranolkov s prierezovou plochou 100cm2	m	113,070	4								
Ostatné hranené drevo-omietané, brúsené	m3	1,180	4								
Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky,fixačné dosky	m3	2,310	4								
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,050	4								
767 - Konštrukcie doplnkové kovové											
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	146,900	4								
Rúrka hladká kruhová oceľ.bežná bezošvá ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 110 mm, hrúbka steny 5,0mm	m	11,300	4								
Ostatný drobný materiál - komplet	ks	1,000	4								
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,050	4								
771 - Podlahy z dlaždíc											
Položenie schodiskového stupňa DEKA 1000 x 400 x 50, kladených do malty	m2	1,600	4								
Platne DEKA - Schodiskový stupeň 1000/400/50 upravená čelná+ bočná pravá hran.	ks	4,080	4								
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,050	4								
783 - Dokončovacie práce - nátery											
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	7,400	4								
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	86,205	4								
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné -koly z dufatíny agát	m2	10,990	4								
Penetračný náter	kg	6,500	4								
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	86,205	4								
SO 042 Detské ihrisko											
1 - Zemné práce											
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	8,100	4								
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	8,100	4								
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	8,100	4								
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,100	4								
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,100	4								
Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	81,000	4								
2 - Zakladanie											
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	81,000	4								
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	82,620	4								
5 - Komunikácie											
Povrch tlmiaci pád - riečny štrk hr.200 mm	m2	81,000	4								
Polyfunkčná preliezka (výroba, montáž, spodná stavba)	ks	1,000	4								
99 - Presun hmôt HSV											
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	32,905	4								
SO 043 Telocvičňa v prírode											

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre				Počet pracovníkov	júl 2023				august 2023					
					88. týždeň	90. týždeň	91. týždeň	92. týždeň	93. týždeň	94. týždeň	95. týždeň	96. týždeň		
1 - Žemné práce														
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	8,500	4											
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	8,500	4											
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	8 500	4											
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,500	4											
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,500	4											
Uprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	85,000	4											
2 - Zakladanie														
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	85 000	4											
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	86,700	4											
5 - Komunikácie														
Povrch tlmiaci pád - riečny štrk hr.200 mm	m2	85,000	4											
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie														
Bradlá	ks	1,000	4											
Osadenie	ks	1,000	4											
Rebrík na rúčkovanie	ks	1,000	4											
Osadenie	ks	1,000	4											
Šplh po žrdi	ks	1,000	4											
Osadenie	ks	1,000	4											
Hrazdy	ks	1,000	4											
Osadenie	ks	1,000	4											
Rebriny a vysoká hrazda	ks	1,000	4											
Osadenie	ks	1,000	4											
99 - Presun hmôt HSV														
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	34,446	4											
SO 044 Pikniková lúka														
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie														
Altánok so sedením (výroba, montáž)	ks	1,000	4											
Osadenie spodná stavba	ks	1,000	4											
Piknikové sedenie - stôl	ks	3,000	4											
Osadenie	ks	3,000	4											
Piknikové sedenie - lavica (3 komplety)	ks	6,000	4											
Osadenie	ks	6,000	4											
Ohnisko -konštrukcie spodnej stavby , materiál , výroba a montáž -základ, pätky,štrková plocha , ohnisko , včetně zemných prác	ks	1,000	4											
Ohnisko - drevenné konštrukcie -materiál , výroba a montáž	ks	1,000	4											
Ohnisko -povrchová úprava drev. konštrukcií	ks	1,000	4											
Ohnisko -osadenie konštrukčných prvkov a ostatná montáž	ks	1,000	4											
SO 045 Označenie náučného chodníka														
1 - Zemné práce														
Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	3,550	4											
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	3,550	4											
Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	3,250	4											
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,250	4											
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,300	4											
Informačný objekt atyp s tabuľou	ks	5,000	4											
Osadenie onformačného objektu , spodná stavba	ks	5,000	4											
2 - Zakladanie														
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,300	4											
Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20	m3	3,550	4											
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie														
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30,	ks	18,000	4											
Koly agátové odkôrnené , (odbelené a brúsené) priemer 170mm , dl. 5300mm do bet. pätky (celá dl.)	ks	4,000	4											
Koly agátové odkôrnené , (odbelené a brúsené) priemer 170mm , dl.4500mm do bet. pätky celá dl.)	ks	4,000	4											
Koly agátové,hranené, 100/100mm,omietané, brúsené rezivo priemer 140mm, dl. 700-1000mm do bet. pätky 10 kusov	m3	0,131	4											
Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t -kamenný blok s tabuľou	ks	1,000	4											
Kamenný blok s tabuľou (0,282m3)	kus	1,000	4											
99 - Presun hmôt HSV														
Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	16,139	4											
762 - Konštrukcie tesárske														
Montáž konštr. stien a priečok na hladko z gufatiny a polenej gufatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	36,276	4											
Ostatné agátové drevo -gufatina odkôrnená, brúsená	m3	0,310	4											
Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svomíky,fixačné dosky	m3	0,310	4											
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,050	4											
783 - Dokončovacie práce - nátery														
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	39 401	4											
Nátery tesárskych konštrukcií transparentný matný lak, farebný odtieň tónovaný, od čiernej po svetlohnedú smerom nahor -10ks, sstlpov priemeru 140mm,výška od 700 - 1000mm	m2	3,517	4											

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre			Počet pracovníkov	júl 2023				august 2023			
				89. týždeň	90. týždeň	91. týždeň	92. týždeň	93. týždeň	94. týždeň	95. týždeň	96. týždeň
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné -koly z dufatiny agát	m2	16,196	4								
Penetračný náter	kg	15,000	4								
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	39,401	4								
Nátery tesárskych konštrukcií vodou neditel'ne s krycou vrstvou, protipožiarna, napeňujúce, Flamgard hrúbky 500 g/m2, odolnosť 7 - 12 min.	m2	3,517	4								
SO 046 Mobiliár											
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
Lavička polguliáč - agát	ks	13,000	4								
Osadenie	ks	13,000	4								
Nádoba na odpad, oceľový plech, agát	ks	4,000	4								
Osadenie	ks	4,000	4								
Informačná tabuľa, agát, oceľový plech vrátane tlače a grafiky	ks	6,000	4								
Osadenie	ks	6,000	4								

Počet pracovníkov	september 2023			
	97. týždeň	98. týždeň	99. týždeň	100. týždeň

SO 01 Prestavba porastov drevín (výsadby stromov a kríkov, výrub jestvujúcich stromov a kríkov)							
1 - Zemné práce							
Výrub stromov - klasický, motorovou pilou, priblíženie dreva na odvozné miesto	ks	200,000	6				
Výrub stromov pomocou stromolezeckej techniky v sťažených podmienkach	ks	15,000	6				
Obstaranie krytokorenných sadeníc - prvé zalesnenie	ks	15 000,000	2				
Priprava pôdy na zalesnenie	ha	2,000	12				
Výsadba sadeníc - prvé zalesnenie	ks	15 000,000	12				
Obstaranie krytokorenných sadeníc - opakované zalesnenie v druhom roku	ks	7 500,000	12				
Výsadba sadeníc - opakované zalesnenie v druhom roku	ks	7 500,000	12				
Starostlivosť o nárasty a kultúry v 1. roku po výsadbe, 2 zásahy počas vegetačného obdobia	ha	4,000	12				
Starostlivosť o nárasty a kultúry v 2. roku po výsadbe, 2 zásahy počas vegetačného obdobia	ha	4,000	12				
S0 02 Stavebné úpravy chodníkov							
1 - Zemné práce							
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	24,600	4				
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	24,600	4				
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	24,600	4				
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,600	4				
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,600	4				
Uprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	246,000	4				
2 - Zakladanie							
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	246,000	4				
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	250,920	4				
5 - Komunikácie							
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - fr. 16-32mm	m2	246,000	4				
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - fr. 32-64 mm	m2	246,000	4				
99 - Presun hmôt HSV							
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	70,776	4				
SO 03 Elektroinštalácie							
SO 031 Elektrická prípojka NN							
21-M Elektromontáže							
Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	4				
Utesnenie káblov v TS	kus	1,000	4				
Spojka SVCZ	ks	4,000	4				
Poistka nožová do 250 A 500 V	ks	3,000	4				
Pilierová zásuvková rozvodnica RZ1	ks	1,000	4				
Elektromerový rozvádzač RE1	ks	1,000	4				
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	3,000	4				
Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	1,000	4				
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	4				
SVCZ 95 Káblové súbory silové, spojka NN s polymérovou izoláciou	ks	4,000	4				
Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	4				
Zmrašťiteľná hadica FCSM 90/30-1000 S	ks	1,000	4				
Poistková vložka PNA 1 160A gG	ks	3,000	4				
Elektromerový rozvádzač ER P.M. - F663 125A 150/5 P2 95/95	ks	1,000	4				
Zásuvková rozvodnica RZ1 podľa schémy	kus	1,000	4				
Svorka pripojovacia SP 1	ks	1,000	4				
Svorka odbočná spojovacia SR 03	ks	2,000	4				
Kábel NAYY-J 4x95	m	411,000	4				
HZS - Východzia revízná správa	hod	20,000	4				
HZS - Plán skutočného vyhotovenia	hod	20,000	4				
Podružný materiál	%	0,050	4				
Podiel pridružených výkonov	%	0,050	4				
46-M Zemné práce pri extr.mont.pracach							
Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,395	2				
Odstránenie krovín, kríkov a náletovej zelene	m2	80,000	4				
Odstránenie koreňov	m2	80,000	4				
Výkop jamy pre skriňu RE1 a RZ1	m3	0,800	4				
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	74,000	4				

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

			Počet pracovníkov	september 2023			
				97. týždeň	98. týždeň	99. týždeň	100. týždeň
21-M Elektromontáže							
Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	8,000	4				
Závitová poistka s predným privodom E 27 do 25 A	ks	4,000	4				
Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	4,000	4				
Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	4,000	4				
Montáž svetidla	ks	4,000	4				
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	8,000	4				
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	83,000	4				
Svorka FeZn krížová SK	ks	8,000	4				
Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	4,000	4				
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	4				
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	24,000	4				
Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený NAYY-J 4x16	m	91,000	4				
Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	8,000	4				
Poistková hlavica E27	ks	4,000	4				
Stožiar St 260/76 zinkový	ks	4,000	4				
Redukcia 76/60	ks	4,000	4				
Svorkovnica SR 481-27 Z/Un IP20	ks	4,000	4				
Svietidlo PHILIPS cestné SGS 101 1xSON-T 70W	ks	4,000	4				
Výbojka SON/T 70W E E27	ks	4,000	4				
Drôt ťahaný D 8.00mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých oceli pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	kg	3,200	4				
Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	91,300	4				
Svorka pripojovacia SP 1	ks	4,000	4				
Svorka odbočná spojovacia SR 03	ks	8,000	4				
Svorka krížová SK	ks	8,000	4				
Kábel NAYY-J 4x16, skúšobné napätie 4 kV	m	91,000	4				
CYKY-J 3x1,5 Kábel pre voľné uloženie, medený STN, skúšobné napätie 4 kV	m	24,000	4				
HZS - Východzia revízná správa	hod	16,000	4				
HZS - Plán skutočného vyhotovenia	hod	16,000	4				
Podružný materiál	%	0,050	4				
Podiel pridružených výkonov	%	0,050	4				
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							
Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,075	2				
Odstránenie krovin, kríkov a náletovej zelene	m2	20,000	4				
Odstránenie koreňov	m2	20,000	4				
Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, strojový výkop v zemina triedy 3	m3	1,400	4				
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou	m3	1,400	4				
Betón STN EN 206-1-C 12/15-XC4, XF1, XA1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského	m3	1,400	4				
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 85 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	75,000	4				
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 25 cm	m3	26,250	4				
Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	75,000	4				
Piesok stavebný	t	4,237	4				
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	75,000	4				
Fólia červená v m	m	75,000	4				
Káblová chránička - rúra KF 09075	m	81,000	4				
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 85 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	75,000	4				
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	7,012	4				
SO 04 Prvky urbárneho dizajnu							
SO 041 Stavebné úpravy centrálného priestoru							
1 - Zemné práce							
Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zloz. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	257,400	4				
Odstránenie drevín priem. do 100 mm bez odstránenia pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	128,700	4				
Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	6,000	4				
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	10,780	4				
Vytŕhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajiníkov alebo obrubníkov stoletých, -0,14500t	m	32,400	4				
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	0,360	4				
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	0,360	4				
Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	17,248	4				
Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	17,248	4				
Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	17,608	4				
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,608	4				
Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	20,000	4				
2 - Zakladanie							
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,568	4				
Debenie kotveného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0.50m	ks	6,000	4				
Debenie kotveného otvoru s prierezom do 0.05m2, príplatok nad 0.50m	ks	6,000	4				
Betón základových pätičiek, prostý tr.C 16/20	m3	15,680	4				
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zaliatím cement. maltou	ks	4,000	5				
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatím cem.mal.	ks	2,000	5				
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30, výšky kolov nad terénom do-3,0 m	ks	20,000	5				
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30, výšky kolov nad terénom 3,0-3,80 m	ks	8,000	5				
Koly agátové odkörnené, (odbelené a brúsené) priemer 200mm, dl. 1,145+0.65m do bet. pätky	ks	4,000	5				

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre			Počet pracovníkov	september 2023			
				97. týždeň	98. týždeň	99. týždeň	100. týždeň
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 1,45+0,65m do bet. pätky	ks	4 000	5				
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 1,6+0,65m do bet. pätky	ks	6,000	5				
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 1,8+0,65m do bet. pätky	ks	4 000	5				
Koly agátové odkômené , (odbelené a brúsené) priemer 200mm , dl. 3,0+0,65m do bet. pätky	ks	2,000	5				
Koly agátové hranené, 100/100mm,omietané, brúsené rezivo dl. 3,8+0,65m do bet. pätky	m3	0,324	5				
Ostatný spojovací materiál -výkres č. A-01	ks	6 000	5				
5 - Komunikácie							
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	20,000	4				
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm -fr. 16-32mm	m2	1,600	4				
Spätné upravenie podla po zabetonovaní pätkie betonových asfaltovým betónom po zhutnení hr. 70-100 mm	m2	10,780	4				
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z cementovej malty -lôžko 50mm	m2	20,000	4				
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou -schody	m	4 000	4				
Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	4,040	4				
Osadenie chodník. obrub. kamen. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	m	26,400	4				
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,120	4				
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	61,600	4				
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	200,000	4				
Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nános, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	200,000	4				
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km -súť z asfaltov a podkladov využije investor	t	3,391	4				
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m -odovdá sa ivestorovi	t	4,698	4				
99 - Presun hmôt HSV							
Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	73,075	4				
762 - Konštrukcie tesárske							
Montáž konštr. stien a priečok na hladko z guľatiny a polenej guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	145,200	4				
Ostatné agátové drevo -guľatina odkômená brúsená	m3	1,130	4				
Montáž drevených stien a priečok z fošni, hranolov,hranolkov s prierezovou plochou 100cm2	m	113,070	4				
Ostatné hranené drevo-omietané, brúsené	m3	1,180	4				
Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svomiky, fixačné dosky	m3	2,310	4				
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,050	4				
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	146,900	4				
Rúrka hladká kruhová oceľ.bežná bezošvá ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 110 mm, hrúbka steny 5,0mm	m	11,300	4				
Ostatný drobný materiál - komplet	ks	1 000	4				
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,050	4				
771 - Podlahy z dlaždíc							
Položenie schodiskového stupňa DEKA 1000 x 400 x 50, kladených do malty	m2	1,600	4				
Platne DEKA - Schodiskový stupeň 1000/400/50 upravená čelná+ bočná pravá hran.	ks	4,080	4				
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,050	4				
783 - Dokončovacie práce - nátery							
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	7 400	4				
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	86,205	4				
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné -koly z guľatiny agát	m2	10,990	4				
Penetračný náter	kg	6 500	4				
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	86,205	4				
SO 042 Detské ihrisko							
1 - Zemné práce							
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	8,100	4				
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	8,100	4				
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	8 100	4				
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,100	4				
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,100	4				
Uprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	81 000	4				
2 - Zakladanie							
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	81 000	4				
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	82,620	4				
5 - Komunikácie							
Povrch tlmiaci pád - riečny štrk hr.200 mm	m2	81 000	4				
Polyfunkčná preliezka (výroba, montáž, spodná stavba)	ks	1 000	4				
99 - Presun hmôt HSV							
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	32,905	4				
SO 043 Telocvičňa v prírode							

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

			Počet pracovníkov	september 2023			
				97. týždeň	98. týždeň	99. týždeň	100. týždeň
1 - Zemné práce							
Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	8 500	4				
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	8,500	4				
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	8 500	4				
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	8 500	4				
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8 500	4				
Uprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	85,000	4				
2 - Zakladanie							
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	85,000	4				
Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	86,700	4				
5 - Komunikácie							
Povrch tlmiaci pád - riečny štrk hr.200 mm	m2	85,000	4				
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
Bradlá	ks	1,000	4				
Osadenie	ks	1,000	4				
Rebrík na rúčkovanie	ks	1,000	4				
Osadenie	ks	1,000	4				
Šplh po žrdi	ks	1,000	4				
Osadenie	ks	1,000	4				
Hrazdy	ks	1,000	4				
Osadenie	ks	1,000	4				
Rebriny a vysoká hrazda	ks	1,000	4				
Osadenie	ks	1,000	4				
99 - Presun hmôt HSV							
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	34,446	4				
SO 044 Pikniková lúka							
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
Altánok so sedením (výroba, montáž)	ks	1,000	4				
Osadenie spodná stavba	ks	1,000	4				
Piknikové sedenie - stôl	ks	3,000	4				
Osadenie	ks	3,000	4				
Piknikové sedenie - lavica (3 komplety)	ks	6,000	4				
Osadenie	ks	6,000	4				
Ohnisko -konštrukcie spodnej stavby , materiál , výroba a montáž -základ, pätky,štrková plocha , ohnisko , včetně zemných prác	ks	1,000	4				
Ohnisko - drevenné konštrukcie -materiál , výroba a montáž	ks	1,000	4				
Ohnisko -povrchová úprava drev. konštrukcií	ks	1,000	4				
Ohnisko -osadenie konštrukčných prvkov a ostatná montáž	ks	1,000	4				
SO 045 Označenie náučného chodníka							
1 - Zemné práce							
Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	3 550	4				
Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepiivosť hominy 3	m3	3,550	4				
Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	3,250	4				
Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,250	4				
Zásyp sypaninou so zhutnením jam , šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,300	4				
Informačný objekt atyp s tabuľou	ks	5,000	4				
Osadenie onformačného objektu , spodná stavba	ks	5,000	4				
2 - Zakladanie							
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,300	4				
Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20	m3	3,550	4				
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 25/30,	ks	18,000	4				
Koly agátové odkôrnené ,(odbelené a brúsené) priemer 170mm , dl. 5300mm do bet. pätky (celá dl.)	ks	4,000	4				
Koly agátové odkôrnené , (odbelené a brúsené) priemer 170mm , dl.4500mm do bet. pätky celá dl.)	ks	4,000	4				
Koly agátové,hranené, 100/100mm,omietané, brúsené rezivo priemer 140mm, dl. 700-1000mm do bet. pätky 10 kusov	m3	0,131	4				
Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t -kamenný blok s tabuľou	ks	1,000	4				
Kamenný blok s tabuľou (0.28m3)	kus	1,000	4				
99 - Presun hmôt HSV							
Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	16,139	4				
762 - Konštrukcie tesárske							
Montáž konštr. stien a priečok na hladko z gufatiny a polenej gufatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	36,276	4				
Ostatné agátové drevo -gufatina odkôrnená, brúsená	m3	0,310	4				
Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky fixačné dosky	m3	0,310	4				
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,050	4				
783 - Dokončovacie práce - nátery							
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	39,401	4				
Nátery tesárskych konštrukcií transparentný matný lak, farebný odtieň tónovaný, od čiernej po svetlohnedú smerom nahor -10ks. sstlpov priemeru 140mm.výška od 700 - 1000mm	m2	3,517	4				

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre			Počet pracovníkov	september 2023			
				97. týždeň	98. týždeň	99. týždeň	100. týždeň
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné -koly z dufatiny agát	m2	16,196	4				
Penetračný náter	kg	15,000	4				
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	39,401	4				
Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné s krycou vrstvou, protipožiarna, napeňujúce, Flamgard hrúbky 500 g/m2, odolnosť 7 - 12 min.	m2	3,517	4				
SO 046 Mobiliár							
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
Lavička polguliach - agát	ks	13,000	4				
Osadenie	ks	13,000	4				
Nádoba na odpad, oceľový plech, agát	ks	4,000	4				
Osadenie	ks	4,000	4				
Informačná tabuľa, agát, oceľový plech vrátane tlače a grafiky	ks	6,000	4				
Osadenie	ks	6,000	4				