

F. STAVENISKO A REALIZÁCIA VÝSTAVBY

1. TECHNICKÁ SPRÁVA

1.1. Charakteristika staveniska

Stavebné úpravy K200 a výstavba prístrešku pre teľatá sa prevádzajú v objekte a v priestoroch kravína K200 vybudovaného na hospodárskom dvore v Smrečanoch.

Hospodársky dvor sa nachádza v intraviláne obce Smrečany.

Stavenisko - hospodársky dvor je oplotený a zastavaný výrobnými, skladovacími a pomocnými objektmi.

V rámci hospodárskeho dvora sú vybudované príslušné inžinierske siete, vodovod, kanalizácia, rozvod elektrickej energie, spevnené cesty a spevnené plochy.

Vstup na hospodársky dvor je z miestnej komunikácie príjazdovou spevnenou komunikáciou.

Podľa vyjadrenia investora v záujmovom priestore navrhovaného staveniska neprechádzajú žiadne cudzie podzemné vedenia a diaľkové káble. Vlastné vedenia sú zistené len informatívne a preto je pred realizáciou potrebné ich presné zameranie a vyznačenie.

Zásobovanie hospodárskeho dvora vodou je z rozvodom vody po hospodárskom dvore vodovodnými prípojkami s napojením rozvodu vody do jednotlivých objektov.

Zásobovanie hospodárskeho dvora elektrickou energiou je z existujúcej trafostanice na hospodárskom dvore.

Stavenisko hospodárskeho dvora svojou výmerou a urbanistickým riešením plne vyhovuje pre navrhovaný objekt.

Stavebnými úpravami nebudú dotknuté ochranné a veterinárne pásma ani protipožiarna ochrana objektov, na ktoré je vypracovaný samostatný projekt požiarnej ochrany.

Výstavbou nedochádza k záberu poľnohospodárskeho ani lesného fondu, nakoľko bolo vyňatie riešené v rámci celého hospodárskeho dvora.

1.2. Kapacita a využitie objektov na účely zariadenia staveniska

Pre potreby zariadenia staveniska bude slúžiť existujúce sociálne zariadenie, ktoré sa nachádza v areáli hospodárskeho dvora. Na skládku materiálu sa využijú plochy v okolí staveniska. Stavebné práce budú realizované za prevádzky hospodárskeho dvora.

1.3. Spoločné objekty a zariadenia priamych dodávateľov

Spoločnými objektmi je príjazdová komunikácia a spoločné sú tiež rozvody vody a elektrickej energie pre účely realizácie stavebných úprav objektu.

1.4. Zaistenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko

Pre stavebné účely sa využije rozvod vody na hospodárskom dvore. Elektrická energia pre výstavbu sa odoberie z rozvodnej skrine kravína cez staveniskový rozvádzač.

1.5. Údaje o dopravných trasách

Príjazd ku stavenisku je po vnútorných komunikáciách areálu hospodárskeho dvora, ktoré sú napojené na miestnu komunikáciu.

1.6. Počet pracovníkov pri výstavbe a ich sociálne zabezpečenie

Počas výstavby sa uvažuje s 8. pracovníkmi. Títo budú využívať jestvujúce sociálne zariadenie vybudované na hospodárskom dvore.

1.7. Údaje o osobitných opatreniach pri výstavbe

Stavba si nevyžaduje osobitné opatrenia, časová koordinácia prác má byť v takom slede, aby nedochádzalo k ohrozeniu jednotlivých stavebno-montážnych činností. V prípade potreby zásahu lekárskej pomoci sa využijú služby polikliniky, prípadne nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Telefónne spojenie je možné z vrátnice hospodárskeho dvora Smrečany, alebo z mobilného telefónu.

1.8. Vplyv prevádzkania stavby na životné prostredie

Počas prác na stavenisku nebude dochádzať k vývinu žiadnych škodlivín ani k produkovaniu odpadov, ktoré by negatívne vplývali na okolité životné prostredie.

2. PODMIENKY A NÁROKY VÝSTAVBY

2.1. Uvedenie do prevádzky

Objekty sa uvedú do prevádzky postupne po prevedení stavebných prác a dôkladnej kontrole prevedených prác, po stránke stavebnotechnickej (el. inštalácia) a po odstránení zistených kolaudačných závad, prípadne nedorobkov a dôkladnom prevedení tzv. funkčnej skúšky.

2.2. Určenie stavebných objektov a zariadení , ktoré je nutné predbežne uviesť do prevádzky alebo užívania

Objekty budú do užívania uvedené samostatne.

2.3. Časový postup likvidácie zariadenia staveniska

Investor (dodávateľ) je povinný urobiť likvidáciu dočasných skládok spolu s vyčistením staveniska do 30 dní od odovzdania stavby do prevádzky.

Vypracoval : Ing. Milan Janek

máj 2022

