



- LEGENDA FÁZA 1 - časť B**
- NAVRHOVANÉ DOČASNÉ OPLOTENIE STAVENISKA STÁLE v= 2,0m, NEPRIEHLADNÉ
 - NAVRHOVANÉ DOČASNÉ OPLOTENIE STAVENISKA MOBILNÉ v= 2,0m, NEPRIEHLADNÉ
 - NAVRHOVANÉ DOČASNÉ OCHRANNÉ OLOTENIE FASÁDY/VÝKLADOV
 - NAVRHOVANÉ DOČASNÉ OPLOTENIE /OPÁSKOVANIE počas betónáže výkladky materiálu a odvozu sutí pre stavebné objekty SO-01B a SO-01C - realizuje sa výlučne len počas betónáže a nákladu sutí a bez obmedzenia dopravy
 - SO 01 ODBÚRANIE A VÝSTAVBA ČASTI SPEVNEJ PLOCHY SO-01A POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ CHRÁNIŤ VÝKLADY OBJEKTU POMOCOU PEVNEJ MOBILNEJ BARIÉRY
 - MOBILNÁ KANCELÁRIA STAVBY - dovoz na stavbu zabezpečí realizátor. Napojená na staveniskovú elektrinu
 - DOČASNÝ SKLAD BETÓNOVEJ SUTINY
 - DOČASNÝ SKLAD ROZDRVENEJ BETÓNOVEJ SUTINY
 - DOČASNÁ SKLÁDKA MATERIÁLU
 - DOČASNÁ SKLÁDKA VÝKOPEJ ZEMINY
 - DOČASNÁ SPEVNENÁ KOMUNIKÁCIA PRE STROJE - Zhutnený drvený štrk /betónové panely/ ocelové platne
 - MANIPULAČNÝ PRIESTOR NA VÝKLADKU A NAKLÁDKU MATERIÁLU A POLOHU BETONÁRSKEJ TECHNIKY /plochu vjazdu spevniť ocelovými platňami/
 - KONTAJNER 7m³ - poloha pre kontajnery na vzniknutý odpad
 - STROJ NA ZEMNÉ PRÁCE - napr. šmykom ovladaný nakladač alebo minibager, traktorbager
 - DRTIČKA BETÓNU
 - SUCHÉ WC
 - STAVENIŠTNÉ NAPOJENIE NA VODU V EXISTUJÚCEJ VODOMERNEJ ŠACHTE
 - STAVENIŠTNÉ NAPOJENIE NA ELEKTRINU V RÁMCI NOVOVYBUDOVANÉHO ER /elektromerový KÁBLOVÝ ROZVOD JE NUTNÉ CHRÁNIŤ V CHRÁNIČKOU A PRECHODOVÝMI SCHODMI V MIESTACH PREJAZDU
 - PRÍJAZD NA STAVENISKO
 - NAVRHOVANÝ PREJAZD PO STAVENISKO
 - VSTUP NA STAVENISKO
 - HLAVNÝ VJAZD A VÝJAZD ZO STAVENISKA - EXISTUJÚCA BRÁNA
 - VEDĽAJŠÍ VJAZD A VÝJAZD ZO STAVENISKA -
 - PLÁNOVANÝ DOČASNÝ POHYB CHODCOV
 - OPLOTENIE KORIDOROV PRE CHODCOV - VYHOTOVENÝ V RÁMCI ETAPY 2

Každá časť fázy 1 má 3 etapy:
1 etapa = úplná uzáva na potrebný minimálny čas. Kompletné oplatenie. Vybúranie podkladu a vytvorenie nového celoplošne
2 etapa = vytvorenie koridorov pre chodcov na prístup k prevádzkam, polozenie väčšiny dlažby
3 etapa = zrušenie koridorov, doplnenie staveniskových vchodov v mieste vstupov do prevádzok a doplnenie zvyšnej dlažby

- POČAS CELEJ VÝSTAVBY DODRŽOVAŤ VŠETKY PLATNÉ PREDPISY BOZP
- NOSENIE OCHRANNÝCH POMÔCOK JE POVINNÉ!
- ZMENA NAVRHOVANEJ POV JE MOŽNÁ PO KONZULTÁCII S PROJEKTANTOM, IVESTORM A MAJITELMI DOTKNUTÝCH STAVIEB A PREVÁDZOK
- PRI PRÁCI DBAŤ NA BEZPEČNOSŤ OKOLIDÚCICH CHODCOV!
- POČAS VÝSTAVBY CHRÁNIŤ EXISTUJÚCU ZELEŇ
- ZABEZPEČIŤ OZNAČIE STAVENISKA NA VIDITEĽNOM MIESTE
- POČAS REALIZÁCIE DÁVAŤ ZVÝŠENÝ POZOR NA INŽINIERSKE SIETE V OKOLIIII!

- HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA
- KATASTRÁLNE HRANICE
- GEODETICKÉ ZAMERANÉ HRANICE
- HRANICE OBJEKTŮ
- HRANICA TERASY NA 2NP
- OCHRANNÉ PÁSMO STROMU r=2,5m

NAZOV STAVBY	REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU - DOM SLUŽIEB DÚBRAVKA		
MIESTO STAVBY	k.ú. Dúbravka, p.č.: 2792/1, 2820, 2822/14, 2822/17, 2822/18, 2823/1, 2824/1, 2824/3, 2824/5, 2824/12, 2825/1, 2825/2, 2825/5		
STAVEBNÍK	Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 841 01 Bratislava		
OBJEDNÁVATEĽ	Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 841 01 Bratislava		
DODÁVATEĽ	STAU MAN s.r.o., Nobelovo námestie 8, 851 01 Bratislava		
AUTOR	Ing. arch. BRANISLAV BANK, reg. č. 2514 AA, Pri Križi 12, 841 02, Bratislava		
HIP	Ing. arch. BRANISLAV BANK, reg. č. 2514 AA, Pri Križi 12, 841 02, Bratislava		
ZHOTOVITEĽ PD	Sibron s.r.o., Prostredné 1245/12, 900 21, Svätý Jur		
ZODP. PROJ.	Ing. arch. BRANISLAV BANK	TELEFÓN	
KONTROLOVAL	Ing. arch. BRANISLAV BANK	+421 948 336 900	
VYPRACOVAL	Ing. arch. BRANISLAV BANK	EMAIL	
ZÁKAZKA Č.	SK 24 14 075 260	info@stau-man.sk	
STUPEŇ PD	Realizačný projekt	MIERKA	
		1:250	
		FORMAT	
		840x594, Bx4	
		DATUM	
		December 2024	
PROFESIA	ARCHITEKTÚRA	VÝKRES Č.	
NAZOV VYKR.	SITUÁCIA - POV, FÁZA 1 - ČASŤ B	P02	

ETAPA 1 - kompletná uzáva - vchody 1-4 a 20-24 Dĺžka max. 14dní

STAVENISKOVÉ OPLOTENIE - OCHRANA FASÁDY
ETAPA 1

