

PREBERACÍ PROTOKOL

O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE

/alebo jej dokončenej časti/

Podľa vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83//2008 Z.z.

<i>Objednávateľ:</i> Mesto Trnava, Hlavná ul. č.1 917 71 Trnava		<i>Číslo zápisu :</i> 3/2019								
<i>Dátum začatia preberacieho konania:</i> 16.05.2019	<i>Názov verejnej práce:</i> Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ul. v Trnave									
<i>Názov dokončenej práce:</i> Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ul. v Trnave										
<i>Popis podľa stavebných objektov:</i> I.etapa: Rekonštrukcia mosta a časti MK na Mikovíniho ul. SO 101 Rekonštrukcia časti MK na ul.Mikovíniho SO 201 Rekonštrukcia mosta na ul.Mikovíniho SO 501 Odvodnenie časti MK na ul.Mikovíniho SO 601 Verejné osvetlenie II.etapa: Rekonštrukcia MK Mikovíniho, úsek od mosta po Priemyselnú ul. SO 01 Komunikácie a spevnené plochy SO 02 Zeleň SO 03 Verejné osvetlenie SO 04 Ochrana podzemných vedení SO 04a Preložka SLP vzdušného vedenia										
<i>Prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov:</i> Verejná práca je financovaná z úveru										
<i>Zhotoviteľ:</i> CS s.r.o. Trnava Strojárska ul.5487		<i>Zodpovedný stavbyvedúci:</i> Ing. Jaroslav Lenghardt								
<i>Spracovateľ projektovej dokumentácie:</i> VALBEK s.r.o Bratislava (I.etapa) ARGUS-DS s.r.o. Trenčín (II.etapa)		<i>Zodpovedný projektant:</i> Ing.Tatiana Bacíková Ing.Igor Ševčík								
<i>Technický dozor investora stavby:</i> Ing. Ottavio Vrbovský		<i>Spracovateľ súťažných podkladov:</i> Ing. Ľubica Augustínová								
<i>Povolenie na uskutočnenie stavby :</i> OSaŽP/33320-66133/2018/MH OSaŽP/4815-84223/2018/MH OU-TT-OSZP3-2018/018700/ŠVS/BB		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><i>zo dňa :</i></td> <td style="width: 30%;"><i>Vydal:</i></td> </tr> <tr> <td>03.07.2018</td> <td>Mesto Trnava</td> </tr> <tr> <td>28.09.2018</td> <td>Mesto Trnava</td> </tr> <tr> <td>19.06.2018</td> <td>Okresný úrad Trnava</td> </tr> </table>	<i>zo dňa :</i>	<i>Vydal:</i>	03.07.2018	Mesto Trnava	28.09.2018	Mesto Trnava	19.06.2018	Okresný úrad Trnava
<i>zo dňa :</i>	<i>Vydal:</i>									
03.07.2018	Mesto Trnava									
28.09.2018	Mesto Trnava									
19.06.2018	Okresný úrad Trnava									
<i>Zmluva podľa Obchodného zákonníka číslo:</i> ZoD cčz:1371/2018, zo dňa 15.10.2018		<i>Počet dodatkov:</i> Dodatok č.1 cčz 936/2019 zo dňa 13.05.2019								
<i>Dátum začatia prác podľa zmluvy :</i> 18.10.2018	<i>Dátum skutočného začatia prác:</i> 18.10.2018	<i>Dátum dokončenia prác podľa zmluvy:</i> do 15.05.2019								

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia stavby: Práce na spodnej časti mosta v koryte toku Trnávka – výustný objekt dažď.kanalizácie, kamenná rovinanina a zához), ktoré boli v mesiaci 05/2019 prerušené z dôvodu nevhodných klimatických podmienok (intenzívna zrážková činnosť) a bezpečnostných dôvodov (vysoká hladina vody v toku Trnávka) sú dokončené.
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody: Odchýlky vyvolané zmenami, ku ktorým došlo počas vlastnej realizácie prác; ich zdôvodnenie a rozsah je zdokumentovaný v Zmenových listoch č.01, č.02, č.03, č.04, č.05, č.06 a zakreslený v <i>Projekte skutočného vyhotovenia</i>.
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami: Verejná práca bola vykonaná v požadovanej kvalite, v zmysle príslušných noriem a v rozsahu ustanovení uzatvorenej ZoD č.č.1371/2018, zo dňa 15.10.2018
Súpis drobných nedorobkov a nedostatkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktoré nebránia užívaniu diela: Na základe geodet.zamerania bolo zistené nedodržanie max.H=5mm výškového rozdielu medzi asfalt.povrchom a mostným záverom, stanoveného v projekt.dokumentácii SO 201 a TKP MDVRR SR.
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov a nedostatkov na verejnej práci alebo jej dokončenej časti: Nedodržanie prípustnej odchýlky max.H=5mm bude riešené v rámci záruky (čl.11 ZoD) a to na základe odborného stanoviska zodp.projektanta/OAD.
Zadržaná suma z ceny verejnej práce do odstránenia všetkých nedorobkov a nedostatkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v EUR a %) : V zmysle čl. 6.4 ZoD (č.č. 1371/2018) a Dodatku č.1 (č.č. 936/2019) z konečnej ceny diela 847 792,64 EUR bez DPH zádržné 3% v sume 25 433,78 EUR, na dobu záručnej lehoty (60 mesiacov).
Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť prípadné nedorobky a nedostatky v záručnej dobe : žiadna
Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia: žiadne
Dohoda o zabezpečení staveniska s cieľom umožniť bezpečnú prevádzku/užívanie odovzdanej verejnej práce alebo jej ukončenej časti: Súhlas na predčasné užívanie stavby č.OSaŽP/37378-102292/2018/MH, vydal:Mesto Trnava,dňa 20.12.2018 Súhlas na predčasné užívanie stavby č.OSaŽP/35003-59264/2019/MH, vydal:Mesto Trnava, dňa 16.05.2019
Termín úplného vyprázdnenia staveniska: Stavenisko bude vypratane do 15.06.2019
Ďalšie dohodnuté podmienky: žiadne
Zhotoviteľom odovzdaná dokumentácia k prebratiu diela (v 3 vyhotoveniach): - Porealizačné geodet.zameranie – objekt SO 101Komunikácia a SO 501 Dažďová kanalizácia (vypracoval:Ing.Peter Svoboda,autor.geodet,05.2019); - Porealizačné geodet.zameranie – objekt SO 01 Komunikácie a spevnené plochy od mosta po Priemyselnú ul. (vypracoval:Ivan Hilko,05.2019); - Dokumentácia kvality – objekty SO 101, SO 501, SO 01, SO 02, SO 04, SO 04a – Certifikáty, vyhlásenia o parametroch (23x), Protokoly o skúškach/revízne/úradné skúšky (12x); - Dokumentácia kvality – objekt SO 201 – Certifikáty, vyhlásenia o parametroch (26x); - Mostný zošit IČM: M0010/01; - MARELL s.r.o - Sprievodná dokumentácia – Elektročasť – Správa o prvej odb.prehliadke a odb.skúške elektr.zariadenia (1x), Certifikáty a vyhlásenia o zhode (8x), Projekt skutočného vyhotovenia (1x); - ARGUS-DS s.r.o. – Projekt skutočného vyhotovenia „Rekonštrukcia Mikovíniho ulice – úsek od mosta nad Trnávkou na Mikovíniho ul. po začiatok križovatky s Priemyselnou ul. (paré č.3 a č.10)

- VALBEK s.r.o. -Projekt skutočného vyhotovenia „Rekonštrukcia mosta a časti MK na ul.Mikovíniho“ (paré č.4 a č.7); - CS s.r.o. Manuál užívania – prevádzkový poriadok SO 101, SO 501, SO 601, máj 2019,Ing.Pavol Pecko, Ing.Lenghardt Jaroslav (3x); - Manuál užívania mosta SO 201,máj 2019, Ing.Jozef Vičan,autor.stavebný inž. (3x); - Kópie stavebných denníkov; - Fotodokumentácia;		
Údaje o archivovaní dokumentácie (archív MsÚ – OIV):		
- Porealizačné geodet.zameranie – objekt SO 101Komunikácia a SO 501 Dažďová kanalizácia (vypracoval:Ing.Peter Svoboda,autor.geodet,05.2019); - Porealizačné geodet.zameranie – objekt SO 01 Komunikácie a spevnené plochy od mosta po Priemyselnú ul. (vypracoval:Ivan Hilko,05.2019); - Dokumentácia kvality – objekty SO 101, SO 501, SO 01, SO 02, SO 04, SO 04a – Certifikáty, vyhlásenia o parametroch (23x), Protokoly o skúškach/revízne/úradné skúšky (12x); - Dokumentácia kvality – objekt SO 201 – Certifikáty, vyhlásenia o parametroch (26x); - Mostný zošit IČM: M0010/01; - MARELL s.r.o - Sprievodná dokumentácia – Elektročasť – Správa o prvej odb.prehliadke a odb.skúške elektr.zariadenia (1x), Certifikáty a vyhlásenia o zhode (8x), Projekt skutočného vyhotovenia (1x); - ARGUS-DS s.r.o. – Projekt skutočného vyhotovenia „Rekonštrukcia Mikovíniho ulice – úsek od mosta nad Trnávkou na Mikovíniho ul. po začiatok križovatky s Priemyselnou ul. (paré č.3 a č.10) - VALBEK s.r.o. -Projekt skutočného vyhotovenia „Rekonštrukcia mosta a časti MK na ul.Mikovíniho“ (paré č.4 a č.7); - CS s.r.o. Manuál užívania – prevádzkový poriadok SO 101, SO 501, SO 601, máj 2019,Ing.Pavol Pecko, Ing.Lenghardt Jaroslav (3x); - Manuál užívania mosta SO 201,máj 2019, Ing.Jozef Vičan,autor.stavebný inž. (3x); - Kópie stavebných denníkov; - Fotodokumentácia;		
Ceny podľa Zmluvy o dielo cčz 1371/2018:		
I.etapa cena bez DPH	572 429,01 EUR	
DPH 20% :	114 485,80 EUR	
cena s DPH:	686 914,81 EUR	
II.etapa cena bez DPH	314 869,75 EUR	
DPH 20% :	62 973,95 EUR	
cena s DPH:	377 843,70 EUR	
Cena celkom s DPH:	1 064 758,51 EUR	
Cena podľa Dodatku č.1 cčz:936/2019:		
I.etapa cena bez DPH	579 739,59 EUR	
DPH 20% :	115 947,92 EUR	
cena celkom s DPH:	695 687,51 EUR	
II.etapa cena bez DPH	268 053,06 EUR	
DPH 20% :	53 610,61 EUR	
cena celkom s DPH:	321 663,67 EUR	
Cena celkom s DPH:	1 017 351,18 EUR	
Zvýšenie alebo zníženie ceny diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny diela:		
Zníženie celkovej ceny diela o 47 407,33 EUR s DPH na základe vyvolaných zmien počas vlastnej realizácie prác, zdokumentovaných v Zmenovom liste č.01, č.02, č.03, č.04, č.05, č.06, ktorý tvorí prílohu Dodatku č.1 (cčz 936/2019) a na základe geodet.merania množstva skutočne vykonaných prác.		
Zmeny sú zakreslené v Projekte skutočného vyhotovenia.		
Úroky z omeškania a iné sankcie podľa zmluvy, resp. podľa obchodného zákonníka: žiadne	Ku dňu preber. konania boli vystavené čiastkové platobné poukazy na sumu spolu : 667 443,73 EUR bez DPH	Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ do: v zmysle čl.6.5 ZoD

Záručná lehota:

V zmysle čl.11.5 ZoD – 60 mesiacov od protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.

Dátum skončenia preberacieho konania: 31.05.2019

Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia Objednávateľa/stavebníka preberajú dokončenú verejnú prácu podľa Zmluvy o dielo (cčz 1371/2018), vrátane Dodatku č.1 (cčz 936/2019) a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. A zároveň odovzdávajú dokončenú verejnú prácu do správy a užívania ODaKS.

Prebratím Diela dňa 31.05.2019 začína plynúť zmluvná záručná lehota v trvaní 60 mesiacov.

<i>Účastníci konania</i>	<i>Meno a priezvisko</i>	<i>Funkcia</i>	<i>Podpis a odtlačok pečiatky</i>
Zástupcovia zhotoviteľa			
CS s.r.o. Trnava	Ing. Jaroslav Lenghardt	stavbyvedúci	
HYDROSERVICE s.r.o. Zlaté Moravce	Ing.Peter Kúsek	stavbyvedúci	
Zástupcovia Objednávateľa/stavebníka:			
Mesto Trnava, MsÚ v Trnave - OIV	Ing. Dušan Béreš	vedúci OIV	
	Ing. Ottavio Vrbovský	TDI	
Ostatní prizvaní účastníci preberacieho konania:			
Mesto Trnava - ODaKS	Ing.Miroslava Zrebná	ved.úseku dopravy	
	Roman Stacho	ref.techn.činností dopravy	
Mesto Trnava - OSaŽP	Ing.Miroslav Hrubý	ref.špeciálneho stav.úradu	
Rozdeľovník: 2x Zhotoviteľ - CS s.r.o. Trnava 4x Objednávateľ -Mesto Trnava			