

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV 2025 – 015 - 32

vypracovaný odbornou komisiou

Zloženie komisie :

Predseda: Ing. Jaroslav Dulanský projektant elektro
 Členovia: Ing. Arch. Jozef Košťál hlavný projektant
 Mgr. Anna Krupicová zástupca investora
 p. Mikláš zástupca investora

Objekt: Budova CVC Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093
SO 05 Distribučné
rozvody NN, prekládka
a doplnenie skrine SR

Podklady použité pre vypracovanie protokolu :

- Stavebné výkresy
- Vyhláška MSVaR SR č. 508/2009 Z.z. doplnená podľa zmien vo vyhláške MPSVaR SR č. 435/2012, č. 398/2013 a č. 234/2014
- STN 33 2000-1:02.2018 : Elektrické inštalácie budov. Stanovenie základných charakteristík
- STN 33 2000-5-51:09.2019 : Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
- Ostatné súvisiace normy, zákony a predpisy.

Popis :

Káblový rozvod NN, ktorý bude zásobovať elektrickou energiou navrhovaný objekt.

11	- exteriér, terasa, loggia, strecha
----	-------------------------------------

	Kód vonkajších vplyvov	11
A: Podmienky prostredia	AA Teplota okolia	AA7
	AB Atmosférické podmienky	AB8
	AC Nadmorská výška	AC1
	AD Výskyt vody	dážď
	AE Výskyt cudzích pevných telies	AE3
	AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF2
	AG Mechanické namáhania - nárazy	AG1
	AH Mechanické namáhania - vibrácie	AH1
	AK Výskyt rastlín alebo plesní	AK1
	AL Výskyt živočíchov	AL1
	AM Elektromag. elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie	AM1
	AN Slnéčné žiarenie	AN3
	AP Seizmické účinky	AP1
	AQ Búrková činnosť	AQ3
	AR Pohyb vzduchu	-
	AS Vietor	AS2
	AT Snehová pokrývka	AT2
B: Využitie	BA Schopnosť osôb	BA1
	BC Kontakt osôb s vodivými časťami, ktoré majú potenciál zeme	BC2
	BD Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1
	BE Povaha spracovávaných alebo skladovaných látok	BE1
C: Konštrukcie budov	C – Konštrukcie budov	
	CA Stavebné materiály	CA1
	CB Konštrukcia budovy	CB1

Zdôvodnenie :

Stanovenie prostredia bolo vykonané podľa STN 33 2000-5-51:09.2019 s prihladením na projektované zariadenie. Komisia požaduje, aby počas skúšobnej prevádzky boli stanovené prostredia preverené a podľa zistených skutočností podľa potreby upresnené odbornou komisiou investora.