

**Záznam z porady**

Názov stavby: **Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina**  
**Dokumentácia na ponuku**

Čís. zákazky /  
čís. projektu: **1347/1230**

Konanej dňa: **12.03.2015**

Miesto: **Geoconsult, spol. s r. o., Bratislava, Miletičova 21**

Prítomní: Vid' priložená prezenčná listina, ktorej originál je založený u projektanta.

Program: Prerokovanie otázok projektantov

Po prerokovaní otázok bolo dohodnuté nasledovné:

V cenovej časti dokumentácie na ponuku objednávateľ požaduje rozčlenenie objektov podľa IFRS. Text do technickej správy objektu bude nasledovný:

V zmysle §17a ods. 2 Zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, bol objekt účtovne rozčlenený podľa osobitných predpisov IFRS.

Rozdelenie sa týka len objektov v správe NDS.

Požiadavku rozdeliť objekt ISD podľa komponentov rovnakej životnosti preverí NDS. – NDS vypúšťa požiadavku; v zmysle vysvetlenia.

Objekt 248-00 bude rozdelený na časť 248-00 Protihluková stena, ktorá bude v majetku NDS a časť 248-01 Výmena okien na bytovom dome.

NDS má zabezpečený monitoring ŽP pre II. etapu privádzača.

Geotechnický monitoring pre obidve etapy a monitoring ŽP pre I. etapu budú súčasťou obstarávania stavby.

Investor si je vedomí, že rozdelením privádzača na dve samostatné etapy sa zmení presun zemín. Z I. etapy nebude možné voziť zeminu do násypu II. etapy. V II. etape odvezieme na skládku (do lomu Lietavská Lúčka) cca 100 000 m<sup>3</sup> zeminy, do násypov dovezieme cca 50 000 m<sup>3</sup> zeminy. Z I. etapy uložíme na depóniu cca 350 000 m<sup>3</sup> zeminy. Toto povedie k určitému nárastu ceny oproti budovaniu celého privádzača súčasne.

Doba výstavby II. etapy bude od 30.01.2016 do 31.12.2017

Doba výstavby I. etapy bude od 1.12.2017 do 31.05.2020

Doba výstavby je do 3 rokov, nebude uvažované s valorizáciou nákladov.

Ošetrovanie vegetácie je potrebné 2 roky po ukončení výstavby. Ošetrovanie bude zabezpečovať dodávateľ stavby.

Do TKP zvláštnych bude daná požiadavka posúdenia, či jestvujúce piliere pre most 217-00 vyhovujú technickým požiadavkám. V rozpočte bude zahrnutá rezerva na prípadnú sanáciu. – upraviť v zmysle dohody .

V rámci protihlukových opatrení je potrebné vymeniť okná na bytových domoch na Okružnej ul. na Solinkách. NDS požaduje informácie o jednotlivých majiteľoch bytov, v ktorých budú vymieňané okná. Geoconsult osloví správcu bytov so žiadosťou o poskytnutie informácií o majiteľoch.

NDS poskytla spracovateľovi dokumentácie všetky vyjadrenia a požiadavky od organizácií, ktoré zabezpečovala a nemá na spracovateľa PD ďalšie požiadavky.








***Tento záznam je považovaný za platný, ak do piatich pracovných dní po jeho doručení zhotoviteľ záznamu nedostane písomné pripomienky k jeho obsahu.***

Zapísal: Ing. Ondrej Kupčo

Príloha : prezenčná listina z porady

### Prezenčná listina

Názov stavby: **Diaľničný Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina,**  
 Dokumentácia na ponuku  
 Vec: **pracovné rokovanie**  
 Čís. zákazky / čís. projektu: **1347 / 1230**  
 Konanej dňa: **12.03. 2015**  
 Miesto: **Geoconsult Bratislava**

Priezvisko (čitateľne):	Organizácia, e-mail:	Telefón:	Podpis:
PAYLIK	NDS s.r.o.		
VALENTIÁ L.	NDS		
HESTER D.	LCB s.r.o		
HOCHROVSKÝ	GEOCONSULT		
Kupčo	Geoconsult		
VADOVIČOVÁ J.	GEOCONSULT, s r.o	0918 956 468	
PASTORKOVÁ E.	GEOCONSULT		
Rožto	Geoconsult		