

Harmonogram stavby "Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii"

Kód položky	Rok			1																		
	Mesiac			1					2				3				4					
	Týždeň			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Popis	MJ	Dĺžka trvania																			
S81459	Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii		124,00																			
SO 01	Cyklochodník a vjazd		124,00																			
1	Zemné práce		89,00																			
113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	1,00																			
113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrušníkov stojatých, -0,14500t	m	1,00																			
113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	1,00																			
113307125	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.400-500mm, -0,72000t	m2	1,00																			
121101112	Odstránenie ornice s premiestrn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	3,00																			
122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	11,00																			
122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepidlosť horniny	m3	11,00																			
120001101	Príplatok za staženie vykopyvky v blízkosti podzemného vedenia	m3	11,00																			
162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	3,00																			
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	11,00																			
162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4, príplatok k cene za každých ďalších začatých 1000 m	m3	11,00																			
167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,00																			
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,00																			
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,00																			
171209003	Zákonný poplatok obci	t	1,00																			
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	17,00																			
181301102	Rozprestretie ornice v rovne, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	5,00																			
5	Komunikácie		24,00																			
564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	1,00																			
564851111R	Podklad zo štrkodrviny 0/32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	6,00																			
564851111R2	Podklad zo štrkodrviny 0/63 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení min. 150 mm	m2	5,00																			
567145115R	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.250 mm	m2	3,00																			
573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 - 1,0 kg/m2	m2	3,00																			
576331111	Koberec asfaltový AC 8 O II. s rozprestretím a so zhutnením po zhutnení hr.40 mm, červený	m2	3,00																			
577141112	Betón asfaltový AC 11 O I.tr. po zhutnení hr.50mm	m2	1,00																			
577151123	Betón asfaltový AC 16 L II po zhutnení hr.60 mm	m2	4,00																			
577161124	Betón asfaltový AC 22 L I.tr.lôžkový hr.70 mm	m2	1,00																			
599141111R	Vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	m	1,00																			
5R	Úprava pre železničný prejazd	kpl	6,00																			
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		123,00																			
767914830R	Preložka (demontáž a montáž) oplatenia rámového na oceľových stĺpikoch, výšky 2 m, s podhrabovými doskami	m	2,00																			
914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	1,00																			
914001111R	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt, vrátane osadenia stĺpika	ks	4,00																			
91400x	Dočasné dopravné značenie	súbor	116,00																			
915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm, s predznačením	m	5,00																			
915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm, s predznačením	m	2,00																			
9157211111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. s predznačením	m2	8,00																			
9157211111R	Vodorovné značenie krytu striekané farbou - podfarbenie	m2	5,00																			
9157211111R2	Odstránenie vodorovného dopravného značenia - prechod pre chodcov	m2	1,00																			
916561111	Osadenie záhon. obrušnika betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	17,00																			
917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	2,00																			
919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1,00																			
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,00																			
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1,00																			
979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,00																			
915940011	Osadenie parkovacej plastovej dorazovej lišty	ks	1,00																			
979089012	Poplatok za skladovanie - suť, ostatné	t	1,00																			
979089019	Zákonný poplatok obci za skladovanie - suť, ostatné	t	0,00																			
99	Presun hmôt HSV		87,00																			
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	87,00																			
SO 02	Verejné osvetlenie		86,00																			
D1	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia so svetelnými zdrojmi komponenty VO a rozvádzače		16,00																			
Vodiče, káble medené	Vodiče, káble medené		24,00																			
D2	Elektroinštalačný materiál		8,00																			
D3	Zemné práce vrátane zabezpečenia výkopu		26,00																			
D4	Uzemnenie		16,00																			
D5	Pomocné práce		86,00																			
D6	HZS - Hodinové úctovacie sadzby		2,00																			
SO 03	Zeleň a sadové úpravy		34,00																			
D1	1. Príprava územia		15,00																			
1.1 Asanačné práce	1.1 Asanačné práce		15,00																			
D2	2. Zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely		25,00																			
2.1 Príprava pôdy	2.1 Príprava pôdy		11,00																			
2.2 Výsadba drevín	2.2 Výsadba drevín		14,00																			
2.3 Založenie a reku	2.3 Založenie a reku		2,00																			
D3	3. Materiál		31,00																			
3.1 Pomocný	špecifikácia		31,00																			
3.2 Rastlinný	špecifikácia		29,00																			
D4	4. Presun hmôt		26,00																			