

Harmonogram stavby: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií Nitra - Chrenová"

kód položky	výdeň popis	cena bez DPH	1. pracovný týždeň	2. pracovný týždeň	3. pracovný týždeň	4. pracovný týždeň	5. pracovný týždeň	6. pracovný týždeň	7. pracovný týždeň	8. pracovný týždeň
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií Nitra - Chrenová	14 886,09								
SO.01	výbudovanie stoliska pre smetné nádoby na Lomnická 30	2 399,20								
HSV	Práca a dodávky HSV	1 279,29								
1	Zemné práce	416,11								
2	Zakladanie	95,59								
5	Komunikácie	409,44								
9	Ostatné konštrukcie a práce - búranie	332,80								
99	Presun hmôt HSV	25,36								
PSV	Práca a dodávky PSV	870,00								
767	Konštrukcie d oplukové kovové	870,00								
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	250								
SO.02	Rekonštrukcia stoliska smetných nádob a obnovy chodníka Nábrežie mládeže 15	6 237,34								
HSV	Práca a dodávky HSV	4 367,34								
1	Zemné práce	935,31								
2	Zakladanie	65,23								
5	Komunikácie	1 894,24								
9	Ostatné konštrukcie a práce - búranie	1 390,06								
99	Presun hmôt HSV	82,49								
PSV	Práca a dodávky PSV	820,00								
767	Konštrukcie d oplukové kovové	820,00								
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1050,00								
SO.03	Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra	6 249,46								
HSV	Práca a dodávky HSV Lúčna	5 153,02								
1	Zemné práce	1 525,38								
5	Komunikácie	2 124,22								
9	Ostatné konštrukcie a práce - búranie	1 416,37								
99	Presun hmôt HSV	87,65								
HSV	Práca a dodávky HSV Lúčna 2 - Lesná 3	245,83								
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	850,00								

V Nitre, dňa

Spracoval: Anton Kmeť, konateľ CESTY Nitra, s.r.o.



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby Lomnická 30 - VMČ 7

Objekt: Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby Lomnická 30 - VMČ7

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY Nitra, s r.o.

Miesto: Lomnická

Spracoval:

Dátum: 14.12.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,000	50,00	150,00
		*smetné stojisko				
		8*1,5*0,25		3,000		
2	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,127	30,00	33,81
		*9 stĺpkov				
		0,3*0,3*0,7*4		0,252		
		0,5*0,5*0,7*5		0,875		
		Súčet		1,127		
3	133201109.S	Príplatok k cenám za ľepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,127	1,00	1,13
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za vzdialenosť do 3000 m	m3	4,127	10,00	41,27
		3+1,127		4,127		
5	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	193,989	0,25	48,49
		*50 km				
		4,127*47		193,989		
6	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,000	15,00	45,00
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,127	2,00	8,25
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,016	10,00	70,16
		4,127*1,7		7,016		
9	181101102.S	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	12,000	1,50	18,00
		*smetné stojisko				
		8*1,5		12,000		

2

Zakladanie

10	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,242	35,00	8,47
		*oploštenie				
		0,15*0,3*0,3*4		0,054		
		0,15*0,5*0,5*5		0,188		
		Súčet		0,242		
11	275313611.S	Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,917	95,00	87,12
		*počet stĺpkov....9 ks				
		*základ do zeme ..hĺbky 55cm				
		0,3*0,3*0,55*4*1,035		0,205		
		0,5*0,5*0,55*5*1,035		0,712		
		Súčet		0,917		

5

Komunikácie

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby Lomnická 30 - VMČ 7

Objekt: Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby Lomnická 30 - VMČ7

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY Nitra, s r.o.

Miesto: Lomnická

Spracoval:

Dátum: 14.12.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
12	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vihlčným a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm *podložie frakcie 16-32 hr. 5cm a 4-16 hr. 10 cm *smetné stojisko 8*1,5	m2	12,000	7,00	84,00
13	595911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	12,000	15,00	180,00
14	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná 12*1,01	m2	12,120	12,00	145,44

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15	914001111R	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt - existujúcej	ks	1,000	35,00	35,00
16	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou operou 1,5+8+1,5	m	11,000	8,00	88,00
17	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný 11*2*1,01	ks	22,220	1,55	34,44
18	917732111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory *pred smetnými nádobami 8	m	8,000	10,00	80,00
19	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm 8*1,01	ks	8,080	6,00	48,48
20	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15 *záhonový 11*0,25*0,10 *ležatý 8*0,25*0,05 Súčet	m3	0,375	85,00	31,88
21	966006211R	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol - ponechané na stavenisku	ks	1,000	15,00	15,00

99 Presun hmôt HSV

22	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	12,679	2,00	25,36
----	-------------	--	---	--------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

23	767161111R	Montáž a dodávka kovového zábradlia vrátane náteru 1,5+8+1,5	m	11,000	70,00	770,00
24	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	10,00	100,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby Lomnická 30 - VMČ 7

Objekt: Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby Lomnická 30 - VMČ7

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY Nitra, s.r.o.

Miesto: Lomnická

Spracoval:

Dátum: 14.12.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

25	000300011	Geodetické práce - vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	250,00	250,00
----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Celkom

2 399,29

CESTY Nitra, s.r.o.
Nitra
IČO: 62 959 511
Zapísaný: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sro, v.č. 30792/N

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra - VMČ7

Objekt: Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra - VMČ7

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY Nitra, s.r.o.

Miesto: Lúčna

Spracoval

Dátum: 14.12.2021

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV - LÚČNA

1 Zemné práce

1	113152210.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	41,020	5,00	205,10
		*chodník				
		1,4*29,3		41,020		
2	113154210.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	41,020	6,50	266,63
3	113203111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z dlažbových kociek, -0,11500t	m	44,600	3,00	133,80
		*kamenné kocky				
		29,3+29,3		58,600		
		*ZO				
		-14		-14,000		
		Súčet		44,600		
4	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	14,000	2,50	35,00
		*ZO				
		3+3+8		14,000		
5	113307121.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm. -0,13000t	m2	41,020	3,00	123,06
6	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,679	25,00	216,98
		*chodník ..25cm -16 cm = 9cm				
		41,02*0,09		3,692		
		29,3*0,1*0,25		0,733		
		*bok				
		(5,74+1,5)/2*4,7*0,25		4,254		
		Súčet		8,679		
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,679	10,00	86,79
8	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	407,913	0,25	101,98
		*50 km				
		8,679*47		407,913		
9	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	8,679	15,00	130,19
10	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	8,679	2,00	17,36
11	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,754	10,00	147,54
		8,679*1,7		14,754		
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	60,964	1,00	60,96
		*chodník				
		1,5*29,3		43,950		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra - VMČ7

Objekt: Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra - VMČ7

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY Nitra, s.r.o

Miesto: Lúčna

Spracoval:

Dátum: 14.12.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"bok (5,74+1,5)/2*4,7 Súčť		17,014 60,964		
5 Komunikácie						
13	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	60,964	7,00	426,75
		"podložie frakcie 16-32 hr. 5cm a 4-16 hr. 10 cm 60,964		60,964		
14	596911142.S	Kladenie betónovej, zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	60,964	15,00	914,46
15	592460007000	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	0,485	40,00	19,40
		"BP 0,2*1,2*2*1,01		0,485		
16	592460007200	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	1,091	40,00	43,64
		"BP 1,5*0,4*1,01 0,4*1,2*1,01 Súčť		0,606 0,485 1,091		
17	592460007700	Dlažba betónová HAKA GN-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	m2	59,998	12,00	719,98
		60,964*1,01 "nopková -1,091 "drážková -0,485 Súčť		61,574 -1,091 -0,485 59,998		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
18	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	64,340	8,00	514,72
		"ZO 29,3*2+5,74 64,340		64,340		
19	592170001400 S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	129,967	1,55	201,45
		64,34*2*1,01 129,967		129,967		
20	917732111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	1,500	10,00	15,00
		"BP 1,5 1,500		1,500		
21	592170002400 S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	1,515	6,50	9,848
		1,5*1,01 1,515		1,515		
22	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,628	80,00	130,24
		"záhonový				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra - VMČ7

Objekt: Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra - VMČ7

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY Nitra, s.r.o.

Miesto: Lúčna

Spracoval:

Dátum: 14.12.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		64,34*0,25*0,10		1,809		
		*ležatý				
		1,5*0,25*0,05		0,019		
		Súčet		1,628		
23	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1,500	5,00	7,50
		*zač. chodníka				
		1,5		1,500		
24	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	17,257	10,00	172,57
25	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	155,313	0,25	38,83
		17,257 * 9		155,313		
26	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	17,257	8,00	138,06
27	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,139	10,00	141,39
28	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,118	15,00	46,77
99 Presun hmôt HSV						
29	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	43,823	2,00	87,65
HSV Práce a dodávky HSV - LESNÁ 2 - LÚČNA 3						
30	11310661R	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t - ponechaním na stavenisku	m2	6,750	3,00	20,25
		4,5*1,5		6,750		
31	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	6,750	3,00	20,25
32	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestrelím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	6,750	7,00	47,25
33	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	6,750	15,00	101,25
34	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,586	10,00	15,86
35	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	14,274	0,25	3,57
		1,586 * 9		14,274		
36	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	1,586	8,00	12,69
37	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,586	10,00	15,86
38	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2 3, 822 5 3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4,429	2,00	8,86
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady						
39	000300011	Geodetické práce - vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	350,00	350,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra - VMČ7

Objekt: Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra - VMČ7

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY Nitra, s.r.o.

Miesto: Lúčna


Spracoval:

Dátum 14.12.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
40	000300031	Geodetické práce - poradiačné zameranie	kpl	1,000	500,00	500,00

Celkom

6 249,46


CESTY Nitra, s.r.o.
Oddiel: Sro, v.č.: 50782/N

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábrežie mládeže 15 - VMČ7

Objekt: Rekonštrukcia stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábrežie mládeže 15 - VMČ7

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY Nitra, s.r.o.

Miesto: Nábrežie mládeže

Spracoval:

Dátum: 14.12.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² . -0,2600 t	m ²	9,000	3,00	27,00
		*zobratie smetného stojiska				
		6*1,5		9,000		
2	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm. -0,22500t	m ²	1,800	20,00	36,00
		*pred smetnými nádobami				
		0,3*6		1,800		
3	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm. -0,09800t	m ²	7,800	5,00	39,00
		*časť cesty pre nové CO				
		0,3*(20+6)		7,800		
4	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých. -0,14500t	m	26,000	3,00	78,00
		20+6		26,000		
5	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových. -0,04000t	m	9,000	2,50	22,50
		1,5+6+1,5		9,000		
6	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm. -0,23500t	m ²	9,000	3,00	27,00
		*podložie smetného stojiska				
		6*1,5		9,000		
7	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažené v homine 3, do 100 m ³	m ³	9,750	20,00	195,00
		*chodník				
		20*1,5*0,25		7,500		
		*smetné stojisko				
		6*1,5*0,25		2,250		
		Súčet		9,750		
8	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m ³	9,750	1,00	9,75
9	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, homina 3 do 100 m ³	m ³	0,777	30,00	23,31
		*7 síplikov				
		0,3*0,3*0,7*4		0,252		
		0,5*0,5*0,7*3		0,525		
		Súčet		0,777		
10	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v homine 3	m ³	0,777	1,00	0,78
11	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hominy tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	10,527	10,00	105,27
		9,75+0,777		10,527		
12	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hominy tr. 1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začalých 1000 m	m ³	494,769	0,25	123,69

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábrežie mládeže 15 - VMČ7

Objekt: Rekonštrukcia stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábrežie mládeže 15 - VMČ7

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY Nitra, s.r.o.

Miesto: Nábrežie mládeže

Spracoval:

Dátum: 14.12.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		*50 km				
		10,527*47		494,769		
13	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,527	2,00	21,05
14	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	l	17,896	10,00	178,96
		10,527*1,7		17,896		
15	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hrúbke 1-4 so zhutnením	m2	48,000	1,00	48,00
		*chodník				
		20*1,5		30,000		
		*smetné stojisko				
		6*3		18,000		
		Súčet		48,000		
2 Zakladanie						
16	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,167	50,00	8,35
		*oplotenie				
		0,15*0,3*0,3*4		0,054		
		0,15*0,5*0,5*3		0,113		
		Súčet		0,167		
17	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,632	90,00	56,88
		*počet slpikov.....7 ks				
		*základ do zeme ..hlbky 55cm				
		0,3*0,3*0,55*4*1,035		0,205		
		0,5*0,5*0,55*3*1,035		0,427		
		Súčet		0,632		
5 Komunikácie						
18	584251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	48,000	7,00	336,00
		*podložie frakcie 16-32 hr. 5cm a 4-16 hr. 10 cm				
		*chodník				
		20*1,5		30,000		
		*smetné stojisko				
		6*3		18,000		
		Súčet		48,000		
19	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	7,800	1,50	11,70
		*oprava cesty po nových CO				
		7,8		7,800		
20	577144271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	7,800	25,00	195,00
		*oprava cesty po nových CO				
		7,8		7,800		
21	598911141.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	48,000	15,00	720,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábrežie mládeže 15 - VMČ7

Objekt: Rekonštrukcia stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábrežie mládeže 15 - VMČ7

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY Nitra, s.r.o.

Miesto: Nábrežie mládeže

Spracoval:

Dátum: 14.12.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
22	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná - KLASIKO	m2	46,702	12,00	560,42
		48*1,01		48,480		
		*nopková				
		-1,293		-1,293		
		*drážková				
		-0,485		-0,485		
		Súčet		46,702		
23	5921952050	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	0,485	40,00	19,40
		*bezbariérový prístup - 1x				
		1,2*0,4*1*1,01		0,485		
24	5921952080	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	1,293	40,00	51,72
		*bezbariérový prístup -1x				
		2*0,4*1*1,01		0,808		
		1,2*0,2*2*1*1,01		0,485		
		Súčet		1,293		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25	914001111R	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt - existujúcej	ks	1,000	35,00	35,00
26	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón. do lôžka z bet. pros tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	30,500	8,00	244,00
		20+1,5+6+3		30,500		
27	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	61,610	1,55	95,50
		30,5*2*1,01		61,610		
28	917732111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	8,000	10,00	80,00
		*pred smetnými nádobami				
		6		6,000		
		*BP				
		2		2,000		
		Súčet		8,000		
29	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	8,080	6,50	52,52
		8*1,01		8,080		
30	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	18,000	10,00	180,00
		20-2		18,000		
31	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	18,180	6,00	109,08
		18*1,01		18,180		
32	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,808	80,00	144,64
		*cestný				
		18*0,35*0,15		0,945		
		*záhonový				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábrežie mládeže 15 - VMČ7

Objekt: Rekonštrukcia stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábrežie mládeže 15 - VMČ7

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY Nitra, s.r.o.

Miesto: Nábrežie mládeže

Spracoval:

Dátum: 14.12.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		30,5*0,25*0,10		0,763		
		*ležatý				
		8*0,25*0,05		0,100		
		Súčet		1,808		
33	918735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	26,600	5,00	133,00
		*rezanie cesty				
		0,3+20+6+0,3		26,600		
34	966006211.R	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol - ponechané na stavenisku	ks	1,000	15,00	15,00
35	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	l	9,835	10,00	98,35
36	979084219.S	Príplatek k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	88,515	0,25	22,13
37	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	9,835	8,00	78,68
38	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,071	10,00	90,71
39	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,764	15,00	11,46
99 Presun hmôt HSV						
40	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	41,244	2,00	82,49
PSV Práce a dodávky PSV						
767 Konštrukcie doplnkové kovové						
41	767161111.R	Montáž a dodávka kovového zábradlia vrátane náteru	m	9,000	70,00	630,00
		1,5+6+1,5		9,000		
42	767914830.S	Demontáž oplozenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	9,000	10,00	90,00
43	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	10,00	100,00
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady						
44	000300011	Geodetické práce - vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	350,00	350,00
45	000300031	Geodetické práce - poradiačné zameranie	kpl	1,000	500,00	500,00
46	000600024	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	200,00	200,00

Celkom

6 237,34

CESTY Nitra, s.r.o.
Nitra
IČO: 52 959
Zapísaná
Odbor