

projekt: Obnova Kaštieľa v Dolnej Krupej

časť novonavrhované konštrukcie - dvere,

položka

náhlad

- všetky dverné výplne s výnimkou dverí sociálnych zariadení (D1, D2,D18,D19,D20,D43) budú mať historizujúce kovania vrátane závesov dverí

aktualizácia

- okná fasády smerujúcej do parku sú nové, ale osadenie nezodpovedá STN 73 31 34
- 17 výplní treba znova demontovať, vyspaviť ostenie a s použitím pásom osadiť späť do fasádneho otvoru, jedná sa o 6x O1, 6x O2, 2x O3, 3x O4
- na uličnej fasáde suterénu sa postupuje podľa projektu, je potrebné demontovať pôvodné výplne, vyspaviť ostenie a pomocou pások osadiť nové výrobky okien a dverí je nutné výrobok zhotoviť podľa osadených nových okien suterénu - profil drevených prvkov farebnosť, kovaním, mreža medzi oknami atď.