

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. (32) 398 52 59
fax (32) 398 52 11
mariusz.szoltysek@psgaz.pl

JSK Architekci sp. z o.o.
ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław

Wasz znak:

Zabrze, 26.06.2024 r.

Nasz znak: PSGZA.ZMSM.764.087/2/33.24

Dot.: uzgodnienia projektu budowlano- wykonawczego przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z budową kompleksu sportowego w Piekarach Śląskich przy ul. Solidarności dz. nr 606/86, 514/86, 2755/189 i 2768/189.

W odpowiedzi na Państwa pismo (data wpływu: 20.06.2024 r.) w sprawie jak wyżej zawiadamiamy, że projekt pod względem technicznym został uzgodniony pozytywnie z następującymi uwagami:

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy powiadomić Gazownię w Bytomiu o terminie rozpoczęcia prac oraz ustalić sposoby włączeń do czynnej sieci gazowej.
2. Przy zasuwie w pomiędzy punktami G2-G4 należy zabudować kolumnę odpowietrzającą DN50 z zastosowanie poniższych materiałów:
 - trójnik redukcyjny PE 100 SDR11 dn160/63,
 - przejście PE/stal zakończone kołnierzem szyjkowym (EN 1092 1/11/B1/DN50/60,3x3,6/PN 16/mat. min P265),
 - zawór kołnierzowy do gazu PN16 DN50,
 - kołnierz zaślepiający z korkiem 1/2" (EN 1092-1/11/B1/DN50/60,3x3,6/PN 16/mat. min P265).
3. Do połączenia zasuw stosować kołnierzowe przejścia PE/stal z kołnierzem stalowym stałym zgodne z ST-IGG-1101:2017 - (skorygować rys. 1003).
4. Odcięcie i włączenie do istniejącej sieci gazowej koordynować i prowadzić pod nadzorem Gazowni w Bytomiu. Zwracamy uwagę, że proces wstrzymania przepływu gazu (stopowanie) wykona firma zewnętrzna kosztem i staraniem Inwestora.
5. Po zakończeniu prac Inwestor dostarczy do Gazowni w Bytomiu wtórnik mapy zasadniczej z naniesionymi danymi dot. obiektów topograficznych (BDOT500), uzbrojenia terenu (GESUT) oraz ewidencji gruntów i budynków (EGiB), w skali 1:1000 lub 1:500) z wykazem współrzędnych x, y, z, szkicem polowym oraz plikiem shp w formie elektronicznej wykonaną przez uprawnionego geodetę zgodnie z „Instrukcją wykonywania prac geodezyjnych” obowiązującą w PSG Sp. z o.o.
6. Podstawą przyjęcia do eksploatacji wykonanych robót sieciowych będą „Protokół odbioru końcowego” oraz „Protokół włączenia do eksploatacji przebudowanej sieci gazowej”.
7. Ponadto informujemy, że w przypadku uszkodzenia naszej własności w trakcie prowadzonych prac wykonawca zostanie obciążony kosztami usunięcia uszkodzenia/awarii oraz poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.
8. Wszelkie prace związane z przebudową i zabezpieczeniem sieci gazowej Inwestor wykona na własny koszt.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma.
Kopię pisma prosimy dołączyć do projektu.

Fakturę za uzgodnienie projektu prześlemy w terminie późniejszym.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. w Tamowie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze zastrzega, że dokonuje weryfikacji dokumentacji projektowej wyłącznie pod kątem wymogów technicznych jakie musi spełniać projektowany obiekt w ramach jego planowanego wykorzystania i przyszłej eksploatacji jako elementu sieci gazowej.

Dokonanie niniejszego uzgodnienia dokumentacji projektowej nie zwalnia podmiotu odpowiedzialnego za jego przygotowanie za błędy i wady tej dokumentacji. Podmiot przygotowujący dokumentację ponosi wyłączną odpowiedzialność za należyte wykonanie projektu zgodnie z standardami i normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, a także zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z niezbędnych zaświadczeń, opinii, pozwoleń, zezwoleń, zgód, porozumień, uzgodnień, aprobat, certyfikatów, decyzji i innych rozstrzygnięć organów administracji.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Eksploatacji


Jan Wawoczny

Załącznik: 1-egz. PB

Kopia: Gazownia w Bytomiu + 1-egz. PB, ZMSM,
ZDK – 1x222 zł + 1x46zł.