

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

04/2026														
Zmluvné údaje														
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca			zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%		m.j.	m.j.	eur
A	001-00		Všeobecné položky											
ZR	1	001-00	00000101	45.00.00	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - zriadenie	sub	1.000	1 720 000.00	1 720 000.00	0.000	0.000	0.00%	1.000	0.00
ZR	2	001-00	00000102	45.00.00	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - prevádzka	deň	1 280.000	2 300.00	2 944 000.00	0.000	0.000	0.00%	1 280.000	0.00
ZR	3	001-00	00000103	45.00.00	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - odstránenie	sub	1.000	110 000.00	110 000.00	0.000	0.000	0.00%	1.000	0.00
ZR	4	001-00	00000104	45.00.00	Dopravné značenie - dočasné	kpl	1.000	35 870.00	35 870.00	0.000	0.000	0.00%	1.000	0.00
ZR	5	001-00	00000105	45.00.00	Dočasná svetelná signalizácia	kpl	1.000	54 193.00	54 193.00	0.000	0.000	0.00%	1.000	0.00
ZR	6	001-00	00000106	45.00.00	Dokumentácia na vykonanie prác	sub	1.000	3 526 647.00	3 526 647.00	0.000	0.010	0.96%	0.990	0.0096471800 34 022.20
ZR	7	001-00	00000107	45.00.00	Dokumentácia skutočného vykonania	sub	1.000	1 307 449.00	1 307 449.00	0.000	0.000	0.00%	1.000	0.00
ZR	8	001-00	00000108	45.00.00	Archeologický prieskum	sub	445 092.800	1.00	445 092.80	136 384.600	193 765.410	43.53%	251 327.390	57 380.810 57 380.81
ZR	9	001-00	00000109	45.00.00	Pyrotechnický prieskum	m2	1 097 759.000	0.23	252 484.57	757 496.000	1 097 759.000	100.00%	0.000	340 263.000 78 260.49
ZR	10	001-00	00000110	45.00.00	Poistenie diela	kpl	1.000	530 726.00	530 726.00	0.000	1.000	100.00%	0.000	1.000 530 726.00
ZR	11	001-00	00000111	45.00.00	Fotodokumentácia, video (pasportizácia jestvujúceho stavu)	kpl	1.000	54 195.00	54 195.00	0.000	0.643	64.30%	0.357	0.6429559920 34 845.00
ZR	12	001-00	00000112	45.00.00	Monitoring životného prostredia operatívny	kpl	1.000	232 180.00	232 180.00	0.000	0.000	0.00%	1.000	0.00
ZR	13	001-00	00000113	45.00.00	Geotechnický monitoring	kpl	1.000	1 426 700.00	1 426 700.00	0.000	0.139	13.91%	0.861	0.1391154690 198 476.04
ZR	14	001-00	00000114	45.00.00	Mesačné správy postupu výstavby	mes	43.000	645.00	27 735.00	0.000	4.000	9.30%	39.000	4.000 2 580.00
ZR	15	001-00	00000115	45.00.00	Plnenie podmienok záverečného stanoviska MŽP	ps	1.000	1 000 000.00	1 000 000.00	0.000	0.000	0.00%	1.000	0.00
ZR	16	001-00	00000116	45.00.00	Revitalizačné opatrenia mokrade	kpl	1.000	178 690.00	178 690.00	0.000	0.000	0.00%	1.000	0.00
ZR	17	001-00	00000117	45.00.00	Sekundárne protihlukové opatrenia	ps	1.000	2 300 000.00	2 300 000.00	0.000	0.000	0.00%	1.000	0.00
ZR	18	001-00	00000118	45.00.00	Informačné tabule	kpl	1.000	6 500.00	6 500.00	0.000	0.000	0.00%	1.000	0.00
ZR	19	001-00	00000119	45.00.00	Plnenie podmienok Stavebného povolenia	ps	1.000	1 000 000.00	1 000 000.00	0.000	0.000	0.00%	1.000	0.00
ZR	20	001-00	00000120	45.00.00	Kybernetická bezpečnosť	kpl	1.000	523 660.00	523 660.00	0.000	0.000	0.00%	1.000	0.00
ZR	21	001-00	00000121	45.00.00	Záručný servis	rok	5.000	67 040.00	335 200.00	0.000	0.000	0.00%	5.000	0.00
A	001-00		Všeobecné položky spolu:				18 011 322.37							936 290.54

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

04/2026													
					Zmluvné údaje			Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH		m.j.	%		m.j.	eur
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.		m.j.	m.j.	eur
B			Časti stavby:										
1	020-00		Demolácia mosta v km 23,4										
ZR	1	020-00	05010204	45.11.11	Búranie konštrukcii murivo, priečky, piliere,preklady betónové, sklobetónové	m3	35.520	130.80	4 646.02	0.000	0.000	0.00%	35.520
ZR	2	020-00	05010205	45.11.11	Búranie konštrukcii murivo, priečky, piliere,preklady železobetónové	m3	13.790	118.59	1 635.36	0.000	0.000	0.00%	13.790
ZR	3	020-00	05010405	45.11.11	Búranie konštrukcii trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky železobetónové	m3	26.810	151.54	4 062.79	0.000	0.000	0.00%	26.810
ZR	4	020-00	05020131	45.11.11	Vybúranie konštrukcii a demontáže odstránenie izolácie povlakovej	m2	67.810	5.79	392.62	0.000	0.000	0.00%	67.810
ZR	5	020-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii podkladov z kameniva hrubého drven	m2	138.690	2.63	364.75	0.000	0.000	0.00%	138.690
ZR	6	020-00	05030407	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	18.400	7.59	139.66	0.000	0.000	0.00%	18.400
ZR	7	020-00	05040102	45.11.11	Odstránenie konštrukcii vodných korýt a vo vodných tokoch dlažieb včítane podkladov z lomového kameň	m3	3.240	89.29	289.30	0.000	0.000	0.00%	3.240
ZR	8	020-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	253.110	3.00	759.33	0.000	0.000	0.00%	253.110
ZR	9	020-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcii	t	78.140	10.13	791.56	0.000	0.000	0.00%	78.140
ZR	10	020-00	05090105	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia železobetónových konštrukcii	t	106.380	8.83	939.34	0.000	0.000	0.00%	106.380
ZR	11	020-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	138.690	2.65	367.53	0.000	0.000	0.00%	138.690
ZR	12	020-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	157.760	4.65	733.58	0.000	0.000	0.00%	157.760
ZR	13	020-00	01070104	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok medzi záporami	m2	12.200	112.95	1 377.99	0.000	0.000	0.00%	12.200
ZR	14	020-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	157.760	4.04	637.35	0.000	0.000	0.00%	157.760
ZR	15	020-00	02040132	45.26.22	Pilóty baranené kovové	m	32.400	101.42	3 286.01	0.000	0.000	0.00%	32.400
ZR	16	020-00	02040732	45.26.22	Pilóty odstránenie kovové dielce	m	32.400	12.70	411.48	0.000	0.000	0.00%	32.400
1	020-00		Demolácia mosta v km 23,4 - spolu:				20 834.67						

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva  
predložil: Vlastimil Fečo

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

2	021-00		Demolácia záhradného domčeka - kataster Krásno nad Kysucou										
ZR	1	021-00	05010102	45.11.11	Búranie konštrukcii základy kamenné	m3	8.160	178.47	1 456.32	0.000	0.000	0.00%	8.160
ZR	2	021-00	05010302	45.11.11	Búranie konštrukcii stropy, klenby, schody kamenné	m3	3.110	201.12	625.48	0.000	0.000	0.00%	3.110
ZR	3	021-00	05060103	45.11.11	Demolácia objektov budov z tehál a tvárnic	m3	148.500	39.11	5 807.84	0.000	0.000	0.00%	148.500
ZR	4	021-00	05060106	45.11.11	Demolácia objektov budov drevených	m3	40.500	18.78	760.59	0.000	0.000	0.00%	40.500
ZR	5	021-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	121.230	3.00	363.69	0.000	0.000	0.00%	121.230
ZR	6	021-00	05080388	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vnútrostavenskú doprava mechanizmom	t	121.230	7.26	880.13	0.000	0.000	0.00%	121.230
ZR	7	021-00	05090102	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia kamenných konštrukcii	t	26.880	10.83	291.11	0.000	0.000	0.00%	26.880

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Zmluvné údaje													04/2026
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
2	021-00		Demolácia záhradného domčeka - kataster Krásno nad Kysucou - spolu:				10 185.16						

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva  
predložil: Vlastimil Fečo

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

3	022-00		Demolácia podchodu pre peších v km 28,128 D3										
ZR 1	022-00	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	38.890	96.15	3 739.27	0.000	0.000	0.00%	38.890	
ZR 2	022-00	05060107	45.11.11	Demolácia objektov budov kovových	m3	231.150	27.93	6 456.02	0.000	0.000	0.00%	231.150	
ZR 3	022-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	88.690	3.00	266.07	0.000	0.000	0.00%	88.690	
ZR 4	022-01	05080388	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vnútroštavenisková doprava mechanizmom	t	88.690	7.26	643.89	0.000	0.000	0.00%	88.690	
ZR 5	022-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	85.560	10.13	866.72	0.000	0.000	0.00%	85.560	
3	022-00		Demolácia podchodu pre peších v km 28,128 D3 - spolu:				11 971.97						

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva  
predložil: Vlastimil Fečo

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

4	023-00		Premiestnenie Božej muky - kataster Krásno nad Kysucou										
ZR 1	023-00	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	0.640	96.15	61.54	0.000	0.000	0.00%	0.640	
ZR 2	023-00	05060106	45.11.11	Demolácia objektov budov drevených	m3	1.030	18.78	19.34	0.000	0.000	0.00%	1.030	
ZR 3	023-00	05080388	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vnútroštavenisková doprava mechanizmom	t	1.410	7.26	10.24	0.000	0.000	0.00%	1.410	
ZR 4	023-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	0.640	0.98	0.63	0.000	0.000	0.00%	0.640	
4	023-00		Premiestnenie Božej muky - kataster Krásno nad Kysucou spolu:				102.39						

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva  
predložil: Vlastimil Fečo

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

5	025-00		Demolácia drevenej garáže - kataster Krásno nad Kysucou										
ZR 1	025-00	05010102	45.11.11	Búranie konštrukcií základy kamenné	m3	3.350	178.47	597.87	0.000	0.000	0.00%	3.350	
ZR 2	025-00	05010305	45.11.11	Búranie konštrukcií stropy, klenby, schody železobetónové	m3	1.070	191.07	204.44	0.000	0.000	0.00%	1.070	
ZR 3	025-00	05060106	45.11.11	Demolácia objektov budov drevených	m3	49.810	18.78	935.43	0.000	0.000	0.00%	49.810	
ZR 4	025-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	15.490	3.00	46.47	0.000	0.000	0.00%	15.490	
ZR 5	025-00	05080388	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vnútroštavenisková doprava mechanizmom	t	15.490	7.26	112.46	0.000	0.000	0.00%	15.490	
ZR 6	025-00	05090102	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia kamenných konštrukcií	t	8.040	10.83	87.07	0.000	0.000	0.00%	8.040	
ZR 7	025-00	05090105	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia železobetónových konštrukcií	t	2.570	8.83	22.69	0.000	0.000	0.00%	2.570	
5	025-00		Demolácia drevenej garáže - kataster Krásno nad Kysucou - spolu:				2 006.43						

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva  
predložil: Vlastimil Fečo

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

					Zmluvné údaje			04/2026						
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
6	026-00			Demolácia záhradného domčeka - kataster Krásno nad Kysucou										
ZR	1	026-00	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	25.670	96.15	2 468.17	0.000	0.000	0.00%	25.670	
ZR	2	026-00	05060106	45.11.11	Demolácia objektov budov drevených	m3	57.400	18.78	1 077.97	0.000	0.000	0.00%	57.400	
ZR	3	026-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	63.510	3.00	190.53	0.000	0.000	0.00%	63.510	
ZR	4	026-00	05080388	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vnútroštavenisková doprava mechanizmom	t	63.510	7.26	461.08	0.000	0.000	0.00%	63.510	
ZR	5	026-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	56.470	10.13	572.04	0.000	0.000	0.00%	56.470	
6	026-00			Demolácia záhradného domčeka - kataster Krásno nad Kysucou - spolu:				4 769.79						

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva  
predložil: Vlastimil Fečo

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Vlastimír Peco														
	7	027-00			Demolácia drevenej garáže - kataster Krásno nad Kysucou									
ZR	1	027-00	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	5.120	96.15	492.29	0.000	0.000	0.00%	5.120	
ZR	2	027-00	05060106	45.11.11	Demolácia objektov budov drevených	m3	41.600	18.78	781.25	0.000	0.000	0.00%	41.600	
ZR	3	027-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	13.800	3.00	41.40	0.000	0.000	0.00%	13.800	
ZR	4	027-00	05080388	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vnútroštavenisková doprava mechanizmom	t	13.800	7.26	100.19	0.000	0.000	0.00%	13.800	
ZR	5	027-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	11.260	10.13	114.06	0.000	0.000	0.00%	11.260	
	7	027-00			Demolácia drevenej garáže - kataster Krásno nad Kysucou - spolu:				1 529.19					

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva  
predložil: Vlastimil Fečo

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložn.: vlastným rozpočtom														
	8	028-00		Demolácia pohostinského zariadenia - kataster Krásno nad Kysucou										
ZR	1	028-00	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	175.580	96.15	16 882.02	0.000	0.000	0.00%	175.580	
ZR	2	028-00	05060106	45.11.11	Demolácia objektov budov drevených	m3	651.890	18.78	12 242.49	0.000	0.000	0.00%	651.890	
ZR	3	028-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	445.170	3.00	1 335.51	0.000	0.000	0.00%	445.170	
ZR	4	028-00	05080388	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vnútroštavenisková doprava mechanizmom	t	445.170	7.26	3 231.93	0.000	0.000	0.00%	445.170	
ZR	5	028-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	386.280	10.13	3 913.02	0.000	0.000	0.00%	386.280	
	8	028-00			Demolácia pohostinského zariadenia - kataster Krásno nad Kysucou - spolu:				37 604.97					

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva  
predložil: Vlastimil Fečo

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložn. vlastným rozpočtom														
	9	029-01			Demolácia mosta v km 31,690									
ZR	1	029-01	00010401	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	11.050	0.01	0.11	0.000	0.000	0.00%	11.050	
ZR	2	029-01	05010101	45.11.11	Búranie konštrukcií základy z dielcov prefabrikovaných	m3	7.820	63.69	498.06	0.000	0.000	0.00%	7.820	
ZR	3	029-01	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	15.340	96.15	1 474.94	0.000	0.000	0.00%	15.340	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

04/2026														
						Zmluvné údaje								
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026		
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur	
ZR	4	029-01	05010204	45.11.11	Búranie konštrukcií murivo, priečky, piliere,preklady betónové, sklobetónové	m3	3.610	130.80	472.19	0.000	0.000	0.00%	3.610	
ZR	5	029-01	05010205	45.11.11	Búranie konštrukcií murivo, priečky, piliere,preklady železobetónové	m3	59.020	118.59	6 999.18	0.000	0.000	0.00%	59.020	
ZR	6	029-01	05010401	45.11.11	Búranie konštrukcií trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky z dielcov prefabrikovaných	m3	24.180	86.03	2 080.21	0.000	0.000	0.00%	24.180	
ZR	7	029-01	05010405	45.11.11	Búranie konštrukcií trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky železobetónové	m3	10.330	151.54	1 565.41	0.000	0.000	0.00%	10.330	
ZR	8	029-01	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	m2	112.750	9.50	1 071.13	0.000	0.000	0.00%	112.750	
ZR	9	029-01	05030166	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov dláždených	m2	31.680	7.38	233.80	0.000	0.000	0.00%	31.680	
ZR	10	029-01	05030261	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	m2	18.350	13.84	253.96	0.000	0.000	0.00%	18.350	
ZR	11	029-01	05030407	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	48.100	7.59	365.08	0.000	0.000	0.00%	48.100	
ZR	12	029-01	05030507	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovov	ks	2.000	123.31	246.62	0.000	0.000	0.00%	2.000	
ZR	13	029-01	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	340.850	3.00	1 022.55	0.000	0.000	0.00%	340.850	
ZR	14	029-01	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	49.760	10.13	504.07	0.000	0.000	0.00%	49.760	
ZR	15	029-01	05090105	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia železobetónových konštrukcií	t	252.880	8.83	2 232.93	0.000	0.000	0.00%	252.880	
ZR	16	029-01	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	98.900	2.65	262.09	0.000	0.000	0.00%	98.900	
ZR	17	029-01	05090405	45.11.11	Doplňujúce práce diamantové rezanie betónovej konštrukcie	m	89.520	156.42	14 002.72	0.000	0.000	0.00%	89.520	
ZR	18	029-01	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	98.170	4.65	456.49	0.000	0.000	0.00%	98.170	
ZR	19	029-01	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	98.170	0.55	53.99	0.000	0.000	0.00%	98.170	
ZR	20	029-01	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	155.890	14.48	2 257.29	0.000	0.000	0.00%	155.890	
ZR	21	029-01	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	98.170	2.56	251.32	0.000	0.000	0.00%	98.170	
ZR	22	029-01	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	57.720	4.04	233.19	0.000	0.000	0.00%	57.720	
ZR	23	029-01	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	155.890	0.61	95.09	0.000	0.000	0.00%	155.890	
	9	029-01			Demolácia mosta v km 31.690 - spolu:				36 632.42					

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva  
predložil: Vlastimil Fečo

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

	10	031-00			Vegetačné úpravy diaľnice D3								
ZR	1	031-00	01080505	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov mulčovaním	m2	7 936.880	2.88	22 858.21	0.000	0.000	0.00%	7 936.880
ZR	2	031-00	01080801	45.11.23	Povrchové úpravy terénu sadenie, presádzanie, kríkov s balom	ks	31 560.000	5.03	158 746.80	0.000	0.000	0.00%	31 560.000
ZR	3	031-00	01080803	45.11.23	Povrchové úpravy terénu sadenie, presádzanie, stromov s balom	ks	150.000	113.13	16 969.50	0.000	0.000	0.00%	150.000
ZR	4	031-00	01080805	45.11.23	Povrchové úpravy terénu sadenie, presádzanie, ošetrovanie drevín	ks	63 120.000	1.73	109 197.60	0.000	0.000	0.00%	63 120.000
ZR	5	031-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	594.600	18.76	11 154.70	0.000	0.000	0.00%	594.600
ZR	6	031-00	01030601	45.11.24	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh pre vysádzovanie rastlín v rovine	ks	1 034.000	1.26	1 302.84	0.000	0.000	0.00%	1 034.000

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
Stavebný Objekt			P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	7	031-00	01030602	45.11.24	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh pre vysadzovanie rastlín na svahu	ks	30 526.000	0.78	23 810.28	0.000	0.000	0.00%	30 526.000		
ZR	8	031-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	753.150	0.55	414.23	0.000	0.000	0.00%	753.150		
ZR	9	031-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	753.150	4.04	3 042.73	0.000	0.000	0.00%	753.150		
	10	031-00			Vegetačné úpravy diaľnice D3 - spolu:				347 496.89						

Za zhotoviteľa:

Za stavebný dozor:

vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Vlastimil Fečo

		11	032-00		<b>Vegetačné úpravy cesty I/11</b>										
ZR	1	032-00	01080505	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov mulčovaním	m2	1 525.000	2.88	4 392.00	0.000	0.000	0.00%	1 525.000		
ZR	2	032-00	01080801	45.11.23	Povrchové úpravy terénu sadenie, presádzanie, kříkov s balom	ks	6 100.000	5.03	30 683.00	0.000	0.000	0.00%	6 100.000		
ZR	3	032-00	01080805	45.11.23	Povrchové úpravy terénu sadenie, presádzanie, ošetrovanie drevín	ks	12 200.000	1.73	21 106.00	0.000	0.000	0.00%	12 200.000		
ZR	4	032-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	27.720	18.76	520.03	0.000	0.000	0.00%	27.720		
ZR	5	032-00	01030602	45.11.24	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh pre vysadzovanie rastlín na svahu	ks	6 100.000	0.78	4 758.00	0.000	0.000	0.00%	6 100.000		
ZR	6	032-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	58.220	0.55	32.02	0.000	0.000	0.00%	58.220		
ZR	7	032-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	58.220	4.04	235.21	0.000	0.000	0.00%	58.220		
	11	032-00			<b>Vegetačné úpravy cesty I/11 - spolu:</b>				<b>61 726.26</b>						

Za zhotoviteľa:

Za stavebný dozor:

vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Vlastimil Fečo

		12	052-01		<b>Rekultivácia dočasných záberov PPF</b>										
ZR	1	052-01	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	8 454.000	1.12	9 468.48	0.000	0.000	0.00%	8 454.000		
ZR	2	052-01	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	8 454.000	3.19	26 968.26	0.000	0.000	0.00%	8 454.000		
ZR	3	052-01	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodnením	m3	16 908.000	0.48	8 115.84	0.000	0.000	0.00%	16 908.000		
ZR	4	052-01	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	8 454.000	1.97	16 654.38	0.000	0.000	0.00%	8 454.000		
ZR	5	052-01	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	58 840.000	2.16	127 094.40	0.000	0.000	0.00%	58 840.000		
ZR	6	052-01	01080507	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov sietie poľnohospodárskych plodín	m2	58 840.000	0.10	5 884.00	0.000	0.000	0.00%	58 840.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

			Zmluvné údaje							04/2026					
Stavebný Objekt			P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	7	052-01	01080602	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy pred výsadbou rozrušením pôdy	m2	58 840.000	0.28	16 475.20	0.000	0.000	0.00%	58 840.000		
ZR	8	052-01	01080603	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy pred výsadbou obrobením pôdy	m2	58 840.000	0.56	32 950.40	0.000	0.000	0.00%	58 840.000		
ZR	9	052-01	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	8 454.000	5.20	43 960.80	0.000	0.000	0.00%	8 454.000		
ZR	10	052-01	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podlažia	m2	58 840.000	0.39	22 947.60	0.000	0.000	0.00%	58 840.000		
	12	052-01			Rekultivácia dočasných záberov PPF - spolu:				310 519.36						

Za zhotoviteľa:

vypracoval: Ing. Jozef Obešva

predložil: Vlastimil Fečo

Za stavebný dozor:

Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

	13	052-02			<b>Rekultivácia dočasných záberov LPF</b>										
ZR	1	052-02	01080502	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnikaručne	m2	2 287.000	0.78	1 783.86	0.000	0.000	0.00%	2 287.000		
ZR	2	052-02	01080603	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy pred výsadbou obrobením pôdy	m2	2 287.000	0.56	1 280.72	0.000	0.000	0.00%	2 287.000		
ZR	3	052-02	01080604	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy pred výsadbou chemickým odplevením,	m2	9 680.000	0.50	4 840.00	0.000	0.000	0.00%	9 680.000		
ZR	4	052-02	01080804	45.11.23	Povrchové úpravy terénu sadenie, presádzanie, stromov bez balu	ks	3 684.000	44.69	164 637.96	0.000	0.000	0.00%	3 684.000		
ZR	5	052-02	01080805	45.11.23	Povrchové úpravy terénu sadenie, presádzanie, ošetrovanie drevín	ks	3 684.000	1.73	6 373.32	0.000	0.000	0.00%	3 684.000		
ZR	6	052-02	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnikaru	m2	2 287.000	2.38	5 443.06	0.000	0.000	0.00%	2 287.000		
ZR	7	052-02	01030602	45.11.24	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh pre vysádzanie rastlín na svahu	ks	3 684.000	0.78	2 873.52	0.000	0.000	0.00%	3 684.000		
ZR	8	052-02	01040201	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy bez zhutnenia	m3	2 393.400	12.03	28 792.60	0.000	0.000	0.00%	2 393.400		
ZR	9	052-02	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	2 393.400	4.04	9 669.34	0.000	0.000	0.00%	2 393.400		
ZR	10	052-02	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 393.400	0.61	1 459.97	0.000	0.000	0.00%	2 393.400		
	13	052-02			<b>Rekultivácia dočasných záberov LPF - spolu:</b>				<b>227 154.35</b>						

Za zhotoviteľa:

vypracoval: Ing. Jozef Obešva

predložil: Vlastimil Fečo

Za stavebný dozor:

Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

	14	101-00-00			<b>Diaľnica D3 v km 22,300 - 31,925</b>										
ZR	1	101-00	00010401	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vyburaných hmôt a sutí	t	92.640	0.01	0.93	0.000	0.000	0.00%	92.640		0.00
ZR	2	101-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	646 806.620	0.01	6 468.07	0.000	0.000	0.00%	646 806.620		0.00
ZR	4	101-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	159 084.980	0.01	1 590.85	0.000	3 249.900	2.04%	155 835.080	3 249.900	32.50

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	5	101-00	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcii základy betónové	m3	2 095.860	96.15	201 516.94	0.000	0.000	0.00%	2 095.860		0.00
ZR	6	101-00	05010105	45.11.11	Búranie konštrukcii základy železobetónové	m3	134.500	110.20	14 821.90	0.000	0.000	0.00%	134.500		0.00
ZR	7	101-00	05020901	45.11.11	Vybúranie konštrukcii a demontáže rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	91.000	195.39	17 780.49	0.000	0.000	0.00%	91.000		0.00
ZR	8	101-00	05020907	45.11.11	Vybúranie konštrukcii a demontáže rôznych predmetov kovových	ks	84.000	211.62	17 776.08	0.000	0.000	0.00%	84.000		0.00
ZR	10	101-00	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii krytov bitúmenových	m2	458.300	9.50	4 353.85	0.000	0.000	0.00%	458.300		0.00
ZR	11	101-00	05030163	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii krytov z kameniva ťaženého	m2	1 919.400	10.20	19 577.88	0.000	0.000	0.00%	1 919.400		0.00
ZR	12	101-00	05030261	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii podkladov z betónu prostého	m2	2 377.700	13.84	32 907.37	0.000	0.000	0.00%	2 377.700		0.00
ZR	14	101-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii podkladov z kameniva hrubého drven	m2	51 775.300	2.63	136 169.04	0.000	0.000	0.00%	51 775.300		0.00
ZR	17	101-00	05030302	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii obrubníkov a krajníkov kamenných	m	13.000	23.88	310.44	0.000	0.000	0.00%	13.000		0.00
ZR	18	101-00	05030304	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii obrubníkov a krajníkov betónových	m	338.000	12.18	4 116.84	0.000	0.000	0.00%	338.000		0.00
ZR	19	101-00	05030401	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	71.400	36.85	2 631.09	0.000	0.000	0.00%	71.400		0.00
ZR	20	101-00	05030406	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	144.000	4.65	669.60	0.000	0.000	0.00%	144.000		0.00
ZR	21	101-00	05030407	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	3 015.000	7.59	22 883.85	0.000	0.000	0.00%	3 015.000		0.00
ZR	22	101-00	05030507	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii zvislého dopravného značenia kovov	ks	105.000	123.31	12 947.55	0.000	0.000	0.00%	105.000		0.00
ZR	23	101-00	05030510	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii zvislého dopravného značenia z pla	ks	50.000	33.91	1 695.50	0.000	0.000	0.00%	50.000		0.00
ZR	24	101-00	05030604	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii priepustov betónových	m	64.880	260.74	16 916.81	0.000	0.000	0.00%	64.880		0.00
ZR	26	101-00	05060407	45.11.11	Demolácia objektov nádrží kovových	ks	2.000	4 193.55	8 387.10	0.000	0.000	0.00%	2.000		0.00
ZR	27	101-00	05080200	45.11.11	Doprava vybraných hmôt vodorovná doprava	t	68 670.180	3.00	206 010.54	0.000	0.000	0.00%	68 670.180		0.00
ZR	28	101-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcii	t	5 657.530	10.13	57 310.78	0.000	0.000	0.00%	5 657.530		0.00
ZR	29	101-00	05090105	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia železobetónových konštrukcii	t	922.310	8.83	8 144.00	0.000	0.000	0.00%	922.310		0.00



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	30	101-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	47 717.500	2.65	126 451.38	0.000	0.000	0.00%	47 717.500		0.00
ZR	33	101-00	05090461	45.11.11	Doplňujúce práce diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	m	7 080.300	8.09	57 279.63	0.000	0.000	0.00%	7 080.300		0.00
ZR	34	101-00	05090462	45.11.11	Doplňujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	4 291.700	7.95	34 119.02	0.000	0.000	0.00%	4 291.700		0.00
ZR	37	101-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	89 115.000	0.98	87 332.70	89 115.000	89 115.000	100.00%	0.000		0.00
ZR	38	101-00	01010201	45.11.12	Prípravné práce rúbanie stromov	ks	4 239.000	11.47	48 621.33	4 239.000	4 239.000	100.00%	0.000		0.00
ZR	41	101-00	01010202	45.11.12	Prípravné práce rúbanie odstránenie pňov	ks	4 239.000	17.22	72 995.58	4 239.000	4 239.000	100.00%	0.000		0.00
ZR	44	101-00	01010502	45.11.12	Prípravné práce úprava zemin vápnom	m3	129 891.640	5.14	667 643.03	0.000	4 240.000	3.26%	125 651.640	4 240.000	21 793.60
ZR	45	101-00	01010503	45.11.12	Prípravné práce úprava zemin drvením	m3	350 950.140	3.83	1 344 139.04	0.000	0.000	0.00%	350 950.140		0.00
ZR	46	101-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	58 449.920	3.19	186 455.24	58 449.920	58 449.920	100.00%	0.000		0.00
ZR	50	101-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	65 424.590	1.12	73 275.54	0.000	6 138.790	9.38%	59 285.800	6 138.790	6 875.44
ZR	52	101-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	23 368.500	3.19	74 545.52	0.000	0.000	0.00%	23 368.500		0.00
ZR	53	101-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	42 056.090	5.41	227 523.45	0.000	6 138.790	14.60%	35 917.300	6 138.790	33 210.85
ZR	54	101-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	130 849.180	0.48	62 807.61	0.000	0.000	0.00%	130 849.180		0.00
ZR	55	101-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	23 368.500	1.97	46 035.95	0.000	0.000	0.00%	23 368.500		0.00
ZR	56	101-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	150 143.840	2.16	324 310.69	0.000	0.000	0.00%	150 143.840		0.00
ZR	57	101-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	150 143.840	0.84	126 120.83	0.000	0.000	0.00%	150 143.840		0.00
ZR	T1	101-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	150 143.840	2.38	357 342.34	0.000	0.000	0.00%	150 143.840		0.00
ZR	58	101-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	52 995.950	5.20	275 578.94	0.000	6 138.790	11.58%	46 857.160	6 138.790	31 921.71
ZR	59	101-00	01020102	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy lesnej pôdy	m3	12 428.640	5.06	62 888.92	0.000	0.000	0.00%	12 428.640		0.00
ZR	60	101-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch, hornina 1 - 4	m3	357 811.150	1.87	669 106.85	0.000	3 249.900	0.91%	354 561.250	3 249.900	6 077.31

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026			
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	61	101-00	01020401	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, hornina 5 - 7	m3	227 270.000	11.25	2 556 787.50	0.000	0.000	0.00%	227 270.000		0.00
ZR	62	101-00	01030101	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	233.380	6.63	1 547.31	0.000	0.000	0.00%	233.380		0.00
ZR	63	101-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	3 531.130	4.65	16 419.75	0.000	0.000	0.00%	3 531.130		0.00
ZR	64	101-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	4 269.110	18.76	80 088.50	0.000	0.000	0.00%	4 269.110		0.00
ZR	66	101-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	8 764.620	9.84	86 243.86	0.000	0.000	0.00%	8 764.620		0.00
ZR	67	101-00	01030302	45.11.24	Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených	m3	421.420	15.69	6 612.08	0.000	0.000	0.00%	421.420		0.00
ZR	68	101-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	443 457.270	0.55	243 901.50	0.000	0.000	0.00%	443 457.270		0.00
ZR	69	101-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	1 186 200.680	10.37	12 300 901.05	0.000	7 364.000	0.62%	1 178 836.680	7 364.000	76 364.68
ZR	73	101-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín záscopy so zhutnením	m3	5 778.550	14.48	83 673.40	0.000	0.000	0.00%	5 778.550		0.00
ZR	75	101-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	1 171.230	18.20	21 316.39	0.000	0.000	0.00%	1 171.230		0.00
ZR	76	101-00	01070101	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávkov príložené	m2	2 698.900	4.97	13 413.53	0.000	0.000	0.00%	2 698.900		0.00
ZR	77	101-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	70 505.880	0.95	66 980.59	0.000	0.000	0.00%	70 505.880		0.00
ZR	78	101-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	185 399.970	0.50	92 699.99	0.000	0.000	0.00%	185 399.970		0.00
ZR	79	101-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podlažia	m2	333 688.700	0.39	130 138.59	0.000	3 249.900	0.97%	330 438.800	3 249.900	1 267.46
ZR	81	101-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svaňovanie v zárezoch	m2	29 580.720	2.27	67 148.23	0.000	0.000	0.00%	29 580.720		0.00
ZR	82	101-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svaňovanie v násypoch	m2	119 929.690	1.44	172 698.75	0.000	0.000	0.00%	119 929.690		0.00
ZR	83	101-00	01090302	45.11.24	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt tr. hor. 5	m	15.000	303.52	4 552.80	0.000	0.000	0.00%	15.000		0.00
ZR	84	101-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	443 457.270	2.56	1 135 250.61	0.000	0.000	0.00%	443 457.270		0.00
ZR	85	101-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	123 139.140	4.04	497 482.13	0.000	0.000	0.00%	123 139.140		0.00
ZR	86	101-00	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	159 084.980	4.41	701 564.76	0.000	3 249.900	2.04%	155 835.080	3 249.900	14 332.06

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje						04/2026		
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	87	101-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	566 596.410	0.61	345 623.81	0.000	0.000	0.00%	566 596.410		0.00
ZR	89	101-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatačné zariadenia výplň dilatačných škár	m2	29.120	11.74	341.87	0.000	0.000	0.00%	29.120		0.00
ZR	91	101-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatačné zariadenia tesnenie dilatačných škár	m	114.820	12.05	1 383.58	0.000	0.000	0.00%	114.820		0.00
ZR	93	101-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	9.200	236.38	2 174.70	0.000	0.000	0.00%	9.200		0.00
ZR	95	101-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	13.140	42.47	558.06	0.000	0.000	0.00%	13.140		0.00
ZR	96	101-00	11250301	45.23.13	Doplňujúce konštrukcie šachty kanalizačné betón prostý	m3	0.680	618.64	420.68	0.000	0.000	0.00%	0.680		0.00
ZR	97	101-00	11250302	45.23.13	Doplňujúce konštrukcie šachty kanalizačné betón železový	m3	17.690	314.76	5 568.10	0.000	0.000	0.00%	17.690		0.00
ZR	98	101-00	11250311	45.23.13	Doplňujúce konštrukcie šachty kanalizačné debnenie tradičné	m2	9.000	101.52	913.68	0.000	0.000	0.00%	9.000		0.00
ZR	99	101-00	11250321	45.23.13	Doplňujúce konštrukcie šachty kanalizačné výstuž z betonárskej ocele	t	0.550	4 535.60	2 494.58	0.000	0.000	0.00%	0.550		0.00
ZR	101	101-00	11250901	45.23.13	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	137.560	246.25	33 874.15	0.000	0.000	0.00%	137.560		0.00
ZR	105	101-00	11250911	45.23.13	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia debnenie tradičné	m2	1.200	104.35	125.22	0.000	0.000	0.00%	1.200		0.00
ZR	106	101-00	27030214	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie vpusty kanalizačné	ks	6.000	1 956.13	11 736.78	0.000	0.000	0.00%	6.000		0.00
ZR	108	101-00	27030218	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	7.000	452.82	3 169.74	0.000	0.000	0.00%	7.000		0.00
ZR	111	101-00	27030421	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PE, PP	m	361.960	76.95	27 852.82	0.000	0.000	0.00%	361.960		0.00
ZR	113	101-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	75.660	58.24	4 406.44	0.000	0.000	0.00%	75.660		0.00
ZR	116	101-00	27030425	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové sklolaminátové	m	217.460	506.24	110 086.95	0.000	0.000	0.00%	217.460		0.00
ZR	120	101-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	15.000	1 625.48	24 382.20	0.000	0.000	0.00%	15.000		0.00
ZR	121	101-00	27031175	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie skúšky tesnosti	m	504.520	2.97	1 498.42	0.000	0.000	0.00%	504.520		0.00
ZR	124	101-00	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	6.000	391.52	2 349.12	0.000	0.000	0.00%	6.000		0.00
ZR	126	101-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	249.140	43.07	10 730.46	0.000	0.000	0.00%	249.140		0.00

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026				
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	P1	101-00	15190402	45.23.24	Kompletné konštrukcie kanály dielce železobetónové	ks	29.000	1 742.88	50 543.52	0.000	0.000	0.00%	29.000	0.00
ZR	127	101-00	22250776	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	15 323.500	10.82	165 800.27	0.000	0.000	0.00%	15 323.500	0.00
ZR	128	101-00	22250777	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie z fólie	m2	34.000	100.56	3 419.04	0.000	0.000	0.00%	34.000	0.00
ZR	129	101-00	22250784	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie plastové	ks	784.000	63.56	49 831.04	0.000	0.000	0.00%	784.000	0.00
ZR	131	101-00	11020901	45.23.32	Múry oporné a zárubné betón prostý	m3	57.490	256.13	14 724.91	0.000	0.000	0.00%	57.490	0.00
ZR	133	101-00	11020902	45.23.32	Múry oporné a zárubné betón železový	m3	104.410	208.63	21 783.06	0.000	0.000	0.00%	104.410	0.00
ZR	134	101-00	11020912	45.23.32	Múry oporné a zárubné debnenie z dielcov	m2	394.620	81.10	32 003.68	0.000	0.000	0.00%	394.620	0.00
ZR	135	101-00	11020921	45.23.32	Múry oporné a zárubné výstuž z betonárskej ocele	t	4.470	1 384.19	6 187.33	0.000	0.000	0.00%	4.470	0.00
ZR	137	101-00	11251001	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie priekopové žľaby betón prostý	m	20 611.500	32.86	677 293.89	0.000	0.000	0.00%	20 611.500	0.00
ZR	138	101-00	15020601	45.23.32	Múry oporné, zárubné dielce železobetónové	ks	12.000	1 129.68	13 556.16	0.000	0.000	0.00%	12.000	0.00
ZR	139	101-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	37.000	0.76	28.12	0.000	0.000	0.00%	37.000	0.00
ZR	140	101-00	22040751	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov obnova dlažieb asfaltová zálievka	m	6.000	92.18	553.08	0.000	0.000	0.00%	6.000	0.00
ZR	141	101-00	22040752	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov obnova dlažieb elastická zálievka	m	38 468.500	2.39	91 939.72	0.000	0.000	0.00%	38 468.500	0.00
ZR	142	101-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	15.280	158.79	2 426.31	0.000	0.000	0.00%	15.280	0.00
ZR	143	101-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	73.000	107.57	7 852.61	0.000	0.000	0.00%	73.000	0.00
ZR	144	101-00	22250567	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie značky staničenia a geodetické body kilometrovníky	ks	40.000	98.32	3 932.80	0.000	0.000	0.00%	40.000	0.00
ZR	145	101-00	22250569	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie značky staničenia a geodetické body medzníky	ks	130.000	80.73	10 494.90	0.000	0.000	0.00%	130.000	0.00
ZR	146	101-00	22251082	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry vkladané	m	6 305.500	8.86	55 866.73	0.000	0.000	0.00%	6 305.500	0.00
ZR	147	101-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	12 364.950	109.75	1 357 053.26	0.000	0.000	0.00%	12 364.950	0.00
ZR	150	101-00	22251445	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií výstužná vložka	m2	44.600	15.67	698.88	0.000	0.000	0.00%	44.600	0.00

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026					
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	151	101-00	22251661	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie uzavreté žľabové systémy z betónu	m	3 310.000	209.98	695 033.80	0.000	0.000	0.00%	3 310.000	0.00
ZR	152	101-00	91200301	45.23.32	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia dopravné značky svetelné	ks	10.000	326.82	3 268.20	0.000	0.000	0.00%	10.000	0.00
ZR	153	101-00	11250601	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	112.620	239.16	26 934.20	0.000	0.000	0.00%	112.620	0.00
ZR	154	101-00	11250611	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	208.060	61.87	12 872.67	0.000	0.000	0.00%	208.060	0.00
ZR	155	101-00	11250701	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón prostý	m3	19.180	338.71	6 496.46	0.000	0.000	0.00%	19.180	0.00
ZR	157	101-00	11250702	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón železový	m3	65.990	358.56	23 661.37	0.000	0.000	0.00%	65.990	0.00
ZR	159	101-00	11250711	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky debnenie tradičné	m2	341.830	96.19	32 880.63	0.000	0.000	0.00%	341.830	0.00
ZR	161	101-00	11250721	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky výstuž z betonárskej ocele	t	4.190	3 365.95	14 103.33	0.000	0.000	0.00%	4.190	0.00
ZR	164	101-00	11250901	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	152.280	230.43	35 089.88	0.000	0.000	0.00%	152.280	0.00
ZR	166	101-00	11250911	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia debnenie tradičné	m2	441.070	352.81	155 613.91	0.000	0.000	0.00%	441.070	0.00
ZR	167	101-00	12021005	45.23.33	Múry oporné lomový kameň	m3	447.750	278.21	124 568.53	0.000	0.000	0.00%	447.750	0.00
ZR	168	101-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodra	m3	1 985.860	39.30	78 044.30	0.000	0.000	0.00%	1 985.860	0.00
ZR	169	101-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	21 789.700	17.00	370 424.90	0.000	0.000	0.00%	21 789.700	0.00
ZR	170	101-00	22010203	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic kamenivo drvené	m3	1 033.670	68.02	70 310.23	0.000	0.000	0.00%	1 033.670	0.00
ZR	171	101-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené cementom	m3	4 125.550	77.53	319 853.89	0.000	0.000	0.00%	4 125.550	0.00
ZR	172	101-00	22251386	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	73.560	702.15	51 650.15	0.000	0.000	0.00%	73.560	0.00
ZR	174	101-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	127.460	204.12	26 017.14	0.000	0.000	0.00%	127.460	0.00
ZR	178	101-00	11200111	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	37.830	104.71	3 961.18	0.000	0.000	0.00%	37.830	0.00
ZR	179	101-00	11200201	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy betón prostý	m3	72.170	292.49	21 109.00	0.000	0.000	0.00%	72.170	0.00
ZR	182	101-00	11200211	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy debnenie tradičné	m2	328.180	74.10	24 318.14	0.000	0.000	0.00%	328.180	0.00

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026			
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	183	101-00	31080308	45.24.70	Objekty melioračné drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	24.000	542.65	13 023.60	0.000	0.000	0.00%	24.000		0.00
ZR	184	101-00	31080608	45.24.70	Objekty melioračné drenážne vyústenie z betónových dielcov	ks	1.000	1 858.06	1 858.06	0.000	0.000	0.00%	1.000		0.00
ZR	185	101-00	31200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod dlažbu štrkopiesok	m3	53.690	101.35	5 441.48	0.000	0.000	0.00%	53.690		0.00
ZR	186	101-00	31200102	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod dlažbu kamenivo drvené	m3	5.470	210.12	1 149.36	0.000	0.000	0.00%	5.470		0.00
ZR	187	101-00	31200303	45.24.70	Podkladné konštrukcie zaist'ovací prah, päťka lomový kameň	m3	1.080	464.52	501.68	0.000	0.000	0.00%	1.080		0.00
ZR	188	101-00	31210103	45.24.70	Spevnené plochy zahádzky lomový kameň	m3	23.270	87.26	2 030.54	0.000	0.000	0.00%	23.270		0.00
ZR	189	101-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	1 003.180	98.56	98 873.42	0.000	0.000	0.00%	1 003.180		0.00
ZR	191	101-00	31210308	45.24.70	Spevnené plochy dlažby betónové dielce, tvárnice	m2	100.500	53.40	5 366.70	0.000	0.000	0.00%	100.500		0.00
ZR	192	101-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	1 250.330	9.23	11 540.55	0.000	0.000	0.00%	1 250.330		0.00
ZR	194	101-00	61010103	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií fóliami	m2	20 755.500	6.60	136 986.30	0.000	0.000	0.00%	20 755.500		0.00
ZR	196	101-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m	155.000	6.97	1 080.35	0.000	0.000	0.00%	155.000		0.00
ZR	197	101-00	61010301	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti potrubí, stôk, šachiet náterivami a tmelmi	m2	428.000	10.06	4 305.68	0.000	0.000	0.00%	428.000		0.00
ZR	198	101-00	02010101	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov štrkopieskom	m3	6 817.410	55.11	375 707.47	0.000	0.000	0.00%	6 817.410		0.00
ZR	199	101-00	02010103	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov kamenivom	m3	3 216.500	49.39	158 862.94	0.000	0.000	0.00%	3 216.500		0.00
ZR	200	101-00	02010105	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov opláštení	m2	17 304.700	2.03	35 128.54	0.000	0.000	0.00%	17 304.700		0.00
ZR	201	101-00	02010201	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo, štrkopiesok	m3	707.360	50.57	35 771.20	0.000	0.000	0.00%	707.360		0.00
ZR	202	101-00	02010205	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy il	m3	758.900	15.42	11 702.24	0.000	0.000	0.00%	758.900		0.00
ZR	203	101-00	02010221	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy betón prostý	m3	11.930	163.71	1 953.06	0.000	0.000	0.00%	11.930		0.00
ZR	204	101-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	21 147.970	9.79	207 038.63	0.000	0.000	0.00%	21 147.970		0.00
ZR	207	101-00	02010601	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy sanačné vrstvy kamenivo	m3	158 843.540	25.36	4 028 272.17	0.000	0.000	0.00%	158 843.540		0.00

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Zmluvné údaje										04/2026				
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca			zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%		m.j.	m.j.	eur
ZR 208	101-00	02020171	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny I	m	213.000	43.40	9 244.20	0.000	0.000	0.00%	213.000		0.00
ZR 209	101-00	02020172	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny II	m	213.000	43.41	9 246.33	0.000	0.000	0.00%	213.000		0.00
ZR 210	101-00	02020173	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny III	m	426.000	45.69	19 463.94	0.000	0.000	0.00%	426.000		0.00
ZR 211	101-00	02050132	45.26.22	Steny štetovnicové baranené kovové dielce	m2	619.500	103.21	63 938.60	0.000	0.000	0.00%	619.500		0.00
ZR 212	101-00	02050432	45.26.22	Steny odstránenie štetovnic kovové dielce	m2	619.500	11.64	7 210.98	0.000	0.000	0.00%	619.500		0.00
ZR 213	101-00	02060245	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvy na povrchu oceľové injektované	m	852.000	20.10	17 125.20	0.000	0.000	0.00%	852.000		0.00
ZR 214	101-00	02060418	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie nízkotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom ce	m	852.000	5.47	4 660.44	0.000	0.000	0.00%	852.000		0.00
ZR 215	101-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextíliá a geomrežovina	m2	586 644.770	2.15	1 261 286.26	0.000	3 249.900	0.55%	583 394.870	3 249.900	6 987.29
ZR 219	101-00	02060921	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie striekaný betón	m3	162.810	352.71	57 424.72	0.000	0.000	0.00%	162.810		0.00
ZR 220	101-00	02060924	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie výstuž	t	0.950	1 386.02	1 316.72	0.000	0.000	0.00%	0.950		0.00
ZR 221	101-00	02060949	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovina, rohože	m2	130 263.520	4.20	547 106.78	0.000	0.000	0.00%	130 263.520		0.00
ZR 222	101-00	02060955	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie výstužnými blokmi so zeleným lícom	ks	29 113.000	74.34	2 164 260.42	0.000	0.000	0.00%	29 113.000		0.00
14	101-00			<b>Diaľnica D3 v km 22,300 - 31,925 - spolu:</b>				<b>38 549 753.55</b>						<b>198 862.90</b>

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva  
predložil: Vlastimil Fečo  
predložil: Bc. Rudolf Šteininger

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

15	101-01			<b>Diaľnica D3 v km 22,300-31,925 - Vozovka celá konštrukcia</b>										
ZR 1	101-01	22020417	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové beton prostý	m3	6 985.890	206.14	1 440 071.36	0.000	0.000	0.00%	6 985.890		
ZR 2	101-01	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, pospvy infiltračný postre	m2	187 805.870	0.76	142 732.46	0.000	0.000	0.00%	187 805.870		
ZR 3	101-01	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, pospvy spojovací postrek	m2	375 611.740	0.58	217 854.81	0.000	0.000	0.00%	375 611.740		
ZR 4	101-01	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	29 898.700	206.85	6 184 546.10	0.000	0.000	0.00%	29 898.700		
ZR 5	101-01	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	7 512.240	304.71	2 289 054.65	0.000	0.000	0.00%	7 512.240		
ZR 6	101-01	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodra	m3	45 073.410	39.30	1 771 385.01	0.000	0.000	0.00%	45 073.410		
ZR 7	101-01	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	42 819.740	77.53	3 319 814.44	0.000	0.000	0.00%	42 819.740		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

					Zmluvné údaje						04/2026			
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
	15	101-01		Diaľnica D3 v km 22,300-31,925 - Vozovka celá konštrukcia - spolu:				15 365 458.83						
	16	101-02		Diaľnica D3 v km 22,300-31,925 - Zvodidlá a tlmíče nárazov										
ZR	1	101-02	22250356	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá prefabrikované	m	13 850.000	234.52	3 248 102.00	0.000	0.000	0.00%	13 850.000	
ZR	2	101-02	22250362	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	11 187.000	49.04	548 610.48	0.000	0.000	0.00%	11 187.000	
ZR	3	101-02	22250363	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové otváracie	m	525.000	328.49	172 457.25	0.000	0.000	0.00%	525.000	
ZR	4	101-02	22250467	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia tlmíče nárazov	ks	2.000	16 871.51	33 743.02	0.000	0.000	0.00%	2.000	
	16	101-02		Diaľnica D3 v km 22,300-31,925 - Zvodidlá a tlmíče nárazov - spolu:				4 002 912.75						
	17	101-03		Diaľnica D3 v km 22,300-31,925 - Zvislé dopravné značenie										
ZR	1	101-03	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	26.000	188.26	4 894.76	0.000	0.000	0.00%	26.000	
ZR	2	101-03	22250672	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky veľkorozmerné	ks	18.000	4 762.97	85 733.46	0.000	0.000	0.00%	18.000	
ZR	3	101-03	22250673	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky nosné konštrukcie - rámy	ks	18.000	759.78	13 676.04	0.000	0.000	0.00%	18.000	
ZR	4	101-03	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	52.000	46.60	2 423.20	0.000	0.000	0.00%	52.000	
	17	101-03		Diaľnica D3 v km 22,300-31,925 - Zvislé dopravné značenie - spolu:				106 727.46						
	18	102-00		Križovatka Krásno nad Kysucou										
ZR	1	102-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	18 956.000	0.01	189.56	0.000	0.000	0.00%	18 956.000	0.00
ZR	3	102-00	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	25.000	96.15	2 403.75	0.000	0.000	0.00%	25.000	0.00
ZR	4	102-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	6 620.000	2.63	17 410.60	0.000	0.000	0.00%	6 620.000	0.00
ZR	5	102-00	05030407	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	250.000	7.59	1 897.50	0.000	0.000	0.00%	250.000	0.00
ZR	6	102-00	05030507	45.11.11	Odstránenie doplnujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovového	ks	30.000	123.31	3 699.30	0.000	0.000	0.00%	30.000	0.00
ZR	7	102-00	05030604	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií priepustov betónových	m	32.800	260.74	8 552.27	0.000	0.000	0.00%	32.800	0.00
ZR	9	102-00	05080200	45.11.11	Doprava vybraných hmôt vodorovná doprava	t	6 868.700	3.00	20 606.10	0.000	0.000	0.00%	6 868.700	0.00
ZR	11	102-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	55.000	10.13	557.15	0.000	0.000	0.00%	55.000	0.00
ZR	12	102-00	05090105	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia železobetónových konštrukcií	t	100.370	8.83	886.27	0.000	0.000	0.00%	100.370	0.00
ZR	13	102-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	6 559.000	2.65	17 381.35	0.000	0.000	0.00%	6 559.000	0.00
ZR	14	102-00	05090461	45.11.11	Doplňujúce práce diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	m	100.000	8.09	809.00	0.000	0.000	0.00%	100.000	0.00
ZR	15	102-00	01010502	45.11.12	Prípravné práce úprava zemin vápnom	m3	4 623.000	5.14	23 762.22	0.000	0.000	0.00%	4 623.000	0.00
ZR	16	102-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 925.000	1.12	2 156.00	0.000	0.000	0.00%	1 925.000	623.990 698.87
ZR	17	102-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 925.000	3.19	6 140.75	0.000	0.000	0.00%	1 925.000	623.990 1 990.53
ZR	18	102-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 080.000	5.41	5 842.80	0.000	0.000	0.00%	1 080.000	0.00
ZR	19	102-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	1 925.000	0.48	924.00	0.000	0.000	0.00%	1 925.000	0.00
ZR	20	102-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3 005.000	1.97	5 919.85	0.000	0.000	0.00%	3 005.000	0.00



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026				
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026		
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur	
ZR	22	102-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	15 025.000	2.16	32 454.00	0.000	0.000	0.00%	15 025.000	0.00
ZR	23	102-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	15 025.000	0.84	12 621.00	0.000	0.000	0.00%	15 025.000	0.00
ZR	T1	102-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	15 025.000	2.38	35 759.50	0.000	0.000	0.00%	15 025.000	0.00
ZR	24	102-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	1 925.000	5.20	10 010.00	0.000	0.000	0.00%	1 925.000	623.990 3 244.75
ZR	25	102-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch, hornina 1 - 4	m3	17 963.000	1.87	33 590.81	0.000	0.000	0.00%	17 963.000	0.00
ZR	26	102-00	01030101	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	83.200	6.63	551.62	0.000	0.000	0.00%	83.200	0.00
ZR	27	102-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1 456.790	4.65	6 774.07	0.000	0.000	0.00%	1 456.790	0.00
ZR	28	102-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	1 035.000	18.76	19 416.60	0.000	0.000	0.00%	1 035.000	0.00
ZR	29	102-00	01030301	45.11.24	Hĺbené vykopávky šacht zapažených	m3	29.000	50.66	1 469.14	0.000	0.000	0.00%	29.000	0.00
ZR	30	102-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	20 567.000	0.55	11 311.85	0.000	0.000	0.00%	20 567.000	0.00
ZR	31	102-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	49 595.000	10.37	514 300.15	0.000	0.000	0.00%	49 595.000	0.00
ZR	35	102-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	1 283.510	14.48	18 585.22	0.000	0.000	0.00%	1 283.510	0.00
ZR	37	102-00	01070101	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	183.000	4.97	909.51	0.000	0.000	0.00%	183.000	0.00
ZR	38	102-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	5 552.000	0.95	5 274.40	0.000	0.000	0.00%	5 552.000	0.00
ZR	39	102-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	13 207.000	0.50	6 603.50	0.000	0.000	0.00%	13 207.000	0.00
ZR	40	102-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podlažia	m2	15 405.000	0.39	6 007.95	0.000	0.000	0.00%	15 405.000	0.00
ZR	41	102-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svaňovanie v zárezoch	m2	4 159.000	2.27	9 440.93	0.000	0.000	0.00%	4 159.000	0.00
ZR	42	102-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svaňovanie v násypoch	m2	11 151.000	1.44	16 057.44	0.000	0.000	0.00%	11 151.000	0.00
ZR	43	102-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	20 567.000	2.56	52 651.52	0.000	0.000	0.00%	20 567.000	0.00
ZR	44	102-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	9 533.000	4.04	38 513.32	0.000	0.000	0.00%	9 533.000	0.00
ZR	45	102-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	30 100.000	0.61	18 361.00	0.000	0.000	0.00%	30 100.000	0.00
ZR	47	102-00	11200101	45.23.13	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	16.670	426.95	7 117.26	0.000	0.000	0.00%	16.670	0.00
ZR	48	102-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	75.950	236.38	17 953.06	0.000	0.000	0.00%	75.950	0.00
ZR	50	102-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	1.700	42.47	72.20	0.000	0.000	0.00%	1.700	0.00
ZR	51	102-00	27030218	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	62.000	452.82	28 074.84	0.000	0.000	0.00%	62.000	0.00
ZR	53	102-00	27031172	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie vpusty kanalizačné	ks	60.000	432.16	25 929.60	0.000	0.000	0.00%	60.000	0.00
ZR	54	102-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	2.000	43.07	86.14	0.000	0.000	0.00%	2.000	0.00
ZR	55	102-00	22250776	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	1 207.600	10.82	13 066.23	0.000	0.000	0.00%	1 207.600	0.00
ZR	56	102-00	11251001	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie priekopové žľaby betón prostý	m	1 275.000	32.86	41 896.50	0.000	0.000	0.00%	1 275.000	0.00
ZR	57	102-00	22020417	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové betón prostý	m3	0.000	206.14	0.00	0.000	0.000		0.000	0.00

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

					Zmluvné údaje			04/2026							
Stavebný Objekt			P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	58	102-00	22040417	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov zámkovej dlažby betónovej	m2	50.000	50.90	2 545.00	0.000	0.000	0.00%	50.000		0.00
ZR	59	102-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	66.000	158.79	10 480.14	0.000	0.000	0.00%	66.000		0.00
ZR	60	102-00	22250465	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia nádstavce na zvodidlá	ks	134.000	25.45	3 410.30	0.000	0.000	0.00%	134.000		0.00
ZR	62	102-00	22250569	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie značky staničenia a geodetické body medzníky	ks	44.000	80.73	3 552.12	0.000	0.000	0.00%	44.000		0.00
ZR	63	102-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	45.000	72.27	3 252.15	0.000	0.000	0.00%	45.000		0.00
ZR	64	102-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	775.200	109.75	85 078.20	0.000	0.000	0.00%	775.200		0.00
ZR	65	102-00	22251488	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií zvarované siete	t	0.000	3 858.08	0.00	0.000	0.000		0.000		0.00
ZR	66	102-00	22251661	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie uzavreté žľabové systémy z betónu	m	410.000	209.98	86 091.80	0.000	0.000	0.00%	410.000		0.00
ZR	67	102-00	11250601	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	129.000	239.16	30 851.64	0.000	0.000	0.00%	129.000		0.00
ZR	68	102-00	11250611	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	518.000	61.87	32 048.66	0.000	0.000	0.00%	518.000		0.00
ZR	69	102-00	11250701	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón prostý	m3	14.730	338.71	4 989.20	0.000	0.000	0.00%	14.730		0.00
ZR	70	102-00	11250711	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky debnenie tradičné	m2	53.520	96.19	5 148.09	0.000	0.000	0.00%	53.520		0.00
ZR	71	102-00	11250901	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	63.000	230.43	14 517.09	0.000	0.000	0.00%	63.000		0.00
ZR	72	102-00	11250911	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia debnenie tradičné	m2	221.000	352.81	77 971.01	0.000	0.000	0.00%	221.000		0.00
ZR	73	102-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	1 558.000	17.00	26 486.00	0.000	0.000	0.00%	1 558.000		0.00
ZR	74	102-00	22010203	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic kamenivo drevné	m3	158.000	68.02	10 747.16	0.000	0.000	0.00%	158.000		0.00
ZR	P1	102-00	22251386	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	103.850	702.15	72 918.28	0.000	0.000	0.00%	103.850		0.00
ZR	77	102-00	31080308	45.24.70	Objekty melioračné drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	5.000	542.65	2 713.25	0.000	0.000	0.00%	5.000		0.00
ZR	78	102-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	74.000	98.56	7 293.44	0.000	0.000	0.00%	74.000		0.00
ZR	79	102-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcii náterivami a tmelmi	m2	598.160	9.23	5 521.02	0.000	0.000	0.00%	598.160		0.00
ZR	81	102-00	02010101	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov štrkopies	m3	1 137.000	55.11	62 660.07	0.000	0.000	0.00%	1 137.000		0.00
ZR	82	102-00	02010204	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo ťažené	m3	86.000	68.01	5 848.86	0.000	0.000	0.00%	86.000		0.00
ZR	83	102-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	1 035.000	9.79	10 132.65	0.000	0.000	0.00%	1 035.000		0.00
ZR	84	102-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	20 966.000	2.15	45 076.90	0.000	0.000	0.00%	20 966.000		0.00
ZR	86	102-00	02060949	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovina, rohože	m2	2 554.000	4.20	10 726.80	0.000	0.000	0.00%	2 554.000		0.00
	18	102-00			Križovatka Krásno nad Kysucou - spolu:				1 724 057.66						5 934.15

Za zhotoviteľa:  
vyracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Radovan Palacka (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Ing. Patrik Lakomý

19	102-01				102-01 - Križovatka Krásno nad Kysucou - Vozovka celá konštrukcia									
ZR	1	102-01	22020418	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové beton železový	m3	70.000	320.76	22 453.20	0.000	0.000	0.00%	70.000	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026				
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	2	102-01	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv, posypy infiltratívny postre	m2	13 310.000	0.76	10 115.60	0.000	0.000	0.00%	13 310.000
ZR	3	102-01	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv, posypy spojovací postrek	m2	26 620.000	0.58	15 439.60	0.000	0.000	0.00%	26 620.000
ZR	4	102-01	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	2 536.700	206.85	524 716.40	0.000	0.000	0.00%	2 536.700
ZR	5	102-01	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	532.400	304.71	162 227.60	0.000	0.000	0.00%	532.400
ZR	6	102-01	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	3 762.000	39.30	147 846.60	0.000	0.000	0.00%	3 762.000
ZR	7	102-01	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	2 990.000	77.53	231 814.70	0.000	0.000	0.00%	2 990.000
ZR	8	102-01	22251488	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií zvarované siete	t	0.500	3 858.08	1 929.04	0.000	0.000	0.00%	0.500
	19	102-01			102-01 - Križovatka Krásno nad Kysucou - Vozovka celá konštrukcia - spolu:			1 116 542.74					
	20	102-02			Križovatka Krásno nad Kysucou - Zvodidlá a tlmieče nárazov								
ZR	1	102-02	22250356	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá prefabrikované	m	540.000	234.52	126 640.80	0.000	0.000	0.00%	540.000
ZR	2	102-02	22250362	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	2 131.000	49.04	104 504.24	0.000	0.000	0.00%	2 131.000
	20	102-02			Križovatka Krásno nad Kysucou - Zvodidlá a tlmieče nárazov - spolu:			231 145.04					
	21	102-03			Križovatka Krásno nad Kysucou - Zvislé dopravné značenie								
ZR	1	102-03	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	77.000	188.26	14 496.02	0.000	0.000	0.00%	77.000
ZR	2	102-03	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	120.000	46.60	5 592.00	0.000	0.000	0.00%	120.000
	21	102-03			Križovatka Krásno nad Kysucou - Zvislé dopravné značenie - spolu:			20 088.02					
	22	110-00			Preložka cesty I/11 v km 22,833 - 23,638 D3								
ZR	1	110-00	00010401	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybraných hmôt a sutí	t	16.630	0.01	0.17	0.000	0.000	0.00%	16.630
ZR	2	110-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	6 243.000	0.01	62.43	0.000	0.000	0.00%	6 243.000
ZR	3	110-00	05010204	45.11.11	Búranie konštrukcii murivo, priečky, piliere, preklady betónové, sklobetónové	m3	16.500	130.80	2 158.20	0.000	0.000	0.00%	16.500
ZR	4	110-00	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	m2	91.900	9.50	873.05	0.000	0.000	0.00%	91.900
ZR	5	110-00	05030261	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	m2	91.900	13.84	1 271.90	0.000	0.000	0.00%	91.900
ZR	6	110-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drev	m2	5 190.400	2.63	13 650.75	0.000	0.000	0.00%	5 190.400
ZR	9	110-00	05030304	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových	m	640.000	12.18	7 795.20	0.000	0.000	0.00%	640.000
ZR	11	110-00	05030507	45.11.11	Odstránenie doplnujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovového	ks	22.000	123.31	2 712.82	0.000	0.000	0.00%	22.000
ZR	12	110-00	05030510	45.11.11	Odstránenie doplnujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia z plastov	ks	64.000	33.91	2 170.24	0.000	0.000	0.00%	64.000
ZR	13	110-00	05030604	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií prienustov betónových	m	26.400	260.74	6 883.54	0.000	0.000	0.00%	26.400
ZR	14	110-00	05040104	45.11.11	Odstránenie konštrukcií vodných koryt a vo vodných tokoch dlažieb včítane podkladov z betónu	m3	17.000	227.61	3 869.37	0.000	0.000	0.00%	17.000
ZR	15	110-00	05080200	45.11.11	Doprava vybraných hmôt vodorovná doprava	t	6 625.350	3.00	19 876.05	0.000	0.000	0.00%	6 625.350
ZR	16	110-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	255.210	10.13	2 585.28	0.000	0.000	0.00%	255.210
ZR	17	110-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	5 312.400	2.65	14 077.86	0.000	0.000	0.00%	5 312.400

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	21	110-00	05090462	45.11.11	Doplňujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	509.300	7.95	4 048.94	0.000	0.000	0.00%	509.300	
ZR	23	110-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	250.000	0.98	245.00	0.000	250.000	100.00%	0.000	
ZR	24	110-00	01010502	45.11.12	Prípravné práce úprava zemin vápnom	m3	485.000	5.14	2 492.90	0.000	0.000	0.00%	485.000	
ZR	25	110-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	125.000	3.19	398.75	0.000	125.000	100.00%	0.000	
ZR	26	110-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 690.990	1.12	1 893.91	0.000	0.000	0.00%	1 690.990	
ZR	28	110-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 134.800	3.19	3 620.01	0.000	0.000	0.00%	1 134.800	
ZR	29	110-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	556.190	5.41	3 008.99	0.000	0.000	0.00%	556.190	
ZR	30	110-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	1 690.990	0.48	811.68	0.000	0.000	0.00%	1 690.990	
ZR	31	110-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 134.800	1.97	2 235.56	0.000	0.000	0.00%	1 134.800	
ZR	32	110-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	5 674.000	2.16	12 255.84	0.000	0.000	0.00%	5 674.000	
ZR	34	110-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	5 674.000	0.84	4 766.16	0.000	0.000	0.00%	5 674.000	
ZR	T1	110-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	5 674.000	2.38	13 504.12	0.000	0.000	0.00%	5 674.000	
ZR	35	110-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	1 690.990	5.20	8 793.15	0.000	0.000	0.00%	1 690.990	
ZR	36	110-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	809.260	4.65	3 763.06	0.000	0.000	0.00%	809.260	
ZR	37	110-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	55.800	18.76	1 046.81	0.000	0.000	0.00%	55.800	
ZR	38	110-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	42.000	9.84	413.28	0.000	0.000	0.00%	42.000	
ZR	39	110-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	4 249.760	0.55	2 337.37	0.000	0.000	0.00%	4 249.760	
ZR	41	110-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	6 539.600	10.37	67 815.65	0.000	0.000	0.00%	6 539.600	
ZR	43	110-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	433.780	14.48	6 281.13	0.000	0.000	0.00%	433.780	
ZR	44	110-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	12.550	18.20	228.41	0.000	0.000	0.00%	12.550	
ZR	45	110-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	8 469.800	0.95	8 046.31	0.000	0.000	0.00%	8 469.800	
ZR	46	110-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	2 552.600	0.50	1 276.30	0.000	0.000	0.00%	2 552.600	
ZR	47	110-00	01080201	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v zárezoch	m2	317.000	6.88	2 180.96	0.000	0.000	0.00%	317.000	
ZR	48	110-00	01080202	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	m2	914.000	2.15	1 965.10	0.000	0.000	0.00%	914.000	
ZR	49	110-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podlažia	m2	1 212.100	0.39	472.72	0.000	0.000	0.00%	1 212.100	
ZR	50	110-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	2 942.000	2.27	6 678.34	0.000	0.000	0.00%	2 942.000	
ZR	51	110-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	1 500.500	1.44	2 160.72	0.000	0.000	0.00%	1 500.500	
ZR	52	110-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 213.180	2.56	3 105.74	0.000	0.000	0.00%	1 213.180	
ZR	53	110-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	3 036.580	4.04	12 267.78	0.000	0.000	0.00%	3 036.580	
ZR	54	110-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 213.180	0.61	740.04	0.000	0.000	0.00%	1 213.180	
ZR	55	110-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	5.590	236.38	1 321.36	0.000	0.000	0.00%	5.590	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	57	110-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	13.930	42.47	591.61	0.000	0.000	0.00%	13.930		
ZR	58	110-00	11250901	45.23.13	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	1.410	246.25	347.21	0.000	0.000	0.00%	1.410		
ZR	59	110-00	27030214	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie vpusty kanalizačné	ks	2.000	1 956.13	3 912.26	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	60	110-00	27030218	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	2.000	452.82	905.64	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	61	110-00	27030421	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PE, PP	m	95.150	76.95	7 321.79	0.000	0.000	0.00%	95.150		
ZR	62	110-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	2.000	1 625.48	3 250.96	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	63	110-00	27031175	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie skúšky tesnosti	m	95.150	2.97	282.60	0.000	0.000	0.00%	95.150		
ZR	64	110-00	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	2.000	391.52	783.04	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	65	110-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	22.210	43.07	956.58	0.000	0.000	0.00%	22.210		
ZR	66	110-00	27201392	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrk drvený	m3	7.990	75.83	605.88	0.000	0.000	0.00%	7.990		
ZR	67	110-00	22250465	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia nádstavce na zvodidlá	ks	26.000	34.04	885.04	0.000	0.000	0.00%	26.000		
ZR	68	110-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	22.000	188.26	4 141.72	0.000	0.000	0.00%	22.000		
ZR	69	110-00	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	32.000	46.60	1 491.20	0.000	0.000	0.00%	32.000		
ZR	70	110-00	22250776	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	991.000	10.82	10 722.62	0.000	0.000	0.00%	991.000		
ZR	71	110-00	22250785	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie dopravné gombíky	ks	12.000	36.87	442.44	0.000	0.000	0.00%	12.000		
ZR	72	110-00	22020417	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové betón prostý	m3	72.500	206.14	14 945.15	0.000	0.000	0.00%	72.500		
ZR	73	110-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv, pospvy infiltračný postre	m2	8 596.200	0.76	6 533.11	0.000	0.000	0.00%	8 596.200		
ZR	74	110-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv, pospvy spojovací postrek	m2	17 078.000	0.58	9 905.24	0.000	0.000	0.00%	17 078.000		
ZR	75	110-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	1 281.500	206.85	265 078.28	0.000	0.000	0.00%	1 281.500		
ZR	77	110-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	343.160	304.71	104 564.28	0.000	0.000	0.00%	343.160		
ZR	78	110-00	22040417	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov zámkovej dlažby betónovej	m2	64.000	50.90	3 257.60	0.000	0.000	0.00%	64.000		
ZR	79	110-00	22040617	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov z tvárníc betónových	m2	3.740	140.66	526.07	0.000	0.000	0.00%	3.740		
ZR	80	110-00	22040752	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov obnova dlažieb elastická zálievka	m	595.000	2.39	1 422.05	0.000	0.000	0.00%	595.000		
ZR	81	110-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	9.650	158.79	1 532.32	0.000	0.000	0.00%	9.650		
ZR	82	110-00	22250356	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá prefabrikované	m	484.000	234.52	113 507.68	0.000	0.000	0.00%	484.000		
ZR	83	110-00	22250464	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia smerové stĺpiky	ks	50.000	36.04	1 802.00	0.000	0.000	0.00%	50.000		
ZR	84	110-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	107.000	72.27	7 732.89	0.000	0.000	0.00%	107.000		
ZR	85	110-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárníc	m2	738.000	109.75	80 995.50	0.000	0.000	0.00%	738.000		
ZR	86	110-00	22251445	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií výstužná vložka	m2	215.000	15.67	3 369.05	0.000	0.000	0.00%	215.000		
ZR	87	110-00	11250601	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	8.970	239.16	2 145.27	0.000	0.000	0.00%	8.970		
ZR	P1	110-00	11250602	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón železový	m3	9.930	333.31	3 309.77	0.000	0.000	0.00%	9.930		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje						04/2026		
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	90	110-00	11250611	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	45.120	61.87	2 791.57	0.000	0.000	0.00%	45.120		
ZR	92	110-00	11250621	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov výstuž z betonárskej ocele	t	0.070	4 078.18	285.47	0.000	0.000	0.00%	0.070		
ZR	93	110-00	11250702	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón železový	m3	5.940	358.56	2 129.85	0.000	0.000	0.00%	5.940		
ZR	94	110-00	11250711	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky debnenie tradičné	m2	41.500	96.19	3 991.89	0.000	0.000	0.00%	41.500		
ZR	95	110-00	11250721	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky výstuž z betonárskej ocele	t	0.360	3 365.95	1 211.74	0.000	0.000	0.00%	0.360		
ZR	96	110-00	11250901	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	18.910	230.43	4 357.43	0.000	0.000	0.00%	18.910		
ZR	97	110-00	11250911	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia debnenie tradičné	m2	58.120	352.81	20 505.32	0.000	0.000	0.00%	58.120		
ZR	98	110-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrava	m3	2 127.400	39.30	83 606.82	0.000	0.000	0.00%	2 127.400		
ZR	99	110-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	482.800	17.00	8 207.60	0.000	0.000	0.00%	482.800		
ZR	100	110-00	22010203	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic kamenivo drevené	m3	145.020	68.02	9 864.26	0.000	0.000	0.00%	145.020		
ZR	101	110-00	22020417	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové betón prostý	m3	9.600	230.68	2 214.53	0.000	0.000	0.00%	9.600		
ZR	102	110-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	1 782.800	77.53	138 220.48	0.000	0.000	0.00%	1 782.800		
ZR	103	110-00	22251384	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m	16.700	641.12	10 706.70	0.000	0.000	0.00%	16.700		
ZR	104	110-00	22251386	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	22.000	702.15	15 447.30	0.000	0.000	0.00%	22.000		
ZR	105	110-00	11010201	45.24.70	Základy pätky betón prostý	m3	2.650	576.05	1 526.53	0.000	0.000	0.00%	2.650		
ZR	107	110-00	11010211	45.24.70	Základy pätky debnenie tradičné	m2	13.500	120.39	1 625.27	0.000	0.000	0.00%	13.500		
ZR	108	110-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	3.390	204.12	691.97	0.000	0.000	0.00%	3.390		
ZR	109	110-00	31080308	45.24.70	Objekty melioračné drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	2.000	542.65	1 085.30	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	110	110-00	31080608	45.24.70	Objekty melioračné drenážne vyústenie z betónových dielcov	ks	2.000	1 858.06	3 716.12	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	111	110-00	31200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod dlažbu štrkopiesok	m3	2.860	101.35	289.86	0.000	0.000	0.00%	2.860		
ZR	112	110-00	31200303	45.24.70	Podkladné konštrukcie zaist'ovací prah, pätky lomový kameň	m3	0.690	464.52	320.52	0.000	0.000	0.00%	0.690		
ZR	113	110-00	31210103	45.24.70	Spevnené plochy zahádzky lomový kameň	m3	24.500	87.26	2 137.87	0.000	0.000	0.00%	24.500		
ZR	114	110-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	33.890	98.56	3 340.20	0.000	0.000	0.00%	33.890		
ZR	116	110-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	61.400	9.23	566.72	0.000	0.000	0.00%	61.400		
ZR	118	110-00	02010101	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov štrkopies	m3	46.800	55.11	2 579.15	0.000	0.000	0.00%	46.800		
ZR	119	110-00	02010105	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov opláštení	m2	270.000	2.03	548.10	0.000	0.000	0.00%	270.000		
ZR	120	110-00	02010201	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo, štrkopiesok	m3	5.760	50.57	291.28	0.000	0.000	0.00%	5.760		
ZR	121	110-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drevené	m3	1.800	35.60	64.08	0.000	0.000	0.00%	1.800		
ZR	122	110-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	271.500	9.79	2 657.99	0.000	0.000	0.00%	271.500		
ZR	124	110-00	02010601	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy sanačné vrstvy kamenivo	m3	720.400	25.36	18 269.34	0.000	0.000	0.00%	720.400		
ZR	125	110-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	13 547.200	2.15	29 126.48	0.000	0.000	0.00%	13 547.200		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

04/2026														
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
22	110-00			Preložka cesty I/11 v km 22,833 - 23,638 D3 - spolu:				1 287 807.54						

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Bc. Rudolf Šteininger

Preložka cesty I/11 v km 26,188 - 27,060 D3														
ZR	1	111-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	6 392.500	0.01	63.93	0.000	0.000	0.00%	6 392.500	0.00
ZR	2	111-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	7 064.450	0.01	70.64	0.000	776.750	11.00%	6 287.700	776.750 7.77
ZR	3	111-00	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	60.000	96.15	5 769.00	0.000	0.000	0.00%	60.000	0.00
ZR	4	111-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	2 985.800	2.63	7 852.65	0.000	0.000	0.00%	2 985.800	0.00
ZR	5	111-00	05030407	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	389.000	7.59	2 952.51	0.000	0.000	0.00%	389.000	0.00
ZR	6	111-00	05030604	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií priepustov betónových	m	31.800	260.74	8 291.53	0.000	0.000	0.00%	31.800	0.00
ZR	7	111-00	05080200	45.11.11	Doprava vybraných hmôt vodorovná doprava	t	3 279.220	3.00	9 837.66	0.000	0.000	0.00%	3 279.220	0.00
ZR	9	111-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	132.000	10.13	1 337.16	0.000	0.000	0.00%	132.000	0.00
ZR	10	111-00	05090105	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia železobetónových konštrukcií	t	97.310	8.83	859.25	0.000	0.000	0.00%	97.310	0.00
ZR	11	111-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	2 985.000	2.65	7 910.25	0.000	0.000	0.00%	2 985.000	0.00
ZR	12	111-00	05090461	45.11.11	Doplňujúce práce diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	m	44.000	8.09	355.96	0.000	0.000	0.00%	44.000	0.00
ZR	13	111-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	865.000	0.98	847.70	865.000	865.000	100.00%	0.000	0.00
ZR	14	111-00	01010201	45.11.12	Prípravné práce rúbanie stromov	ks	65.000	11.47	745.55	65.000	65.000	100.00%	0.000	0.00
ZR	16	111-00	01010202	45.11.12	Prípravné práce rúbanie odstránenie pňov	ks	65.000	17.22	1 119.30	65.000	65.000	100.00%	0.000	0.00
ZR	18	111-00	01010502	45.11.12	Prípravné práce úprava zemín vápnom	m3	4 238.670	5.14	21 786.76	0.000	0.000	0.00%	4 238.670	0.00
ZR	19	111-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	654.020	3.19	2 086.32	654.020	654.020	100.00%	0.000	0.00
ZR	23	111-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	862.340	5.41	4 665.26	0.000	0.000	0.00%	862.340	0.00
ZR	24	111-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	862.340	1.97	1 698.81	0.000	0.000	0.00%	862.340	0.00
ZR	25	111-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	4 311.700	2.16	9 313.27	0.000	0.000	0.00%	4 311.700	0.00
ZR	26	111-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	4 311.700	0.84	3 621.83	0.000	0.000	0.00%	4 311.700	0.00
ZR	T1	111-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	4 311.700	2.38	10 261.85	0.000	0.000	0.00%	4 311.700	0.00
	NP1	111-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	0.000	5.20	0.00	0.000	0.000		0.000	0.00
	NP2	111-00	01020102	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	0.000	1.12	0.00	0.000	0.000		0.000	0.00
	NP3	111-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	0.000	5.41	0.00	0.000	0.000		0.000	0.00
ZR	27	111-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, hornina 1 - 4	m3	9 858.950	1.87	18 436.24	0.000	776.750	7.88%	9 082.200	776.750 1 452.52

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	april 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	28	111-00	01020500	45.11.24	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	45.830	15.12	692.95	0.000	0.000	0.00%	45.830		0.00
ZR	29	111-00	01030101	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	253.010	6.63	1 677.46	0.000	0.000	0.00%	253.010		0.00
ZR	30	111-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	98.240	18.76	1 842.98	0.000	0.000	0.00%	98.240		0.00
ZR	31	111-00	01030301	45.11.24	Hĺbené vykopávky šachtiet zapažených	m3	18.000	50.66	911.88	0.000	0.000	0.00%	18.000		0.00
ZR	32	111-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	3 209.580	0.55	1 765.27	0.000	0.000	0.00%	3 209.580		0.00
ZR	33	111-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	38 785.750	10.37	402 208.23	0.000	0.000	0.00%	38 785.750		0.00
ZR	36	111-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín záscopy so zhutnením	m3	143.960	14.48	2 084.54	0.000	0.000	0.00%	143.960		0.00
ZR	38	111-00	01070101	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok prílohné	m2	241.100	4.97	1 198.27	0.000	0.000	0.00%	241.100		0.00
ZR	39	111-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	4 126.540	0.95	3 920.21	0.000	0.000	0.00%	4 126.540		0.00
ZR	40	111-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	8 460.750	0.50	4 230.38	0.000	0.000	0.00%	8 460.750		0.00
ZR	41	111-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podložia	m2	14 128.900	0.39	5 510.27	0.000	1 553.490	11.00%	12 575.410	1 553.490	605.86
ZR	42	111-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	4 253.700	1.44	6 125.33	0.000	0.000	0.00%	4 253.700		0.00
ZR	43	111-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	3 209.580	2.56	8 216.52	0.000	0.000	0.00%	3 209.580		0.00
ZR	44	111-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	28 954.040	4.04	116 974.32	0.000	0.000	0.00%	28 954.040		0.00
ZR	45	111-00	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	7 064.450	4.41	31 154.22	0.000	776.750	11.00%	6 287.700	776.750	3 425.47
ZR	46	111-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	32 163.620	0.61	19 619.81	0.000	0.000	0.00%	32 163.620		0.00
ZR	48	111-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	0.450	236.38	106.37	0.000	0.000	0.00%	0.450		0.00
ZR	49	111-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	1.510	42.47	64.13	0.000	0.000	0.00%	1.510		0.00
ZR	50	111-00	27030218	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	8.000	452.82	3 622.56	0.000	0.000	0.00%	8.000		0.00
ZR	52	111-00	27031172	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie vpusty kanalizačné	ks	7.000	432.16	3 025.12	0.000	0.000	0.00%	7.000		0.00
ZR	53	111-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	1.020	43.07	43.93	0.000	0.000	0.00%	1.020		0.00
ZR	54	111-00	22250776	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	315.000	10.82	3 408.30	0.000	0.000	0.00%	315.000		0.00
ZR	55	111-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postre	m2	9 849.600	0.76	7 485.70	0.000	0.000	0.00%	9 849.600		0.00
ZR	56	111-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	18 604.800	0.58	10 790.78	0.000	0.000	0.00%	18 604.800		0.00
ZR	57	111-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	1 451.910	206.85	300 327.58	0.000	0.000	0.00%	1 451.910		0.00
ZR	59	111-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	364.800	304.71	111 158.21	0.000	0.000	0.00%	364.800		0.00
ZR	60	111-00	22250362	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	1 426.000	49.04	69 931.04	0.000	0.000	0.00%	1 426.000		0.00
ZR	61	111-00	22250465	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia nádstavce na zvodidlá	ks	36.000	25.45	916.20	0.000	0.000	0.00%	36.000		0.00
ZR	62	111-00	22250569	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie značky staničenia a geodetické body medzníky	ks	18.000	80.73	1 453.14	0.000	0.000	0.00%	18.000		0.00
ZR	63	111-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	675.600	109.75	74 147.10	0.000	0.000	0.00%	675.600		0.00



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	64	111-00	11250601	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	34.600	239.16	8 274.94	0.000	0.000	0.00%	34.600	0.00
ZR	65	111-00	11250611	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	83.070	61.87	5 139.54	0.000	0.000	0.00%	83.070	0.00
ZR	66	111-00	11250701	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón prostý	m3	9.060	338.71	3 068.71	0.000	0.000	0.00%	9.060	0.00
ZR	67	111-00	11250711	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky debnenie tradičné	m2	45.760	96.19	4 401.65	0.000	0.000	0.00%	45.760	0.00
ZR	68	111-00	12021005	45.23.33	Múry oporné lomový kameň	m3	144.000	278.21	40 062.24	0.000	0.000	0.00%	144.000	0.00
ZR	69	111-00	12210105	45.23.33	Spevnené plochy pätky, opevnenie lomový kameň	m3	662.000	321.29	212 693.98	0.000	0.000	0.00%	662.000	0.00
ZR	70	111-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodra	m3	2 188.800	39.30	86 019.84	0.000	0.000	0.00%	2 188.800	0.00
ZR	71	111-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajiny zo zeminy	m3	802.400	17.00	13 640.80	0.000	0.000	0.00%	802.400	0.00
ZR	72	111-00	22010203	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajiny kamenivo drvené	m3	280.000	68.02	19 045.60	0.000	0.000	0.00%	280.000	0.00
ZR	73	111-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	2 079.360	77.53	161 212.78	0.000	0.000	0.00%	2 079.360	0.00
ZR	74	111-00	22251386	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	17.700	702.15	12 428.06	0.000	0.000	0.00%	17.700	0.00
ZR	75	111-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	15.010	204.12	3 063.84	0.000	0.000	0.00%	15.010	0.00
ZR	76	111-00	11200111	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	8.000	104.71	837.68	0.000	0.000	0.00%	8.000	0.00
ZR	77	111-00	11200201	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy betón prostý	m3	1.740	292.49	508.93	0.000	0.000	0.00%	1.740	0.00
ZR	78	111-00	11200211	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy debnenie tradičné	m2	5.130	74.10	380.13	0.000	0.000	0.00%	5.130	0.00
ZR	79	111-00	31080308	45.24.70	Objekty melioračné drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	4.000	542.65	2 170.60	0.000	0.000	0.00%	4.000	0.00
ZR	80	111-00	31200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod dlažbu štrkopiesok	m3	2.330	101.35	236.15	0.000	0.000	0.00%	2.330	0.00
ZR	81	111-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	65.530	98.56	6 458.64	0.000	0.000	0.00%	65.530	0.00
ZR	83	111-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	86.380	9.23	797.29	0.000	0.000	0.00%	86.380	0.00
ZR	85	111-00	02010101	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov štrkopies	m3	85.840	55.11	4 730.64	0.000	0.000	0.00%	85.840	0.00
ZR	86	111-00	02010204	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo ťažené	m3	9.250	68.01	629.09	0.000	0.000	0.00%	9.250	0.00
ZR	87	111-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	185.000	9.79	1 811.15	0.000	0.000	0.00%	185.000	0.00
ZR	88	111-00	02010601	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy sanačné vrstvy kamenivo	m3	7 064.450	25.36	179 154.45	0.000	0.000	0.00%	7 064.450	0.00
ZR	89	111-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	16 626.000	2.15	35 745.90	0.000	1 553.490	9.34%	15 072.510	1 553.490 3 340.00
ZR	92	111-00	02060949	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovina, rohože	m2	2 531.000	4.20	10 630.20	0.000	0.000	0.00%	2 531.000	0.00
	23	111-00			Preložka cesty I/11 v km 26,188 - 27,060 D3 - spolu:			2 127 639.06						8 831.62

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva  
predložil: Jaroslav Filo  
predložil: Bc. Rudolf Šteininger

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

24	112-00			Preložka cesty I/11 v km 27,460 - 29,590 D3										
----	--------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026			
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	1	112-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	15 198.490	0.01	151.98	0.000	0.000	0.00%	15 198.490		0.00
ZR	3	112-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	166.400	0.01	1.66	0.000	0.000	0.00%	166.400		0.00
ZR	4	112-00	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	29.000	96.15	2 788.35	0.000	0.000	0.00%	29.000		0.00
ZR	5	112-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	7 898.000	2.63	20 771.74	0.000	0.000	0.00%	7 898.000		0.00
ZR	6	112-00	05030407	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	634.000	7.59	4 812.06	0.000	0.000	0.00%	634.000		0.00
ZR	7	112-00	05030604	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií priepustov betónových	m	17.000	260.74	4 432.58	0.000	0.000	0.00%	17.000		0.00
ZR	8	112-00	05080200	45.11.11	Doprava vybraných hmôt vodorovná doprava	t	8 166.820	3.00	24 500.46	0.000	0.000	0.00%	8 166.820		0.00
ZR	10	112-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	63.800	10.13	646.29	0.000	0.000	0.00%	63.800		0.00
ZR	11	112-00	05090105	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia železobetónových konštrukcií	t	52.020	8.83	459.34	0.000	0.000	0.00%	52.020		0.00
ZR	12	112-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	7 898.000	2.65	20 929.70	0.000	0.000	0.00%	7 898.000		0.00
ZR	13	112-00	05090461	45.11.11	Doplňujúce práce diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	m	200.000	8.09	1 618.00	0.000	0.000	0.00%	200.000		0.00
ZR	14	112-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	7 255.000	0.98	7 109.90	7 255.000	7 255.000	100.00%	0.000		0.00
ZR	15	112-00	01010201	45.11.12	Prípravné práce rúbanie stromov	ks	415.000	11.47	4 760.05	415.000	415.000	100.00%	0.000		0.00
ZR	16	112-00	01010202	45.11.12	Prípravné práce rúbanie odstránenie pňov	ks	415.000	17.22	7 146.30	415.000	415.000	100.00%	0.000		0.00
ZR	17	112-00	01010502	45.11.12	Prípravné práce úprava zemín vápnom	m3	1 493.100	5.14	7 674.53	0.000	0.000	0.00%	1 493.100		0.00
ZR	P1	112-00	01010503	45.11.12	Prípravné práce úprava zemín drvením	m3	31 255.250	3.83	119 707.61	0.000	0.000	0.00%	31 255.250		0.00
ZR	18	112-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	4 980.400	3.19	15 887.48	4 980.400	4 980.400	100.00%	0.000		0.00
ZR	22	112-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	5 093.600	1.12	5 704.83	0.000	5 046.880	99.08%	46.720	5 046.880	5 652.51
ZR	24	112-00	01040401	45.11.23	Konštrukcie z hornín zasypy bez zhutnenia	m3	216.000	22.54	4 868.64	0.000	0.000	0.00%	216.000		0.00
ZR	25	112-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	3 949.720	3.19	12 599.61	0.000	3 911.330	99.03%	38.390	3 911.330	12 477.14
ZR	26	112-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 143.880	5.41	6 188.39	0.000	1 135.550	99.27%	8.330	1 135.550	6 143.33
ZR	27	112-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	5 093.600	0.48	2 444.93	0.000	0.000	0.00%	5 093.600		0.00
ZR	28	112-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3 949.720	1.97	7 780.95	0.000	0.000	0.00%	3 949.720		0.00
ZR	29	112-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	18 866.600	2.16	40 751.86	0.000	0.000	0.00%	18 866.600		0.00
ZR	31	112-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	18 866.600	0.84	15 847.94	0.000	0.000	0.00%	18 866.600		0.00
ZR	T1	112-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	18 866.600	2.38	44 902.51	0.000	0.000	0.00%	18 866.600		0.00
ZR	32	112-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy omice	m3	5 093.600	5.20	26 486.72	0.000	5 046.880	99.08%	46.720	5 046.880	26 243.78
ZR	33	112-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch, hornina 1 - 4	m3	48 429.260	1.87	90 562.72	0.000	3 842.990	7.94%	44 586.270	3 842.990	7 186.39
ZR	34	112-00	01030101	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	358.930	6.63	2 379.71	0.000	0.000	0.00%	358.930		0.00
ZR	35	112-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	1 026.140	18.76	19 250.39	0.000	0.000	0.00%	1 026.140		0.00

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026		
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur	
ZR	36	112-00	01030301	45.11.24	Hĺbené vykopávky šachiet zapažených	m3	160.000	50.66	8 105.60	0.000	0.000	0.00%	160.000	0.00
ZR	37	112-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	49 807.890	0.55	27 394.34	0.000	3 842.990	7.72%	45 964.900	3 842.990 2 113.64
ZR	38	112-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	124 132.000	10.37	1 287 248.84	0.000	0.000	0.00%	124 132.000	0.00
ZR	42	112-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zápsy so zhutnením	m3	406.490	14.48	5 885.98	0.000	0.000	0.00%	406.490	0.00
ZR	44	112-00	01070101	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávk príložené	m2	400.000	4.97	1 988.00	0.000	0.000	0.00%	400.000	0.00
ZR	45	112-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	15 255.350	0.95	14 492.58	0.000	0.000	0.00%	15 255.350	0.00
ZR	46	112-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	12 481.700	0.50	6 240.85	0.000	0.000	0.00%	12 481.700	0.00
ZR	47	112-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podložia	m2	26 621.600	0.39	10 382.42	0.000	3 842.990	14.44%	22 778.610	3 842.990 1 498.77
ZR	48	112-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	3 137.000	2.27	7 120.99	0.000	0.000	0.00%	3 137.000	0.00
ZR	49	112-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	26 355.400	1.44	37 951.78	0.000	0.000	0.00%	26 355.400	0.00
ZR	50	112-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	49 807.890	2.56	127 508.20	0.000	3 842.990	7.72%	45 964.900	3 842.990 9 838.05
ZR	51	112-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	58 206.810	4.04	235 155.51	0.000	0.000	0.00%	58 206.810	0.00
ZR	52	112-00	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	166.400	4.41	733.82	0.000	0.000	0.00%	166.400	0.00
ZR	53	112-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	108 014.700	0.61	65 888.97	0.000	0.000	0.00%	108 014.700	0.00
ZR	55	112-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	3.390	236.38	801.33	0.000	0.000	0.00%	3.390	0.00
ZR	56	112-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	11.300	42.47	479.91	0.000	0.000	0.00%	11.300	0.00
ZR	57	112-00	27030218	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	3.000	452.82	1 358.46	0.000	0.000	0.00%	3.000	0.00
ZR	58	112-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	7.680	43.07	330.78	0.000	0.000	0.00%	7.680	0.00
ZR	59	112-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	25.000	188.26	4 706.50	0.000	0.000	0.00%	25.000	0.00
ZR	60	112-00	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	32.000	46.60	1 491.20	0.000	0.000	0.00%	32.000	0.00
ZR	61	112-00	22250776	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	1 504.490	10.82	16 278.58	0.000	0.000	0.00%	1 504.490	0.00
ZR	62	112-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	21 711.240	0.76	16 500.54	0.000	0.000	0.00%	21 711.240	0.00
ZR	63	112-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	41 010.120	0.58	23 785.87	0.000	0.000	0.00%	41 010.120	0.00
ZR	64	112-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	3 212.880	206.85	664 584.23	0.000	0.000	0.00%	3 212.880	0.00
ZR	67	112-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	804.120	304.71	245 023.41	0.000	0.000	0.00%	804.120	0.00
ZR	68	112-00	22250356	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá prefabrikované	m	56.000	234.52	13 133.12	0.000	0.000	0.00%	56.000	0.00
ZR	69	112-00	22250362	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	3 108.200	49.04	152 426.13	0.000	0.000	0.00%	3 108.200	0.00
ZR	71	112-00	22250465	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia nádstavce na zvodidlá	ks	72.000	25.45	1 832.40	0.000	0.000	0.00%	72.000	0.00
ZR	72	112-00	22250569	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie značky staničenia a geodetické body medzníky	ks	84.000	80.73	6 781.32	0.000	0.000	0.00%	84.000	0.00
ZR	73	112-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	1 671.840	109.75	183 484.44	0.000	0.000	0.00%	1 671.840	0.00

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	74	112-00	11250601	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	18.510	239.16	4 426.85	0.000	0.000	0.00%	18.510	0.00
ZR	75	112-00	11250611	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	47.520	61.87	2 940.06	0.000	0.000	0.00%	47.520	0.00
ZR	76	112-00	11250701	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón prostý	m3	20.110	338.71	6 811.46	0.000	0.000	0.00%	20.110	0.00
ZR	77	112-00	11250711	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky debnenie tradičné	m2	92.450	96.19	8 892.77	0.000	0.000	0.00%	92.450	0.00
ZR	78	112-00	12021005	45.23.33	Múry oporné lomový kameň	m3	148.300	278.21	41 258.54	0.000	0.000	0.00%	148.300	0.00
ZR	79	112-00	12210105	45.23.33	Spevnené plochy pätky, opevnenie lomový kameň	m3	517.500	321.29	166 267.58	0.000	0.000	0.00%	517.500	0.00
ZR	80	112-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodra	m3	4 793.110	39.30	188 369.22	0.000	0.000	0.00%	4 793.110	0.00
ZR	82	112-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	1 723.490	17.00	29 299.33	0.000	0.000	0.00%	1 723.490	0.00
ZR	83	112-00	22010203	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic kamenivo drvené	m3	511.380	68.02	34 784.07	0.000	0.000	0.00%	511.380	0.00
ZR	84	112-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené cementom	m3	4 553.460	77.53	353 029.75	0.000	0.000	0.00%	4 553.460	0.00
ZR	86	112-00	22251386	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	72.040	702.15	50 582.89	0.000	0.000	0.00%	72.040	0.00
ZR	89	112-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	8.280	204.12	1 690.11	0.000	0.000	0.00%	8.280	0.00
ZR	90	112-00	11200111	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	20.240	104.71	2 119.33	0.000	0.000	0.00%	20.240	0.00
ZR	91	112-00	11200201	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy betón prostý	m3	2.340	292.49	684.43	0.000	0.000	0.00%	2.340	0.00
ZR	92	112-00	11200211	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy debnenie tradičné	m2	12.900	74.10	955.89	0.000	0.000	0.00%	12.900	0.00
ZR	93	112-00	31080308	45.24.70	Objekty melioračné drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	30.000	542.65	16 279.50	0.000	0.000	0.00%	30.000	0.00
ZR	94	112-00	31200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod dlažbu štrkopiesok	m3	3.080	101.35	312.16	0.000	0.000	0.00%	3.080	0.00
ZR	95	112-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	34.500	98.56	3 400.32	0.000	0.000	0.00%	34.500	0.00
ZR	96	112-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	94.650	9.23	873.62	0.000	0.000	0.00%	94.650	0.00
ZR	98	112-00	02010101	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov štrkopies	m3	763.510	55.11	42 077.04	0.000	0.000	0.00%	763.510	0.00
ZR	99	112-00	02010204	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo ťažené	m3	78.880	68.01	5 364.63	0.000	0.000	0.00%	78.880	0.00
ZR	100	112-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	1 577.500	9.79	15 443.73	0.000	0.000	0.00%	1 577.500	0.00
ZR	101	112-00	02010601	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy sanačné vrstvy kamenivo	m3	13 311.000	25.36	337 566.96	0.000	0.000	0.00%	13 311.000	0.00
ZR	102	112-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	33 352.970	2.15	71 708.89	0.000	3 842.990	11.52%	29 509.980	3 842.990 8 262.43
ZR	106	112-00	02060949	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovina, rohože	m2	14 708.000	4.20	61 773.60	0.000	0.000	0.00%	14 708.000	0.00
ZR	107	112-00	02060955	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie výstužnými blokmi so zeleným licom	ks	299.000	74.34	22 227.66	0.000	0.000	0.00%	299.000	0.00
	24	112-00			Preložka cesty I/11 v km 27,460 - 29,590 D3 - spolu:				5 161 403.72					79 416.04

Za zhotoviteľa:  
vpracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Michal Capanda (stavebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Vlastimil Fečo

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

04/2026														
						Zmluvné údaje			Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH						
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
	25	113-00		Preložka cesty I/11 v km 30,600 - 32,500 D3										
ZR	1	113-00	00010401	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybraných hmôt a sutí	t	26.690	0.01	0.27	0.000	0.000	0.00%	26.690	
ZR	2	113-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	15 258.000	0.01	152.58	0.000	0.000	0.00%	15 258.000	
ZR	3	113-00	05010204	45.11.11	Búranie konštrukcií murivo, priečky, piliere,preklady betónové, sklobetónové	m3	0.900	130.80	117.72	0.000	0.000	0.00%	0.900	
ZR	4	113-00	05020901	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	3.000	195.39	586.17	0.000	0.000	0.00%	3.000	
ZR	5	113-00	05020907	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže rôznych predmetov kovových	ks	5.000	211.62	1 058.10	0.000	0.000	0.00%	5.000	
ZR	6	113-00	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krtov bitúmenových	m2	272.300	9.50	2 586.85	0.000	0.000	0.00%	272.300	
ZR	7	113-00	05030166	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krtov	m2	50.000	7.38	369.00	0.000	0.000	0.00%	50.000	
ZR	8	113-00	05030261	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	m2	380.000	13.84	5 259.20	0.000	0.000	0.00%	380.000	
ZR	9	113-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	13 118.300	2.63	34 501.13	0.000	0.000	0.00%	13 118.300	
ZR	10	113-00	05030304	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií obrubníkov a krajiníkov betónových	m	468.000	12.18	5 700.24	0.000	0.000	0.00%	468.000	
ZR	11	113-00	05030407	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	18.000	7.59	136.62	0.000	0.000	0.00%	18.000	
ZR	12	113-00	05030507	45.11.11	Odstránenie doplnujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovového	ks	25.000	123.31	3 082.75	0.000	0.000	0.00%	25.000	
ZR	13	113-00	05030604	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií priepustov betónových	m	18.000	260.74	4 693.32	0.000	0.000	0.00%	18.000	
ZR	14	113-00	05080200	45.11.11	Doprava vybraných hmôt vodorovná doprava	t	13 306.020	3.00	39 918.06	0.000	0.000	0.00%	13 306.020	
ZR	15	113-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	246.070	10.13	2 492.69	0.000	0.000	0.00%	246.070	
ZR	16	113-00	05090105	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia železobetónových konštrukcií	t	17.640	8.83	155.76	0.000	0.000	0.00%	17.640	
ZR	17	113-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	12 617.000	2.65	33 435.05	0.000	0.000	0.00%	12 617.000	
ZR	18	113-00	01010502	45.11.12	Prípravné práce úprava zemín vápnom	m3	4 200.000	5.14	21 588.00	0.000	0.000	0.00%	4 200.000	
ZR	19	113-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	2 186.000	1.12	2 448.32	0.000	0.000	0.00%	2 186.000	
ZR	20	113-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	2 186.000	3.19	6 973.34	0.000	0.000	0.00%	2 186.000	
ZR	21	113-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	318.000	5.41	1 720.38	0.000	0.000	0.00%	318.000	
ZR	22	113-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodnením	m3	2 186.000	0.48	1 049.28	0.000	0.000	0.00%	2 186.000	
ZR	23	113-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 504.000	1.97	4 932.88	0.000	0.000	0.00%	2 504.000	
ZR	24	113-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	13 665.000	2.16	29 516.40	0.000	0.000	0.00%	13 665.000	
ZR	25	113-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	15 991.000	0.84	13 432.44	0.000	0.000	0.00%	15 991.000	
ZR	26	113-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	15 991.000	2.38	38 058.58	0.000	0.000	0.00%	15 991.000	
ZR	27	113-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	2 186.000	5.20	11 367.20	0.000	0.000	0.00%	2 186.000	
ZR	28	113-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, hornina 1 - 4	m3	16 150.000	1.87	30 200.50	0.000	0.000	0.00%	16 150.000	
ZR	29	113-00	01030101	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	16.560	6.63	109.79	0.000	0.000	0.00%	16.560	
ZR	30	113-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	864.000	4.65	4 017.60	0.000	0.000	0.00%	864.000	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	31	113-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	672.200	18.76	12 610.47	0.000	0.000	0.00%	672.200	
ZR	32	113-00	01030301	45.11.24	Hĺbené vykopávky šacht zapážovaných	m3	18.400	50.66	932.14	0.000	0.000	0.00%	18.400	
ZR	33	113-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	17 721.160	0.55	9 746.64	0.000	0.000	0.00%	17 721.160	
ZR	34	113-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	18 380.500	10.37	190 605.79	0.000	0.000	0.00%	18 380.500	
ZR	35	113-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zápsy so zhutnením	m3	662.680	14.48	9 595.61	0.000	0.000	0.00%	662.680	
ZR	36	113-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	128.000	18.20	2 329.60	0.000	0.000	0.00%	128.000	
ZR	37	113-00	01070101	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávk príložené	m2	806.070	4.97	4 006.17	0.000	0.000	0.00%	806.070	
ZR	38	113-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	13 234.000	0.95	12 572.30	0.000	0.000	0.00%	13 234.000	
ZR	39	113-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	9 275.000	0.50	4 637.50	0.000	0.000	0.00%	9 275.000	
ZR	40	113-00	01080202	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	m2	2 267.400	2.15	4 874.91	0.000	0.000	0.00%	2 267.400	
ZR	41	113-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podložia	m2	16 952.000	0.39	6 611.28	0.000	0.000	0.00%	16 952.000	
ZR	42	113-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	6 126.000	2.27	13 906.02	0.000	0.000	0.00%	6 126.000	
ZR	43	113-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	7 249.000	1.44	10 438.56	0.000	0.000	0.00%	7 249.000	
ZR	44	113-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	7 733.180	2.56	19 796.94	0.000	0.000	0.00%	7 733.180	
ZR	45	113-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	9 987.980	4.04	40 351.44	0.000	0.000	0.00%	9 987.980	
ZR	46	113-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	7 733.180	0.61	4 717.24	0.000	0.000	0.00%	7 733.180	
ZR	47	113-00	27030218	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	15.000	452.82	6 792.30	0.000	0.000	0.00%	15.000	
ZR	48	113-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	13.200	58.24	768.77	0.000	0.000	0.00%	13.200	
ZR	49	113-00	27031172	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie vpusty kanalizačné	ks	15.000	432.16	6 482.40	0.000	0.000	0.00%	15.000	
ZR	50	113-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	6.650	43.07	286.42	0.000	0.000	0.00%	6.650	
ZR	51	113-00	27201392	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrk drvený	m3	2.680	75.83	203.22	0.000	0.000	0.00%	2.680	
ZR	52	113-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	52.000	188.26	9 789.52	0.000	0.000	0.00%	52.000	
ZR	53	113-00	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	94.000	46.60	4 380.40	0.000	0.000	0.00%	94.000	
ZR	54	113-00	22250776	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	1 305.890	10.82	14 129.73	0.000	0.000	0.00%	1 305.890	
ZR	55	113-00	11251001	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie priekopové žľaby betón prostý	m	55.000	32.86	1 807.30	0.000	0.000	0.00%	55.000	
ZR	56	113-00	22020417	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom cementobetónové jednovrstvové betón prostý	m3	5.200	206.14	1 071.93	0.000	0.000	0.00%	5.200	
ZR	57	113-00	22020418	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom cementobetónové jednovrstvové betón železový	m3	51.000	320.76	16 358.76	0.000	0.000	0.00%	51.000	
ZR	58	113-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	14 460.000	0.76	10 989.60	0.000	0.000	0.00%	14 460.000	
ZR	59	113-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	28 920.000	0.58	16 773.60	0.000	0.000	0.00%	28 920.000	
ZR	60	113-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	2 169.800	206.85	448 823.13	0.000	0.000	0.00%	2 169.800	
ZR	61	113-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	579.000	304.71	176 427.09	0.000	0.000	0.00%	579.000	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026		
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur	
ZR	62	113-00	22040417	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov zámkovej dlažby betónovej	m2	129.000	50.90	6 566.10	0.000	0.000	0.00%	129.000	
ZR	63	113-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	18.000	158.79	2 858.22	0.000	0.000	0.00%	18.000	
ZR	64	113-00	22250356	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá prefabrikované	m	32.000	234.52	7 504.64	0.000	0.000	0.00%	32.000	
ZR	65	113-00	22250362	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	802.020	49.04	39 331.06	0.000	0.000	0.00%	802.020	
ZR	66	113-00	22250465	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia nádstavce na zvodidlá	ks	35.000	25.45	890.75	0.000	0.000	0.00%	35.000	
ZR	67	113-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	1 485.000	72.27	107 320.95	0.000	0.000	0.00%	1 485.000	
ZR	68	113-00	22250981	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky záhonové	m	72.000	57.34	4 128.48	0.000	0.000	0.00%	72.000	
ZR	69	113-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	2 206.900	109.75	242 207.28	0.000	0.000	0.00%	2 206.900	
ZR	70	113-00	22251661	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie uzavreté žľabové systémy z betónu	m	60.000	209.98	12 598.80	0.000	0.000	0.00%	60.000	
ZR	71	113-00	11250601	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	57.410	239.16	13 730.18	0.000	0.000	0.00%	57.410	
ZR	72	113-00	11250611	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	303.410	61.87	18 771.98	0.000	0.000	0.00%	303.410	
ZR	73	113-00	11250901	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	27.000	230.43	6 221.61	0.000	0.000	0.00%	27.000	
ZR	74	113-00	11250911	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia debnenie tradičné	m2	120.000	352.81	42 337.20	0.000	0.000	0.00%	120.000	
ZR	75	113-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodra	m3	3 628.180	39.30	142 587.47	0.000	0.000	0.00%	3 628.180	
ZR	76	113-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	3 948.000	17.00	67 116.00	0.000	0.000	0.00%	3 948.000	
ZR	77	113-00	22010203	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic kamenivo drevné	m3	231.350	68.02	15 736.43	0.000	0.000	0.00%	231.350	
ZR	78	113-00	22020417	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové betón prostý	m3	20.000	230.68	4 613.60	0.000	0.000	0.00%	20.000	
ZR	79	113-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	3 215.000	77.53	249 258.95	0.000	0.000	0.00%	3 215.000	
ZR	80	113-00	22251384	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m	31.190	641.12	19 996.53	0.000	0.000	0.00%	31.190	
ZR	81	113-00	22251386	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	37.000	702.15	25 979.55	0.000	0.000	0.00%	37.000	
ZR	82	113-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	126.540	204.12	25 829.34	0.000	0.000	0.00%	126.540	
ZR	83	113-00	11200201	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy betón prostý	m3	11.000	292.49	3 217.39	0.000	0.000	0.00%	11.000	
ZR	84	113-00	11200211	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy debnenie tradičné	m2	41.570	74.10	3 080.34	0.000	0.000	0.00%	41.570	
ZR	85	113-00	31080308	45.24.70	Objekty melioračné drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	21.000	542.65	11 395.65	0.000	0.000	0.00%	21.000	
ZR	86	113-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	68.600	98.56	6 761.22	0.000	0.000	0.00%	68.600	
ZR	87	113-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	338.000	9.23	3 119.74	0.000	0.000	0.00%	338.000	
ZR	88	113-00	02010101	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov štrkopies	m3	491.300	55.11	27 075.54	0.000	0.000	0.00%	491.300	
ZR	89	113-00	02010204	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo ťažené	m3	27.000	68.01	1 836.27	0.000	0.000	0.00%	27.000	
ZR	90	113-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	1 080.000	9.79	10 573.20	0.000	0.000	0.00%	1 080.000	
ZR	91	113-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextílií a geomrežovína	m2	24 881.500	2.15	53 495.23	0.000	0.000	0.00%	24 881.500	
	25	113-00			Preložka cesty I/11 v km 30,600 - 32,500 D3 - spolu:			2 538 616.70						

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
Stavebný Objekt			P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
	26	114-00			Napojenie cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri Kysuckom Lieskovci										
ZR	1	114-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	1 758.530	0.01	17.59	0.000	0.000	0.00%	1 758.530		
ZR	2	114-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	292.600	0.01	2.93	0.000	0.000	0.00%	292.600		
ZR	3	114-00	05030166	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov	m2	740.000	7.38	5 461.20	0.000	0.000	0.00%	740.000		
ZR	4	114-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	2 378.200	2.63	6 254.67	0.000	0.000	0.00%	2 378.200		
ZR	6	114-00	05030507	45.11.11	Odstránenie doplnujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovového	ks	4.000	123.31	493.24	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR	7	114-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	2 234.970	3.00	6 704.91	0.000	0.000	0.00%	2 234.970		
ZR	8	114-00	05090105	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia železobetónových konštrukcií	t	88.130	8.83	778.19	0.000	0.000	0.00%	88.130		
ZR	9	114-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	2 043.760	2.65	5 415.96	0.000	0.000	0.00%	2 043.760		
ZR	11	114-00	05090462	45.11.11	Doplňujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	42.500	7.95	337.88	0.000	0.000	0.00%	42.500		
ZR	12	114-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	520.000	0.98	509.60	0.000	520.000	100.00%	0.000		
ZR	13	114-00	01010502	45.11.12	Prípravné práce úprava zemín vápnom	m3	2 066.600	5.14	10 622.32	0.000	0.000	0.00%	2 066.600		
ZR	14	114-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	260.000	3.19	829.40	0.000	260.000	100.00%	0.000		
ZR	15	114-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 020.860	1.12	1 143.36	0.000	0.000	0.00%	1 020.860		
ZR	16	114-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 020.860	3.19	3 256.54	0.000	0.000	0.00%	1 020.860		
ZR	17	114-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	39.380	5.41	213.05	0.000	0.000	0.00%	39.380		
ZR	18	114-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	1 020.860	0.48	490.01	0.000	0.000	0.00%	1 020.860		
ZR	19	114-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 060.240	1.97	2 088.67	0.000	0.000	0.00%	1 060.240		
ZR	21	114-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	5 301.200	2.16	11 450.59	0.000	0.000	0.00%	5 301.200		
ZR	23	114-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	5 301.200	0.84	4 453.01	0.000	0.000	0.00%	5 301.200		
ZR	T1	114-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	5 301.200	2.38	12 616.86	0.000	0.000	0.00%	5 301.200		
ZR	24	114-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	1 020.860	5.20	5 308.47	0.000	0.000	0.00%	1 020.860		
ZR	25	114-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	2 755.700	2.58	7 109.71	0.000	0.000	0.00%	2 755.700		
ZR	26	114-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, hornina 1 - 4	m3	691.800	1.87	1 293.67	0.000	0.000	0.00%	691.800		
ZR	27	114-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	68.500	4.65	318.53	0.000	0.000	0.00%	68.500		
ZR	28	114-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	3 223.400	0.55	1 772.87	0.000	0.000	0.00%	3 223.400		
ZR	30	114-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	19 088.300	10.37	197 945.67	0.000	0.000	0.00%	19 088.300		



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	32	114-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	44.500	14.48	644.36	0.000	0.000	0.00%	44.500	
ZR	33	114-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	587.030	0.95	557.68	0.000	0.000	0.00%	587.030	
ZR	34	114-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	3 523.180	0.50	1 761.59	0.000	0.000	0.00%	3 523.180	
ZR	35	114-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podlažia	m2	6 450.800	0.39	2 515.81	0.000	0.000	0.00%	6 450.800	
ZR	36	114-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	404.800	2.27	918.90	0.000	0.000	0.00%	404.800	
ZR	37	114-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	4 817.700	1.44	6 937.49	0.000	0.000	0.00%	4 817.700	
ZR	38	114-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	736.300	2.56	1 884.93	0.000	0.000	0.00%	736.300	
ZR	39	114-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	19 291.700	4.04	77 938.47	0.000	0.000	0.00%	19 291.700	
ZR	41	114-00	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	292.600	4.41	1 290.37	0.000	0.000	0.00%	292.600	
ZR	42	114-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	17 540.900	0.61	10 699.95	0.000	0.000	0.00%	17 540.900	
ZR	44	114-00	11200101	45.23.13	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	8.150	426.95	3 479.64	0.000	0.000	0.00%	8.150	
ZR	46	114-00	11200111	45.23.13	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	15.200	207.46	3 153.39	0.000	0.000	0.00%	15.200	
ZR	47	114-00	27201392	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrk drvený	m3	4.290	75.83	325.31	0.000	0.000	0.00%	4.290	
ZR	48	114-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	21.000	188.26	3 953.46	0.000	0.000	0.00%	21.000	
ZR	49	114-00	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	26.000	46.60	1 211.60	0.000	0.000	0.00%	26.000	
ZR	50	114-00	22250776	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	160.420	10.82	1 735.74	0.000	0.000	0.00%	160.420	
ZR	51	114-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postre	m2	2 620.080	0.76	1 991.26	0.000	0.000	0.00%	2 620.080	
ZR	52	114-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	5 646.720	0.58	3 275.10	0.000	0.000	0.00%	5 646.720	
ZR	53	114-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	437.320	206.85	90 459.64	0.000	0.000	0.00%	437.320	
ZR	55	114-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	110.720	304.71	33 737.49	0.000	0.000	0.00%	110.720	
ZR	56	114-00	22040145	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov prefabrikované panely cestné	m2	740.000	30.76	22 762.40	0.000	0.000	0.00%	740.000	
ZR	57	114-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	5.040	158.79	800.30	0.000	0.000	0.00%	5.040	
ZR	58	114-00	22250356	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá prefabrikované	m	76.000	234.52	17 823.52	0.000	0.000	0.00%	76.000	
ZR	59	114-00	22250362	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	500.000	49.04	24 520.00	0.000	0.000	0.00%	500.000	
ZR	60	114-00	22250464	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia smerové stĺpiky	ks	2.000	36.04	72.08	0.000	0.000	0.00%	2.000	
ZR	61	114-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	123.040	109.75	13 503.64	0.000	0.000	0.00%	123.040	
ZR	62	114-00	22251445	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií výstužná vložka	m2	83.000	15.67	1 300.61	0.000	0.000	0.00%	83.000	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	63	114-00	11250602	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón železový	m3	19.260	333.31	6 419.55	0.000	0.000	0.00%	19.260	
ZR	64	114-00	11250611	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	54.700	61.87	3 384.29	0.000	0.000	0.00%	54.700	
ZR	65	114-00	11250621	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov výstuž z betonárskej ocele	t	0.110	4 078.18	448.60	0.000	0.000	0.00%	0.110	
ZR	66	114-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodra	m3	664.520	39.30	26 115.64	0.000	0.000	0.00%	664.520	
ZR	68	114-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	166.630	17.00	2 832.71	0.000	0.000	0.00%	166.630	
ZR	69	114-00	22010203	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic kamenivo drvené	m3	66.890	68.02	4 549.86	0.000	0.000	0.00%	66.890	
ZR	70	114-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	497.820	77.53	38 595.98	0.000	0.000	0.00%	497.820	
ZR	71	114-00	22251386	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	16.000	702.15	11 234.40	0.000	0.000	0.00%	16.000	
ZR	72	114-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	0.730	204.12	149.01	0.000	0.000	0.00%	0.730	
ZR	73	114-00	31200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod dlažbu štrkopiesok	m3	0.730	101.35	73.99	0.000	0.000	0.00%	0.730	
ZR	74	114-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	7.300	98.56	719.49	0.000	0.000	0.00%	7.300	
ZR	75	114-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	44.100	9.23	407.04	0.000	0.000	0.00%	44.100	
ZR	76	114-00	02010601	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy sanačné vrstvy kamenivo	m3	2 558.800	25.36	64 891.17	0.000	0.000	0.00%	2 558.800	
ZR	77	114-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	5 971.880	2.15	12 839.54	0.000	0.000	0.00%	5 971.880	
	26	114-00			<b>Napojenie cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri Kysuckom Lieskoveci - spolu:</b>			<b>788 804.90</b>						

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Bc. Rudolf Šteiner

	27	115-00			<b>Napojenie cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri Blažkove</b>									
ZR	1	115-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	1 200.500	0.01	12.01	0.000	0.000	0.00%	1 200.500	
ZR	2	115-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	613.700	0.01	6.14	0.000	0.000	0.00%	613.700	
ZR	3	115-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	2 525.000	2.63	6 640.75	0.000	0.000	0.00%	2 525.000	
ZR	4	115-00	05030407	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	154.000	7.59	1 168.86	0.000	0.000	0.00%	154.000	
ZR	5	115-00	05030507	45.11.11	Odstránenie doplnujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovového	ks	5.000	123.31	616.55	0.000	0.000	0.00%	5.000	
ZR	6	115-00	05080200	45.11.11	Doprava vybraných hmôt vodorovná doprava	t	2 571.910	3.00	7 715.73	0.000	0.000	0.00%	2 571.910	
ZR	7	115-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	2 525.000	2.65	6 691.25	0.000	0.000	0.00%	2 525.000	
ZR	8	115-00	05090461	45.11.11	Doplňujúce práce diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	m	48.000	8.09	388.32	0.000	0.000	0.00%	48.000	
ZR	9	115-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	487.180	5.41	2 635.64	0.000	0.000	0.00%	487.180	
ZR	10	115-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	487.180	1.97	959.74	0.000	0.000	0.00%	487.180	
ZR	11	115-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	2 435.900	2.16	5 261.54	0.000	0.000	0.00%	2 435.900	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026	
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	12	115-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	2 435.900	0.84	2 046.16	0.000	0.000	0.00%	2 435.900
ZR	13	115-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	2 435.900	2.38	5 797.44	0.000	0.000	0.00%	2 435.900
ZR	14	115-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, hornina 1 - 4	m3	8 139.150	1.87	15 220.21	0.000	0.000	0.00%	8 139.150
ZR	15	115-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	7 525.450	0.55	4 139.00	0.000	0.000	0.00%	7 525.450
ZR	16	115-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	1 745.800	10.37	18 103.95	0.000	0.000	0.00%	1 745.800
ZR	17	115-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	1 330.000	0.95	1 263.50	0.000	0.000	0.00%	1 330.000
ZR	18	115-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	1 685.000	0.50	842.50	0.000	0.000	0.00%	1 685.000
ZR	19	115-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podložia	m2	1 227.400	0.39	478.69	0.000	0.000	0.00%	1 227.400
ZR	20	115-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	1 665.800	1.44	2 398.75	0.000	0.000	0.00%	1 665.800
ZR	21	115-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	648.000	2.56	1 658.88	0.000	0.000	0.00%	648.000
ZR	22	115-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	6 877.450	4.04	27 784.90	0.000	0.000	0.00%	6 877.450
ZR	23	115-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	648.000	0.61	395.28	0.000	0.000	0.00%	648.000
ZR	24	115-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	8.000	188.26	1 506.08	0.000	0.000	0.00%	8.000
ZR	25	115-00	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	16.000	46.60	745.60	0.000	0.000	0.00%	16.000
ZR	26	115-00	22250776	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	149.230	10.82	1 614.67	0.000	0.000	0.00%	149.230
ZR	27	115-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posvpy infiltračný postre	m2	2 739.960	0.76	2 082.37	0.000	0.000	0.00%	2 739.960
ZR	28	115-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posvpy spoivovací postrek	m2	5 175.480	0.58	3 001.78	0.000	0.000	0.00%	5 175.480
ZR	29	115-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	431.290	206.85	89 212.34	0.000	0.000	0.00%	431.290
ZR	30	115-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	101.480	304.71	30 921.97	0.000	0.000	0.00%	101.480
ZR	31	115-00	22250362	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	395.500	49.04	19 395.32	0.000	0.000	0.00%	395.500
ZR	32	115-00	22250465	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia nádstavce na zvodidlá	ks	38.000	25.45	967.10	0.000	0.000	0.00%	38.000
ZR	33	115-00	22250569	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie značky staničenia a geodetické body medzníky	ks	10.000	80.73	807.30	0.000	0.000	0.00%	10.000
ZR	34	115-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	86.800	109.75	9 526.30	0.000	0.000	0.00%	86.800
ZR	35	115-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodra	m3	547.990	39.30	21 536.01	0.000	0.000	0.00%	547.990
ZR	36	115-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	102.700	17.00	1 745.90	0.000	0.000	0.00%	102.700
ZR	37	115-00	22010203	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic kamenivo drvené	m3	49.380	68.02	3 358.83	0.000	0.000	0.00%	49.380
ZR	38	115-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	520.590	77.53	40 361.34	0.000	0.000	0.00%	520.590
ZR	39	115-00	02010601	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy sanačné vrstvy kamenivo	m3	613.700	25.36	15 563.43	0.000	0.000	0.00%	613.700
ZR	40	115-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovína	m2	4 150.410	2.15	8 923.38	0.000	0.000	0.00%	4 150.410
	27	115-00			Napojenie cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri Blažkove - spolu:			363 495.51					
	28	116-00			Úprava cesty II/520 v Krásne n/K								

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	1	116-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	86.000	0.01	0.86	0.000	0.000	0.00%	86.000		
ZR	2	116-00	05010204	45.11.11	Búranie konštrukcií murivo, priečky, piliere,preklady betónové, sklobetónové	m3	0.900	130.80	117.72	0.000	0.000	0.00%	0.900		
ZR	3	116-00	05020901	45.11.11	Vybúranie konštrukcii a demontáže rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	2.000	195.39	390.78	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	4	116-00	05020907	45.11.11	Vybúranie konštrukcii a demontáže rôznych predmetov kovových	ks	2.000	211.62	423.24	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	5	116-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	2 360.000	2.63	6 206.80	0.000	0.000	0.00%	2 360.000		
ZR	6	116-00	05030304	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií obrubníkov a krajiníkov betónových	m	92.000	12.18	1 120.56	0.000	0.000	0.00%	92.000		
ZR	7	116-00	05030507	45.11.11	Odstránenie doplnjúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovového	ks	5.000	123.31	616.55	0.000	0.000	0.00%	5.000		
ZR	8	116-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	2 319.070	3.00	6 957.21	0.000	0.000	0.00%	2 319.070		
ZR	9	116-00	05090104	45.11.11	Doplnjúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	15.990	10.13	161.98	0.000	0.000	0.00%	15.990		
ZR	10	116-00	05090362	45.11.11	Doplnjúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	2 952.000	2.65	7 822.80	0.000	0.000	0.00%	2 952.000		
ZR	11	116-00	05090462	45.11.11	Doplnjúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	62.000	7.95	492.90	0.000	0.000	0.00%	62.000		
ZR	12	116-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	52.000	5.41	281.32	0.000	0.000	0.00%	52.000		
ZR	13	116-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	52.000	0.48	24.96	0.000	0.000	0.00%	52.000		
ZR	14	116-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	1 278.000	0.84	1 073.52	0.000	0.000	0.00%	1 278.000		
ZR	15	116-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	1 278.000	2.38	3 041.64	0.000	0.000	0.00%	1 278.000		
ZR	16	116-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	52.000	5.20	270.40	0.000	0.000	0.00%	52.000		
ZR	17	116-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, hornina 1 - 4	m3	386.000	1.87	721.82	0.000	0.000	0.00%	386.000		
ZR	18	116-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	435.930	4.65	2 027.07	0.000	0.000	0.00%	435.930		
ZR	19	116-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	36.000	18.76	675.36	0.000	0.000	0.00%	36.000		
ZR	20	116-00	01030301	45.11.24	Hĺbené vykopávky šachiet zapažených	m3	12.690	50.66	642.88	0.000	0.000	0.00%	12.690		
ZR	21	116-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	894.630	0.55	492.05	0.000	0.000	0.00%	894.630		
ZR	22	116-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	1 129.100	10.37	11 708.77	0.000	0.000	0.00%	1 129.100		
ZR	23	116-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zášpy so zhutnením	m3	330.160	14.48	4 780.72	0.000	0.000	0.00%	330.160		
ZR	24	116-00	01070101	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	29.520	4.97	146.71	0.000	0.000	0.00%	29.520		
ZR	25	116-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	326.000	0.95	309.70	0.000	0.000	0.00%	326.000		
ZR	26	116-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	1 445.000	0.50	722.50	0.000	0.000	0.00%	1 445.000		
ZR	27	116-00	01080202	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	m2	430.000	2.15	924.50	0.000	0.000	0.00%	430.000		
ZR	28	116-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podložia	m2	1 856.000	0.39	723.84	0.000	0.000	0.00%	1 856.000		
ZR	29	116-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	460.000	2.27	1 044.20	0.000	0.000	0.00%	460.000		
ZR	30	116-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	538.000	1.44	774.72	0.000	0.000	0.00%	538.000		
ZR	31	116-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	633.260	2.56	1 621.15	0.000	0.000	0.00%	633.260		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje						04/2026	
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	32	116-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	261.370	4.04	1 055.93	0.000	0.000	0.00%	261.370	
ZR	33	116-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	633.260	0.61	386.29	0.000	0.000	0.00%	633.260	
ZR	34	116-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	5.220	236.38	1 233.90	0.000	0.000	0.00%	5.220	
ZR	35	116-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	16.500	42.47	700.76	0.000	0.000	0.00%	16.500	
ZR	36	116-00	11250901	45.23.13	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	21.330	246.25	5 252.51	0.000	0.000	0.00%	21.330	
ZR	37	116-00	27030218	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	12.000	452.82	5 433.84	0.000	0.000	0.00%	12.000	
ZR	38	116-00	27031172	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie vpusty kanalizačné	ks	10.000	432.16	4 321.60	0.000	0.000	0.00%	10.000	
ZR	39	116-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	43.000	43.07	1 852.01	0.000	0.000	0.00%	43.000	
ZR	40	116-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	25.000	188.26	4 706.50	0.000	0.000	0.00%	25.000	
ZR	41	116-00	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	40.000	46.60	1 864.00	0.000	0.000	0.00%	40.000	
ZR	42	116-00	22250776	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	228.240	10.82	2 469.56	0.000	0.000	0.00%	228.240	
ZR	43	116-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postre	m2	1 470.000	0.76	1 117.20	0.000	0.000	0.00%	1 470.000	
ZR	44	116-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	4 010.000	0.58	2 325.80	0.000	0.000	0.00%	4 010.000	
ZR	45	116-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	224.000	206.85	46 334.40	0.000	0.000	0.00%	224.000	
ZR	46	116-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	102.000	304.71	31 080.42	0.000	0.000	0.00%	102.000	
ZR	47	116-00	22040417	45.23.32	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií,rigolov zámkovej dlažby betónovej	m2	93.240	50.90	4 745.92	0.000	0.000	0.00%	93.240	
ZR	48	116-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	5.000	158.79	793.95	0.000	0.000	0.00%	5.000	
ZR	49	116-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	348.000	72.27	25 149.96	0.000	0.000	0.00%	348.000	
ZR	50	116-00	22250981	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky záhonové	m	5.000	57.34	286.70	0.000	0.000	0.00%	5.000	
ZR	51	116-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žlaby z betónových tvárnic	m2	151.000	109.75	16 572.25	0.000	0.000	0.00%	151.000	
ZR	52	116-00	22251488	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií zvarované siete	t	0.000	3 858.08	0.00	0.000	0.000		0.000	
ZR	53	116-00	11250601	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	9.500	239.16	2 272.02	0.000	0.000	0.00%	9.500	
ZR	54	116-00	11250611	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	14.420	61.87	892.17	0.000	0.000	0.00%	14.420	
ZR	55	116-00	11250702	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón železový	m3	14.310	358.56	5 130.99	0.000	0.000	0.00%	14.310	
ZR	56	116-00	11250711	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky debnenie tradičné	m2	75.000	96.19	7 214.25	0.000	0.000	0.00%	75.000	
ZR	57	116-00	11250721	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky výstuž z betonárskej ocele	t	1.160	3 365.95	3 904.50	0.000	0.000	0.00%	1.160	
ZR	58	116-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrava	m3	327.290	39.30	12 862.50	0.000	0.000	0.00%	327.290	
ZR	59	116-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajín zo zeminy	m3	86.000	17.00	1 462.00	0.000	0.000	0.00%	86.000	
ZR	60	116-00	22010203	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajín kamenivo drevené	m3	12.000	68.02	816.24	0.000	0.000	0.00%	12.000	
ZR	61	116-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	290.000	77.53	22 483.70	0.000	0.000	0.00%	290.000	
ZR	62	116-00	22251386	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	23.050	702.15	16 184.56	0.000	0.000	0.00%	23.050	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026				
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	63	116-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	3.900	204.12	796.07	0.000	0.000	0.00%	3.900	
ZR	64	116-00	11200201	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy betón prostý	m3	2.000	292.49	584.98	0.000	0.000	0.00%	2.000	
ZR	65	116-00	11200211	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy debnenie tradičné	m2	12.000	74.10	889.20	0.000	0.000	0.00%	12.000	
ZR	66	116-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	39.000	98.56	3 843.84	0.000	0.000	0.00%	39.000	
ZR	67	116-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	150.780	9.23	1 391.70	0.000	0.000	0.00%	150.780	
ZR	68	116-00	02010101	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov štrkopies	m3	27.260	55.11	1 502.30	0.000	0.000	0.00%	27.260	
ZR	69	116-00	02010204	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo ťažené	m3	4.400	68.01	299.24	0.000	0.000	0.00%	4.400	
ZR	70	116-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	176.000	9.79	1 723.04	0.000	0.000	0.00%	176.000	
ZR	71	116-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	120.000	2.15	258.00	0.000	0.000	0.00%	120.000	
	28	116-00			Úprava cesty II/520 v Krásne n/K - spolu:			298 514.03						
	29	117-00			Úprava cesty III/2017 (III/011087) v Krásne n/K									
ZR	1	117-00	00010401	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	20.200	0.01	0.20	0.000	0.000	0.00%	20.200	
ZR	2	117-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	53.000	0.01	0.53	0.000	0.000	0.00%	53.000	
ZR	3	117-00	05010204	45.11.11	Búranie konštrukcií murivo, priečky, piliere,preklady betónové, sklobetónové	m3	0.900	130.80	117.72	0.000	0.000	0.00%	0.900	
ZR	4	117-00	05020901	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	4.000	195.39	781.56	0.000	0.000	0.00%	4.000	
ZR	5	117-00	05020907	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže rôznych predmetov kovových	ks	6.000	211.62	1 269.72	0.000	0.000	0.00%	6.000	
ZR	6	117-00	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krtov bitúmenových	m2	220.000	9.50	2 090.00	0.000	0.000	0.00%	220.000	
ZR	7	117-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	1 639.400	2.63	4 311.62	0.000	0.000	0.00%	1 639.400	
ZR	8	117-00	05030304	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií obrubníkov a krainíkov betónových	m	200.000	12.18	2 436.00	0.000	0.000	0.00%	200.000	
ZR	9	117-00	05030507	45.11.11	Odstránenie doplnujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovového	ks	12.000	123.31	1 479.72	0.000	0.000	0.00%	12.000	
ZR	10	117-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	1 626.510	3.00	4 879.53	0.000	0.000	0.00%	1 626.510	
ZR	11	117-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	32.680	10.13	331.05	0.000	0.000	0.00%	32.680	
ZR	12	117-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	1 762.600	2.65	4 670.89	0.000	0.000	0.00%	1 762.600	
ZR	13	117-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	484.000	0.84	406.56	0.000	0.000	0.00%	484.000	
ZR	14	117-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	484.000	2.38	1 151.92	0.000	0.000	0.00%	484.000	
ZR	15	117-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, hornina 1 - 4	m3	89.000	1.87	166.43	0.000	0.000	0.00%	89.000	
ZR	16	117-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	310.000	4.65	1 441.50	0.000	0.000	0.00%	310.000	
ZR	17	117-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	24.000	18.76	450.24	0.000	0.000	0.00%	24.000	
ZR	18	117-00	01030301	45.11.24	Hĺbené vykopávky šachtiet zapažených	m3	21.250	50.66	1 076.53	0.000	0.000	0.00%	21.250	
ZR	19	117-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	444.250	0.55	244.34	0.000	0.000	0.00%	444.250	
ZR	20	117-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	896.570	10.37	9 297.43	0.000	0.000	0.00%	896.570	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	21	117-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	135.000	14.48	1 954.80	0.000	0.000	0.00%	135.000	
ZR	22	117-00	01070101	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávkov príložené	m2	30.000	4.97	149.10	0.000	0.000	0.00%	30.000	
ZR	23	117-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	239.400	0.95	227.43	0.000	0.000	0.00%	239.400	
ZR	24	117-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	1 040.000	0.50	520.00	0.000	0.000	0.00%	1 040.000	
ZR	25	117-00	01080202	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	m2	275.000	2.15	591.25	0.000	0.000	0.00%	275.000	
ZR	26	117-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podlažia	m2	1 190.000	0.39	464.10	0.000	0.000	0.00%	1 190.000	
ZR	27	117-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	326.000	1.44	469.44	0.000	0.000	0.00%	326.000	
ZR	28	117-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	444.250	2.56	1 137.28	0.000	0.000	0.00%	444.250	
ZR	29	117-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	44.890	4.04	181.36	0.000	0.000	0.00%	44.890	
ZR	30	117-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	489.140	0.61	298.38	0.000	0.000	0.00%	489.140	
ZR	31	117-00	27030218	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	9.000	452.82	4 075.38	0.000	0.000	0.00%	9.000	
ZR	32	117-00	27031172	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie vpusty kanalizačné	ks	9.000	432.16	3 889.44	0.000	0.000	0.00%	9.000	
ZR	33	117-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	14.040	43.07	604.70	0.000	0.000	0.00%	14.040	
ZR	34	117-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	20.000	188.26	3 765.20	0.000	0.000	0.00%	20.000	
ZR	35	117-00	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	30.000	46.60	1 398.00	0.000	0.000	0.00%	30.000	
ZR	36	117-00	22250776	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	127.100	10.82	1 375.22	0.000	0.000	0.00%	127.100	
ZR	37	117-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, pospvy infiltračný postre	m2	970.000	0.76	737.20	0.000	0.000	0.00%	970.000	
ZR	38	117-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, pospvy spojovací postrek	m2	1 850.000	0.58	1 073.00	0.000	0.000	0.00%	1 850.000	
ZR	39	117-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	145.000	206.85	29 993.25	0.000	0.000	0.00%	145.000	
ZR	40	117-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	35.000	304.71	10 664.85	0.000	0.000	0.00%	35.000	
ZR	41	117-00	22040417	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov zámkovej dlažby betónovej	m2	91.080	50.90	4 635.97	0.000	0.000	0.00%	91.080	
ZR	42	117-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	210.000	72.27	15 176.70	0.000	0.000	0.00%	210.000	
ZR	43	117-00	22250981	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky záhonové	m	6.000	57.34	344.04	0.000	0.000	0.00%	6.000	
ZR	44	117-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	107.200	109.75	11 765.20	0.000	0.000	0.00%	107.200	
ZR	45	117-00	22010103	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) kamenivo drvené	m3	12.000	113.58	1 362.96	0.000	0.000	0.00%	12.000	
ZR	46	117-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrava	m3	241.930	39.30	9 507.85	0.000	0.000	0.00%	241.930	
ZR	47	117-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	53.000	17.00	901.00	0.000	0.000	0.00%	53.000	
ZR	48	117-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	189.000	77.53	14 653.17	0.000	0.000	0.00%	189.000	
ZR	49	117-00	22251384	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m	26.470	641.12	16 970.45	0.000	0.000	0.00%	26.470	
ZR	50	117-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	3.600	204.12	734.83	0.000	0.000	0.00%	3.600	
ZR	51	117-00	11200201	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy betón prostý	m3	4.500	292.49	1 316.21	0.000	0.000	0.00%	4.500	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	52	117-00	11200211	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy debnenie tradičné	m2	21.820	74.10	1 616.86	0.000	0.000	0.00%	21.820		
ZR	53	117-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	36.000	98.56	3 548.16	0.000	0.000	0.00%	36.000		
ZR	54	117-00	02010101	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov štrkopies	m3	19.560	55.11	1 077.95	0.000	0.000	0.00%	19.560		
ZR	55	117-00	02010204	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo ťažené	m3	2.940	68.01	199.95	0.000	0.000	0.00%	2.940		
ZR	56	117-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	120.000	9.79	1 174.80	0.000	0.000	0.00%	120.000		
	29	117-00			Úprava cesty III/2017 (III/011087) v Krásne n/K - spolu:				185 158.97						
	30	118-00			Napojenie cesty III/2014 (III/011060) do Ochodnice										
ZR	1	118-00	00010401	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	3.530	0.01	0.04	0.000	0.000	0.00%	3.530		
ZR	2	118-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	52.340	0.01	0.52	0.000	0.000	0.00%	52.340		
ZR	3	118-00	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	m2	19.500	9.50	185.25	0.000	0.000	0.00%	19.500		
ZR	4	118-00	05030261	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	m2	22.700	13.84	314.17	0.000	0.000	0.00%	22.700		
ZR	5	118-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	225.500	2.63	593.07	0.000	0.000	0.00%	225.500		
ZR	6	118-00	05030304	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií obrubníkov a krainíkov betónových	m	48.000	12.18	584.64	0.000	0.000	0.00%	48.000		
ZR	7	118-00	05030507	45.11.11	Odstránenie doplnujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovového	ks	1.000	123.31	123.31	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	8	118-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	227.400	3.00	682.20	0.000	0.000	0.00%	227.400		
ZR	9	118-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	11.950	10.13	121.05	0.000	0.000	0.00%	11.950		
ZR	10	118-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	206.000	2.65	545.90	0.000	0.000	0.00%	206.000		
ZR	11	118-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	17.140	5.41	92.73	0.000	0.000	0.00%	17.140		
ZR	12	118-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	17.140	1.97	33.77	0.000	0.000	0.00%	17.140		
ZR	13	118-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	85.700	2.16	185.11	0.000	0.000	0.00%	85.700		
ZR	14	118-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	85.700	0.84	71.99	0.000	0.000	0.00%	85.700		
ZR	15	118-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	85.700	2.38	203.97	0.000	0.000	0.00%	85.700		
ZR	16	118-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, hornina 1 - 4	m3	143.800	1.87	268.91	0.000	0.000	0.00%	143.800		
ZR	17	118-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	143.800	0.55	79.09	0.000	0.000	0.00%	143.800		
ZR	18	118-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	47.200	10.37	489.46	0.000	0.000	0.00%	47.200		
ZR	19	118-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	242.400	0.50	121.20	0.000	0.000	0.00%	242.400		
ZR	20	118-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	31.600	2.27	71.73	0.000	0.000	0.00%	31.600		
ZR	21	118-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	54.100	1.44	77.90	0.000	0.000	0.00%	54.100		
ZR	22	118-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	143.800	4.04	580.95	0.000	0.000	0.00%	143.800		
ZR	23	118-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	1.000	188.26	188.26	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	24	118-00	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	2.000	46.60	93.20	0.000	0.000	0.00%	2.000		



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

					Zmluvné údaje			04/2026							
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	25	118-00	22250776	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	13.380	10.82	144.77	0.000	0.000	0.00%	13.380		
ZR	26	118-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postre	m2	218.160	0.76	165.80	0.000	0.000	0.00%	218.160		
ZR	27	118-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	412.080	0.58	239.01	0.000	0.000	0.00%	412.080		
ZR	28	118-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	34.340	206.85	7 103.23	0.000	0.000	0.00%	34.340		
ZR	29	118-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	8.080	304.71	2 462.06	0.000	0.000	0.00%	8.080		
ZR	30	118-00	22040752	45.23.32	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií,rigolov obnova dlažieb elastická zálievka	m	11.000	2.39	26.29	0.000	0.000	0.00%	11.000		
ZR	31	118-00	22250464	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia smerové stĺpiky	ks	2.000	36.04	72.08	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	32	118-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	11.000	72.27	794.97	0.000	0.000	0.00%	11.000		
ZR	33	118-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	23.600	109.75	2 590.10	0.000	0.000	0.00%	23.600		
ZR	34	118-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	43.630	39.30	1 714.66	0.000	0.000	0.00%	43.630		
ZR	35	118-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	5.140	17.00	87.38	0.000	0.000	0.00%	5.140		
ZR	36	118-00	22010203	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic kamenivo drvené	m3	2.270	68.02	154.41	0.000	0.000	0.00%	2.270		
ZR	37	118-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	41.450	77.53	3 213.62	0.000	0.000	0.00%	41.450		
ZR	38	118-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	180.030	2.15	387.06	0.000	0.000	0.00%	180.030		
	30	118-00			Napojenie cesty III/2014 (III/011060) do Ochodnice - spolu:				24 863.86						
	31	119-00			Napojenie miestnej komunikácie v Kysuckom Lieskovci v km 23,025 D3										
ZR	1	119-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	378.530	0.01	3.79	0.000	0.000	0.00%	378.530		
ZR	2	119-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	728.000	2.63	1 914.64	0.000	0.000	0.00%	728.000		
ZR	3	119-00	05030302	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov kamenných	m	176.500	23.88	4 214.82	0.000	0.000	0.00%	176.500		
ZR	4	119-00	05030507	45.11.11	Odstránenie doplnjúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovového	ks	3.000	123.31	369.93	0.000	0.000	0.00%	3.000		
ZR	5	119-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	761.430	3.00	2 284.29	0.000	0.000	0.00%	761.430		
ZR	6	119-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	728.000	2.65	1 929.20	0.000	0.000	0.00%	728.000		
ZR	7	119-00	05090462	45.11.11	Doplňujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	6.500	7.95	51.68	0.000	0.000	0.00%	6.500		
ZR	8	119-00	01010201	45.11.12	Prípravné práce rúbanie stromov	ks	1.000	11.47	11.47	1.000	1.000	100.00%	0.000		
ZR	9	119-00	01010202	45.11.12	Prípravné práce rúbanie odstránenie pňov	ks	1.000	17.22	17.22	0.000	1.000	100.00%	0.000		
ZR	10	119-00	01010502	45.11.12	Prípravné práce úprava zemin vápnom	m3	372.000	5.14	1 912.08	0.000	0.000	0.00%	372.000		
ZR	11	119-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	12.880	3.19	41.09	10.380	12.880	100.00%	0.000		
ZR	14	119-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	137.220	1.12	153.69	0.000	0.000	0.00%	137.220		
ZR	16	119-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	55.300	3.19	176.41	0.000	0.000	0.00%	55.300		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje						04/2026	
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	17	119-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	81.920	5.41	443.19	0.000	0.000	0.00%	81.920	
ZR	18	119-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	137.220	0.48	65.87	0.000	0.000	0.00%	137.220	
ZR	19	119-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	55.300	1.97	108.94	0.000	0.000	0.00%	55.300	
ZR	20	119-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	276.500	2.16	597.24	0.000	0.000	0.00%	276.500	
ZR	21	119-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	276.500	0.84	232.26	0.000	0.000	0.00%	276.500	
ZR	T1	119-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	276.500	2.38	658.07	0.000	0.000	0.00%	276.500	
ZR	22	119-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	137.220	5.20	713.54	0.000	0.000	0.00%	137.220	
ZR	23	119-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, hornina 1 - 4	m3	561.400	1.87	1 049.82	0.000	0.000	0.00%	561.400	
ZR	24	119-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	18.690	18.76	350.62	0.000	0.000	0.00%	18.690	
ZR	25	119-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	580.090	0.55	319.05	0.000	0.000	0.00%	580.090	
ZR	27	119-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	578.200	10.37	5 995.93	0.000	0.000	0.00%	578.200	
ZR	29	119-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	4.800	14.48	69.50	0.000	0.000	0.00%	4.800	
ZR	30	119-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	948.200	0.50	474.10	0.000	0.000	0.00%	948.200	
ZR	P1	119-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podložia	m2	405.200	0.39	158.03	0.000	0.000	0.00%	405.200	
ZR	31	119-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	71.600	2.27	162.53	0.000	0.000	0.00%	71.600	
ZR	32	119-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	232.500	1.44	334.80	0.000	0.000	0.00%	232.500	
ZR	33	119-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	218.200	2.56	558.59	0.000	0.000	0.00%	218.200	
ZR	34	119-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	361.890	4.04	1 462.04	0.000	0.000	0.00%	361.890	
ZR	35	119-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	218.200	0.61	133.10	0.000	0.000	0.00%	218.200	
ZR	36	119-00	27030421	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PE, PP	m	17.000	76.95	1 308.15	0.000	0.000	0.00%	17.000	
ZR	37	119-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zvýšený rozmer	ks	6.000	188.26	1 129.56	0.000	0.000	0.00%	6.000	
ZR	38	119-00	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	10.000	46.60	466.00	0.000	0.000	0.00%	10.000	
ZR	39	119-00	22250776	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	62.510	10.82	676.36	0.000	0.000	0.00%	62.510	
ZR	40	119-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postre	m2	884.520	0.76	672.24	0.000	0.000	0.00%	884.520	
ZR	41	119-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	1 670.760	0.58	969.04	0.000	0.000	0.00%	1 670.760	
ZR	42	119-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	139.230	206.85	28 799.73	0.000	0.000	0.00%	139.230	
ZR	44	119-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	32.760	304.71	9 982.30	0.000	0.000	0.00%	32.760	
ZR	45	119-00	22040417	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov zámkovej dlažby betónovej	m2	39.600	50.90	2 015.64	0.000	0.000	0.00%	39.600	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026	
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR 46	119-00	22040752	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov obnova dlažieb elastická zálievka	m	56.000	2.39	133.84	0.000	0.000	0.00%	56.000	
ZR 47	119-00	22250464	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia smerové stĺpiky	ks	6.000	36.04	216.24	0.000	0.000	0.00%	6.000	
ZR 48	119-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	56.000	72.27	4 047.12	0.000	0.000	0.00%	56.000	
ZR 49	119-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	45.600	109.75	5 004.60	0.000	0.000	0.00%	45.600	
ZR 50	119-00	11250901	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	3.560	230.43	820.33	0.000	0.000	0.00%	3.560	
ZR 51	119-00	11250911	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia debnenie tradičné	m2	15.000	352.81	5 292.15	0.000	0.000	0.00%	15.000	
ZR 52	119-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrava	m3	186.980	39.30	7 348.31	0.000	0.000	0.00%	186.980	
ZR 53	119-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	13.730	17.00	233.41	0.000	0.000	0.00%	13.730	
ZR 54	119-00	22010203	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic kamenivo drvené	m3	7.230	68.02	491.78	0.000	0.000	0.00%	7.230	
ZR 55	119-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	178.140	77.53	13 811.19	0.000	0.000	0.00%	178.140	
ZR 56	119-00	02010101	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov štrkopies	m3	8.580	55.11	472.84	0.000	0.000	0.00%	8.580	
ZR 57	119-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drvené	m3	1.950	35.60	69.42	0.000	0.000	0.00%	1.950	
ZR 58	119-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	39.000	9.79	381.81	0.000	0.000	0.00%	39.000	
ZR 59	119-00	02010601	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy sanačné vrstvy kamenivo	m3	307.600	25.36	7 800.74	0.000	0.000	0.00%	307.600	
ZR 60	119-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	1 288.250	2.15	2 769.74	0.000	0.000	0.00%	1 288.250	
31	119-00			Napojenie miestnej komunikácie v Kysuckom Lieskovci v km 23,025 D3 - spolu:			121 880.07						

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Bc. Rudolf Šteiner

32	120-00			Napojenie účelovej komunikácie v Kysuckom Lieskovci v km 22,644 D3									
ZR 1	120-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	3.170	0.01	0.03	0.000	0.000	0.00%	3.170	
ZR 2	120-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	320.730	2.63	843.52	0.000	0.000	0.00%	320.730	
ZR 3	120-00	05030507	45.11.11	Odstránenie doplnujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovového	ks	1.000	123.31	123.31	0.000	0.000	0.00%	1.000	
ZR 4	120-00	05080200	45.11.11	Doprava vybraných hmôt vodorovná doprava	t	303.290	3.00	909.87	0.000	0.000	0.00%	303.290	
ZR 5	120-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	131.130	2.65	347.49	0.000	0.000	0.00%	131.130	
ZR 6	120-00	05090462	45.11.11	Doplňujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	11.500	7.95	91.43	0.000	0.000	0.00%	11.500	
ZR 7	120-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	100.400	1.12	112.45	0.000	0.000	0.00%	100.400	
ZR 8	120-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	26.080	3.19	83.20	0.000	0.000	0.00%	26.080	
ZR 9	120-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	74.320	5.41	402.07	0.000	0.000	0.00%	74.320	
ZR 10	120-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	100.400	0.48	48.19	0.000	0.000	0.00%	100.400	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026		
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur	
ZR	11	120-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	26.080	1.97	51.38	0.000	0.000	0.00%	26.080			
ZR	12	120-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	130.400	2.16	281.66	0.000	0.000	0.00%	130.400			
ZR	13	120-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	130.400	0.84	109.54	0.000	0.000	0.00%	130.400			
ZR	14	120-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	130.400	2.38	310.35	0.000	0.000	0.00%	130.400			
ZR	15	120-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	100.400	5.20	522.08	0.000	0.000	0.00%	100.400			
ZR	16	120-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, hornina 1 - 4	m3	186.640	1.87	349.02	0.000	0.000	0.00%	186.640			
ZR	17	120-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	111.200	4.65	517.08	0.000	0.000	0.00%	111.200			
ZR	18	120-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	297.840	0.55	163.81	0.000	0.000	0.00%	297.840			
ZR	19	120-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín záস্য so zhutnením	m3	79.500	14.48	1 151.16	0.000	0.000	0.00%	79.500			
ZR	20	120-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	481.200	0.95	457.14	0.000	0.000	0.00%	481.200			
ZR	21	120-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	77.500	2.27	175.93	0.000	0.000	0.00%	77.500			
ZR	22	120-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	93.700	1.44	134.93	0.000	0.000	0.00%	93.700			
ZR	23	120-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	79.500	2.56	203.52	0.000	0.000	0.00%	79.500			
ZR	24	120-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	218.340	4.04	882.09	0.000	0.000	0.00%	218.340			
ZR	25	120-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	79.500	0.61	48.50	0.000	0.000	0.00%	79.500			
ZR	26	120-00	11200101	45.23.13	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	2.910	426.95	1 242.42	0.000	0.000	0.00%	2.910			
ZR	27	120-00	11200111	45.23.13	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	5.450	207.46	1 130.66	0.000	0.000	0.00%	5.450			
ZR	28	120-00	27201392	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrk drvený	m3	3.730	75.83	282.85	0.000	0.000	0.00%	3.730			
ZR	29	120-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	3.000	188.26	564.78	0.000	0.000	0.00%	3.000			
ZR	30	120-00	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	2.000	46.60	93.20	0.000	0.000	0.00%	2.000			
ZR	31	120-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv, posvpy infiltračný postre	m2	329.130	0.76	250.14	0.000	0.000	0.00%	329.130			
ZR	32	120-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	16.380	206.85	3 388.20	0.000	0.000	0.00%	16.380			
ZR	33	120-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	6.860	158.79	1 089.30	0.000	0.000	0.00%	6.860			
ZR	34	120-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	58.400	109.75	6 409.40	0.000	0.000	0.00%	58.400			
ZR	35	120-00	11250602	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón železový	m3	9.440	333.31	3 146.45	0.000	0.000	0.00%	9.440			
ZR	36	120-00	11250611	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	20.000	61.87	1 237.40	0.000	0.000	0.00%	20.000			
ZR	37	120-00	11250621	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov výstuž z betonárskej ocele	t	0.230	4 078.18	937.98	0.000	0.000	0.00%	0.230			
ZR	38	120-00	11250702	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón železový	m3	6.070	358.56	2 176.46	0.000	0.000	0.00%	6.070			
ZR	39	120-00	11250711	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky debnenie tradičné	m2	25.200	96.19	2 423.99	0.000	0.000	0.00%	25.200			
ZR	40	120-00	11250721	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky výstuž z betonárskej ocele	t	0.300	3 365.95	1 009.79	0.000	0.000	0.00%	0.300			
ZR	41	120-00	11250901	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	7.000	230.43	1 613.01	0.000	0.000	0.00%	7.000			

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	42	120-00	11250911	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia debnenie tradičné	m2	19.200	352.81	6 773.95	0.000	0.000	0.00%	19.200		
ZR	43	120-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	70.780	39.30	2 781.65	0.000	0.000	0.00%	70.780		
ZR	44	120-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	3.170	17.00	53.89	0.000	0.000	0.00%	3.170		
ZR	45	120-00	22010204	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic štrkodrva	m3	9.610	122.55	1 177.71	0.000	0.000	0.00%	9.610		
ZR	46	120-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	50.240	77.53	3 895.11	0.000	0.000	0.00%	50.240		
ZR	47	120-00	22251386	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	10.000	702.15	7 021.50	0.000	0.000	0.00%	10.000		
ZR	48	120-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	0.760	204.12	155.13	0.000	0.000	0.00%	0.760		
ZR	49	120-00	11200201	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy betón prostý	m3	1.600	292.49	467.98	0.000	0.000	0.00%	1.600		
ZR	50	120-00	11200211	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy debnenie tradičné	m2	8.720	74.10	646.15	0.000	0.000	0.00%	8.720		
ZR	51	120-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	7.620	98.56	751.03	0.000	0.000	0.00%	7.620		
ZR	52	120-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	75.700	9.23	698.71	0.000	0.000	0.00%	75.700		
ZR	53	120-00	02010601	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy sanačné vrstvy kamenivo	m3	128.650	25.36	3 262.56	0.000	0.000	0.00%	128.650		
ZR	54	120-00	02050132	45.26.22	Steny štetovnicové baranené kovové dielce	m2	61.880	103.21	6 386.63	0.000	0.000	0.00%	61.880		
ZR	55	120-00	02050432	45.26.22	Steny odstránenie štetovnic kovové dielce	m2	61.880	11.64	720.28	0.000	0.000	0.00%	61.880		
ZR	56	120-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	500.050	2.15	1 075.11	0.000	0.000	0.00%	500.050		
	32	120-00			Napojenie účelovej komunikácie v Kysuckom Lieskovci v km 22,644 D3 - spolu:				71 183.17						
	33	121-00			Miestna komunikácia v Krásne n/K - Blažkove										
ZR	1	121-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	8.530	0.01	0.09	0.000	0.000	0.00%	8.530		
ZR	2	121-00	05080200	45.11.11	Doprava vybraných hmôt vodorovná doprava	t	7.870	3.00	23.61	0.000	0.000	0.00%	7.870		
ZR	3	121-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	62.000	2.65	164.30	0.000	0.000	0.00%	62.000		
ZR	4	121-00	01010201	45.11.12	Prípravné práce rúbanie stromov	ks	23.000	11.47	263.81	23.000	23.000	100.00%	0.000		
ZR	5	121-00	01010202	45.11.12	Prípravné práce rúbanie odstránenie pňov	ks	23.000	17.22	396.06	0.000	23.000	100.00%	0.000		
ZR	6	121-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	74.980	3.19	239.19	51.980	74.980	100.00%	0.000		
ZR	9	121-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	50.700	1.12	56.78	0.000	0.000	0.00%	50.700		
ZR	10	121-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	50.700	3.19	161.73	0.000	0.000	0.00%	50.700		
ZR	11	121-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	9.620	5.41	52.04	0.000	0.000	0.00%	9.620		
ZR	12	121-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodnením	m3	50.700	0.48	24.34	0.000	0.000	0.00%	50.700		
ZR	13	121-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	60.320	1.97	118.83	0.000	0.000	0.00%	60.320		
ZR	15	121-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	301.600	2.16	651.46	0.000	0.000	0.00%	301.600		
ZR	16	121-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	301.600	0.84	253.34	0.000	0.000	0.00%	301.600		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje						04/2026		
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	T1	121-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	301.600	2.38	717.81	0.000	0.000	0.00%	301.600		
ZR	17	121-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	50.700	5.20	263.64	0.000	0.000	0.00%	50.700		
ZR	18	121-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, hornina 1 - 4	m3	368.050	1.87	688.25	0.000	0.000	0.00%	368.050		
ZR	19	121-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	52.010	18.76	975.71	0.000	0.000	0.00%	52.010		
ZR	20	121-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	420.060	0.55	231.03	0.000	0.000	0.00%	420.060		
ZR	22	121-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	80.300	10.37	832.71	0.000	0.000	0.00%	80.300		
ZR	23	121-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	3.230	14.48	46.77	0.000	0.000	0.00%	3.230		
ZR	24	121-00	01070101	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	14.720	4.97	73.16	0.000	0.000	0.00%	14.720		
ZR	25	121-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	489.000	0.95	464.55	0.000	0.000	0.00%	489.000		
ZR	26	121-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	122.000	0.50	61.00	0.000	0.000	0.00%	122.000		
ZR	27	121-00	01080201	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v zárezoch	m2	34.060	6.88	234.33	0.000	0.000	0.00%	34.060		
ZR	28	121-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podlažia	m2	119.900	0.39	46.76	0.000	0.000	0.00%	119.900		
ZR	29	121-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	107.000	2.27	242.89	0.000	0.000	0.00%	107.000		
ZR	30	121-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	212.000	1.44	305.28	0.000	0.000	0.00%	212.000		
ZR	31	121-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	83.530	2.56	213.84	0.000	0.000	0.00%	83.530		
ZR	32	121-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	336.530	4.04	1 359.58	0.000	0.000	0.00%	336.530		
ZR	33	121-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	83.530	0.61	50.95	0.000	0.000	0.00%	83.530		
ZR	34	121-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	0.430	43.07	18.52	0.000	0.000	0.00%	0.430		
ZR	35	121-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv, posypy infiltračný postre	m2	485.000	0.76	368.60	0.000	0.000	0.00%	485.000		
ZR	36	121-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	24.250	206.85	5 016.11	0.000	0.000	0.00%	24.250		
ZR	37	121-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	84.000	109.75	9 219.00	0.000	0.000	0.00%	84.000		
ZR	39	121-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrava	m3	96.540	39.30	3 794.02	0.000	0.000	0.00%	96.540		
ZR	40	121-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	8.530	17.00	145.01	0.000	0.000	0.00%	8.530		
ZR	41	121-00	22010204	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic štrkodrava	m3	7.650	122.55	937.51	0.000	0.000	0.00%	7.650		
ZR	42	121-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	68.530	77.53	5 313.13	0.000	0.000	0.00%	68.530		
ZR	43	121-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	0.620	204.12	126.55	0.000	0.000	0.00%	0.620		
ZR	45	121-00	31080308	45.24.70	Objekty melioračné drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	1.000	542.65	542.65	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	P1	121-00	31080309	45.24.70	Objekty melioračné drenážne šachty kontrolné plastové	ks	1.000	1 238.71	1 238.71	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	46	121-00	02010101	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov štrkopies	m3	38.090	55.11	2 099.14	0.000	0.000	0.00%	38.090		
ZR	47	121-00	02010204	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo ťažené	m3	8.900	68.01	605.29	0.000	0.000	0.00%	8.900		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	48	121-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	178.000	9.79	1 742.62	0.000	0.000	0.00%	178.000	
ZR	49	121-00	02010601	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy sanačné vrstvy kamenivo	m3	158.300	25.36	4 014.49	0.000	0.000	0.00%	158.300	
ZR	50	121-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextílií a geomrežovína	m2	604.460	2.15	1 299.59	0.000	0.000	0.00%	604.460	
	33	121-00			Miestna komunikácia v Krásne n/K - Blažkove - spolu:			45 694.78						

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Michal Capanda (stavebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Bc. Rudolf Šteiner

	34	122-00			Úprava miestnej komunikácie v Krásne n/K v km 29,750 D3									
ZR	1	122-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	1 291.330	0.01	12.91	0.000	0.000	0.00%	1 291.330	
ZR	2	122-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	2 177.800	0.01	21.78	0.000	0.000	0.00%	2 177.800	
ZR	3	122-00	05010201	45.11.11	Búranie konštrukcií murivo, priečky, piliere, preklady z dielcov prefabrikovaných	m3	2.700	326.71	882.12	0.000	0.000	0.00%	2.700	
ZR	4	122-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	737.520	2.63	1 939.68	0.000	0.000	0.00%	737.520	
ZR	5	122-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	500.360	3.00	1 501.08	0.000	0.000	0.00%	500.360	
ZR	6	122-00	05090105	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia železobetónových konštrukcií	t	7.920	8.83	69.93	0.000	0.000	0.00%	7.920	
ZR	7	122-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	770.520	2.65	2 041.88	0.000	0.000	0.00%	770.520	
ZR	8	122-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	259.100	1.12	290.19	0.000	0.000	0.00%	259.100	
ZR	9	122-00	01040401	45.11.23	Konštrukcie z hornín zásypy bez zhutnenia	m3	238.400	22.54	5 373.54	0.000	0.000	0.00%	238.400	
ZR	10	122-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	259.100	3.19	826.53	0.000	0.000	0.00%	259.100	
ZR	11	122-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	474.330	5.41	2 566.13	0.000	0.000	0.00%	474.330	
ZR	12	122-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	259.100	0.48	124.37	0.000	0.000	0.00%	259.100	
ZR	13	122-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	733.430	1.97	1 444.86	0.000	0.000	0.00%	733.430	
ZR	14	122-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	2 475.160	2.16	5 346.35	0.000	0.000	0.00%	2 475.160	
ZR	15	122-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	2 475.000	0.84	2 079.00	0.000	0.000	0.00%	2 475.000	
ZR	16	122-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	2 475.000	2.38	5 890.50	0.000	0.000	0.00%	2 475.000	
ZR	17	122-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	259.100	5.20	1 347.32	0.000	0.000	0.00%	259.100	
ZR	18	122-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch, hornina 1 - 4	m3	2 236.730	1.87	4 182.69	0.000	0.000	0.00%	2 236.730	
ZR	19	122-00	01030101	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	64.500	6.63	427.64	0.000	0.000	0.00%	64.500	
ZR	20	122-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	58.100	4.65	270.17	0.000	0.000	0.00%	58.100	
ZR	21	122-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	39.990	18.76	750.21	0.000	0.000	0.00%	39.990	
ZR	22	122-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm	m3	90.700	9.84	892.49	0.000	0.000	0.00%	90.700	
ZR	23	122-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	312.420	0.55	171.83	0.000	0.000	0.00%	312.420	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

								Zmluvné údaje			04/2026				
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	24	122-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	1 248.780	10.37	12 949.85	0.000	0.000	0.00%	1 248.780		
ZR	25	122-00	01040302	45.11.24	Konštrukcie z hornín prechodové vrstvy so zhutnením	m3	4 401.000	30.69	135 066.69	0.000	0.000	0.00%	4 401.000		
ZR	26	122-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín záscopy so zhutnením	m3	164.600	14.48	2 383.41	0.000	0.000	0.00%	164.600		
ZR	27	122-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	0.430	18.20	7.83	0.000	0.000	0.00%	0.430		
ZR	28	122-00	01070101	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	172.300	4.97	856.33	0.000	0.000	0.00%	172.300		
ZR	29	122-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	2 523.000	0.50	1 261.50	0.000	0.000	0.00%	2 523.000		
ZR	30	122-00	01080201	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v zárezoch	m2	47.000	6.88	323.36	0.000	0.000	0.00%	47.000		
ZR	31	122-00	01080202	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	m2	147.000	2.15	316.05	0.000	0.000	0.00%	147.000		
ZR	32	122-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podlažia	m2	3 656.000	0.39	1 425.84	0.000	0.000	0.00%	3 656.000		
ZR	33	122-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	893.760	2.27	2 028.84	0.000	0.000	0.00%	893.760		
ZR	34	122-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	982.240	1.44	1 414.43	0.000	0.000	0.00%	982.240		
ZR	35	122-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	163.100	2.56	417.54	0.000	0.000	0.00%	163.100		
ZR	36	122-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	149.320	4.04	603.25	0.000	0.000	0.00%	149.320		
ZR	37	122-00	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	2 177.800	4.41	9 604.10	0.000	0.000	0.00%	2 177.800		
ZR	38	122-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	163.100	0.61	99.49	0.000	0.000	0.00%	163.100		
ZR	39	122-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	0.230	236.38	54.37	0.000	0.000	0.00%	0.230		
ZR	40	122-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	0.530	42.47	22.51	0.000	0.000	0.00%	0.530		
ZR	41	122-00	11250402	45.23.13	Doplňujúce konštrukcie spádoviská kanalizačné betón železový	m3	3.270	1 022.43	3 343.35	0.000	0.000	0.00%	3.270		
ZR	42	122-00	11250411	45.23.13	Doplňujúce konštrukcie spádoviská kanalizačné debnenie tradičné	m2	25.400	175.17	4 449.32	0.000	0.000	0.00%	25.400		
ZR	43	122-00	11250421	45.23.13	Doplňujúce konštrukcie spádoviská kanalizačné výstuž z betonárskej ocele	t	0.240	6 077.42	1 458.58	0.000	0.000	0.00%	0.240		
ZR	44	122-00	27030218	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	1.000	452.82	452.82	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	45	122-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	19.550	58.24	1 138.59	0.000	0.000	0.00%	19.550		
ZR	46	122-00	27030424	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové tvarovky z PVC	ks	2.000	79.35	158.70	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	47	122-00	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	1.000	391.52	391.52	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	48	122-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	2.410	43.07	103.80	0.000	0.000	0.00%	2.410		
ZR	49	122-00	22250465	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia nádstavce na zvodidlá	ks	29.000	34.04	987.16	0.000	0.000	0.00%	29.000		
ZR	50	122-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	11.000	188.26	2 070.86	0.000	0.000	0.00%	11.000		
ZR	51	122-00	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	10.000	46.60	466.00	0.000	0.000	0.00%	10.000		
ZR	52	122-00	11020901	45.23.32	Múry oporné a zárubné betón prostý	m3	16.700	256.13	4 277.37	0.000	0.000	0.00%	16.700		
ZR	53	122-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltratívne postre	m2	1 686.000	0.76	1 281.36	0.000	0.000	0.00%	1 686.000		
ZR	54	122-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	79.540	206.85	16 452.85	0.000	0.000	0.00%	79.540		



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje						04/2026	
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	55	122-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	3.640	158.79	578.00	0.000	0.000	0.00%	3.640	
ZR	56	122-00	22250362	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodičlá oceľové	m	290.900	49.04	14 265.74	0.000	0.000	0.00%	290.900	
ZR	57	122-00	22250464	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia smerové sílpiky	ks	18.000	36.04	648.72	0.000	0.000	0.00%	18.000	
ZR	58	122-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	329.760	109.75	36 191.16	0.000	0.000	0.00%	329.760	
ZR	59	122-00	11250601	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	24.350	239.16	5 823.55	0.000	0.000	0.00%	24.350	
ZR	60	122-00	11250611	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	114.100	61.87	7 059.37	0.000	0.000	0.00%	114.100	
ZR	61	122-00	11250702	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón železový	m3	7.440	358.56	2 667.69	0.000	0.000	0.00%	7.440	
ZR	62	122-00	11250711	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky debnenie tradičné	m2	32.880	96.19	3 162.73	0.000	0.000	0.00%	32.880	
ZR	63	122-00	11250721	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky výstuž z betonárskej ocele	t	0.680	3 365.95	2 288.85	0.000	0.000	0.00%	0.680	
ZR	64	122-00	11250901	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	1.220	230.43	281.12	0.000	0.000	0.00%	1.220	
ZR	65	122-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodry	m3	450.570	39.30	17 707.40	0.000	0.000	0.00%	450.570	
ZR	66	122-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	81.750	17.00	1 389.75	0.000	0.000	0.00%	81.750	
ZR	67	122-00	22010203	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic kamenivo drevné	m3	64.220	68.02	4 368.24	0.000	0.000	0.00%	64.220	
ZR	68	122-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	252.910	77.53	19 608.11	0.000	0.000	0.00%	252.910	
ZR	69	122-00	22251386	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	24.560	702.15	17 244.80	0.000	0.000	0.00%	24.560	
ZR	70	122-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	7.110	204.12	1 451.29	0.000	0.000	0.00%	7.110	
ZR	71	122-00	11200111	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	4.900	104.71	513.08	0.000	0.000	0.00%	4.900	
ZR	72	122-00	11200201	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy betón prostý	m3	16.360	292.49	4 785.14	0.000	0.000	0.00%	16.360	
ZR	73	122-00	11200211	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy debnenie tradičné	m2	34.200	74.10	2 534.22	0.000	0.000	0.00%	34.200	
ZR	74	122-00	31080308	45.24.70	Objekty melioračné drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	3.000	542.65	1 627.95	0.000	0.000	0.00%	3.000	
ZR	75	122-00	31210103	45.24.70	Spevnené plochy zahádzky lomový kameň	m3	30.900	87.26	2 696.33	0.000	0.000	0.00%	30.900	
ZR	76	122-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	45.100	98.56	4 445.06	0.000	0.000	0.00%	45.100	
ZR	77	122-00	31210308	45.24.70	Spevnené plochy dlažby betónové dielce, tvárnice	m2	3.000	53.40	160.20	0.000	0.000	0.00%	3.000	
ZR	78	122-00	31260211	45.24.70	Dokončovacie práce čistenie usadenín drenážne potrubie	m	9.600	309.68	2 972.93	0.000	0.000	0.00%	9.600	
ZR	79	122-00	31260212	45.24.70	Dokončovacie práce čistenie usadenín drenážne šachty	m3	2.000	464.52	929.04	0.000	0.000	0.00%	2.000	
ZR	80	122-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	101.860	9.23	940.17	0.000	0.000	0.00%	101.860	
ZR	81	122-00	61010103	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií fóliami	m	167.840	6.60	1 107.74	0.000	0.000	0.00%	167.840	
ZR	82	122-00	61010105	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	169.900	3.78	642.22	0.000	0.000	0.00%	169.900	
ZR	83	122-00	02010101	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov štrkopies	m3	16.790	55.11	925.30	0.000	0.000	0.00%	16.790	
ZR	84	122-00	02010105	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov opláštení	m2	11.040	2.03	22.41	0.000	0.000	0.00%	11.040	
ZR	85	122-00	02010204	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo ťažené	m3	3.040	68.01	206.75	0.000	0.000	0.00%	3.040	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	86	122-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	118.430	9.79	1 159.43	0.000	0.000	0.00%	118.430		
ZR	87	122-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextílií a geomrežovina	m2	6 866.200	2.15	14 762.33	0.000	0.000	0.00%	6 866.200		
ZR	88	122-00	02060949	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovina, rohože	m2	351.340	4.20	1 475.63	0.000	0.000	0.00%	351.340		
ZR	89	122-00	02060955	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie výstužnými blokmi so zeleným lícom	ks	205.000	74.34	15 239.70	0.000	0.000	0.00%	205.000		
	34	122-00			Úprava miestnej komunikácie v Krásne n/K v km 29,750 D3 - spolu:				436 203.02						
	35	123-00			Úprava miestnej komunikácie v Krásne n/K v km 30,700 D3										
ZR	1	123-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	623.090	0.01	6.23	0.000	0.000	0.00%	623.090		
ZR	2	123-00	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcii základy betónové	m3	6.490	96.15	624.01	0.000	0.000	0.00%	6.490		
ZR	3	123-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	677.000	2.63	1 780.51	0.000	0.000	0.00%	677.000		
ZR	4	123-00	05030407	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	44.900	7.59	340.79	0.000	0.000	0.00%	44.900		
ZR	5	123-00	05030604	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií priepustov betónových	m	6.000	260.74	1 564.44	0.000	0.000	0.00%	6.000		
ZR	6	123-00	05080200	45.11.11	Doprava vybraných hmôt vodorovná doprava	t	692.230	3.00	2 076.69	0.000	0.000	0.00%	692.230		
ZR	7	123-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	32.640	10.13	330.64	0.000	0.000	0.00%	32.640		
ZR	8	123-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	436.000	2.65	1 155.40	0.000	0.000	0.00%	436.000		
ZR	9	123-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	328.000	5.41	1 774.48	0.000	0.000	0.00%	328.000		
ZR	10	123-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	328.000	1.97	646.16	0.000	0.000	0.00%	328.000		
ZR	11	123-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	1 640.000	2.16	3 542.40	0.000	0.000	0.00%	1 640.000		
ZR	12	123-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	1 640.000	0.84	1 377.60	0.000	0.000	0.00%	1 640.000		
ZR	13	123-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	1 640.000	2.38	3 903.20	0.000	0.000	0.00%	1 640.000		
ZR	14	123-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, hornina 1 - 4	m3	1 573.700	1.87	2 942.82	0.000	0.000	0.00%	1 573.700		
ZR	15	123-00	01020500	45.11.24	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	5.910	15.12	89.36	0.000	0.000	0.00%	5.910		
ZR	16	123-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	41.250	18.76	773.85	0.000	0.000	0.00%	41.250		
ZR	17	123-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	93.770	9.84	922.70	0.000	0.000	0.00%	93.770		
ZR	18	123-00	01030301	45.11.24	Hĺbené vykopávky šachtiet zapažených	m3	40.990	50.66	2 076.55	0.000	0.000	0.00%	40.990		
ZR	19	123-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 755.620	0.55	965.59	0.000	0.000	0.00%	1 755.620		
ZR	20	123-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	2 923.450	10.37	30 316.18	0.000	0.000	0.00%	2 923.450		
ZR	21	123-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	117.540	14.48	1 701.98	0.000	0.000	0.00%	117.540		
ZR	22	123-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	7.800	18.20	141.96	0.000	0.000	0.00%	7.800		
ZR	23	123-00	01070101	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	165.170	4.97	820.89	0.000	0.000	0.00%	165.170		
ZR	24	123-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	386.200	0.95	366.89	0.000	0.000	0.00%	386.200		
ZR	25	123-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	1 024.600	0.50	512.30	0.000	0.000	0.00%	1 024.600		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026	
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	26	123-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podlažia	m2	1 824.000	0.39	711.36	0.000	0.000	0.00%	1 824.000
ZR	27	123-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu sťahovanie v zárezoch	m2	307.500	2.27	698.03	0.000	0.000	0.00%	307.500
ZR	28	123-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu sťahovanie v násypoch	m2	1 475.900	1.44	2 125.30	0.000	0.000	0.00%	1 475.900
ZR	29	123-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 755.620	2.56	4 494.39	0.000	0.000	0.00%	1 755.620
ZR	30	123-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	361.410	4.04	1 460.10	0.000	0.000	0.00%	361.410
ZR	31	123-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 117.030	0.61	1 291.39	0.000	0.000	0.00%	2 117.030
ZR	32	123-00	27030218	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	2.000	452.82	905.64	0.000	0.000	0.00%	2.000
ZR	33	123-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	26.620	58.24	1 550.35	0.000	0.000	0.00%	26.620
ZR	34	123-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	8.160	43.07	351.45	0.000	0.000	0.00%	8.160
ZR	35	123-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	2.000	188.26	376.52	0.000	0.000	0.00%	2.000
ZR	36	123-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypv infiltračný postre	m2	972.000	0.76	738.72	0.000	0.000	0.00%	972.000
ZR	37	123-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	48.600	206.85	10 052.91	0.000	0.000	0.00%	48.600
ZR	38	123-00	22250362	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	171.200	49.04	8 395.65	0.000	0.000	0.00%	171.200
ZR	39	123-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	120.800	109.75	13 257.80	0.000	0.000	0.00%	120.800
ZR	40	123-00	11250601	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	5.510	239.16	1 317.77	0.000	0.000	0.00%	5.510
ZR	41	123-00	11250611	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	17.720	61.87	1 096.34	0.000	0.000	0.00%	17.720
ZR	42	123-00	11250702	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón železový	m3	7.780	358.56	2 789.60	0.000	0.000	0.00%	7.780
ZR	43	123-00	11250711	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky debnenie tradičné	m2	47.580	96.19	4 576.72	0.000	0.000	0.00%	47.580
ZR	44	123-00	11250721	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky výstuž z betonárskej ocele	t	1.280	3 365.95	4 308.42	0.000	0.000	0.00%	1.280
ZR	45	123-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodry	m3	217.730	39.30	8 556.79	0.000	0.000	0.00%	217.730
ZR	46	123-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	39.190	17.00	666.23	0.000	0.000	0.00%	39.190
ZR	47	123-00	22010204	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic štrkodry	m3	39.230	122.55	4 807.64	0.000	0.000	0.00%	39.230
ZR	48	123-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	154.550	77.53	11 982.26	0.000	0.000	0.00%	154.550
ZR	49	123-00	22251386	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	11.440	702.15	8 032.60	0.000	0.000	0.00%	11.440
ZR	50	123-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	1.690	204.12	344.96	0.000	0.000	0.00%	1.690
ZR	51	123-00	11200111	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	2.450	104.71	256.54	0.000	0.000	0.00%	2.450
ZR	52	123-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	6.400	98.56	630.78	0.000	0.000	0.00%	6.400
ZR	53	123-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	47.600	9.23	439.35	0.000	0.000	0.00%	47.600
ZR	54	123-00	02010103	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov kamenivo	m3	34.960	49.39	1 726.67	0.000	0.000	0.00%	34.960
ZR	55	123-00	02010204	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo ťažené	m3	6.300	68.01	428.46	0.000	0.000	0.00%	6.300
ZR	56	123-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	152.560	9.79	1 493.56	0.000	0.000	0.00%	152.560

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
Stavebný Objekt			P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	57	123-00	02010601	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy sanačné vrstvy kamenivo	m3	912.000	25.36	23 128.32	0.000	0.000	0.00%	912.000		
ZR	58	123-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextílií a geomrežovina	m2	1 707.250	2.15	3 670.59	0.000	0.000	0.00%	1 707.250		
	35	123-00			Úprava miestnej komunikácie v Krásne n/K v km 30,700 D3				187 416.83						
	36	124-00			Úprava miestnych komunikácií v Krásne n/K s autobusovým nástupišťom										
ZR	1	124-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	494.000	0.01	4.94	0.000	0.000	0.00%	494.000		
ZR	2	124-00	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	51.000	96.15	4 903.65	0.000	0.000	0.00%	51.000		
ZR	3	124-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	2 153.470	2.63	5 663.63	0.000	0.000	0.00%	2 153.470		
ZR	4	124-00	05030507	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovov	ks	5.000	123.31	616.55	0.000	0.000	0.00%	5.000		
ZR	5	124-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	1 871.750	3.00	5 615.25	0.000	0.000	0.00%	1 871.750		
ZR	6	124-00	05090362	45.11.11	Dopĺňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	3 489.410	2.65	9 246.94	0.000	0.000	0.00%	3 489.410		
ZR	7	124-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	775.000	1.12	868.00	0.000	0.000	0.00%	775.000		
ZR	8	124-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	775.000	5.41	4 192.75	0.000	0.000	0.00%	775.000		
ZR	9	124-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodení	m3	775.000	0.48	372.00	0.000	0.000	0.00%	775.000		
ZR	10	124-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	1 856.000	0.84	1 559.04	0.000	0.000	0.00%	1 856.000		
ZR	11	124-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	1 856.000	2.38	4 417.28	0.000	0.000	0.00%	1 856.000		
ZR	12	124-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	775.000	5.20	4 030.00	0.000	0.000	0.00%	775.000		
ZR	13	124-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch, hornina 1 - 4	m3	1 720.000	1.87	3 216.40	0.000	0.000	0.00%	1 720.000		
ZR	14	124-00	01020500	45.11.24	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	440.000	15.12	6 652.80	0.000	0.000	0.00%	440.000		
ZR	15	124-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	79.000	18.76	1 482.04	0.000	0.000	0.00%	79.000		
ZR	16	124-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	2 239.000	0.55	1 231.45	0.000	0.000	0.00%	2 239.000		
ZR	17	124-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	2 296.000	10.37	23 809.52	0.000	0.000	0.00%	2 296.000		
ZR	18	124-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	310.000	14.48	4 488.80	0.000	0.000	0.00%	310.000		
ZR	19	124-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	2 122.000	0.95	2 015.90	0.000	0.000	0.00%	2 122.000		
ZR	20	124-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	2 406.000	0.50	1 203.00	0.000	0.000	0.00%	2 406.000		
ZR	21	124-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	141.000	2.27	320.07	0.000	0.000	0.00%	141.000		
ZR	22	124-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	1 918.000	1.44	2 761.92	0.000	0.000	0.00%	1 918.000		
ZR	23	124-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	2 201.000	2.56	5 634.56	0.000	0.000	0.00%	2 201.000		
ZR	24	124-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	38.000	4.04	153.52	0.000	0.000	0.00%	38.000		
ZR	25	124-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 201.000	0.61	1 342.61	0.000	0.000	0.00%	2 201.000		
ZR	26	124-00	27030218	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	19.000	452.82	8 603.58	0.000	0.000	0.00%	19.000		
ZR	27	124-00	27031172	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie vpusty kanalizačné	ks	19.000	432.16	8 211.04	0.000	0.000	0.00%	19.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026				
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	28	124-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	20.000	188.26	3 765.20	0.000	0.000	0.00%	20.000
ZR	29	124-00	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	26.000	46.60	1 211.60	0.000	0.000	0.00%	26.000
ZR	30	124-00	22250776	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	355.000	10.82	3 841.10	0.000	0.000	0.00%	355.000
ZR	31	124-00	22020418	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové beton železový	m3	75.000	320.76	24 057.00	0.000	0.000	0.00%	75.000
ZR	32	124-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posvpy infiltračný postre	m2	3 720.000	0.76	2 827.20	0.000	0.000	0.00%	3 720.000
ZR	33	124-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posvpy spojovací postrek	m2	7 100.000	0.58	4 118.00	0.000	0.000	0.00%	7 100.000
ZR	34	124-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	642.000	206.85	132 797.70	0.000	0.000	0.00%	642.000
ZR	35	124-00	22040417	45.23.32	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií,rigolov zámkovej dlažby betónovej	m2	1 680.000	50.90	85 512.00	0.000	0.000	0.00%	1 680.000
ZR	36	124-00	22040752	45.23.32	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií,rigolov obnova dlažieb elastická zálievka	m	254.620	2.39	608.54	0.000	0.000	0.00%	254.620
ZR	37	124-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	263.800	158.79	41 888.80	0.000	0.000	0.00%	263.800
ZR	38	124-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	852.720	72.27	61 626.07	0.000	0.000	0.00%	852.720
ZR	39	124-00	22250981	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky záhonové	m	312.190	57.34	17 900.97	0.000	0.000	0.00%	312.190
ZR	40	124-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	140.700	109.75	15 441.83	0.000	0.000	0.00%	140.700
ZR	41	124-00	11250601	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	34.000	239.16	8 131.44	0.000	0.000	0.00%	34.000
ZR	42	124-00	11250611	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	162.810	61.87	10 073.05	0.000	0.000	0.00%	162.810
ZR	43	124-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodra	m3	1 288.000	39.30	50 618.40	0.000	0.000	0.00%	1 288.000
ZR	44	124-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	89.000	17.00	1 513.00	0.000	0.000	0.00%	89.000
ZR	45	124-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	864.000	77.53	66 985.92	0.000	0.000	0.00%	864.000
ZR	46	124-00	22251386	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	18.130	702.15	12 729.98	0.000	0.000	0.00%	18.130
ZR	47	124-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	2.800	204.12	571.54	0.000	0.000	0.00%	2.800
ZR	48	124-00	11200111	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	6.000	104.71	628.26	0.000	0.000	0.00%	6.000
ZR	49	124-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	28.000	98.56	2 759.68	0.000	0.000	0.00%	28.000
ZR	50	124-00	61010101	45.26.14	Protí vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	167.000	9.23	1 541.41	0.000	0.000	0.00%	167.000
ZR	51	124-00	02010103	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo tratívodov a lôžko tratívodov kamenivo	m3	70.500	49.39	3 482.00	0.000	0.000	0.00%	70.500
ZR	52	124-00	02010204	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo ťažené	m3	7.900	68.01	537.28	0.000	0.000	0.00%	7.900
ZR	53	124-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	282.000	9.79	2 760.78	0.000	0.000	0.00%	282.000
	36	124-00			Úprava miestnych komunikácií v Krásne n/K s autobusovým nástupišťom - spolu:			670 545.99					
	37	125-00			Miestna komunikácia pri križovatke Krásno n/K								
ZR	1	125-00	00010401	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybraných hmôt a sutí	t	0.980	0.01	0.01	0.000	0.000	0.00%	0.980
ZR	2	125-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	149.000	0.01	1.49	0.000	0.000	0.00%	149.000
ZR	3	125-00	05030161	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov cementobetónových	m2	425.000	19.61	8 334.25	0.000	0.000	0.00%	425.000

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026					
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	4	125-00	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií krtov bitúmenových	m2	10.000	9.50	95.00	0.000	0.000	0.00%	10.000	
ZR	5	125-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	1 284.000	2.63	3 376.92	0.000	0.000	0.00%	1 284.000	
ZR	6	125-00	05030304	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií obrubníkov a krajiníkov betónových	m	36.500	12.18	444.57	0.000	0.000	0.00%	36.500	
ZR	7	125-00	05030407	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	59.000	7.59	447.81	0.000	0.000	0.00%	59.000	
ZR	8	125-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	1 670.880	3.00	5 012.64	0.000	0.000	0.00%	1 670.880	
ZR	9	125-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	192.290	10.13	1 947.90	0.000	0.000	0.00%	192.290	
ZR	10	125-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	3 023.000	2.65	8 010.95	0.000	0.000	0.00%	3 023.000	
ZR	11	125-00	05090462	45.11.11	Doplňujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	42.500	7.95	337.88	0.000	0.000	0.00%	42.500	
ZR	12	125-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	209.000	1.12	234.08	0.000	0.000	0.00%	209.000	
ZR	13	125-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	209.000	5.41	1 130.69	0.000	0.000	0.00%	209.000	
ZR	14	125-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodnením	m3	209.000	0.48	100.32	0.000	0.000	0.00%	209.000	
ZR	15	125-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	1 374.000	0.84	1 154.16	0.000	0.000	0.00%	1 374.000	
ZR	16	125-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	1 374.000	2.38	3 270.12	0.000	0.000	0.00%	1 374.000	
ZR	17	125-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	209.000	5.20	1 086.80	0.000	0.000	0.00%	209.000	
ZR	18	125-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, hornina 1 - 4	m3	886.000	1.87	1 656.82	0.000	0.000	0.00%	886.000	
ZR	19	125-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	139.000	4.65	646.35	0.000	0.000	0.00%	139.000	
ZR	20	125-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	47.000	18.76	881.72	0.000	0.000	0.00%	47.000	
ZR	21	125-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 073.000	0.55	590.15	0.000	0.000	0.00%	1 073.000	
ZR	22	125-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	691.100	10.37	7 166.71	0.000	0.000	0.00%	691.100	
ZR	23	125-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	81.000	14.48	1 172.88	0.000	0.000	0.00%	81.000	
ZR	24	125-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	1 520.000	0.95	1 444.00	0.000	0.000	0.00%	1 520.000	
ZR	25	125-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	960.000	0.50	480.00	0.000	0.000	0.00%	960.000	
ZR	26	125-00	01080202	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	m2	460.000	2.15	989.00	0.000	0.000	0.00%	460.000	
ZR	27	125-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podložia	m2	1 060.000	0.39	413.40	0.000	0.000	0.00%	1 060.000	
ZR	28	125-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	367.000	2.27	833.09	0.000	0.000	0.00%	367.000	
ZR	29	125-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	547.000	1.44	787.68	0.000	0.000	0.00%	547.000	
ZR	30	125-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	243.600	2.56	623.62	0.000	0.000	0.00%	243.600	
ZR	31	125-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	829.400	4.04	3 350.78	0.000	0.000	0.00%	829.400	
ZR	32	125-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	243.600	0.61	148.60	0.000	0.000	0.00%	243.600	
ZR	33	125-00	27030218	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	7.000	452.82	3 169.74	0.000	0.000	0.00%	7.000	
ZR	34	125-00	27031172	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie vpusty kanalizačné	ks	7.000	432.16	3 025.12	0.000	0.000	0.00%	7.000	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026			
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	35	125-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	6.000	188.26	1 129.56	0.000	0.000	0.00%	6.000		
ZR	36	125-00	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	10.000	46.60	466.00	0.000	0.000	0.00%	10.000		
ZR	37	125-00	22250776	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	67.800	10.82	733.60	0.000	0.000	0.00%	67.800		
ZR	38	125-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postre	m2	1 963.800	0.76	1 492.49	0.000	0.000	0.00%	1 963.800		
ZR	39	125-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	98.000	206.85	20 271.30	0.000	0.000	0.00%	98.000		
ZR	40	125-00	22040417	45.23.32	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií,rigolov zámkovej dlažby betónovej	m2	92.000	50.90	4 682.80	0.000	0.000	0.00%	92.000		
ZR	41	125-00	22040752	45.23.32	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií,rigolov obnova dlažieb elastická zálievka	m	22.900	2.39	54.73	0.000	0.000	0.00%	22.900		
ZR	42	125-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	11.080	158.79	1 759.39	0.000	0.000	0.00%	11.080		
ZR	43	125-00	22250362	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	180.000	49.04	8 827.20	0.000	0.000	0.00%	180.000		
ZR	44	125-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	550.000	72.27	39 748.50	0.000	0.000	0.00%	550.000		
ZR	45	125-00	22250981	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky záhonové	m	70.000	57.34	4 013.80	0.000	0.000	0.00%	70.000		
ZR	46	125-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvární	m2	211.600	109.75	23 223.10	0.000	0.000	0.00%	211.600		
ZR	47	125-00	11250601	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	24.600	239.16	5 883.34	0.000	0.000	0.00%	24.600		
ZR	48	125-00	11250611	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	108.000	61.87	6 681.96	0.000	0.000	0.00%	108.000		
ZR	49	125-00	11250901	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	10.000	230.43	2 304.30	0.000	0.000	0.00%	10.000		
ZR	50	125-00	11250911	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia debnenie tradičné	m2	65.000	352.81	22 932.65	0.000	0.000	0.00%	65.000		
ZR	51	125-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodra	m3	490.670	39.30	19 283.33	0.000	0.000	0.00%	490.670		
ZR	52	125-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	149.000	17.00	2 533.00	0.000	0.000	0.00%	149.000		
ZR	53	125-00	22010204	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic štrkodra	m3	48.000	122.55	5 882.40	0.000	0.000	0.00%	48.000		
ZR	54	125-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	325.000	77.53	25 197.25	0.000	0.000	0.00%	325.000		
ZR	55	125-00	22251386	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	20.250	702.15	14 218.54	0.000	0.000	0.00%	20.250		
ZR	56	125-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	1.210	204.12	246.99	0.000	0.000	0.00%	1.210		
ZR	57	125-00	31210308	45.24.70	Spevnené plochy dlažby betónové dielce, tvárnice	m2	11.450	53.40	611.43	0.000	0.000	0.00%	11.450		
ZR	58	125-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	107.000	9.23	987.61	0.000	0.000	0.00%	107.000		
ZR	59	125-00	02010101	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov štrkopies	m3	46.400	55.11	2 557.10	0.000	0.000	0.00%	46.400		
ZR	60	125-00	02010204	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo ťažené	m3	5.800	68.01	394.46	0.000	0.000	0.00%	5.800		
ZR	61	125-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	232.000	9.79	2 271.28	0.000	0.000	0.00%	232.000		
	37	125-00			Miestna komunikácia pri križovatke Krásno n/K - spolu:				280 753.36						
	38	132-00			Poľná cesta v km 23,725 D3										
ZR	1	132-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	6.030	0.01	0.06	0.000	0.000	0.00%	6.030		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	2	132-00	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	12.800	96.15	1 230.72	0.000	0.000	0.00%	12.800		
ZR	3	132-00	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	m2	16.130	9.50	153.24	0.000	0.000	0.00%	16.130		
ZR	4	132-00	05030163	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov z kameniva ťažného	m2	11.900	10.20	121.38	0.000	0.000	0.00%	11.900		
ZR	5	132-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	25.000	2.63	65.75	0.000	0.000	0.00%	25.000		
ZR	6	132-00	05030507	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovov	ks	1.000	123.31	123.31	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	7	132-00	05030604	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií priepustov betónových	m	5.000	260.74	1 303.70	0.000	0.000	0.00%	5.000		
ZR	8	132-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	55.790	3.00	167.37	0.000	0.000	0.00%	55.790		
ZR	9	132-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	33.060	10.13	334.90	0.000	0.000	0.00%	33.060		
ZR	10	132-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	500.000	0.98	490.00	0.000	0.000	0.00%	500.000		
ZR	11	132-00	01010201	45.11.12	Prípravné práce rúbanie stromov	ks	13.000	11.47	149.11	13.000	13.000	100.00%	0.000		
ZR	12	132-00	01010202	45.11.12	Prípravné práce rúbanie odstránenie pŕov	ks	13.000	17.22	223.86	0.000	13.000	100.00%	0.000		
ZR	13	132-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	292.380	3.19	932.69	29.380	42.380	14.49%	250.000		
ZR	17	132-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	22.000	5.41	119.02	0.000	0.000	0.00%	22.000		
ZR	18	132-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	22.000	1.97	43.34	0.000	0.000	0.00%	22.000		
ZR	19	132-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	110.000	2.16	237.60	0.000	0.000	0.00%	110.000		
ZR	20	132-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	110.000	0.84	92.40	0.000	0.000	0.00%	110.000		
ZR	T1	132-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	110.000	2.38	261.80	0.000	0.000	0.00%	110.000		
ZR	21	132-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, hornina 1 - 4	m3	214.400	1.87	400.93	0.000	0.000	0.00%	214.400		
ZR	22	132-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	116.000	4.65	539.40	0.000	0.000	0.00%	116.000		
ZR	23	132-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	330.400	0.55	181.72	0.000	0.000	0.00%	330.400		
ZR	25	132-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	11.100	10.37	115.11	0.000	0.000	0.00%	11.100		
ZR	26	132-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	65.000	14.48	941.20	0.000	0.000	0.00%	65.000		
ZR	27	132-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	319.000	0.95	303.05	0.000	0.000	0.00%	319.000		
ZR	28	132-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	8.000	0.50	4.00	0.000	0.000	0.00%	8.000		
ZR	P1	132-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podložia	m2	21.200	0.39	8.27	0.000	0.000	0.00%	21.200		
ZR	29	132-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	64.900	2.27	147.32	0.000	0.000	0.00%	64.900		
ZR	30	132-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	80.300	1.44	115.63	0.000	0.000	0.00%	80.300		
ZR	31	132-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	76.100	2.56	194.82	0.000	0.000	0.00%	76.100		
ZR	32	132-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	254.300	4.04	1 027.37	0.000	0.000	0.00%	254.300		
ZR	33	132-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	76.100	0.61	46.42	0.000	0.000	0.00%	76.100		



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	34	132-00	11200101	45.23.13	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	3.720	426.95	1 588.25	0.000	0.000	0.00%	3.720		
ZR	35	132-00	11200111	45.23.13	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	5.820	207.46	1 207.42	0.000	0.000	0.00%	5.820		
ZR	36	132-00	27201392	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrk drvený	m3	4.680	75.83	354.88	0.000	0.000	0.00%	4.680		
ZR	37	132-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	3.000	188.26	564.78	0.000	0.000	0.00%	3.000		
ZR	38	132-00	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	1.000	46.60	46.60	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	39	132-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterov, posypv infiltračný postre	m2	258.130	0.76	196.18	0.000	0.000	0.00%	258.130		
ZR	40	132-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	12.910	206.85	2 670.43	0.000	0.000	0.00%	12.910		
ZR	41	132-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	6.440	158.79	1 022.61	0.000	0.000	0.00%	6.440		
ZR	42	132-00	22250362	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	13.300	49.04	652.23	0.000	0.000	0.00%	13.300		
ZR	43	132-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	39.440	109.75	4 328.54	0.000	0.000	0.00%	39.440		
ZR	44	132-00	11250702	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón železový	m3	5.270	358.56	1 889.61	0.000	0.000	0.00%	5.270		
ZR	45	132-00	11250711	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky debnenie tradičné	m2	38.300	96.19	3 684.08	0.000	0.000	0.00%	38.300		
ZR	46	132-00	11250721	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky výstuž z betonárskej ocele	t	0.380	3 365.95	1 279.06	0.000	0.000	0.00%	0.380		
ZR	47	132-00	11250901	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	17.970	230.43	4 140.83	0.000	0.000	0.00%	17.970		
ZR	48	132-00	11250911	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia debnenie tradičné	m2	26.700	352.81	9 420.03	0.000	0.000	0.00%	26.700		
ZR	49	132-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrava	m3	54.210	39.30	2 130.45	0.000	0.000	0.00%	54.210		
ZR	50	132-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	6.030	17.00	102.51	0.000	0.000	0.00%	6.030		
ZR	51	132-00	22010203	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic kamenivo drvené	m3	8.570	68.02	582.93	0.000	0.000	0.00%	8.570		
ZR	52	132-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	38.480	77.53	2 983.35	0.000	0.000	0.00%	38.480		
ZR	53	132-00	22251386	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	20.000	702.15	14 043.00	0.000	0.000	0.00%	20.000		
ZR	54	132-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	0.570	204.12	116.35	0.000	0.000	0.00%	0.570		
ZR	55	132-00	11200201	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy betón prostý	m3	0.610	292.49	178.42	0.000	0.000	0.00%	0.610		
ZR	56	132-00	11200211	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy debnenie tradičné	m2	3.600	74.10	266.76	0.000	0.000	0.00%	3.600		
ZR	57	132-00	31200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod dlažbu štrkopiesok	m3	6.350	101.35	643.57	0.000	0.000	0.00%	6.350		
ZR	58	132-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	5.730	98.56	564.75	0.000	0.000	0.00%	5.730		
ZR	59	132-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	112.430	9.23	1 037.73	0.000	0.000	0.00%	112.430		
ZR	61	132-00	02010601	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy sanačné vrstvy kamenivo	m3	91.850	25.36	2 329.32	0.000	0.000	0.00%	91.850		
ZR	62	132-00	02050132	45.26.22	Steny štetovnicové baranené kovové dielce	m2	90.720	103.21	9 363.21	0.000	0.000	0.00%	90.720		
ZR	63	132-00	02050233	45.26.22	Steny nasadené drevené dielce	m2	4.000	39.33	157.32	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR	64	132-00	02050432	45.26.22	Steny odstránenie štetovnic kovové dielce	m2	90.720	11.64	1 055.98	0.000	0.000	0.00%	90.720		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026				
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	65	132-00	02050533	45.26.22	Steny odstránenie nasadených a tabuľových stien drevené dielce	m2	4.000	19.82	79.28	0.000	0.000	0.00%	4.000	
ZR	66	132-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextíliá a geomrežovina	m2	411.300	2.15	884.30	0.000	0.000	0.00%	411.300	
	38	132-00			Pol'ná cesta v km 23,725 D3 - spolu:			79 640.25						

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Bc. Rudolf Šteininger

	39	133-00			Úprava lesnej cesty v km 28,500 - 28,640 D3 vpravo									
ZR	1	133-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	282.840	0.01	2.83	0.000	0.000	0.00%	282.840	
ZR	2	133-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	326.000	2.63	857.38	0.000	0.000	0.00%	326.000	
ZR	3	133-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	234.720	3.00	704.16	0.000	0.000	0.00%	234.720	
ZR	4	133-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	100.000	0.98	98.00	100.000	100.000	100.00%	0.000	
ZR	5	133-00	01010201	45.11.12	Prípravné práce rúbanie stromov	ks	10.000	11.47	114.70	10.000	10.000	100.00%	0.000	
ZR	6	133-00	01010202	45.11.12	Prípravné práce rúbanie odstránenie pňov	ks	10.000	17.22	172.20	0.000	10.000	100.00%	0.000	
ZR	7	133-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	82.600	3.19	263.49	72.600	82.600	100.00%	0.000	
ZR	11	133-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	142.200	5.41	769.30	0.000	0.000	0.00%	142.200	
ZR	12	133-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	142.200	1.97	280.13	0.000	0.000	0.00%	142.200	
ZR	13	133-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	711.000	2.16	1 535.76	0.000	0.000	0.00%	711.000	
ZR	14	133-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	711.000	0.84	597.24	0.000	0.000	0.00%	711.000	
ZR	T1	133-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	711.000	2.38	1 692.18	0.000	0.000	0.00%	711.000	
ZR	15	133-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, hornina 1 - 4	m3	1 961.600	1.87	3 668.19	0.000	0.000	0.00%	1 961.600	
ZR	16	133-00	01030101	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám zapážených	m3	131.590	6.63	872.44	0.000	0.000	0.00%	131.590	
ZR	17	133-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	460.000	4.65	2 139.00	0.000	0.000	0.00%	460.000	
ZR	18	133-00	01030301	45.11.24	Hĺbené vykopávky šacht zapážených	m3	91.930	50.66	4 657.17	0.000	0.000	0.00%	91.930	
ZR	19	133-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	2 645.120	0.55	1 454.82	0.000	0.000	0.00%	2 645.120	
ZR	21	133-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	315.000	10.37	3 266.55	0.000	0.000	0.00%	315.000	
ZR	23	133-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	353.930	14.48	5 124.91	0.000	0.000	0.00%	353.930	
ZR	25	133-00	01070101	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	177.790	4.97	883.62	0.000	0.000	0.00%	177.790	
ZR	26	133-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	884.700	0.95	840.47	0.000	0.000	0.00%	884.700	
ZR	P1	133-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podložia	m2	119.100	0.39	46.45	0.000	0.000	0.00%	119.100	
ZR	27	133-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svažovanie v zárezoch	m2	545.600	2.27	1 238.51	0.000	0.000	0.00%	545.600	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	28	133-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	222.800	1.44	320.83	0.000	0.000	0.00%	222.800		
ZR	29	133-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	127.900	2.56	327.42	0.000	0.000	0.00%	127.900		
ZR	30	133-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	2 517.220	4.04	10 169.57	0.000	0.000	0.00%	2 517.220		
ZR	31	133-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	127.900	0.61	78.02	0.000	0.000	0.00%	127.900		
ZR	32	133-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia výplň dilatčných škár	m2	22.710	11.74	266.62	0.000	0.000	0.00%	22.710		
ZR	33	133-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	42.420	12.05	511.16	0.000	0.000	0.00%	42.420		
ZR	35	133-00	11250301	45.23.13	Doplňujúce konštrukcie šachty kanalizačné betón prostý	m3	6.200	618.64	3 835.57	0.000	0.000	0.00%	6.200		
ZR	36	133-00	11250311	45.23.13	Doplňujúce konštrukcie šachty kanalizačné debnenie tradičné	m2	34.830	101.52	3 535.94	0.000	0.000	0.00%	34.830		
ZR	37	133-00	27030218	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	1.000	452.82	452.82	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	38	133-00	27031169	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie vstupný komín	ks	1.000	1 383.72	1 383.72	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	39	133-00	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	1.000	391.52	391.52	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	40	133-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	7.040	43.07	303.21	0.000	0.000	0.00%	7.040		
ZR	41	133-00	11020901	45.23.32	Múry oporné a zárubné betón prostý	m3	44.000	256.13	11 269.72	0.000	0.000	0.00%	44.000		
ZR	42	133-00	11020902	45.23.32	Múry oporné a zárubné betón železový	m3	129.360	208.63	26 988.38	0.000	0.000	0.00%	129.360		
ZR	43	133-00	11020912	45.23.32	Múry oporné a zárubné debnenie z dielcov	m2	200.350	81.10	16 248.39	0.000	0.000	0.00%	200.350		
ZR	44	133-00	11020921	45.23.32	Múry oporné a zárubné výstuž z betonárskej ocele	t	0.650	1 384.19	899.72	0.000	0.000	0.00%	0.650		
ZR	45	133-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postre	m2	810.000	0.76	615.60	0.000	0.000	0.00%	810.000		
ZR	46	133-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	40.500	206.85	8 377.43	0.000	0.000	0.00%	40.500		
ZR	47	133-00	22250362	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	268.300	49.04	13 157.43	0.000	0.000	0.00%	268.300		
ZR	48	133-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	119.500	109.75	13 115.13	0.000	0.000	0.00%	119.500		
ZR	49	133-00	11250601	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	16.480	239.16	3 941.36	0.000	0.000	0.00%	16.480		
ZR	50	133-00	11250611	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	37.830	61.87	2 340.54	0.000	0.000	0.00%	37.830		
ZR	51	133-00	11250702	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón železový	m3	13.320	358.56	4 776.02	0.000	0.000	0.00%	13.320		
ZR	52	133-00	11250711	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky debnenie tradičné	m2	59.930	96.19	5 764.67	0.000	0.000	0.00%	59.930		
ZR	53	133-00	11250721	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky výstuž z betonárskej ocele	t	0.750	3 365.95	2 524.46	0.000	0.000	0.00%	0.750		
ZR	54	133-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	181.440	39.30	7 130.59	0.000	0.000	0.00%	181.440		
ZR	55	133-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	44.140	17.00	750.38	0.000	0.000	0.00%	44.140		
ZR	56	133-00	22010203	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic kamenivo drvené	m3	40.250	68.02	2 737.81	0.000	0.000	0.00%	40.250		
ZR	57	133-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	128.790	77.53	9 985.09	0.000	0.000	0.00%	128.790		
ZR	58	133-00	22251386	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	12.900	702.15	9 057.74	0.000	0.000	0.00%	12.900		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	59	133-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	5.620	204.12	1 147.15	0.000	0.000	0.00%	5.620		
ZR	61	133-00	11200111	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	4.680	104.71	490.04	0.000	0.000	0.00%	4.680		
ZR	62	133-00	11200201	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy betón prostý	m3	14.790	292.49	4 325.93	0.000	0.000	0.00%	14.790		
ZR	63	133-00	11200211	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy debnenie tradičné	m2	78.320	74.10	5 803.51	0.000	0.000	0.00%	78.320		
ZR	64	133-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	4.400	98.56	433.66	0.000	0.000	0.00%	4.400		
ZR	65	133-00	31210403	45.24.70	Spevnené plochy kyteta lomový kameň	m3	3.670	232.26	852.39	0.000	0.000	0.00%	3.670		
ZR	66	133-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	324.710	9.23	2 997.07	0.000	0.000	0.00%	324.710		
ZR	68	133-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	80.000	9.79	783.20	0.000	0.000	0.00%	80.000		
ZR	69	133-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	1 202.450	2.15	2 585.27	0.000	0.000	0.00%	1 202.450		
	39	133-00			Úprava lesnej cesty v km 28,500 - 28,640 D3 vpravo - spolu:				211 954.58						

Za zhotoviteľa:  
vyracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Radovan Palacka (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Vlastimil Fečo

40	134-00				Pol'ná cesta v km 29,650 - 29,725 D3 vpravo										
ZR	1	134-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	353.460	0.01	3.53	0.000	0.000	0.00%	353.460		
ZR	2	134-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	385.000	2.63	1 012.55	0.000	0.000	0.00%	385.000		
ZR	3	134-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	389.240	3.00	1 167.72	0.000	0.000	0.00%	389.240		
ZR	4	134-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	385.000	2.65	1 020.25	0.000	0.000	0.00%	385.000		
ZR	5	134-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	124.820	5.41	675.28	0.000	0.000	0.00%	124.820		
ZR	6	134-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	124.820	1.97	245.90	0.000	0.000	0.00%	124.820		
ZR	7	134-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	624.100	2.16	1 348.06	0.000	0.000	0.00%	624.100		
ZR	8	134-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	624.100	0.84	524.24	0.000	0.000	0.00%	624.100		
ZR	9	134-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	624.100	2.38	1 485.36	0.000	0.000	0.00%	624.100		
ZR	10	134-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch, hornina 1 - 4	m3	939.850	1.87	1 757.52	0.000	0.000	0.00%	939.850		
ZR	11	134-00	01030101	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	29.900	6.63	198.24	0.000	0.000	0.00%	29.900		
ZR	12	134-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	33.920	18.76	636.34	0.000	0.000	0.00%	33.920		
ZR	13	134-00	01030301	45.11.24	Hĺbené vykopávky šachiet zapažených	m3	3.100	50.66	157.05	0.000	0.000	0.00%	3.100		
ZR	14	134-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 006.770	0.55	553.72	0.000	0.000	0.00%	1 006.770		
ZR	15	134-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	461.600	10.37	4 786.79	0.000	0.000	0.00%	461.600		
ZR	16	134-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypu so zhutnením	m3	37.820	14.48	547.63	0.000	0.000	0.00%	37.820		
ZR	17	134-00	01070101	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávk príložené	m2	69.800	4.97	346.91	0.000	0.000	0.00%	69.800		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026	
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	18	134-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	862.200	0.50	431.10	0.000	0.000	0.00%	862.200
ZR	19	134-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podlažia	m2	290.100	0.39	113.14	0.000	0.000	0.00%	290.100
ZR	20	134-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	456.300	2.27	1 035.80	0.000	0.000	0.00%	456.300
ZR	21	134-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	333.800	1.44	480.67	0.000	0.000	0.00%	333.800
ZR	22	134-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	33.000	2.56	84.48	0.000	0.000	0.00%	33.000
ZR	23	134-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	973.770	4.04	3 934.03	0.000	0.000	0.00%	973.770
ZR	24	134-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	33.000	0.61	20.13	0.000	0.000	0.00%	33.000
ZR	25	134-00	27030218	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	1.000	452.82	452.82	0.000	0.000	0.00%	1.000
ZR	26	134-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	3.000	43.07	129.21	0.000	0.000	0.00%	3.000
ZR	27	134-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	2.000	188.26	376.52	0.000	0.000	0.00%	2.000
ZR	28	134-00	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	1.000	46.60	46.60	0.000	0.000	0.00%	1.000
ZR	29	134-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv, posypy infiltračný poste	m2	570.880	0.76	433.87	0.000	0.000	0.00%	570.880
ZR	30	134-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	28.540	206.85	5 903.50	0.000	0.000	0.00%	28.540
ZR	31	134-00	22250362	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidla oceľové	m	111.700	49.04	5 477.77	0.000	0.000	0.00%	111.700
ZR	32	134-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	90.400	109.75	9 921.40	0.000	0.000	0.00%	90.400
ZR	33	134-00	11250601	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	5.100	239.16	1 219.72	0.000	0.000	0.00%	5.100
ZR	34	134-00	11250611	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	19.900	61.87	1 231.21	0.000	0.000	0.00%	19.900
ZR	35	134-00	11250702	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón železový	m3	4.800	358.56	1 721.09	0.000	0.000	0.00%	4.800
ZR	36	134-00	11250711	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky debnenie tradičné	m2	17.400	96.19	1 673.71	0.000	0.000	0.00%	17.400
ZR	37	134-00	11250721	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky výstuž z betonárskej ocele	t	0.220	3 365.95	740.51	0.000	0.000	0.00%	0.220
ZR	38	134-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrava	m3	125.100	39.30	4 916.43	0.000	0.000	0.00%	125.100
ZR	39	134-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	32.990	17.00	560.83	0.000	0.000	0.00%	32.990
ZR	40	134-00	22010203	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic kamenivo drevené	m3	25.740	68.02	1 750.83	0.000	0.000	0.00%	25.740
ZR	41	134-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	88.800	77.53	6 884.66	0.000	0.000	0.00%	88.800
ZR	42	134-00	22251386	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	8.490	702.15	5 961.25	0.000	0.000	0.00%	8.490
ZR	43	134-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	3.200	204.12	653.18	0.000	0.000	0.00%	3.200
ZR	44	134-00	31080308	45.24.70	Objekty melioračné drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	1.000	542.65	542.65	0.000	0.000	0.00%	1.000
ZR	45	134-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	32.200	9.23	297.21	0.000	0.000	0.00%	32.200
ZR	46	134-00	02010101	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov štrkopies	m3	29.170	55.11	1 607.56	0.000	0.000	0.00%	29.170
ZR	47	134-00	02010204	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo ťažené	m3	4.750	68.01	323.05	0.000	0.000	0.00%	4.750
ZR	48	134-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	95.000	9.79	930.05	0.000	0.000	0.00%	95.000

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	49	134-00	02010601	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy sanačné vrstvy kamenivo	m3	315.600	25.36	8 003.62	0.000	0.000	0.00%	315.600		
ZR	50	134-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	1 309.350	2.15	2 815.10	0.000	0.000	0.00%	1 309.350		
	40	134-00			Poľná cesta v km 29,650 - 29,725 D3 vpravo - spolu:				87 140.79						
	41	135-00			Poľná cesta v km 31,250 - 31,530 D3 vpravo										
ZR	1	135-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	1 370.000	0.01	13.70	0.000	0.000	0.00%	1 370.000		
ZR	2	135-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	512.390	1.12	573.88	0.000	0.000	0.00%	512.390		
ZR	3	135-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	512.390	5.41	2 772.03	0.000	0.000	0.00%	512.390		
ZR	4	135-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	512.390	0.48	245.95	0.000	0.000	0.00%	512.390		
ZR	5	135-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	2 461.000	0.84	2 067.24	0.000	0.000	0.00%	2 461.000		
ZR	6	135-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	2 461.000	2.38	5 857.18	0.000	0.000	0.00%	2 461.000		
ZR	7	135-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	512.390	5.20	2 664.43	0.000	0.000	0.00%	512.390		
ZR	8	135-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, hornina 1 - 4	m3	3 310.000	1.87	6 189.70	0.000	0.000	0.00%	3 310.000		
ZR	9	135-00	01020500	45.11.24	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	240.000	15.12	3 628.80	0.000	0.000	0.00%	240.000		
ZR	10	135-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	47.640	4.65	221.53	0.000	0.000	0.00%	47.640		
ZR	11	135-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	12.000	18.76	225.12	0.000	0.000	0.00%	12.000		
ZR	12	135-00	01030301	45.11.24	Hĺbené vykopávky šachiet zapažených	m3	8.700	50.66	440.74	0.000	0.000	0.00%	8.700		
ZR	13	135-00	01030302	45.11.24	Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených	m3	3.070	15.69	48.17	0.000	0.000	0.00%	3.070		
ZR	14	135-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	3 621.410	0.55	1 991.78	0.000	0.000	0.00%	3 621.410		
ZR	15	135-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	1 270.000	10.37	13 169.90	0.000	0.000	0.00%	1 270.000		
ZR	16	135-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	152.200	14.48	2 203.86	0.000	0.000	0.00%	152.200		
ZR	17	135-00	01070101	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m3	21.000	4.97	104.37	0.000	0.000	0.00%	21.000		
ZR	18	135-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	1 295.000	0.95	1 230.25	0.000	0.000	0.00%	1 295.000		
ZR	19	135-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	596.000	0.50	298.00	0.000	0.000	0.00%	596.000		
ZR	20	135-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	1 540.000	2.27	3 495.80	0.000	0.000	0.00%	1 540.000		
ZR	21	135-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	1 435.000	1.44	2 066.40	0.000	0.000	0.00%	1 435.000		
ZR	22	135-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	432.200	2.56	1 106.43	0.000	0.000	0.00%	432.200		
ZR	23	135-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	3 189.210	4.04	12 884.41	0.000	0.000	0.00%	3 189.210		
ZR	24	135-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	432.200	0.61	263.64	0.000	0.000	0.00%	432.200		
ZR	25	135-00	11200101	45.23.13	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	6.360	426.95	2 715.40	0.000	0.000	0.00%	6.360		
ZR	26	135-00	11200111	45.23.13	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	12.000	207.46	2 489.52	0.000	0.000	0.00%	12.000		
ZR	27	135-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	0.720	236.38	170.19	0.000	0.000	0.00%	0.720		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	28	135-00	27030218	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	1.000	452.82	452.82	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	29	135-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	0.770	43.07	33.16	0.000	0.000	0.00%	0.770		
ZR	30	135-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	1.000	188.26	188.26	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	31	135-00	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	1.000	46.60	46.60	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	32	135-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv, pospvy infiltračný postre	m2	2 150.000	0.76	1 634.00	0.000	0.000	0.00%	2 150.000		
ZR	33	135-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	96.750	206.85	20 012.74	0.000	0.000	0.00%	96.750		
ZR	34	135-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	19.000	158.79	3 017.01	0.000	0.000	0.00%	19.000		
ZR	35	135-00	22250362	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	333.000	49.04	16 330.32	0.000	0.000	0.00%	333.000		
ZR	36	135-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvární	m2	301.760	109.75	33 118.16	0.000	0.000	0.00%	301.760		
ZR	37	135-00	11250601	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	29.000	239.16	6 935.64	0.000	0.000	0.00%	29.000		
ZR	38	135-00	11250611	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	142.000	61.87	8 785.54	0.000	0.000	0.00%	142.000		
ZR	39	135-00	11250702	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón železový	m3	13.000	358.56	4 661.28	0.000	0.000	0.00%	13.000		
ZR	40	135-00	11250711	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky debnenie tradičné	m2	29.000	96.19	2 789.51	0.000	0.000	0.00%	29.000		
ZR	41	135-00	11250721	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky výstuž z betonárskej ocele	t	0.320	3 365.95	1 077.10	0.000	0.000	0.00%	0.320		
ZR	42	135-00	11250901	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	10.910	230.43	2 513.99	0.000	0.000	0.00%	10.910		
ZR	43	135-00	11250911	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia debnenie tradičné	m2	4.880	352.81	1 721.71	0.000	0.000	0.00%	4.880		
ZR	44	135-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodra	m3	465.000	39.30	18 274.50	0.000	0.000	0.00%	465.000		
ZR	45	135-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajíc zo zeminy	m3	380.000	17.00	6 460.00	0.000	0.000	0.00%	380.000		
ZR	46	135-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	320.000	77.53	24 809.60	0.000	0.000	0.00%	320.000		
ZR	47	135-00	22251386	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	23.000	702.15	16 149.45	0.000	0.000	0.00%	23.000		
ZR	48	135-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	3.780	204.12	771.57	0.000	0.000	0.00%	3.780		
ZR	49	135-00	31080308	45.24.70	Objekty melioračné drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	3.000	542.65	1 627.95	0.000	0.000	0.00%	3.000		
ZR	50	135-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	24.060	98.56	2 371.35	0.000	0.000	0.00%	24.060		
ZR	51	135-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	170.000	9.23	1 569.10	0.000	0.000	0.00%	170.000		
ZR	52	135-00	02010101	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov štrkopies	m3	52.000	55.11	2 865.72	0.000	0.000	0.00%	52.000		
ZR	53	135-00	02010204	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo ťažené	m3	9.200	68.01	625.69	0.000	0.000	0.00%	9.200		
ZR	54	135-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	277.000	9.79	2 711.83	0.000	0.000	0.00%	277.000		
	41	135-00			Poľná cesta v km 31,250 - 31,530 D3 vpravo - spolu:				250 693.02						
	42	137-00			Poľná cesta v km 23,153 D3 vľavo										
ZR	1	137-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	2.800	0.01	0.03	0.000	0.000	0.00%	2.800		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	2	137-00	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcii krytov bitúmenových	m2	14.250	9.50	135.38	0.000	0.000	0.00%	14.250	
ZR	3	137-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	1.810	3.00	5.43	0.000	0.000	0.00%	1.810	
ZR	4	137-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	706.000	0.98	691.88	706.000	706.000	100.00%	0.000	
ZR	5	137-00	01010201	45.11.12	Prípravné práce rúbanie stromov	ks	2.000	11.47	22.94	2.000	2.000	100.00%	0.000	
ZR	6	137-00	01010202	45.11.12	Prípravné práce rúbanie odstránenie pňov	ks	2.000	17.22	34.44	0.000	2.000	100.00%	0.000	
ZR	7	137-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	359.520	3.19	1 146.87	357.520	359.520	100.00%	0.000	
ZR	11	137-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	87.500	5.41	473.38	0.000	0.000	0.00%	87.500	
ZR	12	137-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	87.500	1.97	172.38	0.000	0.000	0.00%	87.500	
ZR	13	137-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	437.500	2.16	945.00	0.000	0.000	0.00%	437.500	
ZR	14	137-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	437.500	0.84	367.50	0.000	0.000	0.00%	437.500	
ZR	T1	137-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	437.500	2.38	1 041.25	0.000	0.000	0.00%	437.500	
ZR	15	137-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, hornina 1 - 4	m3	611.200	1.87	1 142.94	0.000	0.000	0.00%	611.200	
ZR	16	137-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	182.000	4.65	846.30	0.000	0.000	0.00%	182.000	
ZR	17	137-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	166.720	9.84	1 640.52	0.000	0.000	0.00%	166.720	
ZR	18	137-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	959.920	0.55	527.96	0.000	0.000	0.00%	959.920	
ZR	20	137-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zášypy so zhutnením	m3	147.000	14.48	2 128.56	0.000	0.000	0.00%	147.000	
ZR	21	137-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	431.400	0.95	409.83	0.000	0.000	0.00%	431.400	
ZR	22	137-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	298.000	2.27	676.46	0.000	0.000	0.00%	298.000	
ZR	23	137-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	139.700	1.44	201.17	0.000	0.000	0.00%	139.700	
ZR	24	137-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	147.000	2.56	376.32	0.000	0.000	0.00%	147.000	
ZR	25	137-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	812.920	4.04	3 284.20	0.000	0.000	0.00%	812.920	
ZR	26	137-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	147.000	0.61	89.67	0.000	0.000	0.00%	147.000	
ZR	27	137-00	11200101	45.23.13	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	3.270	426.95	1 396.13	0.000	0.000	0.00%	3.270	
ZR	28	137-00	11200111	45.23.13	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	5.120	207.46	1 062.20	0.000	0.000	0.00%	5.120	
ZR	29	137-00	27201392	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrk drvený	m3	3.760	75.83	285.12	0.000	0.000	0.00%	3.760	
ZR	30	137-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	1.000	188.26	188.26	0.000	0.000	0.00%	1.000	
ZR	31	137-00	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	1.000	46.60	46.60	0.000	0.000	0.00%	1.000	
ZR	32	137-00	22250776	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	5.270	10.82	57.02	0.000	0.000	0.00%	5.270	
ZR	33	137-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postre	m2	332.250	0.76	252.51	0.000	0.000	0.00%	332.250	
ZR	34	137-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	16.610	206.85	3 435.78	0.000	0.000	0.00%	16.610	



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	35	137-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	7.000	158.79	1 111.53	0.000	0.000	0.00%	7.000		
ZR	36	137-00	11250602	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón železový	m3	17.840	333.31	5 946.25	0.000	0.000	0.00%	17.840		
ZR	37	137-00	11250611	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	48.100	61.87	2 975.95	0.000	0.000	0.00%	48.100		
ZR	38	137-00	11250621	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov výstuž z betonárskej ocele	t	0.100	4 078.18	407.82	0.000	0.000	0.00%	0.100		
ZR	39	137-00	11250901	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	6.020	230.43	1 387.19	0.000	0.000	0.00%	6.020		
ZR	40	137-00	11250911	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia debnenie tradičné	m2	21.000	352.81	7 409.01	0.000	0.000	0.00%	21.000		
ZR	41	137-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrava	m3	71.230	39.30	2 799.34	0.000	0.000	0.00%	71.230		
ZR	42	137-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	2.800	17.00	47.60	0.000	0.000	0.00%	2.800		
ZR	43	137-00	22010204	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic štrkodrava	m3	7.010	122.55	859.08	0.000	0.000	0.00%	7.010		
ZR	44	137-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	50.560	77.53	3 919.92	0.000	0.000	0.00%	50.560		
ZR	45	137-00	22251386	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	10.000	702.15	7 021.50	0.000	0.000	0.00%	10.000		
ZR	46	137-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	0.660	204.12	134.72	0.000	0.000	0.00%	0.660		
ZR	47	137-00	11200201	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy betón prostý	m3	1.600	292.49	467.98	0.000	0.000	0.00%	1.600		
ZR	48	137-00	11200211	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy debnenie tradičné	m2	8.700	74.10	644.67	0.000	0.000	0.00%	8.700		
ZR	49	137-00	31200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod dlažbu štrkopiesok	m3	0.660	101.35	66.89	0.000	0.000	0.00%	0.660		
ZR	50	137-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	6.600	98.56	650.50	0.000	0.000	0.00%	6.600		
ZR	51	137-00	61010101	45.26.14	Protí vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	99.500	9.23	918.39	0.000	0.000	0.00%	99.500		
ZR	53	137-00	02010101	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov štrkopies	m3	166.720	55.11	9 187.94	0.000	0.000	0.00%	166.720		
ZR	54	137-00	02010105	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov opláštení	m2	497.420	2.03	1 009.76	0.000	0.000	0.00%	497.420		
ZR	55	137-00	02010601	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy sanačné vrstvy kamenivo	m3	140.010	25.36	3 550.65	0.000	0.000	0.00%	140.010		
ZR	56	137-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	552.510	2.15	1 187.90	0.000	0.000	0.00%	552.510		
	42	137-00			Poľná cesta v km 23,153 D3 vľavo - spolu:				74 788.62						

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Bc. Rudolf Šteininger

predmet: 26. Kysucké liekovec														
43	170-00			Chodník pre peších v Kysuckom Lieskoveci										
ZR	1	170-00	00010401	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vyburaných hmôt a sutí	t	20.560	0.01	0.21	0.000	0.000	0.00%	20.560	
ZR	2	170-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	82.500	0.01	0.83	0.000	0.000	0.00%	82.500	
ZR	3	170-00	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	9.300	96.15	894.20	0.000	0.000	0.00%	9.300	
ZR	4	170-00	05020907	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže rôznych predmetov kovových	ks	2.000	211.62	423.24	0.000	0.000	0.00%	2.000	
ZR	5	170-00	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krys bitúmenových	m2	113.600	9.50	1 079.20	0.000	0.000	0.00%	113.600	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	6	170-00	05030166	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií krtov dláždených	m2	13.250	7.38	97.79	0.000	0.000	0.00%	13.250		
ZR	7	170-00	05030261	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	m2	126.900	13.84	1 756.30	0.000	0.000	0.00%	126.900		
ZR	8	170-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	718.400	2.63	1 889.39	0.000	0.000	0.00%	718.400		
ZR	9	170-00	05030304	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií obrubníkov a krajiníkov betónových	m	132.000	12.18	1 607.76	0.000	0.000	0.00%	132.000		
ZR	10	170-00	05030407	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	5.000	7.59	37.95	0.000	0.000	0.00%	5.000		
ZR	11	170-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúranych hmôt vodorovná doprava	t	819.420	3.00	2 458.26	0.000	0.000	0.00%	819.420		
ZR	12	170-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	67.520	10.13	683.98	0.000	0.000	0.00%	67.520		
ZR	13	170-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	602.800	2.65	1 597.42	0.000	0.000	0.00%	602.800		
ZR	14	170-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	230.700	1.12	258.38	0.000	0.000	0.00%	230.700		
ZR	15	170-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	208.780	3.19	666.01	0.000	0.000	0.00%	208.780		
ZR	16	170-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	21.920	5.41	118.59	0.000	0.000	0.00%	21.920		
ZR	17	170-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	230.700	0.48	110.74	0.000	0.000	0.00%	230.700		
ZR	18	170-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	208.780	1.97	411.30	0.000	0.000	0.00%	208.780		
ZR	19	170-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	1 043.900	2.16	2 254.82	0.000	0.000	0.00%	1 043.900		
ZR	20	170-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	1 043.900	0.84	876.88	0.000	0.000	0.00%	1 043.900		
ZR	21	170-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	1 043.900	2.38	2 484.48	0.000	0.000	0.00%	1 043.900		
ZR	22	170-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	230.700	5.20	1 199.64	0.000	0.000	0.00%	230.700		
ZR	23	170-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, hornina 1 - 4	m3	250.100	1.87	467.69	0.000	0.000	0.00%	250.100		
ZR	24	170-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	250.100	0.55	137.56	0.000	0.000	0.00%	250.100		
ZR	25	170-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	370.700	10.37	3 844.16	0.000	0.000	0.00%	370.700		
ZR	26	170-00	01040302	45.11.24	Konštrukcie z hornín prechodové vrstvy so zhutnením	m3	60.000	30.69	1 841.40	0.000	0.000	0.00%	60.000		
ZR	27	170-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	2.700	18.20	49.14	0.000	0.000	0.00%	2.700		
ZR	28	170-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	415.000	0.95	394.25	0.000	0.000	0.00%	415.000		
ZR	29	170-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	789.280	0.50	394.64	0.000	0.000	0.00%	789.280		
ZR	30	170-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	209.800	2.27	476.25	0.000	0.000	0.00%	209.800		
ZR	31	170-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	834.100	1.44	1 201.10	0.000	0.000	0.00%	834.100		
ZR	32	170-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	250.100	2.56	640.26	0.000	0.000	0.00%	250.100		
ZR	33	170-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	123.340	4.04	498.29	0.000	0.000	0.00%	123.340		
ZR	34	170-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	373.440	0.61	227.80	0.000	0.000	0.00%	373.440		
ZR	35	170-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	18.000	58.24	1 048.32	0.000	0.000	0.00%	18.000		
ZR	36	170-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	3.000	188.26	564.78	0.000	0.000	0.00%	3.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	37	170-00	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	2.000	46.60	93.20	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	38	170-00	22040417	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov zámkovej dlažby betónovej	m2	639.100	50.90	32 530.19	0.000	0.000	0.00%	639.100		
ZR	39	170-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	34.000	158.79	5 398.86	0.000	0.000	0.00%	34.000		
ZR	40	170-00	22250981	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky záhonové	m	850.000	57.34	48 739.00	0.000	0.000	0.00%	850.000		
ZR	41	170-00	22251661	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie uzavreté žľabové systémy z betónu	m	114.000	209.98	23 937.72	0.000	0.000	0.00%	114.000		
ZR	42	170-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	159.400	39.30	6 264.42	0.000	0.000	0.00%	159.400		
ZR	43	170-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	82.500	17.00	1 402.50	0.000	0.000	0.00%	82.500		
ZR	44	170-00	31200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod dlažbu štrkopiesok	m3	0.600	101.35	60.81	0.000	0.000	0.00%	0.600		
ZR	45	170-00	31200201	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod potrubie štrkopiesok	m3	0.540	1 009.69	545.23	0.000	0.000	0.00%	0.540		
ZR	46	170-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	6.000	98.56	591.36	0.000	0.000	0.00%	6.000		
	43	170-00			Chodník pre peších v Kysuckom Lieskovci - spolu:				152 256.30						
	44	171-00			Chodník pre peších v Krásne n/K do Blažkova										
ZR	1	171-00	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	30.810	0.01	0.31	0.000	0.000	0.00%	30.810		
ZR	2	171-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	184.560	1.12	206.71	0.000	0.000	0.00%	184.560		
ZR	3	171-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	184.560	3.19	588.75	0.000	0.000	0.00%	184.560		
ZR	4	171-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	224.100	5.41	1 212.38	0.000	0.000	0.00%	224.100		
ZR	5	171-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodení	m3	184.560	0.48	88.59	0.000	0.000	0.00%	184.560		
ZR	6	171-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	408.660	1.97	805.06	0.000	0.000	0.00%	408.660		
ZR	7	171-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	2 043.300	2.16	4 413.53	0.000	0.000	0.00%	2 043.300		
ZR	8	171-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávniku	m2	2 043.300	0.84	1 716.37	0.000	0.000	0.00%	2 043.300		
ZR	9	171-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávniku	m2	2 043.300	2.38	4 863.05	0.000	0.000	0.00%	2 043.300		
ZR	10	171-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	184.560	5.20	959.71	0.000	0.000	0.00%	184.560		
ZR	11	171-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, hornina 1 - 4	m3	108.000	1.87	201.96	0.000	0.000	0.00%	108.000		
ZR	12	171-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	108.000	0.55	59.40	0.000	0.000	0.00%	108.000		
ZR	13	171-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	5 951.400	10.37	61 716.02	0.000	0.000	0.00%	5 951.400		
ZR	14	171-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	649.400	0.95	616.93	0.000	0.000	0.00%	649.400		
ZR	15	171-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	433.600	0.50	216.80	0.000	0.000	0.00%	433.600		
ZR	16	171-00	01080202	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	m2	1 135.000	2.15	2 440.25	0.000	0.000	0.00%	1 135.000		
ZR	17	171-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podložia	m2	1 192.700	0.39	465.15	0.000	0.000	0.00%	1 192.700		
ZR	18	171-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	99.400	2.27	225.64	0.000	0.000	0.00%	99.400		
ZR	19	171-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	2 159.000	1.44	3 108.96	0.000	0.000	0.00%	2 159.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje						04/2026	
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	20	171-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	108.000	2.56	276.48	0.000	0.000	0.00%	108.000	
ZR	21	171-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	123.340	4.04	498.29	0.000	0.000	0.00%	123.340	
ZR	22	171-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	231.340	0.61	141.12	0.000	0.000	0.00%	231.340	
ZR	23	171-00	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	2.000	188.26	376.52	0.000	0.000	0.00%	2.000	
ZR	24	171-00	22250674	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	2.000	46.60	93.20	0.000	0.000	0.00%	2.000	
ZR	25	171-00	22040417	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov zámkovej dlažby betónovej	m2	972.000	50.90	49 474.80	0.000	0.000	0.00%	972.000	
ZR	26	171-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	348.500	158.79	55 338.32	0.000	0.000	0.00%	348.500	
ZR	27	171-00	22250981	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky záhonové	m	1 027.000	57.34	58 888.18	0.000	0.000	0.00%	1 027.000	
ZR	28	171-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tváric	m2	253.600	109.75	27 832.60	0.000	0.000	0.00%	253.600	
ZR	29	171-00	11250601	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	23.440	239.16	5 605.91	0.000	0.000	0.00%	23.440	
ZR	30	171-00	11250611	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	66.970	61.87	4 143.43	0.000	0.000	0.00%	66.970	
ZR	31	171-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodra	m3	243.000	39.30	9 549.90	0.000	0.000	0.00%	243.000	
ZR	32	171-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	30.810	17.00	523.77	0.000	0.000	0.00%	30.810	
ZR	33	171-00	22251386	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	5.940	702.15	4 170.77	0.000	0.000	0.00%	5.940	
ZR	34	171-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	1.810	204.12	369.46	0.000	0.000	0.00%	1.810	
ZR	35	171-00	11200111	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	2.660	104.71	278.53	0.000	0.000	0.00%	2.660	
ZR	36	171-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	4.320	98.56	425.78	0.000	0.000	0.00%	4.320	
ZR	37	171-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	60.290	9.23	556.48	0.000	0.000	0.00%	60.290	
	44	171-00			Chodník pre peších v Krásne n/K do Blažkova - spolu:			302 449.11						
	45	171-01			Chodníky pre peších v Krásne n/K									
ZR	1	171-01	22040417	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov zámkovej dlažby betónovej	m2	3 170.000	50.90	161 353.00	0.000	0.000	0.00%	3 170.000	
ZR	2	171-01	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	280.000	158.79	44 461.20	0.000	0.000	0.00%	280.000	
ZR	3	171-01	22250981	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky záhonové	m	1 915.000	57.34	109 806.10	0.000	0.000	0.00%	1 915.000	
ZR	4	171-01	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodra	m3	795.000	39.30	31 243.50	0.000	0.000	0.00%	795.000	
	45	171-01			Chodníky pre peších v Krásne n/K - spolu:			346 863.80						
	46	203-00			Most na D3 nad potokom Lodnianska v km 22,313									
ZR	1	203-00	01010301	45.11.24	Prípravné práce čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	36.000	8.94	321.84	0.000	0.000	0.00%	36.000	
ZR	2	203-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	150.000	9.49	1 423.50	0.000	0.000	0.00%	150.000	
ZR	3	203-00	01030101	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	1 207.000	6.63	8 002.41	0.000	0.000	0.00%	1 207.000	
ZR	4	203-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 207.000	0.55	663.85	0.000	0.000	0.00%	1 207.000	
ZR	5	203-00	01040302	45.11.24	Konštrukcie z hornín prechodové vrstvy so zhutnením	m3	882.080	30.69	27 071.04	0.000	0.000	0.00%	882.080	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	6	203-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	1 207.000	14.48	17 477.36	0.000	0.000	0.00%	1 207.000		
ZR	7	203-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 207.000	2.56	3 089.92	0.000	0.000	0.00%	1 207.000		
ZR	8	203-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 207.000	0.61	736.27	0.000	0.000	0.00%	1 207.000		
ZR	9	203-00	11010102	45.22.11	Základy pásy betón železový	m3	267.440	178.73	47 799.55	0.000	0.000	0.00%	267.440		
ZR	10	203-00	11010111	45.22.11	Základy pásy debnenie tradičné	m2	167.090	59.69	9 973.60	0.000	0.000	0.00%	167.090		
ZR	11	203-00	11050202	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón železový	m3	584.730	194.73	113 864.47	0.000	0.000	0.00%	584.730		
ZR	12	203-00	11050211	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie tradičné	m2	819.130	58.10	47 591.45	0.000	0.000	0.00%	819.130		
ZR	13	203-00	11050221	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory výstuž z betonárskej ocele	t	97.000	1 356.41	131 571.77	0.000	0.000	0.00%	97.000		
ZR	14	203-00	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy betón železový	m3	35.310	247.20	8 728.63	0.000	0.000	0.00%	35.310		
ZR	15	203-00	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy debnenie tradičné	m2	115.740	87.95	10 179.33	0.000	0.000	0.00%	115.740		
ZR	16	203-00	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy výstuž z betonárskej ocele	t	5.340	1 357.36	7 248.30	0.000	0.000	0.00%	5.340		
ZR	17	203-00	11080102	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky betón železový	m3	62.780	204.36	12 829.72	0.000	0.000	0.00%	62.780		
ZR	18	203-00	11080111	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky debnenie tradičné	m2	39.360	84.55	3 327.89	0.000	0.000	0.00%	39.360		
ZR	19	203-00	11080121	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky výstuž z betonárskej ocele	t	10.840	1 489.46	16 145.75	0.000	0.000	0.00%	10.840		
ZR	20	203-00	11080203	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón predpätý	m3	481.800	181.50	87 446.70	0.000	0.000	0.00%	481.800		
ZR	21	203-00	11080211	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie tradičné	m2	625.460	69.76	43 632.09	0.000	0.000	0.00%	625.460		
ZR	22	203-00	11080221	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betonárskej ocele	t	51.530	1 341.36	69 120.28	0.000	0.000	0.00%	51.530		
ZR	23	203-00	11080222	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z predpinacej ocele	t	14.820	3 746.87	55 528.61	0.000	0.000	0.00%	14.820		
ZR	24	203-00	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	68.640	152.89	10 494.37	0.000	0.000	0.00%	68.640		
ZR	25	203-00	11200111	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	41.640	57.24	2 383.47	0.000	0.000	0.00%	41.640		
ZR	26	203-00	21080408	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská hrncové	ks	8.000	4 644.41	37 155.28	0.000	0.000	0.00%	8.000		
ZR	27	203-00	21080409	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská kĺb zo železobetónu	m	50.280	60.07	3 020.32	0.000	0.000	0.00%	50.280		
ZR	28	203-00	21200118	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami tesniaca vrstva	m3	75.600	49.99	3 779.24	0.000	0.000	0.00%	75.600		
ZR	29	203-00	21210419	45.22.11	Spevnené plochy dlažba svahu z lomového kameňa	m2	190.000	113.20	21 508.00	0.000	0.000	0.00%	190.000		
ZR	30	203-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	101.900	241.51	24 609.87	0.000	0.000	0.00%	101.900		
ZR	31	203-00	21250320	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovače	ks	10.000	320.53	3 205.30	0.000	0.000	0.00%	10.000		
ZR	32	203-00	21250321	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovacie potrubie	m	65.100	234.30	15 252.93	0.000	0.000	0.00%	65.100		
ZR	33	203-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia výplň dilatčných škár	m2	68.310	11.74	801.96	0.000	0.000	0.00%	68.310		
ZR	34	203-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	547.310	12.05	6 595.09	0.000	0.000	0.00%	547.310		
ZR	35	203-00	21250833	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zaťažovacie skúšky statické	ks	1.000	16 458.78	16 458.78	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	36	203-00	21250906	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové	ks	130.000	48.44	6 297.20	0.000	0.000	0.00%	130.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	37	203-00	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	32.000	63.11	2 019.52	0.000	0.000	0.00%	32.000		
ZR	38	203-00	21251001	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie podperné konštrukcie mostov z dreva	m3	56.450	112.00	6 322.40	0.000	0.000	0.00%	56.450		
ZR	39	203-00	21251006	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	2 001.710	14.76	29 545.24	0.000	0.000	0.00%	2 001.710		
ZR	40	203-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	4.000	1 625.48	6 501.92	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR	41	203-00	22020418	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom cementobetónové jednovrstvové betón železový	m3	10.190	320.76	3 268.54	0.000	0.000	0.00%	10.190		
ZR	42	203-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	892.800	0.58	517.82	0.000	0.000	0.00%	892.800		
ZR	43	203-00	22030334	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posyp zdršňovací	m2	446.400	1.21	540.14	0.000	0.000	0.00%	446.400		
ZR	44	203-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	17.860	304.71	5 442.12	0.000	0.000	0.00%	17.860		
ZR	45	203-00	22030643	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy koberec drenážny	m3	0.280	5 144.02	1 440.33	0.000	0.000	0.00%	0.280		
ZR	46	203-00	22030744	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí liate asfalty cestný	m3	20.090	770.95	15 488.39	0.000	0.000	0.00%	20.090		
ZR	47	203-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	20.000	107.57	2 151.40	0.000	0.000	0.00%	20.000		
ZR	48	203-00	22250465	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia nádstavce na zvodidlá	ks	8.000	25.45	203.60	0.000	0.000	0.00%	8.000		
ZR	49	203-00	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR	50	203-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	137.000	72.27	9 900.99	0.000	0.000	0.00%	137.000		
ZR	51	203-00	22251082	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatácie škáry vkladané	m	101.900	8.86	902.83	0.000	0.000	0.00%	101.900		
ZR	52	203-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	34.000	109.75	3 731.50	0.000	0.000	0.00%	34.000		
ZR	53	203-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	1 099.190	9.23	10 145.52	0.000	0.000	0.00%	1 099.190		
ZR	54	203-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	151.200	6.97	1 053.86	0.000	0.000	0.00%	151.200		
ZR	55	203-00	61010501	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	489.700	16.25	7 957.63	0.000	0.000	0.00%	489.700		
ZR	56	203-00	61010502	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	562.030	16.29	9 155.47	0.000	0.000	0.00%	562.030		
ZR	57	203-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	23.750	18.05	428.69	0.000	0.000	0.00%	23.750		
ZR	58	203-00	02010221	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy betón prostý	m3	41.580	163.71	6 807.06	0.000	0.000	0.00%	41.580		
ZR	59	203-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	55.600	9.79	544.32	0.000	0.000	0.00%	55.600		
ZR	60	203-00	02050132	45.26.22	Steny štetovnicové baranené kovové dielce	m2	1 412.460	103.21	145 780.00	0.000	0.000	0.00%	1 412.460		
ZR	61	203-00	02050432	45.26.22	Steny odstránenie štetovnic kovové dielce	m2	1 412.460	11.64	16 441.03	0.000	0.000	0.00%	1 412.460		
ZR	62	203-00	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne betón železový	m3	3.000	224.41	673.23	0.000	0.000	0.00%	3.000		
ZR	63	203-00	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	15.970	157.03	2 507.77	0.000	0.000	0.00%	15.970		
ZR	64	203-00	11210201	45.26.23	Spevnené plochy pätky, opevnenie betón prostý	m3	14.220	236.35	3 360.90	0.000	0.000	0.00%	14.220		
	46	203-00			Most na D3 nad potokom Lodnianska v km 22,313 - spolu:				1 169 497.28						
	47	203-01			Most na D3 nad potokom Lodnianska v km 22,313 - Mostné závery										
ZR	1	203-01	21250426	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia mostné závery povrchové	m	57.270	2 017.37	115 534.78	0.000	0.000	0.00%	57.270		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
	47	203-01			Most na D3 nad potokom Lodnianska v km 22,313 - Mostné závery - spolu:				115 534.78						
	48	204-00			Most na D3 nad účelovou cestou v km 22,643										
ZR	1	204-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	299.500	1.12	335.44	0.000	0.000	0.00%	299.500		
ZR	2	204-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	30.910	3.19	98.60	0.000	0.000	0.00%	30.910		
ZR	3	204-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	268.590	5.41	1 453.07	0.000	0.000	0.00%	268.590		
ZR	4	204-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	290.500	0.48	139.44	0.000	0.000	0.00%	290.500		
ZR	5	204-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	30.910	1.97	60.89	0.000	0.000	0.00%	30.910		
ZR	6	204-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	154.550	2.16	333.83	0.000	0.000	0.00%	154.550		
ZR	7	204-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	154.550	0.84	129.82	0.000	0.000	0.00%	154.550		
ZR	8	204-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	154.550	2.38	367.83	0.000	0.000	0.00%	154.550		
ZR	9	204-00	01010301	45.11.24	Prípravné práce čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	2 880.000	8.94	25 747.20	0.000	0.000	0.00%	2 880.000		
ZR	10	204-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	80.000	9.49	759.20	0.000	0.000	0.00%	80.000		
ZR	11	204-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	299.500	5.20	1 557.40	0.000	0.000	0.00%	299.500		
ZR	12	204-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	3 193.000	4.65	14 847.45	0.000	0.000	0.00%	3 193.000		
ZR	13	204-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	3 193.000	0.55	1 756.15	0.000	0.000	0.00%	3 193.000		
ZR	14	204-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	2 174.580	10.37	22 550.39	0.000	0.000	0.00%	2 174.580		
ZR	15	204-00	01040302	45.11.24	Konštrukcie z hornín prechodové vrstvy so zhutnením	m3	2 174.580	30.69	66 737.86	0.000	0.000	0.00%	2 174.580		
ZR	16	204-00	01040401	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy bez zhutnenia	m3	191.330	54.19	10 368.17	0.000	0.000	0.00%	191.330		
ZR	17	204-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	3 327.050	14.48	48 175.68	0.000	0.000	0.00%	3 327.050		
ZR	18	204-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	3 193.000	2.56	8 174.08	0.000	0.000	0.00%	3 193.000		
ZR	19	204-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	134.050	4.04	541.56	0.000	0.000	0.00%	134.050		
ZR	20	204-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3 327.050	0.61	2 029.50	0.000	0.000	0.00%	3 327.050		
ZR	21	204-00	11010102	45.22.11	Základy pásy betón železový	m3	270.140	178.73	48 282.12	0.000	0.000	0.00%	270.140		
ZR	22	204-00	11010111	45.22.11	Základy pásy debnenie tradičné	m2	195.040	59.69	11 641.94	0.000	0.000	0.00%	195.040		
ZR	23	204-00	11050302	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb krídla, steny betón železový	m3	96.220	203.78	19 607.71	0.000	0.000	0.00%	96.220		
ZR	24	204-00	11050311	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb krídla, steny debnenie tradičné	m2	309.160	50.93	15 745.52	0.000	0.000	0.00%	309.160		
ZR	25	204-00	11050321	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb krídla, steny výstuž z betonárskej ocele	t	21.890	1 374.09	30 078.83	0.000	0.000	0.00%	21.890		
ZR	26	204-00	11050402	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy, podpery betón železový	m3	233.640	201.42	47 059.77	0.000	0.000	0.00%	233.640		
ZR	27	204-00	11050411	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy, podpery debnenie tradičné	m2	852.400	67.98	57 946.15	0.000	0.000	0.00%	852.400		
ZR	28	204-00	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy betón železový	m3	13.640	247.20	3 371.81	0.000	0.000	0.00%	13.640		
ZR	29	204-00	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy debnenie tradičné	m2	65.300	87.95	5 743.14	0.000	0.000	0.00%	65.300		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026				
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	30	204-00	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy výstuž z betónárskej ocele	t	2.580	1 357.36	3 501.99	0.000	0.000	0.00%	2.580	
ZR	31	204-00	11080102	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky betón železový	m3	67.500	204.36	13 794.30	0.000	0.000	0.00%	67.500	
ZR	32	204-00	11080111	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky debnenie tradičné	m2	25.760	84.55	2 178.01	0.000	0.000	0.00%	25.760	
ZR	33	204-00	11080121	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky výstuž z betónárskej ocele	t	11.000	1 489.46	16 384.06	0.000	0.000	0.00%	11.000	
ZR	34	204-00	11080202	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón železový	m3	160.420	206.29	33 093.04	0.000	0.000	0.00%	160.420	
ZR	35	204-00	11080211	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie tradičné	m2	309.650	69.76	21 601.18	0.000	0.000	0.00%	309.650	
ZR	36	204-00	11080221	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betónárskej ocele	t	54.000	1 341.36	72 433.44	0.000	0.000	0.00%	54.000	
ZR	37	204-00	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	91.500	152.89	13 989.44	0.000	0.000	0.00%	91.500	
ZR	38	204-00	11200111	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	58.470	57.24	3 346.82	0.000	0.000	0.00%	58.470	
ZR	39	204-00	21080409	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská kĺb zo železobetónu	m	45.000	60.07	2 703.15	0.000	0.000	0.00%	45.000	
ZR	40	204-00	21200116	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľiny zo štrkopiesku	m3	351.120	48.31	16 962.61	0.000	0.000	0.00%	351.120	
ZR	41	204-00	21200118	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami tesniaca vrstva	m3	105.340	49.99	5 265.95	0.000	0.000	0.00%	105.340	
ZR	42	204-00	21210419	45.22.11	Spevnené plochy dlažba svahu z lomového kameňa	m2	108.750	113.20	12 310.50	0.000	0.000	0.00%	108.750	
ZR	43	204-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	37.000	241.51	8 935.87	0.000	0.000	0.00%	37.000	
ZR	44	204-00	21250320	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovače	ks	4.000	320.53	1 282.12	0.000	0.000	0.00%	4.000	
ZR	45	204-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia výplň dilatčných škár	m2	71.450	11.74	838.82	0.000	0.000	0.00%	71.450	
ZR	46	204-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	87.800	12.05	1 057.99	0.000	0.000	0.00%	87.800	
ZR	47	204-00	21250906	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové	ks	73.000	48.44	3 536.12	0.000	0.000	0.00%	73.000	
ZR	48	204-00	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	22.000	63.11	1 388.42	0.000	0.000	0.00%	22.000	
ZR	49	204-00	21251006	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	1 327.500	14.76	19 593.90	0.000	0.000	0.00%	1 327.500	
ZR	50	204-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	2.000	1 625.48	3 250.96	0.000	0.000	0.00%	2.000	
ZR	51	204-00	22020417	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom cementobetónové jednovrstvové betón prostý	m3	4.960	206.14	1 022.45	0.000	0.000	0.00%	4.960	
ZR	52	204-00	22020418	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom cementobetónové jednovrstvové betón železový	m3	4.130	320.76	1 324.74	0.000	0.000	0.00%	4.130	
ZR	53	204-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv. pospvy spojovací postrek	m2	416.400	0.58	241.51	0.000	0.000	0.00%	416.400	
ZR	54	204-00	22030334	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv. posvp zdršňovací	m2	208.200	1.21	251.92	0.000	0.000	0.00%	208.200	
ZR	55	204-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	8.330	304.71	2 538.23	0.000	0.000	0.00%	8.330	
ZR	56	204-00	22030643	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy koberec drenážny	m3	0.130	5 144.02	668.72	0.000	0.000	0.00%	0.130	
ZR	57	204-00	22030744	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí liate asfalty cestný	m3	9.370	770.95	7 223.80	0.000	0.000	0.00%	9.370	
ZR	58	204-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	107.200	107.57	11 531.50	0.000	0.000	0.00%	107.200	
ZR	59	204-00	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000	
ZR	60	204-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	53.100	72.27	3 837.54	0.000	0.000	0.00%	53.100	



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026	
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	61	204-00	22251082	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatačné škáry vkladané	m	37.000	8.86	327.82	0.000	0.000	0.00%	37.000
ZR	62	204-00	22251083	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatačné škáry rezané	m	45.200	2.74	123.85	0.000	0.000	0.00%	45.200
ZR	63	204-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	132.720	109.75	14 566.02	0.000	0.000	0.00%	132.720
ZR	64	204-00	22251284	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	m	40.000	83.32	3 332.80	0.000	0.000	0.00%	40.000
ZR	65	204-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	1 267.480	9.23	11 698.84	0.000	0.000	0.00%	1 267.480
ZR	66	204-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	391.600	6.97	2 729.45	0.000	0.000	0.00%	391.600
ZR	67	204-00	61010501	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	239.500	16.25	3 891.88	0.000	0.000	0.00%	239.500
ZR	68	204-00	61010502	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	372.900	16.29	6 074.54	0.000	0.000	0.00%	372.900
ZR	69	204-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	138.600	18.05	2 501.73	0.000	0.000	0.00%	138.600
ZR	70	204-00	02010201	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo, štrkopiesok	m3	163.020	50.57	8 243.92	0.000	0.000	0.00%	163.020
ZR	71	204-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drevené	m3	536.000	35.60	19 081.60	0.000	0.000	0.00%	536.000
ZR	72	204-00	02010221	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy betón prostý	m3	43.260	163.71	7 082.09	0.000	0.000	0.00%	43.260
ZR	73	204-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	93.600	9.79	916.34	0.000	0.000	0.00%	93.600
ZR	74	204-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	419.250	2.15	901.39	0.000	0.000	0.00%	419.250
ZR	75	204-00	02060953	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	m2	381.000	168.01	64 011.81	0.000	0.000	0.00%	381.000
ZR	76	204-00	11010101	45.26.23	Základy pásy betón prostý	m3	15.480	204.95	3 172.63	0.000	0.000	0.00%	15.480
ZR	77	204-00	11010111	45.26.23	Základy pásy debnenie tradičné	m2	55.200	69.84	3 855.17	0.000	0.000	0.00%	55.200
ZR	78	204-00	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne betón železový	m3	6.680	224.41	1 499.06	0.000	0.000	0.00%	6.680
ZR	79	204-00	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne debnenie tradičné	m2	15.200	106.36	1 616.67	0.000	0.000	0.00%	15.200
ZR	80	204-00	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne výstuž z betonárskej ocele	t	0.350	2 257.10	789.99	0.000	0.000	0.00%	0.350
	48	204-00			Most na D3 nad účelovou cestou v km 22,643 - spolu:			889 476.17					
	49	205-00			Most na D3 nad preložkou cesty I/11 v km 23,099 D3								
ZR	1	205-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	1 591.260	0.01	15.91	0.000	0.000	0.00%	1 591.260
ZR	2	205-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	450.000	1.12	504.00	0.000	0.000	0.00%	450.000
ZR	3	205-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	450.000	5.41	2 434.50	0.000	0.000	0.00%	450.000
ZR	4	205-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	450.000	0.48	216.00	0.000	0.000	0.00%	450.000
ZR	5	205-00	01010301	45.11.24	Prípravné práce čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	100.000	8.94	894.00	0.000	0.000	0.00%	100.000
ZR	6	205-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	600.000	9.49	5 694.00	0.000	0.000	0.00%	600.000
ZR	7	205-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	450.000	5.20	2 340.00	0.000	0.000	0.00%	450.000
ZR	8	205-00	01030101	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	169.790	6.63	1 125.71	0.000	0.000	0.00%	169.790
ZR	9	205-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	7 375.000	4.65	34 293.75	0.000	0.000	0.00%	7 375.000

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	10	205-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	6 594.790	0.55	3 627.13	0.000	0.000	0.00%	6 594.790		
ZR	11	205-00	01040302	45.11.24	Konštrukcie z hornín prechodové vrstvy so zhutnením	m3	18 400.000	30.69	564 696.00	0.000	0.000	0.00%	18 400.000		
ZR	12	205-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zášpy so zhutnením	m3	4 857.000	14.48	70 329.36	0.000	0.000	0.00%	4 857.000		
ZR	13	205-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	4 078.000	2.56	10 439.68	0.000	0.000	0.00%	4 078.000		
ZR	14	205-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	2 409.000	4.04	9 732.36	0.000	0.000	0.00%	2 409.000		
ZR	15	205-00	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	1 591.260	4.41	7 017.46	0.000	0.000	0.00%	1 591.260		
ZR	16	205-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	4 078.000	0.61	2 487.58	0.000	0.000	0.00%	4 078.000		
ZR	17	205-00	11010302	45.22.11	Základy dosky betón železový	m3	654.400	175.82	115 056.61	0.000	0.000	0.00%	654.400		
ZR	18	205-00	11010311	45.22.11	Základy dosky debnenie tradičné	m2	262.080	62.77	16 450.76	0.000	0.000	0.00%	262.080		
ZR	19	205-00	11010321	45.22.11	Základy dosky výstuž z betonárskej ocele	t	85.950	1 357.57	116 683.14	0.000	0.000	0.00%	85.950		
ZR	20	205-00	11050202	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón železový	m3	751.910	194.73	146 419.43	0.000	0.000	0.00%	751.910		
ZR	21	205-00	11050211	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie tradičné	m2	1 201.800	58.10	69 824.58	0.000	0.000	0.00%	1 201.800		
ZR	22	205-00	11050221	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory výstuž z betonárskej ocele	t	59.430	1 356.41	80 611.45	0.000	0.000	0.00%	59.430		
ZR	23	205-00	11050302	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb krídla, steny betón železový	m3	494.680	203.78	100 805.89	0.000	0.000	0.00%	494.680		
ZR	24	205-00	11050311	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb krídla, steny debnenie tradičné	m2	2 016.000	50.93	102 674.88	0.000	0.000	0.00%	2 016.000		
ZR	25	205-00	11050321	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb krídla, steny výstuž z betonárskej ocele	t	68.560	1 374.09	94 207.61	0.000	0.000	0.00%	68.560		
ZR	26	205-00	11050402	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy, podpery betón železový	m3	79.140	201.42	15 940.38	0.000	0.000	0.00%	79.140		
ZR	27	205-00	11050411	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy, podpery debnenie tradičné	m2	148.650	67.98	10 105.23	0.000	0.000	0.00%	148.650		
ZR	28	205-00	11050421	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy, podpery výstuž z betonárskej ocele	t	6.050	1 351.25	8 175.06	0.000	0.000	0.00%	6.050		
ZR	29	205-00	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy betón železový	m3	257.400	247.20	63 629.28	0.000	0.000	0.00%	257.400		
ZR	30	205-00	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy debnenie tradičné	m2	826.980	87.95	72 732.89	0.000	0.000	0.00%	826.980		
ZR	31	205-00	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy výstuž z betonárskej ocele	t	48.000	1 357.36	65 153.28	0.000	0.000	0.00%	48.000		
ZR	32	205-00	11080102	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky betón železový	m3	80.920	204.36	16 536.81	0.000	0.000	0.00%	80.920		
ZR	33	205-00	11080111	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky debnenie tradičné	m2	45.760	84.55	3 869.01	0.000	0.000	0.00%	45.760		
ZR	34	205-00	11080121	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky výstuž z betonárskej ocele	t	13.010	1 489.46	19 377.87	0.000	0.000	0.00%	13.010		
ZR	35	205-00	11080503	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné komorové betón predpätý	m3	3 165.750	185.25	586 455.19	0.000	0.000	0.00%	3 165.750		
ZR	36	205-00	11080511	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné komorové debnenie tradičné	m2	8 575.800	80.14	687 264.61	0.000	0.000	0.00%	8 575.800		
ZR	37	205-00	11080521	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné komorové výstuž z betonárskej ocele	t	575.660	1 351.61	778 067.81	0.000	0.000	0.00%	575.660		
ZR	38	205-00	11080522	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné komorové vstuž z predpínacej ocele	t	107.600	3 420.74	368 071.62	0.000	0.000	0.00%	107.600		
ZR	39	205-00	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	251.950	152.89	38 520.64	0.000	0.000	0.00%	251.950		
ZR	40	205-00	21080408	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská hrncové	ks	12.000	4 644.41	55 732.92	0.000	0.000	0.00%	12.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026						
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026			
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur		
ZR	41	205-00	21080409	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská kĺb zo železobetónu	m	44.800	60.07	2 691.14	0.000	0.000	0.00%	44.800			
ZR	42	205-00	21200116	45.22.11	Podkladné a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľiny zo štrkopiesku	m3	225.000	48.31	10 869.75	0.000	0.000	0.00%	225.000			
ZR	43	205-00	21200117	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľiny z ílu	m3	162.000	29.42	4 766.04	0.000	0.000	0.00%	162.000			
ZR	44	205-00	21210419	45.22.11	Spevnené plochy dlažba svahu z lomového kameňa	m2	253.100	113.20	28 650.92	0.000	0.000	0.00%	253.100			
ZR	45	205-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	698.000	241.51	168 573.98	0.000	0.000	0.00%	698.000			
ZR	46	205-00	21250206	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zábradlia oceľové	m	156.000	188.04	29 334.24	0.000	0.000	0.00%	156.000			
ZR	47	205-00	21250320	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovače	ks	76.000	320.53	24 360.28	0.000	0.000	0.00%	76.000			
ZR	48	205-00	21250321	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovacie potrubie	m	270.000	234.30	63 261.00	0.000	0.000	0.00%	270.000			
ZR	49	205-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia výplň dilatčných škár	m2	101.050	11.74	1 186.33	0.000	0.000	0.00%	101.050			
ZR	50	205-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	357.800	12.05	4 311.49	0.000	0.000	0.00%	357.800			
ZR	51	205-00	21250531	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie mostné zábrany a ochrany krycie zábrany	m2	32.350	154.84	5 009.07	0.000	0.000	0.00%	32.350			
ZR	52	205-00	21250833	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zaťažovacie skúšky statické	ks	1.000	16 458.78	16 458.78	0.000	0.000	0.00%	1.000			
ZR	53	205-00	21250906	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové	ks	792.000	48.44	38 364.48	0.000	0.000	0.00%	792.000			
ZR	54	205-00	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	92.000	63.11	5 806.12	0.000	0.000	0.00%	92.000			
ZR	55	205-00	21251006	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	37 264.000	14.76	550 016.64	0.000	0.000	0.00%	37 264.000			
ZR	56	205-00	67040216	45.22.11	Výplne otvorov dvere otváracé	ks	4.000	1 340.78	5 363.12	0.000	0.000	0.00%	4.000			
ZR	57	205-00	68060790	45.22.11	Ostatné doplnkové konštrukcie oceľové	kg	1 133.650	3.69	4 183.17	0.000	0.000	0.00%	1 133.650			
ZR	58	205-00	22020418	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové beton železový	m3	6.980	320.76	2 238.90	0.000	0.000	0.00%	6.980			
ZR	59	205-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv, posvpy spojovací postrek	m2	6 376.500	0.58	3 698.37	0.000	0.000	0.00%	6 376.500			
ZR	60	205-00	22030334	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv, posvp zdršňovací	m2	3 188.250	1.21	3 857.78	0.000	0.000	0.00%	3 188.250			
ZR	61	205-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	127.530	304.71	38 859.67	0.000	0.000	0.00%	127.530			
ZR	62	205-00	22030643	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy koberec drenážny	m3	2.270	5 144.02	11 676.93	0.000	0.000	0.00%	2.270			
ZR	63	205-00	22030744	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí liate asfalty cestný	m3	143.470	770.95	110 608.20	0.000	0.000	0.00%	143.470			
ZR	64	205-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	330.000	107.57	35 498.10	0.000	0.000	0.00%	330.000			
ZR	65	205-00	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000			
ZR	66	205-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	105.000	72.27	7 588.35	0.000	0.000	0.00%	105.000			
ZR	67	205-00	22251082	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry vkladané	m	694.300	8.86	6 151.50	0.000	0.000	0.00%	694.300			
ZR	68	205-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	57.600	109.75	6 321.60	0.000	0.000	0.00%	57.600			
ZR	69	205-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	3 620.950	9.23	33 421.37	0.000	0.000	0.00%	3 620.950			
ZR	70	205-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	108.450	6.97	755.90	0.000	0.000	0.00%	108.450			
ZR	71	205-00	61010105	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	843.100	3.78	3 186.92	0.000	0.000	0.00%	843.100			

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
Stavebný Objekt			P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	72	205-00	61010501	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	3 769.220	16.25	61 249.83	0.000	0.000	0.00%	3 769.220		
ZR	73	205-00	61010502	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	4 625.550	16.29	75 350.21	0.000	0.000	0.00%	4 625.550		
ZR	74	205-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	102.000	18.05	1 841.10	0.000	0.000	0.00%	102.000		
ZR	75	205-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drvené	m3	2 552.900	35.60	90 883.24	0.000	0.000	0.00%	2 552.900		
ZR	76	205-00	02010221	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy betón prostý	m3	71.260	163.71	11 665.97	0.000	0.000	0.00%	71.260		
ZR	77	205-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	437.000	9.79	4 278.23	0.000	0.000	0.00%	437.000		
ZR	78	205-00	02020173	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny III	m	2 016.000	45.69	92 111.04	0.000	0.000	0.00%	2 016.000		
ZR	79	205-00	02020673	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny III	m	1 008.000	77.01	77 626.08	0.000	0.000	0.00%	1 008.000		
ZR	80	205-00	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	641.260	128.37	82 318.55	0.000	0.000	0.00%	641.260		
ZR	81	205-00	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	39.380	1 296.31	51 048.69	0.000	0.000	0.00%	39.380		
ZR	82	205-00	02040661	45.26.22	Pilóty mikropilóty v podzemí ťahové a tlakové	m	2 016.000	54.65	110 174.40	0.000	0.000	0.00%	2 016.000		
ZR	83	205-00	02050132	45.26.22	Steny štetovnicové baranené kovové dielce	m2	480.000	103.21	49 540.80	0.000	0.000	0.00%	480.000		
ZR	84	205-00	02050432	45.26.22	Steny odstránenie štetovnic kovové dielce	m2	480.000	11.64	5 587.20	0.000	0.000	0.00%	480.000		
ZR	85	205-00	02060418	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie nízkotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom ce	m	2 016.000	5.47	11 027.52	0.000	0.000	0.00%	2 016.000		
ZR	86	205-00	02060618	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie vysokotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom c	m	2 016.000	14.13	28 486.08	0.000	0.000	0.00%	2 016.000		
ZR	87	205-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	31 154.600	2.15	66 982.39	0.000	0.000	0.00%	31 154.600		
ZR	88	205-00	02060953	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	m2	1 381.020	168.01	232 025.17	0.000	0.000	0.00%	1 381.020		
ZR	89	205-00	11010101	45.26.23	Základy pásy betón prostý	m3	106.860	204.95	21 900.96	0.000	0.000	0.00%	106.860		
ZR	90	205-00	11010111	45.26.23	Základy pásy debnenie tradičné	m2	232.340	69.84	16 226.63	0.000	0.000	0.00%	232.340		
ZR	91	205-00	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné betón železový	m3	16.350	224.41	3 669.10	0.000	0.000	0.00%	16.350		
ZR	92	205-00	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné debnenie tradičné	m2	30.000	106.36	3 190.80	0.000	0.000	0.00%	30.000		
ZR	93	205-00	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné výstuž z betonárskej ocele	t	0.490	2 257.10	1 105.98	0.000	0.000	0.00%	0.490		
ZR	94	205-00	91010702	45.31.61	Úložný materiál rúrky ochranné, uložené pevne tuhé	m	112.000	6.96	779.52	0.000	0.000	0.00%	112.000		
ZR	95	205-00	91080101	45.31.61	Káble Cu NN káble silové	m	1 386.000	10.40	14 414.40	0.000	0.000	0.00%	1 386.000		
ZR	96	205-00	91100107	45.31.61	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch	ks	60.000	17.01	1 020.60	0.000	0.000	0.00%	60.000		
ZR	97	205-00	91110103	45.31.61	Spinacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá spínače NN, domové, nástenné trojpólové	ks	12.000	84.17	1 010.04	0.000	0.000	0.00%	12.000		
ZR	98	205-00	91110701	45.31.61	Spinacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá zásuvky NN, domové, nástenné dvojpólové	ks	18.000	74.57	1 342.26	0.000	0.000	0.00%	18.000		
ZR	99	205-00	91120403	45.31.61	Pristroje istiace, ističe NN inštalčné trojpólové	ks	2.000	196.70	393.40	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	100	205-00	91190102	45.31.61	Rozvádzače NN rozvodnice	ks	1.000	157.81	157.81	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	101	205-00	91190103	45.31.61	Rozvádzače NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	6.000	1 083.54	6 501.24	0.000	0.000	0.00%	6.000		
ZR	102	205-00	91200203	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia svietidlá priemyselné	ks	26.000	141.45	3 677.70	0.000	0.000	0.00%	26.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	103	205-00	91221001	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vedenia v zemi FeZn	m	112.000	6.33	708.96	0.000	0.000	0.00%	112.000	
	49	205-00			Most na D3 nad preložkou cesty I/11 v km 23,099 D3 - spolu:			6 704 909.35						
	50	205-01			Most na D3 nad preložkou cesty I/11 v km 23,099 D3 - Mostné závery									
ZR	1	205-01	21250426	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia mostné závery povrchové	m	53.200	2 017.37	107 324.08	0.000	0.000	0.00%	53.200	
	50	205-01			Most na D3 nad preložkou cesty I/11 v km 23,099 D3 - Mostné závery - spolu:			107 324.08						
	51	206-00			Most na D3 nad chodníkom v km 23,315									
ZR	1	206-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	81.840	1.12	91.66	0.000	0.000	0.00%	81.840	
ZR	2	206-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	81.840	5.41	442.75	0.000	0.000	0.00%	81.840	
ZR	3	206-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	81.840	0.48	39.28	0.000	0.000	0.00%	81.840	
ZR	4	206-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humózne vrstvy ornice	m3	81.840	5.20	425.57	0.000	0.000	0.00%	81.840	
ZR	5	206-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	491.040	18.20	8 936.93	0.000	0.000	0.00%	491.040	
ZR	6	206-00	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy betón železový	m3	5.170	247.20	1 278.02	0.000	0.000	0.00%	5.170	
ZR	7	206-00	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy debnenie tradičné	m2	26.820	87.95	2 358.82	0.000	0.000	0.00%	26.820	
ZR	8	206-00	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy výstuž z betonárskej ocele	t	0.670	1 357.36	909.43	0.000	0.000	0.00%	0.670	
ZR	9	206-00	11080602	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb klenby betón železový	m3	331.560	209.89	69 591.13	0.000	0.000	0.00%	331.560	
ZR	10	206-00	11080611	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb klenby debnenie tradičné	m2	884.790	47.58	42 098.31	0.000	0.000	0.00%	884.790	
ZR	11	206-00	11080621	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb klenby výstuž z betonárskej ocele	t	50.480	1 338.55	67 570.00	0.000	0.000	0.00%	50.480	
ZR	12	206-00	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	121.960	152.89	18 646.46	0.000	0.000	0.00%	121.960	
ZR	13	206-00	11200401	45.22.11	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie konštrukcie betón prostý	m3	72.960	195.62	14 272.44	0.000	0.000	0.00%	72.960	
ZR	14	206-00	11200501	45.22.11	Podkladné konštrukcie ochranné vrstvy, betón prostý	m3	11.050	268.30	2 964.72	0.000	0.000	0.00%	11.050	
ZR	15	206-00	21200116	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľiny zo štrkopiesku	m3	877.700	48.31	42 401.69	0.000	0.000	0.00%	877.700	
ZR	16	206-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia výplň dilatčných škár	m2	2.500	11.74	29.35	0.000	0.000	0.00%	2.500	
ZR	17	206-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	393.800	12.05	4 745.29	0.000	0.000	0.00%	393.800	
ZR	18	206-00	22040317	45.23.32	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií,rigolov z dlaždíc betónových	m2	243.200	44.86	10 909.95	0.000	0.000	0.00%	243.200	
ZR	19	206-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	38.600	107.57	4 152.20	0.000	0.000	0.00%	38.600	
ZR	20	206-00	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000	
ZR	21	206-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	26.960	109.75	2 958.86	0.000	0.000	0.00%	26.960	
ZR	22	206-00	22251662	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie uzavreté žľabové systémy kovové	m	54.900	66.39	3 644.81	0.000	0.000	0.00%	54.900	
ZR	23	206-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	900.340	9.23	8 310.14	0.000	0.000	0.00%	900.340	
ZR	24	206-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	304.000	6.97	2 118.88	0.000	0.000	0.00%	304.000	
ZR	25	206-00	61010105	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	1 835.980	3.78	6 940.00	0.000	0.000	0.00%	1 835.980	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026			
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	26	206-00	61010106	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií ochrannými doskami	m2	304.000	12.22	3 714.88	0.000	0.000	0.00%	304.000		
ZR	27	206-00	61010501	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	1 203.660	16.25	19 559.48	0.000	0.000	0.00%	1 203.660		
ZR	28	206-00	61010502	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	1 203.660	16.29	19 607.62	0.000	0.000	0.00%	1 203.660		
ZR	29	206-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	49.100	18.05	886.26	0.000	0.000	0.00%	49.100		
ZR	30	206-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drvené	m3	327.360	35.60	11 654.02	0.000	0.000	0.00%	327.360		
ZR	31	206-00	02010221	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy betón prostý	m3	56.450	163.71	9 241.43	0.000	0.000	0.00%	56.450		
ZR	32	206-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	143.000	9.79	1 399.97	0.000	0.000	0.00%	143.000		
ZR	33	206-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	496.000	2.15	1 066.40	0.000	0.000	0.00%	496.000		
	51	206-00			Most na D3 nad chodníkom v km 23,315 - spolu:				384 295.67						
	52	206-10			Most na D3 nad Marusovým potokom v km 23,322										
ZR	1	206-10	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	237.600	1.12	266.11	0.000	0.000	0.00%	237.600		
ZR	2	206-10	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	26.000	3.19	82.94	0.000	0.000	0.00%	26.000		
ZR	3	206-10	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	211.600	5.41	1 144.76	0.000	0.000	0.00%	211.600		
ZR	4	206-10	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	237.600	0.48	114.05	0.000	0.000	0.00%	237.600		
ZR	5	206-10	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	26.000	1.97	51.22	0.000	0.000	0.00%	26.000		
ZR	6	206-10	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	130.000	2.16	280.80	0.000	0.000	0.00%	130.000		
ZR	7	206-10	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	130.000	0.84	109.20	0.000	0.000	0.00%	130.000		
ZR	8	206-10	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	130.000	2.38	309.40	0.000	0.000	0.00%	130.000		
ZR	9	206-10	01010305	45.11.24	Prípravné práce čerpanie vody potrubím	hod	500.000	8.74	4 370.00	0.000	0.000	0.00%	500.000		
ZR	10	206-10	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	30.000	9.49	284.70	0.000	0.000	0.00%	30.000		
ZR	11	206-10	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	237.600	5.20	1 235.52	0.000	0.000	0.00%	237.600		
ZR	12	206-10	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	5 445.000	4.65	25 319.25	0.000	0.000	0.00%	5 445.000		
ZR	13	206-10	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	5 445.000	0.55	2 994.75	0.000	0.000	0.00%	5 445.000		
ZR	14	206-10	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	566.100	14.48	8 197.13	0.000	0.000	0.00%	566.100		
ZR	15	206-10	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	760.320	18.20	13 837.82	0.000	0.000	0.00%	760.320		
ZR	16	206-10	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	566.100	2.56	1 449.22	0.000	0.000	0.00%	566.100		
ZR	17	206-10	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	4 878.900	4.04	19 710.76	0.000	0.000	0.00%	4 878.900		
ZR	18	206-10	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	566.100	0.61	345.32	0.000	0.000	0.00%	566.100		
ZR	19	206-10	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy betón železový	m3	3.530	247.20	872.62	0.000	0.000	0.00%	3.530		
ZR	20	206-10	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy debnenie tradičné	m2	18.300	87.95	1 609.49	0.000	0.000	0.00%	18.300		
ZR	21	206-10	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy výstuž z betónárskej ocele	t	0.430	1 357.36	583.66	0.000	0.000	0.00%	0.430		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026	
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	22	206-10	11080602	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb klenby betón železový	m3	553.180	209.89	116 106.95	0.000	0.000	0.00%	553.180
ZR	23	206-10	11080611	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb klenby debnenie tradičné	m2	1 561.850	47.58	74 312.82	0.000	0.000	0.00%	1 561.850
ZR	24	206-10	11080621	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb klenby výstuž z betonárskej ocele	t	85.520	1 338.55	114 472.80	0.000	0.000	0.00%	85.520
ZR	25	206-10	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	100.010	152.89	15 290.53	0.000	0.000	0.00%	100.010
ZR	26	206-10	11200501	45.22.11	Podkladné konštrukcie ochranné vrstvy, betón prostý	m3	21.000	268.30	5 634.30	0.000	0.000	0.00%	21.000
ZR	27	206-10	21200118	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami tesniaca vrstva	m3	127.370	49.99	6 367.23	0.000	0.000	0.00%	127.370
ZR	28	206-10	21210419	45.22.11	Spevnené plochy dlažba svahu z lomového kameňa	m2	17.600	113.20	1 992.32	0.000	0.000	0.00%	17.600
ZR	29	206-10	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia výplň dilatčných škár	m2	3.000	11.74	35.22	0.000	0.000	0.00%	3.000
ZR	30	206-10	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	641.800	12.05	7 733.69	0.000	0.000	0.00%	641.800
ZR	31	206-10	27030424	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové tvarovky z PVC	ks	19.000	79.35	1 507.65	0.000	0.000	0.00%	19.000
ZR	32	206-10	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	38.100	107.57	4 098.42	0.000	0.000	0.00%	38.100
ZR	33	206-10	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000
ZR	34	206-10	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	20.000	109.75	2 195.00	0.000	0.000	0.00%	20.000
ZR	35	206-10	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	1 599.070	9.23	14 759.42	0.000	0.000	0.00%	1 599.070
ZR	36	206-10	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	471.750	6.97	3 288.10	0.000	0.000	0.00%	471.750
ZR	37	206-10	61010105	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	2 193.730	3.78	8 292.30	0.000	0.000	0.00%	2 193.730
ZR	38	206-10	61010106	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií ochrannými doskami	m2	471.750	12.22	5 764.79	0.000	0.000	0.00%	471.750
ZR	39	206-10	61010501	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	2 193.730	16.25	35 648.11	0.000	0.000	0.00%	2 193.730
ZR	40	206-10	61010502	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásami	m2	2 218.770	16.29	36 143.76	0.000	0.000	0.00%	2 218.770
ZR	41	206-10	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásami	m	67.700	18.05	1 221.99	0.000	0.000	0.00%	67.700
ZR	42	206-10	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drevené	m3	415.140	35.60	14 778.98	0.000	0.000	0.00%	415.140
ZR	43	206-10	02010221	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy betón prostý	m3	86.620	163.71	14 180.56	0.000	0.000	0.00%	86.620
ZR	44	206-10	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	188.000	9.79	1 840.52	0.000	0.000	0.00%	188.000
ZR	45	206-10	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne betón železový	m3	4.770	224.41	1 070.44	0.000	0.000	0.00%	4.770
ZR	46	206-10	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne debnenie tradičné	m2	15.200	106.36	1 616.67	0.000	0.000	0.00%	15.200
ZR	47	206-10	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne výstuž z betonárskej ocele	t	0.440	2 257.10	993.12	0.000	0.000	0.00%	0.440
	52	206-10			Most na D3 nad Marusovým potokom v km 23,322 - spolu:			573 843.33					
	53	207-00			Most na D3 nad poľnou cestou v km 23,726								
ZR	1	207-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	153.600	0.84	129.02	0.000	0.000	0.00%	153.600
ZR	2	207-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	153.600	2.38	365.57	0.000	0.000	0.00%	153.600
ZR	3	207-00	01010301	45.11.24	Prípravné práce čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	36.000	8.94	321.84	0.000	0.000	0.00%	36.000

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje						04/2026	
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	4	207-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	114.000	9.49	1 081.86	0.000	0.000	0.00%	114.000	
ZR	5	207-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	2 330.000	4.65	10 834.50	0.000	0.000	0.00%	2 330.000	
ZR	6	207-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	2 330.000	0.55	1 281.50	0.000	0.000	0.00%	2 330.000	
ZR	7	207-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	3 968.500	14.48	57 463.88	0.000	0.000	0.00%	3 968.500	
ZR	8	207-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	2 330.000	2.56	5 964.80	0.000	0.000	0.00%	2 330.000	
ZR	9	207-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 638.500	4.04	6 619.54	0.000	0.000	0.00%	1 638.500	
ZR	10	207-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3 968.500	0.61	2 420.79	0.000	0.000	0.00%	3 968.500	
ZR	11	207-00	11010102	45.22.11	Základy pásy betón železový	m3	355.300	178.73	63 502.77	0.000	0.000	0.00%	355.300	
ZR	12	207-00	11010111	45.22.11	Základy pásy debnenie tradičné	m2	284.020	59.69	16 953.15	0.000	0.000	0.00%	284.020	
ZR	13	207-00	11050302	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb krídla, steny betón železový	m3	162.550	203.78	33 124.44	0.000	0.000	0.00%	162.550	
ZR	14	207-00	11050311	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb krídla, steny debnenie tradičné	m2	479.390	50.93	24 415.33	0.000	0.000	0.00%	479.390	
ZR	15	207-00	11050321	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb krídla, steny výstuž z betonárskej ocele	t	33.770	1 374.09	46 403.02	0.000	0.000	0.00%	33.770	
ZR	16	207-00	11050402	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy,podpery betón železový	m3	240.870	201.42	48 516.04	0.000	0.000	0.00%	240.870	
ZR	17	207-00	11050411	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy,podpery debnenie tradičné	m2	677.800	67.98	46 076.84	0.000	0.000	0.00%	677.800	
ZR	18	207-00	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy betón železový	m3	23.270	247.20	5 752.34	0.000	0.000	0.00%	23.270	
ZR	19	207-00	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy debnenie tradičné	m2	84.550	87.95	7 436.17	0.000	0.000	0.00%	84.550	
ZR	20	207-00	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy výstuž z betonárskej ocele	t	3.920	1 357.36	5 320.85	0.000	0.000	0.00%	3.920	
ZR	21	207-00	11080102	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky betón železový	m3	67.500	204.36	13 794.30	0.000	0.000	0.00%	67.500	
ZR	22	207-00	11080111	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky debnenie tradičné	m2	25.200	84.55	2 130.66	0.000	0.000	0.00%	25.200	
ZR	23	207-00	11080121	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky výstuž z betonárskej ocele	t	10.060	1 489.46	14 983.97	0.000	0.000	0.00%	10.060	
ZR	24	207-00	11080202	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón železový	m3	157.980	206.29	32 589.69	0.000	0.000	0.00%	157.980	
ZR	25	207-00	11080211	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie tradičné	m2	267.970	69.76	18 693.59	0.000	0.000	0.00%	267.970	
ZR	26	207-00	11080221	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betonárskej ocele	t	54.280	1 341.36	72 809.02	0.000	0.000	0.00%	54.280	
ZR	27	207-00	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	114.000	152.89	17 429.46	0.000	0.000	0.00%	114.000	
ZR	28	207-00	11200111	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	161.420	57.24	9 239.68	0.000	0.000	0.00%	161.420	
ZR	29	207-00	21080409	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská kĺb zo železobetónu	m	45.800	60.07	2 751.21	0.000	0.000	0.00%	45.800	
ZR	30	207-00	21200116	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľiny zo štrkopiesku	m3	297.000	48.31	14 348.07	0.000	0.000	0.00%	297.000	
ZR	31	207-00	21200118	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami tesniaca vrstva	m3	88.770	49.99	4 437.61	0.000	0.000	0.00%	88.770	
ZR	32	207-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	37.200	241.51	8 984.17	0.000	0.000	0.00%	37.200	
ZR	33	207-00	21250320	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovače	ks	4.000	320.53	1 282.12	0.000	0.000	0.00%	4.000	
ZR	34	207-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia výplň dilatčných škár	m2	76.770	11.74	901.28	0.000	0.000	0.00%	76.770	



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026					
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	35	207-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	35.600	12.05	428.98	0.000	0.000	0.00%	35.600	
ZR	36	207-00	21250906	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové	ks	69.000	48.44	3 342.36	0.000	0.000	0.00%	69.000	
ZR	37	207-00	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	22.000	63.11	1 388.42	0.000	0.000	0.00%	22.000	
ZR	38	207-00	21251006	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	1 287.500	14.76	19 003.50	0.000	0.000	0.00%	1 287.500	
ZR	39	207-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	2.000	1 625.48	3 250.96	0.000	0.000	0.00%	2.000	
ZR	40	207-00	22020417	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové beton prostý	m3	5.170	206.14	1 065.74	0.000	0.000	0.00%	5.170	
ZR	41	207-00	22020418	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové beton železový	m3	2.510	320.76	805.11	0.000	0.000	0.00%	2.510	
ZR	42	207-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv, posypy spojovací postrek	m2	418.500	0.58	242.73	0.000	0.000	0.00%	418.500	
ZR	43	207-00	22030334	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv, posyp zdršňovací	m2	209.250	1.21	253.19	0.000	0.000	0.00%	209.250	
ZR	44	207-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	8.370	304.71	2 550.42	0.000	0.000	0.00%	8.370	
ZR	45	207-00	22030643	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy koberec drenážny	m3	0.120	5 144.02	617.28	0.000	0.000	0.00%	0.120	
ZR	46	207-00	22030744	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí liate asfalty cestný	m3	9.420	770.95	7 262.35	0.000	0.000	0.00%	9.420	
ZR	47	207-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	69.300	107.57	7 454.60	0.000	0.000	0.00%	69.300	
ZR	48	207-00	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000	
ZR	49	207-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	43.600	72.27	3 150.97	0.000	0.000	0.00%	43.600	
ZR	50	207-00	22251082	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry vkladané	m	37.200	8.86	329.59	0.000	0.000	0.00%	37.200	
ZR	51	207-00	22251083	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry rezané	m	45.800	2.74	125.49	0.000	0.000	0.00%	45.800	
ZR	52	207-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	52.980	109.75	5 814.56	0.000	0.000	0.00%	52.980	
ZR	53	207-00	22251170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby prekrytie roštom	m2	1.430	309.68	442.84	0.000	0.000	0.00%	1.430	
ZR	54	207-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	1 449.900	9.23	13 382.58	0.000	0.000	0.00%	1 449.900	
ZR	55	207-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	391.600	6.97	2 729.45	0.000	0.000	0.00%	391.600	
ZR	56	207-00	61010501	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	239.480	16.25	3 891.55	0.000	0.000	0.00%	239.480	
ZR	57	207-00	61010502	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	372.280	16.29	6 064.44	0.000	0.000	0.00%	372.280	
ZR	58	207-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	144.800	18.05	2 613.64	0.000	0.000	0.00%	144.800	
ZR	59	207-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drvené	m3	304.000	35.60	10 822.40	0.000	0.000	0.00%	304.000	
ZR	60	207-00	02010221	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy betón prostý	m3	55.460	163.71	9 079.36	0.000	0.000	0.00%	55.460	
ZR	61	207-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	110.000	9.79	1 076.90	0.000	0.000	0.00%	110.000	
ZR	62	207-00	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné betón železový	m3	5.760	224.41	1 292.60	0.000	0.000	0.00%	5.760	
ZR	63	207-00	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné debnenie tradičné	m2	14.400	106.36	1 531.58	0.000	0.000	0.00%	14.400	
ZR	64	207-00	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné výstuž z betonárskej ocele	t	0.270	2 257.10	609.42	0.000	0.000	0.00%	0.270	
	53	207-00			Most na D3 nad poľnou cestou v km 23,726 - spolu:			710 311.01						

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
Stavebný Objekt			P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
	54	208-00			Most na ceste III/2017 (III/011087) nad diaľnicou D3 v km 24.521										
ZR	1	208-00	00010401	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	320.060	0.01	3.20	0.000	0.000	0.00%	320.060		0.00
ZR	2	208-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	620.000	0.01	6.20	0.000	0.000	0.00%	620.000		0.00
ZR	3	208-00	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	5.000	96.15	480.75	0.000	0.000	0.00%	5.000		0.00
ZR	4	208-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	293.000	2.63	770.59	0.000	0.000	0.00%	293.000		0.00
ZR	6	208-00	05030407	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	ks	28.600	7.59	217.07	0.000	0.000	0.00%	28.600		0.00
ZR	7	208-00	05030604	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnňujúcich konštrukcií priepustov betónových	m	6.400	260.74	1 668.74	0.000	0.000	0.00%	6.400		0.00
ZR	8	208-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	320.060	3.00	960.18	0.000	0.000	0.00%	320.060		0.00
ZR	9	208-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	317.000	2.65	840.05	0.000	0.000	0.00%	317.000		0.00
ZR	13	208-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	962.000	0.98	942.76	399.110	399.110	41.49%	562.890		0.00
ZR	14	208-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	481.000	3.19	1 534.39	199.555	199.555	41.49%	281.445		0.00
ZR	15	208-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	407.700	1.12	456.62	0.000	153.980	37.77%	253.720	153.980	172.46
ZR	16	208-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	407.700	5.41	2 205.66	0.000	153.980	37.77%	253.720	153.980	833.03
ZR	17	208-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodnením	m3	407.700	0.48	195.70	0.000	0.000	0.00%	407.700		0.00
ZR	18	208-00	01010305	45.11.24	Prípravné práce čerpanie vody potrubím	hod	80.000	8.74	699.20	0.000	0.000	0.00%	80.000		0.00
ZR	19	208-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	120.000	9.49	1 138.80	0.000	0.000	0.00%	120.000		0.00
ZR	20	208-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	407.700	5.20	2 120.04	0.000	153.980	37.77%	253.720	153.980	800.70
ZR	21	208-00	01030101	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	1 691.000	6.63	11 211.33	0.000	0.000	0.00%	1 691.000		0.00
ZR	22	208-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1 980.000	4.65	9 207.00	0.000	0.000	0.00%	1 980.000		0.00
ZR	23	208-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	3 051.000	0.55	1 678.05	0.000	0.000	0.00%	3 051.000		0.00
ZR	25	208-00	01040302	45.11.24	Konštrukcie z hornín prechodové vrstvy so zhutnením	m3	6 510.000	30.69	199 791.90	0.000	0.000	0.00%	6 510.000		0.00
ZR	26	208-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zápsy so zhutnením	m3	1 458.700	14.48	21 121.98	0.000	0.000	0.00%	1 458.700		0.00
ZR	28	208-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 293.700	2.56	3 311.87	0.000	0.000	0.00%	1 293.700		0.00
ZR	29	208-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 757.300	4.04	7 099.49	0.000	0.000	0.00%	1 757.300		0.00
ZR	30	208-00	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	620.000	4.41	2 734.20	0.000	0.000	0.00%	620.000		0.00
ZR	31	208-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 293.700	0.61	789.16	0.000	0.000	0.00%	1 293.700		0.00
ZR	32	208-00	11010101	45.22.11	Základy pásy betón prostý	m3	3.600	341.73	1 230.23	0.000	0.000	0.00%	3.600		0.00
ZR	33	208-00	11010102	45.22.11	Základy pásy betón železový	m3	527.660	178.73	94 308.67	0.000	0.000	0.00%	527.660		0.00
ZR	34	208-00	11010111	45.22.11	Základy pásy debnenie tradičné	m2	285.560	59.69	17 045.08	0.000	0.000	0.00%	285.560		0.00
ZR	35	208-00	11010121	45.22.11	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	33.860	1 334.26	45 178.04	0.000	0.000	0.00%	33.860		0.00

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	april 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	36	208-00	11050202	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón železový	m3	163.070	194.73	31 754.62	0.000	0.000	0.00%	163.070		0.00
ZR	37	208-00	11050211	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie tradičné	m2	193.590	58.10	11 247.58	0.000	0.000	0.00%	193.590		0.00
ZR	38	208-00	11050221	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory výstuž z betonárskej ocele	t	13.550	1 356.41	18 379.36	0.000	0.000	0.00%	13.550		0.00
ZR	39	208-00	11050302	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb krídla, steny betón železový	m3	26.370	203.78	5 373.68	0.000	0.000	0.00%	26.370		0.00
ZR	40	208-00	11050311	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb krídla, steny debnenie tradičné	m2	80.910	50.93	4 120.75	0.000	0.000	0.00%	80.910		0.00
ZR	41	208-00	11050402	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy,podpery betón železový	m3	89.500	201.42	18 027.09	0.000	0.000	0.00%	89.500		0.00
ZR	42	208-00	11050411	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy,podpery debnenie tradičné	m2	293.560	67.98	19 956.21	0.000	0.000	0.00%	293.560		0.00
ZR	43	208-00	11050421	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy,podpery výstuž z betonárskej ocele	t	14.020	1 351.25	18 944.53	0.000	0.000	0.00%	14.020		0.00
ZR	44	208-00	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímky betón železový	m3	121.030	247.20	29 918.62	0.000	0.000	0.00%	121.030		0.00
ZR	45	208-00	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímky debnenie tradičné	m2	356.430	87.95	31 348.02	0.000	0.000	0.00%	356.430		0.00
ZR	46	208-00	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímky výstuž z betonárskej ocele	t	21.060	1 357.36	28 586.00	0.000	0.000	0.00%	21.060		0.00
ZR	47	208-00	11080102	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky betón železový	m3	30.870	204.36	6 308.59	0.000	0.000	0.00%	30.870		0.00
ZR	48	208-00	11080111	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky debnenie tradičné	m2	17.490	84.55	1 478.78	0.000	0.000	0.00%	17.490		0.00
ZR	49	208-00	11080121	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky výstuž z betonárskej ocele	t	5.100	1 489.46	7 596.25	0.000	0.000	0.00%	5.100		0.00
ZR	50	208-00	11080203	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón predpätý	m3	1 040.070	181.50	188 772.71	0.000	0.000	0.00%	1 040.070		0.00
ZR	51	208-00	11080211	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie tradičné	m2	1 667.970	69.76	116 357.59	0.000	0.000	0.00%	1 667.970		0.00
ZR	52	208-00	11080221	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betonárskej ocele	t	114.360	1 341.36	153 397.93	0.000	0.000	0.00%	114.360		0.00
ZR	53	208-00	11080222	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z predpínacej ocele	t	36.290	3 746.87	135 973.91	0.000	0.000	0.00%	36.290		0.00
ZR	54	208-00	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	90.710	152.89	13 868.65	0.000	0.000	0.00%	90.710		0.00
ZR	55	208-00	11200111	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	45.790	57.24	2 621.02	0.000	0.000	0.00%	45.790		0.00
ZR	56	208-00	21080408	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská hrncové	ks	6.000	4 644.41	27 866.46	0.000	0.000	0.00%	6.000		0.00
ZR	58	208-00	21080409	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská kĺb zo železobetónu	m	23.190	60.07	1 393.02	0.000	0.000	0.00%	23.190		0.00
ZR	60	208-00	21200116	45.22.11	Podkladné a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľiny zo štrkopiesku	m3	101.400	48.31	4 898.63	0.000	0.000	0.00%	101.400		0.00
ZR	61	208-00	21200117	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľiny z ílu	m3	42.300	29.42	1 244.47	0.000	0.000	0.00%	42.300		0.00
ZR	62	208-00	21200118	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami tesniaca vrstva	m3	20.000	49.99	999.80	0.000	0.000	0.00%	20.000		0.00
ZR	63	208-00	21200316	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie vyrovnávacia vrstva zo štrkopiesku	m3	134.400	51.85	6 968.64	0.000	0.000	0.00%	134.400		0.00
ZR	64	208-00	21210419	45.22.11	Spevnené plochy dlažba svahu z lomového kameňa	m2	8.030	113.20	909.00	0.000	0.000	0.00%	8.030		0.00
ZR	65	208-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	269.000	241.51	64 966.19	0.000	0.000	0.00%	269.000		0.00
ZR	66	208-00	21250206	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zábradlia oceľové	m	268.700	188.04	50 526.35	0.000	0.000	0.00%	268.700		0.00
ZR	67	208-00	21250320	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovače	ks	26.000	320.53	8 333.78	0.000	0.000	0.00%	26.000		0.00

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	april 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	69	208-00	21250321	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovacie potrubie	m	206.000	234.30	48 265.80	0.000	0.000	0.00%	206.000		0.00
ZR	70	208-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia výplň dilatčných škár	m2	8.940	11.74	104.96	0.000	0.000	0.00%	8.940		0.00
ZR	71	208-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	126.010	12.05	1 518.42	0.000	0.000	0.00%	126.010		0.00
ZR	73	208-00	21250426	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia mostné závery povrchové	m	22.830	2 017.37	46 056.56	0.000	0.000	0.00%	22.830		0.00
ZR	74	208-00	21250833	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zaťažovacie skúšky statické	ks	1.000	16 458.78	16 458.78	0.000	0.000	0.00%	1.000		0.00
ZR	75	208-00	21250906	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové	ks	279.000	48.44	13 514.76	0.000	0.000	0.00%	279.000		0.00
ZR	76	208-00	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	82.000	63.11	5 175.02	0.000	0.000	0.00%	82.000		0.00
ZR	78	208-00	21251006	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	12 597.270	14.76	185 935.71	0.000	0.000	0.00%	12 597.270		0.00
ZR	79	208-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	8.250	58.24	480.48	0.000	0.000	0.00%	8.250		0.00
ZR	80	208-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	3.000	1 625.48	4 876.44	0.000	0.000	0.00%	3.000		0.00
ZR	81	208-00	27031172	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie vpusti kanalizačné	ks	2.000	432.16	864.32	0.000	0.000	0.00%	2.000		0.00
ZR	82	208-00	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	2.000	391.52	783.04	0.000	0.000	0.00%	2.000		0.00
ZR	83	208-00	27031177	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie vsakovacie bloky	m3	32.480	255.62	8 302.54	0.000	0.000	0.00%	32.480		0.00
ZR	84	208-00	22020417	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom cementobetónové jednovrstvové beton prostý	m3	4.610	206.14	950.31	0.000	0.000	0.00%	4.610		0.00
ZR	85	208-00	22020418	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom cementobetónové jednovrstvové beton železový	m3	3.840	320.76	1 231.72	0.000	0.000	0.00%	3.840		0.00
ZR	86	208-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postre	m2	14.000	0.76	10.64	0.000	0.000	0.00%	14.000		0.00
ZR	87	208-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	2 185.020	0.58	1 267.31	0.000	0.000	0.00%	2 185.020		0.00
ZR	P1	208-00	22030334	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové postreky, nátery, posyp zdršňovací	m2	1 074.760	1.21	1 300.46	0.000	0.000	0.00%	1 074.760		0.00
ZR	89	208-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	3.280	206.85	678.47	0.000	0.000	0.00%	3.280		0.00
ZR	93	208-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	42.990	304.71	13 099.48	0.000	0.000	0.00%	42.990		0.00
ZR	94	208-00	22030643	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové vrstvy koberec drenážny	m3	0.840	5 144.02	4 320.98	0.000	0.000	0.00%	0.840		0.00
ZR	P2	208-00	22030744	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi liate asfalty cestný	m3	48.360	770.95	37 283.14	0.000	0.000	0.00%	48.360		0.00
ZR	95	208-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	139.900	107.57	15 049.04	0.000	0.000	0.00%	139.900		0.00
ZR	97	208-00	22250362	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	14.300	49.04	701.27	0.000	0.000	0.00%	14.300		0.00
ZR	98	208-00	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000		0.00
ZR	100	208-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	72.200	72.27	5 217.89	0.000	0.000	0.00%	72.200		0.00
ZR	102	208-00	22251082	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry vkladané	m	316.850	8.86	2 807.29	0.000	0.000	0.00%	316.850		0.00
ZR	104	208-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	24.000	109.75	2 634.00	0.000	0.000	0.00%	24.000		0.00
ZR	105	208-00	22251445	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií výstužná vložka	m2	30.000	15.67	470.10	0.000	0.000	0.00%	30.000		0.00
ZR	106	208-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrava	m3	3.920	39.30	154.06	0.000	0.000	0.00%	3.920		0.00

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
Stavebný Objekt			P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	april 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	107	208-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	3.250	17.00	55.25	0.000	0.000	0.00%	3.250		0.00
ZR	108	208-00	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové kamenivo spevnené cementom	m3	2.100	77.53	162.81	0.000	0.000	0.00%	2.100		0.00
ZR	109	208-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	1 117.350	9.23	10 313.14	0.000	0.000	0.00%	1 117.350		0.00
ZR	111	208-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	103.000	6.97	717.91	0.000	0.000	0.00%	103.000		0.00
ZR	112	208-00	61010501	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	1 432.080	16.25	23 271.30	0.000	0.000	0.00%	1 432.080		0.00
ZR	113	208-00	61010502	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	1 887.580	16.29	30 748.68	0.000	0.000	0.00%	1 887.580		0.00
ZR	114	208-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	47.400	18.05	855.57	0.000	0.000	0.00%	47.400		0.00
ZR	116	208-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základv kamenivo drevené	m3	986.950	35.60	35 135.42	0.000	0.000	0.00%	986.950		0.00
ZR	117	208-00	02010221	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy betón prostý	m3	2.240	163.71	366.71	0.000	0.000	0.00%	2.240		0.00
ZR	118	208-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	121.000	9.79	1 184.59	0.000	0.000	0.00%	121.000		0.00
ZR	119	208-00	02050132	45.26.22	Steny štetovnicové baranené kovové dielce	m2	1 691.260	103.21	174 554.94	0.000	0.000	0.00%	1 691.260		0.00
ZR	120	208-00	02050432	45.26.22	Steny odstránenie štetovnic kovové dielce	m2	1 383.760	11.64	16 106.97	0.000	0.000	0.00%	1 383.760		0.00
ZR	121	208-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	10 968.000	2.15	23 581.20	0.000	0.000	0.00%	10 968.000		0.00
ZR	124	208-00	02060953	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	m2	506.070	168.01	85 024.82	0.000	0.000	0.00%	506.070		0.00
ZR	125	208-00	11010101	45.26.23	Základy pásy betón prostý	m3	43.630	204.95	8 941.97	0.000	0.000	0.00%	43.630		0.00
ZR	126	208-00	11010111	45.26.23	Základy pásy debnenie tradičné	m2	94.770	69.84	6 618.74	0.000	0.000	0.00%	94.770		0.00
ZR	127	208-00	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné betón železový	m3	20.440	224.41	4 586.94	0.000	0.000	0.00%	20.440		0.00
ZR	128	208-00	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné debnenie tradičné	m2	30.000	106.36	3 190.80	0.000	0.000	0.00%	30.000		0.00
ZR	129	208-00	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné výstuž z betonárskej ocele	t	1.560	2 257.10	3 521.08	0.000	0.000	0.00%	1.560		0.00
ZR	130	208-00	11250701	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón prostý	m3	3.170	804.87	2 551.44	0.000	0.000	0.00%	3.170		0.00
	54	208-00			Most na ceste III/2017 (III/011087) nad diaľnicou D3 v km 24,521 - spolu:			2 293 417.37							1 806.19

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Bc. Rudolf Šteiner

	55	209-00			Most na D3 nad Drozdovým potokom v km 26,850									
ZR	1	209-00	00010401	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	1 020.990	0.01	10.21	0.000	0.000	0.00%	1 020.990	
ZR	2	209-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	395.000	0.01	3.95	0.000	0.000	0.00%	395.000	
ZR	3	209-00	05010405	45.11.11	Búranie konštrukcií trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky železobetónové	m3	339.820	151.54	51 496.32	0.000	0.000	0.00%	339.820	
ZR	4	209-00	05030261	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	m2	115.500	13.84	1 598.52	0.000	0.000	0.00%	115.500	
ZR	5	209-00	05030407	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	17.000	7.59	129.03	0.000	0.000	0.00%	17.000	
ZR	6	209-00	05040102	45.11.11	Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch dlažieb vrátane podkladov z lomového kameňa	m3	56.100	89.29	5 009.17	0.000	0.000	0.00%	56.100	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	7	209-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	1 020.990	3.00	3 062.97	0.000	0.000	0.00%	1 020.990		
ZR	8	209-00	05090105	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia železobetónových konštrukcii	t	815.570	8.83	7 201.48	0.000	0.000	0.00%	815.570		
ZR	9	209-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	132.000	2.65	349.80	0.000	0.000	0.00%	132.000		
ZR	10	209-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	147.000	1.12	164.64	0.000	0.000	0.00%	147.000		
ZR	12	209-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	10.440	3.19	33.30	0.000	0.000	0.00%	10.440		
ZR	13	209-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	136.560	5.41	738.79	0.000	0.000	0.00%	136.560		
ZR	14	209-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	147.000	0.48	70.56	0.000	0.000	0.00%	147.000		
ZR	15	209-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	10.440	1.97	20.57	0.000	0.000	0.00%	10.440		
ZR	16	209-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	52.200	2.16	112.75	0.000	0.000	0.00%	52.200		
ZR	17	209-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	52.200	0.84	43.85	0.000	0.000	0.00%	52.200		
ZR	18	209-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	52.200	2.38	124.24	0.000	0.000	0.00%	52.200		
ZR	19	209-00	01010305	45.11.24	Prípravné práce čerpanie vody potrubím	hod	960.000	8.74	8 390.40	0.000	0.000	0.00%	960.000		
ZR	20	209-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	30.000	9.49	284.70	0.000	0.000	0.00%	30.000		
ZR	21	209-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy omice	m3	147.000	5.20	764.40	0.000	0.000	0.00%	147.000		
ZR	22	209-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	2 266.000	4.65	10 536.90	0.000	0.000	0.00%	2 266.000		
ZR	23	209-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 966.000	0.55	1 081.30	0.000	0.000	0.00%	1 966.000		
ZR	25	209-00	01040201	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy bez zhutnenia	m3	84.000	12.03	1 010.52	0.000	0.000	0.00%	84.000		
ZR	26	209-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	253.000	10.37	2 623.61	0.000	0.000	0.00%	253.000		
ZR	27	209-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	181.000	14.48	2 620.88	0.000	0.000	0.00%	181.000		
ZR	28	209-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	181.000	2.56	463.36	0.000	0.000	0.00%	181.000		
ZR	29	209-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 785.000	4.04	7 211.40	0.000	0.000	0.00%	1 785.000		
ZR	30	209-00	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	395.000	4.41	1 741.95	0.000	0.000	0.00%	395.000		
ZR	31	209-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	181.000	0.61	110.41	0.000	0.000	0.00%	181.000		
ZR	32	209-00	11010102	45.22.11	Základy pásy betón železový	m3	59.200	178.73	10 580.82	0.000	0.000	0.00%	59.200		
ZR	33	209-00	11010111	45.22.11	Základy pásy debnenie tradičné	m2	100.800	59.69	6 016.75	0.000	0.000	0.00%	100.800		
ZR	34	209-00	11050302	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb kridla, steny betón železový	m3	32.500	203.78	6 622.85	0.000	0.000	0.00%	32.500		
ZR	35	209-00	11050311	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb kridla, steny debnenie tradičné	m2	81.590	50.93	4 155.38	0.000	0.000	0.00%	81.590		
ZR	36	209-00	11050321	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb kridla, steny výstuž z betonárskej ocele	t	3.190	1 374.09	4 383.35	0.000	0.000	0.00%	3.190		
ZR	37	209-00	11050402	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stlpy.podpery betón železový	m3	92.000	201.42	18 530.64	0.000	0.000	0.00%	92.000		
ZR	38	209-00	11050411	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stlpy.podpery debnenie tradičné	m2	259.620	67.98	17 648.97	0.000	0.000	0.00%	259.620		
ZR	39	209-00	11050421	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stlpy.podpery výstuž z betonárskej ocele	t	32.810	1 351.25	44 334.51	0.000	0.000	0.00%	32.810		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026		
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur	
ZR	40	209-00	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy betón železový	m3	25.760	247.20	6 367.87	0.000	0.000	0.00%	25.760		
ZR	41	209-00	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy debnenie tradičné	m2	60.120	87.95	5 287.55	0.000	0.000	0.00%	60.120		
ZR	42	209-00	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy výstuž z betonárskej ocele	t	4.510	1 357.36	6 121.69	0.000	0.000	0.00%	4.510		
ZR	43	209-00	11080102	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky betón železový	m3	54.000	204.36	11 035.44	0.000	0.000	0.00%	54.000		
ZR	44	209-00	11080111	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky debnenie tradičné	m2	39.000	84.55	3 297.45	0.000	0.000	0.00%	39.000		
ZR	45	209-00	11080121	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky výstuž z betonárskej ocele	t	7.240	1 489.46	10 783.69	0.000	0.000	0.00%	7.240		
ZR	46	209-00	11080202	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón železový	m3	270.000	206.29	55 698.30	0.000	0.000	0.00%	270.000		
ZR	47	209-00	11080211	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie tradičné	m2	331.640	69.76	23 135.21	0.000	0.000	0.00%	331.640		
ZR	48	209-00	11080221	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betonárskej ocele	t	32.810	1 341.36	44 010.02	0.000	0.000	0.00%	32.810		
ZR	49	209-00	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	47.000	152.89	7 185.83	0.000	0.000	0.00%	47.000		
ZR	50	209-00	15190402	45.22.11	Kompletné konštrukcie kanály dielce železobetónové	m	35.000	645.16	22 580.60	0.000	0.000	0.00%	35.000		
ZR	51	209-00	21080409	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská kĺb zo železobetónu	m	45.000	60.07	2 703.15	0.000	0.000	0.00%	45.000		
ZR	52	209-00	21200116	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľiny zo štrkopiesku	m3	154.500	48.31	7 463.90	0.000	0.000	0.00%	154.500		
ZR	53	209-00	21200118	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami tesniaca vrstva	m3	54.080	49.99	2 703.46	0.000	0.000	0.00%	54.080		
ZR	54	209-00	21210419	45.22.11	Spevnené plochy dlažba svahu z lomového kameňa	m2	63.500	113.20	7 188.20	0.000	0.000	0.00%	63.500		
ZR	55	209-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	62.740	241.51	15 152.34	0.000	0.000	0.00%	62.740		
ZR	57	209-00	21250320	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovače	ks	4.000	320.53	1 282.12	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR	58	209-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia výplň dilatačných škár	m2	37.250	11.74	437.32	0.000	0.000	0.00%	37.250		
ZR	59	209-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatačných škár	m	61.000	12.05	735.05	0.000	0.000	0.00%	61.000		
ZR	60	209-00	21250906	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové	ks	78.000	48.44	3 778.32	0.000	0.000	0.00%	78.000		
ZR	61	209-00	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	14.000	63.11	883.54	0.000	0.000	0.00%	14.000		
ZR	63	209-00	21251006	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	591.250	14.76	8 726.85	0.000	0.000	0.00%	591.250		
ZR	64	209-00	27030424	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové tvarovky z PVC	ks	2.000	79.35	158.70	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	65	209-00	22020417	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové betón prostý	m3	5.840	206.14	1 203.86	0.000	0.000	0.00%	5.840		
ZR	66	209-00	22020418	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové betón železový	m3	4.680	320.76	1 501.16	0.000	0.000	0.00%	4.680		
ZR	67	209-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	551.250	0.58	319.73	0.000	0.000	0.00%	551.250		
ZR	P1	209-00	22030334	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posyp zdršňovací	m2	275.630	1.21	333.51	0.000	0.000	0.00%	275.630		
ZR	68	209-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	11.030	304.71	3 360.95	0.000	0.000	0.00%	11.030		
ZR	69	209-00	22030643	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy koberec drenážny	m3	0.180	5 144.02	925.92	0.000	0.000	0.00%	0.180		
ZR	70	209-00	22030744	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí liate asfalty cestný	m3	12.400	770.95	9 559.78	0.000	0.000	0.00%	12.400		
ZR	71	209-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	2.200	107.57	236.65	0.000	0.000	0.00%	2.200		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

04/2026													
Zmluvné údaje													
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	72	209-00	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000
ZR	74	209-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	54.390	72.27	3 930.77	0.000	0.000	0.00%	54.390
ZR	76	209-00	22251082	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry vkladané	m	62.740	8.86	555.88	0.000	0.000	0.00%	62.740
ZR	77	209-00	22251083	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry rezané	m	45.000	2.74	123.30	0.000	0.000	0.00%	45.000
ZR	78	209-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tváric	m2	4.800	109.75	526.80	0.000	0.000	0.00%	4.800
ZR	79	209-00	22251284	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	m	6.000	83.32	499.92	0.000	0.000	0.00%	6.000
ZR	80	209-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	478.180	9.23	4 413.60	0.000	0.000	0.00%	478.180
ZR	82	209-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	180.250	6.97	1 256.34	0.000	0.000	0.00%	180.250
ZR	83	209-00	61010501	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	324.010	16.25	5 265.16	0.000	0.000	0.00%	324.010
ZR	84	209-00	61010502	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	500.410	16.29	8 151.68	0.000	0.000	0.00%	500.410
ZR	85	209-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	108.800	18.05	1 963.84	0.000	0.000	0.00%	108.800
ZR	86	209-00	02010221	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy betón prostý	m3	21.790	163.71	3 567.24	0.000	0.000	0.00%	21.790
ZR	87	209-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	52.800	9.79	516.91	0.000	0.000	0.00%	52.800
ZR	88	209-00	02020673	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny III	m	189.000	77.01	14 554.89	0.000	0.000	0.00%	189.000
ZR	89	209-00	02020674	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny IV	m	189.000	120.20	22 717.80	0.000	0.000	0.00%	189.000
ZR	90	209-00	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betón železový	m3	103.210	128.37	13 249.07	0.000	0.000	0.00%	103.210
ZR	91	209-00	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betónárska výstuž	t	9.450	1 296.31	12 250.13	0.000	0.000	0.00%	9.450
ZR	92	209-00	02050132	45.26.22	Steny štetovnicové baranené kovové dielce	m2	732.800	103.21	75 632.29	0.000	0.000	0.00%	732.800
ZR	93	209-00	02050432	45.26.22	Steny odstránenie štetovnic kovové dielce	m2	732.800	11.64	8 529.79	0.000	0.000	0.00%	732.800
ZR	94	209-00	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne betón železový	m3	21.060	224.41	4 726.07	0.000	0.000	0.00%	21.060
ZR	95	209-00	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne debnenie tradičné	m2	15.000	106.36	1 595.40	0.000	0.000	0.00%	15.000
ZR	96	209-00	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne výstuž z betónárskej ocele	t	0.790	2 257.10	1 783.11	0.000	0.000	0.00%	0.790
	55	209-00			Most na D3 nad Drozdovým potokom v km 26,850 - spolu:				670 580.32				
	56	209-10			Most na preložke cesty I/11 nad Drozdovým potokom v km 26,849 D3								
ZR	1	209-10	00010401	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybraných hmôt a sutí	t	277.620	0.01	2.78	0.000	0.000	0.00%	277.620
ZR	2	209-10	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	247.500	0.01	2.48	0.000	0.000	0.00%	247.500
ZR	3	209-10	05010405	45.11.11	Búranie konštrukcií trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky železobetónové	m3	110.320	151.54	16 717.89	0.000	0.000	0.00%	110.320



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026				
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	4	209-10	05030261	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	m2	18.700	13.84	258.81	0.000	0.000	0.00%	18.700	
ZR	5	209-10	05030407	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	31.000	7.59	235.29	0.000	0.000	0.00%	31.000	
ZR	6	209-10	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	277.620	3.00	832.86	0.000	0.000	0.00%	277.620	
ZR	7	209-10	05090105	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia železobetónových konštrukcií	t	264.770	8.83	2 337.92	0.000	0.000	0.00%	264.770	
ZR	8	209-10	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	18.700	2.65	49.56	0.000	0.000	0.00%	18.700	
ZR	9	209-10	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	90.750	1.12	101.64	0.000	0.000	0.00%	90.750	
ZR	11	209-10	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	39.170	3.19	124.95	0.000	0.000	0.00%	39.170	
ZR	12	209-10	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	51.580	5.41	279.05	0.000	0.000	0.00%	51.580	
ZR	13	209-10	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	90.750	0.48	43.56	0.000	0.000	0.00%	90.750	
ZR	14	209-10	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	39.170	1.97	77.16	0.000	0.000	0.00%	39.170	
ZR	15	209-10	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	195.840	2.16	423.01	0.000	0.000	0.00%	195.840	
ZR	16	209-10	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	195.840	0.84	164.51	0.000	0.000	0.00%	195.840	
ZR	17	209-10	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	195.840	2.38	466.10	0.000	0.000	0.00%	195.840	
ZR	18	209-10	01010305	45.11.24	Prípravné práce čerpanie vody potrubím	hod	1 920.000	8.74	16 780.80	0.000	0.000	0.00%	1 920.000	
ZR	19	209-10	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	60.000	9.49	569.40	0.000	0.000	0.00%	60.000	
ZR	20	209-10	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	90.750	5.20	471.90	0.000	0.000	0.00%	90.750	
ZR	21	209-10	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1 124.000	4.65	5 226.60	0.000	0.000	0.00%	1 124.000	
ZR	22	209-10	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	924.000	0.55	508.20	0.000	0.000	0.00%	924.000	
ZR	24	209-10	01040201	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy bez zhutnenia	m3	3.000	12.03	36.09	0.000	0.000	0.00%	3.000	
ZR	25	209-10	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	391.020	10.37	4 054.88	0.000	0.000	0.00%	391.020	
ZR	26	209-10	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	175.000	14.48	2 534.00	0.000	0.000	0.00%	175.000	
ZR	27	209-10	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	175.000	2.56	448.00	0.000	0.000	0.00%	175.000	
ZR	28	209-10	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	749.000	4.04	3 025.96	0.000	0.000	0.00%	749.000	
ZR	29	209-10	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	247.500	4.41	1 091.48	0.000	0.000	0.00%	247.500	
ZR	30	209-10	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	175.000	0.61	106.75	0.000	0.000	0.00%	175.000	
ZR	31	209-10	11010102	45.22.11	Základy pásy betón železový	m3	41.850	178.73	7 479.85	0.000	0.000	0.00%	41.850	
ZR	32	209-10	11010111	45.22.11	Základy pásy debnenie tradičné	m2	64.500	59.69	3 850.01	0.000	0.000	0.00%	64.500	
ZR	33	209-10	11050302	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb kridla, steny betón železový	m3	71.500	203.78	14 570.27	0.000	0.000	0.00%	71.500	
ZR	34	209-10	11050311	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb kridla, steny debnenie tradičné	m2	240.400	50.93	12 243.57	0.000	0.000	0.00%	240.400	
ZR	35	209-10	11050321	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb kridla, steny výstuž z betonárskej ocele	t	7.130	1 374.09	9 797.26	0.000	0.000	0.00%	7.130	
ZR	36	209-10	11050402	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy, podpery betón železový	m3	81.600	201.42	16 435.87	0.000	0.000	0.00%	81.600	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026					
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	37	209-10	11050411	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy,podpery debnenie tradičné	m2	288.000	67.98	19 578.24	0.000	0.000	0.00%	288.000	
ZR	38	209-10	11050421	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy,podpery výstuž z betonárskej ocele	t	19.380	1 351.25	26 187.23	0.000	0.000	0.00%	19.380	
ZR	39	209-10	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy betón železový	m3	21.520	247.20	5 319.74	0.000	0.000	0.00%	21.520	
ZR	40	209-10	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy debnenie tradičné	m2	50.700	87.95	4 459.07	0.000	0.000	0.00%	50.700	
ZR	41	209-10	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy výstuž z betonárskej ocele	t	3.250	1 357.36	4 411.42	0.000	0.000	0.00%	3.250	
ZR	42	209-10	11080102	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky betón železový	m3	34.500	204.36	7 050.42	0.000	0.000	0.00%	34.500	
ZR	43	209-10	11080111	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky debnenie tradičné	m2	19.800	84.55	1 674.09	0.000	0.000	0.00%	19.800	
ZR	44	209-10	11080121	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky výstuž z betonárskej ocele	t	5.640	1 489.46	8 400.55	0.000	0.000	0.00%	5.640	
ZR	45	209-10	11080202	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón železový	m3	107.970	206.29	22 273.13	0.000	0.000	0.00%	107.970	
ZR	46	209-10	11080211	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie tradičné	m2	166.780	69.76	11 634.57	0.000	0.000	0.00%	166.780	
ZR	47	209-10	11080221	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betonárskej ocele	t	19.380	1 341.36	25 995.56	0.000	0.000	0.00%	19.380	
ZR	48	209-10	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	30.520	152.89	4 666.20	0.000	0.000	0.00%	30.520	
ZR	49	209-10	21080409	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská kĺb zo železobetónu	m	23.000	60.07	1 381.61	0.000	0.000	0.00%	23.000	
ZR	50	209-10	21200116	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľiny zo štrkopiesku	m3	139.150	48.31	6 722.34	0.000	0.000	0.00%	139.150	
ZR	51	209-10	21200118	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami tesniaca vrstva	m3	29.040	49.99	1 451.71	0.000	0.000	0.00%	29.040	
ZR	52	209-10	21210419	45.22.11	Spevnené plochy dlažba svahu z lomového kameňa	m2	63.500	113.20	7 188.20	0.000	0.000	0.00%	63.500	
ZR	53	209-10	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	50.590	241.51	12 217.99	0.000	0.000	0.00%	50.590	
ZR	55	209-10	21250320	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovače	ks	5.000	320.53	1 602.65	0.000	0.000	0.00%	5.000	
ZR	56	209-10	21250321	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovacie potrubie	m	20.000	234.30	4 686.00	0.000	0.000	0.00%	20.000	
ZR	57	209-10	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatačné zariadenia výplň dilatačných škár	m2	14.950	11.74	175.51	0.000	0.000	0.00%	14.950	
ZR	58	209-10	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatačné zariadenia tesnenie dilatačných škár	m	23.000	12.05	277.15	0.000	0.000	0.00%	23.000	
ZR	59	209-10	21250906	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové	ks	38.000	48.44	1 840.72	0.000	0.000	0.00%	38.000	
ZR	60	209-10	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	22.000	63.11	1 388.42	0.000	0.000	0.00%	22.000	
ZR	62	209-10	21251006	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	629.670	14.76	9 293.93	0.000	0.000	0.00%	629.670	
ZR	63	209-10	27030424	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové tvarovky z PVC	ks	2.000	79.35	158.70	0.000	0.000	0.00%	2.000	
ZR	64	209-10	22020417	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom cementobetónové jednovrstvové betón prostý	m3	3.320	206.14	684.38	0.000	0.000	0.00%	3.320	
ZR	65	209-10	22020418	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom cementobetónové jednovrstvové betón železový	m3	2.610	320.76	837.18	0.000	0.000	0.00%	2.610	
ZR	66	209-10	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv, pospvy spojovací postrek	m2	281.750	0.58	163.42	0.000	0.000	0.00%	281.750	
ZR	P1	209-10	22030334	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv, posvp zdršňovací	m2	140.880	1.21	170.46	0.000	0.000	0.00%	140.880	
ZR	67	209-10	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	5.640	304.71	1 718.56	0.000	0.000	0.00%	5.640	
ZR	68	209-10	22030643	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy koberec drenážny	m3	0.130	5 144.02	668.72	0.000	0.000	0.00%	0.130	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026	
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	69	209-10	22030744	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí liate asfalty cestný	m3	6.340	770.95	4 887.82	0.000	0.000	0.00%	6.340
ZR	P2	209-10	22040617	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov z tvárnic betónových	m2	18.400	140.66	2 588.14	0.000	0.000	0.00%	18.400
ZR	70	209-10	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	7.960	107.57	856.26	0.000	0.000	0.00%	7.960
ZR	71	209-10	22250356	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá prefabrikované	m	28.000	234.52	6 566.56	0.000	0.000	0.00%	28.000
ZR	72	209-10	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000
ZR	74	209-10	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	38.850	72.27	2 807.69	0.000	0.000	0.00%	38.850
ZR	76	209-10	22251082	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry vkladané	m	50.600	8.86	448.32	0.000	0.000	0.00%	50.600
ZR	77	209-10	22251083	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry rezané	m	23.000	2.74	63.02	0.000	0.000	0.00%	23.000
ZR	78	209-10	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	29.440	109.75	3 231.04	0.000	0.000	0.00%	29.440
ZR	79	209-10	31050113	45.24.70	Potrubie betónové netesné	m	47.800	353.62	16 903.04	0.000	0.000	0.00%	47.800
ZR	80	209-10	31200202	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod potrubie štrk drvený	m3	20.000	88.69	1 773.80	0.000	0.000	0.00%	20.000
ZR	81	209-10	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	569.860	9.23	5 259.81	0.000	0.000	0.00%	569.860
ZR	83	209-10	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	96.800	6.97	674.70	0.000	0.000	0.00%	96.800
ZR	84	209-10	61010501	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	162.930	16.25	2 647.61	0.000	0.000	0.00%	162.930
ZR	85	209-10	61010502	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	261.250	16.29	4 255.76	0.000	0.000	0.00%	261.250
ZR	86	209-10	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	56.400	18.05	1 018.02	0.000	0.000	0.00%	56.400
ZR	87	209-10	02010221	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy betón prostý	m3	12.600	163.71	2 062.75	0.000	0.000	0.00%	12.600
ZR	88	209-10	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	26.000	9.79	254.54	0.000	0.000	0.00%	26.000
ZR	89	209-10	02020673	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny III	m	98.000	77.01	7 546.98	0.000	0.000	0.00%	98.000
ZR	90	209-10	02020674	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny IV	m	98.000	120.20	11 779.60	0.000	0.000	0.00%	98.000
ZR	91	209-10	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	52.220	128.37	6 703.48	0.000	0.000	0.00%	52.220
ZR	92	209-10	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	4.850	1 296.31	6 287.10	0.000	0.000	0.00%	4.850
ZR	93	209-10	02050132	45.26.22	Steny štetovnicové baranené kovové dielce	m2	464.000	103.21	47 889.44	0.000	0.000	0.00%	464.000
ZR	94	209-10	02050432	45.26.22	Steny odstránenie štetovnic kovové dielce	m2	464.000	11.64	5 400.96	0.000	0.000	0.00%	464.000
ZR	95	209-10	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne betón železový	m3	13.040	224.41	2 926.31	0.000	0.000	0.00%	13.040
ZR	96	209-10	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne debnenie tradičné	m2	15.000	106.36	1 595.40	0.000	0.000	0.00%	15.000
ZR	97	209-10	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne výstuž z betonárskej ocele	t	0.450	2 257.10	1 015.70	0.000	0.000	0.00%	0.450
	56	209-10			Most na preložke cesty I/11 nad Drozdovým potokom v km 26,849 D3 - spolu:			464 399.10					
	57	210-00			Most na D3 nad bezmenným potokom v km 27,955								
ZR	1	210-00	00010401	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vyburaných hmôt a sutí	t	1 165.230	0.01	11.65	0.000	0.000	0.00%	1 165.230
ZR	2	210-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	732.640	0.01	7.33	0.000	0.000	0.00%	732.640

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

		04/2026													
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Zmluvné údaje			Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	3	210-00	05010205	45.11.11	Búranie konštrukcií murivo, priečky, piliere,preklady železobetónové	m3	7.390	118.59	876.38	0.000	0.000	0.00%	7.390		
ZR	4	210-00	05010401	45.11.11	Búranie konštrukcií trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky z dielcov prefabrikovaných	m3	2.000	86.03	172.06	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	5	210-00	05010405	45.11.11	Búranie konštrukcií trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky železobetónové	m3	394.330	151.54	59 756.77	0.000	0.000	0.00%	394.330		
ZR	6	210-00	05040102	45.11.11	Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch dlažieb včítane podkladov z lomového kameň	m3	62.400	89.29	5 571.70	0.000	0.000	0.00%	62.400		
ZR	7	210-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	1 165.230	3.00	3 495.69	0.000	0.000	0.00%	1 165.230		
ZR	8	210-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	96.270	5.41	520.82	0.000	0.000	0.00%	96.270		
ZR	9	210-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	96.270	1.97	189.65	0.000	0.000	0.00%	96.270		
ZR	10	210-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	481.370	2.16	1 039.76	0.000	0.000	0.00%	481.370		
ZR	11	210-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	481.370	0.84	404.35	0.000	0.000	0.00%	481.370		
ZR	12	210-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	481.370	2.38	1 145.66	0.000	0.000	0.00%	481.370		
ZR	13	210-00	01010305	45.11.24	Prípravné práce čerpanie vody potrubím	hod	1 008.000	8.74	8 809.92	0.000	0.000	0.00%	1 008.000		
ZR	14	210-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	280.000	9.49	2 657.20	0.000	0.000	0.00%	280.000		
ZR	15	210-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	5 285.000	4.65	24 575.25	0.000	0.000	0.00%	5 285.000		
ZR	16	210-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	5 258.000	0.55	2 891.90	0.000	0.000	0.00%	5 258.000		
ZR	17	210-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	1 970.750	14.48	28 536.46	0.000	0.000	0.00%	1 970.750		
ZR	18	210-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	7 786.500	18.20	141 714.30	0.000	0.000	0.00%	7 786.500		
ZR	19	210-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 970.750	2.56	5 045.12	0.000	0.000	0.00%	1 970.750		
ZR	20	210-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	3 287.250	4.04	13 280.49	0.000	0.000	0.00%	3 287.250		
ZR	21	210-00	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	732.640	4.41	3 230.94	0.000	0.000	0.00%	732.640		
ZR	22	210-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 970.750	0.61	1 202.16	0.000	0.000	0.00%	1 970.750		
ZR	23	210-00	11010102	45.22.11	Základy pásy betón železový	m3	618.680	178.73	110 576.68	0.000	0.000	0.00%	618.680		
ZR	24	210-00	11010111	45.22.11	Základy pásy debnenie tradičné	m2	264.800	59.69	15 805.91	0.000	0.000	0.00%	264.800		
ZR	25	210-00	11010121	45.22.11	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	36.190	1 334.26	48 286.87	0.000	0.000	0.00%	36.190		
ZR	26	210-00	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy betón železový	m3	16.170	247.20	3 997.22	0.000	0.000	0.00%	16.170		
ZR	27	210-00	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy debnenie tradičné	m2	46.160	87.95	4 059.77	0.000	0.000	0.00%	46.160		
ZR	28	210-00	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy výstuž z betonárskej ocele	t	2.230	1 357.36	3 026.91	0.000	0.000	0.00%	2.230		
ZR	29	210-00	11050625	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy spriahujúca lepená výstuž	ks	108.000	10.53	1 137.24	0.000	0.000	0.00%	108.000		
ZR	30	210-00	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	143.420	152.89	21 927.48	0.000	0.000	0.00%	143.420		
ZR	31	210-00	15080402	45.22.11	Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby klenbové dielce železobetónové	m	68.470	14 867.46	1 017 974.99	0.000	0.000	0.00%	68.470		
ZR	32	210-00	21200116	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľiny zo štrkopiesku	m3	465.220	48.31	22 474.78	0.000	0.000	0.00%	465.220		
ZR	33	210-00	21200117	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľiny z ílu	m3	99.000	29.42	2 912.58	0.000	0.000	0.00%	99.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	34	210-00	21210119	45.22.11	Spevnené plochy zahádzky z lomového kameňa	m3	38.000	95.50	3 629.00	0.000	0.000	0.00%	38.000	
ZR	35	210-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	625.500	12.05	7 537.28	0.000	0.000	0.00%	625.500	
ZR	36	210-00	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	19.000	63.11	1 199.09	0.000	0.000	0.00%	19.000	
ZR	37	210-00	22040145	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov prefabrikované panely cestné	m2	240.000	30.76	7 382.40	0.000	0.000	0.00%	240.000	
ZR	38	210-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	47.700	107.57	5 131.09	0.000	0.000	0.00%	47.700	
ZR	39	210-00	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000	
ZR	40	210-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	80.480	109.75	8 832.68	0.000	0.000	0.00%	80.480	
ZR	41	210-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	320.200	9.23	2 955.45	0.000	0.000	0.00%	320.200	
ZR	42	210-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	687.500	6.97	4 791.88	0.000	0.000	0.00%	687.500	
ZR	43	210-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	593.000	18.05	10 703.65	0.000	0.000	0.00%	593.000	
ZR	44	210-00	02010221	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy betón prostý	m3	30.960	163.71	5 068.46	0.000	0.000	0.00%	30.960	
ZR	45	210-00	02010306	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia betónové	m	121.000	48.82	5 907.22	0.000	0.000	0.00%	121.000	
ZR	46	210-00	02020672	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny II	m	1 151.200	141.66	163 078.99	0.000	0.000	0.00%	1 151.200	
ZR	47	210-00	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betón železový	m3	732.640	128.37	94 049.00	0.000	0.000	0.00%	732.640	
ZR	48	210-00	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betónárska výstuž	t	58.910	1 296.31	76 365.62	0.000	0.000	0.00%	58.910	
ZR	49	210-00	11250701	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón prostý	m3	13.240	804.87	10 656.48	0.000	0.000	0.00%	13.240	
ZR	50	210-00	84010815	45.44.20	Nátery omietky a betónové povrchy farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	384.000	13.90	5 337.60	0.000	0.000	0.00%	384.000	
	57	210-00			Most na D3 nad bezmenným potokom v km 27,955 - spolu:			1 971 270.80						
	58	210-10			Most na preložke cesty I/11 nad bezmenným potokom									
ZR	1	210-10	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	460.260	0.01	4.60	0.000	0.000	0.00%	460.260	
ZR	2	210-10	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	172.500	1.12	193.20	0.000	0.000	0.00%	172.500	
ZR	4	210-10	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	75.000	3.19	239.25	0.000	0.000	0.00%	75.000	
ZR	5	210-10	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	97.500	5.41	527.48	0.000	0.000	0.00%	97.500	
ZR	6	210-10	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodnením	m3	172.500	0.48	82.80	0.000	0.000	0.00%	172.500	
ZR	7	210-10	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	75.000	1.97	147.75	0.000	0.000	0.00%	75.000	
ZR	8	210-10	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	375.000	2.16	810.00	0.000	0.000	0.00%	375.000	
ZR	9	210-10	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávniku	m2	375.000	0.84	315.00	0.000	0.000	0.00%	375.000	
ZR	10	210-10	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávniku	m2	375.000	2.38	892.50	0.000	0.000	0.00%	375.000	
ZR	11	210-10	01010305	45.11.24	Prípravné práce čerpanie vody potrubím	hod	1 008.000	8.74	8 809.92	0.000	0.000	0.00%	1 008.000	
ZR	12	210-10	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	420.000	9.49	3 985.80	0.000	0.000	0.00%	420.000	
ZR	14	210-10	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humózne vrstvy ornice	m3	172.500	5.20	897.00	0.000	0.000	0.00%	172.500	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026	
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	15	210-10	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1 493.000	4.65	6 942.45	0.000	0.000	0.00%	1 493.000
ZR	16	210-10	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 493.000	0.55	821.15	0.000	0.000	0.00%	1 493.000
ZR	18	210-10	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín záspy so zhutnením	m3	928.430	14.48	13 443.67	0.000	0.000	0.00%	928.430
ZR	19	210-10	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	3 076.500	18.20	55 992.30	0.000	0.000	0.00%	3 076.500
ZR	20	210-10	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	928.430	2.56	2 376.78	0.000	0.000	0.00%	928.430
ZR	21	210-10	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	564.570	4.04	2 280.86	0.000	0.000	0.00%	564.570
ZR	22	210-10	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	460.260	4.41	2 029.75	0.000	0.000	0.00%	460.260
ZR	23	210-10	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	928.430	0.61	566.34	0.000	0.000	0.00%	928.430
ZR	24	210-10	11010102	45.22.11	Základy pásy betón železový	m3	383.540	178.73	68 550.10	0.000	0.000	0.00%	383.540
ZR	25	210-10	11010111	45.22.11	Základy pásy debnenie tradičné	m2	173.500	59.69	10 356.22	0.000	0.000	0.00%	173.500
ZR	26	210-10	11010121	45.22.11	Základy pásy výstuž z betónárskej ocele	t	20.450	1 334.26	27 285.62	0.000	0.000	0.00%	20.450
ZR	27	210-10	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy betón železový	m3	13.080	247.20	3 233.38	0.000	0.000	0.00%	13.080
ZR	28	210-10	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy debnenie tradičné	m2	18.120	87.95	1 593.65	0.000	0.000	0.00%	18.120
ZR	29	210-10	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy výstuž z betónárskej ocele	t	2.750	1 357.36	3 732.74	0.000	0.000	0.00%	2.750
ZR	30	210-10	11050625	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy spriahujúca lepená výstuž	ks	108.000	10.53	1 137.24	0.000	0.000	0.00%	108.000
ZR	31	210-10	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	89.210	152.89	13 639.32	0.000	0.000	0.00%	89.210
ZR	32	210-10	15080402	45.22.11	Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby klenbové dielce železobetonové	m	40.900	14 867.46	608 079.11	0.000	0.000	0.00%	40.900
ZR	33	210-10	21200116	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	m3	175.970	48.31	8 501.11	0.000	0.000	0.00%	175.970
ZR	34	210-10	21200117	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové klíny z ilu	m3	60.900	29.42	1 791.68	0.000	0.000	0.00%	60.900
ZR	35	210-10	21210119	45.22.11	Spevnené plochy zahádzky z lomového kameňa	m3	25.000	95.50	2 387.50	0.000	0.000	0.00%	25.000
ZR	36	210-10	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	322.400	12.05	3 884.92	0.000	0.000	0.00%	322.400
ZR	38	210-10	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	19.000	63.11	1 199.09	0.000	0.000	0.00%	19.000
ZR	41	210-10	22040145	45.23.32	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií,rigolov prefabrikované panelv cestné	m2	240.000	30.76	7 382.40	0.000	0.000	0.00%	240.000
ZR	42	210-10	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	70.700	107.57	7 605.20	0.000	0.000	0.00%	70.700
ZR	43	210-10	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000
ZR	45	210-10	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	24.000	72.27	1 734.48	0.000	0.000	0.00%	24.000
ZR	46	210-10	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	81.600	109.75	8 955.60	0.000	0.000	0.00%	81.600
ZR	47	210-10	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	326.680	9.23	3 015.26	0.000	0.000	0.00%	326.680
ZR	48	210-10	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	544.500	6.97	3 795.17	0.000	0.000	0.00%	544.500
ZR	49	210-10	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	294.000	18.05	5 306.70	0.000	0.000	0.00%	294.000
ZR	50	210-10	02010221	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy betón prostý	m3	14.000	163.71	2 291.94	0.000	0.000	0.00%	14.000

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	51	210-10	02010306	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia betónové	m	70.000	48.82	3 417.40	0.000	0.000	0.00%	70.000		
ZR	52	210-10	02020672	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny II	m	723.200	141.66	102 448.51	0.000	0.000	0.00%	723.200		
ZR	53	210-10	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	460.260	128.37	59 083.58	0.000	0.000	0.00%	460.260		
ZR	54	210-10	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	36.970	1 296.31	47 924.58	0.000	0.000	0.00%	36.970		
ZR	56	210-10	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne betón železový	m3	13.920	224.41	3 123.79	0.000	0.000	0.00%	13.920		
ZR	57	210-10	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne debnenie tradičné	m2	65.000	106.36	6 913.40	0.000	0.000	0.00%	65.000		
ZR	58	210-10	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne výstuž z betonárskej ocele	t	0.380	2 257.10	857.70	0.000	0.000	0.00%	0.380		
ZR	59	210-10	11250701	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón prostý	m3	9.340	804.87	7 517.49	0.000	0.000	0.00%	9.340		
ZR	60	210-10	84010815	45.44.20	Nátery omietky a betónové povrchy farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	240.000	13.90	3 336.00	0.000	0.000	0.00%	240.000		
	58	210-10			Most na preložke cesty I/11 nad bezmenným potokom - spolu:				1 132 768.40						
	59	211-00			Most na preložke cesty I/11 v km 28,490 D3										
ZR	1	211-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	2 090.050	0.01	20.90	0.000	0.000	0.00%	2 090.050		
ZR	2	211-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 397.000	1.12	1 564.64	0.000	0.000	0.00%	1 397.000		
ZR	4	211-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	545.000	3.19	1 738.55	0.000	0.000	0.00%	545.000		
ZR	5	211-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	852.000	5.41	4 609.32	0.000	0.000	0.00%	852.000		
ZR	6	211-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	1 397.000	0.48	670.56	0.000	0.000	0.00%	1 397.000		
ZR	7	211-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	545.000	1.97	1 073.65	0.000	0.000	0.00%	545.000		
ZR	8	211-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	2 180.000	2.16	4 708.80	0.000	0.000	0.00%	2 180.000		
ZR	9	211-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	2 180.000	0.84	1 831.20	0.000	0.000	0.00%	2 180.000		
ZR	T1	211-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	2 180.000	2.38	5 188.40	0.000	0.000	0.00%	2 180.000		
ZR	10	211-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	680.000	9.49	6 453.20	0.000	0.000	0.00%	680.000		
ZR	11	211-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	1 397.000	5.20	7 264.40	0.000	0.000	0.00%	1 397.000		
ZR	12	211-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	2 765.000	4.65	12 857.25	0.000	0.000	0.00%	2 765.000		
ZR	13	211-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	2 009.000	0.55	1 104.95	0.000	0.000	0.00%	2 009.000		
ZR	P1	211-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	1 500.000	10.37	15 555.00	0.000	0.000	0.00%	1 500.000		
ZR	14	211-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	2 437.560	14.48	35 295.87	0.000	0.000	0.00%	2 437.560		
ZR	16	211-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	2 009.000	2.56	5 143.04	0.000	0.000	0.00%	2 009.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	P2	211-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 500.000	4.04	6 060.00	0.000	0.000	0.00%	1 500.000		
ZR	17	211-00	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	2 090.050	4.41	9 217.12	0.000	0.000	0.00%	2 090.050		
ZR	18	211-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3 509.000	0.61	2 140.49	0.000	0.000	0.00%	3 509.000		
ZR	19	211-00	11010202	45.22.11	Základy pätky betón železový	m3	756.040	176.30	133 289.85	0.000	0.000	0.00%	756.040		
ZR	20	211-00	11010211	45.22.11	Základy pätky debnenie tradičné	m2	371.200	47.04	17 461.25	0.000	0.000	0.00%	371.200		
ZR	21	211-00	11010221	45.22.11	Základy pätky výstuž z betonárskej ocele	t	140.620	1 367.01	192 228.95	0.000	0.000	0.00%	140.620		
ZR	22	211-00	11050202	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón železový	m3	429.910	194.73	83 716.37	0.000	0.000	0.00%	429.910		
ZR	23	211-00	11050211	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie tradičné	m2	567.100	58.10	32 948.51	0.000	0.000	0.00%	567.100		
ZR	24	211-00	11050221	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory výstuž z betonárskej ocele	t	59.260	1 356.41	80 380.86	0.000	0.000	0.00%	59.260		
ZR	25	211-00	11050402	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stlpy.podpery betón železový	m3	630.380	201.42	126 971.14	0.000	0.000	0.00%	630.380		
ZR	26	211-00	11050411	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stlpy.podpery debnenie tradičné	m2	1 704.810	67.98	115 892.98	0.000	0.000	0.00%	1 704.810		
ZR	27	211-00	11050421	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stlpy.podpery výstuž z betonárskej ocele	t	108.310	1 351.25	146 353.89	0.000	0.000	0.00%	108.310		
ZR	28	211-00	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy betón železový	m3	373.850	247.20	92 415.72	0.000	0.000	0.00%	373.850		
ZR	29	211-00	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy debnenie tradičné	m2	849.740	87.95	74 734.63	0.000	0.000	0.00%	849.740		
ZR	30	211-00	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy výstuž z betonárskej ocele	t	65.700	1 357.36	89 178.55	0.000	0.000	0.00%	65.700		
ZR	31	211-00	11080102	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky betón železový	m3	46.260	204.36	9 453.69	0.000	0.000	0.00%	46.260		
ZR	32	211-00	11080111	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky debnenie tradičné	m2	24.360	84.55	2 059.64	0.000	0.000	0.00%	24.360		
ZR	33	211-00	11080121	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky výstuž z betonárskej ocele	t	7.560	1 489.46	11 260.32	0.000	0.000	0.00%	7.560		
ZR	34	211-00	11080303	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy betón predpätý	m3	3 594.600	184.90	664 641.54	0.000	0.000	0.00%	3 594.600		
ZR	35	211-00	11080311	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy debnenie tradičné	m2	7 682.840	58.02	445 758.38	0.000	0.000	0.00%	7 682.840		
ZR	36	211-00	11080321	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy výstuž z betonárskej ocele	t	725.000	1 351.61	979 917.25	0.000	0.000	0.00%	725.000		
ZR	37	211-00	11080322	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy výstuž z predpínacej ocele	t	204.670	2 985.54	611 050.47	0.000	0.000	0.00%	204.670		
ZR	38	211-00	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	112.540	152.89	17 206.24	0.000	0.000	0.00%	112.540		
ZR	39	211-00	11200111	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	51.620	57.24	2 954.73	0.000	0.000	0.00%	51.620		
ZR	40	211-00	21080408	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská hrncové	ks	20.000	4 644.41	92 888.20	0.000	0.000	0.00%	20.000		
ZR	42	211-00	21080409	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská kĺb zo železobetónu	m	24.100	60.07	1 447.69	0.000	0.000	0.00%	24.100		
ZR	43	211-00	21200116	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľiny zo štrkopiesku	m3	218.240	48.31	10 543.17	0.000	0.000	0.00%	218.240		
ZR	44	211-00	21200316	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie vyrovnávacia vrstva zo štrkopiesku	m3	1 521.000	51.85	78 863.85	0.000	0.000	0.00%	1 521.000		
ZR	45	211-00	21210419	45.22.11	Spevnené plochy dlažba svahu z lomového kameňa	m2	5.950	113.20	673.54	0.000	0.000	0.00%	5.950		
ZR	46	211-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	712.000	241.51	171 955.12	0.000	0.000	0.00%	712.000		
ZR	47	211-00	21250206	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zábradlia oceľové	m	711.300	188.04	133 752.85	0.000	0.000	0.00%	711.300		



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	48	211-00	21250320	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovače	ks	86.000	320.53	27 565.58	0.000	0.000	0.00%	86.000		
ZR	50	211-00	21250321	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovacie potrubie	m	408.650	234.30	95 746.70	0.000	0.000	0.00%	408.650		
ZR	51	211-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	351.950	12.05	4 241.00	0.000	0.000	0.00%	351.950		
ZR	53	211-00	21250426	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia mostné závery povrchové	m	30.050	2 017.37	60 621.97	0.000	0.000	0.00%	30.050		
ZR	P3	211-00	21250833	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zaťažovacie skúšky statické	ks	1.000	16 458.78	16 458.78	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	54	211-00	21250906	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové	ks	1 047.000	48.44	50 716.68	0.000	0.000	0.00%	1 047.000		
ZR	55	211-00	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	84.000	63.11	5 301.24	0.000	0.000	0.00%	84.000		
ZR	57	211-00	21251006	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	66 895.200	14.76	987 373.15	0.000	0.000	0.00%	66 895.200		
ZR	58	211-00	22020418	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom cementobetónové jednovrstvové beton železový	m3	5.520	320.76	1 770.60	0.000	0.000	0.00%	5.520		
ZR	59	211-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv, pospvy spojovací postrek	m2	7 932.700	0.58	4 600.97	0.000	0.000	0.00%	7 932.700		
ZR	60	211-00	22030334	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv, posyp zdršňovací	m2	3 966.350	1.21	4 799.28	0.000	0.000	0.00%	3 966.350		
ZR	61	211-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	158.650	304.71	48 342.24	0.000	0.000	0.00%	158.650		
ZR	62	211-00	22030643	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy koberec drenážny	m3	2.460	5 144.02	12 654.29	0.000	0.000	0.00%	2.460		
ZR	63	211-00	22030744	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí liate asfalty cestný	m3	178.490	770.95	137 606.87	0.000	0.000	0.00%	178.490		
ZR	64	211-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	38.780	107.57	4 171.56	0.000	0.000	0.00%	38.780		
ZR	65	211-00	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR	67	211-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	74.000	72.27	5 347.98	0.000	0.000	0.00%	74.000		
ZR	68	211-00	22251082	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry vkladané	m	685.000	8.86	6 069.10	0.000	0.000	0.00%	685.000		
ZR	69	211-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	85.520	109.75	9 385.82	0.000	0.000	0.00%	85.520		
ZR	70	211-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	1 515.200	9.23	13 985.30	0.000	0.000	0.00%	1 515.200		
ZR	72	211-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	160.000	6.97	1 115.20	0.000	0.000	0.00%	160.000		
ZR	73	211-00	61010501	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	4 923.950	16.25	80 014.19	0.000	0.000	0.00%	4 923.950		
ZR	74	211-00	61010502	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	6 067.250	16.29	98 835.50	0.000	0.000	0.00%	6 067.250		
ZR	75	211-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	54.550	18.05	984.63	0.000	0.000	0.00%	54.550		
ZR	76	211-00	02020172	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny II	m	965.000	43.41	41 890.65	0.000	0.000	0.00%	965.000		
ZR	77	211-00	02020672	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny II	m	2 373.300	141.66	336 201.68	0.000	0.000	0.00%	2 373.300		
ZR	78	211-00	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	1 376.400	128.37	176 688.47	0.000	0.000	0.00%	1 376.400		
ZR	79	211-00	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	210.620	1 296.31	273 028.81	0.000	0.000	0.00%	210.620		
ZR	80	211-00	02060245	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvy na povrchu oceľové injektované	m	977.200	20.10	19 641.72	0.000	0.000	0.00%	977.200		
ZR	82	211-00	02060418	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie nízkotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojom ce	m	965.000	5.47	5 278.55	0.000	0.000	0.00%	965.000		
ZR	83	211-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	4 881.000	2.15	10 494.15	0.000	0.000	0.00%	4 881.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	84	211-00	02060921	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie striekaný betón	m3	47.320	352.71	16 690.24	0.000	0.000	0.00%	47.320		
ZR	85	211-00	02060924	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie výstuž	t	6.170	1 386.02	8 551.74	0.000	0.000	0.00%	6.170		
ZR	86	211-00	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné betón železový	m3	34.530	224.41	7 748.88	0.000	0.000	0.00%	34.530		
ZR	87	211-00	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné debnenie tradičné	m2	49.000	106.36	5 211.64	0.000	0.000	0.00%	49.000		
ZR	88	211-00	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné výstuž z betonárskej ocele	t	0.750	2 257.10	1 692.83	0.000	0.000	0.00%	0.750		
ZR	89	211-00	11250701	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón prostý	m3	0.960	804.87	772.68	0.000	0.000	0.00%	0.960		
ZR	90	211-00	91220301	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	28.000	9.45	264.60	0.000	0.000	0.00%	28.000		
ZR	91	211-00	91220701	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	20.000	12.56	251.20	0.000	0.000	0.00%	20.000		
	59	211-00			Most na preložke cesty I/11 v km 28,490 D3 - spolu:				7 125 942.11						
	60	212-00			Most na D3 nad údolím v km 29,728										
ZR	1	212-00	00010401	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	78.300	0.01	0.78	0.000	0.000	0.00%	78.300		
ZR	2	212-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	1 485.120	0.01	14.85	0.000	0.000	0.00%	1 485.120		
ZR	3	212-00	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	10.000	96.15	961.50	0.000	0.000	0.00%	10.000		
ZR	4	212-00	05030166	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií krytov	m2	288.000	7.38	2 125.44	0.000	0.000	0.00%	288.000		
ZR	5	212-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	559.000	2.63	1 470.17	0.000	0.000	0.00%	559.000		
ZR	6	212-00	05030604	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií priepustov betónových	m	14.000	260.74	3 650.36	0.000	0.000	0.00%	14.000		
ZR	7	212-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	322.750	3.00	968.25	0.000	0.000	0.00%	322.750		
ZR	8	212-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	64.840	10.13	656.83	0.000	0.000	0.00%	64.840		
ZR	9	212-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	53.000	2.65	140.45	0.000	0.000	0.00%	53.000		
ZR	10	212-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	48.720	5.41	263.58	0.000	0.000	0.00%	48.720		
ZR	11	212-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	48.720	1.97	95.98	0.000	0.000	0.00%	48.720		
ZR	12	212-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	243.600	2.16	526.18	0.000	0.000	0.00%	243.600		
ZR	13	212-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	243.600	0.84	204.62	0.000	0.000	0.00%	243.600		
ZR	14	212-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	243.600	2.38	579.77	0.000	0.000	0.00%	243.600		
ZR	15	212-00	01010301	45.11.24	Prípravné práce čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	2 880.000	8.94	25 747.20	0.000	0.000	0.00%	2 880.000		
ZR	16	212-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	161.800	9.49	1 535.48	0.000	0.000	0.00%	161.800		
ZR	17	212-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	971.300	2.58	2 505.95	0.000	0.000	0.00%	971.300		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026				
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	18	212-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1 627.000	4.65	7 565.55	0.000	0.000	0.00%	1 627.000	
ZR	19	212-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	30.140	18.76	565.43	0.000	0.000	0.00%	30.140	
ZR	20	212-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	2 628.440	0.55	1 445.64	0.000	0.000	0.00%	2 628.440	
ZR	21	212-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	1 601.130	10.37	16 603.72	0.000	0.000	0.00%	1 601.130	
ZR	22	212-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	656.900	14.48	9 511.91	0.000	0.000	0.00%	656.900	
ZR	23	212-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svaňovanie v zárezoch	m2	26.200	2.27	59.47	0.000	0.000	0.00%	26.200	
ZR	24	212-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svaňovanie v násypoch	m2	777.000	1.44	1 118.88	0.000	0.000	0.00%	777.000	
ZR	25	212-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	656.900	2.56	1 681.66	0.000	0.000	0.00%	656.900	
ZR	26	212-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	2 632.440	4.04	10 635.06	0.000	0.000	0.00%	2 632.440	
ZR	27	212-00	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	1 485.120	4.41	6 549.38	0.000	0.000	0.00%	1 485.120	
ZR	28	212-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 917.800	0.61	1 169.86	0.000	0.000	0.00%	1 917.800	
ZR	29	212-00	11010202	45.22.11	Základy pätky betón železový	m3	317.240	176.30	55 929.41	0.000	0.000	0.00%	317.240	
ZR	30	212-00	11010211	45.22.11	Základy pätky debenie tradičné	m2	197.600	47.04	9 295.10	0.000	0.000	0.00%	197.600	
ZR	31	212-00	11010221	45.22.11	Základy pätky výstuž z betonárskej ocele	t	33.520	1 367.01	45 822.18	0.000	0.000	0.00%	33.520	
ZR	32	212-00	11050202	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón železový	m3	432.690	194.73	84 257.72	0.000	0.000	0.00%	432.690	
ZR	33	212-00	11050211	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debenie tradičné	m2	799.850	58.10	46 471.29	0.000	0.000	0.00%	799.850	
ZR	34	212-00	11050213	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debenie zabudované	m2	6.180	30.97	191.39	0.000	0.000	0.00%	6.180	
ZR	35	212-00	11050221	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory výstuž z betonárskej ocele	t	58.360	1 356.41	79 160.09	0.000	0.000	0.00%	58.360	
ZR	36	212-00	11050402	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stlpy.podpery betón železový	m3	130.340	201.42	26 253.08	0.000	0.000	0.00%	130.340	
ZR	37	212-00	11050411	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stlpy.podpery debenie tradičné	m2	388.400	67.98	26 403.43	0.000	0.000	0.00%	388.400	
ZR	38	212-00	11050421	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stlpy.podpery výstuž z betonárskej ocele	t	16.060	1 351.25	21 701.08	0.000	0.000	0.00%	16.060	
ZR	39	212-00	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy betón železový	m3	145.940	247.20	36 076.37	0.000	0.000	0.00%	145.940	
ZR	40	212-00	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy debenie tradičné	m2	323.460	87.95	28 448.31	0.000	0.000	0.00%	323.460	
ZR	41	212-00	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy výstuž z betonárskej ocele	t	24.030	1 357.36	32 617.36	0.000	0.000	0.00%	24.030	
ZR	42	212-00	11059010	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, prestupy z rúr plastových	m	6.000	108.08	648.48	0.000	0.000	0.00%	6.000	
ZR	43	212-00	11080102	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky betón železový	m3	67.320	204.36	13 757.52	0.000	0.000	0.00%	67.320	
ZR	44	212-00	11080111	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky debenie tradičné	m2	25.440	84.55	2 150.95	0.000	0.000	0.00%	25.440	
ZR	45	212-00	11080121	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky výstuž z betonárskej ocele	t	9.800	1 489.46	14 596.71	0.000	0.000	0.00%	9.800	
ZR	46	212-00	11080202	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón železový	m3	462.780	206.29	95 466.89	0.000	0.000	0.00%	462.780	
ZR	47	212-00	11080211	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debenie tradičné	m2	77.140	69.76	5 381.29	0.000	0.000	0.00%	77.140	
ZR	48	212-00	11080213	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debenie zabudované	m2	981.540	23.01	22 585.24	0.000	0.000	0.00%	981.540	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	49	212-00	11080221	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betonárskej ocele	t	58.370	1 341.36	78 295.18	0.000	0.000	0.00%	58.370		
ZR	50	212-00	11080402	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné nosníky betón železový	m3	378.660	188.66	71 438.00	0.000	0.000	0.00%	378.660		
ZR	51	212-00	11080411	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné nosníky debnenie tradičné	m2	640.080	60.26	38 571.22	0.000	0.000	0.00%	640.080		
ZR	52	212-00	11080413	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné nosníky debnenie zabudované	m2	31.460	30.97	974.32	0.000	0.000	0.00%	31.460		
ZR	53	212-00	11080421	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné nosníky výstuž z betonárskej ocele	t	54.500	1 357.57	73 987.57	0.000	0.000	0.00%	54.500		
ZR	54	212-00	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	135.440	152.89	20 707.42	0.000	0.000	0.00%	135.440		
ZR	55	212-00	11200111	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	108.960	57.24	6 236.87	0.000	0.000	0.00%	108.960		
ZR	56	212-00	15080202	45.22.11	Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby nosníky dielce železobetonové	m3	591.120	1 257.29	743 209.26	0.000	0.000	0.00%	591.120		
ZR	57	212-00	21080408	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská hrncové	ks	16.000	4 644.41	74 310.56	0.000	0.000	0.00%	16.000		
ZR	58	212-00	21080409	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská kĺb zo železobetónu	m	41.600	60.07	2 498.91	0.000	0.000	0.00%	41.600		
ZR	59	212-00	21200116	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľiny zo štrkopiesku	m3	303.600	48.31	14 666.92	0.000	0.000	0.00%	303.600		
ZR	60	212-00	21200316	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie vyrovnávacia vrstva zo štrkopiesku	m3	281.300	51.85	14 585.41	0.000	0.000	0.00%	281.300		
ZR	61	212-00	21210419	45.22.11	Spevnené plochy dlažba svahu z lomového kameňa	m2	345.050	113.20	39 059.66	0.000	0.000	0.00%	345.050		
ZR	62	212-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	386.850	241.51	93 428.14	0.000	0.000	0.00%	386.850		
ZR	63	212-00	21250320	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovače	ks	36.000	320.53	11 539.08	0.000	0.000	0.00%	36.000		
ZR	64	212-00	21250321	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovacie potrubie	m	305.050	234.30	71 473.22	0.000	0.000	0.00%	305.050		
ZR	65	212-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia výplň dilatčných skár	m2	14.820	11.74	173.99	0.000	0.000	0.00%	14.820		
ZR	66	212-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných skár	m	76.900	12.05	926.65	0.000	0.000	0.00%	76.900		
ZR	67	212-00	21250833	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zaťažovacie skúšky statické	ks	1.000	16 458.78	16 458.78	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	68	212-00	21250906	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové	ks	456.000	48.44	22 088.64	0.000	0.000	0.00%	456.000		
ZR	69	212-00	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	80.000	63.11	5 048.80	0.000	0.000	0.00%	80.000		
ZR	70	212-00	11020901	45.23.32	Múry oporné a zárubné betón prostý	m3	19.680	256.13	5 040.64	0.000	0.000	0.00%	19.680		
ZR	71	212-00	11020902	45.23.32	Múry oporné a zárubné betón železový	m3	20.190	208.63	4 212.24	0.000	0.000	0.00%	20.190		
ZR	72	212-00	11020912	45.23.32	Múry oporné a zárubné debnenie z dielcov	m2	62.430	81.10	5 063.07	0.000	0.000	0.00%	62.430		
ZR	73	212-00	11020921	45.23.32	Múry oporné a zárubné výstuž z betonárskej ocele	t	0.440	1 384.19	609.04	0.000	0.000	0.00%	0.440		
ZR	74	212-00	22020417	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom cementobetónové jednovrstvové betón prostý	m3	29.070	206.14	5 992.49	0.000	0.000	0.00%	29.070		
ZR	75	212-00	22020418	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom cementobetónové jednovrstvové betón železový	m3	2.350	320.76	753.79	0.000	0.000	0.00%	2.350		
ZR	76	212-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posvpy spojovací postrek	m2	3 686.000	0.58	2 137.88	0.000	0.000	0.00%	3 686.000		
ZR	77	212-00	22030334	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posvp združovací	m2	1 843.000	1.21	2 230.03	0.000	0.000	0.00%	1 843.000		
ZR	78	212-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	73.720	304.71	22 463.22	0.000	0.000	0.00%	73.720		
ZR	79	212-00	22030643	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy koberec drenážny	m3	1.250	5 144.02	6 430.03	0.000	0.000	0.00%	1.250		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026	
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	80	212-00	22030744	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí liate asfalty cestný	m3	82.940	770.95	63 942.59	0.000	0.000	0.00%	82.940
ZR	81	212-00	22040145	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov prefabrikované panely cestné	m2	288.000	30.76	8 858.88	0.000	0.000	0.00%	288.000
ZR	82	212-00	22040752	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov obnova dlažieb elastická zálievka	m	182.360	2.39	435.84	0.000	0.000	0.00%	182.360
ZR	83	212-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	42.250	107.57	4 544.83	0.000	0.000	0.00%	42.250
ZR	84	212-00	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000
ZR	85	212-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	57.100	72.27	4 126.62	0.000	0.000	0.00%	57.100
ZR	86	212-00	22251082	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry vkladané	m	342.800	8.86	3 037.21	0.000	0.000	0.00%	342.800
ZR	87	212-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	111.800	39.30	4 393.74	0.000	0.000	0.00%	111.800
ZR	88	212-00	22251284	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	m	64.000	83.32	5 332.48	0.000	0.000	0.00%	64.000
ZR	89	212-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	36.300	204.12	7 409.56	0.000	0.000	0.00%	36.300
ZR	90	212-00	31050113	45.24.70	Potrubie betónové netesné	m	30.000	353.62	10 608.60	0.000	0.000	0.00%	30.000
ZR	91	212-00	31200202	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod potrubie štrk drvený	m3	7.500	88.69	665.18	0.000	0.000	0.00%	7.500
ZR	92	212-00	31210203	45.24.70	Spevnené plochy rovnaniny lomový kameň	m3	136.640	84.27	11 514.65	0.000	0.000	0.00%	136.640
ZR	93	212-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	181.500	98.56	17 888.64	0.000	0.000	0.00%	181.500
ZR	94	212-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	1 161.490	9.23	10 720.55	0.000	0.000	0.00%	1 161.490
ZR	95	212-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	258.500	6.97	1 801.75	0.000	0.000	0.00%	258.500
ZR	96	212-00	61010501	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	2 279.620	16.25	37 043.83	0.000	0.000	0.00%	2 279.620
ZR	97	212-00	61010502	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	2 778.500	16.29	45 261.77	0.000	0.000	0.00%	2 778.500
ZR	98	212-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	118.000	18.05	2 129.90	0.000	0.000	0.00%	118.000
ZR	99	212-00	02020673	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny III	m	1 383.000	77.01	106 504.83	0.000	0.000	0.00%	1 383.000
ZR	100	212-00	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	868.990	128.37	111 552.25	0.000	0.000	0.00%	868.990
ZR	101	212-00	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	54.460	1 296.31	70 597.04	0.000	0.000	0.00%	54.460
ZR	102	212-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovína	m2	937.650	2.15	2 015.95	0.000	0.000	0.00%	937.650
ZR	103	212-00	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne betón železový	m3	18.140	224.41	4 070.80	0.000	0.000	0.00%	18.140
ZR	104	212-00	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne debnenie tradičné	m2	54.000	106.36	5 743.44	0.000	0.000	0.00%	54.000
ZR	105	212-00	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne výstuž z betonárskej ocele	t	0.780	2 257.10	1 760.54	0.000	0.000	0.00%	0.780
ZR	106	212-00	11210201	45.26.23	Spevnené plochy pätky, opevnenie betón prostý	m3	30.140	236.35	7 123.59	0.000	0.000	0.00%	30.140
	60	212-00			Most na D3 nad údolím v km 29,728 - spolu:			2 750 592.85					
	61	212-01			Most na D3 nad údolím v km 29,728 - Mostné závery								
ZR	1	212-01	21250426	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia mostné závery povrchové	m	53.200	2 017.37	107 324.08	0.000	0.000	0.00%	53.200
	61	212-01			Most na D3 nad údolím v km 29,728 - Mostné závery - spolu:			107 324.08					

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
Stavebný Objekt			P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
62	213-00				Most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793										
ZR	1	213-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	4 127.060	0.01	41.27	0.000	0.000	0.00%	4 127.060		0.00
ZR	2	213-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	542.000	5.41	2 932.22	0.000	0.000	0.00%	542.000		0.00
ZR	3	213-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	542.000	1.97	1 067.74	0.000	0.000	0.00%	542.000		0.00
ZR	4	213-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	2 168.000	2.16	4 682.88	0.000	0.000	0.00%	2 168.000		0.00
ZR	5	213-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	2 168.000	0.84	1 821.12	0.000	0.000	0.00%	2 168.000		0.00
ZR	6	213-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	2 168.000	2.38	5 159.84	0.000	0.000	0.00%	2 168.000		0.00
	NP1	213-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	0.000	1.12	0.00	0.000	0.000		0.000		0.00
	NP2	213-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	0.000	5.41	0.00	0.000	0.000		0.000		0.00
	NP3	213-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humózne vrstvy ornice	m3	0.000	5.20	0.00	0.000	0.000		0.000		0.00
ZR	7	213-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	8 306.000	4.65	38 622.90	0.000	0.000	0.00%	8 306.000		0.00
ZR	8	213-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	6 556.000	0.55	3 605.80	0.000	0.000	0.00%	6 556.000		0.00
ZR	9	213-00	01040201	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy bez zhutnenia	m3	1 925.000	12.03	23 157.75	0.000	0.000	0.00%	1 925.000		0.00
ZR	10	213-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	4 317.600	10.37	44 773.51	0.000	0.000	0.00%	4 317.600		0.00
ZR	11	213-00	01040302	45.11.24	Konštrukcie z hornín prechodové vrstvy so zhutnením	m3	865.410	30.69	26 559.43	0.000	0.000	0.00%	865.410		0.00
ZR	12	213-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	3 723.130	14.48	53 910.92	0.000	0.000	0.00%	3 723.130		0.00
ZR	13	213-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	4 147.000	2.56	10 616.32	0.000	0.000	0.00%	4 147.000		0.00
ZR	14	213-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	2 409.000	4.04	9 732.36	0.000	0.000	0.00%	2 409.000		0.00
ZR	15	213-00	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	4 127.060	4.41	18 200.33	0.000	0.000	0.00%	4 127.060		0.00
ZR	16	213-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	4 147.000	0.61	2 529.67	0.000	0.000	0.00%	4 147.000		0.00
ZR	17	213-00	11010202	45.22.11	Základy pätky betón železový	m3	1 298.000	176.30	228 837.40	0.000	0.000	0.00%	1 298.000		0.00
ZR	18	213-00	11010211	45.22.11	Základy pätky debnenie tradičné	m2	771.800	47.04	36 305.47	0.000	0.000	0.00%	771.800		0.00
ZR	19	213-00	11010221	45.22.11	Základy pätky výstuž z betonárskej ocele	t	228.680	1 367.01	312 607.85	0.000	0.000	0.00%	228.680		0.00
ZR	20	213-00	11050202	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón železový	m3	826.100	194.73	160 866.45	0.000	0.000	0.00%	826.100		0.00
ZR	21	213-00	11050211	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie tradičné	m2	1 239.770	58.10	72 030.64	0.000	0.000	0.00%	1 239.770		0.00
ZR	22	213-00	11050221	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory výstuž z betonárskej ocele	t	116.970	1 356.41	158 659.28	0.000	0.000	0.00%	116.970		0.00
ZR	23	213-00	11050402	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stlpy.podpery betón železový	m3	919.090	201.42	185 123.11	0.000	0.000	0.00%	919.090		0.00
ZR	24	213-00	11050411	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stlpy.podpery debnenie tradičné	m2	2 666.320	67.98	181 256.43	0.000	0.000	0.00%	2 666.320		0.00
ZR	25	213-00	11050421	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stlpy.podpery výstuž z betonárskej ocele	t	140.890	1 351.25	190 377.61	0.000	0.000	0.00%	140.890		0.00
ZR	26	213-00	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy betón železový	m3	558.330	247.20	138 019.18	0.000	0.000	0.00%	558.330		0.00
ZR	27	213-00	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy debnenie tradičné	m2	1 576.100	87.95	138 618.00	0.000	0.000	0.00%	1 576.100		0.00

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	28	213-00	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy výstuž z betonárskej ocele	t	96.830	1 357.36	131 433.17	0.000	0.000	0.00%	96.830		0.00
ZR	29	213-00	11080102	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky betón železový	m3	85.680	204.36	17 509.56	0.000	0.000	0.00%	85.680		0.00
ZR	30	213-00	11080111	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky debnenie tradičné	m2	43.440	84.55	3 672.85	0.000	0.000	0.00%	43.440		0.00
ZR	31	213-00	11080121	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky výstuž z betonárskej ocele	t	14.080	1 489.46	20 971.60	0.000	0.000	0.00%	14.080		0.00
ZR	32	213-00	11080303	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy betón predpätý	m3	6 329.540	184.90	1 170 331.95	0.000	0.000	0.00%	6 329.540		0.00
ZR	33	213-00	11080311	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy debnenie tradičné	m2	13 247.530	58.02	768 621.69	0.000	0.000	0.00%	13 247.530		0.00
ZR	34	213-00	11080321	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy výstuž z betonárskej ocele	t	1 272.220	1 351.61	1 719 545.27	0.000	0.000	0.00%	1 272.220		0.00
ZR	35	213-00	11080322	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy výstuž z predpinacej ocele	t	361.360	2 985.54	1 078 854.73	0.000	0.000	0.00%	361.360		0.00
ZR	36	213-00	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	252.410	152.89	38 590.96	0.000	0.000	0.00%	252.410		0.00
ZR	37	213-00	11200111	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	151.420	57.24	8 667.28	0.000	0.000	0.00%	151.420		0.00
ZR	38	213-00	21080408	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská hrncové	ks	36.000	4 644.41	167 198.76	0.000	0.000	0.00%	36.000		0.00
ZR	39	213-00	21080409	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská kĺb zo železobetónu	m	47.600	60.07	2 859.33	0.000	0.000	0.00%	47.600		0.00
ZR	40	213-00	21200116	45.22.11	Podkladné a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku	m3	378.510	48.31	18 285.82	0.000	0.000	0.00%	378.510		0.00
ZR	41	213-00	21210419	45.22.11	Spevnené plochy dlažba svahu z lomového kameňa	m2	486.000	113.20	55 015.20	0.000	0.000	0.00%	486.000		0.00
ZR	42	213-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	1 299.000	241.51	313 721.49	0.000	0.000	0.00%	1 299.000		0.00
ZR	43	213-00	21250320	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovače	ks	105.000	320.53	33 655.65	0.000	0.000	0.00%	105.000		0.00
ZR	44	213-00	21250321	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovacie potrubie	m	1 055.100	234.30	247 209.93	0.000	0.000	0.00%	1 055.100		0.00
ZR	45	213-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	671.040	12.05	8 086.03	0.000	0.000	0.00%	671.040		0.00
ZR	46	213-00	21250833	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zaťažovacie skúšky statické	ks	1.000	16 458.78	16 458.78	0.000	0.000	0.00%	1.000		0.00
ZR	47	213-00	21250906	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové	ks	1 547.000	48.44	74 936.68	0.000	0.000	0.00%	1 547.000		0.00
ZR	48	213-00	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	306.000	63.11	19 311.66	0.000	0.000	0.00%	306.000		0.00
ZR	49	213-00	21251006	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	86 704.200	14.76	1 279 753.99	0.000	0.000	0.00%	86 704.200		0.00
ZR	50	213-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	3.000	1 625.48	4 876.44	0.000	0.000	0.00%	3.000		0.00
ZR	51	213-00	11020902	45.23.32	Múry oporné a zárubné betón železový	m3	334.300	208.63	69 745.01	0.000	0.000	0.00%	334.300		0.00
ZR	52	213-00	11020911	45.23.32	Múry oporné a zárubné debnenie tradičné	m2	386.500	81.52	31 507.48	0.000	0.000	0.00%	386.500		0.00
ZR	53	213-00	11020921	45.23.32	Múry oporné a zárubné výstuž z betonárskej ocele	t	26.240	1 384.19	36 321.15	0.000	0.000	0.00%	26.240		0.00
ZR	54	213-00	22020418	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom cementobetónové jednovrstvové betón železový	m3	11.380	320.76	3 650.25	0.000	0.000	0.00%	11.380		0.00
ZR	55	213-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	14 496.000	0.58	8 407.68	0.000	0.000	0.00%	14 496.000		0.00
ZR	56	213-00	22030334	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové postreky, nátery, posyp zdŕňovací	m2	7 248.000	1.21	8 770.08	0.000	0.000	0.00%	7 248.000		0.00
ZR	57	213-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	289.920	304.71	88 341.52	0.000	0.000	0.00%	289.920		0.00
ZR	58	213-00	22030643	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové vrstvy koberec drenážny	m3	3.880	5 144.02	19 958.80	0.000	0.000	0.00%	3.880		0.00

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Zmluvné údaje												04/2026		
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	59	213-00	22030744	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí liate asfalty cestný	m3	326.160	770.95	251 453.05	0.000	0.000	0.00%	326.160	0.00
ZR	60	213-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	47.750	107.57	5 136.47	0.000	0.000	0.00%	47.750	0.00
ZR	61	213-00	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000	0.00
ZR	62	213-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	81.100	72.27	5 861.10	0.000	0.000	0.00%	81.100	0.00
ZR	63	213-00	22251082	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry vkladané	m	1 276.250	8.86	11 307.58	0.000	0.000	0.00%	1 276.250	0.00
ZR	64	213-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	25.680	109.75	2 818.38	0.000	0.000	0.00%	25.680	0.00
ZR	65	213-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	2 963.840	9.23	27 356.24	0.000	0.000	0.00%	2 963.840	0.00
ZR	66	213-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	279.300	6.97	1 946.72	0.000	0.000	0.00%	279.300	0.00
ZR	67	213-00	61010501	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	8 425.800	16.25	136 919.25	0.000	0.000	0.00%	8 425.800	0.00
ZR	68	213-00	61010502	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	9 941.200	16.29	161 942.15	0.000	0.000	0.00%	9 941.200	0.00
ZR	69	213-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	215.720	18.05	3 893.75	0.000	0.000	0.00%	215.720	0.00
ZR	70	213-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drvené	m3	158.120	35.60	5 629.07	0.000	0.000	0.00%	158.120	0.00
ZR	71	213-00	02020672	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny II	m	3 720.600	141.66	527 060.20	0.000	0.000	0.00%	3 720.600	0.00
ZR	72	213-00	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	2 090.200	128.37	268 318.97	0.000	0.000	0.00%	2 090.200	0.00
ZR	73	213-00	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betónárska výstuž	t	288.360	1 296.31	373 803.95	0.000	0.000	0.00%	288.360	0.00
ZR	74	213-00	02050132	45.26.22	Steny štetovnicové baranené kovové dielce	m2	1 718.400	103.21	177 356.06	0.000	0.000	0.00%	1 718.400	0.00
ZR	75	213-00	02050432	45.26.22	Steny odstránenie štetovnic kovové dielce	m2	1 288.800	11.64	15 001.63	0.000	0.000	0.00%	1 288.800	0.00
ZR	76	213-00	02050632	45.26.22	Steny podzemné konštrukčné kovové dielce	t	25.500	2 681.56	68 379.78	0.000	0.000	0.00%	25.500	0.00
ZR	77	213-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextílií a geomrežovína	m2	440.890	2.15	947.91	0.000	0.000	0.00%	440.890	0.00
ZR	78	213-00	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne betón železový	m3	37.170	224.41	8 341.32	0.000	0.000	0.00%	37.170	0.00
ZR	79	213-00	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne debnenie tradičné	m2	30.000	106.36	3 190.80	0.000	0.000	0.00%	30.000	0.00
ZR	80	213-00	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletne výstuž z betónárskej ocele	t	0.870	2 257.10	1 963.68	0.000	0.000	0.00%	0.870	0.00
ZR	81	213-00	11250701	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón prostý	m3	1.920	804.87	1 545.35	0.000	0.000	0.00%	1.920	0.00
ZR	82	213-00	12021005	45.26.25	Múry oporné lomový kameň	m3	69.600	229.52	15 974.59	0.000	0.000	0.00%	69.600	0.00
ZR	83	213-00	91220301	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	32.000	9.45	302.40	0.000	0.000	0.00%	32.000	0.00
ZR	84	213-00	91220701	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	60.000	12.56	753.60	0.000	0.000	0.00%	60.000	0.00
62	213-00				Most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793 - spolu:			11 594 919.19						0.00

Za zhotoviteľa:  
vyracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Radovan Palacka (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Bc. Rudolf Šteiningger

63	213-01				Most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793 - Mostné závery									
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	1	213-01	21250426	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia mostné závery povrchové	m	58.800	2 017.37	118 621.36	0.000	0.000	0.00%	58.800		
	63	213-01			Most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793 - Mostné závery - spolu:				118 621.36						
	64	214-00			Most na ceste I/11 v km 30,722 D3										
ZR	1	214-00	00010401	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	12 437.220	0.01	124.37	0.000	0.000	0.00%	12 437.220		
ZR	2	214-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	932.460	0.01	9.32	0.000	0.000	0.00%	932.460		
ZR	3	214-00	05010105	45.11.11	Búranie konštrukcií základy železobetónové	m3	1 863.640	110.20	205 373.13	0.000	0.000	0.00%	1 863.640		
ZR	4	214-00	05010205	45.11.11	Búranie konštrukcií murivo, priečky, piliere,preklady železobetónové	m3	473.340	118.59	56 133.39	0.000	0.000	0.00%	473.340		
ZR	5	214-00	05010401	45.11.11	Búranie konštrukcií trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky z dielcov prefabrikovaných	m3	2 052.000	86.03	176 533.56	0.000	0.000	0.00%	2 052.000		
ZR	6	214-00	05010405	45.11.11	Búranie konštrukcií trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky železobetónové	m3	247.600	151.54	37 521.30	0.000	0.000	0.00%	247.600		
ZR	7	214-00	05020131	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže odstránenie izolácie povlakovej	m2	4 677.700	5.79	27 083.88	0.000	0.000	0.00%	4 677.700		
ZR	8	214-00	05020907	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže rôznych predmetov kovových	ks	84.000	211.62	17 776.08	0.000	0.000	0.00%	84.000		
ZR	9	214-00	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií krytov bitúmenových	m2	3 945.570	9.50	37 482.92	0.000	0.000	0.00%	3 945.570		
ZR	10	214-00	05030166	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií krytov	m2	458.500	7.38	3 383.73	0.000	0.000	0.00%	458.500		
ZR	11	214-00	05030407	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	1 041.500	7.59	7 904.99	0.000	0.000	0.00%	1 041.500		
ZR	12	214-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	12 667.660	3.00	38 002.98	0.000	0.000	0.00%	12 667.660		
ZR	13	214-00	05090105	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia železobetónových konštrukcií	t	11 538.200	8.83	101 882.31	0.000	0.000	0.00%	11 538.200		
ZR	14	214-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	25.290	5.41	136.82	0.000	0.000	0.00%	25.290		
ZR	15	214-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	25.290	1.97	49.82	0.000	0.000	0.00%	25.290		
ZR	16	214-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	101.160	2.16	218.51	0.000	0.000	0.00%	101.160		
ZR	17	214-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	101.160	0.84	84.97	0.000	0.000	0.00%	101.160		
ZR	18	214-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	101.160	2.38	240.76	0.000	0.000	0.00%	101.160		
ZR	19	214-00	01010301	45.11.24	Prípravné práce čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	500.000	8.94	4 470.00	0.000	0.000	0.00%	500.000		
ZR	20	214-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	2 162.750	2.58	5 579.90	0.000	0.000	0.00%	2 162.750		
ZR	21	214-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1 524.750	4.65	7 090.09	0.000	0.000	0.00%	1 524.750		
ZR	22	214-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	3 034.500	0.55	1 668.98	0.000	0.000	0.00%	3 034.500		
ZR	23	214-00	01040201	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy bez zhutnenia	m3	495.000	12.03	5 954.85	0.000	0.000	0.00%	495.000		
ZR	24	214-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	687.750	10.37	7 131.97	0.000	0.000	0.00%	687.750		
ZR	25	214-00	01040302	45.11.24	Konštrukcie z hornín prechodové vrstvy so zhutnením	m3	160.160	30.69	4 915.31	0.000	0.000	0.00%	160.160		
ZR	26	214-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	304.590	14.48	4 410.46	0.000	0.000	0.00%	304.590		
ZR	27	214-00	01070104	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok medzi záporami	m2	409.440	112.95	46 246.25	0.000	0.000	0.00%	409.440		
ZR	28	214-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	579.590	2.56	1 483.75	0.000	0.000	0.00%	579.590		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	29	214-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	2 454.910	4.04	9 917.84	0.000	0.000	0.00%	2 454.910		
ZR	30	214-00	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	932.460	4.41	4 112.15	0.000	0.000	0.00%	932.460		
ZR	31	214-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	579.590	0.61	353.55	0.000	0.000	0.00%	579.590		
ZR	32	214-00	11050202	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón železový	m3	464.710	194.73	90 492.98	0.000	0.000	0.00%	464.710		
ZR	33	214-00	11050211	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie tradičné	m2	680.950	58.10	39 563.20	0.000	0.000	0.00%	680.950		
ZR	34	214-00	11050221	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory výstuž z betonárskej ocele	t	68.540	1 356.41	92 968.34	0.000	0.000	0.00%	68.540		
ZR	35	214-00	11050402	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy,podpery betón železový	m3	39.470	201.42	7 950.05	0.000	0.000	0.00%	39.470		
ZR	36	214-00	11050411	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy,podpery debnenie tradičné	m2	91.240	67.98	6 202.50	0.000	0.000	0.00%	91.240		
ZR	37	214-00	11050421	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy,podpery výstuž z betonárskej ocele	t	25.340	1 351.25	34 240.68	0.000	0.000	0.00%	25.340		
ZR	38	214-00	11050423	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, spriahujúca lepená výstuž	ks	8 100.000	6.73	54 513.00	0.000	0.000	0.00%	8 100.000		
ZR	39	214-00	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímky betón železový	m3	217.580	247.20	53 785.78	0.000	0.000	0.00%	217.580		
ZR	40	214-00	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímky debnenie tradičné	m2	491.140	87.95	43 195.76	0.000	0.000	0.00%	491.140		
ZR	41	214-00	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímky výstuž z betonárskej ocele	t	35.680	1 357.36	48 430.60	0.000	0.000	0.00%	35.680		
ZR	42	214-00	11080102	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky betón železový	m3	41.040	204.36	8 386.93	0.000	0.000	0.00%	41.040		
ZR	43	214-00	11080111	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky debnenie tradičné	m2	14.040	84.55	1 187.08	0.000	0.000	0.00%	14.040		
ZR	44	214-00	11080121	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky výstuž z betonárskej ocele	t	6.720	1 489.46	10 009.17	0.000	0.000	0.00%	6.720		
ZR	45	214-00	11080303	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy betón predpätý	m3	1 564.490	184.90	289 274.20	0.000	0.000	0.00%	1 564.490		
ZR	46	214-00	11080311	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy debnenie tradičné	m2	3 236.600	58.02	187 787.53	0.000	0.000	0.00%	3 236.600		
ZR	47	214-00	11080321	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy výstuž z betonárskej ocele	t	319.730	1 351.61	432 150.27	0.000	0.000	0.00%	319.730		
ZR	48	214-00	11080322	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy výstuž z predpinacej ocele	t	85.560	2 985.54	255 442.80	0.000	0.000	0.00%	85.560		
ZR	49	214-00	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	311.920	152.89	47 689.45	0.000	0.000	0.00%	311.920		
ZR	50	214-00	21080408	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská hrncové	ks	10.000	4 644.41	46 444.10	0.000	0.000	0.00%	10.000		
ZR	51	214-00	21080409	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská kĺb zo železobetónu	m	22.800	60.07	1 369.60	0.000	0.000	0.00%	22.800		
ZR	52	214-00	21200116	45.22.11	Podkladné a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľin zo štrkopiesku	m3	168.740	48.31	8 151.83	0.000	0.000	0.00%	168.740		
ZR	53	214-00	21200118	45.22.11	Podkladné a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami tesniaca vrstva	m3	45.470	49.99	2 273.05	0.000	0.000	0.00%	45.470		
ZR	54	214-00	21210419	45.22.11	Spevnené plochy dlažba svahu z lomového kameňa	m2	10.100	113.20	1 143.32	0.000	0.000	0.00%	10.100		
ZR	55	214-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	390.330	241.51	94 268.60	0.000	0.000	0.00%	390.330		
ZR	56	214-00	21250206	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zábradlia oceľové	m	159.850	188.04	30 058.19	0.000	0.000	0.00%	159.850		
ZR	57	214-00	21250320	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovače	ks	26.000	320.53	8 333.78	0.000	0.000	0.00%	26.000		
ZR	58	214-00	21250321	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovacie potrubie	m	198.100	234.30	46 414.83	0.000	0.000	0.00%	198.100		
ZR	59	214-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatačné zariadenia tesnenie dilatačných škár	m	150.300	12.05	1 811.12	0.000	0.000	0.00%	150.300		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	60	214-00	21250426	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia mostné závery povrchové	m	28.600	2 017.37	57 696.78	0.000	0.000	0.00%	28.600		
ZR	61	214-00	21250833	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zaťažovacie skúšky statické	ks	1.000	16 458.78	16 458.78	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	62	214-00	21250906	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové	ks	447.000	48.44	21 652.68	0.000	0.000	0.00%	447.000		
ZR	63	214-00	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	82.000	63.11	5 175.02	0.000	0.000	0.00%	82.000		
ZR	64	214-00	21251006	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	11 850.000	14.76	174 906.00	0.000	0.000	0.00%	11 850.000		
ZR	65	214-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	3.000	1 625.48	4 876.44	0.000	0.000	0.00%	3.000		
ZR	66	214-00	11020902	45.23.32	Múry oporné a zárubné betón železový	m3	492.340	208.63	102 716.89	0.000	0.000	0.00%	492.340		
ZR	67	214-00	11020911	45.23.32	Múry oporné a zárubné debnenie tradičné	m2	592.420	81.52	48 294.08	0.000	0.000	0.00%	592.420		
ZR	68	214-00	11020921	45.23.32	Múry oporné a zárubné výstuž z betónárskej ocele	t	43.430	1 384.19	60 115.37	0.000	0.000	0.00%	43.430		
ZR	69	214-00	22020418	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové betón železový	m3	3.490	320.76	1 119.45	0.000	0.000	0.00%	3.490		
ZR	70	214-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náter, posyp spojovací postrek	m2	3 298.200	0.58	1 912.96	0.000	0.000	0.00%	3 298.200		
ZR	71	214-00	22030334	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náter, posyp zdršňovací	m2	1 649.100	1.21	1 995.41	0.000	0.000	0.00%	1 649.100		
ZR	72	214-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	65.960	304.71	20 098.67	0.000	0.000	0.00%	65.960		
ZR	73	214-00	22030643	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy koberec drenážny	m3	1.130	5 144.02	5 812.74	0.000	0.000	0.00%	1.130		
ZR	74	214-00	22030744	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí liate asfalty cestný	m3	74.210	770.95	57 212.20	0.000	0.000	0.00%	74.210		
ZR	75	214-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	4.550	107.57	489.44	0.000	0.000	0.00%	4.550		
ZR	76	214-00	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR	77	214-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	39.400	72.27	2 847.44	0.000	0.000	0.00%	39.400		
ZR	78	214-00	22251082	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry vkladané	m	286.800	8.86	2 541.05	0.000	0.000	0.00%	286.800		
ZR	79	214-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	5.840	109.75	640.94	0.000	0.000	0.00%	5.840		
ZR	80	214-00	22251661	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie uzavreté žľabové systémy z betónu	m	32.400	209.98	6 803.35	0.000	0.000	0.00%	32.400		
ZR	81	214-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	1 162.300	9.23	10 728.03	0.000	0.000	0.00%	1 162.300		
ZR	82	214-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	130.000	6.97	906.10	0.000	0.000	0.00%	130.000		
ZR	83	214-00	61010501	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	2 050.620	16.25	33 322.58	0.000	0.000	0.00%	2 050.620		
ZR	84	214-00	61010502	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	2 658.860	16.29	43 312.83	0.000	0.000	0.00%	2 658.860		
ZR	85	214-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	53.200	18.05	960.26	0.000	0.000	0.00%	53.200		
ZR	86	214-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžka pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drevné	m3	103.080	35.60	3 669.65	0.000	0.000	0.00%	103.080		
ZR	87	214-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	56.600	9.79	554.11	0.000	0.000	0.00%	56.600		
ZR	88	214-00	02020672	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny II	m	444.000	141.66	62 897.04	0.000	0.000	0.00%	444.000		
ZR	89	214-00	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betón železový	m3	282.460	128.37	36 259.39	0.000	0.000	0.00%	282.460		
ZR	90	214-00	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betónárska výstuž	t	53.620	1 296.31	69 508.14	0.000	0.000	0.00%	53.620		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	91	214-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	602.700	2.15	1 295.81	0.000	0.000	0.00%	602.700		
ZR	92	214-00	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné betón železový	m3	4.080	224.41	915.59	0.000	0.000	0.00%	4.080		
ZR	93	214-00	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné debnenie tradičné	m2	8.500	106.36	904.06	0.000	0.000	0.00%	8.500		
ZR	94	214-00	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné výstuž z betónárskej ocele	t	0.180	2 257.10	406.28	0.000	0.000	0.00%	0.180		
ZR	95	214-00	91220301	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	45.000	9.45	425.25	0.000	0.000	0.00%	45.000		
ZR	96	214-00	91220701	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	65.000	12.56	816.40	0.000	0.000	0.00%	65.000		
ZR	97	214-00	13091513	45.41.00	Vonkajšie povrchy stien reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	439.900	116.13	51 085.59	0.000	0.000	0.00%	439.900		
	64	214-00			Most na ceste I/11 v km 30,722 D3 - spolu:				3 669 478.40						
	65	215-00			Most na D3 nad vetvou križovatky v km 31,172										
ZR	1	215-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	2 621.460	0.01	26.21	0.000	0.000	0.00%	2 621.460		
ZR	2	215-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	46.950	1.12	52.58	0.000	0.000	0.00%	46.950		
ZR	3	215-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	46.950	3.19	149.77	0.000	0.000	0.00%	46.950		
ZR	4	215-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	30.450	5.41	164.73	0.000	0.000	0.00%	30.450		
ZR	5	215-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	46.950	0.48	22.54	0.000	0.000	0.00%	46.950		
ZR	6	215-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	77.400	1.97	152.48	0.000	0.000	0.00%	77.400		
ZR	7	215-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	309.600	2.16	668.74	0.000	0.000	0.00%	309.600		
ZR	8	215-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	309.600	0.84	260.06	0.000	0.000	0.00%	309.600		
ZR	9	215-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	309.600	2.38	736.85	0.000	0.000	0.00%	309.600		
ZR	10	215-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	46.950	5.20	244.14	0.000	0.000	0.00%	46.950		
ZR	11	215-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	7 117.470	4.65	33 096.24	0.000	0.000	0.00%	7 117.470		
ZR	12	215-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	5 917.470	0.55	3 254.61	0.000	0.000	0.00%	5 917.470		
ZR	13	215-00	01040302	45.11.24	Konštrukcie z hornín prechodové vrstvy so zhutnením	m3	727.690	30.69	22 332.81	0.000	0.000	0.00%	727.690		
ZR	14	215-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín záspy so zhutnením	m3	3 528.700	14.48	51 095.58	0.000	0.000	0.00%	3 528.700		
ZR	15	215-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	5 917.470	4.04	23 906.58	0.000	0.000	0.00%	5 917.470		
ZR	16	215-00	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	2 621.460	4.41	11 560.64	0.000	0.000	0.00%	2 621.460		
ZR	17	215-00	11050202	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón železový	m3	2 555.400	194.73	497 613.04	0.000	0.000	0.00%	2 555.400		
ZR	18	215-00	11050211	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie tradičné	m2	2 756.180	58.10	160 134.06	0.000	0.000	0.00%	2 756.180		
ZR	19	215-00	11050221	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory výstuž z betónárskej ocele	t	189.850	1 356.41	257 514.44	0.000	0.000	0.00%	189.850		
ZR	20	215-00	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy betón železový	m3	82.840	247.20	20 478.05	0.000	0.000	0.00%	82.840		
ZR	21	215-00	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy debnenie tradičné	m2	219.810	87.95	19 332.29	0.000	0.000	0.00%	219.810		
ZR	22	215-00	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy výstuž z betónárskej ocele	t	13.430	1 357.36	18 229.34	0.000	0.000	0.00%	13.430		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	23	215-00	11080102	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky betón železový	m3	98.640	204.36	20 158.07	0.000	0.000	0.00%	98.640		
ZR	24	215-00	11080111	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky debnenie tradičné	m2	51.480	84.55	4 352.63	0.000	0.000	0.00%	51.480		
ZR	25	215-00	11080121	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky výstuž z betonárskej ocele	t	18.670	1 489.46	27 808.22	0.000	0.000	0.00%	18.670		
ZR	26	215-00	11080202	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón železový	m3	161.900	206.29	33 398.35	0.000	0.000	0.00%	161.900		
ZR	27	215-00	11080211	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie tradičné	m2	44.790	69.76	3 124.55	0.000	0.000	0.00%	44.790		
ZR	28	215-00	11080213	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie zabudované	m2	357.220	23.01	8 219.63	0.000	0.000	0.00%	357.220		
ZR	29	215-00	11080221	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betonárskej ocele	t	25.900	1 341.36	34 741.22	0.000	0.000	0.00%	25.900		
ZR	30	215-00	11080402	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné nosníky betón železový	m3	293.530	188.66	55 377.37	0.000	0.000	0.00%	293.530		
ZR	31	215-00	11080411	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné nosníky debnenie tradičné	m2	576.750	60.26	34 754.96	0.000	0.000	0.00%	576.750		
ZR	32	215-00	11080421	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné nosníky výstuž z betonárskej ocele	t	57.050	1 357.57	77 449.37	0.000	0.000	0.00%	57.050		
ZR	33	215-00	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	104.840	152.89	16 028.99	0.000	0.000	0.00%	104.840		
ZR	34	215-00	11200111	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	49.990	57.24	2 861.43	0.000	0.000	0.00%	49.990		
ZR	35	215-00	15080202	45.22.11	Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby nosníky dielce železobetonové	m3	294.000	1 257.29	369 643.26	0.000	0.000	0.00%	294.000		
ZR	36	215-00	21080408	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská hrncové	ks	12.000	4 644.41	55 732.92	0.000	0.000	0.00%	12.000		
ZR	37	215-00	21080409	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská kĺb zo železobetónu	m	65.800	60.07	3 952.61	0.000	0.000	0.00%	65.800		
ZR	38	215-00	21200116	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľiny zo štrkopiesku	m3	682.080	48.31	32 951.28	0.000	0.000	0.00%	682.080		
ZR	39	215-00	21200118	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami tesniaca vrstva	m3	146.100	49.99	7 303.54	0.000	0.000	0.00%	146.100		
ZR	40	215-00	21210419	45.22.11	Spevnené plochy dlažba svahu z lomového kameňa	m2	85.200	113.20	9 644.64	0.000	0.000	0.00%	85.200		
ZR	41	215-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	184.600	241.51	44 582.75	0.000	0.000	0.00%	184.600		
ZR	42	215-00	21250206	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zábradlia oceľové	m	51.450	188.04	9 674.66	0.000	0.000	0.00%	51.450		
ZR	43	215-00	21250320	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovače	ks	10.000	320.53	3 205.30	0.000	0.000	0.00%	10.000		
ZR	44	215-00	21250321	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovacie potrubie	m	98.630	234.30	23 109.01	0.000	0.000	0.00%	98.630		
ZR	45	215-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	334.480	12.05	4 030.48	0.000	0.000	0.00%	334.480		
ZR	46	215-00	21250833	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zaťažovacie skúšky statické	ks	1.000	16 458.78	16 458.78	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	47	215-00	21250906	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové	ks	172.000	48.44	8 331.68	0.000	0.000	0.00%	172.000		
ZR	48	215-00	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	34.000	63.11	2 145.74	0.000	0.000	0.00%	34.000		
ZR	49	215-00	22020418	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové betón železový	m3	9.200	320.76	2 950.99	0.000	0.000	0.00%	9.200		
ZR	50	215-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv, posvpy spojovací postrek	m2	1 561.140	0.58	905.46	0.000	0.000	0.00%	1 561.140		
ZR	51	215-00	22030334	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, náterv, posvp zdršňovací	m2	780.570	1.21	944.49	0.000	0.000	0.00%	780.570		
ZR	52	215-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	31.220	304.71	9 513.05	0.000	0.000	0.00%	31.220		
ZR	53	215-00	22030643	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy koberec drenážny	m3	0.520	5 144.02	2 674.89	0.000	0.000	0.00%	0.520		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	54	215-00	22030744	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí liate asfalty cestný	m3	35.130	770.95	27 083.47	0.000	0.000	0.00%	35.130		
ZR	55	215-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	128.800	107.57	13 855.02	0.000	0.000	0.00%	128.800		
ZR	56	215-00	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR	57	215-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	76.000	72.27	5 492.52	0.000	0.000	0.00%	76.000		
ZR	58	215-00	22251082	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry vkladané	m	184.600	8.86	1 635.56	0.000	0.000	0.00%	184.600		
ZR	59	215-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	86.980	109.75	9 546.06	0.000	0.000	0.00%	86.980		
ZR	60	215-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	2 099.000	9.23	19 373.77	0.000	0.000	0.00%	2 099.000		
ZR	61	215-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	405.120	6.97	2 823.69	0.000	0.000	0.00%	405.120		
ZR	62	215-00	61010501	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	911.200	16.25	14 807.00	0.000	0.000	0.00%	911.200		
ZR	63	215-00	61010502	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	1 171.650	16.29	19 086.18	0.000	0.000	0.00%	1 171.650		
ZR	64	215-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	313.680	18.05	5 661.92	0.000	0.000	0.00%	313.680		
ZR	65	215-00	02010221	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy betón prostý	m3	59.870	163.71	9 801.32	0.000	0.000	0.00%	59.870		
ZR	66	215-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	76.200	9.79	746.00	0.000	0.000	0.00%	76.200		
ZR	67	215-00	02020672	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny II	m	2 234.400	141.66	316 525.10	0.000	0.000	0.00%	2 234.400		
ZR	68	215-00	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	1 004.130	128.37	128 900.17	0.000	0.000	0.00%	1 004.130		
ZR	69	215-00	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	185.470	1 296.31	240 426.62	0.000	0.000	0.00%	185.470		
ZR	70	215-00	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné betón železový	m3	19.660	224.41	4 411.90	0.000	0.000	0.00%	19.660		
ZR	71	215-00	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné debnenie tradičné	m2	56.000	106.36	5 956.16	0.000	0.000	0.00%	56.000		
ZR	72	215-00	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné výstuž z betonárskej ocele	t	0.700	2 257.10	1 579.97	0.000	0.000	0.00%	0.700		
ZR	73	215-00	11200201	45.26.23	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy betón prostý	m3	5.400	391.79	2 115.67	0.000	0.000	0.00%	5.400		
ZR	74	215-00	11250701	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón prostý	m3	0.960	804.87	772.68	0.000	0.000	0.00%	0.960		
ZR	75	215-00	11250901	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	0.360	207.81	74.81	0.000	0.000	0.00%	0.360		
ZR	76	215-00	91220301	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	34.000	9.45	321.30	0.000	0.000	0.00%	34.000		
ZR	77	215-00	91220701	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	65.000	12.56	816.40	0.000	0.000	0.00%	65.000		
	65	215-00			Most na D3 nad vetvou križovatky v km 31,172 - spolu:				2 880 198.31						
	66	215-01			Most na D3 nad vetvou križovatky v km 31,172 - Mostné závery										
ZR	1	215-01	21250426	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia mostné závery povrchové	m	76.800	2 017.37	154 934.02	0.000	0.000	0.00%	76.800		
	66	215-01			Most na D3 nad vetvou križovatky v km 31,172 - Mostné závery - spolu:				154 934.02						
	67	216-00			Most na vetve C v Krásne n/K v km 0,265										
ZR	1	216-00	01010305	45.11.24	Prípravné práce čerpanie vody potrubím	hod	500.000	8.74	4 370.00	0.000	0.000	0.00%	500.000		
ZR	2	216-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	773.500	4.65	3 596.78	0.000	0.000	0.00%	773.500		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	3	216-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	773.500	0.55	425.43	0.000	0.000	0.00%	773.500	
ZR	4	216-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	773.500	4.04	3 124.94	0.000	0.000	0.00%	773.500	
ZR	5	216-00	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy betón železový	m3	4.800	247.20	1 186.56	0.000	0.000	0.00%	4.800	
ZR	6	216-00	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy debnenie tradičné	m2	26.600	87.95	2 339.47	0.000	0.000	0.00%	26.600	
ZR	7	216-00	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy výstuž z betonárskej ocele	t	0.770	1 357.36	1 045.17	0.000	0.000	0.00%	0.770	
ZR	8	216-00	11080602	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb klenby betón železový	m3	114.200	209.89	23 969.44	0.000	0.000	0.00%	114.200	
ZR	9	216-00	11080611	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb klenby debnenie tradičné	m2	588.000	47.58	27 977.04	0.000	0.000	0.00%	588.000	
ZR	10	216-00	11080621	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb klenby výstuž z betonárskej ocele	t	14.950	1 338.55	20 011.32	0.000	0.000	0.00%	14.950	
ZR	11	216-00	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	18.380	152.89	2 810.12	0.000	0.000	0.00%	18.380	
ZR	12	216-00	11200502	45.22.11	Podkladné konštrukcie ochranné vrstvy, betón železový	m3	6.810	391.03	2 662.91	0.000	0.000	0.00%	6.810	
ZR	13	216-00	21200116	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľnvy zo štrkopiesku	m3	877.700	48.31	42 401.69	0.000	0.000	0.00%	877.700	
ZR	14	216-00	21200118	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami tesniaca vrstva	m3	61.200	49.99	3 059.39	0.000	0.000	0.00%	61.200	
ZR	15	216-00	21210419	45.22.11	Spevnené plochy dlažba svahu z lomového kameňa	m2	68.000	113.20	7 697.60	0.000	0.000	0.00%	68.000	
ZR	16	216-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia výplň dilatčných škár	m2	2.000	11.74	23.48	0.000	0.000	0.00%	2.000	
ZR	17	216-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	24.800	12.05	298.84	0.000	0.000	0.00%	24.800	
ZR	18	216-00	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	14.000	63.11	883.54	0.000	0.000	0.00%	14.000	
ZR	19	216-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	34.120	107.57	3 670.29	0.000	0.000	0.00%	34.120	
ZR	20	216-00	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000	
ZR	21	216-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	8.000	72.27	578.16	0.000	0.000	0.00%	8.000	
ZR	22	216-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	22.800	204.12	4 653.94	0.000	0.000	0.00%	22.800	
ZR	23	216-00	11210201	45.24.70	Spevnené plochy pätky, opevnenie betón prostý	m3	4.500	324.62	1 460.79	0.000	0.000	0.00%	4.500	
ZR	24	216-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	76.000	98.56	7 490.56	0.000	0.000	0.00%	76.000	
ZR	25	216-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	319.500	9.23	2 948.99	0.000	0.000	0.00%	319.500	
ZR	26	216-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	116.800	6.97	814.10	0.000	0.000	0.00%	116.800	
ZR	27	216-00	61010105	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	136.240	3.78	514.99	0.000	0.000	0.00%	136.240	
ZR	28	216-00	61010501	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	68.120	16.25	1 106.95	0.000	0.000	0.00%	68.120	
ZR	29	216-00	61010502	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	104.800	16.29	1 707.19	0.000	0.000	0.00%	104.800	
ZR	30	216-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	29.400	18.05	530.67	0.000	0.000	0.00%	29.400	
ZR	31	216-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drevné	m3	225.500	35.60	8 027.80	0.000	0.000	0.00%	225.500	
ZR	32	216-00	02010221	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy betón prostý	m3	28.560	163.71	4 675.56	0.000	0.000	0.00%	28.560	
ZR	33	216-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	68.000	9.79	665.72	0.000	0.000	0.00%	68.000	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	34	216-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	140.500	2.15	302.08	0.000	0.000	0.00%	140.500		
ZR	35	216-00	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné betón železový	m3	4.480	224.41	1 005.36	0.000	0.000	0.00%	4.480		
ZR	36	216-00	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné debnenie tradičné	m2	20.000	106.36	2 127.20	0.000	0.000	0.00%	20.000		
ZR	37	216-00	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné výstuž z betonárskej ocele	t	0.190	2 257.10	428.85	0.000	0.000	0.00%	0.190		
	67	216-00			Most na vetve C v Krásne n/K v km 0,265 - spolu:				191 921.84						
	68	216-10			Most na vetve C v Krásne n/K v km 0,246										
ZR	1	216-10	01010305	45.11.24	Prípravné práce čerpanie vody potrubím	hod	500.000	8.74	4 370.00	0.000	0.000	0.00%	500.000		
ZR	2	216-10	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	773.500	4.65	3 596.78	0.000	0.000	0.00%	773.500		
ZR	3	216-10	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	773.500	0.55	425.43	0.000	0.000	0.00%	773.500		
ZR	4	216-10	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	773.500	4.04	3 124.94	0.000	0.000	0.00%	773.500		
ZR	5	216-10	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy betón železový	m3	4.900	247.20	1 211.28	0.000	0.000	0.00%	4.900		
ZR	6	216-10	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy debnenie tradičné	m2	27.300	87.95	2 401.04	0.000	0.000	0.00%	27.300		
ZR	7	216-10	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy výstuž z betonárskej ocele	t	0.780	1 357.36	1 058.74	0.000	0.000	0.00%	0.780		
ZR	8	216-10	11080602	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb klenby betón železový	m3	122.300	209.89	25 669.55	0.000	0.000	0.00%	122.300		
ZR	9	216-10	11080611	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb klenby debnenie tradičné	m2	536.340	47.58	25 519.06	0.000	0.000	0.00%	536.340		
ZR	10	216-10	11080621	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb klenby výstuž z betonárskej ocele	t	16.760	1 338.55	22 434.10	0.000	0.000	0.00%	16.760		
ZR	11	216-10	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	19.680	152.89	3 008.88	0.000	0.000	0.00%	19.680		
ZR	12	216-10	11200502	45.22.11	Podkladné konštrukcie ochranné vrstvy, betón železový	m3	7.590	391.03	2 967.92	0.000	0.000	0.00%	7.590		
ZR	13	216-10	21200116	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľiny zo štrkopiesku	m3	1 091.250	48.31	52 718.29	0.000	0.000	0.00%	1 091.250		
ZR	14	216-10	21200118	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami tesniaca vrstva	m3	69.300	49.99	3 464.31	0.000	0.000	0.00%	69.300		
ZR	15	216-10	21210419	45.22.11	Spevnené plochy dlažba svahu z lomového kameňa	m2	48.500	113.20	5 490.20	0.000	0.000	0.00%	48.500		
ZR	16	216-10	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia výplň dilatčných škár	m2	2.000	11.74	23.48	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	17	216-10	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	24.800	12.05	298.84	0.000	0.000	0.00%	24.800		
ZR	18	216-10	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	14.000	63.11	883.54	0.000	0.000	0.00%	14.000		
ZR	19	216-10	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	28.000	107.57	3 011.96	0.000	0.000	0.00%	28.000		
ZR	20	216-10	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR	21	216-10	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	27.720	204.12	5 658.21	0.000	0.000	0.00%	27.720		
ZR	22	216-10	11210201	45.24.70	Spevnené plochy pätky, opevnenie betón prostý	m3	4.500	324.62	1 460.79	0.000	0.000	0.00%	4.500		
ZR	23	216-10	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	92.400	98.56	9 106.94	0.000	0.000	0.00%	92.400		
ZR	24	216-10	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	333.000	9.23	3 073.59	0.000	0.000	0.00%	333.000		
ZR	25	216-10	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	116.800	6.97	814.10	0.000	0.000	0.00%	116.800		



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	26	216-10	61010105	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	151.840	3.78	573.96	0.000	0.000	0.00%	151.840		
ZR	27	216-10	61010501	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	75.920	16.25	1 233.70	0.000	0.000	0.00%	75.920		
ZR	28	216-10	61010502	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	116.800	16.29	1 902.67	0.000	0.000	0.00%	116.800		
ZR	29	216-10	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	24.800	18.05	447.64	0.000	0.000	0.00%	24.800		
ZR	30	216-10	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drvené	m3	225.500	35.60	8 027.80	0.000	0.000	0.00%	225.500		
ZR	31	216-10	02010221	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy betón prostý	m3	32.340	163.71	5 294.38	0.000	0.000	0.00%	32.340		
ZR	32	216-10	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	77.000	9.79	753.83	0.000	0.000	0.00%	77.000		
ZR	33	216-10	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextílií a geomrežovina	m2	181.000	2.15	389.15	0.000	0.000	0.00%	181.000		
	68	216-10			Most na vetve C v Krásne n/K v km 0,246 - spolu:				201 744.02						
	69	218-00			Oprava lávky pre peších nad D3 v km 26,578										
ZR	1	218-00	00010401	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	753.120	0.01	7.53	0.000	0.000	0.00%	753.120		
ZR	2	218-00	05010401	45.11.11	Búranie konštrukcií trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky z dielcov prefabrikovaných	m3	261.240	86.03	22 474.48	0.000	0.000	0.00%	261.240		
ZR	3	218-00	05010405	45.11.11	Búranie konštrukcií trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky železobetónové	m3	38.330	151.54	5 808.53	0.000	0.000	0.00%	38.330		
ZR	4	218-00	05020131	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže odstránenie izolácie povlakovej	m2	536.500	5.79	3 106.34	0.000	0.000	0.00%	536.500		
ZR	5	218-00	05020340	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	400.000	8.27	3 308.00	0.000	0.000	0.00%	400.000		
ZR	6	218-00	05020341	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže inštaláčného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	7.000	252.75	1 769.25	0.000	0.000	0.00%	7.000		
ZR	7	218-00	05020907	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže rôznych predmetov kovových	ks	26.000	211.62	5 502.12	0.000	0.000	0.00%	26.000		
ZR	8	218-00	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	m2	522.000	9.50	4 959.00	0.000	0.000	0.00%	522.000		
ZR	9	218-00	05030166	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov	m2	2 060.000	7.38	15 202.80	0.000	0.000	0.00%	2 060.000		
ZR	10	218-00	05030407	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	440.000	7.59	3 339.60	0.000	0.000	0.00%	440.000		
ZR	11	218-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	766.590	3.00	2 299.77	0.000	0.000	0.00%	766.590		
ZR	12	218-00	05090605	45.11.11	Doplňujúce práce otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2	342.510	2.78	952.18	0.000	0.000	0.00%	342.510		
ZR	13	218-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	96.000	5.41	519.36	0.000	0.000	0.00%	96.000		
ZR	14	218-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	96.000	1.97	189.12	0.000	0.000	0.00%	96.000		
ZR	15	218-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	480.000	2.16	1 036.80	0.000	0.000	0.00%	480.000		
ZR	16	218-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	480.000	0.84	403.20	0.000	0.000	0.00%	480.000		
ZR	17	218-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	480.000	2.38	1 142.40	0.000	0.000	0.00%	480.000		
ZR	18	218-00	01010301	45.11.24	Prípravné práce čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	336.000	8.94	3 003.84	0.000	0.000	0.00%	336.000		
ZR	19	218-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch, hornina 1 - 4	m3	3 067.750	1.87	5 736.69	0.000	0.000	0.00%	3 067.750		
ZR	20	218-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	236.980	4.65	1 101.96	0.000	0.000	0.00%	236.980		
ZR	21	218-00	01030302	45.11.24	Hĺbené vykopávky šacht nezapažených	m3	113.860	15.69	1 786.46	0.000	0.000	0.00%	113.860		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026					
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	22	218-00	01030700	45.11.24	Hĺbené vykopávky z vody	m3	8.820	108.60	957.85	0.000	0.000	0.00%	8.820	
ZR	23	218-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	3 427.410	0.55	1 885.08	0.000	0.000	0.00%	3 427.410	
ZR	24	218-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	3 057.250	10.37	31 703.68	0.000	0.000	0.00%	3 057.250	
ZR	25	218-00	01040302	45.11.24	Konštrukcie z hornín prechodové vrstvy so zhutnením	m3	394.760	30.69	12 115.18	0.000	0.000	0.00%	394.760	
ZR	26	218-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zášypy so zhutnením	m3	87.450	14.48	1 266.28	0.000	0.000	0.00%	87.450	
ZR	27	218-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	87.450	2.56	223.87	0.000	0.000	0.00%	87.450	
ZR	28	218-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	6 397.210	4.04	25 844.73	0.000	0.000	0.00%	6 397.210	
ZR	29	218-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3 144.700	0.61	1 918.27	0.000	0.000	0.00%	3 144.700	
ZR	30	218-00	11050202	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón železový	m3	16.900	194.73	3 290.94	0.000	0.000	0.00%	16.900	
ZR	31	218-00	11050211	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie tradičné	m2	100.070	58.10	5 814.07	0.000	0.000	0.00%	100.070	
ZR	32	218-00	11050221	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory výstuž z betónárskej ocele	t	2.390	1 356.41	3 241.82	0.000	0.000	0.00%	2.390	
ZR	33	218-00	11050402	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy,podpery betón železový	m3	4.820	201.42	970.84	0.000	0.000	0.00%	4.820	
ZR	34	218-00	11050411	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy,podpery debnenie tradičné	m2	15.850	67.98	1 077.48	0.000	0.000	0.00%	15.850	
ZR	35	218-00	11050421	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy,podpery výstuž z betónárskej ocele	t	0.930	1 351.25	1 256.66	0.000	0.000	0.00%	0.930	
ZR	36	218-00	11050423	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, spriahujúca lepená výstuž	ks	570.000	6.73	3 836.10	0.000	0.000	0.00%	570.000	
ZR	37	218-00	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy betón železový	m3	20.770	247.20	5 134.34	0.000	0.000	0.00%	20.770	
ZR	38	218-00	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy debnenie tradičné	m2	45.040	87.95	3 961.27	0.000	0.000	0.00%	45.040	
ZR	39	218-00	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy výstuž z betónárskej ocele	t	4.720	1 357.36	6 406.74	0.000	0.000	0.00%	4.720	
ZR	40	218-00	11080202	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón železový	m3	93.100	206.29	19 205.60	0.000	0.000	0.00%	93.100	
ZR	41	218-00	11080211	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie tradičné	m2	86.000	69.76	5 999.36	0.000	0.000	0.00%	86.000	
ZR	42	218-00	11080213	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie zabudované	m2	456.340	23.01	10 500.38	0.000	0.000	0.00%	456.340	
ZR	43	218-00	11080221	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betónárskej ocele	t	14.520	1 341.36	19 476.55	0.000	0.000	0.00%	14.520	
ZR	44	218-00	11200401	45.22.11	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie konštrukcie betón prostý	m3	3.980	195.62	778.57	0.000	0.000	0.00%	3.980	
ZR	45	218-00	15020406	45.22.11	Múry rímsoy dielce sklovláknité betónové	ks	385.000	97.59	37 572.15	0.000	0.000	0.00%	385.000	
ZR	46	218-00	21080408	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská hrncové	ks	14.000	4 644.41	65 021.74	0.000	0.000	0.00%	14.000	
ZR	47	218-00	21200116	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľiny zo štrkopiesku	m3	46.100	48.31	2 227.09	0.000	0.000	0.00%	46.100	
ZR	48	218-00	21210119	45.22.11	Spevnené plochy zahádzky z lomového kameňa	m3	8.800	95.50	840.40	0.000	0.000	0.00%	8.800	
ZR	49	218-00	21210419	45.22.11	Spevnené plochy dlažba svahu z lomového kameňa	m2	71.360	113.20	8 077.95	0.000	0.000	0.00%	71.360	
ZR	50	218-00	21250206	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zábradlia oceľové	m	375.680	188.04	70 642.87	0.000	0.000	0.00%	375.680	
ZR	51	218-00	21250320	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovače	ks	26.000	320.53	8 333.78	0.000	0.000	0.00%	26.000	
ZR	52	218-00	21250321	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovacie potrubie	m	202.500	234.30	47 445.75	0.000	0.000	0.00%	202.500	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026			
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	53	218-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	435.400	12.05	5 246.57	0.000	0.000	0.00%	435.400		
ZR	54	218-00	21250426	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia mostné závery povrchové	m	6.800	2 017.37	13 718.12	0.000	0.000	0.00%	6.800		
ZR	55	218-00	21250833	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zaťažovacie skúšky statické	ks	1.000	16 458.78	16 458.78	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	56	218-00	21250906	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové	ks	472.000	48.44	22 863.68	0.000	0.000	0.00%	472.000		
ZR	57	218-00	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	54.000	63.11	3 407.94	0.000	0.000	0.00%	54.000		
ZR	58	218-00	21251161	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie špeciálne pomocné ošetrenie betonárskej výstuže	m2	9.870	32.46	320.38	0.000	0.000	0.00%	9.870		
ZR	59	218-00	68060702	45.22.11	Ostatné doplnkové konštrukcie univerzálna krivka obtiažnosti 2	t	105.090	4 836.89	508 308.77	0.000	0.000	0.00%	105.090		
ZR	60	218-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	26.900	58.24	1 566.66	0.000	0.000	0.00%	26.900		
ZR	61	218-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	4.000	1 625.48	6 501.92	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR	62	218-00	27031172	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie vpusty kanalizačné	ks	2.000	432.16	864.32	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	63	218-00	27031177	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie vsakovacie bloky	m3	20.000	255.62	5 112.40	0.000	0.000	0.00%	20.000		
ZR	64	218-00	22020418	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom cementobetónové jednovrstvové beton železový	m3	4.450	320.76	1 427.38	0.000	0.000	0.00%	4.450		
ZR	65	218-00	22020617	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom pre obnovu a údržbu beton prostý	m3	16.800	232.26	3 901.97	0.000	0.000	0.00%	16.800		
ZR	66	218-00	22040145	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov prefabrikované panely cestné	m2	2 060.000	30.76	63 365.60	0.000	0.000	0.00%	2 060.000		
ZR	67	218-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	70.000	158.79	11 115.30	0.000	0.000	0.00%	70.000		
ZR	68	218-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	67.650	107.57	7 277.11	0.000	0.000	0.00%	67.650		
ZR	69	218-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	87.000	72.27	6 287.49	0.000	0.000	0.00%	87.000		
ZR	70	218-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	68.640	109.75	7 533.24	0.000	0.000	0.00%	68.640		
ZR	71	218-00	22251284	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	m	15.000	83.32	1 249.80	0.000	0.000	0.00%	15.000		
ZR	72	218-00	22251784	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie kábelové komory plastové	ks	2.000	614.53	1 229.06	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	73	218-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	92.420	9.23	853.04	0.000	0.000	0.00%	92.420		
ZR	74	218-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	8.300	6.97	57.85	0.000	0.000	0.00%	8.300		
ZR	75	218-00	61010501	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	637.120	16.25	10 353.20	0.000	0.000	0.00%	637.120		
ZR	76	218-00	02050132	45.26.22	Steny štetovnicové baranené kovové dielce	m2	544.000	103.21	56 146.24	0.000	0.000	0.00%	544.000		
ZR	77	218-00	02050432	45.26.22	Steny odstránenie štetovnic kovové dielce	m2	544.000	11.64	6 332.16	0.000	0.000	0.00%	544.000		
ZR	78	218-00	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné betón železový	m3	20.690	224.41	4 643.04	0.000	0.000	0.00%	20.690		
ZR	79	218-00	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné debnenie tradičné	m2	22.000	106.36	2 339.92	0.000	0.000	0.00%	22.000		
ZR	80	218-00	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné výstuž z betonárskej ocele	t	0.750	2 257.10	1 692.83	0.000	0.000	0.00%	0.750		
ZR	81	218-00	11250601	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	0.540	724.72	391.35	0.000	0.000	0.00%	0.540		
ZR	82	218-00	11250701	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón prostý	m3	4.880	804.87	3 927.77	0.000	0.000	0.00%	4.880		
ZR	83	218-00	12021005	45.26.25	Múry oporné lomový kameň	m3	107.300	229.52	24 627.50	0.000	0.000	0.00%	107.300		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	84	218-00	91220102	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia iskrisko	ks	2.000	363.13	726.26	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	85	218-00	91220301	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	34.000	9.45	321.30	0.000	0.000	0.00%	34.000		
ZR	86	218-00	13091513	45.41.00	Vonkajšie povrchy stien reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	283.880	116.13	32 966.98	0.000	0.000	0.00%	283.880		
	69	218-00			Oprava lávky pre peších nad D3 v km 26,578 - spolu:				1 323 812.75						
	70	219-00			Oprava mosta nad D3 v km 28,548										
ZR	1	219-00	00010401	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	2 251.800	0.01	22.52	0.000	0.000	0.00%	2 251.800		
ZR	2	219-00	05010405	45.11.11	Búranie konštrukcii trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky železobetónové	m3	207.460	151.54	31 438.49	0.000	0.000	0.00%	207.460		
ZR	3	219-00	05010604	45.11.11	Búranie konštrukcii prisekanie a osekávanie v murive betónovom	m2	2 055.000	10.19	20 940.45	0.000	0.000	0.00%	2 055.000		
ZR	4	219-00	05020131	45.11.11	Vybúranie konštrukcii a demontáže odstránenie izolácie povlakovej	m2	2 055.000	5.79	11 898.45	0.000	0.000	0.00%	2 055.000		
ZR	5	219-00	05020907	45.11.11	Vybúranie konštrukcii a demontáže rôznych predmetov kovových	ks	40.000	211.62	8 464.80	0.000	0.000	0.00%	40.000		
ZR	6	219-00	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcii krtov bitúmenových	m2	1 600.500	9.50	15 204.75	0.000	0.000	0.00%	1 600.500		
ZR	7	219-00	05030407	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcii zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	683.000	7.59	5 183.97	0.000	0.000	0.00%	683.000		
ZR	8	219-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	2 251.800	3.00	6 755.40	0.000	0.000	0.00%	2 251.800		
ZR	9	219-00	05090605	45.11.11	Doplňujúce práce otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2	2 827.600	2.78	7 860.73	0.000	0.000	0.00%	2 827.600		
ZR	10	219-00	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímky betón železový	m3	185.100	247.20	45 756.72	0.000	0.000	0.00%	185.100		
ZR	11	219-00	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímky debnenie tradičné	m2	569.120	87.95	50 054.10	0.000	0.000	0.00%	569.120		
ZR	12	219-00	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímky výstuž z betonárskej ocele	t	31.210	1 357.36	42 363.21	0.000	0.000	0.00%	31.210		
ZR	13	219-00	11080102	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky betón železový	m3	6.600	204.36	1 348.78	0.000	0.000	0.00%	6.600		
ZR	14	219-00	11080111	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky debnenie tradičné	m2	7.200	84.55	608.76	0.000	0.000	0.00%	7.200		
ZR	15	219-00	11080121	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky výstuž z betonárskej ocele	t	0.390	1 489.46	580.89	0.000	0.000	0.00%	0.390		
ZR	16	219-00	11080202	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón železový	m3	13.430	206.29	2 770.47	0.000	0.000	0.00%	13.430		
ZR	17	219-00	11080211	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie tradičné	m2	107.420	69.76	7 493.62	0.000	0.000	0.00%	107.420		
ZR	18	219-00	11080221	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betonárskej ocele	t	24.530	1 341.36	32 903.56	0.000	0.000	0.00%	24.530		
ZR	19	219-00	11080223	45.22.11	Vodorovné nosné konštrukcie mostné dosky spriahujúca lepená výstuž	ks	15 080.000	4.67	70 423.60	0.000	0.000	0.00%	15 080.000		
ZR	20	219-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidla oceľové	m	341.200	241.51	82 403.21	0.000	0.000	0.00%	341.200		
ZR	21	219-00	21250206	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zábradlia oceľové	m	341.000	188.04	64 121.64	0.000	0.000	0.00%	341.000		
ZR	22	219-00	21250320	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovače	ks	28.000	320.53	8 974.84	0.000	0.000	0.00%	28.000		
ZR	23	219-00	21250321	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovacie potrubie	m	291.000	234.30	68 181.30	0.000	0.000	0.00%	291.000		
ZR	24	219-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	35.100	12.05	422.96	0.000	0.000	0.00%	35.100		
ZR	25	219-00	21250426	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia mostné závery povrchové	m	27.110	2 017.37	54 690.90	0.000	0.000	0.00%	27.110		
ZR	26	219-00	21250906	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové	ks	464.000	48.44	22 476.16	0.000	0.000	0.00%	464.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	27	219-00	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	50.000	63.11	3 155.50	0.000	0.000	0.00%	50.000		
ZR	28	219-00	21251161	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie špeciálne pomocné ošetrenie betonárskej výstuže	m2	311.040	32.46	10 096.36	0.000	0.000	0.00%	311.040		
ZR	29	219-00	22020418	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové beton železový	m3	5.000	320.76	1 603.80	0.000	0.000	0.00%	5.000		
ZR	30	219-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	3 162.000	0.58	1 833.96	0.000	0.000	0.00%	3 162.000		
ZR	31	219-00	22030334	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posyp zdršňovací	m2	1 581.000	1.21	1 913.01	0.000	0.000	0.00%	1 581.000		
ZR	32	219-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	63.240	304.71	19 269.86	0.000	0.000	0.00%	63.240		
ZR	33	219-00	22030643	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy koberec drenážny	m3	1.190	5 144.02	6 121.38	0.000	0.000	0.00%	1.190		
ZR	34	219-00	22030744	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí liate asfalty cestný	m3	71.150	770.95	54 853.09	0.000	0.000	0.00%	71.150		
ZR	35	219-00	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR	36	219-00	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	36.000	72.27	2 601.72	0.000	0.000	0.00%	36.000		
ZR	37	219-00	22251082	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry vkladané	m	409.000	8.86	3 623.74	0.000	0.000	0.00%	409.000		
ZR	38	219-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvární	m2	15.200	109.75	1 668.20	0.000	0.000	0.00%	15.200		
ZR	39	219-00	61010501	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	2 014.070	16.25	32 728.64	0.000	0.000	0.00%	2 014.070		
ZR	40	219-00	61010502	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	2 740.620	16.29	44 644.70	0.000	0.000	0.00%	2 740.620		
ZR	41	219-00	11250701	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón prostý	m3	0.960	804.87	772.68	0.000	0.000	0.00%	0.960		
ZR	42	219-00	13091513	45.41.00	Vonkajšie povrchy stien reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	2 827.600	116.13	328 369.19	0.000	0.000	0.00%	2 827.600		
	70	219-00			Oprava mosta nad D3 v km 28,548 - spolu:				1 177 929.03						
	71	220-00			Ekodukt Dunajov nad diaľnicou D3 v km 24,300										
ZR	1	220-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	34 870.000	0.01	348.70	0.000	0.000	0.00%	34 870.000		
ZR	2	220-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 998.000	1.12	2 237.76	0.000	0.000	0.00%	1 998.000		
ZR	3	220-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 998.000	3.19	6 373.62	0.000	0.000	0.00%	1 998.000		
ZR	4	220-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	921.200	5.41	4 983.69	0.000	0.000	0.00%	921.200		
ZR	5	220-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	1 998.000	0.48	959.04	0.000	0.000	0.00%	1 998.000		
ZR	6	220-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 919.200	1.97	5 750.82	0.000	0.000	0.00%	2 919.200		
ZR	8	220-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	14 596.000	2.16	31 527.36	0.000	0.000	0.00%	14 596.000		
ZR	9	220-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	14 596.000	0.84	12 260.64	0.000	0.000	0.00%	14 596.000		
ZR	T1	220-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	14 596.000	2.38	34 738.48	0.000	0.000	0.00%	14 596.000		
ZR	10	220-00	01080815	45.11.23	Povrchové úpravy terénu plošná výsadba rastlín a drevín	m2	3 090.000	13.41	41 436.90	0.000	0.000	0.00%	3 090.000		
ZR	11	220-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	200.000	9.49	1 898.00	0.000	0.000	0.00%	200.000		
ZR	12	220-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	1 998.000	5.20	10 389.60	0.000	0.000	0.00%	1 998.000		
ZR	13	220-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	34 870.000	4.65	162 145.50	0.000	0.000	0.00%	34 870.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026			
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	14	220-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	39 000.000	18.20	709 800.00	0.000	0.000	0.00%	39 000.000		
ZR	15	220-00	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	34 870.000	4.41	153 776.70	0.000	0.000	0.00%	34 870.000		
ZR	16	220-00	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy betón železový	m3	9.100	247.20	2 249.52	0.000	0.000	0.00%	9.100		
ZR	17	220-00	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy debnenie tradičné	m2	80.600	87.95	7 088.77	0.000	0.000	0.00%	80.600		
ZR	18	220-00	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy výstuž z betonárskej ocele	t	1.820	1 357.36	2 470.40	0.000	0.000	0.00%	1.820		
ZR	19	220-00	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	239.820	152.89	36 666.08	0.000	0.000	0.00%	239.820		
ZR	20	220-00	15080402	45.22.11	Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby klenbové dielce železobetonové	m	128.100	14 867.46	1 904 521.63	0.000	0.000	0.00%	128.100		
ZR	21	220-00	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	20.000	63.11	1 262.20	0.000	0.000	0.00%	20.000		
ZR	23	220-00	22040549	45.23.32	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového	m2	50.600	122.67	6 207.10	0.000	0.000	0.00%	50.600		
ZR	24	220-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	137.600	107.57	14 801.63	0.000	0.000	0.00%	137.600		
ZR	25	220-00	22250356	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá prefabrikované	m	0.000	234.52	0.00	0.000	0.000		0.000		
ZR	26	220-00	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR	28	220-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drvené	m3	14 484.000	35.60	515 630.40	0.000	0.000	0.00%	14 484.000		
ZR	29	220-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	7 987.200	2.15	17 172.48	0.000	0.000	0.00%	7 987.200		
ZR	30	220-00	62100611	45.34.20	Doplňkové konštrukcie oplatenie, zábrany dielce	m2	640.000	90.32	57 804.80	0.000	0.000	0.00%	640.000		
	71	220-00			Ekodukt Dunajov nad diaľnicou D3 v km 24,300 - spolu:				3 745 830.74						
	72	220-10			Ekodukt Dunajov nad cestou I/11										
ZR	1	220-10	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	6 600.000	0.01	66.00	0.000	0.000	0.00%	6 600.000		0.00
ZR	2	220-10	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	698.000	1.12	781.76	0.000	698.000	100.00%	0.000	698.000	781.76
ZR	3	220-10	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	698.000	3.19	2 226.62	0.000	698.000	100.00%	0.000	698.000	2 226.62
ZR	4	220-10	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	2 115.640	5.41	11 445.61	0.000	0.000	0.00%	2 115.640		0.00
ZR	5	220-10	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	698.000	0.48	335.04	0.000	0.000	0.00%	698.000		0.00
ZR	6	220-10	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 813.640	1.97	5 542.87	0.000	0.000	0.00%	2 813.640		0.00
ZR	8	220-10	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	14 068.200	2.16	30 387.31	0.000	0.000	0.00%	14 068.200		0.00
ZR	9	220-10	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	14 068.200	0.84	11 817.29	0.000	0.000	0.00%	14 068.200		0.00
ZR	T1	220-10	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	14 068.200	2.38	33 482.32	0.000	0.000	0.00%	14 068.200		0.00
ZR	10	220-10	01080815	45.11.23	Povrchové úpravy terénu plošná výsadba rastlín a drevín	m2	2 100.000	13.41	28 161.00	0.000	0.000	0.00%	2 100.000		0.00
ZR	11	220-10	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	200.000	9.49	1 898.00	0.000	0.000	0.00%	200.000		0.00
ZR	12	220-10	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	698.000	5.20	3 629.60	0.000	698.000	100.00%	0.000	698.000	3 629.60
ZR	13	220-10	01030101	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	6 600.000	6.63	43 758.00	0.000	0.000	0.00%	6 600.000		0.00
ZR	14	220-10	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	61 000.000	18.20	1 110 200.00	0.000	0.000	0.00%	61 000.000		0.00

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

					Zmluvné údaje			04/2026							
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	april 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	15	220-10	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	6 600.000	4.41	29 106.00	0.000	0.000	0.00%	6 600.000		0.00
ZR	16	220-10	11050602	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy betón železový	m3	3.400	247.20	840.48	0.000	0.000	0.00%	3.400		0.00
ZR	17	220-10	11050611	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy debnenie tradičné	m2	30.800	87.95	2 708.86	0.000	0.000	0.00%	30.800		0.00
ZR	18	220-10	11050621	45.22.11	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy výstuž z betonárskej ocele	t	0.680	1 357.36	923.00	0.000	0.000	0.00%	0.680		0.00
ZR	19	220-10	11200101	45.22.11	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	169.260	152.89	25 878.16	0.000	0.000	0.00%	169.260		0.00
ZR	20	220-10	15080402	45.22.11	Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby klenbové dielce železobetonové	m	128.100	14 867.46	1 904 521.63	0.000	0.000	0.00%	128.100		0.00
ZR	21	220-10	21250907	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie značky a body pre geodetické sledovanie deformácií	ks	16.000	63.11	1 009.76	0.000	0.000	0.00%	16.000		0.00
ZR	23	220-10	22040549	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového	m2	26.400	122.67	3 238.49	0.000	0.000	0.00%	26.400		0.00
ZR	24	220-10	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	90.400	107.57	9 724.33	0.000	0.000	0.00%	90.400		0.00
ZR	25	220-10	22250356	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá prefabrikované	m	0.000	234.52	0.00	0.000	0.000		0.000		0.00
ZR	26	220-10	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4.000	332.23	1 328.92	0.000	0.000	0.00%	4.000		0.00
ZR	28	220-10	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drvené	m3	3 947.160	35.60	140 518.90	0.000	0.000	0.00%	3 947.160		0.00
ZR	29	220-10	02050132	45.26.22	Steny štetovnicové baranené kovové dielce	m2	4 788.000	103.21	494 169.48	0.000	0.000	0.00%	4 788.000		0.00
ZR	30	220-10	02050432	45.26.22	Steny odstránenie štetovnic kovové dielce	m2	4 788.000	11.64	55 732.32	0.000	0.000	0.00%	4 788.000		0.00
ZR	31	220-10	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	1 408.000	2.15	3 027.20	0.000	0.000	0.00%	1 408.000		0.00
	72	220-10			Ekodukt Dunajov nad cestou I/11 - spolu:				3 956 458.95						6 637.98

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Michal Capanda (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Bc. Rudolf Šteininger

	73	230-00			<b>Oporný múr na D3 v km 22,890 - 22,998 50 vpravo</b>									
ZR	1	230-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	211.460	1.12	236.84	0.000	0.000	0.00%	211.460	
ZR	2	230-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	72.500	3.19	231.28	0.000	0.000	0.00%	72.500	
ZR	3	230-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	138.960	5.41	751.77	0.000	0.000	0.00%	138.960	
ZR	4	230-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodnením	m3	211.460	0.48	101.50	0.000	0.000	0.00%	211.460	
ZR	5	230-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	72.500	1.97	142.83	0.000	0.000	0.00%	72.500	
ZR	6	230-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	362.500	2.16	783.00	0.000	0.000	0.00%	362.500	
ZR	7	230-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	362.500	0.84	304.50	0.000	0.000	0.00%	362.500	
ZR	8	230-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	362.500	2.38	862.75	0.000	0.000	0.00%	362.500	
ZR	9	230-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	150.000	9.49	1 423.50	0.000	0.000	0.00%	150.000	
ZR	10	230-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	211.460	5.20	1 099.59	0.000	0.000	0.00%	211.460	
ZR	11	230-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	23.740	2.58	61.25	0.000	0.000	0.00%	23.740	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	12	230-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	92.970	9.84	914.82	0.000	0.000	0.00%	92.970		
ZR	13	230-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	116.710	0.55	64.19	0.000	0.000	0.00%	116.710		
ZR	14	230-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	3 599.210	14.48	52 116.56	0.000	0.000	0.00%	3 599.210		
ZR	15	230-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	188.810	18.20	3 436.34	0.000	0.000	0.00%	188.810		
ZR	16	230-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	971.010	0.95	922.46	0.000	0.000	0.00%	971.010		
ZR	17	230-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svaňovanie v zárezoch	m2	215.720	2.27	489.68	0.000	0.000	0.00%	215.720		
ZR	18	230-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	116.710	4.04	471.51	0.000	0.000	0.00%	116.710		
ZR	19	230-00	21200116	45.22.11	Podkladné a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku	m3	109.700	48.31	5 299.61	0.000	0.000	0.00%	109.700		
ZR	20	230-00	21200117	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kliny z ílu	m3	75.000	29.42	2 206.50	0.000	0.000	0.00%	75.000		
ZR	21	230-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia výplň dilatčných škár	m2	6.000	11.74	70.44	0.000	0.000	0.00%	6.000		
ZR	22	230-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	16.000	12.05	192.80	0.000	0.000	0.00%	16.000		
ZR	23	230-00	22040549	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového	m2	18.000	122.67	2 208.06	0.000	0.000	0.00%	18.000		
ZR	24	230-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	108.000	158.79	17 149.32	0.000	0.000	0.00%	108.000		
ZR	25	230-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	142.420	109.75	15 630.60	0.000	0.000	0.00%	142.420		
ZR	26	230-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	43.200	9.23	398.74	0.000	0.000	0.00%	43.200		
ZR	27	230-00	61010601	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov náterivami a tmelmi	ks	10.000	27.08	270.80	0.000	0.000	0.00%	10.000		
ZR	28	230-00	03010101	45.26.21	Lešenie radové ľahké pracovné(do 1,5 kPa) s podlahami	m2	721.930	3.86	2 786.65	0.000	0.000	0.00%	721.930		
ZR	29	230-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drvené	m3	220.000	35.60	7 832.00	0.000	0.000	0.00%	220.000		
ZR	30	230-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	112.000	9.79	1 096.48	0.000	0.000	0.00%	112.000		
ZR	31	230-00	02060953	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	m2	721.930	168.01	121 291.46	0.000	0.000	0.00%	721.930		
ZR	32	230-00	11010201	45.26.23	Základy pätky betón prostý	m3	1.910	178.40	340.74	0.000	0.000	0.00%	1.910		
ZR	33	230-00	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	43.160	157.03	6 777.41	0.000	0.000	0.00%	43.160		
ZR	34	230-00	11200111	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	86.310	42.20	3 642.28	0.000	0.000	0.00%	86.310		
ZR	35	230-00	11260501	45.26.23	Dokončovacie práce doplnky meračské značky	ks	4.000	93.81	375.24	0.000	0.000	0.00%	4.000		
	73	230-00			Oporný múr na D3 v km 22,890 - 22,998 50 vpravo - spolu:				251 983.50						
	74	231-00			Oporný múr na D3 v km 24,363 - 26,080 vľavo										
ZR	1	231-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	5 261.660	0.01	52.62	0.000	0.000	0.00%	5 261.660		0.00
ZR	2	231-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	2 271.170	1.12	2 543.71	0.000	226.950	9.99%	2 044.220	226.950	254.18
ZR	4	231-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	567.790	3.19	1 811.25	0.000	0.000	0.00%	567.790		0.00
ZR	5	231-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 703.380	5.41	9 215.29	0.000	226.950	13.32%	1 476.430	226.950	1 227.80
ZR	6	231-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	2 271.170	0.48	1 090.16	0.000	0.000	0.00%	2 271.170		0.00



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026			
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	7	231-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	567.790	1.97	1 118.55	0.000	0.000	0.00%	567.790		0.00
ZR	8	231-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	2 838.950	2.16	6 132.13	0.000	0.000	0.00%	2 838.950		0.00
ZR	9	231-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	2 838.950	0.84	2 384.72	0.000	0.000	0.00%	2 838.950		0.00
ZR	10	231-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	2 838.950	2.38	6 756.70	0.000	0.000	0.00%	2 838.950		0.00
ZR	11	231-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	1 750.000	9.49	16 607.50	0.000	0.000	0.00%	1 750.000		0.00
ZR	12	231-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	2 271.170	5.20	11 810.08	0.000	226.950	9.99%	2 044.220	226.950	1 180.14
ZR	13	231-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	2 611.840	2.58	6 738.55	0.000	0.000	0.00%	2 611.840		0.00
ZR	14	231-00	01020201	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 5 - 7	m3	2 611.840	25.04	65 400.47	0.000	0.000	0.00%	2 611.840		0.00
ZR	15	231-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	420.000	9.84	4 132.80	0.000	0.000	0.00%	420.000		0.00
ZR	16	231-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	5 643.680	0.55	3 104.02	0.000	0.000	0.00%	5 643.680		0.00
ZR	17	231-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zasypy so zhutnením	m3	4 420.000	14.48	64 001.60	0.000	0.000	0.00%	4 420.000		0.00
ZR	18	231-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	2 271.170	18.20	41 335.29	0.000	0.000	0.00%	2 271.170		0.00
ZR	19	231-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	5 961.810	0.95	5 663.72	0.000	0.000	0.00%	5 961.810		0.00
ZR	21	231-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svaňovanie v zárezoch	m2	6 882.320	2.27	15 622.87	0.000	0.000	0.00%	6 882.320		0.00
ZR	22	231-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svaňovanie v násypoch	m2	2 838.950	1.44	4 088.09	0.000	0.000	0.00%	2 838.950		0.00
ZR	23	231-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	5 643.680	4.04	22 800.47	0.000	0.000	0.00%	5 643.680		0.00
ZR	24	231-00	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	5 261.660	4.41	23 203.92	0.000	0.000	0.00%	5 261.660		0.00
ZR	25	231-00	21200117	45.22.11	Podkladné a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové klíny z ilu	m3	129.040	29.42	3 796.36	0.000	0.000	0.00%	129.040		0.00
ZR	26	231-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	1 720.600	241.51	415 542.11	0.000	0.000	0.00%	1 720.600		0.00
ZR	27	231-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia výplň dilatčných škár	m2	1 116.970	11.74	13 113.23	0.000	0.000	0.00%	1 116.970		0.00
ZR	28	231-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	2 179.240	12.05	26 259.84	0.000	0.000	0.00%	2 179.240		0.00
ZR	30	231-00	22040549	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového	m2	306.000	122.67	37 537.02	0.000	0.000	0.00%	306.000		0.00
ZR	31	231-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	16 847.920	9.23	155 506.30	0.000	0.000	0.00%	16 847.920		0.00
ZR	33	231-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	6 687.360	6.97	46 610.90	0.000	0.000	0.00%	6 687.360		0.00
ZR	34	231-00	61010601	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov náterivami a tmelmi	ks	170.000	27.08	4 603.60	0.000	0.000	0.00%	170.000		0.00
ZR	35	231-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	3 441.200	18.05	62 113.66	0.000	0.000	0.00%	3 441.200		0.00
ZR	36	231-00	03010101	45.26.21	Lešenie radové ľahké pracovné(do 1,5 kPa) s podlahami	m2	6 985.550	3.86	26 964.22	0.000	0.000	0.00%	6 985.550		0.00
ZR	37	231-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základv kamenivo drevné	m3	1 192.360	35.60	42 448.02	0.000	0.000	0.00%	1 192.360		0.00
ZR	38	231-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	1 978.580	9.79	19 370.30	0.000	0.000	0.00%	1 978.580		0.00
ZR	40	231-00	02020674	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny IV	m	8 275.000	120.20	994 655.00	0.000	0.000	0.00%	8 275.000		0.00
ZR	41	231-00	02040222	45.26.22	Pilóty betonované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	5 262.420	128.37	675 536.86	0.000	0.000	0.00%	5 262.420		0.00

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026	
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR 42	231-00	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	288.900	1 296.31	374 503.96	0.000	0.000	0.00%	288.900	0.00
ZR 43	231-00	11020402	45.26.23	Múry rímky betón železový	m3	1 169.990	196.03	229 353.14	0.000	0.000	0.00%	1 169.990	0.00
ZR 44	231-00	11020412	45.26.23	Múry rímky debnenie z dielcov	m2	2 494.840	104.48	260 660.88	0.000	0.000	0.00%	2 494.840	0.00
ZR 45	231-00	11020421	45.26.23	Múry rímky výstuž z betonárskej ocele	t	135.090	1 369.41	184 993.60	0.000	0.000	0.00%	135.090	0.00
ZR 46	231-00	11020902	45.26.23	Múry oporné a zárubné betón železový	m3	10 024.000	176.38	1 768 033.12	0.000	0.000	0.00%	10 024.000	0.00
ZR 47	231-00	11020912	45.26.23	Múry oporné a zárubné debnenie z dielcov	m2	18 396.440	60.99	1 121 998.88	0.000	0.000	0.00%	18 396.440	0.00
ZR 48	231-00	11020921	45.26.23	Múry oporné a zárubné výstuž z betonárskej ocele	t	757.050	1 337.72	1 012 720.93	0.000	0.000	0.00%	757.050	0.00
ZR 49	231-00	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	1 135.580	157.03	178 320.13	0.000	0.000	0.00%	1 135.580	0.00
ZR 50	231-00	11200111	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	688.230	42.20	29 043.31	0.000	0.000	0.00%	688.230	0.00
ZR 51	231-00	11260501	45.26.23	Dokončovacie práce doplnky meračské značky	ks	170.000	93.81	15 947.70	0.000	0.000	0.00%	170.000	0.00
74	231-00			Oporný múr na D3 v km 24,363 - 26,080 vľavo - spolu:			8 015 247.58						2 662.12

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Vlastimil Fečo

75	232-00			Oporný múr na D3 v km 26,080 - 26,370 vľavo									
ZR 1	232-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	1 106.380	0.01	11.06	0.000	0.000	0.00%	1 106.380	
ZR 2	232-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládka	m3	317.170	1.12	355.23	0.000	0.000	0.00%	317.170	
ZR 3	232-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	79.290	3.19	252.94	0.000	0.000	0.00%	79.290	
ZR 4	232-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	237.880	5.41	1 286.93	0.000	0.000	0.00%	237.880	
ZR 5	232-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	317.170	0.48	152.24	0.000	0.000	0.00%	317.170	
ZR 6	232-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	79.290	1.97	156.20	0.000	0.000	0.00%	79.290	
ZR 7	232-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	396.450	2.16	856.33	0.000	0.000	0.00%	396.450	
ZR 8	232-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	396.450	0.84	333.02	0.000	0.000	0.00%	396.450	
ZR 9	232-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	396.450	2.38	943.55	0.000	0.000	0.00%	396.450	
ZR 10	232-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	310.000	9.49	2 941.90	0.000	0.000	0.00%	310.000	
ZR 11	232-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	317.170	5.20	1 649.28	0.000	0.000	0.00%	317.170	
ZR 12	232-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	364.750	2.58	941.06	0.000	0.000	0.00%	364.750	
ZR 13	232-00	01020201	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 5 - 7	m3	364.750	25.04	9 133.34	0.000	0.000	0.00%	364.750	
ZR 14	232-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	74.400	9.84	732.10	0.000	0.000	0.00%	74.400	
ZR 15	232-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládka	m3	803.900	0.55	442.15	0.000	0.000	0.00%	803.900	
ZR 16	232-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	300.000	14.48	4 344.00	0.000	0.000	0.00%	300.000	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	17	232-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	634.340	18.20	11 544.99	0.000	0.000	0.00%	634.340		
ZR	18	232-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	832.570	0.95	790.94	0.000	0.000	0.00%	832.570		
ZR	19	232-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	566.380	2.27	1 285.68	0.000	0.000	0.00%	566.380		
ZR	20	232-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	396.450	1.44	570.89	0.000	0.000	0.00%	396.450		
ZR	21	232-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	803.890	4.04	3 247.72	0.000	0.000	0.00%	803.890		
ZR	22	232-00	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	1 106.380	4.41	4 879.14	0.000	0.000	0.00%	1 106.380		
ZR	23	232-00	21200117	45.22.11	Podkladné a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kliny z ilu	m3	21.230	29.42	624.59	0.000	0.000	0.00%	21.230		
ZR	24	232-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	283.200	241.51	68 395.63	0.000	0.000	0.00%	283.200		
ZR	25	232-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia výplň dilatčných škár	m2	140.560	11.74	1 650.17	0.000	0.000	0.00%	140.560		
ZR	26	232-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	290.920	12.05	3 505.59	0.000	0.000	0.00%	290.920		
ZR	27	232-00	22040549	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového	m2	46.800	122.67	5 740.96	0.000	0.000	0.00%	46.800		
ZR	28	232-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	2 215.660	9.23	20 450.54	0.000	0.000	0.00%	2 215.660		
ZR	29	232-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	842.210	6.97	5 870.20	0.000	0.000	0.00%	842.210		
ZR	30	232-00	61010601	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov náterivami a tmelmi	ks	28.000	27.08	758.24	0.000	0.000	0.00%	28.000		
ZR	31	232-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	1 710.000	18.05	30 865.50	0.000	0.000	0.00%	1 710.000		
ZR	32	232-00	03010101	45.26.21	Lešenie radové ľahké pracovné (do 1,5 kPa) s podlahami	m2	826.910	3.86	3 191.87	0.000	0.000	0.00%	826.910		
ZR	33	232-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drvené	m3	166.510	35.60	5 927.76	0.000	0.000	0.00%	166.510		
ZR	34	232-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	311.190	9.79	3 046.55	0.000	0.000	0.00%	311.190		
ZR	35	232-00	02020674	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny IV	m	1 740.000	120.20	209 148.00	0.000	0.000	0.00%	1 740.000		
ZR	36	232-00	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	1 105.670	128.37	141 934.86	0.000	0.000	0.00%	1 105.670		
ZR	37	232-00	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	78.270	1 296.31	101 462.18	0.000	0.000	0.00%	78.270		
ZR	38	232-00	11020402	45.26.23	Múry rímky betón železový	m3	192.570	196.03	37 749.50	0.000	0.000	0.00%	192.570		
ZR	39	232-00	11020412	45.26.23	Múry rímky debnenie z dielcov	m2	410.620	104.48	42 901.58	0.000	0.000	0.00%	410.620		
ZR	40	232-00	11020421	45.26.23	Múry rímky výstuž z betonárskej ocele	t	23.620	1 369.41	32 345.46	0.000	0.000	0.00%	23.620		
ZR	41	232-00	11020902	45.26.23	Múry oporné a zárubné betón železový	m3	1 225.700	176.38	216 188.97	0.000	0.000	0.00%	1 225.700		
ZR	42	232-00	11020912	45.26.23	Múry oporné a zárubné debnenie z dielcov	m2	2 317.600	60.99	141 350.42	0.000	0.000	0.00%	2 317.600		
ZR	43	232-00	11020921	45.26.23	Múry oporné a zárubné výstuž z betonárskej ocele	t	78.390	1 337.72	104 863.87	0.000	0.000	0.00%	78.390		
ZR	44	232-00	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	158.580	157.03	24 901.82	0.000	0.000	0.00%	158.580		
ZR	45	232-00	11200111	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	113.270	42.20	4 779.99	0.000	0.000	0.00%	113.270		
ZR	46	232-00	11260501	45.26.23	Dokončovacie práce doplnky meračské značky	ks	28.000	93.81	2 626.68	0.000	0.000	0.00%	28.000		
	75	232-00			Oporný múr na D3 v km 26,080 - 26,370 vľavo - spolu:				1 257 131.62						

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
Stavebný Objekt			P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
	76	233-00			Oporný múr na D3 v km 26,857 - 27,715 vľavo										
ZR	1	233-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	3 226.940	0.01	32.27	0.000	0.000	0.00%	3 226.940		
ZR	2	233-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 179.910	1.12	1 321.50	0.000	0.000	0.00%	1 179.910		
ZR	3	233-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	294.980	3.19	940.99	0.000	0.000	0.00%	294.980		
ZR	4	233-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	884.930	5.41	4 787.47	0.000	0.000	0.00%	884.930		
ZR	5	233-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	1 179.910	0.48	566.36	0.000	0.000	0.00%	1 179.910		
ZR	6	233-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	294.980	1.97	581.11	0.000	0.000	0.00%	294.980		
ZR	7	233-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	1 474.900	2.16	3 185.78	0.000	0.000	0.00%	1 474.900		
ZR	8	233-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	1 474.900	0.84	1 238.92	0.000	0.000	0.00%	1 474.900		
ZR	9	233-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	1 474.900	2.38	3 510.26	0.000	0.000	0.00%	1 474.900		
ZR	10	233-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	900.000	9.49	8 541.00	0.000	0.000	0.00%	900.000		
ZR	11	233-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	1 179.910	5.20	6 135.53	0.000	0.000	0.00%	1 179.910		
ZR	12	233-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	1 356.900	2.58	3 500.80	0.000	0.000	0.00%	1 356.900		
ZR	13	233-00	01020201	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 5 - 7	m3	1 356.900	25.04	33 976.78	0.000	0.000	0.00%	1 356.900		
ZR	14	233-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	216.000	9.84	2 125.44	0.000	0.000	0.00%	216.000		
ZR	15	233-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	2 929.800	0.55	1 611.39	0.000	0.000	0.00%	2 929.800		
ZR	16	233-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	910.000	14.48	13 176.80	0.000	0.000	0.00%	910.000		
ZR	17	233-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	2 949.780	18.20	53 686.00	0.000	0.000	0.00%	2 949.780		
ZR	18	233-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	3 097.270	0.95	2 942.41	0.000	0.000	0.00%	3 097.270		
ZR	19	233-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	1 710.020	2.27	3 881.75	0.000	0.000	0.00%	1 710.020		
ZR	20	233-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	1 474.900	1.44	2 123.86	0.000	0.000	0.00%	1 474.900		
ZR	21	233-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	2 929.800	4.04	11 836.39	0.000	0.000	0.00%	2 929.800		
ZR	22	233-00	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	3 226.940	4.41	14 230.81	0.000	0.000	0.00%	3 226.940		
ZR	23	233-00	21200117	45.22.11	Podkladné a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové klínv z ílu	m3	64.130	29.42	1 886.70	0.000	0.000	0.00%	64.130		
ZR	24	233-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	855.100	241.51	206 515.20	0.000	0.000	0.00%	855.100		
ZR	25	233-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia výplň dilatčných škár	m2	491.400	11.74	5 769.04	0.000	0.000	0.00%	491.400		
ZR	26	233-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	973.250	12.05	11 727.66	0.000	0.000	0.00%	973.250		
ZR	27	233-00	22040549	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového	m2	149.400	122.67	18 326.90	0.000	0.000	0.00%	149.400		
ZR	28	233-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	7 895.160	9.23	72 872.33	0.000	0.000	0.00%	7 895.160		
ZR	29	233-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	2 907.000	6.97	20 261.79	0.000	0.000	0.00%	2 907.000		
ZR	30	233-00	61010601	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov náterivami a tmelmi	ks	85.000	27.08	2 301.80	0.000	0.000	0.00%	85.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	31	233-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	1 710.000	18.05	30 865.50	0.000	0.000	0.00%	1 710.000		
ZR	32	233-00	03010101	45.26.21	Lešenie radové ľahké pracovné(do 1,5 kPa) s podlahami	m2	2 945.510	3.86	11 369.67	0.000	0.000	0.00%	2 945.510		
ZR	33	233-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drevené	m3	619.450	35.60	22 052.42	0.000	0.000	0.00%	619.450		
ZR	34	233-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	940.010	9.79	9 202.70	0.000	0.000	0.00%	940.010		
ZR	35	233-00	02020674	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny IV	m	5 075.000	120.20	610 015.00	0.000	0.000	0.00%	5 075.000		
ZR	36	233-00	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	3 226.670	128.37	414 207.63	0.000	0.000	0.00%	3 226.670		
ZR	37	233-00	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	223.300	1 296.31	289 466.02	0.000	0.000	0.00%	223.300		
ZR	38	233-00	11020402	45.26.23	Múry rímsoy betón železový	m3	581.410	196.03	113 973.80	0.000	0.000	0.00%	581.410		
ZR	39	233-00	11020412	45.26.23	Múry rímsoy debnenie z dielcov	m2	1 239.760	104.48	129 530.12	0.000	0.000	0.00%	1 239.760		
ZR	40	233-00	11020421	45.26.23	Múry rímsoy výstuž z betonárskej ocele	t	66.590	1 369.41	91 189.01	0.000	0.000	0.00%	66.590		
ZR	41	233-00	11020902	45.26.23	Múry oporné a zárubné betón železový	m3	4 275.000	176.38	754 024.50	0.000	0.000	0.00%	4 275.000		
ZR	42	233-00	11020912	45.26.23	Múry oporné a zárubné debnenie z dielcov	m2	7 984.940	60.99	487 001.49	0.000	0.000	0.00%	7 984.940		
ZR	43	233-00	11020921	45.26.23	Múry oporné a zárubné výstuž z betonárskej ocele	t	276.420	1 337.72	369 772.56	0.000	0.000	0.00%	276.420		
ZR	44	233-00	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	589.960	157.03	92 641.42	0.000	0.000	0.00%	589.960		
ZR	45	233-00	11200111	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	342.000	42.20	14 432.40	0.000	0.000	0.00%	342.000		
ZR	46	233-00	11260501	45.26.23	Dokončovacie práce doplnky meračské značky	ks	86.000	93.81	8 067.66	0.000	0.000	0.00%	86.000		
	76	233-00			Oporný múr na D3 v km 26,857 - 27,715 vľavo - spolu:				3 961 406.94						
	77	234-00			Oporný múr na D3 v km 27,230 - 27,285 50 vpravo										
ZR	1	234-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	32.700	5.41	176.91	0.000	0.000	0.00%	32.700		
ZR	2	234-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	32.700	1.97	64.42	0.000	0.000	0.00%	32.700		
ZR	3	234-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	163.500	2.16	353.16	0.000	0.000	0.00%	163.500		
ZR	4	234-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	163.500	0.84	137.34	0.000	0.000	0.00%	163.500		
ZR	5	234-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	163.500	2.38	389.13	0.000	0.000	0.00%	163.500		
ZR	6	234-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	582.720	2.58	1 503.42	0.000	0.000	0.00%	582.720		
ZR	7	234-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	582.720	0.55	320.50	0.000	0.000	0.00%	582.720		
ZR	8	234-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zápsy so zhutnením	m3	336.630	14.48	4 874.40	0.000	0.000	0.00%	336.630		
ZR	9	234-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	582.720	4.04	2 354.19	0.000	0.000	0.00%	582.720		
ZR	10	234-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia výplň dilatčných škár	m2	46.440	11.74	545.21	0.000	0.000	0.00%	46.440		
ZR	11	234-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	58.580	12.05	705.89	0.000	0.000	0.00%	58.580		
ZR	12	234-00	22040549	45.23.32	Krty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového	m2	12.000	122.67	1 472.04	0.000	0.000	0.00%	12.000		
ZR	13	234-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	100.910	109.75	11 074.87	0.000	0.000	0.00%	100.910		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	14	234-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	564.340	9.23	5 208.86	0.000	0.000	0.00%	564.340		
ZR	15	234-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	132.850	6.97	925.96	0.000	0.000	0.00%	132.850		
ZR	16	234-00	61010601	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov náterivami a tmelmi	ks	3.000	27.08	81.24	0.000	0.000	0.00%	3.000		
ZR	17	234-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	70.400	9.79	689.22	0.000	0.000	0.00%	70.400		
ZR	18	234-00	02020172	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny II	m	86.500	43.41	3 754.97	0.000	0.000	0.00%	86.500		
ZR	19	234-00	02040561	45.26.22	Pilóty mikropilóty na povrchu ťahové a tlakové	m	51.000	61.45	3 133.95	0.000	0.000	0.00%	51.000		
ZR	20	234-00	02060245	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvy na povrchu oceľové injektované	m	27.000	20.10	542.70	0.000	0.000	0.00%	27.000		
ZR	21	234-00	02060418	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie nízkotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom ce	m	78.000	5.47	426.66	0.000	0.000	0.00%	78.000		
ZR	22	234-00	02060618	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie vysokotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom c	m	51.000	14.13	720.63	0.000	0.000	0.00%	51.000		
ZR	23	234-00	02060921	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie striekany betón	m3	2.200	352.71	775.96	0.000	0.000	0.00%	2.200		
ZR	24	234-00	02060924	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie výstuž	t	0.090	1 386.02	124.74	0.000	0.000	0.00%	0.090		
ZR	25	234-00	11020402	45.26.23	Múry rímasy betón železový	m3	14.460	196.03	2 834.59	0.000	0.000	0.00%	14.460		
ZR	26	234-00	11020412	45.26.23	Múry rímasy debnenie z dielcov	m2	40.900	104.48	4 273.23	0.000	0.000	0.00%	40.900		
ZR	27	234-00	11020421	45.26.23	Múry rímasy výstuž z betonárskej ocele	t	1.400	1 369.41	1 917.17	0.000	0.000	0.00%	1.400		
ZR	28	234-00	11020902	45.26.23	Múry oporné a zárubné betón železový	m3	541.430	176.38	95 497.42	0.000	0.000	0.00%	541.430		
ZR	29	234-00	11020912	45.26.23	Múry oporné a zárubné debnenie z dielcov	m2	712.520	60.99	43 456.59	0.000	0.000	0.00%	712.520		
ZR	30	234-00	11020921	45.26.23	Múry oporné a zárubné výstuž z betonárskej ocele	t	22.510	1 337.72	30 112.08	0.000	0.000	0.00%	22.510		
ZR	31	234-00	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	35.770	157.03	5 616.96	0.000	0.000	0.00%	35.770		
ZR	32	234-00	11260501	45.26.23	Dokončovacie práce doplnky meračské značky	ks	3.000	93.81	281.43	0.000	0.000	0.00%	3.000		
	77	234-00			Oporný múr na D3 v km 27,230 - 27,285 50 vpravo - spolu:				224 345.84						
	78	235-00			Oporný múr na D3 v km 28,780 - 29,280 vľavo										
ZR	1	235-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	856.180	1.12	958.92	0.000	0.000	0.00%	856.180		
ZR	2	235-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	214.050	3.19	682.82	0.000	0.000	0.00%	214.050		
ZR	3	235-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	642.130	5.41	3 473.92	0.000	0.000	0.00%	642.130		
ZR	4	235-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	856.180	0.48	410.97	0.000	0.000	0.00%	856.180		
ZR	5	235-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	214.050	1.97	421.68	0.000	0.000	0.00%	214.050		
ZR	6	235-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	1 070.250	2.16	2 311.74	0.000	0.000	0.00%	1 070.250		
ZR	7	235-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	1 070.250	0.84	899.01	0.000	0.000	0.00%	1 070.250		
ZR	8	235-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	1 070.250	2.38	2 547.20	0.000	0.000	0.00%	1 070.250		
ZR	9	235-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	540.000	9.49	5 124.60	0.000	0.000	0.00%	540.000		
ZR	10	235-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	856.180	5.20	4 452.14	0.000	0.000	0.00%	856.180		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026		
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur	
ZR	11	235-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	13 770.750	2.58	35 528.54	0.000	0.000	0.00%	13 770.750			
ZR	12	235-00	01020201	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 5 - 7	m3	13 770.750	25.04	344 819.58	0.000	0.000	0.00%	13 770.750			
ZR	13	235-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	129.600	9.84	1 275.26	0.000	0.000	0.00%	129.600			
ZR	14	235-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	27 671.100	0.55	15 219.11	0.000	0.000	0.00%	27 671.100			
ZR	15	235-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	856.180	18.20	15 582.48	0.000	0.000	0.00%	856.180			
ZR	16	235-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	2 247.480	0.95	2 135.11	0.000	0.000	0.00%	2 247.480			
ZR	17	235-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	997.880	2.27	2 265.19	0.000	0.000	0.00%	997.880			
ZR	18	235-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	1 070.250	1.44	1 541.16	0.000	0.000	0.00%	1 070.250			
ZR	19	235-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	27 671.100	4.04	111 791.24	0.000	0.000	0.00%	27 671.100			
ZR	20	235-00	21200117	45.22.11	Podkladné a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové klíny z ilu	m3	37.350	29.42	1 098.84	0.000	0.000	0.00%	37.350			
ZR	21	235-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	500.000	241.51	120 755.00	0.000	0.000	0.00%	500.000			
ZR	22	235-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia výplň dilatčných škár	m2	410.620	11.74	4 820.68	0.000	0.000	0.00%	410.620			
ZR	23	235-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	746.270	12.05	8 992.55	0.000	0.000	0.00%	746.270			
ZR	24	235-00	22040549	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového	m2	56.400	122.67	6 918.59	0.000	0.000	0.00%	56.400			
ZR	25	235-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	6 244.730	9.23	57 638.86	0.000	0.000	0.00%	6 244.730			
ZR	26	235-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	2 446.180	6.97	17 049.87	0.000	0.000	0.00%	2 446.180			
ZR	27	235-00	61010601	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov náterivami a tmelmi	ks	47.000	27.08	1 272.76	0.000	0.000	0.00%	47.000			
ZR	28	235-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	998.000	18.05	18 013.90	0.000	0.000	0.00%	998.000			
ZR	29	235-00	03010101	45.26.21	Lešenie radové ľahké pracovné(do 1,5 kPa) s podlahami	m2	2 664.340	3.86	10 284.35	0.000	0.000	0.00%	2 664.340			
ZR	30	235-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drvené	m3	449.500	35.60	16 002.20	0.000	0.000	0.00%	449.500			
ZR	31	235-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	548.940	9.79	5 374.12	0.000	0.000	0.00%	548.940			
ZR	32	235-00	11020402	45.26.23	Múry rímsoy betón železový	m3	339.280	196.03	66 509.06	0.000	0.000	0.00%	339.280			
ZR	33	235-00	11020412	45.26.23	Múry rímsoy debnenie z dielcov	m2	723.460	104.48	75 587.10	0.000	0.000	0.00%	723.460			
ZR	34	235-00	11020421	45.26.23	Múry rímsoy výstuž z betonárskej ocele	t	38.770	1 369.41	53 092.03	0.000	0.000	0.00%	38.770			
ZR	35	235-00	11020902	45.26.23	Múry oporné a zárubné betón železový	m3	3 735.600	176.38	658 885.13	0.000	0.000	0.00%	3 735.600			
ZR	36	235-00	11020912	45.26.23	Múry oporné a zárubné debnenie z dielcov	m2	6 739.680	60.99	411 053.08	0.000	0.000	0.00%	6 739.680			
ZR	37	235-00	11020921	45.26.23	Múry oporné a zárubné výstuž z betonárskej ocele	t	236.180	1 337.72	315 942.71	0.000	0.000	0.00%	236.180			
ZR	38	235-00	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	428.090	157.03	67 222.97	0.000	0.000	0.00%	428.090			
ZR	39	235-00	11200111	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	199.580	42.20	8 422.28	0.000	0.000	0.00%	199.580			
ZR	40	235-00	11260501	45.26.23	Dokončovacie práce doplnky meračské značky	ks	50.000	93.81	4 690.50	0.000	0.000	0.00%	50.000			
	78	235-00			Oporný múr na D3 v km 28,780 - 29,280 vľavo - spolu:				2 481 067.25							

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

04/2026													
Zmluvné údaje													
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
79	236-00		Oporný múr na D3 v km 31,299 - 31,445 vľavo										
ZR 1	236-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	3 025.190	2.58	7 804.99	0.000	0.000	0.00%	3 025.190	
ZR 2	236-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	3 025.190	0.55	1 663.85	0.000	0.000	0.00%	3 025.190	
ZR 3	236-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	890.800	14.48	12 898.78	0.000	0.000	0.00%	890.800	
ZR 4	236-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	3 025.190	4.04	12 221.77	0.000	0.000	0.00%	3 025.190	
ZR 5	236-00	21200117	45.22.11	Podkladné a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové klíny z ilu	m3	299.210	29.42	8 802.76	0.000	0.000	0.00%	299.210	
ZR 6	236-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	144.180	241.51	34 820.91	0.000	0.000	0.00%	144.180	
ZR 7	236-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia výplň dilatčných skár	m2	172.370	11.74	2 023.62	0.000	0.000	0.00%	172.370	
ZR 8	236-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia tesnenie dilatčných skár	m	307.030	12.05	3 699.71	0.000	0.000	0.00%	307.030	
ZR 9	236-00	27030425	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové sklolaminátové	m	2.400	506.24	1 214.98	0.000	0.000	0.00%	2.400	
ZR 10	236-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	1 604.000	9.23	14 804.92	0.000	0.000	0.00%	1 604.000	
ZR 11	236-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	621.710	6.97	4 333.32	0.000	0.000	0.00%	621.710	
ZR 12	236-00	61010601	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov náterivami a tmelmi	ks	10.000	27.08	270.80	0.000	0.000	0.00%	10.000	
ZR 13	236-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drevené	m3	345.890	35.60	12 313.68	0.000	0.000	0.00%	345.890	
ZR 14	236-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	166.220	9.79	1 627.29	0.000	0.000	0.00%	166.220	
ZR 15	236-00	11020402	45.26.23	Múry rímsoy betón železový	m3	31.920	196.03	6 257.28	0.000	0.000	0.00%	31.920	
ZR 16	236-00	11020412	45.26.23	Múry rímsoy debnenie z dielcov	m2	122.520	104.48	12 800.89	0.000	0.000	0.00%	122.520	
ZR 17	236-00	11020421	45.26.23	Múry rímsoy výstuž z betónárskej ocele	t	5.710	1 369.41	7 819.33	0.000	0.000	0.00%	5.710	
ZR 18	236-00	11020901	45.26.23	Múry oporné a zárubné betón prostý	m3	466.080	176.15	82 099.99	0.000	0.000	0.00%	466.080	
ZR 19	236-00	11020902	45.26.23	Múry oporné a zárubné betón železový	m3	1 201.500	176.38	211 920.57	0.000	0.000	0.00%	1 201.500	
ZR 20	236-00	11020912	45.26.23	Múry oporné a zárubné debnenie z dielcov	m2	2 298.750	60.99	140 200.76	0.000	0.000	0.00%	2 298.750	
ZR 21	236-00	11020921	45.26.23	Múry oporné a zárubné výstuž z betónárskej ocele	t	10.940	1 337.72	14 634.66	0.000	0.000	0.00%	10.940	
ZR 22	236-00	11260501	45.26.23	Dokončovacie práce doplnky meračské značky	ks	5.000	93.81	469.05	0.000	0.000	0.00%	5.000	
79	236-00		Oporný múr na D3 v km 31,299 - 31,445 vľavo - spolu:				594 703.91						
80	239-00		Oporný múr na D3 v strednom páse v km 25,025 - 26,316										
ZR 1	239-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	13 149.760	2.58	33 926.38	0.000	0.000	0.00%	13 149.760	
ZR 2	239-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	13 149.760	0.55	7 232.37	0.000	0.000	0.00%	13 149.760	
ZR 3	239-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	13 149.760	4.04	53 125.03	0.000	0.000	0.00%	13 149.760	
ZR 4	239-00	21200116	45.22.11	Podkladné a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	m3	3 135.360	48.31	151 469.24	0.000	0.000	0.00%	3 135.360	
ZR 5	239-00	21200117	45.22.11	Podkladné a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové klíny z ilu	m3	2 213.000	29.42	65 106.46	0.000	0.000	0.00%	2 213.000	
ZR 6	239-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	1 291.320	241.51	311 866.69	0.000	0.000	0.00%	1 291.320	



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

		Zmluvné údaje							04/2026					
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	7	239-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatačné zariadenia výplň dilatačných škár	m2	1 341.520	11.74	15 749.44	0.000	0.000	0.00%	1 341.520	
ZR	8	239-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatačné zariadenia tesnenie dilatačných škár	m	3 635.270	12.05	43 805.00	0.000	0.000	0.00%	3 635.270	
ZR	9	239-00	61010101	45.26.14	Protí vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	15 318.040	9.23	141 385.51	0.000	0.000	0.00%	15 318.040	
ZR	10	239-00	61010601	45.26.14	Protí vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov náterivami a tmelmi	ks	95.000	27.08	2 572.60	0.000	0.000	0.00%	95.000	
ZR	11	239-00	03010101	45.26.21	Lešenie radové ľahké pracovné(do 1,5 kPa) s podlahami	m2	1 800.000	3.86	6 948.00	0.000	0.000	0.00%	1 800.000	
ZR	12	239-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	1 076.700	9.79	10 540.89	0.000	0.000	0.00%	1 076.700	
ZR	13	239-00	02020171	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny I	m	3 098.000	43.40	134 453.20	0.000	0.000	0.00%	3 098.000	
ZR	14	239-00	02020172	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny II	m	3 098.000	43.41	134 484.18	0.000	0.000	0.00%	3 098.000	
ZR	15	239-00	02020173	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny III	m	6 196.000	45.69	283 095.24	0.000	0.000	0.00%	6 196.000	
ZR	16	239-00	02060245	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvy na povrchu oceľové injektované	m	12 392.000	20.10	249 079.20	0.000	0.000	0.00%	12 392.000	
ZR	17	239-00	02060418	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie nízkotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom ce	m	12 392.000	5.47	67 784.24	0.000	0.000	0.00%	12 392.000	
ZR	18	239-00	02060921	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie striekaný betón	m3	568.050	352.71	200 356.92	0.000	0.000	0.00%	568.050	
ZR	19	239-00	02060924	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie výstuž	t	29.920	1 386.02	41 469.72	0.000	0.000	0.00%	29.920	
ZR	20	239-00	11020402	45.26.23	Múry rímsoy betón železový	m3	900.050	196.03	176 436.80	0.000	0.000	0.00%	900.050	
ZR	21	239-00	11020412	45.26.23	Múry rímsoy debnenie z dielcov	m2	3 645.400	104.48	380 871.39	0.000	0.000	0.00%	3 645.400	
ZR	22	239-00	11020421	45.26.23	Múry rímsoy výstuž z betonárskej ocele	t	52.510	1 369.41	71 907.72	0.000	0.000	0.00%	52.510	
ZR	23	239-00	11020902	45.26.23	Múry oporné a zárubné betón železový	m3	12 015.330	176.38	2 119 263.91	0.000	0.000	0.00%	12 015.330	
ZR	24	239-00	11020912	45.26.23	Múry oporné a zárubné debnenie z dielcov	m2	15 606.180	60.99	951 820.92	0.000	0.000	0.00%	15 606.180	
ZR	25	239-00	11020921	45.26.23	Múry oporné a zárubné výstuž z betonárskej ocele	t	1 838.730	1 337.72	2 459 705.90	0.000	0.000	0.00%	1 838.730	
ZR	26	239-00	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	793.340	157.03	124 578.18	0.000	0.000	0.00%	793.340	
ZR	27	239-00	11260501	45.26.23	Dokončovacie práce doplnky meračské značky	ks	43.000	93.81	4 033.83	0.000	0.000	0.00%	43.000	
	80	239-00			Oporný múr na D3 v strednom páse v km 25,025 - 26,316 - spolu:			8 243 068.96						
	81	240-00			Oporný múr na D3 v strednom páse v km 28,200 - 29,625									
ZR	1	240-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	1 470.000	9.49	13 950.30	0.000	0.000	0.00%	1 470.000	
ZR	2	240-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	31 047.250	2.58	80 101.91	0.000	0.000	0.00%	31 047.250	
ZR	3	240-00	01020201	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 5 - 7	m3	31 047.250	25.04	777 423.14	0.000	0.000	0.00%	31 047.250	
ZR	4	240-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	352.800	9.84	3 471.55	0.000	0.000	0.00%	352.800	
ZR	5	240-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	62 447.300	0.55	34 346.02	0.000	0.000	0.00%	62 447.300	
ZR	6	240-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	1 372.000	14.48	19 866.56	0.000	0.000	0.00%	1 372.000	
ZR	7	240-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	1 956.350	18.20	35 605.57	0.000	0.000	0.00%	1 956.350	
ZR	8	240-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	5 235.410	0.95	4 973.64	0.000	0.000	0.00%	5 235.410	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	9	240-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	2 851.820	2.27	6 473.63	0.000	0.000	0.00%	2 851.820		
ZR	10	240-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	62 447.300	4.04	252 287.09	0.000	0.000	0.00%	62 447.300		
ZR	11	240-00	21200117	45.22.11	Podkladné a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kliny z ilu	m3	106.880	29.42	3 144.41	0.000	0.000	0.00%	106.880		
ZR	12	240-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	1 426.000	241.51	344 393.26	0.000	0.000	0.00%	1 426.000		
ZR	13	240-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia výplň dilatčných škár	m2	679.700	11.74	7 979.68	0.000	0.000	0.00%	679.700		
ZR	14	240-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	1 463.720	12.05	17 637.83	0.000	0.000	0.00%	1 463.720		
ZR	15	240-00	22040549	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového	m2	168.000	122.67	20 608.56	0.000	0.000	0.00%	168.000		
ZR	16	240-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	12 165.860	9.23	112 290.89	0.000	0.000	0.00%	12 165.860		
ZR	17	240-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	4 195.200	6.97	29 240.54	0.000	0.000	0.00%	4 195.200		
ZR	18	240-00	61010601	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov náterivami a tmelmi	ks	140.000	27.08	3 791.20	0.000	0.000	0.00%	140.000		
ZR	19	240-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	2 851.800	18.05	51 474.99	0.000	0.000	0.00%	2 851.800		
ZR	20	240-00	03010101	45.26.21	Lešenie radové ľahké pracovné(do 1,5 kPa) s podlahami	m2	4 106.620	3.86	15 851.55	0.000	0.000	0.00%	4 106.620		
ZR	21	240-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drvené	m3	1 027.080	35.60	36 564.05	0.000	0.000	0.00%	1 027.080		
ZR	22	240-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	1 568.910	9.79	15 359.63	0.000	0.000	0.00%	1 568.910		
ZR	23	240-00	11020402	45.26.23	Múry rímasy betón železový	m3	499.070	196.03	97 832.69	0.000	0.000	0.00%	499.070		
ZR	24	240-00	11020412	45.26.23	Múry rímasy debnenie z dielcov	m2	2 067.570	104.48	216 019.71	0.000	0.000	0.00%	2 067.570		
ZR	25	240-00	11020421	45.26.23	Múry rímasy výstuž z betonárskej ocele	t	69.720	1 369.41	95 475.27	0.000	0.000	0.00%	69.720		
ZR	26	240-00	11020902	45.26.23	Múry oporné a zárubné betón železový	m3	6 175.000	176.38	1 089 146.50	0.000	0.000	0.00%	6 175.000		
ZR	27	240-00	11020912	45.26.23	Múry oporné a zárubné debnenie z dielcov	m2	11 544.170	60.99	704 078.93	0.000	0.000	0.00%	11 544.170		
ZR	28	240-00	11020921	45.26.23	Múry oporné a zárubné výstuž z betonárskej ocele	t	585.700	1 337.72	783 502.60	0.000	0.000	0.00%	585.700		
ZR	29	240-00	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	978.170	157.03	153 602.04	0.000	0.000	0.00%	978.170		
ZR	30	240-00	11200111	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	570.360	42.20	24 069.19	0.000	0.000	0.00%	570.360		
ZR	31	240-00	11260501	45.26.23	Dokončovacie práce doplnky meračské značky	ks	120.000	93.81	11 257.20	0.000	0.000	0.00%	120.000		
	81	240-00			Oporný múr na D3 v strednom páse v km 28,200 - 29,625				5 061 820.13						
	82	250-00			Zárubný múr na D3 v km 25,140 - 25,902 vpravo										
ZR	1	250-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	304.260	5.41	1 646.05	0.000	0.000	0.00%	304.260		
ZR	2	250-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	304.260	1.97	599.39	0.000	0.000	0.00%	304.260		
ZR	3	250-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	1 521.280	2.16	3 285.96	0.000	0.000	0.00%	1 521.280		
ZR	4	250-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	1 521.280	0.84	1 277.88	0.000	0.000	0.00%	1 521.280		
ZR	5	250-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	1 521.280	2.38	3 620.65	0.000	0.000	0.00%	1 521.280		
ZR	6	250-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	6 855.290	2.58	17 686.65	0.000	0.000	0.00%	6 855.290		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026				
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	7	250-00	01020201	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 5 - 7	m3	2 937.980	25.04	73 567.02	0.000	0.000	0.00%	2 937.980	
ZR	8	250-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	9 793.270	0.55	5 386.30	0.000	0.000	0.00%	9 793.270	
ZR	9	250-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín záscopy so zhutnením	m3	1 321.700	14.48	19 138.22	0.000	0.000	0.00%	1 321.700	
ZR	10	250-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	9 793.270	4.04	39 564.81	0.000	0.000	0.00%	9 793.270	
ZR	11	250-00	21200117	45.22.11	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľiny z ilu	m3	611.500	29.42	17 990.33	0.000	0.000	0.00%	611.500	
ZR	12	250-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia výplň dilatčných škár	m2	1 301.870	11.74	15 283.95	0.000	0.000	0.00%	1 301.870	
ZR	13	250-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	6 174.510	12.05	74 402.85	0.000	0.000	0.00%	6 174.510	
ZR	14	250-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	135.000	58.24	7 862.40	0.000	0.000	0.00%	135.000	
ZR	15	250-00	27031172	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie vpusty kanalizačné	ks	1.000	432.16	432.16	0.000	0.000	0.00%	1.000	
ZR	16	250-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	1 321.000	107.57	142 099.97	0.000	0.000	0.00%	1 321.000	
ZR	17	250-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	1 585.200	109.75	173 975.70	0.000	0.000	0.00%	1 585.200	
ZR	18	250-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	1 532.000	9.23	14 140.36	0.000	0.000	0.00%	1 532.000	
ZR	19	250-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	5 663.260	6.97	39 472.92	0.000	0.000	0.00%	5 663.260	
ZR	20	250-00	03010101	45.26.21	Lešenie radové ľahké pracovné(do 1,5 kPa) s podlahami	m2	6 120.000	3.86	23 623.20	0.000	0.000	0.00%	6 120.000	
ZR	21	250-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	1 810.250	9.79	17 722.35	0.000	0.000	0.00%	1 810.250	
ZR	22	250-00	02020171	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny I	m	5 056.200	43.40	219 439.08	0.000	0.000	0.00%	5 056.200	
ZR	23	250-00	02020172	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny II	m	5 056.200	43.41	219 489.64	0.000	0.000	0.00%	5 056.200	
ZR	24	250-00	02020173	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny III	m	17 583.600	45.69	803 394.68	0.000	0.000	0.00%	17 583.600	
ZR	25	250-00	02060224	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvenie na povrchu predpinacia výstuž - laná	ks	456.000	1 083.46	494 057.76	0.000	0.000	0.00%	456.000	
ZR	26	250-00	02060245	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvy na povrchu oceľové injektované	m	20 019.600	20.10	402 393.96	0.000	0.000	0.00%	20 019.600	
ZR	27	250-00	02060418	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie nízkotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom ce	m	27 612.000	5.47	151 037.64	0.000	0.000	0.00%	27 612.000	
ZR	28	250-00	02060618	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie vysokotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom c	m	4 104.000	14.13	57 989.52	0.000	0.000	0.00%	4 104.000	
ZR	29	250-00	02060921	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie striekaný betón	m3	1 180.800	352.71	416 479.97	0.000	0.000	0.00%	1 180.800	
ZR	30	250-00	02060924	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie výstuž	t	93.280	1 386.02	129 287.95	0.000	0.000	0.00%	93.280	
ZR	31	250-00	02060949	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovina, rohože	m2	520.780	4.20	2 187.28	0.000	0.000	0.00%	520.780	
ZR	32	250-00	25030331	45.26.22	Zárubnice rúry oceľové hĺbky do 50 m	m	621.000	31.18	19 362.78	0.000	0.000	0.00%	621.000	
ZR	33	250-00	11020901	45.26.23	Múry oporné a zárubné betón prostý	m3	478.400	176.15	84 270.16	0.000	0.000	0.00%	478.400	
ZR	34	250-00	11020902	45.26.23	Múry oporné a zárubné betón železový	m3	928.700	176.38	163 804.11	0.000	0.000	0.00%	928.700	
ZR	35	250-00	11020912	45.26.23	Múry oporné a zárubné debnenie z dielcov	m2	2 091.630	60.99	127 568.51	0.000	0.000	0.00%	2 091.630	
ZR	36	250-00	11020921	45.26.23	Múry oporné a zárubné výstuž z betonárskej ocele	t	8.610	1 337.72	11 517.77	0.000	0.000	0.00%	8.610	
ZR	37	250-00	11040102	45.26.23	Steny a priečky nosné, výplňové, deliace betón železový	m3	1 665.500	195.20	325 105.60	0.000	0.000	0.00%	1 665.500	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	38	250-00	11040111	45.26.23	Steny a priečky nosné, výplňové, deliace debnenie tradičné	m2	1 073.620	60.19	64 621.19	0.000	0.000	0.00%	1 073.620		
ZR	39	250-00	11040112	45.26.23	Steny a priečky nosné, výplňové, deliace debnenie z dielcov	m2	4 776.250	90.66	433 014.83	0.000	0.000	0.00%	4 776.250		
ZR	40	250-00	11040121	45.26.23	Steny a priečky nosné, výplňové, deliace výstuž z betonárskej ocele	t	51.020	1 385.12	70 668.82	0.000	0.000	0.00%	51.020		
ZR	41	250-00	11050502	45.26.23	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb úložné prahy betón železový	m3	1 064.600	198.56	211 386.98	0.000	0.000	0.00%	1 064.600		
ZR	42	250-00	11050511	45.26.23	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb úložné prahy debnenie tradičné	m2	345.380	61.26	21 157.98	0.000	0.000	0.00%	345.380		
ZR	43	250-00	11050512	45.26.23	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb úložné prahy debnenie z dielcov	m2	1 580.800	82.30	130 099.84	0.000	0.000	0.00%	1 580.800		
ZR	44	250-00	11050521	45.26.23	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb úložné prahy výstuž z betonárskej ocele	t	46.710	1 347.37	62 935.65	0.000	0.000	0.00%	46.710		
ZR	45	250-00	11059020	45.26.23	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, prestupy z tvaroviek oceľových	ks	494.000	110.61	54 641.34	0.000	0.000	0.00%	494.000		
ZR	46	250-00	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	517.770	157.03	81 305.42	0.000	0.000	0.00%	517.770		
ZR	47	250-00	11260501	45.26.23	Dokončovacie práce doplnky meračské značky	ks	33.000	93.81	3 095.73	0.000	0.000	0.00%	33.000		
	82	250-00			Zárubný múr na D3 v km 25,140 - 25,902 vpravo - spolu:				5 453 093.31						
	83	251-00			Zárubný múr na D3 v km 25,930 - 26,020 vpravo										
ZR	1	251-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	52.370	5.41	283.32	0.000	0.000	0.00%	52.370		
ZR	2	251-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	52.370	1.97	103.17	0.000	0.000	0.00%	52.370		
ZR	3	251-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	261.860	2.16	565.62	0.000	0.000	0.00%	261.860		
ZR	4	251-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	261.860	0.84	219.96	0.000	0.000	0.00%	261.860		
ZR	5	251-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	261.860	2.38	623.23	0.000	0.000	0.00%	261.860		
ZR	6	251-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	263.680	2.58	680.29	0.000	0.000	0.00%	263.680		
ZR	7	251-00	01020201	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 5 - 7	m3	1 054.710	25.04	26 409.94	0.000	0.000	0.00%	1 054.710		
ZR	8	251-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 318.390	0.55	725.11	0.000	0.000	0.00%	1 318.390		
ZR	9	251-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	1 087.720	14.48	15 750.19	0.000	0.000	0.00%	1 087.720		
ZR	10	251-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 318.390	4.04	5 326.30	0.000	0.000	0.00%	1 318.390		
ZR	11	251-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia výplň dilatčných škár	m2	74.570	11.74	875.45	0.000	0.000	0.00%	74.570		
ZR	12	251-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	181.190	12.05	2 183.34	0.000	0.000	0.00%	181.190		
ZR	13	251-00	22040549	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov z kameňa lomového	m2	12.500	122.67	1 533.38	0.000	0.000	0.00%	12.500		
ZR	14	251-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	92.280	107.57	9 926.56	0.000	0.000	0.00%	92.280		
ZR	15	251-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	164.210	109.75	18 022.05	0.000	0.000	0.00%	164.210		
ZR	16	251-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	933.990	9.23	8 620.73	0.000	0.000	0.00%	933.990		
ZR	17	251-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	210.750	6.97	1 468.93	0.000	0.000	0.00%	210.750		
ZR	18	251-00	61010601	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov náterivami a tmelmi	ks	8.000	27.08	216.64	0.000	0.000	0.00%	8.000		
ZR	19	251-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	185.600	18.05	3 350.08	0.000	0.000	0.00%	185.600		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026		
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur	
ZR	20	251-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	97.570	9.79	955.21	0.000	0.000	0.00%	97.570		
ZR	21	251-00	02020173	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injekciáz, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny III	m	888.000	45.69	40 572.72	0.000	0.000	0.00%	888.000		
ZR	22	251-00	02060245	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvy na povrchu oceľové injektované	m	910.200	20.10	18 295.02	0.000	0.000	0.00%	910.200		
ZR	23	251-00	02060418	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie nízkotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom ce	m	888.000	5.47	4 857.36	0.000	0.000	0.00%	888.000		
ZR	24	251-00	02060921	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie striekaný betón	m3	77.670	352.71	27 394.99	0.000	0.000	0.00%	77.670		
ZR	25	251-00	02060924	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie výstuž	t	7.790	1 386.02	10 797.10	0.000	0.000	0.00%	7.790		
ZR	26	251-00	11020402	45.26.23	Múry rímsoy betón železový	m3	17.260	196.03	3 383.48	0.000	0.000	0.00%	17.260		
ZR	27	251-00	11020412	45.26.23	Múry rímsoy debnenie z dielcov	m2	65.840	104.48	6 878.96	0.000	0.000	0.00%	65.840		
ZR	28	251-00	11020421	45.26.23	Múry rímsoy výstuž z betonárskej ocele	t	2.620	1 369.41	3 587.85	0.000	0.000	0.00%	2.620		
ZR	29	251-00	11020902	45.26.23	Múry oporné a zárubné betón železový	m3	481.220	176.38	84 877.58	0.000	0.000	0.00%	481.220		
ZR	30	251-00	11020912	45.26.23	Múry oporné a zárubné debnenie z dielcov	m2	1 118.810	60.99	68 236.22	0.000	0.000	0.00%	1 118.810		
ZR	31	251-00	11020921	45.26.23	Múry oporné a zárubné výstuž z betonárskej ocele	t	75.200	1 337.72	100 596.54	0.000	0.000	0.00%	75.200		
ZR	32	251-00	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	43.110	157.03	6 769.56	0.000	0.000	0.00%	43.110		
ZR	33	251-00	11260501	45.26.23	Dokončovacie práce doplnky meračské značky	ks	5.000	93.81	469.05	0.000	0.000	0.00%	5.000		
	83	251-00			Zárubný múr na D3 v km 25,930 - 26,020 vpravo - spolu:			474 555.93							
	84	252-00			Zárubný múr na D3 v km 26,150 - 26,480 vpravo										
ZR	1	252-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	504.000	1.12	564.48	0.000	0.000	0.00%	504.000		
ZR	2	252-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	67.200	3.19	214.37	0.000	0.000	0.00%	67.200		
ZR	3	252-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	436.800	5.41	2 363.09	0.000	0.000	0.00%	436.800		
ZR	4	252-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	504.000	0.48	241.92	0.000	0.000	0.00%	504.000		
ZR	5	252-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	67.200	1.97	132.38	0.000	0.000	0.00%	67.200		
ZR	6	252-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	336.000	2.16	725.76	0.000	0.000	0.00%	336.000		
ZR	7	252-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	336.000	0.84	282.24	0.000	0.000	0.00%	336.000		
ZR	8	252-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	336.000	2.38	799.68	0.000	0.000	0.00%	336.000		
ZR	9	252-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	420.000	9.49	3 985.80	0.000	0.000	0.00%	420.000		
ZR	10	252-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	504.000	5.20	2 620.80	0.000	0.000	0.00%	504.000		
ZR	11	252-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	9 482.760	2.58	24 465.52	0.000	0.000	0.00%	9 482.760		
ZR	12	252-00	01020201	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 5 - 7	m3	9 482.760	25.04	237 448.31	0.000	0.000	0.00%	9 482.760		
ZR	13	252-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	189.600	9.84	1 865.66	0.000	0.000	0.00%	189.600		
ZR	14	252-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	19 155.120	0.55	10 535.32	0.000	0.000	0.00%	19 155.120		
ZR	15	252-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	578.880	18.20	10 535.62	0.000	0.000	0.00%	578.880		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026		
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur	
ZR	16	252-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	536.000	0.95	509.20	0.000	0.000	0.00%	536.000			
ZR	17	252-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	19 155.120	4.04	77 386.68	0.000	0.000	0.00%	19 155.120			
ZR	18	252-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia výplň dilatčných škár	m2	57.600	11.74	676.22	0.000	0.000	0.00%	57.600			
ZR	19	252-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	3 348.500	12.05	40 349.43	0.000	0.000	0.00%	3 348.500			
ZR	20	252-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	52.500	58.24	3 057.60	0.000	0.000	0.00%	52.500			
ZR	21	252-00	22040549	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového	m2	27.000	122.67	3 312.09	0.000	0.000	0.00%	27.000			
ZR	22	252-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	536.000	158.79	85 111.44	0.000	0.000	0.00%	536.000			
ZR	23	252-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	222.000	109.75	24 364.50	0.000	0.000	0.00%	222.000			
ZR	24	252-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	159.050	9.23	1 468.03	0.000	0.000	0.00%	159.050			
ZR	25	252-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	37.550	6.97	261.72	0.000	0.000	0.00%	37.550			
ZR	26	252-00	61010601	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov náterivami a tmelmi	ks	4.000	27.08	108.32	0.000	0.000	0.00%	4.000			
ZR	27	252-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	70.600	18.05	1 274.33	0.000	0.000	0.00%	70.600			
ZR	28	252-00	03010101	45.26.21	Lešenie radové ľahké pracovné(do 1,5 kPa) s podlahami	m2	2 760.350	3.86	10 654.95	0.000	0.000	0.00%	2 760.350			
ZR	29	252-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drvené	m3	107.600	35.60	3 830.56	0.000	0.000	0.00%	107.600			
ZR	30	252-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	42.000	9.79	411.18	0.000	0.000	0.00%	42.000			
ZR	31	252-00	02020174	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injekcií, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny IV	m	5 892.000	45.00	265 140.00	0.000	0.000	0.00%	5 892.000			
ZR	32	252-00	02060245	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvy na povrchu oceľové injektované	m	5 502.000	20.10	110 590.20	0.000	0.000	0.00%	5 502.000			
ZR	33	252-00	02060618	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie vysokotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom c	m	5 502.000	14.13	77 743.26	0.000	0.000	0.00%	5 502.000			
ZR	34	252-00	02060921	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie striekaný betón	m3	552.070	352.71	194 720.61	0.000	0.000	0.00%	552.070			
ZR	35	252-00	02060924	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie výstuž	t	32.710	1 386.02	45 336.71	0.000	0.000	0.00%	32.710			
ZR	36	252-00	25030331	45.26.22	Zárubnice rúry oceľové hĺbky do 50 m	m	495.000	31.18	15 434.10	0.000	0.000	0.00%	495.000			
ZR	37	252-00	11020902	45.26.23	Múry oporné a zárubné betón železový	m3	518.430	176.38	91 440.68	0.000	0.000	0.00%	518.430			
ZR	38	252-00	11020912	45.26.23	Múry oporné a zárubné debnenie z dielcov	m2	267.080	60.99	16 289.21	0.000	0.000	0.00%	267.080			
ZR	39	252-00	11020921	45.26.23	Múry oporné a zárubné výstuž z betonárskej ocele	t	15.250	1 337.72	20 400.23	0.000	0.000	0.00%	15.250			
ZR	40	252-00	11050502	45.26.23	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb úložné prahy betón železový	m3	221.820	198.56	44 044.58	0.000	0.000	0.00%	221.820			
ZR	41	252-00	11050512	45.26.23	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb úložné prahy debnenie z dielcov	m2	1 256.980	82.30	103 449.45	0.000	0.000	0.00%	1 256.980			
ZR	42	252-00	11050521	45.26.23	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb úložné prahy výstuž z betonárskej ocele	t	15.080	1 347.37	20 318.34	0.000	0.000	0.00%	15.080			
ZR	43	252-00	11059020	45.26.23	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, prestupy z tvaroviek oceľových	ks	450.000	110.61	49 774.50	0.000	0.000	0.00%	450.000			
ZR	44	252-00	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	385.920	157.03	60 601.02	0.000	0.000	0.00%	385.920			
ZR	45	252-00	11200111	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	482.400	42.20	20 357.28	0.000	0.000	0.00%	482.400			
ZR	46	252-00	11260501	45.26.23	Dokončovacie práce doplnky meračské značky	ks	16.000	93.81	1 500.96	0.000	0.000	0.00%	16.000			

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026			
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	47	252-00	12021005	45.26.25	Múry oporné lomový kameň	m3	799.700	229.52	183 547.14	0.000	0.000	0.00%	799.700		
	84	252-00			Zárubný múr na D3 v km 26,150 - 26,480 vpravo - spolu:				1 870 245.47						
	85	253-00			Zárubný múr na D3 v km 28,630 - 29,640 vpravo										
ZR	1	253-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	5 808.880	1.12	6 505.95	0.000	0.000	0.00%	5 808.880		
ZR	2	253-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	4 675.440	3.19	14 914.65	0.000	0.000	0.00%	4 675.440		
ZR	3	253-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 133.440	5.41	6 131.91	0.000	0.000	0.00%	1 133.440		
ZR	4	253-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	5 808.880	0.48	2 788.26	0.000	0.000	0.00%	5 808.880		
ZR	5	253-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	4 675.440	1.97	9 210.62	0.000	0.000	0.00%	4 675.440		
ZR	6	253-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	23 377.200	2.16	50 494.75	0.000	0.000	0.00%	23 377.200		
ZR	7	253-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	23 377.200	0.84	19 636.85	0.000	0.000	0.00%	23 377.200		
ZR	8	253-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	23 377.200	2.38	55 637.74	0.000	0.000	0.00%	23 377.200		
ZR	9	253-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	1 070.000	9.49	10 154.30	0.000	0.000	0.00%	1 070.000		
ZR	10	253-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	5 808.880	5.20	30 206.18	0.000	0.000	0.00%	5 808.880		
ZR	11	253-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	70 397.250	2.58	181 624.91	0.000	0.000	0.00%	70 397.250		
ZR	12	253-00	01020201	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 5 - 7	m3	70 397.250	25.04	1 762 747.14	0.000	0.000	0.00%	70 397.250		
ZR	13	253-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	502.800	9.84	4 947.55	0.000	0.000	0.00%	502.800		
ZR	14	253-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	141 297.300	0.55	77 713.52	0.000	0.000	0.00%	141 297.300		
ZR	15	253-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	2 585.850	18.20	47 062.47	0.000	0.000	0.00%	2 585.850		
ZR	16	253-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	1 803.000	0.95	1 712.85	0.000	0.000	0.00%	1 803.000		
ZR	17	253-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	141 297.300	4.04	570 841.09	0.000	0.000	0.00%	141 297.300		
ZR	18	253-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia výplň dilatčných škár	m2	221.040	11.74	2 595.01	0.000	0.000	0.00%	221.040		
ZR	19	253-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	9 430.000	12.05	113 631.50	0.000	0.000	0.00%	9 430.000		
ZR	20	253-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	216.000	58.24	12 579.84	0.000	0.000	0.00%	216.000		
ZR	21	253-00	22040549	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového	m2	97.200	122.67	11 923.52	0.000	0.000	0.00%	97.200		
ZR	22	253-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	790.000	158.79	125 444.10	0.000	0.000	0.00%	790.000		
ZR	23	253-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	615.000	109.75	67 496.25	0.000	0.000	0.00%	615.000		
ZR	24	253-00	03010101	45.26.21	Lešenie radové ľahké pracovné(do 1,5 kPa) s podlahami	m2	14 072.730	3.86	54 320.74	0.000	0.000	0.00%	14 072.730		
ZR	25	253-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drevné	m3	360.600	35.60	12 837.36	0.000	0.000	0.00%	360.600		
ZR	26	253-00	02020174	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.hornin IV	m	40 954.000	45.00	1 842 930.00	0.000	0.000	0.00%	40 954.000		
ZR	27	253-00	02060224	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvenie na povrchu predpinacia výstuž - laná	ks	722.000	1 083.46	782 258.12	0.000	0.000	0.00%	722.000		
ZR	28	253-00	02060245	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvy na povrchu oceľové injektované	m	24 849.000	20.10	499 464.90	0.000	0.000	0.00%	24 849.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

					Zmluvné údaje						04/2026		
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	29	253-00	02060418	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie nízkotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom ce	m	14 440.000	5.47	78 986.80	0.000	0.000	0.00%	14 440.000
ZR	30	253-00	02060618	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie vysokotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom c	m	31 392.000	14.13	443 568.96	0.000	0.000	0.00%	31 392.000
ZR	31	253-00	02060909	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geobunky	m2	23 377.200	37.86	885 060.79	0.000	0.000	0.00%	23 377.200
ZR	32	253-00	02060921	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie striekaný betón	m3	2 814.550	352.71	992 719.93	0.000	0.000	0.00%	2 814.550
ZR	33	253-00	02060924	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie výstuž	t	166.770	1 386.02	231 146.56	0.000	0.000	0.00%	166.770
ZR	34	253-00	25030331	45.26.22	Zárubnice rúry oceľové hĺbky do 50 m	m	1 782.000	31.18	55 562.76	0.000	0.000	0.00%	1 782.000
ZR	35	253-00	11050502	45.26.23	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb úložné prahy betón železový	m3	4 082.080	198.56	810 537.80	0.000	0.000	0.00%	4 082.080
ZR	36	253-00	11050512	45.26.23	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb úložné prahy debnenie z dielcov	m2	11 587.930	82.30	953 686.64	0.000	0.000	0.00%	11 587.930
ZR	37	253-00	11050521	45.26.23	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb úložné prahy výstuž z betonárskej ocele	t	231.190	1 347.37	311 498.47	0.000	0.000	0.00%	231.190
ZR	38	253-00	11059020	45.26.23	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, prestupy z tvaroviek oceľových	ks	3 486.000	110.61	385 586.46	0.000	0.000	0.00%	3 486.000
ZR	39	253-00	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	657.090	157.03	103 182.84	0.000	0.000	0.00%	657.090
ZR	40	253-00	11200111	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	541.500	42.20	22 851.30	0.000	0.000	0.00%	541.500
ZR	41	253-00	11260501	45.26.23	Dokončovacie práce doplnky meračské značky	ks	16.000	93.81	1 500.96	0.000	0.000	0.00%	16.000
ZR	42	253-00	12021005	45.26.25	Múry oporné lomový kameň	m3	4 922.780	229.52	1 129 876.47	0.000	0.000	0.00%	4 922.780
ZR	43	253-00	67110310	45.34.20	Oplotenie z profilovej ocele a vysokopevnostnej siete kotvené lanami	m2	2 030.000	122.26	248 187.80	0.000	0.000	0.00%	2 030.000
	85	253-00			Zárubný múr na D3 v km 28,630 - 29,640 vpravo - spolu:			13 031 766.62					
	86	254-00			Zárubný múr na D3 v km 30,335 - 30,649 vpravo								
ZR	1	254-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 266.970	5.41	6 854.31	0.000	0.000	0.00%	1 266.970
ZR	2	254-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 266.970	1.97	2 495.93	0.000	0.000	0.00%	1 266.970
ZR	3	254-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	6 334.870	2.16	13 683.32	0.000	0.000	0.00%	6 334.870
ZR	4	254-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	6 334.870	0.84	5 321.29	0.000	0.000	0.00%	6 334.870
ZR	5	254-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	6 334.870	2.38	15 076.99	0.000	0.000	0.00%	6 334.870
ZR	6	254-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	13 623.740	2.58	35 149.25	0.000	0.000	0.00%	13 623.740
ZR	7	254-00	01020201	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 5 - 7	m3	20 453.740	25.04	512 161.65	0.000	0.000	0.00%	20 453.740
ZR	8	254-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	34 077.480	0.55	18 742.61	0.000	0.000	0.00%	34 077.480
ZR	9	254-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zasypy so zhutnením	m3	1 241.680	14.48	17 979.53	0.000	0.000	0.00%	1 241.680
ZR	10	254-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 241.680	2.56	3 178.70	0.000	0.000	0.00%	1 241.680
ZR	11	254-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	32 835.800	4.04	132 656.63	0.000	0.000	0.00%	32 835.800
ZR	12	254-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 241.680	0.61	757.42	0.000	0.000	0.00%	1 241.680
ZR	13	254-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia výplň dilatčných škár	m2	428.030	11.74	5 025.07	0.000	0.000	0.00%	428.030
ZR	14	254-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	941.920	12.05	11 350.14	0.000	0.000	0.00%	941.920



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

					Zmluvné údaje			04/2026							
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	15	254-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	2.870	58.24	167.15	0.000	0.000	0.00%	2.870		
ZR	16	254-00	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	1.000	391.52	391.52	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	17	254-00	22250170	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné	m	312.860	107.57	33 654.35	0.000	0.000	0.00%	312.860		
ZR	18	254-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	343.160	109.75	37 661.81	0.000	0.000	0.00%	343.160		
ZR	19	254-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	46.740	9.23	431.41	0.000	0.000	0.00%	46.740		
ZR	20	254-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	1 740.450	6.97	12 130.94	0.000	0.000	0.00%	1 740.450		
ZR	21	254-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	338.180	9.79	3 310.78	0.000	0.000	0.00%	338.180		
ZR	22	254-00	02020173	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny III	m	3 190.000	45.69	145 751.10	0.000	0.000	0.00%	3 190.000		
ZR	23	254-00	02060245	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvy na povrchu oceľové injektované	m	3 255.000	20.10	65 425.50	0.000	0.000	0.00%	3 255.000		
ZR	24	254-00	02060418	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie nízkotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom ce	m	2 800.000	5.47	15 316.00	0.000	0.000	0.00%	2 800.000		
ZR	25	254-00	02060921	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie striekaný betón	m3	447.050	352.71	157 679.01	0.000	0.000	0.00%	447.050		
ZR	26	254-00	02060924	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie výstuž	t	24.340	1 386.02	33 735.73	0.000	0.000	0.00%	24.340		
ZR	27	254-00	25030331	45.26.22	Zárubnice rúry oceľové hĺbky do 50 m	m	416.000	31.18	12 970.88	0.000	0.000	0.00%	416.000		
ZR	28	254-00	11020402	45.26.23	Múry rímasy betón železový	m3	49.750	196.03	9 752.49	0.000	0.000	0.00%	49.750		
ZR	29	254-00	11020412	45.26.23	Múry rímasy debnenie z dielcov	m2	199.090	104.48	20 800.92	0.000	0.000	0.00%	199.090		
ZR	30	254-00	11020421	45.26.23	Múry rímasy výstuž z betonárskej ocele	t	5.200	1 369.41	7 120.93	0.000	0.000	0.00%	5.200		
ZR	31	254-00	11040102	45.26.23	Steny a priečky nosné, výplňové, deliace betón železový	m3	1 726.660	195.20	337 044.03	0.000	0.000	0.00%	1 726.660		
ZR	32	254-00	11040111	45.26.23	Steny a priečky nosné, výplňové, deliace debnenie tradičné	m2	3 068.820	60.19	184 712.28	0.000	0.000	0.00%	3 068.820		
ZR	33	254-00	11040121	45.26.23	Steny a priečky nosné, výplňové, deliace výstuž z betonárskej ocele	t	30.480	1 385.12	42 218.46	0.000	0.000	0.00%	30.480		
ZR	34	254-00	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	36.280	157.03	5 697.05	0.000	0.000	0.00%	36.280		
ZR	35	254-00	11200111	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	58.520	42.20	2 469.54	0.000	0.000	0.00%	58.520		
ZR	36	254-00	11250302	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie šachty kanalizačné betón železový	m3	9.150	341.81	3 127.56	0.000	0.000	0.00%	9.150		
ZR	37	254-00	11250311	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie šachty kanalizačné debnenie tradičné	m2	86.090	48.70	4 192.58	0.000	0.000	0.00%	86.090		
ZR	38	254-00	11250321	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie šachty kanalizačné výstuž z betonárskej ocele	t	0.810	1 715.10	1 389.23	0.000	0.000	0.00%	0.810		
ZR	39	254-00	11260501	45.26.23	Dokončovacie práce doplnky meračské značky	ks	11.000	93.81	1 031.91	0.000	0.000	0.00%	11.000		
	86	254-00			Zárubný múr na D3 v km 30,335 - 30,649 vpravo - spolu:				1 918 616.00						
	87	260-00			Predĺženie oporného múra na ceste I/11 pri Kysuci										
ZR	1	260-00	05010205	45.11.11	Búranie konštrukcií murivo, priečky, piliere,preklady železobetónové	m3	16.900	118.59	2 004.17	0.000	0.000	0.00%	16.900		0.00
ZR	2	260-00	05080200	45.11.11	Doprava vybraných hmôt vodorovná doprava	t	40.560	3.00	121.68	0.000	0.000	0.00%	40.560		0.00
ZR	3	260-00	05090105	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia železobetónových konštrukcií	t	40.560	8.83	358.14	0.000	0.000	0.00%	40.560		0.00
ZR	4	260-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	366.580	1.12	410.57	0.000	182.610	49.81%	183.970	182.610	204.52

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	6	260-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	91.650	3.19	292.36	0.000	0.000	0.00%	91.650		0.00
ZR	7	260-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	274.930	5.41	1 487.37	0.000	182.610	66.42%	92.320	182.610	987.92
ZR	8	260-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	366.580	0.48	175.96	0.000	0.000	0.00%	366.580		0.00
ZR	9	260-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	91.650	1.97	180.55	0.000	0.000	0.00%	91.650		0.00
ZR	10	260-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	458.250	2.16	989.82	0.000	0.000	0.00%	458.250		0.00
ZR	11	260-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	458.250	0.84	384.93	0.000	0.000	0.00%	458.250		0.00
ZR	12	260-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	458.250	2.38	1 090.64	0.000	0.000	0.00%	458.250		0.00
ZR	13	260-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	290.000	9.49	2 752.10	0.000	0.000	0.00%	290.000		0.00
ZR	14	260-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	366.580	5.20	1 906.22	0.000	182.610	49.81%	183.970	182.610	949.57
ZR	15	260-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	916.460	2.58	2 364.47	0.000	916.460	100.00%	0.000	916.460	2 364.47
ZR	16	260-00	01020201	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 5 - 7	m3	916.460	25.04	22 948.16	0.000	0.000	0.00%	916.460		0.00
ZR	17	260-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	69.600	9.84	684.86	0.000	0.000	0.00%	69.600		0.00
ZR	18	260-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 902.520	0.55	1 046.39	0.000	1 069.220	56.20%	833.300	1 069.220	588.07
ZR	19	260-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	458.230	18.20	8 339.79	0.000	0.000	0.00%	458.230		0.00
ZR	20	260-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	962.280	0.95	914.17	0.000	0.000	0.00%	962.280		0.00
ZR	22	260-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	484.900	2.27	1 100.72	0.000	0.000	0.00%	484.900		0.00
ZR	23	260-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	458.250	1.44	659.88	0.000	0.000	0.00%	458.250		0.00
ZR	24	260-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 902.520	4.04	7 686.18	0.000	1 069.220	56.20%	833.300	1 069.220	4 319.65
ZR	25	260-00	21200117	45.22.11	Podkladné a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kľiny z ílu	m3	18.150	29.42	533.97	0.000	0.000	0.00%	18.150		0.00
ZR	26	260-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia výplň dilatčných škár	m2	176.270	11.74	2 069.41	0.000	0.000	0.00%	176.270		0.00
ZR	27	260-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	328.560	12.05	3 959.15	0.000	0.000	0.00%	328.560		0.00
ZR	29	260-00	22040549	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového	m2	26.400	122.67	3 238.49	0.000	0.000	0.00%	26.400		0.00
ZR	30	260-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	2 662.110	9.23	24 571.28	0.000	0.000	0.00%	2 662.110		0.00
ZR	32	260-00	61010104	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi	m2	1 039.630	6.97	7 246.22	0.000	0.000	0.00%	1 039.630		0.00
ZR	33	260-00	61010601	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov náterivami a tmelmi	ks	24.000	27.08	649.92	0.000	0.000	0.00%	24.000		0.00
ZR	34	260-00	61010602	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov pásmi	m	397.200	18.05	7 169.46	0.000	0.000	0.00%	397.200		0.00
ZR	35	260-00	03010101	45.26.21	Lešenie radové ľahké pracovné(do 1,5 kPa) s podlahami	m2	1 108.000	3.86	4 276.88	0.000	0.000	0.00%	1 108.000		0.00
ZR	36	260-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drevné	m3	192.460	35.60	6 851.58	0.000	0.000	0.00%	192.460		0.00
ZR	37	260-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	278.450	9.79	2 726.03	0.000	0.000	0.00%	278.450		0.00
ZR	39	260-00	11020402	45.26.23	Múry rímsoy betón železový	m3	164.870	196.03	32 319.47	0.000	0.000	0.00%	164.870		0.00
ZR	40	260-00	11020412	45.26.23	Múry rímsoy debnenie z dielcov	m2	351.550	104.48	36 729.94	0.000	0.000	0.00%	351.550		0.00

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	41	260-00	11020421	45.26.23	Múry rímso výstuž z betonárskej ocele	t	20.220	1 369.41	27 689.47	0.000	0.000	0.00%	20.220		0.00
ZR	42	260-00	11020902	45.26.23	Múry oporné a zárubné betón železový	m3	1 548.000	176.38	273 036.24	0.000	0.000	0.00%	1 548.000		0.00
ZR	43	260-00	11020912	45.26.23	Múry oporné a zárubné debnenie z dielcov	m2	2 864.300	60.99	174 693.66	0.000	0.000	0.00%	2 864.300		0.00
ZR	44	260-00	11020921	45.26.23	Múry oporné a zárubné výstuž z betonárskej ocele	t	90.880	1 337.72	121 571.99	0.000	0.000	0.00%	90.880		0.00
ZR	45	260-00	11020925	45.26.23	Múry oporné a zárubné spriahnutie tmami z betonárskej ocele	ks	634.000	12.72	8 064.48	0.000	0.000	0.00%	634.000		0.00
ZR	47	260-00	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	183.290	157.03	28 782.03	0.000	0.000	0.00%	183.290		0.00
ZR	48	260-00	11200111	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	96.980	42.20	4 092.56	0.000	46.550	48.00%	50.430	46.5504	1 964.43
ZR	49	260-00	11260501	45.26.23	Dokončovacie práce doplnky meračské značky	ks	20.000	93.81	1 876.20	0.000	0.000	0.00%	20.000		0.00
	87	260-00			Predĺženie oporného múra na ceste I/11 pri Kysuci - spolu:				830 047.56						11 378.63

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Michal Capanda (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Bc. Rudolf Šteiningger

	88	261-00			<b>Oporný múr na preložke cesty I/11 pri ČOV Krásno nad Kysucou</b>									
ZR	1	261-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 720.000	1.12	1 926.40	0.000	0.000	0.00%	1 720.000	
ZR	2	261-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	198.880	3.19	634.43	0.000	0.000	0.00%	198.880	
ZR	3	261-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 521.120	5.41	8 229.26	0.000	0.000	0.00%	1 521.120	
ZR	4	261-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	1 720.000	0.48	825.60	0.000	0.000	0.00%	1 720.000	
ZR	5	261-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	198.880	1.97	391.79	0.000	0.000	0.00%	198.880	
ZR	6	261-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	994.400	2.16	2 147.90	0.000	0.000	0.00%	994.400	
ZR	7	261-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	994.400	0.84	835.30	0.000	0.000	0.00%	994.400	
ZR	8	261-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	994.400	2.38	2 366.67	0.000	0.000	0.00%	994.400	
ZR	9	261-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	270.000	9.49	2 562.30	0.000	0.000	0.00%	270.000	
ZR	10	261-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	1 720.000	5.20	8 944.00	0.000	0.000	0.00%	1 720.000	
ZR	11	261-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	1 421.390	2.58	3 667.19	0.000	0.000	0.00%	1 421.390	
ZR	12	261-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	134.040	9.84	1 318.95	0.000	0.000	0.00%	134.040	
ZR	13	261-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 555.430	0.55	855.49	0.000	0.000	0.00%	1 555.430	
ZR	14	261-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zášpy so zhutnením	m3	10 173.940	14.48	147 318.65	0.000	0.000	0.00%	10 173.940	
ZR	15	261-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	124.160	18.20	2 259.71	0.000	0.000	0.00%	124.160	
ZR	16	261-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	591.250	0.95	561.69	0.000	0.000	0.00%	591.250	
ZR	17	261-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	721.260	2.27	1 637.26	0.000	0.000	0.00%	721.260	
ZR	18	261-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 555.430	4.04	6 283.94	0.000	0.000	0.00%	1 555.430	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

		Zmluvné údaje							04/2026					
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	19	261-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia výplň dilatčných škár	m2	24.000	11.74	281.76	0.000	0.000	0.00%	24.000	
ZR	20	261-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	43.200	12.05	520.56	0.000	0.000	0.00%	43.200	
ZR	21	261-00	22040549	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového	m2	28.800	122.67	3 532.90	0.000	0.000	0.00%	28.800	
ZR	22	261-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	240.420	158.79	38 176.29	0.000	0.000	0.00%	240.420	
ZR	23	261-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	288.500	109.75	31 662.88	0.000	0.000	0.00%	288.500	
ZR	24	261-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	96.800	9.23	893.46	0.000	0.000	0.00%	96.800	
ZR	25	261-00	03010101	45.26.21	Lešenie radové ľahké pracovné(do 1,5 kPa) s podlahami	m2	1 261.010	3.86	4 867.50	0.000	0.000	0.00%	1 261.010	
ZR	26	261-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drevné	m3	177.380	35.60	6 314.73	0.000	0.000	0.00%	177.380	
ZR	27	261-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	240.420	9.79	2 353.71	0.000	0.000	0.00%	240.420	
ZR	28	261-00	02020174	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injekcií, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny IV	m	1 820.000	45.00	81 900.00	0.000	0.000	0.00%	1 820.000	
ZR	29	261-00	02060245	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvy na povrchu oceľové injektované	m	1 820.000	20.10	36 582.00	0.000	0.000	0.00%	1 820.000	
ZR	30	261-00	02060418	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie nízkotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom ce	m	1 820.000	5.47	9 955.40	0.000	0.000	0.00%	1 820.000	
ZR	31	261-00	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextílií a geomrežovina	m2	5 441.250	2.15	11 698.69	0.000	0.000	0.00%	5 441.250	
ZR	32	261-00	02060921	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie striekaný betón	m3	73.700	352.71	25 994.73	0.000	0.000	0.00%	73.700	
ZR	33	261-00	02060924	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie výstuž	t	3.460	1 386.02	4 795.63	0.000	0.000	0.00%	3.460	
ZR	34	261-00	02060954	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými betónovými panelmi	m2	1 405.250	166.36	233 777.39	0.000	0.000	0.00%	1 405.250	
ZR	35	261-00	11020402	45.26.23	Múry rímsoy betón železový	m3	96.170	196.03	18 852.21	0.000	0.000	0.00%	96.170	
ZR	36	261-00	11020412	45.26.23	Múry rímsoy debnenie z dielcov	m2	288.500	104.48	30 142.48	0.000	0.000	0.00%	288.500	
ZR	37	261-00	11020421	45.26.23	Múry rímsoy výstuž z betonárskej ocele	t	15.500	1 369.41	21 225.86	0.000	0.000	0.00%	15.500	
ZR	38	261-00	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	36.640	157.03	5 753.58	0.000	0.000	0.00%	36.640	
ZR	39	261-00	11200111	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	72.130	42.20	3 043.89	0.000	0.000	0.00%	72.130	
	88	261-00			Oporný múr na preložke cesty I/11 pri ČOV Krásno nad Kysucou			765 092.18						
	89	262-00			Oporný múr na napojení cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri K. Lieskovej									
ZR	1	262-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	386.390	1.12	432.76	0.000	0.000	0.00%	386.390	
ZR	2	262-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	78.160	3.19	249.33	0.000	0.000	0.00%	78.160	
ZR	3	262-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	308.230	5.41	1 667.52	0.000	0.000	0.00%	308.230	
ZR	4	262-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	386.390	0.48	185.47	0.000	0.000	0.00%	386.390	
ZR	5	262-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	78.160	1.97	153.98	0.000	0.000	0.00%	78.160	
ZR	6	262-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	390.800	2.16	844.13	0.000	0.000	0.00%	390.800	
ZR	7	262-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	390.800	0.84	328.27	0.000	0.000	0.00%	390.800	
ZR	8	262-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	390.800	2.38	930.10	0.000	0.000	0.00%	390.800	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	9	262-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	170.000	9.49	1 613.30	0.000	0.000	0.00%	170.000		
ZR	10	262-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	386.390	5.20	2 009.23	0.000	0.000	0.00%	386.390		
ZR	11	262-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	3 000.380	2.58	7 740.98	0.000	0.000	0.00%	3 000.380		
ZR	12	262-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	77.680	9.84	764.37	0.000	0.000	0.00%	77.680		
ZR	13	262-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	3 078.060	0.55	1 692.93	0.000	0.000	0.00%	3 078.060		
ZR	14	262-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	5 746.090	14.48	83 203.38	0.000	0.000	0.00%	5 746.090		
ZR	15	262-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	330.770	18.20	6 020.01	0.000	0.000	0.00%	330.770		
ZR	16	262-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	1 609.960	0.95	1 529.46	0.000	0.000	0.00%	1 609.960		
ZR	17	262-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	585.440	2.27	1 328.95	0.000	0.000	0.00%	585.440		
ZR	18	262-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	3 078.060	4.04	12 435.36	0.000	0.000	0.00%	3 078.060		
ZR	19	262-00	21200116	45.22.11	Podkladné a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	m3	360.360	48.31	17 408.99	0.000	0.000	0.00%	360.360		
ZR	20	262-00	21200117	45.22.11	Podkladné a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové klíny z ílu	m3	90.090	29.42	2 650.45	0.000	0.000	0.00%	90.090		
ZR	21	262-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia výplň dilatčných škár	m2	8.400	11.74	98.62	0.000	0.000	0.00%	8.400		
ZR	22	262-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	22.400	12.05	269.92	0.000	0.000	0.00%	22.400		
ZR	23	262-00	22040549	45.23.32	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového	m2	25.200	122.67	3 091.28	0.000	0.000	0.00%	25.200		
ZR	24	262-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	46.360	158.79	7 361.50	0.000	0.000	0.00%	46.360		
ZR	25	262-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	92.210	109.75	10 120.05	0.000	0.000	0.00%	92.210		
ZR	26	262-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	58.540	9.23	540.32	0.000	0.000	0.00%	58.540		
ZR	27	262-00	61010601	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti zhotovenie detailov náterivami a tmelmi	ks	14.000	27.08	379.12	0.000	0.000	0.00%	14.000		
ZR	28	262-00	03010101	45.26.21	Lešenie radové ľahké pracovné(do 1,5 kPa) s podlahami	m2	900.900	3.86	3 477.47	0.000	0.000	0.00%	900.900		
ZR	29	262-00	02010203	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drevné	m3	812.300	35.60	28 917.88	0.000	0.000	0.00%	812.300		
ZR	30	262-00	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	153.360	9.79	1 501.39	0.000	0.000	0.00%	153.360		
ZR	31	262-00	02060953	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	m2	939.780	168.01	157 892.44	0.000	0.000	0.00%	939.780		
ZR	32	262-00	11010201	45.26.23	Základy pätky betón prostý	m3	2.590	178.40	462.06	0.000	0.000	0.00%	2.590		
ZR	33	262-00	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	73.180	157.03	11 491.46	0.000	0.000	0.00%	73.180		
ZR	34	262-00	11200111	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	148.360	42.20	6 260.79	0.000	0.000	0.00%	148.360		
ZR	35	262-00	11260501	45.26.23	Dokončovacie práce doplnky meračské značky	ks	5.000	93.81	469.05	0.000	0.000	0.00%	5.000		
	89	262-00			Oporný múr na napojení cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri K. Lieskovci - spolu:				375 522.32						
	90	290-02			Protihluková stena na D3 v km 22,300 - 23,506 vpravo										
ZR	1	290-02	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	37.800	9.84	371.95	0.000	0.000	0.00%	37.800		
ZR	2	290-02	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	431.930	0.55	237.56	0.000	0.000	0.00%	431.930		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	3	290-02	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	21.460	14.48	310.74	0.000	0.000	0.00%	21.460		
ZR	4	290-02	01040501	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	10.040	34.35	344.87	0.000	0.000	0.00%	10.040		
ZR	5	290-02	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	21.460	2.56	54.94	0.000	0.000	0.00%	21.460		
ZR	6	290-02	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	410.470	4.04	1 658.30	0.000	0.000	0.00%	410.470		
ZR	7	290-02	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	21.460	0.61	13.09	0.000	0.000	0.00%	21.460		
ZR	8	290-02	22250162	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	43.760	161.21	7 054.55	0.000	0.000	0.00%	43.760		
ZR	9	290-02	22250218	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny železobetónové	m2	648.050	129.30	83 792.87	0.000	0.000	0.00%	648.050		
ZR	10	290-02	22250262	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové	m2	3 944.670	110.41	435 531.01	0.000	0.000	0.00%	3 944.670		
ZR	11	290-02	22250265	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové so sklom, akrvlátom	m2	752.150	155.00	116 583.25	0.000	0.000	0.00%	752.150		
ZR	12	290-02	22250266	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové nosné prvky	t	87.620	2 513.97	220 274.05	0.000	0.000	0.00%	87.620		
ZR	13	290-02	22250267	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny chemické kotvy	ks	392.000	21.25	8 330.00	0.000	0.000	0.00%	392.000		
ZR	14	290-02	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	27.000	188.26	5 083.02	0.000	0.000	0.00%	27.000		
ZR	15	290-02	22251170	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby prekrytie roštom	m2	5.400	139.35	752.49	0.000	0.000	0.00%	5.400		
ZR	16	290-02	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	1 105.940	9.23	10 207.83	0.000	0.000	0.00%	1 105.940		
ZR	17	290-02	02010201	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo, štrkopiesok	m3	10.600	50.57	536.04	0.000	0.000	0.00%	10.600		
ZR	18	290-02	02020673	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny III	m	1 265.000	77.01	97 417.65	0.000	0.000	0.00%	1 265.000		
ZR	19	290-02	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	315.310	128.37	40 476.34	0.000	0.000	0.00%	315.310		
ZR	20	290-02	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	49.190	1 296.31	63 765.49	0.000	0.000	0.00%	49.190		
ZR	21	290-02	11010202	45.26.23	Základy pätky betón železový	m3	210.180	227.19	47 750.79	0.000	0.000	0.00%	210.180		
ZR	22	290-02	11010211	45.26.23	Základy pätky debnenie tradičné	m2	793.610	57.74	45 823.04	0.000	0.000	0.00%	793.610		
ZR	23	290-02	11010221	45.26.23	Základy pätky výstuž z betonárskej ocele	t	1.680	3 918.93	6 583.80	0.000	0.000	0.00%	1.680		
ZR	24	290-02	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné betón železový	m3	25.900	224.41	5 812.22	0.000	0.000	0.00%	25.900		
ZR	25	290-02	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné debnenie tradičné	m2	30.400	106.36	3 233.34	0.000	0.000	0.00%	30.400		
ZR	26	290-02	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné výstuž z betonárskej ocele	t	2.080	2 257.10	4 694.77	0.000	0.000	0.00%	2.080		
ZR	27	290-02	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	10.000	157.03	1 570.30	0.000	0.000	0.00%	10.000		
ZR	28	290-02	91220301	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	220.000	9.45	2 079.00	0.000	0.000	0.00%	220.000		
ZR	29	290-02	91220701	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	34.000	12.56	427.04	0.000	0.000	0.00%	34.000		
	90	290-02			Protihluková stena na D3 v km 22,300 - 23,506 vpravo - spolu:				1 210 770.34						
	91	290-03			Protihluková stena na D3 v km 23,244 - 24,156 vľavo										
ZR	1	290-03	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	69.300	9.84	681.91	0.000	0.000	0.00%	69.300		
ZR	2	290-03	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	450.630	0.55	247.85	0.000	0.000	0.00%	450.630		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026				
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	3	290-03	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	39.340	14.48	569.64	0.000	0.000	0.00%	39.340	
ZR	4	290-03	01040501	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	13.380	34.35	459.60	0.000	0.000	0.00%	13.380	
ZR	5	290-03	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	39.340	2.56	100.71	0.000	0.000	0.00%	39.340	
ZR	6	290-03	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	369.570	4.04	1 493.06	0.000	0.000	0.00%	369.570	
ZR	7	290-03	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	39.340	0.61	24.00	0.000	0.000	0.00%	39.340	
ZR	8	290-03	22250162	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	56.140	161.21	9 050.33	0.000	0.000	0.00%	56.140	
ZR	9	290-03	22250218	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny železobetónové	m2	576.550	129.30	74 547.92	0.000	0.000	0.00%	576.550	
ZR	10	290-03	22250262	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové	m2	3 174.910	110.41	350 541.81	0.000	0.000	0.00%	3 174.910	
ZR	11	290-03	22250265	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom	m2	32.000	155.00	4 960.00	0.000	0.000	0.00%	32.000	
ZR	12	290-03	22250266	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové nosné prvky	t	50.850	2 513.97	127 835.37	0.000	0.000	0.00%	50.850	
ZR	13	290-03	22250267	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny chemické kotvy	ks	20.000	21.25	425.00	0.000	0.000	0.00%	20.000	
ZR	14	290-03	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	18.000	188.26	3 388.68	0.000	0.000	0.00%	18.000	
ZR	15	290-03	22251170	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby prekrytie roštom	m2	8.100	139.35	1 128.74	0.000	0.000	0.00%	8.100	
ZR	16	290-03	61010101	45.26.14	Protí vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	926.980	9.23	8 556.03	0.000	0.000	0.00%	926.980	
ZR	17	290-03	02010201	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo, štrkopiesok	m3	13.200	50.57	667.52	0.000	0.000	0.00%	13.200	
ZR	18	290-03	02020673	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny III	m	1 090.000	77.01	83 940.90	0.000	0.000	0.00%	1 090.000	
ZR	19	290-03	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	271.690	128.37	34 876.85	0.000	0.000	0.00%	271.690	
ZR	20	290-03	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	37.260	1 296.31	48 300.51	0.000	0.000	0.00%	37.260	
ZR	21	290-03	11010202	45.26.23	Základy pätky betón železový	m3	99.720	227.19	22 655.39	0.000	0.000	0.00%	99.720	
ZR	22	290-03	11010211	45.26.23	Základy pätky debnenie tradičné	m2	521.860	57.74	30 132.20	0.000	0.000	0.00%	521.860	
ZR	23	290-03	11010221	45.26.23	Základy pätky výstuž z betonárskej ocele	t	3.060	3 918.93	11 991.93	0.000	0.000	0.00%	3.060	
ZR	24	290-03	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné betón železový	m3	37.000	224.41	8 303.17	0.000	0.000	0.00%	37.000	
ZR	25	290-03	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné debnenie tradičné	m2	44.000	106.36	4 679.84	0.000	0.000	0.00%	44.000	
ZR	26	290-03	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné výstuž z betonárskej ocele	t	2.960	2 257.10	6 681.02	0.000	0.000	0.00%	2.960	
ZR	27	290-03	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	10.000	157.03	1 570.30	0.000	0.000	0.00%	10.000	
ZR	28	290-03	91220301	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	185.000	9.45	1 748.25	0.000	0.000	0.00%	185.000	
ZR	29	290-03	91220701	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	23.000	12.56	288.88	0.000	0.000	0.00%	23.000	
	91	290-03			Protihluková stena na D3 v km 23,244 - 24,156 vľavo - spolu:			839 847.41						
	92	290-04			Protihluková stena na D3 v km 24,364 - 25,380 vľavo									
ZR	1	290-04	22250262	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové	m2	3 543.310	110.41	391 216.86	0.000	0.000	0.00%	3 543.310	
ZR	2	290-04	22250266	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové nosné prvky	t	73.200	2 513.97	184 022.60	0.000	0.000	0.00%	73.200	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026					
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	3	290-04	22250267	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny chemické kotvy	ks	2 760.000	21.25	58 650.00	0.000	0.000	0.00%	2 760.000	
ZR	4	290-04	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	14.000	188.26	2 635.64	0.000	0.000	0.00%	14.000	
ZR	5	290-04	91220301	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	120.000	9.45	1 134.00	0.000	0.000	0.00%	120.000	
ZR	6	290-04	91220601	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia uzemňovacia sústava, FeZn	m	1 080.000	8.59	9 277.20	0.000	0.000	0.00%	1 080.000	
ZR	7	290-04	91220701	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	27.000	12.56	339.12	0.000	0.000	0.00%	27.000	
	92	290-04			Protihluková stena na D3 v km 24,364 - 25,380 vľavo - spolu:			647 275.42						
	93	290-05			Protihluková stena na D3 v km 25,380 - 26,400 vľavo									
ZR	1	290-05	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	12.460	0.55	6.85	0.000	0.000	0.00%	12.460	
ZR	2	290-05	01040501	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	0.390	34.35	13.40	0.000	0.000	0.00%	0.390	
ZR	3	290-05	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	12.460	4.04	50.34	0.000	0.000	0.00%	12.460	
ZR	4	290-05	22250162	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	4.250	161.21	685.14	0.000	0.000	0.00%	4.250	
ZR	5	290-05	22250218	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny železobetónové	m2	16.900	129.30	2 185.17	0.000	0.000	0.00%	16.900	
ZR	6	290-05	22250262	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové	m2	4 525.150	110.41	499 621.81	0.000	0.000	0.00%	4 525.150	
ZR	7	290-05	22250266	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové nosné prvky	t	97.120	2 513.97	244 156.77	0.000	0.000	0.00%	97.120	
ZR	8	290-05	22250267	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny chemické kotvy	ks	2 656.000	21.25	56 440.00	0.000	0.000	0.00%	2 656.000	
ZR	9	290-05	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	16.000	188.26	3 012.16	0.000	0.000	0.00%	16.000	
ZR	10	290-05	22251170	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby prekrytie roštom	m2	2.700	139.35	376.25	0.000	0.000	0.00%	2.700	
ZR	11	290-05	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	26.940	9.23	248.66	0.000	0.000	0.00%	26.940	
ZR	12	290-05	02010201	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo, štrkopiesok	m3	1.080	50.57	54.62	0.000	0.000	0.00%	1.080	
ZR	13	290-05	02020673	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny III	m	40.000	77.01	3 080.40	0.000	0.000	0.00%	40.000	
ZR	14	290-05	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	9.970	128.37	1 279.85	0.000	0.000	0.00%	9.970	
ZR	15	290-05	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	1.100	1 296.31	1 425.94	0.000	0.000	0.00%	1.100	
ZR	16	290-05	11010202	45.26.23	Základy pätky betón železový	m3	2.560	227.19	581.61	0.000	0.000	0.00%	2.560	
ZR	17	290-05	11010211	45.26.23	Základy pätky debnenie tradičné	m2	15.760	57.74	909.98	0.000	0.000	0.00%	15.760	
ZR	18	290-05	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné betón železový	m3	3.300	224.41	740.55	0.000	0.000	0.00%	3.300	
ZR	19	290-05	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné debnenie tradičné	m2	4.000	106.36	425.44	0.000	0.000	0.00%	4.000	
ZR	20	290-05	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné výstuž z betonárskej ocele	t	0.260	2 257.10	586.85	0.000	0.000	0.00%	0.260	
ZR	21	290-05	91220301	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	70.000	9.45	661.50	0.000	0.000	0.00%	70.000	
ZR	22	290-05	91220601	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia uzemňovacia sústava, FeZn	m	1 050.000	8.59	9 019.50	0.000	0.000	0.00%	1 050.000	
ZR	23	290-05	91220701	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	27.000	12.56	339.12	0.000	0.000	0.00%	27.000	
	93	290-05			Protihluková stena na D3 v km 25,380 - 26,400 vľavo - spolu:			825 901.91						



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

04/2026														
						Zmluvné údaje			Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.		Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH		m.j.	%		m.j.	eur
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.		m.j.	m.j.	eur
94	290-06		Protihluková stena na D3 v km 25,081 - 26,254 v strednom páse											
ZR 1	290-06	22250262	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové	m2	3 463.750	110.41	382 432.64	0.000	0.000	0.00%	3 463.750		
ZR 2	290-06	22250266	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové nosné prvky	t	85.660	2 513.97	215 346.67	0.000	0.000	0.00%	85.660		
ZR 3	290-06	22250267	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny chemické kotvy	ks	2 364.000	21.25	50 235.00	0.000	0.000	0.00%	2 364.000		
ZR 4	290-06	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	15.000	188.26	2 823.90	0.000	0.000	0.00%	15.000		
ZR 5	290-06	91220301	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	75.000	9.45	708.75	0.000	0.000	0.00%	75.000		
ZR 6	290-06	91220601	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia uzemňovacia sústava, FeZn	m	1 300.000	8.59	11 167.00	0.000	0.000	0.00%	1 300.000		
ZR 7	290-06	91220701	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	30.000	12.56	376.80	0.000	0.000	0.00%	30.000		
94	290-06		Protihluková stena na D3 v km 25,081 - 26,254 v strednom páse - spolu:					663 090.76						
95	290-07		Protihluková stena na ceste I/11 v km 0,000 - 0,879 vľavo											
ZR 1	290-07	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	12.600	9.84	123.98	0.000	0.000	0.00%	12.600		
ZR 2	290-07	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	240.040	0.55	132.02	0.000	0.000	0.00%	240.040		
ZR 3	290-07	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	7.150	14.48	103.53	0.000	0.000	0.00%	7.150		
ZR 4	290-07	01040501	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	8.540	34.35	293.35	0.000	0.000	0.00%	8.540		
ZR 5	290-07	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	7.150	2.56	18.30	0.000	0.000	0.00%	7.150		
ZR 6	290-07	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	232.890	4.04	940.88	0.000	0.000	0.00%	232.890		
ZR 7	290-07	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	7.150	0.61	4.36	0.000	0.000	0.00%	7.150		
ZR 8	290-07	22250162	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	23.360	161.21	3 765.87	0.000	0.000	0.00%	23.360		
ZR 9	290-07	22250218	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny železobetónové	m2	372.000	129.30	48 099.60	0.000	0.000	0.00%	372.000		
ZR 10	290-07	22250262	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové	m2	2 248.260	110.41	248 230.39	0.000	0.000	0.00%	2 248.260		
ZR 11	290-07	22250265	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom	m2	60.000	155.00	9 300.00	0.000	0.000	0.00%	60.000		
ZR 12	290-07	22250266	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové nosné prvky	t	30.960	2 513.97	77 832.51	0.000	0.000	0.00%	30.960		
ZR 13	290-07	22250267	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny chemické kotvy	ks	448.000	21.25	9 520.00	0.000	0.000	0.00%	448.000		
ZR 14	290-07	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	16.000	188.26	3 012.16	0.000	0.000	0.00%	16.000		
ZR 15	290-07	61010101	45.26.14	Protí vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	553.140	9.23	5 105.48	0.000	0.000	0.00%	553.140		
ZR 16	290-07	02010201	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo, štrkopiesok	m3	4.900	50.57	247.79	0.000	0.000	0.00%	4.900		
ZR 17	290-07	02020673	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny III	m	730.000	77.01	56 217.30	0.000	0.000	0.00%	730.000		
ZR 18	290-07	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	181.950	128.37	23 356.92	0.000	0.000	0.00%	181.950		
ZR 19	290-07	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	25.120	1 296.31	32 563.31	0.000	0.000	0.00%	25.120		
ZR 20	290-07	11010202	45.26.23	Základy pätky betón železový	m3	52.170	227.19	11 852.50	0.000	0.000	0.00%	52.170		
ZR 21	290-07	11010211	45.26.23	Základy pätky debnenie tradičné	m2	304.420	57.74	17 577.21	0.000	0.000	0.00%	304.420		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026				
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	22	290-07	11010221	45.26.23	Základy pätky výstuž z betonárskej ocele	t	0.530	3 918.93	2 077.03	0.000	0.000	0.00%	0.530	
ZR	23	290-07	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné betón železový	m3	15.900	224.41	3 568.12	0.000	0.000	0.00%	15.900	
ZR	24	290-07	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné debnenie tradičné	m2	19.000	106.36	2 020.84	0.000	0.000	0.00%	19.000	
ZR	25	290-07	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné výstuž z betonárskej ocele	t	1.270	2 257.10	2 866.52	0.000	0.000	0.00%	1.270	
ZR	26	290-07	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	10.000	157.03	1 570.30	0.000	0.000	0.00%	10.000	
ZR	27	290-07	91220301	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	125.000	9.45	1 181.25	0.000	0.000	0.00%	125.000	
ZR	28	290-07	91220601	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia uzemňovacia sústava, FeZn	m	320.000	8.59	2 748.80	0.000	0.000	0.00%	320.000	
ZR	29	290-07	91220701	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	24.000	12.56	301.44	0.000	0.000	0.00%	24.000	
	95	290-07			Protihluková stena na ceste I/11 v km 0,000 - 0,879 vľavo - spolu:			564 631.76						
	96	290-09			Protihluková stena na D3 v km 26,400 - 28,556 vľavo									
ZR	1	290-09	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	31.500	9.84	309.96	0.000	0.000	0.00%	31.500	
ZR	2	290-09	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	561.160	0.55	308.64	0.000	0.000	0.00%	561.160	
ZR	3	290-09	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	17.880	14.48	258.90	0.000	0.000	0.00%	17.880	
ZR	4	290-09	01040501	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	19.480	34.35	669.14	0.000	0.000	0.00%	19.480	
ZR	5	290-09	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	17.880	2.56	45.77	0.000	0.000	0.00%	17.880	
ZR	6	290-09	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	543.280	4.04	2 194.85	0.000	0.000	0.00%	543.280	
ZR	7	290-09	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	17.880	0.61	10.91	0.000	0.000	0.00%	17.880	
ZR	8	290-09	22250162	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	49.180	161.21	7 928.31	0.000	0.000	0.00%	49.180	
ZR	9	290-09	22250218	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny železobetónové	m2	844.160	129.30	109 149.89	0.000	0.000	0.00%	844.160	
ZR	10	290-09	22250262	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové	m2	8 349.280	110.41	921 844.00	0.000	0.000	0.00%	8 349.280	
ZR	11	290-09	22250265	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom	m2	63.700	155.00	9 873.50	0.000	0.000	0.00%	63.700	
ZR	12	290-09	22250266	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové nosné prvky	t	150.250	2 513.97	377 723.99	0.000	0.000	0.00%	150.250	
ZR	13	290-09	22250267	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny chemické kotvy	ks	1 180.000	21.25	25 075.00	0.000	0.000	0.00%	1 180.000	
ZR	14	290-09	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	36.000	188.26	6 777.36	0.000	0.000	0.00%	36.000	
ZR	15	290-09	22251170	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby prekrytie roštom	m2	14.200	139.35	1 978.77	0.000	0.000	0.00%	14.200	
ZR	16	290-09	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	1 674.240	9.23	15 453.24	0.000	0.000	0.00%	1 674.240	
ZR	17	290-09	02010201	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo, štrkopiesok	m3	11.400	50.57	576.50	0.000	0.000	0.00%	11.400	
ZR	18	290-09	02020673	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny III	m	1 700.000	77.01	130 917.00	0.000	0.000	0.00%	1 700.000	
ZR	19	290-09	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	423.730	128.37	54 394.22	0.000	0.000	0.00%	423.730	
ZR	20	290-09	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	68.660	1 296.31	89 004.64	0.000	0.000	0.00%	68.660	
ZR	21	290-09	11010202	45.26.23	Základy pätky betón železový	m3	300.740	227.19	68 325.12	0.000	0.000	0.00%	300.740	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026				
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	22	290-09	11010211	45.26.23	Základy pätky debnenie tradičné	m2	1 106.000	57.74	63 860.44	0.000	0.000	0.00%	1 106.000	
ZR	23	290-09	11010221	45.26.23	Základy pätky výstuž z betonárskej ocele	t	1.390	3 918.93	5 447.31	0.000	0.000	0.00%	1.390	
ZR	24	290-09	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné betón železový	m3	31.700	224.41	7 113.80	0.000	0.000	0.00%	31.700	
ZR	25	290-09	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné debnenie tradičné	m2	36.400	106.36	3 871.50	0.000	0.000	0.00%	36.400	
ZR	26	290-09	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné výstuž z betonárskej ocele	t	2.530	2 257.10	5 710.46	0.000	0.000	0.00%	2.530	
ZR	27	290-09	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	10.000	157.03	1 570.30	0.000	0.000	0.00%	10.000	
ZR	28	290-09	91220301	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	340.000	9.45	3 213.00	0.000	0.000	0.00%	340.000	
ZR	29	290-09	91220601	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia uzemňovacia sústava, FeZn	m	900.000	8.59	7 731.00	0.000	0.000	0.00%	900.000	
ZR	30	290-09	91220701	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	57.000	12.56	715.92	0.000	0.000	0.00%	57.000	
	96	290-09			Protihluková stena na D3 v km 26,400 - 28,556 vľavo - spolu:				1 922 053.44					
	97	290-10			Protihluková stena na D3 v km 26,483 - 28,440 vpravo									
ZR	1	290-10	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	46.620	9.84	458.74	0.000	0.000	0.00%	46.620	
ZR	2	290-10	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	792.700	0.55	435.99	0.000	0.000	0.00%	792.700	
ZR	3	290-10	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	18.720	14.48	271.07	0.000	0.000	0.00%	18.720	
ZR	4	290-10	01040501	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	28.070	34.35	964.20	0.000	0.000	0.00%	28.070	
ZR	5	290-10	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	22.770	2.56	58.29	0.000	0.000	0.00%	22.770	
ZR	6	290-10	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	773.980	4.04	3 126.88	0.000	0.000	0.00%	773.980	
ZR	7	290-10	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	22.770	0.61	13.89	0.000	0.000	0.00%	22.770	
ZR	8	290-10	22250162	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	44.120	161.21	7 112.59	0.000	0.000	0.00%	44.120	
ZR	9	290-10	22250218	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny železobetónové	m2	1 216.480	129.30	157 290.86	0.000	0.000	0.00%	1 216.480	
ZR	10	290-10	22250262	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové	m2	10 854.570	110.41	1 198 453.07	0.000	0.000	0.00%	10 854.570	
ZR	11	290-10	22250265	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom	m2	53.100	155.00	8 230.50	0.000	0.000	0.00%	53.100	
ZR	12	290-10	22250266	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové nosné prvky	t	308.890	2 513.97	776 540.19	0.000	0.000	0.00%	308.890	
ZR	13	290-10	22250267	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny chemické kotvy	ks	4 086.000	21.25	86 827.50	0.000	0.000	0.00%	4 086.000	
ZR	14	290-10	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	51.000	188.26	9 601.26	0.000	0.000	0.00%	51.000	
ZR	15	290-10	22251170	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby prekrytie roštom	m2	12.300	139.35	1 714.01	0.000	0.000	0.00%	12.300	
ZR	16	290-10	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	2 667.530	9.23	24 621.30	0.000	0.000	0.00%	2 667.530	
ZR	17	290-10	02010201	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo, štrkopiesok	m3	9.180	50.57	464.23	0.000	0.000	0.00%	9.180	
ZR	18	290-10	02020673	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny III	m	2 387.000	77.01	183 822.87	0.000	0.000	0.00%	2 387.000	
ZR	19	290-10	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	594.780	128.37	76 351.91	0.000	0.000	0.00%	594.780	
ZR	20	290-10	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	175.560	1 296.31	227 580.18	0.000	0.000	0.00%	175.560	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	21	290-10	11010202	45.26.23	Základy pätky betón železový	m3	570.960	227.19	129 716.40	0.000	0.000	0.00%	570.960		
ZR	22	290-10	11010211	45.26.23	Základy pätky debnenie tradičné	m2	1 857.380	57.74	107 245.12	0.000	0.000	0.00%	1 857.380		
ZR	23	290-10	11010221	45.26.23	Základy pätky výstuž z betonárskej ocele	t	2.270	3 918.93	8 895.97	0.000	0.000	0.00%	2.270		
ZR	24	290-10	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné betón železový	m3	42.400	224.41	9 514.98	0.000	0.000	0.00%	42.400		
ZR	25	290-10	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné debnenie tradičné	m2	46.500	106.36	4 945.74	0.000	0.000	0.00%	46.500		
ZR	26	290-10	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné výstuž z betonárskej ocele	t	3.150	2 257.10	7 109.87	0.000	0.000	0.00%	3.150		
ZR	27	290-10	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	10.000	157.03	1 570.30	0.000	0.000	0.00%	10.000		
ZR	28	290-10	91220301	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	400.000	9.45	3 780.00	0.000	0.000	0.00%	400.000		
ZR	29	290-10	91220701	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	50.000	12.56	628.00	0.000	0.000	0.00%	50.000		
	97	290-10			Protihluková stena na D3 v km 26,483 - 28,440 vpravo - spolu				3 037 345.91						
	98	290-11			Protihluková stena na D3 v km 29,046 - 30,977 vľavo										
ZR	1	290-11	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	25.200	9.84	247.97	0.000	0.000	0.00%	25.200		
ZR	2	290-11	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	509.690	0.55	280.33	0.000	0.000	0.00%	509.690		
ZR	3	290-11	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	14.300	14.48	207.06	0.000	0.000	0.00%	14.300		
ZR	4	290-11	01040501	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	18.410	34.35	632.38	0.000	0.000	0.00%	18.410		
ZR	5	290-11	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	14.300	2.56	36.61	0.000	0.000	0.00%	14.300		
ZR	6	290-11	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	495.390	4.04	2 001.38	0.000	0.000	0.00%	495.390		
ZR	7	290-11	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	14.300	0.61	8.72	0.000	0.000	0.00%	14.300		
ZR	8	290-11	22250162	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	22.910	161.21	3 693.32	0.000	0.000	0.00%	22.910		
ZR	9	290-11	22250218	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny železobetónové	m2	797.880	129.30	103 165.88	0.000	0.000	0.00%	797.880		
ZR	10	290-11	22250262	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové	m2	5 009.980	110.41	553 151.89	0.000	0.000	0.00%	5 009.980		
ZR	11	290-11	22250265	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom	m2	1 575.000	155.00	244 125.00	0.000	0.000	0.00%	1 575.000		
ZR	12	290-11	22250266	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové nosné prvky	t	88.750	2 513.97	223 114.84	0.000	0.000	0.00%	88.750		
ZR	13	290-11	22250267	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny chemické kotvy	ks	1 292.000	21.25	27 455.00	0.000	0.000	0.00%	1 292.000		
ZR	14	290-11	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	34.000	188.26	6 400.84	0.000	0.000	0.00%	34.000		
ZR	15	290-11	22251170	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby prekrytie roštom	m2	13.650	139.35	1 902.13	0.000	0.000	0.00%	13.650		
ZR	16	290-11	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	1 181.940	9.23	10 909.31	0.000	0.000	0.00%	1 181.940		
ZR	17	290-11	02010201	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo, štrkopiesok	m3	4.700	50.57	237.68	0.000	0.000	0.00%	4.700		
ZR	18	290-11	02020673	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny III	m	1 555.000	77.01	119 750.55	0.000	0.000	0.00%	1 555.000		
ZR	19	290-11	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	387.590	128.37	49 754.93	0.000	0.000	0.00%	387.590		
ZR	20	290-11	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	52.110	1 296.31	67 550.71	0.000	0.000	0.00%	52.110		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	21	290-11	11010202	45.26.23	Základy pätky betón železový	m3	110.420	227.19	25 086.32	0.000	0.000	0.00%	110.420		
ZR	22	290-11	11010211	45.26.23	Základy pätky debnenie tradičné	m2	646.270	57.74	37 315.63	0.000	0.000	0.00%	646.270		
ZR	23	290-11	11010221	45.26.23	Základy pätky výstuž z betonárskej ocele	t	0.990	3 918.93	3 879.74	0.000	0.000	0.00%	0.990		
ZR	24	290-11	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné betón železový	m3	20.800	224.41	4 667.73	0.000	0.000	0.00%	20.800		
ZR	25	290-11	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné debnenie tradičné	m2	41.400	106.36	4 403.30	0.000	0.000	0.00%	41.400		
ZR	26	290-11	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné výstuž z betonárskej ocele	t	1.660	2 257.10	3 746.79	0.000	0.000	0.00%	1.660		
ZR	27	290-11	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	10.000	157.03	1 570.30	0.000	0.000	0.00%	10.000		
ZR	28	290-11	91220301	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	320.000	9.45	3 024.00	0.000	0.000	0.00%	320.000		
ZR	29	290-11	91220601	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia uzemňovacia sústava, FeZn	m	290.000	8.59	2 491.10	0.000	0.000	0.00%	290.000		
ZR	30	290-11	91220701	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	50.000	12.56	628.00	0.000	0.000	0.00%	50.000		
	98	290-11			Protihluková stena na D3 v km 29,046 - 30,977 vľavo - spolu:				1 501 439.44						
	99	290-12			Protihluková stena na D3 v km 29,640 - 29,931 vpravo										
ZR	1	290-12	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	81.010	0.55	44.56	0.000	0.000	0.00%	81.010		
ZR	2	290-12	01040501	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	2.840	34.35	97.55	0.000	0.000	0.00%	2.840		
ZR	3	290-12	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	81.010	4.04	327.28	0.000	0.000	0.00%	81.010		
ZR	4	290-12	22250162	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	1.600	161.21	257.94	0.000	0.000	0.00%	1.600		
ZR	5	290-12	22250218	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny železobetónové	m2	122.920	129.30	15 893.56	0.000	0.000	0.00%	122.920		
ZR	6	290-12	22250262	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové	m2	754.860	110.41	83 344.09	0.000	0.000	0.00%	754.860		
ZR	7	290-12	22250265	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom	m2	329.100	155.00	51 010.50	0.000	0.000	0.00%	329.100		
ZR	8	290-12	22250266	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové nosné prvky	t	19.620	2 513.97	49 324.09	0.000	0.000	0.00%	19.620		
ZR	9	290-12	22250267	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny chemické kotvy	ks	204.000	21.25	4 335.00	0.000	0.000	0.00%	204.000		
ZR	10	290-12	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	5.000	188.26	941.30	0.000	0.000	0.00%	5.000		
ZR	11	290-12	22251170	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby prekrytie roštom	m2	2.050	139.35	285.67	0.000	0.000	0.00%	2.050		
ZR	12	290-12	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	183.750	9.23	1 696.01	0.000	0.000	0.00%	183.750		
ZR	13	290-12	02010201	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo, štrkopiesok	m3	0.400	50.57	20.23	0.000	0.000	0.00%	0.400		
ZR	14	290-12	02020673	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny III	m	260.000	77.01	20 022.60	0.000	0.000	0.00%	260.000		
ZR	15	290-12	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	64.810	128.37	8 319.66	0.000	0.000	0.00%	64.810		
ZR	16	290-12	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	9.220	1 296.31	11 951.98	0.000	0.000	0.00%	9.220		
ZR	17	290-12	11010202	45.26.23	Základy pätky betón železový	m3	16.640	227.19	3 780.44	0.000	0.000	0.00%	16.640		
ZR	18	290-12	11010211	45.26.23	Základy pätky debnenie tradičné	m2	102.440	57.74	5 914.89	0.000	0.000	0.00%	102.440		
ZR	19	290-12	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné betón železový	m3	2.000	224.41	448.82	0.000	0.000	0.00%	2.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	20	290-12	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné debnenie tradičné	m2	3.600	106.36	382.90	0.000	0.000	0.00%	3.600		
ZR	21	290-12	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné výstuž z betonárskej ocele	t	0.160	2 257.10	361.14	0.000	0.000	0.00%	0.160		
ZR	22	290-12	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	0.500	157.03	78.52	0.000	0.000	0.00%	0.500		
ZR	23	290-12	91220301	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	55.000	9.45	519.75	0.000	0.000	0.00%	55.000		
ZR	24	290-12	91220701	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	9.000	12.56	113.04	0.000	0.000	0.00%	9.000		
	99	290-12			Protihluková stena na D3 v km 29,640 - 29,931 vpravo - spolu:				259 471.52						
	100	290-13			Protihluková stena na D3 v km 30,619 -31,430 vpravo										
ZR	1	290-13	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	194.730	0.55	107.10	0.000	0.000	0.00%	194.730		
ZR	2	290-13	01040501	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	6.400	34.35	219.84	0.000	0.000	0.00%	6.400		
ZR	3	290-13	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	194.730	4.04	786.71	0.000	0.000	0.00%	194.730		
ZR	4	290-13	22250162	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	42.660	161.21	6 877.22	0.000	0.000	0.00%	42.660		
ZR	5	290-13	22250218	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny železobetónové	m2	286.070	129.30	36 988.85	0.000	0.000	0.00%	286.070		
ZR	6	290-13	22250262	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové	m2	1 572.520	110.41	173 621.93	0.000	0.000	0.00%	1 572.520		
ZR	7	290-13	22250265	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom	m2	1 447.000	155.00	224 285.00	0.000	0.000	0.00%	1 447.000		
ZR	8	290-13	22250266	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové nosné prvky	t	50.120	2 513.97	126 000.18	0.000	0.000	0.00%	50.120		
ZR	9	290-13	22250267	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny chemické kotvy	ks	768.000	21.25	16 320.00	0.000	0.000	0.00%	768.000		
ZR	10	290-13	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	15.000	188.26	2 823.90	0.000	0.000	0.00%	15.000		
ZR	11	290-13	22251170	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby prekrytie roštom	m2	2.350	139.35	327.47	0.000	0.000	0.00%	2.350		
ZR	12	290-13	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	429.690	9.23	3 966.04	0.000	0.000	0.00%	429.690		
ZR	13	290-13	02010201	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo, štrkopiesok	m3	12.000	50.57	606.84	0.000	0.000	0.00%	12.000		
ZR	14	290-13	02020673	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny III	m	625.000	77.01	48 131.25	0.000	0.000	0.00%	625.000		
ZR	15	290-13	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	155.780	128.37	19 997.48	0.000	0.000	0.00%	155.780		
ZR	16	290-13	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	22.230	1 296.31	28 816.97	0.000	0.000	0.00%	22.230		
ZR	17	290-13	11010202	45.26.23	Základy pätky betón železový	m3	40.000	227.19	9 087.60	0.000	0.000	0.00%	40.000		
ZR	18	290-13	11010211	45.26.23	Základy pätky debnenie tradičné	m2	246.250	57.74	14 218.48	0.000	0.000	0.00%	246.250		
ZR	19	290-13	11090102	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné betón železový	m3	27.700	224.41	6 216.16	0.000	0.000	0.00%	27.700		
ZR	20	290-13	11090111	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné debnenie tradičné	m2	71.800	106.36	7 636.65	0.000	0.000	0.00%	71.800		
ZR	21	290-13	11090121	45.26.23	Schodiskové konštrukcie kompletné výstuž z betonárskej ocele	t	2.220	2 257.10	5 010.76	0.000	0.000	0.00%	2.220		
ZR	22	290-13	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	10.000	157.03	1 570.30	0.000	0.000	0.00%	10.000		
ZR	23	290-13	91220301	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	125.000	9.45	1 181.25	0.000	0.000	0.00%	125.000		
ZR	24	290-13	91220701	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	23.000	12.56	288.88	0.000	0.000	0.00%	23.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

					Zmluvné údaje			04/2026							
Stavebný Objekt			P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
	100	290-13			Protihluková stena na D3 v km 30,619 -31,430 vpravo - spolu:				735 086.86						
	101	290-14			Protihluková stena na vetve A a vetve B v križovatke Krásno n/K										
ZR	1	290-14	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	25.200	9.84	247.97	0.000	0.000	0.00%	25.200		
ZR	2	290-14	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	209.020	0.55	114.96	0.000	0.000	0.00%	209.020		
ZR	3	290-14	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín záস্য so zhutnením	m3	14.300	14.48	207.06	0.000	0.000	0.00%	14.300		
ZR	4	290-14	01040501	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	6.570	34.35	225.68	0.000	0.000	0.00%	6.570		
ZR	5	290-14	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	194.720	4.04	786.67	0.000	0.000	0.00%	194.720		
ZR	6	290-14	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	14.300	0.61	8.72	0.000	0.000	0.00%	14.300		
ZR	7	290-14	22250218	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny železobetónové	m2	294.370	129.30	38 062.04	0.000	0.000	0.00%	294.370		
ZR	8	290-14	22250262	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové	m2	871.780	110.41	96 253.23	0.000	0.000	0.00%	871.780		
ZR	9	290-14	22250265	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom	m2	608.200	155.00	94 271.00	0.000	0.000	0.00%	608.200		
ZR	10	290-14	22250266	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové nosné prvky	t	22.800	2 513.97	57 318.52	0.000	0.000	0.00%	22.800		
ZR	11	290-14	22250267	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny chemické kotvy	ks	396.000	21.25	8 415.00	0.000	0.000	0.00%	396.000		
ZR	12	290-14	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	5.000	188.26	941.30	0.000	0.000	0.00%	5.000		
ZR	13	290-14	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	462.150	9.23	4 265.64	0.000	0.000	0.00%	462.150		
ZR	14	290-14	02020673	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny III	m	590.000	77.01	45 435.90	0.000	0.000	0.00%	590.000		
ZR	15	290-14	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	147.060	128.37	18 878.09	0.000	0.000	0.00%	147.060		
ZR	16	290-14	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	18.840	1 296.31	24 422.48	0.000	0.000	0.00%	18.840		
ZR	17	290-14	11010202	45.26.23	Základy pätky betón železový	m3	48.660	227.19	11 055.07	0.000	0.000	0.00%	48.660		
ZR	18	290-14	11010211	45.26.23	Základy pätky debnenie tradičné	m2	266.060	57.74	15 362.30	0.000	0.000	0.00%	266.060		
ZR	19	290-14	11010221	45.26.23	Základy pätky výstuž z betonárskej ocele	t	1.110	3 918.93	4 350.01	0.000	0.000	0.00%	1.110		
ZR	20	290-14	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	5.000	157.03	785.15	0.000	0.000	0.00%	5.000		
ZR	21	290-14	91220301	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	100.000	9.45	945.00	0.000	0.000	0.00%	100.000		
ZR	22	290-14	91220701	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	12.000	12.56	150.72	0.000	0.000	0.00%	12.000		
	101	290-14			Protihluková stena na vetve A a vetve B v križovatke Krásno n/K - spolu:				422 502.51						
	102	290-17			Protihluková stena na úprave cesty I/11 v km 0,000 - 0,300										
ZR	1	290-17	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	14.020	0.55	7.71	0.000	0.000	0.00%	14.020		
ZR	2	290-17	01040501	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	0.380	34.35	13.05	0.000	0.000	0.00%	0.380		
ZR	3	290-17	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	14.020	4.04	56.64	0.000	0.000	0.00%	14.020		
ZR	4	290-17	22250218	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny železobetónové	m2	16.780	129.30	2 169.65	0.000	0.000	0.00%	16.780		
ZR	5	290-17	22250262	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové	m2	189.180	110.41	20 887.36	0.000	0.000	0.00%	189.180		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026			
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		290-17	22250265	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom	m2	685.500	155.00	106 252.50	0.000	0.000	0.00%	685.500		
ZR		290-17	22250266	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny kovové nosné prvky	t	16.780	2 513.97	42 184.42	0.000	0.000	0.00%	16.780		
ZR		290-17	22250267	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie protihlukové steny chemické kotvy	ks	476.000	21.25	10 115.00	0.000	0.000	0.00%	476.000		
ZR		290-17	22250671	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	5.000	188.26	941.30	0.000	0.000	0.00%	5.000		
ZR		290-17	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	28.570	9.23	263.70	0.000	0.000	0.00%	28.570		
ZR		290-17	02020673	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny III	m	45.000	77.01	3 465.45	0.000	0.000	0.00%	45.000		
ZR		290-17	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	11.220	128.37	1 440.31	0.000	0.000	0.00%	11.220		
ZR		290-17	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	1.530	1 296.31	1 983.35	0.000	0.000	0.00%	1.530		
ZR		290-17	11010202	45.26.23	Základy pätky betón železový	m3	2.880	227.19	654.31	0.000	0.000	0.00%	2.880		
ZR		290-17	11010211	45.26.23	Základy pätky debnenie tradičné	m2	17.730	57.74	1 023.73	0.000	0.000	0.00%	17.730		
ZR		290-17	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	2.000	157.03	314.06	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR		290-17	91220301	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	30.000	9.45	283.50	0.000	0.000	0.00%	30.000		
ZR		290-17	91220701	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	8.000	12.56	100.48	0.000	0.000	0.00%	8.000		
	102	290-17			Protihluková stena na úprave cesty I/11 v km 0,000 - 0,300 - spolu:				192 156.52						
	103	301-00			Oplotenie diaľnice D3										
ZR	1	301-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	1 237.080	18.76	23 207.62	0.000	0.000	0.00%	1 237.080		
ZR	2	301-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 237.080	0.55	680.39	0.000	0.000	0.00%	1 237.080		
ZR	3	301-00	01040501	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	793.850	34.35	27 268.75	0.000	0.000	0.00%	793.850		
ZR	4	301-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	793.850	2.56	2 032.26	0.000	0.000	0.00%	793.850		
ZR	5	301-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	443.230	4.04	1 790.65	0.000	0.000	0.00%	443.230		
ZR		301-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	793.850	0.61	484.25	0.000	0.000	0.00%	793.850		
ZR		301-00	11010201	45.26.23	Základy pätky betón prostý	m3	492.480	178.40	87 858.43	0.000	0.000	0.00%	492.480		
ZR		301-00	11030432	45.34.20	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové	ks	5 130.000	14.34	73 564.20	0.000	0.000	0.00%	5 130.000		
ZR		301-00	67110108	45.34.20	Oplotenie drôtené pletivo pozinkované	m	12 410.000	4.55	56 465.50	0.000	0.000	0.00%	12 410.000		
ZR		301-00	67110190	45.34.20	Oplotenie drôtené pletivo napínací drôt	m	37 974.600	0.76	28 860.70	0.000	0.000	0.00%	37 974.600		
ZR		301-00	67110500	45.34.20	Oplotenie vráta a vráтка oplotenia	ks	250.000	556.61	139 152.50	0.000	0.000	0.00%	250.000		
	103	301-00			Oplotenie diaľnice D3 - spolu:				441 365.25						
	104	302-00			Náhradné oplotenie v Krásne n/K										
ZR	1	302-00	05020920	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže oplotenia	m	201.000	20.18	4 056.18	0.000	0.000	0.00%	201.000		
ZR	2	302-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	8.440	3.00	25.32	0.000	0.000	0.00%	8.440		
ZR	3	302-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	25.730	18.76	482.69	0.000	0.000	0.00%	25.730		



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
Stavebný Objekt			P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	4	302-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	25.730	0.55	14.15	0.000	0.000	0.00%	25.730		
ZR	5	302-00	01040501	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	16.830	34.35	578.11	0.000	0.000	0.00%	16.830		
ZR		302-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	16.830	2.56	43.08	0.000	0.000	0.00%	16.830		
ZR		302-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	8.900	4.04	35.96	0.000	0.000	0.00%	8.900		
ZR		302-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	16.830	0.61	10.27	0.000	0.000	0.00%	16.830		
ZR		302-00	11010201	45.26.23	Základy pätky betón prostý	m3	9.890	178.40	1 764.38	0.000	0.000	0.00%	9.890		
ZR		302-00	11030432	45.34.20	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové	ks	103.000	14.34	1 477.02	0.000	0.000	0.00%	103.000		
ZR		302-00	67110108	45.34.20	Oplotenie drôtené pletivo pozinkované	m	289.000	4.55	1 314.95	0.000	0.000	0.00%	289.000		
ZR		302-00	67110190	45.34.20	Oplotenie drôtené pletivo napínací drôt	m	884.360	0.76	672.11	0.000	0.000	0.00%	884.360		
ZR		302-00	67110500	45.34.20	Oplotenie vráta a vráтка oplotenia	ks	3.000	556.61	1 669.83	0.000	0.000	0.00%	3.000		
	104	302-00			Náhradné oplotenie v Krásne n/K - spolu:				12 144.05						
	105	303-00			Oplotenie cesty I/11										
ZR	1	303-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	161.460	18.76	3 028.99	0.000	0.000	0.00%	161.460		
ZR	2	303-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	161.460	0.55	88.80	0.000	0.000	0.00%	161.460		
ZR	3	303-00	01040501	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	103.570	34.35	3 557.63	0.000	0.000	0.00%	103.570		
ZR	4	303-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	103.570	2.56	265.14	0.000	0.000	0.00%	103.570		
ZR	5	303-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	57.890	4.04	233.88	0.000	0.000	0.00%	57.890		
ZR		303-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	103.570	0.61	63.18	0.000	0.000	0.00%	103.570		
ZR		303-00	11010201	45.26.23	Základy pätky betón prostý	m3	64.320	178.40	11 474.69	0.000	0.000	0.00%	64.320		
ZR		303-00	11030432	45.34.20	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové	ks	670.000	14.34	9 607.80	0.000	0.000	0.00%	670.000		
ZR		303-00	67110108	45.34.20	Oplotenie drôtené pletivo pozinkované	m	1 619.000	4.55	7 366.45	0.000	0.000	0.00%	1 619.000		
ZR		303-00	67110190	45.34.20	Oplotenie drôtené pletivo napínací drôt	m	4 954.140	0.76	3 765.15	0.000	0.000	0.00%	4 954.140		
ZR		303-00	67110500	45.34.20	Oplotenie vráta a vráтка oplotenia	ks	35.000	556.61	19 481.35	0.000	0.000	0.00%	35.000		
	105	303-00			Oplotenie cesty I/11 - spolu:				58 933.06						
	106	311-01			Sadovnicke úpravy										
ZR	1	311-01	01080502	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnikaručne	m2	12 025.000	0.78	9 379.50	0.000	0.000	0.00%	12 025.000		
ZR	2	311-01	01080505	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov mulčovaním	m2	1 004.380	2.88	2 892.61	0.000	0.000	0.00%	1 004.380		
ZR	3	311-01	01080603	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy pred výsadbou obrobením pôdy	m2	108 280.000	0.56	60 636.80	0.000	0.000	0.00%	108 280.000		
ZR	4	311-01	01080604	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy pred výsadbou chemickým odplevelením.	m2	13 610.000	0.50	6 805.00	0.000	0.000	0.00%	13 610.000		
ZR	5	311-01	01080801	45.11.23	Povrchové úpravy terénu sadenie, presádzanie, kríkov s balom	ks	3 255.000	5.03	16 372.65	0.000	0.000	0.00%	3 255.000		
ZR		311-01	01080802	45.11.23	Povrchové úpravy terénu sadenie, presádzanie, kríkov bez balu	ks	700.000	6.70	4 690.00	0.000	0.000	0.00%	700.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026					
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	april 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		311-01	01080803	45.11.23	Povrchové úpravy terénu sadenie, presádzanie, stromov s balom	ks	90.000	113.13	10 181.70	0.000	0.000	0.00%	90.000	
ZR		311-01	01080805	45.11.23	Povrchové úpravy terénu sadenie, presádzanie, ošetrovanie drevín	ks	4 045.000	1.73	6 997.85	0.000	0.000	0.00%	4 045.000	
ZR		311-01	01080811	45.11.23	Povrchové úpravy terénu sadenie, presádzanie, trávnik	m2	12 025.000	2.35	28 258.75	0.000	0.000	0.00%	12 025.000	
ZR		311-01	01030602	45.11.24	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh pre vysadzovanie rastlín na svahu	ks	4 045.000	0.78	3 155.10	0.000	0.000	0.00%	4 045.000	
ZR		311-01	01060201	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	45.000	16.59	746.55	0.000	0.000	0.00%	45.000	
ZR		311-01	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	45.000	4.04	181.80	0.000	0.000	0.00%	45.000	
ZR		311-01	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	45.000	0.61	27.45	0.000	0.000	0.00%	45.000	
	106	311-01			Sadovnicke úpravy - spolu:			150 325.76						
	107	311-02			Terénne úpravy									
ZR	1	311-02	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	199 766.000	0.01	1 997.66	0.000	0.000	0.00%	199 766.000	0.00
ZR	2	311-02	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcii základy betónové	m3	21.000	96.15	2 019.15	0.000	0.000	0.00%	21.000	0.00
ZR	3	311-02	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnňujúcich konštrukcii krytov bitúmenových	m2	148.000	9.50	1 406.00	0.000	0.000	0.00%	148.000	0.00
ZR	4	311-02	05030261	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnňujúcich konštrukcii podkladov z betónu prostého	m2	148.000	13.84	2 048.32	0.000	0.000	0.00%	148.000	0.00
ZR	5	311-02	05030604	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnňujúcich konštrukcii priepustov betónových	m	16.000	260.74	4 171.84	0.000	0.000	0.00%	16.000	0.00
ZR	6	311-02	05080200	45.11.11	Doprava vyburaných hmôt vodorovná doprava	t	154.360	3.00	463.08	0.000	0.000	0.00%	154.360	0.00
ZR	7	311-02	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcii	t	127.720	10.13	1 293.80	0.000	0.000	0.00%	127.720	0.00
ZR	8	311-02	05090162	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia bitúmenových konštrukcii	t	25.200	15.48	390.10	0.000	0.000	0.00%	25.200	0.00
ZR	9	311-02	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovín	m2	2 500.000	0.98	2 450.00	2 500.000	2 500.000	100.00%	0.000	0.00
ZR	10	311-02	01010104	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov mačiny	m2	9 405.000	1.51	14 201.55	0.000	0.000	0.00%	9 405.000	0.00
ZR	11	311-02	01010201	45.11.12	Prípravné práce rúbanie stromov	ks	25.000	11.47	286.75	25.000	25.000	100.00%	0.000	0.00
ZR	12	311-02	01010202	45.11.12	Prípravné práce rúbanie odstránenie pňov	ks	25.000	17.22	430.50	25.000	25.000	100.00%	0.000	0.00
ZR	13	311-02	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	3 212.500	3.19	10 247.88	1 331.500	1 331.500	41.45%	1 881.000	0.00
ZR	18	311-02	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 221.000	1.12	1 367.52	0.000	1 221.000	100.00%	0.000	1 221.000 1 367.52
ZR	19	311-02	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 221.000	5.41	6 605.61	0.000	1 221.000	100.00%	0.000	1 221.000 6 605.61
ZR	20	311-02	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	1 221.000	0.48	586.08	0.000	0.000	0.00%	1 221.000	0.00
ZR	21	311-02	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	1 221.000	5.20	6 349.20	0.000	1 221.000	100.00%	0.000	1 221.000 6 349.20
	NP1	311-02	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch, horn. 1 - 4	m3	0.000	1.87	0.00	0.000	0.000		0.000	0.00
	NP2	311-02	01060204	45.11.23	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	0.000	4.41	0.00	0.000	0.000		0.000	0.00
	NP3	311-02	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	0.000	1.12	0.00	0.000	0.000		0.000	0.00
	NP4	311-02	02010601	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy sanačné vrstvy kamenivo	m3	0.000	25.36	0.00	0.000	0.000		0.000	0.00

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
Stavebný Objekt			P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
NP5		311-02	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	0.000	2.15	0.00	0.000	0.000		0.000		0.00
ZR	22	311-02	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	199 766.000	10.37	2 071 573.42	0.000	0.000	0.00%	199 766.000		0.00
ZR	23	311-02	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podložia	m2	28 950.000	0.39	11 290.50	0.000	0.000	0.00%	28 950.000		0.00
ZR	24	311-02	02060905	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	28 950.000	2.15	62 242.50	0.000	0.000	0.00%	28 950.000		0.00
	107	311-02			Terénne úpravy - spolu:				2 201 421.46						14 322.33

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Michal Capanda (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Vlastimil Fečo

	108	311-11			Spevnené plochy									
ZR	1	311-11	00010402	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	2 445.450	0.01	24.45	0.000	0.000	0.00%	2 445.450	
ZR	2	311-11	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	3 755.000	5.41	20 314.55	0.000	0.000	0.00%	3 755.000	
ZR	3	311-11	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3 755.000	1.97	7 397.35	0.000	0.000	0.00%	3 755.000	
ZR	4	311-11	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	18 775.000	2.16	40 554.00	0.000	0.000	0.00%	18 775.000	
ZR	5	311-11	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	18 775.000	0.84	15 771.00	0.000	0.000	0.00%	18 775.000	
ZR		311-11	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	18 775.000	2.38	44 684.50	0.000	0.000	0.00%	18 775.000	
ZR		311-11	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	104.550	18.76	1 961.36	0.000	0.000	0.00%	104.550	
ZR		311-11	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	104.550	0.55	57.50	0.000	0.000	0.00%	104.550	
ZR		311-11	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	11 224.000	0.95	10 662.80	0.000	0.000	0.00%	11 224.000	
ZR		311-11	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	104.550	2.56	267.65	0.000	0.000	0.00%	104.550	
ZR		311-11	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	104.550	0.61	63.78	0.000	0.000	0.00%	104.550	
ZR		311-11	67120900	45.22.31	Doplňky atypické konštrukcie	m	15.000	784.36	11 765.40	0.000	0.000	0.00%	15.000	
ZR		311-11	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, pospvy infiltračný postre	m2	6 257.000	0.76	4 755.32	0.000	0.000	0.00%	6 257.000	
ZR		311-11	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, pospvy spojovací postrek	m2	12 514.000	0.58	7 258.12	0.000	0.000	0.00%	12 514.000	
ZR		311-11	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	1 001.120	206.85	207 081.67	0.000	0.000	0.00%	1 001.120	
ZR		311-11	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	250.280	304.71	76 262.82	0.000	0.000	0.00%	250.280	
ZR		311-11	22040417	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov zámkovej dlažby betónovej	m2	4 255.300	50.90	216 594.77	0.000	0.000	0.00%	4 255.300	
ZR		311-11	22040455	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov zámkovej dlažby plastickej, gumovej	m2	268.300	103.87	27 868.32	0.000	0.000	0.00%	268.300	
ZR		311-11	22250362	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	173.000	49.04	8 483.92	0.000	0.000	0.00%	173.000	
ZR		311-11	22250980	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	1 888.000	72.27	136 445.76	0.000	0.000	0.00%	1 888.000	
ZR		311-11	22250981	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie obrubníky záhonové	m	725.000	57.34	41 571.50	0.000	0.000	0.00%	725.000	
ZR		311-11	22251083	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry rezané	m	1 052.000	2.74	2 882.48	0.000	0.000	0.00%	1 052.000	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		311-11	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	104.800	109.75	11 501.80	0.000	0.000	0.00%	104.800		
ZR		311-11	22251445	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií výstužná vložka	m2	72.000	15.67	1 128.24	0.000	0.000	0.00%	72.000		
ZR		311-11	22251661	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie uzavreté žľabové systémy z betónu	m	32.500	209.98	6 824.35	0.000	0.000	0.00%	32.500		
ZR		311-11	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	2 324.200	39.30	91 341.06	0.000	0.000	0.00%	2 324.200		
ZR		311-11	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	2 550.000	17.00	43 350.00	0.000	0.000	0.00%	2 550.000		
ZR		311-11	22010204	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic štrkodrva	m3	34.000	122.55	4 166.70	0.000	0.000	0.00%	34.000		
ZR		311-11	22020110	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom kamenivo stabilizované cementom	m3	315.780	82.93	26 187.64	0.000	0.000	0.00%	315.780		
ZR		311-11	22020417	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové beton prostý	m3	433.080	230.68	99 902.89	0.000	0.000	0.00%	433.080		
ZR		311-11	22020421	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c	m3	1 251.400	77.53	97 021.04	0.000	0.000	0.00%	1 251.400		
ZR		311-11	02010221	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy betón prostý	m3	14.640	163.71	2 396.71	0.000	0.000	0.00%	14.640		
ZR		311-11	02010309	45.26.22	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	697.000	9.79	6 823.63	0.000	0.000	0.00%	697.000		
	108	311-11			Spevnené plochy - spolu:				1 273 373.08						
	109	311-31			Drobná architektúra										
ZR	1	311-31	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	57.580	4.65	267.75	0.000	0.000	0.00%	57.580		
ZR	2	311-31	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	57.580	0.55	31.67	0.000	0.000	0.00%	57.580		
ZR	3	311-31	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	57.580	4.04	232.62	0.000	0.000	0.00%	57.580		
ZR	4	311-31	15200106	45.22.38	Mestský mobiliár lavičky dielce kovové	ks	19.000	484.10	9 197.90	0.000	0.000	0.00%	19.000		
ZR	5	311-31	15200108	45.22.38	Mestský mobiliár zostavy na sedenie kombinované	ks	4.000	4 547.09	18 188.36	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR		311-31	15200206	45.22.38	Mestský mobiliár nádoby na odpad dielce metaloplastické	ks	7.000	858.05	6 006.35	0.000	0.000	0.00%	7.000		
ZR		311-31	15200206	45.22.38	Mestský mobiliár nádoby na odpad dielce kovové	ks	17.000	858.05	14 586.85	0.000	0.000	0.00%	17.000		
ZR		311-31	15200808	45.22.38	Mestský mobiliár detské ihriská dielce kombinované	ks	7.000	1 920.72	13 445.04	0.000	0.000	0.00%	7.000		
ZR		311-31	15201206	45.22.38	Mestský mobiliár prístrešok na odpad dielce kovové	ks	1.000	6 032.07	6 032.07	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR		311-31	22010102	45.23.31	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkopiesok	m3	1.680	154.84	260.13	0.000	0.000	0.00%	1.680		
ZR		311-31	22010103	45.23.31	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) kamenivo drvené	m3	25.270	98.79	2 496.42	0.000	0.000	0.00%	25.270		
ZR		311-31	22010104	45.23.31	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	10.110	129.13	1 305.50	0.000	0.000	0.00%	10.110		
ZR		311-31	22050110	45.23.31	Podkladné a krycie vrstvy športové povrchy	m3	10.100	1 395.19	14 091.42	0.000	0.000	0.00%	10.100		
ZR		311-31	22250981	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie obrubníky záhonové	m	63.700	93.87	5 979.52	0.000	0.000	0.00%	63.700		
ZR		311-31	11010201	45.26.23	Základy pätky betón prostý	m3	8.730	178.40	1 557.43	0.000	0.000	0.00%	8.730		
ZR		311-31	67110210	45.34.20	Oplotenie panelový systém	m	62.500	46.45	2 903.13	0.000	0.000	0.00%	62.500		
ZR		311-31	67110220	45.34.20	Oplotenie stĺpiky pre panelový systém	ks	26.000	23.23	603.98	0.000	0.000	0.00%	26.000		
ZR		311-31	67110500	45.34.20	Oplotenie vráta a vráтка oplotenia	ks	1.000	556.61	556.61	0.000	0.000	0.00%	1.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Zmluvné údaje													04/2026
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
109	311-31		Drobná architektúra - spolu:				97 742.75						
110	311-51		Vonkajšia kanalizácia dažďová a odľučovač ropných látok										
ZR	1	311-51	01010602	45.11.24	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	3.000	28.92	86.76	0.000	0.000	0.00%	3.000
ZR	2	311-51	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	296.810	4.65	1 380.17	0.000	0.000	0.00%	296.810
ZR	3	311-51	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	703.390	18.76	13 195.60	0.000	0.000	0.00%	703.390
ZR	4	311-51	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	1 361.940	9.84	13 401.49	0.000	0.000	0.00%	1 361.940
ZR	5	311-51	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	2 362.140	0.55	1 299.18	0.000	0.000	0.00%	2 362.140
ZR		311-51	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	1 233.480	14.48	17 860.79	0.000	0.000	0.00%	1 233.480
ZR		311-51	01040501	45.11.24	Konštrukcie z hornín obšypy bez zhutnenia	m3	791.720	34.35	27 195.58	0.000	0.000	0.00%	791.720
ZR		311-51	01070101	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	1 875.080	4.97	9 319.15	0.000	0.000	0.00%	1 875.080
ZR		311-51	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	6.360	236.38	1 503.38	0.000	0.000	0.00%	6.360
ZR		311-51	11200302	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón železový	m3	11.550	193.62	2 236.31	0.000	0.000	0.00%	11.550
ZR		311-51	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	7.600	42.47	322.77	0.000	0.000	0.00%	7.600
ZR		311-51	11200321	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	t	0.970	1 815.21	1 760.75	0.000	0.000	0.00%	0.970
ZR		311-51	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	963.500	58.24	56 114.24	0.000	0.000	0.00%	963.500
ZR		311-51	27030424	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové tvarovky z PVC	ks	188.000	79.35	14 917.80	0.000	0.000	0.00%	188.000
ZR		311-51	27031169	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie vstupný komín	ks	3.000	1 383.72	4 151.16	0.000	0.000	0.00%	3.000
ZR		311-51	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	25.000	1 625.48	40 637.00	0.000	0.000	0.00%	25.000
ZR		311-51	27031173	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie odľučovače, žumpy, ČOV	ks	1.000	59 461.24	59 461.24	0.000	0.000	0.00%	1.000
ZR		311-51	27031175	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie skúšky tesnosti	m	963.500	2.97	2 861.60	0.000	0.000	0.00%	963.500
ZR		311-51	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	28.000	391.52	10 962.56	0.000	0.000	0.00%	28.000
ZR		311-51	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	168.770	43.07	7 268.92	0.000	0.000	0.00%	168.770
ZR		311-51	11250601	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	1.520	724.72	1 101.57	0.000	0.000	0.00%	1.520
ZR		311-51	11250611	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	5.250	34.70	182.18	0.000	0.000	0.00%	5.250
110	311-51		Vonkajšia kanalizácia dažďová a odľučovač ropných látok - spolu:				287 220.20						
111	311-53		Vodovodná prípojka pre odpočívadlo										
ZR	1	311-53	01010301	45.11.20	Prípravné práce čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	240.000	10.20	2 448.00	0.000	0.000	0.00%	240.000
ZR	2	311-53	01010401	45.11.20	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	10.000	79.86	798.60	0.000	0.000	0.00%	10.000
ZR	3	311-53	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	15.000	24.95	374.25	0.000	0.000	0.00%	15.000
ZR	4	311-53	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	249.830	9.21	2 300.93	0.000	0.000	0.00%	249.830
ZR	5	311-53	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	1 780.690	10.87	19 356.10	0.000	0.000	0.00%	1 780.690

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		311-53	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	2 030.520	1.02	2 071.13	0.000	0.000	0.00%	2 030.520		
ZR		311-53	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	1 888.640	11.48	21 681.59	0.000	0.000	0.00%	1 888.640		
ZR		311-53	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	98.360	51.61	5 076.36	0.000	0.000	0.00%	98.360		
ZR		311-53	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 725.320	2.09	3 605.92	0.000	0.000	0.00%	1 725.320		
ZR		311-53	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	305.200	4.31	1 315.41	0.000	0.000	0.00%	305.200		
ZR		311-53	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 725.320	1.05	1 811.59	0.000	0.000	0.00%	1 725.320		
ZR		311-53	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	m2	1 055.700	4.19	4 423.38	0.000	0.000	0.00%	1 055.700		
ZR		311-53	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	4.170	236.38	985.70	0.000	0.000	0.00%	4.170		
ZR		311-53	11200302	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón železový	m3	3.360	193.62	650.56	0.000	0.000	0.00%	3.360		
ZR		311-53	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	9.200	42.47	390.72	0.000	0.000	0.00%	9.200		
ZR		311-53	11200321	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	t	0.090	1 815.21	163.37	0.000	0.000	0.00%	0.090		
ZR		311-53	27020421	45.23.13	Vodovody rúry plastové PE, PP	m	351.900	29.31	10 314.19	0.000	0.000	0.00%	351.900		
ZR		311-53	27020423	45.23.13	Vodovody rúry plastové rúrové diely PE, PP	ks	41.000	101.85	4 175.85	0.000	0.000	0.00%	41.000		
ZR		311-53	27020533	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tvarovky	ks	9.000	3 799.42	34 194.78	0.000	0.000	0.00%	9.000		
ZR		311-53	27021169	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie vstupný komín	ks	2.000	824.30	1 648.60	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR		311-53	27021170	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie šachty armatúrne	ks	3.000	10 398.88	31 196.64	0.000	0.000	0.00%	3.000		
ZR		311-53	27021174	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie armatúry	ks	3.000	417.10	1 251.30	0.000	0.000	0.00%	3.000		
ZR		311-53	27021176	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie doplnky	ks	2.000	713.62	1 427.24	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR		311-53	27021281	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce uloženie a dopln.konštrukcie	ks	7.000	122.57	857.99	0.000	0.000	0.00%	7.000		
ZR		311-53	27021285	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce tlak. skúšky tesnosti potrubia	m	703.800	12.40	8 727.12	0.000	0.000	0.00%	703.800		
ZR		311-53	27070401	45.23.13	Chráničky rúry plastové nedelená	m	49.800	124.22	6 186.16	0.000	0.000	0.00%	49.800		
ZR		311-53	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	33.110	43.07	1 426.05	0.000	0.000	0.00%	33.110		
	111	311-53			Vodovodná prípojka pre odpočívadlo - spolu:				168 859.53						
	112	311-61			Prípojka VN - 22 kV pre ts odpočívadlo Krásno nad Kysucou										
ZR	1	311-61	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	46.000	81.88	3 766.48	0.000	0.000	0.00%	46.000		
ZR	2	311-61	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	4.600	1.02	4.69	0.000	0.000	0.00%	4.600		
ZR	3	311-61	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	46.000	11.48	528.08	0.000	0.000	0.00%	46.000		
ZR	4	311-61	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	4.600	4.31	19.83	0.000	0.000	0.00%	4.600		
ZR	5	311-61	91021901	45.31.55	Oceľové konštrukcie konštrukcie pre el. prístroje oceľové	ks	2.000	202.38	404.76	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR		311-61	91023001	45.31.55	Oceľové konštrukcie príchytky pre káble	ks	20.000	163.17	3 263.40	0.000	0.000	0.00%	20.000		
ZR		311-61	91051701	45.31.55	Vedenia nadzemné VN ukončenie vodičov fázových	ks	6.000	114.18	685.08	0.000	0.000	0.00%	6.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		311-61	91051702	45.31.55	Vedenia nadzemné VN ukončenie vodičov uzemňovacích	ks	6.000	262.61	1 575.66	0.000	0.000	0.00%	6.000		
ZR		311-61	91052004	45.31.55	Vedenia nadzemné VN úsekové odpínače VN na stožiare mrežové	ks	1.000	6 135.42	6 135.42	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR		311-61	91052102	45.31.55	Vedenia nadzemné VN ochrany prepäťové VN ZnO	ks	3.000	694.83	2 084.49	0.000	0.000	0.00%	3.000		
ZR		311-61	91052201	45.31.55	Vedenia nadzemné VN tabuľky čísloacie	ks	1.000	41.88	41.88	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR		311-61	91052202	45.31.55	Vedenia nadzemné VN tabuľky výstražné	ks	2.000	61.35	122.70	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR		311-61	91090201	45.31.55	Káble Al VN káble silové	m	480.000	40.87	19 617.60	0.000	0.000	0.00%	480.000		
ZR		311-61	91100211	45.31.55	Káblové súbory, ukončenie vodičov VN ukonč. celoplastových káblov	ks	12.000	352.26	4 227.12	0.000	0.000	0.00%	12.000		
ZR		311-61	91100212	45.31.55	Káblové súbory, ukončenie vodičov VN ukonč. tienenia kábla	ks	12.000	64.58	774.96	0.000	0.000	0.00%	12.000		
ZR		311-61	91220301	45.31.55	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	32.000	37.78	1 208.96	0.000	0.000	0.00%	32.000		
ZR		311-61	91220701	45.31.55	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	20.000	19.27	385.40	0.000	0.000	0.00%	20.000		
ZR		311-61	91220702	45.31.55	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia v zemi	ks	16.000	48.08	769.28	0.000	0.000	0.00%	16.000		
ZR		311-61	91221001	45.31.55	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vedenia v zemi FeZn	m	68.000	30.51	2 074.68	0.000	0.000	0.00%	68.000		
ZR		311-61	91221201	45.31.55	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia nátery zvodových vodičov	m	4.000	15.51	62.04	0.000	0.000	0.00%	4.000		
	112	311-61			Prípojka VN - 22 kV pre ts odpočívadlo Krásno nad Kysucou - spolu:				47 752.51						
	113	311-62			Kiosková trafostanica										
ZR	1	311-62	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	71.060	9.21	654.46	0.000	0.000	0.00%	71.060		
ZR	2	311-62	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	32.330	1.02	32.98	0.000	0.000	0.00%	32.330		
ZR	3	311-62	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	38.730	11.48	444.62	0.000	0.000	0.00%	38.730		
ZR	4	311-62	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	32.330	4.31	139.34	0.000	0.000	0.00%	32.330		
ZR	5	311-62	91220301	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	2.000	9.45	18.90	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR		311-62	91220702	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia v zemi	ks	16.000	13.73	219.68	0.000	0.000	0.00%	16.000		
ZR		311-62	91220801	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia štítky čísloacie	ks	2.000	6.15	12.30	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR		311-62	91221001	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vedenia v zemi FeZn	m	54.000	28.58	1 543.32	0.000	0.000	0.00%	54.000		
ZR		311-62	91221401	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia meranie rezistencie uzemnenia	ks	2.000	100.14	200.28	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR		311-62	91221402	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia meranie rezistivity pôdy	ks	2.000	100.14	200.28	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR		311-62	91221501	45.31.23	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia revízie bleskozvodu	ks	2.000	100.14	200.28	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR		311-62	91350000	45.31.53	Náhradné zdroje elektrickej energie	ks	1.000	43 547.16	43 547.16	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR		311-62	91170104	45.31.72	Transformovne, transformátory transformovne kioskové, polozapustené do zeme	ks	1.000	229 989.74	229 989.74	0.000	0.000	0.00%	1.000		
	113	311-62			Kiosková trafostanica - spolu:				277 203.34						
	114	311-63			Vonkajšie osvetlenie										
ZR	1	311-63	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	11.700	9.21	107.76	0.000	0.000	0.00%	11.700		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	2	311-63	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	337.800	81.88	27 659.06	0.000	0.000	0.00%	337.800		
ZR	3	311-63	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	134.460	1.02	137.15	0.000	0.000	0.00%	134.460		
ZR	4	311-63	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	272.540	11.48	3 128.76	0.000	0.000	0.00%	272.540		
ZR	5	311-63	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	53.760	77.05	4 142.21	0.000	0.000	0.00%	53.760		
ZR		311-63	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	134.460	4.31	579.52	0.000	0.000	0.00%	134.460		
ZR		311-63	11010201	45.26.23	Základy pätky betón prostý	m3	11.700	178.40	2 087.28	0.000	0.000	0.00%	11.700		
ZR		311-63	11250901	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	13.800	207.81	2 867.78	0.000	0.000	0.00%	13.800		
ZR		311-63	91010602	45.31.61	Úložný materiál rúrky ochranné, uloží. voľne tuhé	m	1 400.000	7.86	11 004.00	0.000	0.000	0.00%	1 400.000		
ZR		311-63	91018900	45.31.61	Označenie káblových vedení v zemi, výstražná fólia	m	1 200.000	1.40	1 680.00	0.000	0.000	0.00%	1 200.000		
ZR		311-63	91080101	45.31.61	Káble Cu NN káble silové	m	1 942.000	10.40	20 196.80	0.000	0.000	0.00%	1 942.000		
ZR		311-63	91100111	45.31.61	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN ukonč. celoplastových káblov	ks	78.000	57.31	4 470.18	0.000	0.000	0.00%	78.000		
ZR		311-63	91190116	45.31.61	Rozvádzače NN verejného osvetlenia	ks	1.000	3 476.91	3 476.91	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR		311-63	91200101	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia stožiare osvetľovacie	ks	39.000	982.87	38 331.93	0.000	0.000	0.00%	39.000		
ZR		311-63	91200202	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia svietidlá pouličné	ks	44.000	123.89	5 451.16	0.000	0.000	0.00%	44.000		
ZR		311-63	91200501	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia príslušenstvo pre svietidlá	ks	35.000	209.01	7 315.35	0.000	0.000	0.00%	35.000		
ZR		311-63	91200502	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia príslušenstvo pre stožiare	ks	39.000	81.54	3 180.06	0.000	0.000	0.00%	39.000		
ZR		311-63	91220301	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	117.000	6.63	775.71	0.000	0.000	0.00%	117.000		
ZR		311-63	91220701	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	39.000	7.85	306.15	0.000	0.000	0.00%	39.000		
ZR		311-63	91220702	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia v zemi	ks	208.000	7.74	1 609.92	0.000	0.000	0.00%	208.000		
ZR		311-63	91221001	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vedenia v zemi FeZn	m	1 260.000	6.33	7 975.80	0.000	0.000	0.00%	1 260.000		
	114	311-63			Vonkajšie osvetlenie - spolu:				146 483.49						
	115	311-64			NN prípojka k dynamickým váham										
ZR	1	311-64	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	5.880	81.88	481.45	0.000	0.000	0.00%	5.880		
ZR	2	311-64	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	4.700	11.48	53.96	0.000	0.000	0.00%	4.700		
ZR	3	311-64	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	1.180	77.05	90.92	0.000	0.000	0.00%	1.180		
ZR	4	311-64	91010602	45.31.56	Úložný materiál rúrky ochranné, uloží. voľne tuhé	m	60.000	70.13	4 207.80	0.000	0.000	0.00%	60.000		
ZR	5	311-64	91018900	45.31.56	Označenie káblových vedení v zemi, výstražná fólia	m	21.000	1.73	36.33	0.000	0.000	0.00%	21.000		
ZR		311-64	91080101	45.31.56	Káble Cu NN káble silové	m	60.000	97.57	5 854.20	0.000	0.000	0.00%	60.000		
ZR		311-64	91100111	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN ukonč. celoplastových káblov	ks	2.000	30.55	61.10	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR		311-64	91220301	45.31.56	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	5.000	12.73	63.65	0.000	0.000	0.00%	5.000		
ZR		311-64	91220702	45.31.56	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia v zemi	ks	4.000	12.75	51.00	0.000	0.000	0.00%	4.000		



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		311-64	91221001	45.31.56	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vedenia v zemi FeZn	m	17.000	9.22	156.74	0.000	0.000	0.00%	17.000		
	115	311-64			NN prípojka k dynamickým váham - spolu:				11 057.15						
	116	311-65			Telefónna prípojka pre odpočívadlo	p.s.	32 104.67	1.00	32 104.67	0.000	0.000		32 104.670		
	117	311-66			Nabíjacie stanice pre elektromobily										
ZR	1	311-66	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	171.250	9.21	1 577.21	0.000	0.000	0.00%	171.250		
ZR	2	311-66	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	330.750	10.87	3 595.25	0.000	0.000	0.00%	330.750		
ZR	3	311-66	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	201.100	1.02	205.12	0.000	0.000	0.00%	201.100		
ZR	4	311-66	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	300.900	11.48	3 454.33	0.000	0.000	0.00%	300.900		
ZR	5	311-66	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	10.280	77.05	792.07	0.000	0.000	0.00%	10.280		
ZR		311-66	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	201.100	4.31	866.74	0.000	0.000	0.00%	201.100		
ZR		311-66	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	22.050	5.41	119.29	0.000	0.000	0.00%	22.050		
ZR		311-66	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	22.050	1.97	43.44	0.000	0.000	0.00%	22.050		
ZR		311-66	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	220.500	2.16	476.28	0.000	0.000	0.00%	220.500		
ZR		311-66	22251784	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie kábelové komory plastové	ks	16.000	4 742.54	75 880.64	0.000	0.000	0.00%	16.000		
ZR		311-66	11250901	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	43.360	207.81	9 010.64	0.000	0.000	0.00%	43.360		
ZR		311-66	91010602	45.31.56	Úložný materiál rúry ochranné, uložené voľne tuhé	m	2 023.000	70.13	141 872.99	0.000	0.000	0.00%	2 023.000		
ZR		311-66	91010603	45.31.56	Úložný materiál modulové plastové káblovody	m	321.000	138.25	44 378.25	0.000	0.000	0.00%	321.000		
ZR		311-66	91090101	45.31.56	Káble AI NN káble silové	m	567.000	47.63	27 006.21	0.000	0.000	0.00%	567.000		
ZR		311-66	91100102	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN káblové koncovky vonkajšie	ks	12.000	86.09	1 033.08	0.000	0.000	0.00%	12.000		
ZR		311-66	91190117	45.31.56	Rozvádzače NN nabíjacie stanice elektromobilov	ks	4.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR		311-66	91220701	45.31.56	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	4.000	17.43	69.72	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR		311-66	91220702	45.31.56	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia v zemi	ks	8.000	12.75	102.00	0.000	0.000	0.00%	8.000		
ZR		311-66	91221001	45.31.56	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vedenia v zemi FeZn	m	374.000	9.22	3 448.28	0.000	0.000	0.00%	374.000		
	117	311-66			Nabíjacie stanice pre elektromobily - spolu:				313 931.54						
	118	311-67			NN prípojka pre čerpaciu stanicu										
ZR	1	311-67	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	175.840	81.88	14 397.78	0.000	0.000	0.00%	175.840		
ZR	2	311-67	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	43.960	1.02	44.84	0.000	0.000	0.00%	43.960		
ZR	3	311-67	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	131.880	11.48	1 513.98	0.000	0.000	0.00%	131.880		
ZR	4	311-67	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	43.960	77.05	3 387.12	0.000	0.000	0.00%	43.960		
ZR	5	311-67	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	43.960	4.31	189.47	0.000	0.000	0.00%	43.960		
ZR		311-67	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	21.980	5.41	118.91	0.000	0.000	0.00%	21.980		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		311-67	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	21.980	1.97	43.30	0.000	0.000	0.00%	21.980		
ZR		311-67	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	219.800	2.16	474.77	0.000	0.000	0.00%	219.800		
ZR		311-67	91010602	45.31.56	Úložný materiál rúrky ochranné, uložen. voľne tuhé	m	628.000	70.13	44 041.64	0.000	0.000	0.00%	628.000		
ZR		311-67	91011201	45.31.56	Úložný materiál skatule elektroinšt., na povrchu prístrojové	ks	1.000	182.68	182.68	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR		311-67	91018900	45.31.56	Označenie káblových vedení v zemi, výstražná fólia	m	628.000	1.73	1 086.44	0.000	0.000	0.00%	628.000		
ZR		311-67	91080101	45.31.56	Káble Cu NN káble silové	m	654.000	97.57	63 810.78	0.000	0.000	0.00%	654.000		
ZR		311-67	91100102	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN káblové koncovky vonkajšie	ks	4.000	86.09	344.36	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR		311-67	91100109	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN ukonč. drôtov a lán	ks	16.000	9.05	144.80	0.000	0.000	0.00%	16.000		
	118	311-67			NN prípojka pre čerpaciu stanicu - spolu:				129 780.87						
	119	311-71			Plynovodná prípojka NTL pre odpočívadlo	p.s.	35 085.08	1.00	35 085.08	0.000	0.000		35 085.080		
	120	311-80			Korporátne toalety										
ZR	1	311-80	45213300	45.21.33	Korporátne toalety - komplet	kpl	1.000	225 060.00	225 060.00	0.000	0.000	0.00%	1.000		
	120	311-80			Korporátne toalety - spolu:				225 060.00						
	121	501-00			Kanalizácia diaľnice km 22,300 - 31,925										
ZR	1	501-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	300.000	0.98	294.00	0.000	300.000	100.00%	0.000		
ZR	2	501-00	01010201	45.11.12	Prípravné práce rúbanie stromov	ks	22.000	11.47	252.34	0.000	22.000	100.00%	0.000		
ZR	3	501-00	01010202	45.11.12	Prípravné práce rúbanie odstránenie pňov	ks	22.000	17.22	378.84	0.000	22.000	100.00%	0.000		
ZR	4	501-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	221.720	3.19	707.29	0.000	221.720	100.00%	0.000		
ZR	8	501-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	195.480	5.41	1 057.55	0.000	0.000	0.00%	195.480		
ZR	9	501-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	195.480	1.97	385.10	0.000	0.000	0.00%	195.480		
ZR	10	501-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	977.400	2.16	2 111.18	0.000	0.000	0.00%	977.400		
ZR	11	501-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	977.400	0.84	821.02	0.000	0.000	0.00%	977.400		
ZR	T1	501-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	977.400	2.38	2 326.21	0.000	0.000	0.00%	977.400		
ZR	12	501-00	01010301	45.11.24	Prípravné práce čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	2 160.000	8.94	19 310.40	0.000	0.000	0.00%	2 160.000		
ZR	13	501-00	01010602	45.11.24	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	26.000	28.92	751.92	0.000	0.000	0.00%	26.000		
ZR	14	501-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	12 623.660	4.65	58 700.02	0.000	0.000	0.00%	12 623.660		
ZR	15	501-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	13 501.560	18.76	253 289.27	0.000	0.000	0.00%	13 501.560		
ZR	16	501-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	42 901.330	9.84	422 149.09	0.000	0.000	0.00%	42 901.330		
ZR	17	501-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	69 026.550	0.55	37 964.60	0.000	0.000	0.00%	69 026.550		
ZR	19	501-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	45 844.250	14.48	663 824.74	0.000	0.000	0.00%	45 844.250		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	21	501-00	01040501	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	17 885.750	34.35	614 375.51	0.000	0.000	0.00%	17 885.750	
ZR	22	501-00	01070101	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	m2	57 173.110	4.97	284 150.36	0.000	0.000	0.00%	57 173.110	
ZR	23	501-00	01090101	45.11.24	Pretláčanie potrubia oceľového tr. hor. 1-4	m	8.000	2 412.07	19 296.56	0.000	0.000	0.00%	8.000	
ZR	24	501-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 746.290	2.56	4 470.50	0.000	0.000	0.00%	1 746.290	
ZR	25	501-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	67 280.260	4.04	271 812.25	0.000	0.000	0.00%	67 280.260	
ZR	26	501-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 746.290	0.61	1 065.24	0.000	0.000	0.00%	1 746.290	
ZR	27	501-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	82.890	236.38	19 593.54	0.000	0.000	0.00%	82.890	
ZR	28	501-00	11200302	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón železový	m3	162.840	193.62	31 529.08	0.000	0.000	0.00%	162.840	
ZR	29	501-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	341.170	42.47	14 489.49	0.000	0.000	0.00%	341.170	
ZR	30	501-00	11200321	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, výstuž z betónárskej ocele	t	12.390	1 815.21	22 490.45	0.000	0.000	0.00%	12.390	
ZR	31	501-00	11250901	45.23.13	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	15.160	246.25	3 733.15	0.000	0.000	0.00%	15.160	
ZR	32	501-00	27030421	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PE, PP	m	21 638.920	76.95	1 665 114.89	0.000	0.000	0.00%	21 638.920	
ZR	38	501-00	27030423	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové tvarovky z PE, PP	ks	4 251.000	55.66	236 610.66	0.000	0.000	0.00%	4 251.000	
ZR	44	501-00	27031169	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie vstupný komín	ks	46.000	1 383.72	63 651.12	0.000	0.000	0.00%	46.000	
ZR	45	501-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	369.000	1 625.48	599 802.12	0.000	0.000	0.00%	369.000	
ZR	46	501-00	27031173	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie odlučovače, žumpy, ČOV	ks	12.000	59 461.24	713 534.88	0.000	0.000	0.00%	12.000	
ZR	55	501-00	27031175	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie skúšky tesnosti	m	21 653.490	2.97	64 310.87	0.000	0.000	0.00%	21 653.490	
ZR	61	501-00	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	416.000	391.52	162 872.32	0.000	0.000	0.00%	416.000	
ZR	64	501-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	5 948.720	43.07	256 211.37	0.000	0.000	0.00%	5 948.720	
ZR	65	501-00	27201392	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrk drvený	m3	111.860	75.83	8 482.34	0.000	0.000	0.00%	111.860	
ZR	66	501-00	22040145	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov prefabrikované panely cestné	m2	37.140	30.76	1 142.43	0.000	0.000	0.00%	37.140	
ZR	67	501-00	11200201	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy betón prostý	m3	80.950	292.49	23 677.07	0.000	0.000	0.00%	80.950	
ZR	68	501-00	11200211	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy debnenie tradičné	m2	127.640	74.10	9 458.12	0.000	0.000	0.00%	127.640	
ZR	69	501-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	263.220	98.56	25 942.96	0.000	0.000	0.00%	263.220	
ZR	70	501-00	11250601	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	22.420	724.72	16 248.22	0.000	0.000	0.00%	22.420	
ZR		501-00	11250611	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	97.940	34.70	3 398.52	0.000	0.000	0.00%	97.940	
	121	501-00			Kanalizácia diaľnice km 22,300 - 31,925 - spolu:			6 601 787.59						

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Bc. Rudolf Šteiningger

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
	122	502-00		<b>Dažďová kanalizácia cesty II/520 v Krásne n/K</b>										
ZR	1	502-00	01010602	45.11.24	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	26.000	28.92	751.92	0.000	0.000	0.00%	26.000	
ZR	2	502-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	148.170	18.76	2 779.67	0.000	0.000	0.00%	148.170	
ZR	3	502-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	953.560	9.84	9 383.03	0.000	0.000	0.00%	953.560	
ZR	4	502-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 101.730	0.55	605.95	0.000	0.000	0.00%	1 101.730	
ZR	5	502-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	694.220	14.48	10 052.31	0.000	0.000	0.00%	694.220	
ZR		502-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	356.760	18.20	6 493.03	0.000	0.000	0.00%	356.760	
ZR		502-00	01070101	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	937.110	4.97	4 657.44	0.000	0.000	0.00%	937.110	
ZR		502-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 101.730	4.04	4 450.99	0.000	0.000	0.00%	1 101.730	
ZR		502-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	1.780	236.38	420.76	0.000	0.000	0.00%	1.780	
ZR		502-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	212.150	58.24	12 355.62	0.000	0.000	0.00%	212.150	
ZR		502-00	27030424	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové tvarovky z PVC	ks	32.000	79.35	2 539.20	0.000	0.000	0.00%	32.000	
ZR		502-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	7.000	1 625.48	11 378.36	0.000	0.000	0.00%	7.000	
ZR		502-00	27031175	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie skúšky tesnosti	m	212.150	2.97	630.09	0.000	0.000	0.00%	212.150	
ZR		502-00	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	7.000	391.52	2 740.64	0.000	0.000	0.00%	7.000	
ZR		502-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	50.750	43.07	2 185.80	0.000	0.000	0.00%	50.750	
	122	502-00		<b>Dažďová kanalizácia cesty II/520 v Krásne n/K - spolu:</b>				<b>71 424.81</b>						
	123	503-00		<b>Dažďová kanalizácia cesty I/11</b>										
ZR	1	503-00	01010602	45.11.24	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	26.000	28.92	751.92	0.000	0.000	0.00%	26.000	
ZR	2	503-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	41.160	4.65	191.39	0.000	0.000	0.00%	41.160	
ZR	3	503-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	174.210	18.76	3 268.18	0.000	0.000	0.00%	174.210	
ZR	4	503-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	1 346.040	9.84	13 245.03	0.000	0.000	0.00%	1 346.040	
ZR	5	503-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 561.410	0.55	858.78	0.000	0.000	0.00%	1 561.410	
ZR		503-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	1 072.990	14.48	15 536.90	0.000	0.000	0.00%	1 072.990	
ZR		503-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	369.090	18.20	6 717.44	0.000	0.000	0.00%	369.090	
ZR		503-00	01070101	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	2 077.340	4.97	10 324.38	0.000	0.000	0.00%	2 077.340	
ZR		503-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 561.410	4.04	6 308.10	0.000	0.000	0.00%	1 561.410	
ZR		503-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	18.440	236.38	4 358.85	0.000	0.000	0.00%	18.440	
ZR		503-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	13.860	42.47	588.63	0.000	0.000	0.00%	13.860	
ZR		503-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	580.390	58.24	33 801.91	0.000	0.000	0.00%	580.390	
ZR		503-00	27030424	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové tvarovky z PVC	ks	76.000	79.35	6 030.60	0.000	0.000	0.00%	76.000	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		503-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	15.000	1 625.48	24 382.20	0.000	0.000	0.00%	15.000	
ZR		503-00	27031175	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie skúšky tesnosti	m	445.790	2.97	1 324.00	0.000	0.000	0.00%	445.790	
ZR		503-00	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	15.000	391.52	5 872.80	0.000	0.000	0.00%	15.000	
ZR		503-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	83.550	43.07	3 598.50	0.000	0.000	0.00%	83.550	
ZR		503-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	58.530	98.56	5 768.72	0.000	0.000	0.00%	58.530	
ZR		503-00	11250601	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	4.500	724.72	3 261.24	0.000	0.000	0.00%	4.500	
ZR		503-00	11250611	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	18.680	34.70	648.20	0.000	0.000	0.00%	18.680	
	123	503-00			<b>Dažďová kanalizácia cesty I/11 - spolu:</b>			<b>146 837.77</b>						
	124	504-00			<b>Dažďová kanalizácia cesty III/2017 (III/011087) v Krásne n/K</b>									
ZR	1	504-00	01010602	45.11.24	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	10.000	28.92	289.20	0.000	0.000	0.00%	10.000	
ZR	2	504-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	3.290	4.65	15.30	0.000	0.000	0.00%	3.290	
ZR	3	504-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	61.350	18.76	1 150.93	0.000	0.000	0.00%	61.350	
ZR	4	504-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	358.360	9.84	3 526.26	0.000	0.000	0.00%	358.360	
ZR	5	504-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	423.000	0.55	232.65	0.000	0.000	0.00%	423.000	
ZR		504-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zasypy so zhutnením	m3	281.170	14.48	4 071.34	0.000	0.000	0.00%	281.170	
ZR		504-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obšypy so zhutnením	m3	114.640	18.20	2 086.45	0.000	0.000	0.00%	114.640	
ZR		504-00	01070101	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	538.270	4.97	2 675.20	0.000	0.000	0.00%	538.270	
ZR		504-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	423.000	4.04	1 708.92	0.000	0.000	0.00%	423.000	
ZR		504-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	1.780	236.38	420.76	0.000	0.000	0.00%	1.780	
ZR		504-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	126.810	58.24	7 385.41	0.000	0.000	0.00%	126.810	
ZR		504-00	27030424	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové tvarovky z PVC	ks	28.000	79.35	2 221.80	0.000	0.000	0.00%	28.000	
ZR		504-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	7.000	1 625.48	11 378.36	0.000	0.000	0.00%	7.000	
ZR		504-00	27031175	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie skúšky tesnosti	m	126.810	2.97	376.63	0.000	0.000	0.00%	126.810	
ZR		504-00	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	7.000	391.52	2 740.64	0.000	0.000	0.00%	7.000	
ZR		504-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	24.260	43.07	1 044.88	0.000	0.000	0.00%	24.260	
ZR		504-00	11250601	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	1.920	724.72	1 391.46	0.000	0.000	0.00%	1.920	
ZR		504-00	11250611	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	7.650	34.70	265.46	0.000	0.000	0.00%	7.650	
	124	504-00			<b>Dažďová kanalizácia cesty III/2017 (III/011087) v Krásne n/K - spolu:</b>			<b>42 981.65</b>						
	125	505-00			<b>Dažďová kanalizácia miestnych komunikácií v Krásne n/K s autobusovým nástupišťom</b>									
ZR	1	505-00	01010602	45.11.24	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	18.000	28.92	520.56	0.000	0.000	0.00%	18.000	
ZR	2	505-00	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	302.940	4.65	1 408.67	0.000	0.000	0.00%	302.940	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026					
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	3	505-00	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	169.070	18.76	3 171.75	0.000	0.000	0.00%	169.070	
ZR	4	505-00	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	609.170	9.84	5 994.23	0.000	0.000	0.00%	609.170	
ZR	5	505-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 081.180	0.55	594.65	0.000	0.000	0.00%	1 081.180	
ZR		505-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	673.050	14.48	9 745.76	0.000	0.000	0.00%	673.050	
ZR		505-00	01040502	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	306.450	18.20	5 577.39	0.000	0.000	0.00%	306.450	
ZR		505-00	01070101	45.11.24	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	m2	914.780	4.97	4 546.46	0.000	0.000	0.00%	914.780	
ZR		505-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 081.180	4.04	4 367.97	0.000	0.000	0.00%	1 081.180	
ZR		505-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	3.050	236.38	720.96	0.000	0.000	0.00%	3.050	
ZR		505-00	11200302	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón železový	m3	4.480	193.62	867.42	0.000	0.000	0.00%	4.480	
ZR		505-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	4.320	42.47	183.47	0.000	0.000	0.00%	4.320	
ZR		505-00	11200321	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	t	0.370	1 815.21	671.63	0.000	0.000	0.00%	0.370	
ZR		505-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	282.280	58.24	16 439.99	0.000	0.000	0.00%	282.280	
ZR		505-00	27030424	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové tvarovky z PVC	ks	82.000	79.35	6 506.70	0.000	0.000	0.00%	82.000	
ZR		505-00	27031169	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie vstupný komín	ks	3.000	1 383.72	4 151.16	0.000	0.000	0.00%	3.000	
ZR		505-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	12.000	1 625.48	19 505.76	0.000	0.000	0.00%	12.000	
ZR		505-00	27031173	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie odlučovače, žumpy, ČOV	ks	1.000	59 461.24	59 461.24	0.000	0.000	0.00%	1.000	
ZR		505-00	27031175	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie skúšky tesnosti	m	282.280	2.97	838.37	0.000	0.000	0.00%	282.280	
ZR		505-00	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	15.000	391.52	5 872.80	0.000	0.000	0.00%	15.000	
ZR		505-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	55.240	43.07	2 379.19	0.000	0.000	0.00%	55.240	
ZR		505-00	27201392	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrk drvený	m3	3.350	75.83	254.03	0.000	0.000	0.00%	3.350	
	125	505-00			Dažďová kanalizácia miestnych komunikácií v Krásne n/K s autobusovým nástupišťom - spolu:			153 780.16						
	126	507-00			Preložka tlakovej kanalizácie v km 27.970									
ZR	1	507-00	01010602	45.11.20	Pripravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	24.000	24.95	598.80	0.000	0.000	0.00%	24.000	
ZR	2	507-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	0.500	9.21	4.61	0.000	0.000	0.00%	0.500	
ZR	3	507-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	271.860	10.87	2 955.12	0.000	0.000	0.00%	271.860	
ZR	4	507-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	272.360	1.02	277.81	0.000	0.000	0.00%	272.360	
ZR	5	507-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	213.290	11.48	2 448.57	0.000	0.000	0.00%	213.290	
ZR		507-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	50.680	51.61	2 615.59	0.000	0.000	0.00%	50.680	
ZR		507-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	59.990	2.09	125.38	0.000	0.000	0.00%	59.990	
ZR		507-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	212.370	4.31	915.31	0.000	0.000	0.00%	212.370	
ZR		507-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	59.990	1.05	62.99	0.000	0.000	0.00%	59.990	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		507-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	m2	604.120	4.19	2 531.26	0.000	0.000	0.00%	604.120		
ZR		507-00	01090301	45.11.20	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt tr. hor. 1-4	m	30.000	659.86	19 795.80	0.000	0.000	0.00%	30.000		
ZR		507-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	1.320	236.38	312.02	0.000	0.000	0.00%	1.320		
ZR		507-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	4.200	42.47	178.37	0.000	0.000	0.00%	4.200		
ZR		507-00	27020421	45.23.13	Vodovody rúry plastové PE, PP	m	170.960	29.31	5 010.84	0.000	0.000	0.00%	170.960		
ZR		507-00	27020423	45.23.13	Vodovody rúry plastové rúrové diely PE, PP	ks	16.000	101.85	1 629.60	0.000	0.000	0.00%	16.000		
ZR		507-00	27020533	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tvarovky	ks	14.000	3 799.42	53 191.88	0.000	0.000	0.00%	14.000		
ZR		507-00	27021174	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie armatúry	ks	6.000	417.10	2 502.60	0.000	0.000	0.00%	6.000		
ZR		507-00	27021176	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie doplnky	ks	6.000	713.62	4 281.72	0.000	0.000	0.00%	6.000		
ZR		507-00	27021281	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce uloženie a dopln.konštrukcie	ks	2.000	122.57	245.14	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR		507-00	27021285	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce tlak. skúšky tesnosti potrubia	m	170.960	12.40	2 119.90	0.000	0.000	0.00%	170.960		
ZR		507-00	27030423	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové tvarovky z PE, PP	ks	1.000	55.66	55.66	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR		507-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	12.690	43.07	546.56	0.000	0.000	0.00%	12.690		
	126	507-00			Preložka tlakovej kanalizácie v km 27.970 - spolu:				102 405.53						
	127	508-00			Splášková kanalizácia z odpočívadla KnK - stavebná časť										
ZR	1	508-00	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	22.000	24.95	548.90	0.000	0.000	0.00%	22.000		
ZR	2	508-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1 351.130	9.21	12 443.91	0.000	0.000	0.00%	1 351.130		
ZR	3	508-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	1 488.880	10.87	16 184.13	0.000	0.000	0.00%	1 488.880		
ZR	4	508-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	2 840.110	1.02	2 896.91	0.000	0.000	0.00%	2 840.110		
ZR	5	508-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	1 570.450	11.48	18 028.77	0.000	0.000	0.00%	1 570.450		
ZR		508-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	246.960	51.61	12 745.61	0.000	0.000	0.00%	246.960		
ZR		508-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 541.230	2.09	3 221.17	0.000	0.000	0.00%	1 541.230		
ZR		508-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 298.880	4.31	5 598.17	0.000	0.000	0.00%	1 298.880		
ZR		508-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 541.230	1.05	1 618.29	0.000	0.000	0.00%	1 541.230		
ZR		508-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	m2	3 952.950	4.19	16 562.86	0.000	0.000	0.00%	3 952.950		
ZR		508-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	261.440	5.41	1 414.39	0.000	0.000	0.00%	261.440		
ZR		508-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	261.440	1.97	515.04	0.000	0.000	0.00%	261.440		
ZR		508-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	1 307.220	2.16	2 823.60	0.000	0.000	0.00%	1 307.220		
ZR		508-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	1 307.220	0.84	1 098.06	0.000	0.000	0.00%	1 307.220		
ZR		508-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	1 307.220	2.38	3 111.18	0.000	0.000	0.00%	1 307.220		
ZR		508-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	2.790	236.38	659.50	0.000	0.000	0.00%	2.790		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

								Zmluvné údaje			04/2026				
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		508-00	11200302	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón železový	m3	2.220	193.62	429.84	0.000	0.000	0.00%	2.220		
ZR		508-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	22.260	42.47	945.38	0.000	0.000	0.00%	22.260		
ZR		508-00	11200321	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	t	0.110	1 815.21	199.67	0.000	0.000	0.00%	0.110		
ZR		508-00	27020421	45.23.13	Vodovody rúry plastové PE, PP	m	512.320	29.31	15 016.10	0.000	0.000	0.00%	512.320		
ZR		508-00	27020423	45.23.13	Vodovody rúry plastové rúrové diely PE, PP	ks	126.000	101.85	12 833.10	0.000	0.000	0.00%	126.000		
ZR		508-00	27020533	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tvarovky	ks	25.000	3 799.42	94 985.50	0.000	0.000	0.00%	25.000		
ZR		508-00	27021169	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie vstupný komín	ks	3.000	824.30	2 472.90	0.000	0.000	0.00%	3.000		
ZR		508-00	27021170	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie šachty armatúrne	ks	4.000	10 398.88	41 595.52	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR		508-00	27021174	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie armatúry	ks	41.000	417.10	17 101.10	0.000	0.000	0.00%	41.000		
ZR		508-00	27021176	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie doplnky	ks	3.000	713.62	2 140.86	0.000	0.000	0.00%	3.000		
ZR		508-00	27021281	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce uloženie a dopln.konštrukcie	ks	10.000	122.57	1 225.70	0.000	0.000	0.00%	10.000		
ZR		508-00	27021285	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce tlak. skúšky tesnosti potrubia	m	512.030	12.40	6 349.17	0.000	0.000	0.00%	512.030		
ZR		508-00	27030421	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PE, PP	m	164.000	76.95	12 619.80	0.000	0.000	0.00%	164.000		
ZR		508-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	5.000	1 625.48	8 127.40	0.000	0.000	0.00%	5.000		
ZR		508-00	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	5.000	391.52	1 957.60	0.000	0.000	0.00%	5.000		
ZR		508-00	27070401	45.23.13	Chráničky rúry plastové nedelená	m	3.000	124.22	372.66	0.000	0.000	0.00%	3.000		
ZR		508-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	63.970	43.07	2 755.19	0.000	0.000	0.00%	63.970		
	127	508-00			Splašková kanalizácia z odpočívadla KnK - stavebná časť - spolu:				320 597.98						
	128	508-01			Splašková kanalizácia z odpočívadla KnK - technologická časť										
ZR	1	508-01	96010202	45.35.00	Čerpadlá ponorné čerpadlá splaškové a fekálne	ks	2.000	8 461.18	16 922.36	0.000	0.000	0.00%	2.000		
	128	508-01			Splašková kanalizácia z odpočívadla KnK - technologická časť - spolu:				16 922.36						
	129	509-00			Preložka splaškovej kanalizácie v km 29.760										
ZR	1	509-00	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	12.000	24.95	299.40	0.000	0.000	0.00%	12.000		
ZR	2	509-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	151.320	10.87	1 644.85	0.000	0.000	0.00%	151.320		
ZR	3	509-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	151.320	1.02	154.35	0.000	0.000	0.00%	151.320		
ZR	4	509-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	103.750	11.48	1 191.05	0.000	0.000	0.00%	103.750		
ZR	5	509-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	40.770	51.61	2 104.14	0.000	0.000	0.00%	40.770		
ZR		509-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	151.320	4.31	652.19	0.000	0.000	0.00%	151.320		
ZR		509-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	336.280	4.19	1 409.01	0.000	0.000	0.00%	336.280		
ZR		509-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	1.780	236.38	420.76	0.000	0.000	0.00%	1.780		



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		509-00	11250901	45.23.13	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	6.000	246.25	1 477.50	0.000	0.000	0.00%	6.000		
ZR		509-00	11250911	45.23.13	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia debnenie tradičné	m2	12.800	104.35	1 335.68	0.000	0.000	0.00%	12.800		
ZR		509-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	75.500	58.24	4 397.12	0.000	0.000	0.00%	75.500		
ZR		509-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	4.000	1 625.48	6 501.92	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR		509-00	27031175	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie skúšky tesnosti	m	75.500	2.97	224.24	0.000	0.000	0.00%	75.500		
ZR		509-00	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	4.000	391.52	1 566.08	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR		509-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	6.800	43.07	292.88	0.000	0.000	0.00%	6.800		
ZR		509-00	11250601	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	1.920	724.72	1 391.46	0.000	0.000	0.00%	1.920		
ZR		509-00	11250611	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	7.650	34.70	265.46	0.000	0.000	0.00%	7.650		
	129	509-00			Preložka splaškovej kanalizácie v km 29.760 - spolu:				25 328.09						
	130	510-00			Úprava kanalizácie DN 250 v križovatke Krásno nad Kysucou										
ZR	1	510-00	05020342	45.11.11	Vybúranie konštrukcii a demontáže inštalachného vedenia a príslušenstva kanalizačné	ks	4.000	352.93	1 411.72	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR	2	510-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	2.260	3.00	6.78	0.000	0.000	0.00%	2.260		
ZR	3	510-00	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	4.000	24.95	99.80	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR	4	510-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	292.750	10.87	3 182.19	0.000	0.000	0.00%	292.750		
ZR	5	510-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	292.750	1.02	298.61	0.000	0.000	0.00%	292.750		
ZR		510-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	222.760	11.48	2 557.28	0.000	0.000	0.00%	222.760		
ZR		510-00	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	54.540	77.05	4 202.31	0.000	0.000	0.00%	54.540		
ZR		510-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	81.010	2.09	169.31	0.000	0.000	0.00%	81.010		
ZR		510-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	211.740	4.31	912.60	0.000	0.000	0.00%	211.740		
ZR		510-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	81.010	1.05	85.06	0.000	0.000	0.00%	81.010		
ZR		510-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	371.790	4.19	1 557.80	0.000	0.000	0.00%	371.790		
ZR		510-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	1.020	236.38	241.11	0.000	0.000	0.00%	1.020		
ZR		510-00	11250902	45.23.13	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón železový	m3	6.370	229.17	1 459.81	0.000	0.000	0.00%	6.370		
ZR		510-00	11250911	45.23.13	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia debnenie tradičné	m2	18.540	104.35	1 934.65	0.000	0.000	0.00%	18.540		
ZR		510-00	11250921	45.23.13	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia výstuž z betonárskej ocele	t	0.250	3 232.56	808.14	0.000	0.000	0.00%	0.250		
ZR		510-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	101.000	58.24	5 882.24	0.000	0.000	0.00%	101.000		
ZR		510-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	7.000	1 625.48	11 378.36	0.000	0.000	0.00%	7.000		
ZR		510-00	27031175	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie skúšky tesnosti	m	101.000	2.97	299.97	0.000	0.000	0.00%	101.000		
ZR		510-00	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	7.000	391.52	2 740.64	0.000	0.000	0.00%	7.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

								Zmluvné údaje			04/2026				
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		510-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	6.800	43.07	292.88	0.000	0.000	0.00%	6.800		
	130	510-00			Úprava kanalizácie DN 250 v križovatke Krásno nad Kysucou - spolu:				39 521.26						
	131	511-00			Preložka kanalizácie Komad										
ZR	1	511-00	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	14.000	24.95	349.30	0.000	0.000	0.00%	14.000		
ZR	2	511-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	44.460	10.87	483.28	0.000	0.000	0.00%	44.460		
ZR	3	511-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	44.460	1.02	45.35	0.000	0.000	0.00%	44.460		
ZR	4	511-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín záস্য so zhutnením	m3	29.140	11.48	334.53	0.000	0.000	0.00%	29.140		
ZR	5	511-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	10.080	51.61	520.23	0.000	0.000	0.00%	10.080		
ZR		511-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	12.800	2.09	26.75	0.000	0.000	0.00%	12.800		
ZR		511-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	31.660	4.31	136.45	0.000	0.000	0.00%	31.660		
ZR		511-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	12.800	1.05	13.44	0.000	0.000	0.00%	12.800		
ZR		511-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	98.790	4.19	413.93	0.000	0.000	0.00%	98.790		
ZR		511-00	27030421	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PE, PP	m	28.700	76.95	2 208.47	0.000	0.000	0.00%	28.700		
ZR		511-00	27030423	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové tvarovky z PE, PP	ks	12.000	55.66	667.92	0.000	0.000	0.00%	12.000		
ZR		511-00	27031175	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie skúšky tesnosti	m	28.700	2.97	85.24	0.000	0.000	0.00%	28.700		
ZR		511-00	27070425	45.23.13	Chráničky rúry plastové sklolaminátové	m	15.000	900.05	13 500.75	0.000	0.000	0.00%	15.000		
ZR		511-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	2.580	43.07	111.12	0.000	0.000	0.00%	2.580		
	131	511-00			Preložka kanalizácie Komad - spolu:				18 896.76						
	132	512-00			Úprava kanalizácie Sevak v križovatke KnK										
ZR	1	512-00	05020342	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže inštalácie vedenia a príslušenstva kanalizačné	ks	13.000	352.93	4 588.09	0.000	0.000	0.00%	13.000		
ZR	2	512-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	7.350	3.00	22.05	0.000	0.000	0.00%	7.350		
ZR	3	512-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	52.000	9.21	478.92	0.000	0.000	0.00%	52.000		
ZR	4	512-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	52.000	1.02	53.04	0.000	0.000	0.00%	52.000		
ZR	5	512-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín záস্য so zhutnením	m3	50.070	11.48	574.80	0.000	0.000	0.00%	50.070		
ZR		512-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	52.000	4.31	224.12	0.000	0.000	0.00%	52.000		
ZR		512-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	13.000	1 625.48	21 131.24	0.000	0.000	0.00%	13.000		
ZR		512-00	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	13.000	391.52	5 089.76	0.000	0.000	0.00%	13.000		
	132	512-00			Úprava kanalizácie Sevak v križovatke KnK - spolu:				32 162.02						
	133	513-00			Dažďová kanalizácia miestnej komunikácie pri križovatke Krásno n/K										
ZR	1	513-00	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	10.000	24.95	249.50	0.000	0.000	0.00%	10.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	2	513-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	22.060	9.21	203.17	0.000	0.000	0.00%	22.060		
ZR	3	513-00	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	68.190	81.88	5 583.40	0.000	0.000	0.00%	68.190		
ZR	4	513-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	492.050	10.87	5 348.58	0.000	0.000	0.00%	492.050		
ZR	5	513-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	582.300	1.02	593.95	0.000	0.000	0.00%	582.300		
ZR		513-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zápsy so zhutnením	m3	368.730	11.48	4 233.02	0.000	0.000	0.00%	368.730		
ZR		513-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obpsy so zhutnením	m3	156.870	51.61	8 096.06	0.000	0.000	0.00%	156.870		
ZR		513-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	582.300	4.31	2 509.71	0.000	0.000	0.00%	582.300		
ZR		513-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	778.610	4.19	3 262.38	0.000	0.000	0.00%	778.610		
ZR		513-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	8.850	236.38	2 091.96	0.000	0.000	0.00%	8.850		
ZR		513-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	4.230	42.47	179.65	0.000	0.000	0.00%	4.230		
ZR		513-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	192.160	58.24	11 191.40	0.000	0.000	0.00%	192.160		
ZR		513-00	27030424	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové tvarovky z PVC	ks	24.000	79.35	1 904.40	0.000	0.000	0.00%	24.000		
ZR		513-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	6.000	1 625.48	9 752.88	0.000	0.000	0.00%	6.000		
ZR		513-00	27031175	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie skúšky tesnosti	m	192.160	2.97	570.72	0.000	0.000	0.00%	192.160		
ZR		513-00	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	6.000	391.52	2 349.12	0.000	0.000	0.00%	6.000		
ZR		513-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	38.000	43.07	1 636.66	0.000	0.000	0.00%	38.000		
ZR		513-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	29.350	98.56	2 892.74	0.000	0.000	0.00%	29.350		
ZR		513-00	11250601	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	2.340	724.72	1 695.84	0.000	0.000	0.00%	2.340		
ZR		513-00	11250611	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	11.720	34.70	406.68	0.000	0.000	0.00%	11.720		
	133	513-00			Dažďová kanalizácia miestnej komunikácie pri križovatke Krásno n/K - spolu:				64 751.82						
	134	521-00			Preložka vodovodu DN 800 km 22,306 – 24,525										
ZR	1	521-00	05021001	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže vonkajších potrubí ostatných vodovodných	m	410.000	50.49	20 700.90	0.000	0.000	0.00%	410.000		0.00
ZR	2	521-00	05060405	45.11.11	Demolácia objektov nádrží z betónu monolitického	m3	60.000	214.45	12 867.00	0.000	0.000	0.00%	60.000		0.00
	NP2	521-00	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnňujúcich konštrukcií krtov bitúmenových	m2	0.000	9.50	0.00	0.000	0.000		0.000		0.00
	NP5	521-00	05030406	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení	m	0.000	4.65	0.00	0.000	0.000		0.000		0.00
ZR	3	521-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	120.000	3.00	360.00	0.000	0.000	0.00%	120.000		0.00
ZR	4	521-00	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	34.000	24.95	848.30	0.000	11.430	33.62%	22.570	11.430	285.18
	NP6	521-00	01010305	45.11.24	Prípravné práce čerpanie vody potrubím	hod	0.000	8.74	0.00	0.000	0.000		0.000		0.00
	NP7	521-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	0.000	9.49	0.00	0.000	0.000		0.000		0.00
	NP1	521-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	0.000	5.20	0.00	0.000	0.000		0.000		0.00

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

										Zmluvné údaje			04/2026				
Stavebný Objekt			P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026			
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur		
	NP3	521-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácii, železníc, plôch, horn. 1 - 4	m3	0.000	1.87	0.00	0.000	0.000		0.000		0.00		
ZR	5	521-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	6 254.400	9.21	57 603.02	0.000	0.000	0.00%	6 254.400		0.00		
ZR	6	521-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	14 687.280	10.87	159 650.73	4 960.000	7 499.000	51.06%	7 188.280	2 539.000	27 598.93		
ZR	7	521-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	20 941.680	1.02	21 360.51	0.000	0.000	0.00%	20 941.680		0.00		
	NP4	521-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	0.000	1.12	0.00	0.000	0.000		0.000		0.00		
ZR	9	521-00	01040202	45.11.20	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	385.100	1.94	747.09	0.000	0.000	0.00%	385.100		0.00		
ZR	10	521-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	15 429.420	11.48	177 129.74	0.000	0.000	0.00%	15 429.420		0.00		
ZR	12	521-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	3 863.250	51.61	199 382.33	0.000	0.000	0.00%	3 863.250		0.00		
ZR	13	521-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	15 795.630	2.09	33 012.87	0.000	0.000	0.00%	15 795.630		0.00		
ZR	14	521-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	5 146.050	4.31	22 179.48	0.000	0.000	0.00%	5 146.050		0.00		
ZR	15	521-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	15 795.630	1.05	16 585.41	0.000	0.000	0.00%	15 795.630		0.00		
ZR	16	521-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	16 319.200	4.19	68 377.45	5 462.630	8 193.200	50.21%	8 126.000	2 730.570	11 441.09		
ZR	17	521-00	01090301	45.11.20	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt tr. hor. 1-4	m	68.000	659.86	44 870.48	25.910	67.650	99.49%	0.350	41.740	27 542.56		
ZR	18	521-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 004.800	5.41	5 435.97	0.000	0.000	0.00%	1 004.800		0.00		
ZR	19	521-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 004.800	1.97	1 979.46	0.000	0.000	0.00%	1 004.800		0.00		
ZR	20	521-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	5 024.000	2.16	10 851.84	0.000	0.000	0.00%	5 024.000		0.00		
ZR	21	521-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	5 024.000	0.84	4 220.16	0.000	0.000	0.00%	5 024.000		0.00		
ZR	T1	521-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	5 024.000	2.38	11 957.12	0.000	0.000	0.00%	5 024.000		0.00		
ZR	22	521-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	12.030	236.38	2 843.65	0.000	0.000	0.00%	12.030		0.00		
ZR	23	521-00	11200302	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón železový	m3	41.360	193.62	8 008.12	0.000	0.000	0.00%	41.360		0.00		
ZR	24	521-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	118.610	42.47	5 037.37	0.000	0.000	0.00%	118.610		0.00		
ZR	25	521-00	11200321	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	t	1.760	1 815.21	3 194.77	0.000	0.000	0.00%	1.760		0.00		
ZR	26	521-00	27020531	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tlakové hrdlové	m	2 590.770	896.97	2 323 842.97	1 738.242	2 207.412	85.20%	383.358	469.170	420 831.41		
ZR	27	521-00	27020533	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tvarovky	ks	130.000	3 799.42	493 924.60	50.000	50.000	38.46%	80.000		0.00		
ZR	33	521-00	27021169	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie vstupný komín	ks	6.000	824.30	4 945.80	0.000	0.000	0.00%	6.000		0.00		
ZR	36	521-00	27021170	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie šachty armatúrne	ks	4.000	10 398.88	41 595.52	0.000	0.000	0.00%	4.000		0.00		
ZR	40	521-00	27021176	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie doplnky	ks	14.000	713.62	9 990.68	0.000	0.000	0.00%	14.000		0.00		
ZR	45	521-00	27021281	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce uloženie a dopln.konštrukcie	ks	46.000	122.57	5 638.22	0.000	0.000	0.00%	46.000		0.00		
ZR	46	521-00	27021285	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce tlak. skúšky tesnosti potrubia	m	5 033.540	12.40	62 415.90	0.000	0.000	0.00%	5 033.540		0.00		
ZR	48	521-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	33.100	58.24	1 927.74	0.000	0.000	0.00%	33.100		0.00		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	49	521-00	27070425	45.23.13	Chráničky rúry plastové sklolaminátové	m	211.400	900.05	190 270.57	35.910	98.640	46.66%	112.760	62.730	56 460.14
ZR	50	521-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	467.990	43.07	20 156.33	0.000	0.000	0.00%	467.990		0.00
ZR	51	521-00	27310501	45.23.13	Sanácie potrubí rúry liatinové bezvýkopová technológia	m	1 985.000	85.91	170 531.35	0.000	0.000	0.00%	1 985.000		0.00
ZR	52	521-00	11250202	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie šachty armatúrne betón železový	m3	340.500	191.59	65 236.40	0.000	0.000	0.00%	340.500		0.00
ZR	53	521-00	11250211	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie šachty armatúrne debnenie tradičné	m2	868.400	48.85	42 421.34	0.000	0.000	0.00%	868.400		0.00
ZR	54	521-00	11250221	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie šachty armatúrne výstuž z betonárskej ocele	t	30.430	1 614.91	49 141.71	0.000	0.000	0.00%	30.430		0.00
ZR	56	521-00	14010101	45.26.23	Mazanina krycia s povrchovou úpravou z betónu prostého	m3	4.240	258.67	1 096.76	0.000	0.000	0.00%	4.240		0.00
ZR	57	521-00	91080107	45.31.62	Káble Cu NN káble označovacie	m	150.000	4.37	655.50	0.000	0.000	0.00%	150.000		0.00
ZR	58	521-00	91010601	45.31.71	Úložný materiál rúrkych ochranné, uložených ohybné	m	10.000	16.94	169.40	0.000	0.000	0.00%	10.000		0.00
ZR	59	521-00	91010802	45.31.71	Úložný materiál lišty elektroinšt., uložené pevne vkladacie	m	50.000	9.39	469.50	0.000	0.000	0.00%	50.000		0.00
ZR	60	521-00	91020201	45.31.71	Oceľové konštrukcie káblové rošty - zosil. vyhotovenie kovové	m	40.000	57.08	2 283.20	0.000	0.000	0.00%	40.000		0.00
ZR	61	521-00	91080101	45.31.71	Káble Cu NN káble silové	m	270.000	4.88	1 317.60	0.000	0.000	0.00%	270.000		0.00
ZR	62	521-00	91190101	45.31.71	Rozvádzače NN rozvádzače, 1 pole	ks	5.000	4 890.51	24 452.55	0.000	0.000	0.00%	5.000		0.00
ZR	65	521-00	91200203	45.31.71	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia svietidiel priemyselné	ks	4.000	219.20	876.80	0.000	0.000	0.00%	4.000		0.00
ZR	67	521-00	91220301	45.31.71	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	ks	50.000	8.04	402.00	0.000	0.000	0.00%	50.000		0.00
ZR	68	521-00	91220302	45.31.71	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu Cu	ks	50.000	4.74	237.00	0.000	0.000	0.00%	50.000		0.00
ZR	69	521-00	67020203	45.34.10	Zábradlie schodiskové z rúrok	m	23.400	236.45	5 532.93	0.000	0.000	0.00%	23.400		0.00
ZR	70	521-00	67120700	45.34.10	Doplňky rebriky	m	26.600	293.43	7 805.24	0.000	0.000	0.00%	26.600		0.00
ZR	71	521-00	94060100	45.35.00	Snímače snímače	ks	1.000	156.87	156.87	0.000	0.000	0.00%	1.000		0.00
ZR	72	521-00	94060300	45.35.00	Snímače tlakomery	ks	4.000	671.25	2 685.00	0.000	0.000	0.00%	4.000		0.00
ZR	73	521-00	94060502	45.35.00	Snímače hladinomery vodivostné	ks	1.000	1 222.03	1 222.03	0.000	0.000	0.00%	1.000		0.00
	134	521-00			Preložka vodovodu DN 800 km 22,306 – 24,525 - spolu:				4 420 605.28						544 159.31

Za zhotoviteľa:

vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:

Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Ing. Tomáš Matuška

	135	521-01			Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 22,306 – 24,525 D3										
ZR	1	521-01	01020101	45.11.20	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	1.200	4.20	5.04	0.000	0.000	0.00%	1.200		
ZR	2	521-01	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	6.800	9.21	62.63	0.000	0.000	0.00%	6.800		
ZR	3	521-01	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásyp so zhutnením	m3	6.800	11.48	78.06	0.000	0.000	0.00%	6.800		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	4	521-01	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	1.200	77.05	92.46	0.000	0.000	0.00%	1.200		
ZR	5	521-01	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	4.000	2.16	8.64	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR		521-01	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	4.000	0.84	3.36	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR		521-01	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	4.000	2.38	9.52	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR		521-01	27011283	45.23.11	Plvnovody ostatné montážne práce doplňujúce činnosti	ks	3.000	1 797.11	5 391.33	0.000	0.000	0.00%	3.000		
ZR		521-01	27011286	45.23.11	Plynovody ostatné montážne práce katódická ochrana porubia	ks	1.000	1 995.98	1 995.98	0.000	0.000	0.00%	1.000		
	135	521-01			Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 22,306 – 24,525 D3 - spolu:				7 647.02						
	136	522-00			Preložka vodovodu DN 150 ( Ochodnica) km 23,294 – 23,365										
ZR	1	522-00	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	24.000	24.95	598.80	0.000	0.000	0.00%	24.000		
ZR	2	522-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	189.900	9.21	1 748.98	0.000	0.000	0.00%	189.900		
ZR	3	522-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	310.410	10.87	3 374.16	0.000	0.000	0.00%	310.410		
ZR	4	522-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	500.310	1.02	510.32	0.000	0.000	0.00%	500.310		
ZR	5	522-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín záস্য so zhutnením	m3	214.380	11.48	2 461.08	0.000	0.000	0.00%	214.380		
ZR		522-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	54.100	51.61	2 792.10	0.000	0.000	0.00%	54.100		
ZR		522-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	182.490	2.09	381.40	0.000	0.000	0.00%	182.490		
ZR		522-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	317.820	4.31	1 369.80	0.000	0.000	0.00%	317.820		
ZR		522-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	182.490	1.05	191.61	0.000	0.000	0.00%	182.490		
ZR		522-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	689.800	4.19	2 890.26	0.000	0.000	0.00%	689.800		
ZR		522-00	01090301	45.11.20	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt tr. hor. 1-4	m	27.000	659.86	17 816.22	0.000	0.000	0.00%	27.000		
ZR		522-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	20.280	5.41	109.71	0.000	0.000	0.00%	20.280		
ZR		522-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	20.280	1.97	39.95	0.000	0.000	0.00%	20.280		
ZR		522-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	101.380	2.16	218.98	0.000	0.000	0.00%	101.380		
ZR		522-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	101.380	0.84	85.16	0.000	0.000	0.00%	101.380		
ZR		522-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	101.380	2.38	241.28	0.000	0.000	0.00%	101.380		
ZR		522-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	8.840	236.38	2 089.60	0.000	0.000	0.00%	8.840		
ZR		522-00	11200302	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón železový	m3	1.260	193.62	243.96	0.000	0.000	0.00%	1.260		
ZR		522-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	30.190	42.47	1 282.17	0.000	0.000	0.00%	30.190		
ZR		522-00	11200321	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	t	0.050	1 815.21	90.76	0.000	0.000	0.00%	0.050		
ZR		522-00	27020421	45.23.13	Vodovody rúry plastové PE, PP	m	169.320	29.31	4 962.77	0.000	0.000	0.00%	169.320		
ZR		522-00	27020423	45.23.13	Vodovody rúry plastové rúrové diely PE, PP	ks	21.000	101.85	2 138.85	0.000	0.000	0.00%	21.000		
ZR		522-00	27020533	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tvarovky	ks	9.000	3 799.42	34 194.78	0.000	0.000	0.00%	9.000		
ZR		522-00	27021169	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie vstupný komín	ks	2.000	824.30	1 648.60	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR		522-00	27021170	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie šachty armatúrne	ks	2.000	10 398.88	20 797.76	0.000	0.000	0.00%	2.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		522-00	27021174	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie armatúry	ks	23.000	417.10	9 593.30	0.000	0.000	0.00%	23.000		
ZR		522-00	27021176	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie doplnky	ks	6.000	713.62	4 281.72	0.000	0.000	0.00%	6.000		
ZR		522-00	27021281	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce uloženie a dopln.konštrukcie	ks	11.000	122.57	1 348.27	0.000	0.000	0.00%	11.000		
ZR		522-00	27021285	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce tlak. skúšky tesnosti potrubia	m	338.640	12.40	4 199.14	0.000	0.000	0.00%	338.640		
ZR		522-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	9.600	58.24	559.10	0.000	0.000	0.00%	9.600		
ZR		522-00	27070401	45.23.13	Chráničky rúry plastové nedelená	m	95.000	124.22	11 800.90	0.000	0.000	0.00%	95.000		
ZR		522-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	16.180	43.07	696.87	0.000	0.000	0.00%	16.180		
ZR		522-00	14010101	45.26.23	Mazanina krycia s povrchovou úpravou z betónu prostého	m3	0.500	258.67	129.34	0.000	0.000	0.00%	0.500		
ZR		522-00	67020203	45.34.10	Zábradlie schodiskové z rúrok	m	3.600	236.45	851.22	0.000	0.000	0.00%	3.600		
ZR		522-00	67120700	45.34.10	Doplnky rebriky	m	6.950	293.43	2 039.34	0.000	0.000	0.00%	6.950		
	136	522-00			Preložka vodovodu DN 150 ( Ochodnica) km 23,294 – 23,365 - spolu:				137 778.26						
	137	523-00			Preložka vodovodu DN 150 ( Kysucký Lieskovec) km 23,295 – 23,361										
ZR	1	523-00	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	14.000	24.95	349.30	0.000	0.000	0.00%	14.000		
ZR	2	523-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	446.600	9.21	4 113.19	0.000	0.000	0.00%	446.600		
ZR	3	523-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	136.870	10.87	1 487.78	0.000	0.000	0.00%	136.870		
ZR	4	523-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	583.440	1.02	595.11	0.000	0.000	0.00%	583.440		
ZR	5	523-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	478.560	11.48	5 493.87	0.000	0.000	0.00%	478.560		
ZR		523-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	42.880	51.61	2 213.04	0.000	0.000	0.00%	42.880		
ZR		523-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	444.680	2.09	929.38	0.000	0.000	0.00%	444.680		
ZR		523-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	138.760	4.31	598.06	0.000	0.000	0.00%	138.760		
ZR		523-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	444.680	1.05	466.91	0.000	0.000	0.00%	444.680		
ZR		523-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	304.150	4.19	1 274.39	0.000	0.000	0.00%	304.150		
ZR		523-00	01090301	45.11.20	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt tr. hor. 1-4	m	33.000	659.86	21 775.38	0.000	0.000	0.00%	33.000		
ZR		523-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	4.480	5.41	24.24	0.000	0.000	0.00%	4.480		
ZR		523-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	4.480	1.97	8.83	0.000	0.000	0.00%	4.480		
ZR		523-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	22.400	2.16	48.38	0.000	0.000	0.00%	22.400		
ZR		523-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	22.400	0.84	18.82	0.000	0.000	0.00%	22.400		
ZR		523-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	22.400	2.38	53.31	0.000	0.000	0.00%	22.400		
ZR		523-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	3.440	236.38	813.15	0.000	0.000	0.00%	3.440		
ZR		523-00	11200302	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón železový	m3	2.990	193.62	578.92	0.000	0.000	0.00%	2.990		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

04/2026														
Zmluvné údaje														
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		523-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	20.540	42.47	872.33	0.000	0.000	0.00%	20.540	
ZR		523-00	11200321	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	t	0.110	1 815.21	199.67	0.000	0.000	0.00%	0.110	
ZR		523-00	27020421	45.23.13	Vodovody rúry plastové PE, PP	m	104.200	29.31	3 054.10	0.000	0.000	0.00%	104.200	
ZR		523-00	27020423	45.23.13	Vodovody rúry plastové rúrové diely PE, PP	ks	6.000	101.85	611.10	0.000	0.000	0.00%	6.000	
ZR		523-00	27020533	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tvarovky	ks	20.000	3 799.42	75 988.40	0.000	0.000	0.00%	20.000	
ZR		523-00	27021169	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie vstupný komín	ks	2.000	824.30	1 648.60	0.000	0.000	0.00%	2.000	
ZR		523-00	27021170	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie šachty armatúrne	ks	2.000	10 398.88	20 797.76	0.000	0.000	0.00%	2.000	
ZR		523-00	27021174	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie armatúry	ks	16.000	417.10	6 673.60	0.000	0.000	0.00%	16.000	
ZR		523-00	27021176	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie doplnky	ks	4.000	713.62	2 854.48	0.000	0.000	0.00%	4.000	
ZR		523-00	27021281	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce uloženie a dopln.konštrukcie	ks	9.000	122.57	1 103.13	0.000	0.000	0.00%	9.000	
ZR		523-00	27021285	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce tlak. skúšky tesnosti potrubia	m	208.400	12.40	2 584.16	0.000	0.000	0.00%	208.400	
ZR		523-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	4.600	58.24	267.90	0.000	0.000	0.00%	4.600	
ZR		523-00	27070425	45.23.13	Chráničky rúry plastové sklolaminátové	m	89.500	900.05	80 554.48	0.000	0.000	0.00%	89.500	
ZR		523-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	8.100	43.07	348.87	0.000	0.000	0.00%	8.100	
ZR		523-00	14010101	45.26.23	Mazanina krycia s povrchovou úpravou z betónu prostého	m3	0.650	258.67	168.14	0.000	0.000	0.00%	0.650	
ZR		523-00	67020203	45.34.10	Zábradlie schodiskové z rúrok	m	3.600	236.45	851.22	0.000	0.000	0.00%	3.600	
ZR		523-00	67120700	45.34.10	Doplnky rebriky	m	3.500	293.43	1 027.01	0.000	0.000	0.00%	3.500	
	137	523-00			Preložka vodovodu DN 150 ( Kysucký Lieskovec) km 23,295 – 23,361 - spolu:			240 447.01						
	138	524-00			Preložka vodovodu DN 150 ( výtlak Kys. Lieskovec) km 23,195 – 23,352									
ZR	1	524-00	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	28.000	24.95	698.60	0.000	0.000	0.00%	28.000	0.00
	NP1	524-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	0.000	5.20	0.00	0.000	0.000		0.000	0.00
ZR	2	524-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	285.250	9.21	2 627.15	0.000	0.000	0.00%	285.250	0.00
ZR	3	524-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	561.920	10.87	6 108.07	0.000	148.450	26.42%	413.470	148.450 1 613.65
ZR	4	524-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	847.170	1.02	864.11	0.000	0.000	0.00%	847.170	0.00
	NP2	524-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	0.000	1.12	0.00	0.000	0.000		0.000	0.00
ZR	6	524-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	693.460	11.48	7 960.92	0.000	0.000	0.00%	693.460	0.00
ZR	8	524-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	99.670	51.61	5 143.97	0.000	0.000	0.00%	99.670	0.00
ZR	9	524-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	308.830	2.09	645.45	0.000	0.000	0.00%	308.830	0.00
ZR	10	524-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	538.340	4.31	2 320.25	0.000	0.000	0.00%	538.340	0.00
	NP3	524-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	0.000	5.41	0.00	0.000	0.000		0.000	0.00
ZR	11	524-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	308.830	1.05	324.27	0.000	0.000	0.00%	308.830	0.00



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	12	524-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávkov príložné	m2	1 248.700	4.19	5 232.05	0.000	342.606	27.44%	906.094	342.606 1 435.52
ZR	13	524-00	01090301	45.11.20	Pretlačanie potrubia z plastických hmôt tr. hor. 1-4	m	27.000	659.86	17 816.22	0.000	0.000	0.00%	27.000	0.00
ZR	14	524-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	70.520	5.41	381.51	0.000	0.000	0.00%	70.520	0.00
ZR	15	524-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	70.520	1.97	138.92	0.000	0.000	0.00%	70.520	0.00
ZR	16	524-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	352.620	2.16	761.66	0.000	0.000	0.00%	352.620	0.00
ZR	17	524-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávniku	m2	352.620	0.84	296.20	0.000	0.000	0.00%	352.620	0.00
ZR	T1	524-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávniku	m2	352.620	2.38	839.24	0.000	0.000	0.00%	352.620	0.00
ZR	18	524-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	3.720	236.38	879.33	0.000	0.000	0.00%	3.720	0.00
ZR	19	524-00	11200302	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón železový	m3	1.500	193.62	290.43	0.000	0.000	0.00%	1.500	0.00
ZR	20	524-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	31.410	42.47	1 333.98	0.000	0.000	0.00%	31.410	0.00
ZR	21	524-00	11200321	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	t	0.060	1 815.21	108.91	0.000	0.000	0.00%	0.060	0.00
ZR	22	524-00	27020421	45.23.13	Vodovody rúry plastové PE, PP	m	265.600	29.31	7 784.74	0.000	98.450	37.07%	167.150	98.450 2 885.57
ZR	23	524-00	27020423	45.23.13	Vodovody rúry plastové rúrové diely PE, PP	ks	71.000	101.85	7 231.35	0.000	12.000	16.90%	59.000	12.000 1 222.20
ZR	24	524-00	27020533	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tvarovky	ks	8.000	3 799.42	30 395.36	0.000	0.000	0.00%	8.000	0.00
ZR	25	524-00	27021169	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie vstupný komín	ks	2.000	824.30	1 648.60	0.000	0.000	0.00%	2.000	0.00
ZR	26	524-00	27021170	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie šachty armatúrne	ks	2.000	10 398.88	20 797.76	0.000	0.000	0.00%	2.000	0.00
ZR	27	524-00	27021174	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie armatúry	ks	17.000	417.10	7 090.70	0.000	0.000	0.00%	17.000	0.00
ZR	29	524-00	27021176	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie doplnky	ks	4.000	713.62	2 854.48	0.000	0.000	0.00%	4.000	0.00
ZR	31	524-00	27021281	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce uloženie a dopln.konštrukcie	ks	13.000	122.57	1 593.41	0.000	0.000	0.00%	13.000	0.00
ZR	32	524-00	27021285	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce tlak. skúšky tesnosti potrubia	m	531.200	12.40	6 586.88	0.000	0.000	0.00%	531.200	0.00
ZR	34	524-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	13.200	58.24	768.77	0.000	0.000	0.00%	13.200	0.00
ZR	35	524-00	27070425	45.23.13	Chráničky rúry plastové sklolaminátové	m	102.200	900.05	91 985.11	0.000	0.000	0.00%	102.200	0.00
ZR	36	524-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	22.310	43.07	960.89	0.000	0.000	0.00%	22.310	0.00
ZR	37	524-00	14010101	45.26.23	Mazanina krycia s povrchovou úpravou z betónu prostého	m3	0.630	258.67	162.96	0.000	0.000	0.00%	0.630	0.00
ZR	38	524-00	67020203	45.34.10	Zábradlie schodiskové z rúrok	m	3.600	236.45	851.22	0.000	0.000	0.00%	3.600	0.00
ZR	39	524-00	67120700	45.34.10	Doplnky rebriky	m	7.700	293.43	2 259.41	0.000	0.000	0.00%	7.700	0.00
	138	524-00			Preložka vodovodu DN 150 ( výtlak Kys. Lieskovec) km 23,195 – 23,352 - spolu:			237 742.88						7 156.94

Za zhotoviteľa:

vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:

Ing. Ivan Kriš (stavebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Zmluvné údaje			Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	04/2026	
					Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH		m.j.	%		apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.		m.j.	m.j.	eur

predložil: Ing. Tomáš Matuška

	139	526-00			Preložka vodovodu DN 80 km 27,885 – 27,975									
ZR	1	526-00	05060405	45.11.11	Demolácia objektov nádrží z betónu monolitického	m3	8.000	214.45	1 715.60	0.000	0.000	0.00%	8.000	
ZR	2	526-00	05080200	45.11.11	Doprava vybraných hmôt vodorovná doprava	t	16.000	3.00	48.00	0.000	0.000	0.00%	16.000	
ZR	3	526-00	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	8.000	24.95	199.60	0.000	0.000	0.00%	8.000	
ZR	4	526-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	174.960	9.21	1 611.38	0.000	0.000	0.00%	174.960	
ZR	5	526-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	352.590	10.87	3 832.65	0.000	0.000	0.00%	352.590	
ZR		526-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	527.550	1.02	538.10	0.000	0.000	0.00%	527.550	
ZR		526-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zasypy so zhutnením	m3	431.480	11.48	4 953.39	0.000	0.000	0.00%	431.480	
ZR		526-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	74.120	51.61	3 825.33	0.000	0.000	0.00%	74.120	
ZR		526-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	343.900	2.09	718.75	0.000	0.000	0.00%	343.900	
ZR		526-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	183.650	4.31	791.53	0.000	0.000	0.00%	183.650	
ZR		526-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	343.900	1.05	361.10	0.000	0.000	0.00%	343.900	
ZR		526-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	783.530	4.19	3 282.99	0.000	0.000	0.00%	783.530	
ZR		526-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	47.620	5.41	257.62	0.000	0.000	0.00%	47.620	
ZR		526-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	47.620	1.97	93.81	0.000	0.000	0.00%	47.620	
ZR		526-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	238.080	2.16	514.25	0.000	0.000	0.00%	238.080	
ZR		526-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	238.080	0.84	199.99	0.000	0.000	0.00%	238.080	
ZR		526-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	238.080	2.38	566.63	0.000	0.000	0.00%	238.080	
ZR		526-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	3.230	236.38	763.51	0.000	0.000	0.00%	3.230	
ZR		526-00	11200302	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón železový	m3	1.900	193.62	367.88	0.000	0.000	0.00%	1.900	
ZR		526-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	28.450	42.47	1 208.27	0.000	0.000	0.00%	28.450	
ZR		526-00	11200321	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	t	0.080	1 815.21	145.22	0.000	0.000	0.00%	0.080	
ZR		526-00	27020421	45.23.13	Vodovody rúry plastové PE, PP	m	247.860	29.31	7 264.78	0.000	0.000	0.00%	247.860	
ZR		526-00	27020423	45.23.13	Vodovody rúry plastové rúrové diely PE, PP	ks	17.000	101.85	1 731.45	0.000	0.000	0.00%	17.000	
ZR		526-00	27020533	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tvarovky	ks	15.000	3 799.42	56 991.30	0.000	0.000	0.00%	15.000	
ZR		526-00	27021169	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie vstupný komín	ks	1.000	824.30	824.30	0.000	0.000	0.00%	1.000	
ZR		526-00	27021170	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie šachty amatérne	ks	1.000	10 398.88	10 398.88	0.000	0.000	0.00%	1.000	
ZR		526-00	27021174	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie armatúry	ks	20.000	417.10	8 342.00	0.000	0.000	0.00%	20.000	
ZR		526-00	27021176	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie doplnky	ks	6.000	713.62	4 281.72	0.000	0.000	0.00%	6.000	
ZR		526-00	27021281	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce uloženie a dopln.konštrukcie	ks	9.000	122.57	1 103.13	0.000	0.000	0.00%	9.000	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026					
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		526-00	27021285	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce tlak. skúšky tesnosti potrubia	m	495.100	12.40	6 139.24	0.000	0.000	0.00%	495.100	
ZR		526-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	9.600	58.24	559.10	0.000	0.000	0.00%	9.600	
ZR		526-00	27070401	45.23.13	Chráničky rúry plastové nedelená	m	7.000	124.22	869.54	0.000	0.000	0.00%	7.000	
ZR		526-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	23.590	43.07	1 016.02	0.000	0.000	0.00%	23.590	
ZR		526-00	14010101	45.26.23	Mazanina krycia s povrchovou úpravou z betónu prostého	m3	0.870	258.67	225.04	0.000	0.000	0.00%	0.870	
ZR		526-00	91010601	45.31.71	Úložný materiál rúrkový ochranný, uložený voľne ohybný	m	10.000	16.94	169.40	0.000	0.000	0.00%	10.000	
ZR		526-00	91010802	45.31.71	Úložný materiál lišty elektroinšt., uložené pevne vkladacie	m	40.000	9.39	375.60	0.000	0.000	0.00%	40.000	
ZR		526-00	91190101	45.31.71	Rozvádzače NN rozvádzače, 1 pole	ks	2.000	4 890.51	9 781.02	0.000	0.000	0.00%	2.000	
ZR		526-00	67020203	45.34.10	Zábradlie schodiskové z rúrok	m	1.800	236.45	425.61	0.000	0.000	0.00%	1.800	
ZR		526-00	67120700	45.34.10	Doplňky rebriky	m	5.400	293.43	1 584.52	0.000	0.000	0.00%	5.400	
ZR		526-00	88020224	45.35.00	Vodovod príslušenstvo vodomery	ks	1.000	3 995.81	3 995.81	0.000	0.000	0.00%	1.000	
ZR		526-00	94060503	45.35.00	Snímače hladinoměry kapacitné	ks	1.000	980.45	980.45	0.000	0.000	0.00%	1.000	
	139	526-00			Preložka vodovodu DN 80 km 27,885 – 27,975 - spolu:			143 054.51						
	140	527-00			Preložka vodovodu DN 800 km 27,965 – 28,165									
ZR	1	527-00	05021001	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže vonkajších potrubí ostatných vodovodných	m	46.000	50.49	2 322.54	0.000	0.000	0.00%	46.000	0.00
ZR	2	527-00	05060405	45.11.11	Demolácia objektov nádrží z betónu monolitického	m3	20.000	214.45	4 289.00	0.000	0.000	0.00%	20.000	0.00
ZR	3	527-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	40.000	3.00	120.00	0.000	0.000	0.00%	40.000	0.00
ZR	4	527-00	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	8.000	24.95	199.60	0.000	0.000	0.00%	8.000	0.00
	NP1	527-00	01020101	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	0.000	5.20	0.00	0.000	0.000		0.000	0.00
	NP2	527-00	01020102	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	0.000	1.12	0.00	0.000	0.000		0.000	0.00
	NP3	527-00	01010305	45.11.24	Prípravné práce čerpanie vody potrubím	hod	0.000	8.74	0.00	0.000	0.000		0.000	0.00
	NP4	527-00	01010401	45.11.24	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	0.000	9.49	0.00	0.000	0.000		0.000	0.00
ZR	5	527-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	499.310	9.21	4 598.65	0.000	389.560	78.02%	109.750	3 587.85
ZR	6	527-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	822.570	10.87	8 941.34	0.000	552.720	67.19%	269.850	6 008.07
ZR	7	527-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 321.850	1.02	1 348.29	0.000	0.000	0.00%	1 321.850	0.00
ZR	9	527-00	01040202	45.11.20	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	294.210	1.94	570.77	0.000	0.000	0.00%	294.210	0.00
ZR	10	527-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	733.000	11.48	8 414.84	0.000	0.000	0.00%	733.000	0.00
ZR	12	527-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	92.160	51.61	4 756.38	0.000	0.000	0.00%	92.160	0.00
ZR	13	527-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	708.540	2.09	1 480.85	0.000	0.000	0.00%	708.540	0.00
ZR	14	527-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	613.310	4.31	2 643.37	0.000	0.000	0.00%	613.310	0.00
ZR	15	527-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	708.540	1.05	743.97	0.000	0.000	0.00%	708.540	0.00

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	april 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	16	527-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	913.960	4.19	3 829.49	0.000	615.120	67.30%	298.840	615.120	2 577.35
ZR	17	527-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	56.700	5.41	306.75	0.000	0.000	0.00%	56.700		0.00
ZR	18	527-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	56.700	1.97	111.70	0.000	0.000	0.00%	56.700		0.00
ZR	19	527-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	378.000	2.16	816.48	0.000	0.000	0.00%	378.000		0.00
ZR	20	527-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	378.000	0.84	317.52	0.000	0.000	0.00%	378.000		0.00
ZR	T1	527-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	378.000	2.38	899.64	0.000	0.000	0.00%	378.000		0.00
ZR	21	527-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	24.280	236.38	5 739.31	0.000	0.000	0.00%	24.280		0.00
ZR	23	527-00	11200302	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón železový	m3	4.720	193.62	913.89	0.000	0.000	0.00%	4.720		0.00
ZR	24	527-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	72.890	42.47	3 095.64	0.000	2.160	2.96%	70.730	2.160	91.74
ZR	25	527-00	11200321	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	t	0.210	1 815.21	381.19	0.000	0.000	0.00%	0.210		0.00
ZR	26	527-00	27020531	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tlakové hrdlové	m	189.000	896.97	169 527.33	0.000	143.050	75.69%	45.950	143.050	128 311.56
ZR	27	527-00	27020533	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tvarovky	ks	31.000	3 799.42	117 782.02	0.000	1.000	3.23%	30.000	1.000	3 799.42
ZR	30	527-00	27021169	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie vstupný komín	ks	1.000	824.30	824.30	0.000	0.000	0.00%	1.000		0.00
ZR	31	527-00	27021170	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie šachty armatúrne	ks	1.000	10 398.88	10 398.88	0.000	0.000	0.00%	1.000		0.00
ZR	32	527-00	27021176	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie doplnky	ks	3.000	713.62	2 140.86	0.000	0.000	0.00%	3.000		0.00
ZR	35	527-00	27021281	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce uloženie a dopln.konštrukcie	ks	3.000	122.57	367.71	0.000	0.000	0.00%	3.000		0.00
ZR	36	527-00	27021285	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce tlak. skúšky tesností potrubia	m	378.000	12.40	4 687.20	0.000	0.000	0.00%	378.000		0.00
ZR	38	527-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	7.400	58.24	430.98	0.000	0.000	0.00%	7.400		0.00
ZR	39	527-00	27030423	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové tvarovky z PE, PP	ks	1.000	55.66	55.66	0.000	0.000	0.00%	1.000		0.00
ZR	40	527-00	27030425	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové sklolaminátové	m	10.000	506.24	5 062.40	0.000	0.000	0.00%	10.000		0.00
ZR	41	527-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	41.730	43.07	1 797.31	0.000	0.000	0.00%	41.730		0.00
ZR	42	527-00	27310501	45.23.13	Sanácie potrubí rúry liatinové bezvýkopová technológia	m	235.000	85.91	20 188.85	0.000	0.000	0.00%	235.000		0.00
ZR	43	527-00	11250601	45.24.70	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	3.860	299.79	1 157.19	0.000	0.000	0.00%	3.860		0.00
ZR	44	527-00	11250611	45.24.70	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	20.250	40.26	815.27	0.000	0.000	0.00%	20.250		0.00
ZR	45	527-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	57.420	98.56	5 659.32	0.000	0.000	0.00%	57.420		0.00
ZR	46	527-00	11250202	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie šachty armatúrne betón železový	m3	55.890	191.59	10 707.97	0.000	0.000	0.00%	55.890		0.00
ZR	47	527-00	11250211	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie šachty armatúrne debnenie tradičné	m2	151.020	48.85	7 377.33	0.000	0.000	0.00%	151.020		0.00
ZR	48	527-00	11250221	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie šachty armatúrne výstuž z betonárskej ocele	t	5.110	1 614.91	8 252.19	0.000	0.000	0.00%	5.110		0.00
ZR	50	527-00	14010101	45.26.23	Mazanina krycia s povrchovou úpravou z betónu prostého	m3	1.980	258.67	512.17	0.000	0.000	0.00%	1.980		0.00
ZR	51	527-00	67020203	45.34.10	Zábradlie schodiskové z rúrok	m	1.800	236.45	425.61	0.000	0.000	0.00%	1.800		0.00
ZR	52	527-00	67120700	45.34.10	Doplnky rebriky	m	5.600	293.43	1 643.21	0.000	0.000	0.00%	5.600		0.00

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

					Zmluvné údaje			04/2026						
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
	140	527-00		Preložka vodovodu DN 800 km 27,965 – 28,165 - spolu:				426 654.97						144 375.99

Za zhotoviteľa:

vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:

Ing. Michal Capanda (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Ing. Tomáš Matuška

	141	527-01			Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 27,965 – 28,150 D3								
ZR	1	527-01	01020101	45.11.20	Odkopávky a prekopávky humóznejs vrstvy ornice	m3	2.400	4.20	10.08	0.000	0.000	0.00%	2.400
ZR	2	527-01	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	13.600	9.21	125.26	0.000	0.000	0.00%	13.600
ZR	3	527-01	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín záস্য so zhutnením	m3	13.600	11.48	156.13	0.000	0.000	0.00%	13.600
ZR	4	527-01	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obস্য bez zhutnenia	m3	2.400	77.05	184.92	0.000	0.000	0.00%	2.400
ZR	5	527-01	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	8.000	2.16	17.28	0.000	0.000	0.00%	8.000
ZR		527-01	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	8.000	0.84	6.72	0.000	0.000	0.00%	8.000
ZR		527-01	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	8.000	2.38	19.04	0.000	0.000	0.00%	8.000
ZR		527-01	27011283	45.23.11	Plynovody ostatné montážne práce doplňujúce činnosti	ks	4.000	1 797.11	7 188.44	0.000	0.000	0.00%	4.000
ZR		527-01	27011286	45.23.11	Plynovody ostatné montážne práce katódická ochrana porubia	ks	2.000	1 995.98	3 991.96	0.000	0.000	0.00%	2.000
ZR		527-01	91018900	45.31.56	Označenie káblových vedení v zemi, výstražná fólia	m	200.000	1.73	346.00	0.000	0.000	0.00%	200.000
ZR		527-01	91080101	45.31.56	Káble Cu NN káble silové	m	200.000	97.57	19 514.00	0.000	0.000	0.00%	200.000
ZR		527-01	91100106	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN priečhodky	ks	8.000	7.00	56.00	0.000	0.000	0.00%	8.000
ZR		527-01	91100111	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN ukonč. celoplastových káblov	ks	2.000	30.55	61.10	0.000	0.000	0.00%	2.000
	141	527-01			Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 27,965 – 28,150 D3 - spolu:				31 676.93				
	142	528-00			Preložka vodovodu DN 800 km 29,734 – 29,766								
ZR	1	528-00	05021001	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže vonkajších potrubí ostatných vodovodných	m	20.000	50.49	1 009.80	0.000	0.000	0.00%	20.000
ZR	2	528-00	05060405	45.11.11	Demolácia objektov nádrží z betónu monolitického	m3	20.000	214.45	4 289.00	0.000	0.000	0.00%	20.000
ZR	3	528-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	40.000	3.00	120.00	0.000	0.000	0.00%	40.000
ZR	4	528-00	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	14.000	24.95	349.30	0.000	0.000	0.00%	14.000
ZR	5	528-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1 929.260	9.21	17 768.48	0.000	0.000	0.00%	1 929.260
ZR		528-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	868.010	10.87	9 435.27	0.000	0.000	0.00%	868.010
ZR		528-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	2 797.270	1.02	2 853.22	0.000	0.000	0.00%	2 797.270
ZR		528-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín záস্য so zhutnením	m3	2 271.050	11.48	26 071.65	0.000	0.000	0.00%	2 271.050
ZR		528-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obস্য so zhutnením	m3	239.980	51.61	12 385.37	0.000	0.000	0.00%	239.980
ZR		528-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 860.430	2.09	3 888.30	0.000	0.000	0.00%	1 860.430
ZR		528-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	936.840	4.31	4 037.78	0.000	0.000	0.00%	936.840

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026	
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	528-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 860.430	1.05	1 953.45	0.000	0.000	0.00%	1 860.430	
ZR	528-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávk príložné	m2	964.450	4.19	4 041.05	0.000	0.000	0.00%	964.450	
ZR	528-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	8.790	5.41	47.55	0.000	0.000	0.00%	8.790	
ZR	528-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	8.780	1.97	17.30	0.000	0.000	0.00%	8.780	
ZR	528-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	58.620	2.16	126.62	0.000	0.000	0.00%	58.620	
ZR	528-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	58.620	0.84	49.24	0.000	0.000	0.00%	58.620	
ZR	528-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	58.620	2.38	139.52	0.000	0.000	0.00%	58.620	
ZR	528-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	17.600	236.38	4 160.29	0.000	0.000	0.00%	17.600	
ZR	528-00	11200302	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón železový	m3	4.720	193.62	913.89	0.000	0.000	0.00%	4.720	
ZR	528-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	71.400	42.47	3 032.36	0.000	0.000	0.00%	71.400	
ZR	528-00	11200321	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	t	0.170	1 815.21	308.59	0.000	0.000	0.00%	0.170	
ZR	528-00	27020531	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tlakové hrdlové	m	161.000	896.97	144 412.17	0.000	0.000	0.00%	161.000	
ZR	528-00	27020533	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tvarovky	ks	39.000	3 799.42	148 177.38	0.000	0.000	0.00%	39.000	
ZR	528-00	27021169	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie vstupný komín	ks	2.000	824.30	1 648.60	0.000	0.000	0.00%	2.000	
ZR	528-00	27021170	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie šachty armatúrne	ks	1.000	10 398.88	10 398.88	0.000	0.000	0.00%	1.000	
ZR	528-00	27021176	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie doplnky	ks	4.000	713.62	2 854.48	0.000	0.000	0.00%	4.000	
ZR	528-00	27021281	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce uloženie a dopln.konštrukcie	ks	10.000	122.57	1 225.70	0.000	0.000	0.00%	10.000	
ZR	528-00	27021285	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce tlak. skúšky tesnosti potrubia	m	322.000	12.40	3 992.80	0.000	0.000	0.00%	322.000	
ZR	528-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	7.400	58.24	430.98	0.000	0.000	0.00%	7.400	
ZR	528-00	27030425	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové sklolaminátové	m	9.800	506.24	4 961.15	0.000	0.000	0.00%	9.800	
ZR	528-00	27070425	45.23.13	Chráničky rúry plastové sklolaminátové	m	47.500	900.05	42 752.38	0.000	0.000	0.00%	47.500	
ZR	528-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď.	m3	36.670	43.07	1 579.38	0.000	0.000	0.00%	36.670	
ZR	528-00	27310501	45.23.13	Sanácie potrubí rúry liatinové bezvýkopová technológia	m	131.000	85.91	11 254.21	0.000	0.000	0.00%	131.000	
ZR	528-00	11250601	45.24.70	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	1.580	299.79	473.67	0.000	0.000	0.00%	1.580	
ZR	528-00	11250611	45.24.70	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	7.330	40.26	295.11	0.000	0.000	0.00%	7.330	
ZR	528-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	35.300	98.56	3 479.17	0.000	0.000	0.00%	35.300	
ZR	528-00	11250201	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie šachty armatúrne betón prostý	m3	1.220	353.51	431.28	0.000	0.000	0.00%	1.220	
ZR	528-00	11250202	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie šachty armatúrne betón železový	m3	55.980	191.59	10 725.21	0.000	0.000	0.00%	55.980	
ZR	528-00	11250211	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie šachty armatúrne debnenie tradičné	m2	159.760	48.85	7 804.28	0.000	0.000	0.00%	159.760	
ZR	528-00	11250221	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie šachty armatúrne výstuž z betonárskej ocele	t	5.110	1 614.91	8 252.19	0.000	0.000	0.00%	5.110	
ZR	528-00	14010101	45.26.23	Mazanina krycia s povrchovou úpravou z betónu prostého	m3	2.100	258.67	543.21	0.000	0.000	0.00%	2.100	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		528-00	67020203	45.34.10	Zábradlie schodiskové z rúrok	m	1.800	236.45	425.61	0.000	0.000	0.00%	1.800		
ZR		528-00	67120700	45.34.10	Doplňky rebriky	m	5.600	293.43	1 643.21	0.000	0.000	0.00%	5.600		
	142	528-00			Preložka vodovodu DN 800 km 29,734 – 29,766 - spolu:				504 759.08						
	143	528-01			Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 29,734 – 29,766 D3										
ZR	1	528-01	01020101	45.11.20	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	2.400	4.20	10.08	0.000	0.000	0.00%	2.400		
ZR	2	528-01	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	13.600	9.21	125.26	0.000	0.000	0.00%	13.600		
ZR	3	528-01	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	13.600	11.48	156.13	0.000	0.000	0.00%	13.600		
ZR	4	528-01	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	2.400	77.05	184.92	0.000	0.000	0.00%	2.400		
ZR	5	528-01	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	8.000	2.16	17.28	0.000	0.000	0.00%	8.000		
ZR		528-01	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	8.000	0.84	6.72	0.000	0.000	0.00%	8.000		
ZR		528-01	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	8.000	2.38	19.04	0.000	0.000	0.00%	8.000		
ZR		528-01	27011283	45.23.11	Plynovody ostatné montážne práce dopĺňujúce činnosti	ks	4.000	1 797.11	7 188.44	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR		528-01	27011286	45.23.11	Plynovody ostatné montážne práce katodická ochrana porubia	ks	2.000	1 995.98	3 991.96	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR		528-01	91018900	45.31.56	Označenie káblových vedení v zemi, výstražná fólia	m	180.000	1.73	311.40	0.000	0.000	0.00%	180.000		
ZR		528-01	91080101	45.31.56	Káble Cu NN káble silové	m	180.000	97.57	17 562.60	0.000	0.000	0.00%	180.000		
ZR		528-01	91080118	45.31.56	Káble Cu NN zaťahovanie káblov	m	51.500	10.34	532.51	0.000	0.000	0.00%	51.500		
ZR		528-01	91100106	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN priechodky	ks	8.000	7.00	56.00	0.000	0.000	0.00%	8.000		
ZR		528-01	91100111	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN ukonč. celoplastových káblov	ks	8.000	30.55	244.40	0.000	0.000	0.00%	8.000		
	143	528-01			Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 29,734 – 29,766 D3				30 406.74						
	144	530-00			Preložka vodovodu 2x DN 250 km 30,614 – 30,673										
ZR	1	530-00	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	38.000	24.95	948.10	0.000	0.000	0.00%	38.000		
ZR	2	530-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	554.470	10.87	6 027.09	0.000	0.000	0.00%	554.470		
ZR	3	530-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	554.470	1.02	565.56	0.000	0.000	0.00%	554.470		
ZR	4	530-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	387.820	11.48	4 452.17	0.000	0.000	0.00%	387.820		
ZR	5	530-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	157.730	51.61	8 140.45	0.000	0.000	0.00%	157.730		
ZR		530-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	72.340	2.09	151.19	0.000	0.000	0.00%	72.340		
ZR		530-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	482.130	4.31	2 077.98	0.000	0.000	0.00%	482.130		
ZR		530-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	72.340	1.05	75.96	0.000	0.000	0.00%	72.340		
ZR		530-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	1 232.140	4.19	5 162.67	0.000	0.000	0.00%	1 232.140		
ZR		530-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	19.220	5.41	103.98	0.000	0.000	0.00%	19.220		
ZR		530-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	19.220	1.97	37.86	0.000	0.000	0.00%	19.220		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

04/2026															
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Zmluvné údaje			Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		530-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	128.120	2.16	276.74	0.000	0.000	0.00%	128.120		
ZR		530-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	128.120	0.84	107.62	0.000	0.000	0.00%	128.120		
ZR		530-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	128.120	2.38	304.93	0.000	0.000	0.00%	128.120		
ZR		530-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	9.000	236.38	2 127.42	0.000	0.000	0.00%	9.000		
ZR		530-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	37.600	42.47	1 596.87	0.000	0.000	0.00%	37.600		
ZR		530-00	27020109	45.23.13	Vodovody rúry oceľové rúrové diely privarovacie	ks	4.000	446.75	1 787.00	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR		530-00	27020421	45.23.13	Vodovody rúry plastové PE, PP	m	328.040	29.31	9 614.85	0.000	0.000	0.00%	328.040		
ZR		530-00	27020423	45.23.13	Vodovody rúry plastové rúrové diely PE, PP	ks	109.000	101.85	11 101.65	0.000	0.000	0.00%	109.000		
ZR		530-00	27020533	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tvarovky	ks	10.000	3 799.42	37 994.20	0.000	0.000	0.00%	10.000		
ZR		530-00	27021174	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie armatúry	ks	22.000	417.10	9 176.20	0.000	0.000	0.00%	22.000		
ZR		530-00	27021176	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie doplnky	ks	4.000	713.62	2 854.48	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR		530-00	27021281	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce uloženie a dopln.konštrukcie	ks	6.000	122.57	735.42	0.000	0.000	0.00%	6.000		
ZR		530-00	27021285	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce tlak. skúšky tesnosti potrubia	m	647.080	12.40	8 023.79	0.000	0.000	0.00%	647.080		
ZR		530-00	27070425	45.23.13	Chráničky rúry plastové sklolaminátové	m	80.000	900.05	72 004.00	0.000	0.000	0.00%	80.000		
ZR		530-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	29.120	43.07	1 254.20	0.000	0.000	0.00%	29.120		
	144	530-00			Preložka vodovodu 2x DN 250 km 30,614 – 30,673 - spolu:				186 702.38						
	145	531-00			Preložka vodovodu DN 100 km 30,800 – 30,930										
ZR	1	531-00	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	38.000	24.95	948.10	0.000	0.000	0.00%	38.000		
ZR	2	531-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	225.280	10.87	2 448.79	0.000	0.000	0.00%	225.280		
ZR	3	531-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	225.280	1.02	229.79	0.000	0.000	0.00%	225.280		
ZR	4	531-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	142.900	11.48	1 640.49	0.000	0.000	0.00%	142.900		
ZR	5	531-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obšypy so zhutnením	m3	37.360	51.61	1 928.15	0.000	0.000	0.00%	37.360		
ZR		531-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	64.910	2.09	135.66	0.000	0.000	0.00%	64.910		
ZR		531-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	160.370	4.31	691.19	0.000	0.000	0.00%	160.370		
ZR		531-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	64.910	1.05	68.16	0.000	0.000	0.00%	64.910		
ZR		531-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	498.130	4.19	2 087.16	0.000	0.000	0.00%	498.130		
ZR		531-00	01090301	45.11.20	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt tr. hor. 1-4	m	15.500	659.86	10 227.83	0.000	0.000	0.00%	15.500		
ZR		531-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	19.350	5.41	104.68	0.000	0.000	0.00%	19.350		
ZR		531-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	19.350	1.97	38.12	0.000	0.000	0.00%	19.350		
ZR		531-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	128.980	2.16	278.60	0.000	0.000	0.00%	128.980		
ZR		531-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	128.980	0.84	108.34	0.000	0.000	0.00%	128.980		



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		531-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	128.980	2.38	306.97	0.000	0.000	0.00%	128.980		
ZR		531-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	1.120	236.38	264.75	0.000	0.000	0.00%	1.120		
ZR		531-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	11.200	42.47	475.66	0.000	0.000	0.00%	11.200		
ZR		531-00	27020109	45.23.13	Vodovody rúry oceľové rúrové diely privarovacie	ks	7.000	446.75	3 127.25	0.000	0.000	0.00%	7.000		
ZR		531-00	27020421	45.23.13	Vodovody rúry plastové PE, PP	m	134.300	29.31	3 936.33	0.000	0.000	0.00%	134.300		
ZR		531-00	27020423	45.23.13	Vodovody rúry plastové rúrové diely PE, PP	ks	36.000	101.85	3 666.60	0.000	0.000	0.00%	36.000		
ZR		531-00	27020533	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tvarovky	ks	5.000	3 799.42	18 997.10	0.000	0.000	0.00%	5.000		
ZR		531-00	27021174	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie armatúry	ks	18.000	417.10	7 507.80	0.000	0.000	0.00%	18.000		
ZR		531-00	27021176	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie doplnky	ks	2.000	713.62	1 427.24	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR		531-00	27021281	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce uloženie a dopln.konštrukcie	ks	7.000	122.57	857.99	0.000	0.000	0.00%	7.000		
ZR		531-00	27021285	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce tlak. skúšky tesnosti potrubia	m	268.600	12.40	3 330.64	0.000	0.000	0.00%	268.600		
ZR		531-00	27070401	45.23.13	Chráničky rúry plastové nedelená	m	67.500	124.22	8 384.85	0.000	0.000	0.00%	67.500		
ZR		531-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	10.510	43.07	452.67	0.000	0.000	0.00%	10.510		
	145	531-00			Preložka vodovodu DN 100 km 30,800 – 30,930 - spolu:				73 670.91						
	146	532-00			Preložka vodovodu DN 150 km 30,805 - 31,170										
ZR	1	532-00	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	34.000	24.95	848.30	0.000	0.000	0.00%	34.000		
ZR	2	532-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	699.210	10.87	7 600.41	0.000	0.000	0.00%	699.210		
ZR	3	532-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	699.210	1.02	713.19	0.000	0.000	0.00%	699.210		
ZR	4	532-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	517.740	11.48	5 943.66	0.000	0.000	0.00%	517.740		
ZR	5	532-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obšypy so zhutnením	m3	146.250	51.61	7 547.96	0.000	0.000	0.00%	146.250		
ZR		532-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	117.130	2.09	244.80	0.000	0.000	0.00%	117.130		
ZR		532-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	582.080	4.31	2 508.76	0.000	0.000	0.00%	582.080		
ZR		532-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	117.130	1.05	122.99	0.000	0.000	0.00%	117.130		
ZR		532-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	1 553.800	4.19	6 510.42	0.000	0.000	0.00%	1 553.800		
ZR		532-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	22.540	5.41	121.94	0.000	0.000	0.00%	22.540		
ZR		532-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	22.540	1.97	44.40	0.000	0.000	0.00%	22.540		
ZR		532-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	150.260	2.16	324.56	0.000	0.000	0.00%	150.260		
ZR		532-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	150.260	0.84	126.22	0.000	0.000	0.00%	150.260		
ZR		532-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	150.260	2.38	357.62	0.000	0.000	0.00%	150.260		
ZR		532-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	0.960	236.38	226.92	0.000	0.000	0.00%	0.960		
ZR		532-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	9.600	42.47	407.71	0.000	0.000	0.00%	9.600		
ZR		532-00	27020109	45.23.13	Vodovody rúry oceľové rúrové diely privarovacie	ks	1.000	446.75	446.75	0.000	0.000	0.00%	1.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Zmluvné údaje													04/2026
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	532-00	27020421	45.23.13	Vodovody rúry plastové PE, PP	m	359.200	29.31	10 528.15	0.000	0.000	0.00%	359.200	
ZR	532-00	27020423	45.23.13	Vodovody rúry plastové rúrové diely PE, PP	ks	103.000	101.85	10 490.55	0.000	0.000	0.00%	103.000	
ZR	532-00	27020533	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tvarovky	ks	9.000	3 799.42	34 194.78	0.000	0.000	0.00%	9.000	
ZR	532-00	27021174	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie armatúry	ks	18.000	417.10	7 507.80	0.000	0.000	0.00%	18.000	
ZR	532-00	27021176	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie doplnky	ks	4.000	713.62	2 854.48	0.000	0.000	0.00%	4.000	
ZR	532-00	27021281	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce uloženie a dopln.konštrukcie	ks	6.000	122.57	735.42	0.000	0.000	0.00%	6.000	
ZR	532-00	27021285	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce tlak. skúšky tesnosti potrubia	m	718.400	12.40	8 908.16	0.000	0.000	0.00%	718.400	
ZR	532-00	27070425	45.23.13	Chráničky rúry plastové sklolaminátové	m	63.100	900.05	56 793.16	0.000	0.000	0.00%	63.100	
ZR	532-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	32.330	43.07	1 392.45	0.000	0.000	0.00%	32.330	
	146	532-00		Preložka vodovodu DN 150 km 30,805 - 31,170 - spolu:			167 501.56						
	147	533-00		Preložka vodovodu DN 100 (Krásno nad Kysucou) km 31,130 – 31,170									
ZR	1	533-00	05060405	45.11.11	Demolácia objektov nádrží z betónu monolitického	m3	8.000	214.45	1 715.60	0.000	0.000	0.00%	8.000
ZR	2	533-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	16.000	3.00	48.00	0.000	0.000	0.00%	16.000
ZR	3	533-00	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	22.000	24.95	548.90	0.000	0.000	0.00%	22.000
ZR	4	533-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	867.290	9.21	7 987.74	0.000	0.000	0.00%	867.290
ZR	5	533-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	287.980	10.87	3 130.34	0.000	0.000	0.00%	287.980
ZR		533-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 155.270	1.02	1 178.38	0.000	0.000	0.00%	1 155.270
ZR		533-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	1 004.670	11.48	11 533.61	0.000	0.000	0.00%	1 004.670
ZR		533-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	56.260	51.61	2 903.58	0.000	0.000	0.00%	56.260
ZR		533-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	214.820	2.09	448.97	0.000	0.000	0.00%	214.820
ZR		533-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	940.450	4.31	4 053.34	0.000	0.000	0.00%	940.450
ZR		533-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	214.820	1.05	225.56	0.000	0.000	0.00%	214.820
ZR		533-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	639.950	4.19	2 681.39	0.000	0.000	0.00%	639.950
ZR		533-00	01090301	45.11.20	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt tr. hor. 1-4	m	56.000	659.86	36 952.16	0.000	0.000	0.00%	56.000
ZR		533-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	15.920	5.41	86.13	0.000	0.000	0.00%	15.920
ZR		533-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	15.920	1.97	31.36	0.000	0.000	0.00%	15.920
ZR		533-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	106.160	2.16	229.31	0.000	0.000	0.00%	106.160
ZR		533-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	106.160	0.84	89.17	0.000	0.000	0.00%	106.160
ZR		533-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	106.160	2.38	252.66	0.000	0.000	0.00%	106.160
ZR		533-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	1.340	236.38	316.75	0.000	0.000	0.00%	1.340
ZR		533-00	11200302	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón železový	m3	4.290	193.62	830.63	0.000	0.000	0.00%	4.290
ZR		533-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	22.900	42.47	972.56	0.000	0.000	0.00%	22.900

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

04/2026															
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Zmluvné údaje			Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026		
						m.j.	eur/m.j	eur		m.j.	m.j.		%	m.j.	m.j.
ZR		533-00	11200321	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	t	0.190	1 815.21	344.89	0.000	0.000	0.00%	0.190		
ZR		533-00	27020421	45.23.13	Vodovody rúry plastové PE, PP	m	185.030	29.31	5 423.23	0.000	0.000	0.00%	185.030		
ZR		533-00	27020423	45.23.13	Vodovody rúry plastové rúrové diely PE, PP	ks	23.000	101.85	2 342.55	0.000	0.000	0.00%	23.000		
ZR		533-00	27020533	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tvarovky	ks	4.000	3 799.42	15 197.68	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR		533-00	27021169	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie vstupný komín	ks	4.000	824.30	3 297.20	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR		533-00	27021170	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie šachty armatúrne	ks	4.000	10 398.88	41 595.52	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR		533-00	27021174	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie armatúry	ks	21.000	417.10	8 759.10	0.000	0.000	0.00%	21.000		
ZR		533-00	27021176	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie doplnky	ks	4.000	713.62	2 854.48	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR		533-00	27021281	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce uloženie a dopln.konštrukcie	ks	7.000	122.57	857.99	0.000	0.000	0.00%	7.000		
ZR		533-00	27021285	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce tlak. skúšky tesnosti potrubia	m	370.060	12.40	4 588.74	0.000	0.000	0.00%	370.060		
ZR		533-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	18.300	58.24	1 065.79	0.000	0.000	0.00%	18.300		
ZR		533-00	27070425	45.23.13	Chráničky rúry plastové sklolaminátové	m	122.200	900.05	109 986.11	0.000	0.000	0.00%	122.200		
ZR		533-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	19.640	43.07	845.89	0.000	0.000	0.00%	19.640		
ZR		533-00	14010101	45.26.23	Mazanina krycia s povrchovou úpravou z betónu prostého	m3	1.940	258.67	501.82	0.000	0.000	0.00%	1.940		
ZR		533-00	91010601	45.31.71	Úložný materiál rúrky ochranné, ulož. voľne ohybné	m	10.000	16.94	169.40	0.000	0.000	0.00%	10.000		
ZR		533-00	91010802	45.31.71	Úložný materiál lišty elektroinšt., ulož. pevne vkladacie	m	40.000	9.39	375.60	0.000	0.000	0.00%	40.000		
ZR		533-00	91190101	45.31.71	Rozvádzače NN rozvádzače, 1 pole	ks	2.000	4 890.51	9 781.02	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR		533-00	67020203	45.34.10	Zábradlie schodiskové z rúrok	m	7.200	236.45	1 702.44	0.000	0.000	0.00%	7.200		
ZR		533-00	67120700	45.34.10	Doplnky rebriky	m	11.700	293.43	3 433.13	0.000	0.000	0.00%	11.700		
ZR		533-00	88020224	45.35.00	Vodovod príslušenstvo vodomery	ks	1.000	3 995.81	3 995.81	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR		533-00	94060503	45.35.00	Snímače hladinomery kapacitné	ks	1.000	980.45	980.45	0.000	0.000	0.00%	1.000		
	147	533-00			Prieložka vodovodu DN 100 (Krásno nad Kysucou) km 31,130 – 31,170 - spolu:				294 314.98						
	148	534-00			Prieložka vodovodu DN 600 km 31,282 – 31,459										
ZR	1	534-00	05021001	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže vonkajších potrubí ostatných vodovodných	m	269.000	50.49	13 581.81	0.000	0.000	0.00%	269.000		
ZR	2	534-00	05060405	45.11.11	Demolácia objektov nádrží z betónu monolitického	m3	8.000	214.45	1 715.60	0.000	0.000	0.00%	8.000		
ZR	3	534-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	16.000	3.00	48.00	0.000	0.000	0.00%	16.000		
ZR	4	534-00	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	6.000	24.95	149.70	0.000	0.000	0.00%	6.000		
ZR	5	534-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1 450.980	9.21	13 363.53	0.000	0.000	0.00%	1 450.980		
ZR		534-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	883.530	10.87	9 603.97	0.000	0.000	0.00%	883.530		
ZR		534-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	2 334.720	1.02	2 381.41	0.000	0.000	0.00%	2 334.720		
ZR		534-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	1 861.640	11.48	21 371.63	0.000	0.000	0.00%	1 861.640		
ZR		534-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	254.130	51.61	13 115.65	0.000	0.000	0.00%	254.130		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		534-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 861.430	2.09	3 890.39	0.000	0.000	0.00%	1 861.430		
ZR		534-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	473.080	4.31	2 038.97	0.000	0.000	0.00%	473.080		
ZR		534-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 861.430	1.05	1 954.50	0.000	0.000	0.00%	1 861.430		
ZR		534-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	1 178.040	4.19	4 935.99	0.000	0.000	0.00%	1 178.040		
ZR		534-00	01090301	45.11.20	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt tr. hor. 1-4	m	28.000	659.86	18 476.08	0.000	0.000	0.00%	28.000		
ZR		534-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	73.340	5.41	396.77	0.000	0.000	0.00%	73.340		
ZR		534-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	73.340	1.97	144.48	0.000	0.000	0.00%	73.340		
ZR		534-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	488.960	2.16	1 056.15	0.000	0.000	0.00%	488.960		
ZR		534-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	488.960	0.84	410.73	0.000	0.000	0.00%	488.960		
ZR		534-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	488.960	2.38	1 163.72	0.000	0.000	0.00%	488.960		
ZR		534-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	4.790	236.38	1 132.26	0.000	0.000	0.00%	4.790		
ZR		534-00	11200302	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón železový	m3	16.360	193.62	3 167.62	0.000	0.000	0.00%	16.360		
ZR		534-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	51.890	42.47	2 203.77	0.000	0.000	0.00%	51.890		
ZR		534-00	11200321	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	t	1.580	1 815.21	2 868.03	0.000	0.000	0.00%	1.580		
ZR		534-00	27020109	45.23.13	Vodovody rúry oceľové rúrové diely privarovacie	ks	1.000	446.75	446.75	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR		534-00	27020531	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tlakové hrdlové	m	367.360	896.97	329 510.90	0.000	0.000	0.00%	367.360		
ZR		534-00	27020533	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tvarovky	ks	48.000	3 799.42	182 372.16	0.000	0.000	0.00%	48.000		
ZR		534-00	27021169	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie vstupný komín	ks	8.000	824.30	6 594.40	0.000	0.000	0.00%	8.000		
ZR		534-00	27021170	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie šachty armatúrne	ks	3.000	10 398.88	31 196.64	0.000	0.000	0.00%	3.000		
ZR		534-00	27021176	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie doplnky	ks	8.000	713.62	5 708.96	0.000	0.000	0.00%	8.000		
ZR		534-00	27021281	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce uloženie a dopln.konštrukcie	ks	20.000	122.57	2 451.40	0.000	0.000	0.00%	20.000		
ZR		534-00	27021285	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce tlak. skúšky tesnosti potrubia	m	734.720	12.40	9 110.53	0.000	0.000	0.00%	734.720		
ZR		534-00	27030422	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové PVC	m	21.300	58.24	1 240.51	0.000	0.000	0.00%	21.300		
ZR		534-00	27070425	45.23.13	Chráničky rúry plastové sklolaminátové	m	107.000	900.05	96 305.35	0.000	0.000	0.00%	107.000		
ZR		534-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	43.590	43.07	1 877.42	0.000	0.000	0.00%	43.590		
ZR		534-00	14010101	45.26.23	Mazanina krycia s povrchovou úpravou z betónu prostého	m3	3.420	258.67	884.65	0.000	0.000	0.00%	3.420		
ZR		534-00	67020203	45.34.10	Zábradlie schodiskové z rúrok	m	5.400	236.45	1 276.83	0.000	0.000	0.00%	5.400		
ZR		534-00	67120700	45.34.10	Doplnky rebríky	m	12.600	293.43	3 697.22	0.000	0.000	0.00%	12.600		
	148	534-00			Preložka vodovodu DN 600 km 31,282 – 31,459 - spolu:				791 844.48						
	149	534-01			Katódová ochrana preložky vodovodu DN 600 km 31,282 – 31,459 D3										
ZR	1	534-01	01020101	45.11.20	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	2.400	4.20	10.08	0.000	0.000	0.00%	2.400		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	2	534-01	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	13.600	9.21	125.26	0.000	0.000	0.00%	13.600		
ZR	3	534-01	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín záscopy so zhutnením	m3	13.600	11.48	156.13	0.000	0.000	0.00%	13.600		
ZR	4	534-01	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	2.400	77.05	184.92	0.000	0.000	0.00%	2.400		
ZR	5	534-01	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	8.000	2.16	17.28	0.000	0.000	0.00%	8.000		
ZR		534-01	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	8.000	0.84	6.72	0.000	0.000	0.00%	8.000		
ZR		534-01	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	8.000	2.38	19.04	0.000	0.000	0.00%	8.000		
ZR		534-01	27011283	45.23.11	Plynovody ostatné montážne práce dopĺňujúce činnosti	ks	5.000	1 797.11	8 985.55	0.000	0.000	0.00%	5.000		
ZR		534-01	27011286	45.23.11	Plynovody ostatné montážne práce katodická ochrana porubia	ks	2.000	1 995.98	3 991.96	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR		534-01	91018900	45.31.56	Označenie káblových vedení v zemi, výstražná fólia	m	317.000	1.73	548.41	0.000	0.000	0.00%	317.000		
ZR		534-01	91080101	45.31.56	Káble Cu NN káble silové	m	315.000	97.57	30 734.55	0.000	0.000	0.00%	315.000		
ZR		534-01	91080118	45.31.56	Káble Cu NN zaťahovanie káblov	m	53.700	10.34	555.26	0.000	0.000	0.00%	53.700		
ZR		534-01	91100106	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN priechodky	ks	8.000	7.00	56.00	0.000	0.000	0.00%	8.000		
ZR		534-01	91100111	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN ukonč. celoplastových káblov	ks	8.000	30.55	244.40	0.000	0.000	0.00%	8.000		
	149	534-01			Katódová ochrana preložky vodovodu DN 600 km 31,282 – 31,459 D3 - spolu:				45 635.56						
	150	536-00			Preložka vodovodu DN 150 km 31,170 – 31,942										
ZR	1	536-00	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	36.000	24.95	898.20	0.000	0.000	0.00%	36.000		
ZR	2	536-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	1 258.600	10.87	13 680.98	0.000	0.000	0.00%	1 258.600		
ZR	3	536-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 258.600	1.02	1 283.77	0.000	0.000	0.00%	1 258.600		
ZR	4	536-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín záscopy so zhutnením	m3	866.640	11.48	9 949.03	0.000	0.000	0.00%	866.640		
ZR	5	536-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	296.530	51.61	15 303.91	0.000	0.000	0.00%	296.530		
ZR		536-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	779.390	2.09	1 628.93	0.000	0.000	0.00%	779.390		
ZR		536-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	479.210	4.31	2 065.40	0.000	0.000	0.00%	479.210		
ZR		536-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	779.390	1.05	818.36	0.000	0.000	0.00%	779.390		
ZR		536-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	2 796.890	4.19	11 718.97	0.000	0.000	0.00%	2 796.890		
ZR		536-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	204.670	5.41	1 107.26	0.000	0.000	0.00%	204.670		
ZR		536-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	204.670	1.97	403.20	0.000	0.000	0.00%	204.670		
ZR		536-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	1 364.460	2.16	2 947.23	0.000	0.000	0.00%	1 364.460		
ZR		536-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	1 364.460	0.84	1 146.15	0.000	0.000	0.00%	1 364.460		
ZR		536-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	1 364.460	2.38	3 247.41	0.000	0.000	0.00%	1 364.460		
ZR		536-00	11200301	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	1.920	236.38	453.85	0.000	0.000	0.00%	1.920		
ZR		536-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	19.200	42.47	815.42	0.000	0.000	0.00%	19.200		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026	
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	536-00	27020421	45.23.13	Vodovody rúry plastové PE, PP	m	805.540	29.31	23 610.38	0.000	0.000	0.00%	805.540	
ZR	536-00	27020423	45.23.13	Vodovody rúry plastové rúrové diely PE, PP	ks	79.000	101.85	8 046.15	0.000	0.000	0.00%	79.000	
ZR	536-00	27020533	45.23.13	Vodovody rúry liatinové tvarovky	ks	8.000	3 799.42	30 395.36	0.000	0.000	0.00%	8.000	
ZR	536-00	27021174	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie armatúry	ks	60.000	417.10	25 026.00	0.000	0.000	0.00%	60.000	
ZR	536-00	27021176	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie doplnky	ks	15.000	713.62	10 704.30	0.000	0.000	0.00%	15.000	
ZR	536-00	27021281	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce uloženie a dopln.konštrukcie	ks	12.000	122.57	1 470.84	0.000	0.000	0.00%	12.000	
ZR	536-00	27021285	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce tlak. skúšky tesnosti potrubia	m	1 478.600	12.40	18 334.64	0.000	0.000	0.00%	1 478.600	
ZR	536-00	27070401	45.23.13	Chráničky rúry plastové nedelená	m	30.800	124.22	3 825.98	0.000	0.000	0.00%	30.800	
ZR	536-00	27070425	45.23.13	Chráničky rúry plastové sklomínatové	m	70.500	900.05	63 453.53	0.000	0.000	0.00%	70.500	
ZR	536-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	66.540	43.07	2 865.88	0.000	0.000	0.00%	66.540	
150	536-00			Preložka vodovodu DN 150 km 31,170 – 31,942 - spolu:			255 201.13						
151	538-00			Preložka vodovodnej prípojky pre RD s.č. 915 v KnK									
ZR	1	538-00	01010602	45.11.20	Prípravné práce zaistenie vedenia podzemného vedenia	m	2.000	24.95	49.90	0.000	0.000	0.00%	2.000
ZR	2	538-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	47.450	9.21	437.01	0.000	0.000	0.00%	47.450
ZR	3	538-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	17.080	10.87	185.66	0.000	0.000	0.00%	17.080
ZR	4	538-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	64.530	1.02	65.82	0.000	0.000	0.00%	64.530
ZR	5	538-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	42.500	11.48	487.90	0.000	0.000	0.00%	42.500
ZR		538-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	3.800	51.61	196.12	0.000	0.000	0.00%	3.800
ZR		538-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	42.500	2.09	88.83	0.000	0.000	0.00%	42.500
ZR		538-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	22.030	4.31	94.95	0.000	0.000	0.00%	22.030
ZR		538-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	42.500	1.05	44.63	0.000	0.000	0.00%	42.500
ZR		538-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávkov príložené	m2	37.970	4.19	159.09	0.000	0.000	0.00%	37.970
ZR		538-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	3.820	5.41	20.67	0.000	0.000	0.00%	3.820
ZR		538-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3.820	1.97	7.53	0.000	0.000	0.00%	3.820
ZR		538-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	25.480	2.16	55.04	0.000	0.000	0.00%	25.480
ZR		538-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	25.480	0.84	21.40	0.000	0.000	0.00%	25.480
ZR		538-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	25.480	2.38	60.64	0.000	0.000	0.00%	25.480
ZR		538-00	11200302	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón železový	m3	0.380	193.62	73.58	0.000	0.000	0.00%	0.380
ZR		538-00	11200311	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	0.960	42.47	40.77	0.000	0.000	0.00%	0.960
ZR		538-00	11200321	45.23.13	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	t	0.010	1 815.21	18.15	0.000	0.000	0.00%	0.010
ZR		538-00	27020111	45.23.13	Vodovody rúry oceľové rúrové diely závitové	ks	9.000	141.00	1 269.00	0.000	0.000	0.00%	9.000

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR		538-00	27020421	45.23.13	Vodovody rúry plastové PE, PP	m	12.740	29.31	373.41	0.000	0.000	0.00%	12.740		
ZR		538-00	27021170	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie šachty amatérne	ks	1.000	10 398.88	10 398.88	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR		538-00	27021174	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie armatúry	ks	1.000	417.10	417.10	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR		538-00	27021176	45.23.13	Vodovody ostatné konštrukcie doplnky	ks	2.000	713.62	1 427.24	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR		538-00	27021285	45.23.13	Vodovody ostatné montážne práce tlak. skúšky tesnosti potrubia	m	25.480	12.40	315.95	0.000	0.000	0.00%	25.480		
ZR		538-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	1.540	43.07	66.33	0.000	0.000	0.00%	1.540		
	151	538-00			Preložka vodovodnej prípojky pre RD s.č. 915 v KnK - spolu:				16 375.60						
	152	573-00			Úprava potoka Lodnianska										
ZR	1	573-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	1 500.000	0.98	1 470.00	0.000	1 500.000	100.00%	0.000		
ZR	2	573-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	750.000	3.19	2 392.50	0.000	750.000	100.00%	0.000		
ZR	3	573-00	01020600	45.11.20	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	605.800	15.36	9 305.09	0.000	0.000	0.00%	605.800		
ZR	4	573-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	34.500	9.21	317.75	0.000	0.000	0.00%	34.500		
ZR	5	573-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	640.300	1.02	653.11	0.000	0.000	0.00%	640.300		
ZR	7	573-00	01040702	45.11.20	Konštrukcie z hornín hrádze so zhutnením	m3	140.660	11.77	1 655.57	0.000	0.000	0.00%	140.660		
ZR	8	573-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	140.660	2.09	293.98	0.000	0.000	0.00%	140.660		
ZR	9	573-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	499.640	4.31	2 153.45	0.000	0.000	0.00%	499.640		
ZR	10	573-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	140.660	1.05	147.69	0.000	0.000	0.00%	140.660		
ZR	11	573-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	18.640	5.41	100.84	0.000	0.000	0.00%	18.640		
ZR	12	573-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	18.640	1.97	36.72	0.000	0.000	0.00%	18.640		
ZR	13	573-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	93.200	2.16	201.31	0.000	0.000	0.00%	93.200		
ZR	14	573-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	93.200	0.84	78.29	0.000	0.000	0.00%	93.200		
ZR	15	573-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	93.200	2.38	221.82	0.000	0.000	0.00%	93.200		
ZR	16	573-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	173.320	204.12	35 378.08	0.000	0.000	0.00%	173.320		
ZR	17	573-00	31020701	45.24.70	Melioračné hradiace konštrukcie zábrany z vriec naplnených pieskom	m3	22.630	298.80	6 761.84	0.000	0.000	0.00%	22.630		
ZR	18	573-00	31200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod dlažbu štrkopiesok	m3	100.640	101.35	10 199.86	0.000	0.000	0.00%	100.640		
ZR	19	573-00	31210103	45.24.70	Spevnené plochy zahádzky lomový kameň	m3	86.010	87.26	7 505.23	0.000	0.000	0.00%	86.010		
ZR	21	573-00	31210203	45.24.70	Spevnené plochy rovnanky lomový kameň	m3	65.350	84.27	5 507.04	0.000	0.000	0.00%	65.350		
ZR	22	573-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	866.610	98.56	85 413.08	0.000	0.000	0.00%	866.610		
	152	573-00			Úprava potoka Lodnianska - spolu:				169 793.25						

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Zmluvné údaje			Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	04/2026	
					Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH		m.j.	%		m.j.	eur

predložil: Bc. Rudolf Šteininger

153	574-00			Úprava Marusovho potoka									
ZR	1	574-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	60.000	0.98	58.80	0.000	60.000	100.00%	0.000
ZR	2	574-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	30.000	3.19	95.70	0.000	30.000	100.00%	0.000
ZR	3	574-00	01020600	45.11.20	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	356.140	15.36	5 470.31	0.000	0.000	0.00%	356.140
ZR	4	574-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	11.920	9.21	109.78	0.000	0.000	0.00%	11.920
ZR	5	574-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	368.060	1.02	375.42	0.000	0.000	0.00%	368.060
ZR	6	574-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	368.060	4.31	1 586.34	0.000	0.000	0.00%	368.060
ZR	7	574-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	11.400	5.41	61.67	0.000	0.000	0.00%	11.400
ZR	8	574-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	11.400	1.97	22.46	0.000	0.000	0.00%	11.400
ZR	9	574-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	57.000	2.16	123.12	0.000	0.000	0.00%	57.000
ZR	10	574-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	57.000	0.84	47.88	0.000	0.000	0.00%	57.000
ZR	11	574-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	57.000	2.38	135.66	0.000	0.000	0.00%	57.000
ZR	12	574-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	149.020	204.12	30 417.96	0.000	0.000	0.00%	149.020
ZR	13	574-00	11200301	45.24.70	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	13.430	200.63	2 694.46	0.000	0.000	0.00%	13.430
ZR	14	574-00	11210201	45.24.70	Spevnené plochy pätky, opevnenie betón prostý	m3	18.130	324.62	5 885.36	0.000	0.000	0.00%	18.130
ZR	15	574-00	31020701	45.24.70	Melioračné hradacie konštrukcie zábrany z vriec naplnených pieskom	m3	4.180	298.80	1 248.98	0.000	0.000	0.00%	4.180
ZR	16	574-00	31200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod dlažbu štrkopiesok	m3	74.510	101.35	7 551.59	0.000	0.000	0.00%	74.510
ZR	17	574-00	31210103	45.24.70	Spevnené plochy zahádzky lomový kameň	m3	67.220	87.26	5 865.62	0.000	0.000	0.00%	67.220
ZR	19	574-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	737.120	98.56	72 650.55	0.000	0.000	0.00%	737.120
153	574-00			Úprava Marusovho potoka - spolu:			134 401.66						

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Bc. Rudolf Šteininger

154	575-00			Úprava bezmenného potoka v km 23,924 D3									
ZR	1	575-00	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	107.520	0.01	1.08	0.000	0.000	0.00%	107.520
ZR	2	575-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	250.000	0.98	245.00	0.000	250.000	100.00%	0.000
ZR	3	575-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	125.000	3.19	398.75	0.000	125.000	100.00%	0.000
ZR	4	575-00	01010401	45.11.20	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	18.000	79.86	1 437.48	0.000	0.000	0.00%	18.000
ZR	5	575-00	01020101	45.11.20	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	25.000	4.20	105.00	0.000	0.000	0.00%	25.000



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	6	575-00	01020600	45.11.20	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	82.890	15.36	1 273.19	0.000	0.000	0.00%	82.890		
ZR	7	575-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	744.720	9.21	6 858.87	0.000	0.000	0.00%	744.720		
ZR	8	575-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	488.110	10.87	5 305.76	0.000	0.000	0.00%	488.110		
ZR	9	575-00	01030290	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh búranie vo vykopávkach	m3	107.520	70.44	7 573.71	0.000	0.000	0.00%	107.520		
ZR	10	575-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 315.720	1.02	1 342.03	0.000	0.000	0.00%	1 315.720		
ZR	12	575-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	718.950	11.48	8 253.55	0.000	0.000	0.00%	718.950		
ZR	13	575-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	95.960	51.61	4 952.50	0.000	0.000	0.00%	95.960		
ZR	14	575-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	718.950	2.09	1 502.61	0.000	0.000	0.00%	718.950		
ZR	15	575-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	596.770	4.31	2 572.08	0.000	0.000	0.00%	596.770		
ZR	16	575-00	01060204	45.11.20	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	107.520	7.38	793.50	0.000	0.000	0.00%	107.520		
ZR	17	575-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	718.950	1.05	754.90	0.000	0.000	0.00%	718.950		
ZR	18	575-00	01070102	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok záťažné	m2	320.000	4.88	1 561.60	0.000	0.000	0.00%	320.000		
ZR	19	575-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	25.000	1.12	28.00	0.000	0.000	0.00%	25.000		
ZR	21	575-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	4.000	3.19	12.76	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR	22	575-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	21.000	5.41	113.61	0.000	0.000	0.00%	21.000		
ZR	23	575-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	25.000	0.48	12.00	0.000	0.000	0.00%	25.000		
ZR	24	575-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	4.000	1.97	7.88	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR	25	575-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	20.000	2.16	43.20	0.000	0.000	0.00%	20.000		
ZR	26	575-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	20.000	0.84	16.80	0.000	0.000	0.00%	20.000		
ZR	27	575-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	20.000	2.38	47.60	0.000	0.000	0.00%	20.000		
ZR	28	575-00	27030642	45.23.13	Kanalizácie rúry betónové hrdlové	m	80.000	141.90	11 352.00	0.000	0.000	0.00%	80.000		
ZR	29	575-00	27031171	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	3.000	1 625.48	4 876.44	0.000	0.000	0.00%	3.000		
ZR	30	575-00	27031175	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie skúsky tesnosti	m	80.000	2.97	237.60	0.000	0.000	0.00%	80.000		
ZR	31	575-00	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	3.000	391.52	1 174.56	0.000	0.000	0.00%	3.000		
ZR	32	575-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď'. štrkopiesok	m3	17.120	43.07	737.36	0.000	0.000	0.00%	17.120		
ZR	33	575-00	15190402	45.23.24	Kompletné konštrukcie kanály dielce železobetónové	ks	41.000	1 742.88	71 458.08	0.000	0.000	0.00%	41.000		
ZR	34	575-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	5.680	204.12	1 159.40	0.000	0.000	0.00%	5.680		
ZR	35	575-00	11200102	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón železový	m3	29.820	188.15	5 610.63	0.000	0.000	0.00%	29.820		
ZR	36	575-00	11200111	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	27.170	104.71	2 844.97	0.000	0.000	0.00%	27.170		
ZR	37	575-00	11200121	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy výstuž z betonárskej ocele	t	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000		0.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026						
			Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
								m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	38	575-00	11200301	45.24.70	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	74.380	200.63	14 922.86	0.000	0.000	0.00%	74.380			
ZR	40	575-00	11200311	45.24.70	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	49.950	25.65	1 281.22	0.000	0.000	0.00%	49.950			
ZR	41	575-00	11200401	45.24.70	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie konštrukcie betón prostý	m3	9.390	181.75	1 706.63	0.000	0.000	0.00%	9.390			
ZR	42	575-00	11250602	45.24.70	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón železový	m3	66.520	286.35	19 048.00	0.000	0.000	0.00%	66.520			
ZR	43	575-00	11250611	45.24.70	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	246.400	40.26	9 920.06	0.000	0.000	0.00%	246.400			
ZR	44	575-00	11250621	45.24.70	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov výstuž z betonárskej ocele	t	2.280	2 811.40	6 409.99	0.000	0.000	0.00%	2.280			
ZR	46	575-00	31200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod dlažbu štrkopiesok	m3	54.110	101.35	5 484.05	0.000	0.000	0.00%	54.110			
ZR	47	575-00	31200202	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod potrubie štrk drvený	m3	110.180	88.69	9 771.86	0.000	0.000	0.00%	110.180			
ZR	48	575-00	31210103	45.24.70	Spevnené plochy zahádzky lomový kameň	m3	0.000	87.26	0.00	0.000	0.000		0.000			
ZR	P1	575-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	172.390	98.56	16 990.76	0.000	0.000	0.00%	172.390			
ZR	50	575-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	472.460	9.23	4 360.81	0.000	0.000	0.00%	472.460			
ZR	52	575-00	61010102	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií pásmi	m2	280.950	20.31	5 706.09	0.000	0.000	0.00%	280.950			
ZR	54	575-00	61010105	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	187.300	3.78	707.99	0.000	0.000	0.00%	187.300			
ZR	55	575-00	67020101	45.34.10	Zábradlie rovné z profilovej ocele	m	16.320	173.30	2 828.26	0.000	0.000	0.00%	16.320			
	154	575-00			Úprava bežmenného potoka v km 23,924 D3 - spolu:				243 803.08							

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Ivan Kriš (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Bc. Rudolf Šteiner

	155	576-00			Úprava bežmenného potoka v km 26,520 D3									
ZR	1	576-00	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	18.000	96.15	1 730.70	0.000	0.000	0.00%	18.000	
ZR	2	576-00	05030604	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnkových konštrukcií priepustov betónových	m	22.500	260.74	5 866.65	0.000	0.000	0.00%	22.500	
ZR	3	576-00	05080200	45.11.11	Doprava vybraných hmôt vodorovná doprava	t	108.450	3.00	325.35	0.000	0.000	0.00%	108.450	
ZR	4	576-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	39.600	10.13	401.15	0.000	0.000	0.00%	39.600	
ZR	5	576-00	05090105	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia železobetónových konštrukcií	t	108.450	8.83	957.61	0.000	0.000	0.00%	108.450	
ZR	6	576-00	01010101	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov tráv	m2	60.000	3.32	199.20	0.000	0.000	0.00%	60.000	
ZR	7	576-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	100.000	0.98	98.00	0.000	100.000	100.00%	0.000	
ZR	8	576-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	50.000	3.19	159.50	0.000	50.000	100.00%	0.000	
ZR	9	576-00	01010401	45.11.20	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	20.000	79.86	1 597.20	0.000	0.000	0.00%	20.000	
ZR	10	576-00	01020101	45.11.20	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	31.650	4.20	132.93	0.000	0.000	0.00%	31.650	
ZR	11	576-00	01020600	45.11.20	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	1 486.540	15.36	22 833.25	0.000	0.000	0.00%	1 486.540	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	12	576-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	500.650	9.21	4 610.99	0.000	0.000	0.00%	500.650	
ZR	13	576-00	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	1.790	81.88	146.57	0.000	0.000	0.00%	1.790	
ZR	14	576-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 988.980	1.02	2 028.76	0.000	0.000	0.00%	1 988.980	
ZR	16	576-00	01040401	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy bez zhutnenia	m3	4.410	8.77	38.68	0.000	0.000	0.00%	4.410	
ZR	17	576-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	1 131.210	11.48	12 986.29	0.000	0.000	0.00%	1 131.210	
ZR	18	576-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	0.000	51.61	0.00	0.000	0.000		0.000	
ZR	19	576-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 135.620	2.09	2 373.45	0.000	0.000	0.00%	1 135.620	
ZR	20	576-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	853.360	4.31	3 677.98	0.000	0.000	0.00%	853.360	
ZR	21	576-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 135.620	1.05	1 192.40	0.000	0.000	0.00%	1 135.620	
ZR	22	576-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	31.650	1.12	35.45	0.000	0.000	0.00%	31.650	
ZR	24	576-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	4.000	3.19	12.76	0.000	0.000	0.00%	4.000	
ZR	25	576-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	27.650	5.41	149.59	0.000	0.000	0.00%	27.650	
ZR	26	576-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	31.650	0.48	15.19	0.000	0.000	0.00%	31.650	
ZR	27	576-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	4.000	1.97	7.88	0.000	0.000	0.00%	4.000	
ZR	28	576-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	20.000	2.16	43.20	0.000	0.000	0.00%	20.000	
ZR	29	576-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	20.000	0.84	16.80	0.000	0.000	0.00%	20.000	
ZR	30	576-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	20.000	2.38	47.60	0.000	0.000	0.00%	20.000	
ZR	31	576-00	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	1.000	391.52	391.52	0.000	0.000	0.00%	1.000	
ZR	32	576-00	15190402	45.23.24	Kompletné konštrukcie kanály dielce železobetónové	ks	62.000	1 742.88	108 058.56	0.000	0.000	0.00%	62.000	
ZR	33	576-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	5.100	204.12	1 041.01	0.000	0.000	0.00%	5.100	
ZR	34	576-00	11200102	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón železový	m3	41.400	188.15	7 789.41	0.000	0.000	0.00%	41.400	
ZR	35	576-00	11200111	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	40.680	104.71	4 259.60	0.000	0.000	0.00%	40.680	
ZR	36	576-00	11200121	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy výstuž z betonárskej ocele	t	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000		0.000	
ZR	37	576-00	11200301	45.24.70	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	32.230	200.63	6 466.30	0.000	0.000	0.00%	32.230	
ZR	38	576-00	11200311	45.24.70	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	65.040	25.65	1 668.28	0.000	0.000	0.00%	65.040	
ZR	39	576-00	11200401	45.24.70	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie konštrukcie betón prostý	m3	13.200	181.75	2 399.10	0.000	0.000	0.00%	13.200	
ZR	40	576-00	11250602	45.24.70	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón železový	m3	69.600	286.35	19 929.96	0.000	0.000	0.00%	69.600	
ZR	41	576-00	11250611	45.24.70	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	182.880	40.26	7 362.75	0.000	0.000	0.00%	182.880	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje						04/2026	
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	42	576-00	11250621	45.24.70	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov výstuž z betonárskej ocele	t	2.250	2 811.40	6 325.65	0.000	0.000	0.00%	2.250	
ZR	44	576-00	11250701	45.24.70	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón prostý	m3	0.640	508.97	325.74	0.000	0.000	0.00%	0.640	
ZR	45	576-00	11250711	45.24.70	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky debnenie tradičné	m2	7.200	80.40	578.88	0.000	0.000	0.00%	7.200	
ZR	46	576-00	31200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod dlažbu štrkopiesok	m3	96.060	101.35	9 735.68	0.000	0.000	0.00%	96.060	
ZR	47	576-00	31200202	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod potrubie štrk drvený	m3	121.320	88.69	10 759.87	0.000	0.000	0.00%	121.320	
ZR	48	576-00	31210103	45.24.70	Spevnené plochy zahádzky lomový kameň	m3	0.750	87.26	65.45	0.000	0.000	0.00%	0.750	
ZR	49	576-00	31210203	45.24.70	Spevnené plochy rovnaniny lomový kameň	m3	1.280	84.27	107.87	0.000	0.000	0.00%	1.280	
ZR	P1	576-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	151.450	98.56	14 926.91	0.000	0.000	0.00%	151.450	
ZR	51	576-00	31210906	45.24.70	Spevnené plochy prah drevený drevené materiály	m	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000		0.000	
ZR	52	576-00	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	505.180	9.23	4 662.81	0.000	0.000	0.00%	505.180	
ZR	54	576-00	61010102	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií pásmi	m2	383.120	20.31	7 781.17	0.000	0.000	0.00%	383.120	
ZR	56	576-00	61010105	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	744.000	3.78	2 812.32	0.000	0.000	0.00%	744.000	
ZR	57	576-00	67020101	45.34.10	Zábradlie rovné z profilovej ocele	m	16.320	173.30	2 828.26	0.000	0.000	0.00%	16.320	
	155	576-00			Úprava bežného potoka v km 26,520 D3 - spolu:			281 962.23						

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Michal Capanda (stavebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Bc. Rudolf Šteininger

	156	577-00			Úprava Drozdovho potoka									
ZR	1	577-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	642.700	0.98	629.85	0.000	642.700	100.00%	0.000	
ZR	2	577-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	321.350	3.19	1 025.11	0.000	321.350	100.00%	0.000	
ZR	3	577-00	01020600	45.11.20	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	2 410.090	15.36	37 018.98	0.000	0.000	0.00%	2 410.090	
ZR	4	577-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	31.170	9.21	287.08	0.000	0.000	0.00%	31.170	
ZR	5	577-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	2 441.260	1.02	2 490.09	0.000	0.000	0.00%	2 441.260	
ZR	6	577-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	2 441.260	4.31	10 521.83	0.000	0.000	0.00%	2 441.260	
ZR	7	577-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	40.200	5.41	217.48	0.000	0.000	0.00%	40.200	
ZR	8	577-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	40.200	1.97	79.19	0.000	0.000	0.00%	40.200	
ZR	9	577-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	201.020	2.16	434.20	0.000	0.000	0.00%	201.020	
ZR	10	577-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	201.020	0.84	168.86	0.000	0.000	0.00%	201.020	
ZR	11	577-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	201.020	2.38	478.43	0.000	0.000	0.00%	201.020	
ZR	P1	577-00	27030425	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové sklolaminátové	m	25.000	506.24	12 656.00	0.000	0.000	0.00%	25.000	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

			Zmluvné údaje							04/2026					
Stavebný Objekt			P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	P2	577-00	11200301	45.24.70	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	30.830	200.63	6 185.42	0.000	0.000	0.00%	30.830		
ZR	P3	577-00	11200401	45.24.70	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie konštrukcie betón prostý	m3	77.710	181.75	14 123.79	0.000	0.000	0.00%	77.710		
ZR	12	577-00	31020701	45.24.70	Melioračné hradacie konštrukcie zábrany z vriec naplnených pieskom	m3	25.390	298.80	7 586.53	0.000	0.000	0.00%	25.390		
ZR	13	577-00	31200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod dlažbu štrkopiesok	m3	125.340	101.35	12 703.21	0.000	0.000	0.00%	125.340		
ZR	14	577-00	31210103	45.24.70	Spevnené plochy zahádzky lomový kameň	m3	0.000	87.26	0.00	0.000	0.000		0.000		
ZR	15	577-00	31210203	45.24.70	Spevnené plochy rovnaniny lomový kameň	m3	0.000	84.27	0.00	0.000	0.000		0.000		
ZR	P5	577-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	870.630	98.56	85 809.29	0.000	0.000	0.00%	870.630		
ZR	17	577-00	31210906	45.24.70	Spevnené plochy prah drevený drevené materiály	m	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000		0.000		
	156	577-00			Úprava Drozdovho potoka - spolu:				192 415.34						

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Michal Capanda (stavebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Bc. Rudolf Šteiner

	157	578-00			Úprava bezmenného potoka v km 27,448 D3									
ZR	1	578-00	01010101	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov trávín	m2	50.000	3.32	166.00	0.000	0.000	0.00%	50.000	
ZR	2	578-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	225.000	0.98	220.50	0.000	225.000	100.00%	0.000	
ZR	3	578-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	112.500	3.19	358.88	0.000	112.500	100.00%	0.000	
ZR	4	578-00	01010401	45.11.20	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	40.000	79.86	3 194.40	0.000	0.000	0.00%	40.000	
ZR	5	578-00	01020600	45.11.20	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	409.750	15.36	6 293.76	0.000	0.000	0.00%	409.750	
ZR	6	578-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	409.750	1.02	417.95	0.000	0.000	0.00%	409.750	
ZR	8	578-00	01040401	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy bez zhutnenia	m3	3.940	8.77	34.55	0.000	0.000	0.00%	3.940	
ZR	9	578-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	251.200	11.48	2 883.78	0.000	0.000	0.00%	251.200	
ZR	10	578-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	85.610	51.61	4 418.33	0.000	0.000	0.00%	85.610	
ZR	11	578-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	255.140	2.09	533.24	0.000	0.000	0.00%	255.140	
ZR	12	578-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	154.610	4.31	666.37	0.000	0.000	0.00%	154.610	
ZR	13	578-00	01060600	45.11.20	Premiestnenie prehodením	m3	255.140	659.86	168 356.68	0.000	0.000	0.00%	255.140	
ZR	P1	578-00	01090301	45.11.20	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt tr. hor. 1-4	m	18.500	1.05	19.43	0.000	0.000	0.00%	18.500	
ZR	15	578-00	27030425	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové sklolaminátové	m	58.000	506.24	29 361.92	0.000	0.000	0.00%	58.000	
ZR	16	578-00	27030426	45.23.13	Kanalizácie rúry plastové tvarovky sklolaminátové	ks	1.000	2 210.18	2 210.18	0.000	0.000	0.00%	1.000	
ZR	17	578-00	27031176	45.23.13	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	ks	1.000	391.52	391.52	0.000	0.000	0.00%	1.000	
ZR	18	578-00	27201391	45.23.13	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok	m3	21.970	43.07	946.25	0.000	0.000	0.00%	21.970	
ZR	19	578-00	22250162	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	12.000	158.79	1 905.48	0.000	0.000	0.00%	12.000	
ZR	P2	578-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	19.360	204.12	3 951.76	0.000	0.000	0.00%	19.360	
ZR	20	578-00	11250601	45.24.70	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	51.020	299.79	15 295.29	0.000	0.000	0.00%	51.020	
ZR	21	578-00	11250611	45.24.70	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	245.050	40.26	9 865.71	0.000	0.000	0.00%	245.050	
ZR	22	578-00	11250701	45.24.70	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón prostý	m3	0.000	508.97	0.00	0.000	0.000		0.000	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026				
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	23	578-00	11250711	45.24.70	Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky debnenie tradičné	m2	0.000	80.40	0.00	0.000	0.000		0.000	
ZR	24	578-00	31200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod dlažbu štrkopiesok	m3	15.580	101.35	1 579.03	0.000	0.000	0.00%	15.580	
ZR	25	578-00	31200303	45.24.70	Podkladné konštrukcie zaist'ovací prah, päťka lomový kameň	m3	0.000	464.52	0.00	0.000	0.000		0.000	
ZR	26	578-00	31210103	45.24.70	Spevnené plochy zahádzky lomový kameň	m3	0.750	87.26	65.45	0.000	0.000	0.00%	0.750	
ZR	28	578-00	31210203	45.24.70	Spevnené plochy rovnanky lomový kameň	m3	0.000	84.27	0.00	0.000	0.000		0.000	
ZR	P5	578-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	178.660	98.56	17 608.73	0.000	0.000	0.00%	178.660	
ZR	29	578-00	31210906	45.24.70	Spevnené plochy prah drevený drevené materiály	m	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000		0.000	
ZR	30	578-00	61010101	45.26.14	Protí vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	0.000	9.23	0.00	0.000	0.000		0.000	
	157	578-00			Úprava bežného potoka v km 27,448 D3 - spolu:			270 745.19						

Za zhotoviteľa:

vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:

Ing. Michal Capanda (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Bc. Rudolf Šteiningger

	158	579-00			Úprava bežného potoka v km 27,954 D3									
ZR	1	579-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	1 200.000	0.98	1 176.00	0.000	968.790	80.73%	231.210	
ZR	2	579-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	600.000	3.19	1 914.00	0.000	484.395	80.73%	115.605	
ZR	3	579-00	01020600	45.11.20	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	1 442.020	15.36	22 149.43	0.000	0.000	0.00%	1 442.020	
ZR	4	579-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	1 442.020	1.02	1 470.86	0.000	0.000	0.00%	1 442.020	
ZR	6	579-00	01040401	45.11.20	Konštrukcie z hornín zášypy bez zhutnenia	m3	4.000	8.77	35.08	0.000	0.000	0.00%	4.000	
ZR	7	579-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zášypy so zhutnením	m3	27.920	11.48	320.52	0.000	0.000	0.00%	27.920	
ZR	8	579-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	31.920	2.09	66.71	0.000	0.000	0.00%	31.920	
ZR	9	579-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 410.100	4.31	6 077.53	0.000	0.000	0.00%	1 410.100	
ZR	10	579-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	31.920	1.05	33.52	0.000	0.000	0.00%	31.920	
ZR	11	579-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	51.590	5.41	279.10	0.000	0.000	0.00%	51.590	
ZR	12	579-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	51.590	1.97	101.63	0.000	0.000	0.00%	51.590	
ZR	13	579-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	257.950	2.16	557.17	0.000	0.000	0.00%	257.950	
ZR	14	579-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	257.950	0.84	216.68	0.000	0.000	0.00%	257.950	
ZR	15	579-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	257.950	2.38	613.92	0.000	0.000	0.00%	257.950	
ZR	P1	579-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	123.370	204.12	25 182.28	0.000	0.000	0.00%	123.370	
ZR	P2	579-00	11200301	45.24.70	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	10.910	200.63	2 188.87	0.000	0.000	0.00%	10.910	
ZR	P3	579-00	11200311	45.24.70	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	52.300	25.65	1 341.50	0.000	0.000	0.00%	52.300	
ZR	17	579-00	31200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod dlažbu štrkopiesok	m3	140.830	101.35	14 273.12	0.000	0.000	0.00%	140.830	
ZR	18	579-00	31210103	45.24.70	Spevnené plochy zahádzky lomový kameň	m3	3.280	87.26	286.21	0.000	0.000	0.00%	3.280	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026		
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	19	579-00	31210203	45.24.70	Spevnené plochy rovinaniny lomový kameň	m3	0.000	84.27	0.00	0.000	0.000	0.000		
ZR	20	579-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	1 173.000	98.56	115 610.88	0.000	0.000	0.00%	1 173.000	
	158	579-00			Úprava bezmenného potoka v km 27,954 D3 - spolu:			193 895.01						

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Michal Capanda (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Vlastimil Fečo

	159	581-00			Úprava melioračného kanála v km 28,650 D3									
ZR	1	581-00	01020101	45.11.20	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	34.780	4.20	146.08	0.000	0.000	0.00%	34.780	
ZR	2	581-00	01020600	45.11.20	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	175.130	15.36	2 690.00	0.000	0.000	0.00%	175.130	
ZR	3	581-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	175.130	1.02	178.63	0.000	0.000	0.00%	175.130	
ZR	4	581-00	01040401	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy bez zhutnenia	m3	143.620	8.77	1 259.55	0.000	0.000	0.00%	143.620	
ZR	5	581-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	14.380	11.48	165.08	0.000	0.000	0.00%	14.380	
ZR	6	581-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	158.000	2.09	330.22	0.000	0.000	0.00%	158.000	
ZR	7	581-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	17.130	4.31	73.83	0.000	0.000	0.00%	17.130	
ZR	8	581-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	158.000	1.05	165.90	0.000	0.000	0.00%	158.000	
ZR	9	581-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	37.780	1.12	42.31	0.000	0.000	0.00%	37.780	
ZR	10	581-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	34.780	3.19	110.95	0.000	0.000	0.00%	34.780	
ZR	11	581-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	24.560	5.41	132.87	0.000	0.000	0.00%	24.560	
ZR	12	581-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	34.780	0.48	16.69	0.000	0.000	0.00%	34.780	
ZR	13	581-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	59.340	1.97	116.90	0.000	0.000	0.00%	59.340	
ZR	14	581-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	296.700	2.16	640.87	0.000	0.000	0.00%	296.700	
ZR	15	581-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	296.700	0.84	249.23	0.000	0.000	0.00%	296.700	
ZR	16	581-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	296.700	2.38	706.15	0.000	0.000	0.00%	296.700	
ZR	17	581-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	16.970	204.12	3 463.92	0.000	0.000	0.00%	16.970	
ZR	18	581-00	11200201	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy betón prostý	m3	0.340	292.49	99.45	0.000	0.000	0.00%	0.340	
ZR	19	581-00	11200211	45.24.70	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy debnenie tradičné	m2	2.420	74.10	179.32	0.000	0.000	0.00%	2.420	
ZR	20	581-00	31200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod dlažbu štrkopiesok	m3	18.860	101.35	1 911.46	0.000	0.000	0.00%	18.860	
ZR	21	581-00	31210308	45.24.70	Spevnené plochy dlažby betónové dielce, tvárnice	m2	305.530	53.40	16 315.30	0.000	0.000	0.00%	305.530	
	159	581-00			Úprava melioračného kanála v km 28,650 D3 - spolu:			28 994.71						
	160	583-00			Úprava bezmenného potoka v km 31,692 D3									

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	1	583-00	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií krytov bitúmenových	m2	195.140	9.50	1 853.83	0.000	0.000	0.00%	195.140		
ZR	2	583-00	05030604	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnjúcich konštrukcií priepustov betónových	m	10.000	260.74	2 607.40	0.000	0.000	0.00%	10.000		
ZR	3	583-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	148.570	3.00	445.71	0.000	0.000	0.00%	148.570		
ZR	4	583-00	05090104	45.11.11	Doplnjúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	51.000	10.13	516.63	0.000	0.000	0.00%	51.000		
ZR	5	583-00	01010101	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov trávín	m2	240.000	3.32	796.80	0.000	0.000	0.00%	240.000		
ZR	6	583-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	2 000.000	0.98	1 960.00	0.000	413.080	20.65%	1 586.920		
ZR	7	583-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	1 000.000	3.19	3 190.00	0.000	206.540	20.65%	793.460		
ZR	8	583-00	01010401	45.11.20	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	108.200	79.86	8 640.85	0.000	0.000	0.00%	108.200		
ZR	9	583-00	01020101	45.11.20	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	47.650	4.20	200.13	0.000	0.000	0.00%	47.650		
ZR	10	583-00	01020600	45.11.20	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	647.750	15.36	9 949.44	0.000	0.000	0.00%	647.750		
ZR	11	583-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	95.330	9.21	877.99	0.000	0.000	0.00%	95.330		
ZR	12	583-00	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	4.000	81.88	327.52	0.000	0.000	0.00%	4.000		
ZR	13	583-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	121.670	10.87	1 322.55	0.000	0.000	0.00%	121.670		
ZR	14	583-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	868.750	1.02	886.13	0.000	0.000	0.00%	868.750		
ZR	16	583-00	01040401	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy bez zhutnenia	m3	12.600	8.77	110.50	0.000	0.000	0.00%	12.600		
ZR	17	583-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	89.060	11.48	1 022.41	0.000	0.000	0.00%	89.060		
ZR	18	583-00	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	82.640	77.05	6 367.41	0.000	0.000	0.00%	82.640		
ZR	19	583-00	01040502	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy so zhutnením	m3	556.020	51.61	28 696.19	0.000	0.000	0.00%	556.020		
ZR	20	583-00	01060202	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	184.300	2.09	385.19	0.000	0.000	0.00%	184.300		
ZR	21	583-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	684.450	4.31	2 949.98	0.000	0.000	0.00%	684.450		
ZR	22	583-00	01060700	45.11.20	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	184.300	1.05	193.52	0.000	0.000	0.00%	184.300		
ZR	23	583-00	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	202.700	4.19	849.31	0.000	0.000	0.00%	202.700		
ZR	24	583-00	01040100	45.11.23	Konštrukcie z hornín skládky	m3	47.650	1.12	53.37	0.000	0.000	0.00%	47.650		
ZR	25	583-00	01060202	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	47.650	3.19	152.00	0.000	0.000	0.00%	47.650		
ZR	26	583-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	41.360	5.41	223.76	0.000	0.000	0.00%	41.360		
ZR	27	583-00	01060600	45.11.23	Premiestnenie prehodením	m3	47.650	0.48	22.87	0.000	0.000	0.00%	47.650		
ZR	28	583-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	89.010	1.97	175.35	0.000	0.000	0.00%	89.010		
ZR	30	583-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	445.060	2.16	961.33	0.000	0.000	0.00%	445.060		
ZR	31	583-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	445.060	0.84	373.85	0.000	0.000	0.00%	445.060		
ZR	T1	583-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	445.060	2.38	1 059.24	0.000	0.000	0.00%	445.060		



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje						04/2026	
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	32	583-00	15190402	45.23.24	Kompletné konštrukcie kanály dielce železobetónové	ks	91.000	1 742.88	158 602.08	0.000	0.000	0.00%	91.000	
ZR	35	583-00	11200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	38.320	204.12	7 821.88	0.000	0.000	0.00%	38.320	
ZR	36	583-00	11200111	45.24.70	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy debnenie tradičné	m2	24.930	104.71	2 610.42	0.000	0.000	0.00%	24.930	
ZR	37	583-00	11200301	45.24.70	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	14.690	200.63	2 947.25	0.000	0.000	0.00%	14.690	
ZR	38	583-00	11200311	45.24.70	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	29.900	25.65	766.94	0.000	0.000	0.00%	29.900	
ZR	39	583-00	11250601	45.24.70	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	m3	14.570	299.79	4 367.94	0.000	0.000	0.00%	14.570	
ZR	40	583-00	11250611	45.24.70	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov debnenie tradičné	m2	50.660	40.26	2 039.57	0.000	0.000	0.00%	50.660	
ZR	41	583-00	31200101	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod dlažbu štrkopiesok	m3	84.480	101.35	8 562.05	0.000	0.000	0.00%	84.480	
ZR	42	583-00	31200202	45.24.70	Podkladné konštrukcie pod potrubie štrk drvený	m3	58.570	88.69	5 194.57	0.000	0.000	0.00%	58.570	
ZR	43	583-00	31210103	45.24.70	Spevnené plochy zahádzky lomový kameň	m3	598.820	87.26	52 253.03	0.000	0.000	0.00%	598.820	
ZR	44	583-00	31210303	45.24.70	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	54.000	98.56	5 322.24	0.000	0.000	0.00%	54.000	
ZR	45	583-00	61010101	45.26.14	Protí vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	454.050	9.23	4 190.88	0.000	0.000	0.00%	454.050	
ZR	47	583-00	67020101	45.34.10	Zábradlie rovné z profilovej ocele	m	24.400	173.30	4 228.52	0.000	0.000	0.00%	24.400	
	160	583-00			Úprava bežného potoka v km 31,692 D3 - spolu:			336 078.63						

Za zhotoviteľa:  
vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:  
Ing. Radvan Palacka (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Ing. Patrik Lakomý

	161	601-01			Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 22,600 D3	p.s.	1 063 629.30	1.00	1 063 629.30	0.000	0.000		1 063 629.300	
	162	601-02			Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 26,800 D3	p.s.	553 985.42	1.00	553 985.42	0.000	0.000		553 985.420	
	163	601-03			Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 29,100 D3	p.s.	338 201.61	1.00	338 201.61	0.000	0.000		338 201.610	
	164	612-00			Preložka 22 kV prípojky pre TS SSE 6190, km 22.543 D3	p.s.	53 592.90	1.00	53 592.90	0.000	0.000		53 592.900	
	165	613-00			Preložka 22 kV l.č. 109, km 23.046 D3	p.s.	227 064.98	1.00	227 064.98	0.000	0.000		227 064.980	
	166	614-00			Preložka TS SSE 6195, 22/0.4 kV, 100kVA, Km 23.297 D3	p.s.	50 162.38	1.00	50 162.38	0.000	0.000		50 162.380	
	167	615-00			Preložka 22 kV prípojky pre píl, km 23.195 D3									
ZR	1	615-00	05020340	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	710.000	8.27	5 871.70	0.000	0.000	0.00%	710.000	
ZR	2	615-00	05020341	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže inštaláčného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	4.000	252.75	1 011.00	0.000	0.000	0.00%	4.000	
ZR	3	615-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	2.000	3.00	6.00	0.000	0.000	0.00%	2.000	
ZR	4	615-00	01010103	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	450.000	0.98	441.00	0.000	450.000	100.00%	0.000	
ZR	5	615-00	01010201	45.11.12	Prípravné práce rúbanie stromov	ks	1.000	11.47	11.47	0.000	1.000	100.00%	0.000	
ZR	6	615-00	01010202	45.11.12	Prípravné práce rúbanie odstránenie pňov	ks	1.000	17.22	17.22	0.000	1.000	100.00%	0.000	
ZR	7	615-00	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	228.260	3.19	728.15	0.000	228.260	100.00%	0.000	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
											m.j.	eur/m.j		eur	m.j.
ZR	11	615-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	36.000	9.21	331.56	0.000	0.000	0.00%	36.000		
ZR	12	615-00	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	7.840	81.88	641.94	0.000	0.000	0.00%	7.840		
ZR	13	615-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	14.000	1.02	14.28	0.000	0.000	0.00%	14.000		
ZR	14	615-00	01040401	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy bez zhutnenia	m3	29.840	8.77	261.70	0.000	0.000	0.00%	29.840		
ZR	15	615-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	14.000	4.31	60.34	0.000	0.000	0.00%	14.000		
ZR	16	615-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	2.240	5.41	12.12	0.000	0.000	0.00%	2.240		
ZR	17	615-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2.240	1.97	4.41	0.000	0.000	0.00%	2.240		
ZR	18	615-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	11.200	2.16	24.19	0.000	0.000	0.00%	11.200		
ZR	19	615-00	11010201	45.26.23	Základy pätky betón prostý	m3	15.000	178.40	2 676.00	0.000	0.000	0.00%	15.000		
ZR	20	615-00	11010212	45.26.23	Základy pätky debnenie z dielcov	m2	12.280	67.61	830.25	0.000	0.000	0.00%	12.280		
ZR	21	615-00	91050101	45.31.55	Vedenia nadzemné VN stožiare VN jednoduché betónové	ks	2.000	2 186.47	4 372.94	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	22	615-00	91050301	45.31.55	Vedenia nadzemné VN vodiče VN holé fázové	m	430.000	15.63	6 720.90	0.000	0.000	0.00%	430.000		
ZR	23	615-00	91050601	45.31.55	Vedenia nadzemné VN konzoly VN na stožiare betónové	ks	1.000	729.18	729.18	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	24	615-00	91051301	45.31.55	Vedenia nadzemné VN izolátory VN nosné podperné	ks	6.000	160.91	965.46	0.000	0.000	0.00%	6.000		
ZR	25	615-00	91051401	45.31.55	Vedenia nadzemné VN izolátorové reťazce VN kotvové	ks	6.000	472.31	2 833.86	0.000	0.000	0.00%	6.000		
ZR	26	615-00	91051601	45.31.55	Vedenia nadzemné VN spoje vodičov prúdové	ks	12.000	97.94	1 175.28	0.000	0.000	0.00%	12.000		
ZR	27	615-00	91051603	45.31.55	Vedenia nadzemné VN spoje vodičov odbočné	ks	3.000	158.95	476.85	0.000	0.000	0.00%	3.000		
ZR	28	615-00	91051701	45.31.55	Vedenia nadzemné VN ukončenie vodičov fázových	ks	6.000	114.18	685.08	0.000	0.000	0.00%	6.000		
ZR	29	615-00	91051901	45.31.55	Vedenia nadzemné VN úsekové odpojovače VN na stožiare betónové	ks	1.000	3 940.54	3 940.54	0.000	0.000	0.00%	1.000		
ZR	30	615-00	91052202	45.31.55	Vedenia nadzemné VN tabuľky výstražné	ks	2.000	61.35	122.70	0.000	0.000	0.00%	2.000		
ZR	31	615-00	91221001	45.31.55	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vedenia v zemi FeZn	m	34.000	30.51	1 037.34	0.000	0.000	0.00%	34.000		
	167	615-00			Preložka 22 kV prípojky pre pílu, km 23.195 D3 - spolu:				36 003.46						

Za zhotoviteľa:

vypracoval: Ing. Jozef Obešva

Za stavebný dozor:

Ing. Vladimír Hundák (stavbebný dozor)

Ing. Milan Paľo (kvalitár)

Ing. Ondrej Kvasnica (geodet)

predložil: Ing. Tomáš Matuska

168	616-00			Preložka 22 kV prípojky Ochodnica, km 23.758 D3	p.s.	93 552.97	1.00	93 552.97	0.000	0.000		93 552.970		
169	617-00			Preložka 22 kV Lč. 109, km 25.2 D3	p.s.	144 795.06	1.00	144 795.06	0.000	0.000		144 795.060		
170	618-00			Preložka 22 kV prípojky Drozdovci, km 26.7 D3	p.s.	74 388.90	1.00	74 388.90	0.000	0.000		74 388.900		
171	619-00			Preložka 22 kV prípojky Michálkovi, km 27.2 D3	p.s.	81 775.25	1.00	81 775.25	0.000	0.000		81 775.250		
172	620-00			Preložka 22 kV Lč. 109, km 27.9 – 29.15 D3	p.s.	332 627.96	1.00	332 627.96	0.000	0.000		332 627.960		
173	621-00			Preložka 22 kV prípojky Krásno TS Ústredie, km 29.8 D3	p.s.	57 065.43	1.00	57 065.43	0.000	0.000		57 065.430		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026					
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
	174	622-00		Preložka 22 kV prípojky Krásno TS Pri jasliach, km 30.26 D3	p.s.	54 694.22	1.00	54 694.22	0.000	0.000		54 694.220		
	175	623-00		Preložka 22 kV Lč. 114 v križovatke Krásno nad Kysucou	p.s.	114 588.50	1.00	114 588.50	0.000	0.000		114 588.500		
	176	623-01		Preložka TS 22/0,4 kV – SOUND Krásno nad Kysucou	p.s.	43 482.06	1.00	43 482.06	0.000	0.000		43 482.060		
	177	623-02		Preložka 22 kV prípojky – TS KOMAD										
ZR	1	623-02	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcii základy betónové	m3	4.000	96.15	384.60	0.000	0.000	4.000		
ZR	2	623-02	05020340	45.11.11	Vybúranie konštrukcii a demontáže inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	46.000	8.27	380.42	0.000	0.000	46.000		
ZR	3	623-02	05020341	45.11.11	Vybúranie konštrukcii a demontáže inštaláčného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	2.000	252.75	505.50	0.000	0.000	2.000		
ZR	4	623-02	05030161	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii krytov cementobetónových	m2	9.000	19.61	176.49	0.000	0.000	9.000		
ZR	5	623-02	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii krytov bitúmenových	m2	6.000	9.50	57.00	0.000	0.000	6.000		
ZR	6	623-02	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	12.000	3.00	36.00	0.000	0.000	12.000		
ZR	7	623-02	05080388	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vnútroštavenisková doprava mechanizmom	t	12.000	7.26	87.12	0.000	0.000	12.000		
ZR	8	623-02	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcii	t	11.000	10.13	111.43	0.000	0.000	11.000		
ZR	9	623-02	05090461	45.11.11	Doplňujúce práce diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	m	12.000	8.09	97.08	0.000	0.000	12.000		
ZR	10	623-02	01030101	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	16.100	104.21	1 677.78	0.000	0.000	16.100		
ZR	11	623-02	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	3.000	9.21	27.63	0.000	0.000	3.000		
ZR	12	623-02	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	33.340	81.88	2 729.88	0.000	0.000	33.340		
ZR	13	623-02	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	36.250	1.02	36.98	0.000	0.000	36.250		
ZR	14	623-02	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zasypy so zhutnením	m3	37.870	11.48	434.75	0.000	0.000	37.870		
ZR	15	623-02	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	36.250	4.31	156.24	0.000	0.000	36.250		
ZR	16	623-02	01070101	45.11.20	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávkov príložné	m2	21.600	4.19	90.50	0.000	0.000	21.600		
ZR	17	623-02	22010106	45.23.31	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) vibrovaný štrk	m3	1.800	116.57	209.83	0.000	0.000	1.800		
ZR	18	623-02	22020517	45.23.31	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové dvojvrstvové beton prostý	m3	1.800	327.86	590.15	0.000	0.000	1.800		
ZR	19	623-02	11010201	45.26.23	Základy pätky betón prostý	m3	9.000	178.40	1 605.60	0.000	0.000	9.000		
ZR	20	623-02	11010211	45.26.23	Základy pätky debnenie tradičné	m2	2.000	57.74	115.48	0.000	0.000	2.000		
ZR	21	623-02	11010213	45.26.23	Základy pätky debnenie zabudované	m2	4.000	25.52	102.08	0.000	0.000	4.000		
ZR	22	623-02	11250901	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	2.060	207.81	428.09	0.000	0.000	2.060		
ZR	23	623-02	91010602	45.31.55	Úložný materiál rúrky ochranné, uložené voľne tuhé	m	40.000	39.05	1 562.00	0.000	0.000	40.000		
ZR	24	623-02	91090201	45.31.55	Káble AI VN káble silové	m	45.000	40.87	1 839.15	0.000	0.000	45.000		
ZR	25	623-02	91100203	45.31.55	Káblové súbory, ukončenie vodičov VN káblové spojky priame	ks	3.000	412.80	1 238.40	0.000	0.000	3.000		
ZR	26	623-02	91100211	45.31.55	Káblové súbory, ukončenie vodičov VN ukončené celoplastových káblov	ks	3.000	352.26	1 056.78	0.000	0.000	3.000		
ZR	27	623-02	91100212	45.31.55	Káblové súbory, ukončenie vodičov VN ukončené tienenia kábla	ks	1.000	64.58	64.58	0.000	0.000	1.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
	177	623-02			Preložka 22 kV prípojky – TS KOMAD - spolu:				15 801.54						
	178	624-00			Preložka 22 kV Lč. 109 pri súbahu s cestným obj.135-00	p.s.	9 115.48	1.00	9 115.48	0.000	0.000		9 115.480		
	179	625-00			Preverenie 22 kV Lč. 114, km 31,419 D3	p.s.	0.00	1.00	0.00	0.000	0.000		0.000		
	180	626-00			Preložka 22 kV káblového vedenia na c.I/11, km 0,420										
ZR	1	626-00	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	m2	20.000	9.50	190.00	0.000	0.000		20.000		
ZR	2	626-00	05080200	45.11.11	Doprava vybraných hmôt vodorovná doprava	t	12.620	3.00	37.86	0.000	0.000		12.620		
ZR	3	626-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	32.900	9.21	303.01	0.000	0.000		32.900		
ZR	4	626-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	28.900	1.02	29.48	0.000	0.000		28.900		
ZR	5	626-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	19.470	11.48	223.52	0.000	0.000		19.470		
ZR	6	626-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	28.900	4.31	124.56	0.000	0.000		28.900		
ZR	7	626-00	11250901	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	5.580	207.81	1 159.58	0.000	0.000		5.580		
ZR	8	626-00	91010602	45.31.55	Úložný materiál rúrky ochranné, ulož. voľne tuhé	m	47.000	39.05	1 835.35	0.000	0.000		47.000		
ZR	9	626-00	91090201	45.31.55	Káble Al VN káble silové	m	12.000	40.87	490.44	0.000	0.000		12.000		
	180	626-00			Preložka 22 kV káblového vedenia na c.I/11, km 0,420 - spolu:				4 393.80						
	181	627-00			Preložka 22 kV káblového vedenia, km 31.648 D3	p.s.	65 223.22	1.00	65 223.22	0.000	0.000		65 223.220		
	182	632-00			Preložka 0.4 kV vedenia, km 23.335 D3	p.s.	21 502.34	1.00	21 502.34	0.000	0.000		21 502.340		
	183	633-00			Preložka 0.4 kV prípojky pre zariadenia SVS a.s., km 23.328										
ZR	1	633-00	01020101	45.11.20	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	8.810	4.20	37.00	0.000	0.000		8.810		
ZR	2	633-00	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	57.760	81.88	4 729.39	0.000	0.000		57.760		
ZR	3	633-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	14.440	1.02	14.73	0.000	0.000		14.440		
ZR	4	633-00	01040401	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy bez zhutnenia	m3	43.320	8.77	379.92	0.000	0.000		43.320		
ZR	5	633-00	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	1.540	77.05	118.66	0.000	0.000		1.540		
ZR	6	633-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	14.440	4.31	62.24	0.000	0.000		14.440		
ZR	7	633-00	01090301	45.11.20	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt tr. hor. 1-4	m	15.000	659.86	9 897.90	0.000	0.000		15.000		
ZR	8	633-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	58.700	2.16	126.79	0.000	0.000		58.700		
ZR	9	633-00	11250901	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	12.900	207.81	2 680.75	0.000	0.000		12.900		
ZR	10	633-00	91010602	45.31.56	Úložný materiál rúrky ochranné, ulož. voľne tuhé	m	123.000	70.13	8 625.99	0.000	0.000		123.000		
ZR	11	633-00	91018900	45.31.56	Označenie káblových vedení v zemi, výstražná fólia	m	108.000	1.73	186.84	0.000	0.000		108.000		
ZR	12	633-00	91080101	45.31.56	Káble Cu NN káble silové	m	143.000	97.57	13 952.51	0.000	0.000		143.000		
ZR	13	633-00	91100102	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN káblové koncovky vonkajšie	ks	2.000	86.09	172.18	0.000	0.000		2.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026			
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	14	633-00	91190107	45.31.56	Rozvádzače NN skrine	ks	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000		0.000		
ZR	15	633-00	91221001	45.31.56	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vedenia v zemi FeZn	m	143.000	9.22	1 318.46	0.000	0.000		143.000		
	183	633-00			Preložka 0.4 kV prípojky pre zariadenia SVS a.s., km 23.328 - spolu:				42 303.36						
	184	634-00			Preložka 0.4 kV vedenia (do Blažkova), km 28.14 D3	p.s.	55 486.47	1.00	55 486.47	0.000	0.000		55 486.470		
	185	635-00			Preložka 0.4 kV prípojky (ku skup RD), km 29.8 D3	p.s.	49 002.48	1.00	49 002.48	0.000	0.000		49 002.480		
	186	636-00			Preložka 0.4 kV vedenia, km 30.680 D3	p.s.	70 524.89	1.00	70 524.89	0.000	0.000		70 524.890		
	187	637-00			Preložka 0.4 kV vedenia, km 30.840 D3	p.s.	52 380.50	1.00	52 380.50	0.000	0.000		52 380.500		
	188	638-00			Preložka 0.4 kV vedení, km 31.240 D3	p.s.	73 449.18	1.00	73 449.18	0.000	0.000		73 449.180		
	189	639-00			Preložka NN prípojky Slovak Telekom km 29,5-29,6 D3	p.s.	7 390.57	1.00	7 390.57	0.000	0.000		7 390.570		
	190	640-00			Preložka 0.4 kV prípojky pre RStP - SPP	p.s.	40 044.21	1.00	40 044.21	0.000	0.000		40 044.210		
	191	641-00			Prípojka 0.4 kV pre VO v Krásne nad Kysucou										
ZR	1	641-00	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	0.980	81.88	80.24	0.000	0.000		0.980		
ZR	2	641-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín záscopy so zhutnením	m3	0.980	11.48	11.25	0.000	0.000		0.980		
ZR	3	641-00	91010602	45.31.56	Úložný materiál rúrky ochranné, ulož. voľne tuhé	m	9.000	70.13	631.17	0.000	0.000		9.000		
ZR	4	641-00	91080101	45.31.56	Káble Cu NN káble silové	m	9.000	97.57	878.13	0.000	0.000		9.000		
ZR	5	641-00	91100102	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN káblové koncovky vonkajšie	ks	8.000	86.09	688.72	0.000	0.000		8.000		
ZR	6	641-00	91190115	45.31.56	Rozvádzače NN elektronerové	ks	1.000	2 206.97	2 206.97	0.000	0.000		1.000		
ZR	7	641-00	91221001	45.31.56	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vedenia v zemi FeZn	m	5.000	9.22	46.10	0.000	0.000		5.000		
	191	641-00			Prípojka 0.4 kV pre VO v Krásne nad Kysucou - spolu:				4 542.58						
	192	642-00			Preložka VO na ceste I/11 v Kysuckom Lieskovi										
ZR	1	642-00	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcii základy betónové	m3	2.200	96.15	211.53	0.000	0.000		2.200		
ZR	2	642-00	05020341	45.11.11	Vybúranie konštrukcii a demontáže inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	11.000	252.75	2 780.25	0.000	0.000		11.000		
ZR	3	642-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	8.040	3.00	24.12	0.000	0.000		8.040		
ZR	4	642-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcii	t	4.840	10.13	49.03	0.000	0.000		4.840		
ZR	5	642-00	01020101	45.11.20	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	26.470	4.20	111.17	0.000	0.000		26.470		
ZR	6	642-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	9.880	9.21	90.99	0.000	0.000		9.880		
ZR	7	642-00	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	144.550	81.88	11 835.75	0.000	0.000		144.550		
ZR	8	642-00	01030202	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	10.140	10.87	110.22	0.000	0.000		10.140		
ZR	9	642-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	26.960	1.02	27.50	0.000	0.000		26.960		
ZR	10	642-00	01040401	45.11.20	Konštrukcie z hornín záscopy bez zhutnenia	m3	127.470	8.77	1 117.91	0.000	0.000		127.470		
ZR	11	642-00	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	30.100	77.05	2 319.21	0.000	0.000		30.100		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026				
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	12	642-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	26.960	4.31	116.20	0.000	0.000		26.960	
ZR	13	642-00	01090301	45.11.20	Pretlačanie potrubia z plastických hmôt tr. hor. 1-4	m	15.000	659.86	9 897.90	0.000	0.000		15.000	
ZR	14	642-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	176.450	2.16	381.13	0.000	0.000		176.450	
ZR	15	642-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	176.450	0.84	148.22	0.000	0.000		176.450	
ZR	16	642-00	1080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	176.450	2.38	419.95	0.000	0.000		176.450	
ZR	17	642-00	11010201	45.26.23	Základy pätky betón prostý	m3	7.340	178.40	1 309.46	0.000	0.000		7.340	
ZR	18	642-00	11250901	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	2.420	207.81	502.90	0.000	0.000		2.420	
ZR	19	642-00	91010602	45.31.61	Úložný materiál rúry ochranné, uložen. voľne tuhé	m	591.000	7.86	4 645.26	0.000	0.000		591.000	
ZR	20	642-00	91080101	45.31.61	Káble Cu NN káble silové	m	725.000	10.40	7 540.00	0.000	0.000		725.000	
ZR	21	642-00	91018900	45.31.61	Označenie káblových vedení v zemi, výstražná fólia	m	508.000	1.40	711.20	0.000	0.000		508.000	
ZR	22	642-00	91100102	45.31.61	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN káblové koncovky vonkajšie	ks	47.000	48.18	2 264.46	0.000	0.000		47.000	
ZR	23	642-00	91190115	45.31.61	Rozvádzače NN elektromerové	ks	1.000	4 340.22	4 340.22	0.000	0.000		1.000	
ZR	24	642-00	91190116	45.31.61	Rozvádzače NN verejného osvetlenia	ks	1.000	3 476.91	3 476.91	0.000	0.000		1.000	
ZR	25	642-00	91200101	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia stožiare osvetľovacie	ks	21.000	982.87	20 640.27	0.000	0.000		21.000	
ZR	26	642-00	91200202	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia svietidlá pouličné	ks	26.000	123.89	3 221.14	0.000	0.000		26.000	
ZR	27	642-00	91200501	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia príslušenstvo pre svietidlá	ks	21.000	209.01	4 389.21	0.000	0.000		21.000	
ZR	28	642-00	91200502	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia príslušenstvo pre stožiare	ks	21.000	81.54	1 712.34	0.000	0.000		21.000	
ZR	29	642-00	91220701	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	21.000	7.85	164.85	0.000	0.000		21.000	
ZR	30	642-00	91220702	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia v zemi	ks	21.000	7.74	162.54	0.000	0.000		21.000	
ZR	31	642-00	91221001	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vedenia v zemi FeZn	m	532.000	6.33	3 367.56	0.000	0.000		532.000	
	192	642-00			Preložka VO na ceste I/11 v Kysuckom Lieskovci - spolu:			88 089.40						
	193	643-00			VO chodníka do Blázova Krásno n/Kys.									
ZR	1	643-00	05020340	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže inštalácie vedenia a príslušenstva elektroinštalácie	m	276.000	8.27	2 282.52	0.000	0.000		276.000	
ZR	2	643-00	05020341	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže inštalácie vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	6.000	252.75	1 516.50	0.000	0.000		6.000	
ZR	3	643-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	1.000	3.00	3.00	0.000	0.000		1.000	
ZR	4	643-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	6.290	9.21	57.93	0.000	0.000		6.290	
ZR	5	643-00	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	80.500	81.88	6 591.34	0.000	0.000		80.500	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

		04/2026													
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Zmluvné údaje			Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH		m.j.	m.j.			
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur	
ZR	6	643-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	44.140	1.02	45.02	0.000	0.000		44.140		
ZR	7	643-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	42.650	11.48	489.62	0.000	0.000		42.650		
ZR	8	643-00	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	40.250	77.05	3 101.26	0.000	0.000		40.250		
ZR	9	643-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	44.140	4.31	190.24	0.000	0.000		44.140		
ZR	10	643-00	11010201	45.26.23	Základy pätky betón prostý	m3	4.210	178.40	751.06	0.000	0.000		4.210		
ZR	11	643-00	11010211	45.26.23	Základy pätky debnenie tradičné	m2	2.600	57.74	150.12	0.000	0.000		2.600		
ZR	12	643-00	11010213	45.26.23	Základy pätky debnenie zabudované	m2	14.040	25.52	358.30	0.000	0.000		14.040		
ZR	13	643-00	91010602	45.31.61	Úložný materiál rúrky ochranné, uložené voľne tuhé	m	616.000	7.86	4 841.76	0.000	0.000		616.000		
ZR	14	643-00	91010801	45.31.61	Úložný materiál lišty elektroinšt., uložené pevne pretiahovacie	m	34.000	15.13	514.42	0.000	0.000		34.000		
ZR	15	643-00	91018900	45.31.61	Označenie káblových vedení v zemi, výstražná fólia	m	575.000	1.40	805.00	0.000	0.000		575.000		
ZR	16	643-00	91080101	45.31.61	Káble Cu NN káble silové	m	112.000	10.40	1 164.80	0.000	0.000		112.000		
ZR	17	643-00	91090101	45.31.61	Káble Al NN káble silové	m	620.000	8.89	5 511.80	0.000	0.000		620.000		
ZR	18	643-00	91100109	45.31.61	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN ukončené drôtov a lán	ks	120.000	7.16	859.20	0.000	0.000		120.000		
ZR	19	643-00	91190103	45.31.61	Rozvádzače NN rozpojovacie a istiacie skrine	ks	3.000	1 083.54	3 250.62	0.000	0.000		3.000		
ZR	20	643-00	91200101	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia stožiare osvetľovacie	ks	13.000	982.87	12 777.31	0.000	0.000		13.000		
ZR	21	643-00	91200202	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia svietidlá pouličné	ks	16.000	123.89	1 982.24	0.000	0.000		16.000		
ZR	22	643-00	91200501	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia príslušenstvo pre svietidlá	ks	13.000	209.01	2 717.13	0.000	0.000		13.000		
ZR	23	643-00	91200502	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia príslušenstvo pre stožiare	ks	13.000	81.54	1 060.02	0.000	0.000		13.000		
ZR	24	643-00	91220401	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, v rúrkach pod om. FeZn	m	24.000	7.62	182.88	0.000	0.000		24.000		
ZR	25	643-00	91220702	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia v zemi	ks	28.000	7.74	216.72	0.000	0.000		28.000		
ZR	26	643-00	91221001	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vedenia v zemi FeZn	m	620.000	6.33	3 924.60	0.000	0.000		620.000		
ZR	27	643-00	91221401	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia meranie rezistencie uzemnenia	ks	1.000	133.52	133.52	0.000	0.000		1.000		
	193	643-00			VO chodníka do Blažkova Krásno nad Kys.				55 478.93						
	194	644-00			Preložka VO v Krásne nad Kysucou										
ZR	1	644-00	05010104	45.11.11	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	34.430	96.15	3 310.44	0.000	0.000		34.430		
ZR	2	644-00	05020340	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	4 250.000	8.27	35 147.50	0.000	0.000		4 250.000		
ZR	3	644-00	05020341	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže inštaláčného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	85.000	252.75	21 483.75	0.000	0.000		85.000		
ZR	4	644-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	93.740	3.00	281.22	0.000	0.000		93.740		
ZR	5	644-00	05080388	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vnútroštavenisková doprava mechanizmom	t	93.740	7.26	680.55	0.000	0.000		93.740		
ZR	6	644-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	75.740	10.13	767.25	0.000	0.000		75.740		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	7	644-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	65.770	9.21	605.74	0.000	0.000		65.770		
ZR	8	644-00	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	1 261.510	81.88	103 292.44	0.000	0.000		1 261.510		
ZR	9	644-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	181.850	1.02	185.49	0.000	0.000		181.850		
ZR	10	644-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	1 096.290	11.48	12 585.41	0.000	0.000		1 096.290		
ZR	11	644-00	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	151.200	77.05	11 649.96	0.000	0.000		151.200		
ZR	12	644-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	181.850	4.31	783.77	0.000	0.000		181.850		
ZR	13	644-00	11010201	45.26.23	Základy pätky betón prostý	m3	48.820	178.40	8 709.49	0.000	0.000		48.820		
ZR	14	644-00	11010211	45.26.23	Základy pätky debnenie tradičné	m2	37.040	57.74	2 138.69	0.000	0.000		37.040		
ZR	15	644-00	11010213	45.26.23	Základy pätky debnenie zabudované	m2	42.560	25.52	1 086.13	0.000	0.000		42.560		
ZR	16	644-00	11250901	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	34.020	207.81	7 069.70	0.000	0.000		34.020		
ZR	17	644-00	91010602	45.31.61	Úložný materiál rúrky ochranné, uložené voľne tuhé	m	2 484.000	7.86	19 524.24	0.000	0.000		2 484.000		
ZR	18	644-00	91018900	45.31.61	Označenie káblových vedení v zemi, výstražná fólia	m	2 484.000	1.40	3 477.60	0.000	0.000		2 484.000		
ZR	19	644-00	91080101	45.31.61	Káble Cu NN káble silové	m	3 878.000	10.40	40 331.20	0.000	0.000		3 878.000		
ZR	20	644-00	91090101	45.31.61	Káble Al NN káble silové	m	165.000	8.89	1 466.85	0.000	0.000		165.000		
ZR	21	644-00	91100101	45.31.61	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN káblové koncovky staničné	ks	2.000	97.41	194.82	0.000	0.000		2.000		
ZR	22	644-00	91100109	45.31.61	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN ukonč. drôtov a lán	ks	1 100.000	7.16	7 876.00	0.000	0.000		1 100.000		
ZR	23	644-00	91190116	45.31.61	Rozvádzače NN verejného osvetlenia	ks	1.000	3 476.91	3 476.91	0.000	0.000		1.000		
ZR	24	644-00	91200101	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia stožiare osvetľovacie	ks	76.000	982.87	74 698.12	0.000	0.000		76.000		
ZR	25	644-00	91200202	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia svietidlá pouličné	ks	83.000	123.89	10 282.87	0.000	0.000		83.000		
ZR	26	644-00	91200501	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia príslušenstvo pre svietidlá	ks	76.000	209.01	15 884.76	0.000	0.000		76.000		
ZR	27	644-00	91200502	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia príslušenstvo pre stožiare	ks	76.000	81.54	6 197.04	0.000	0.000		76.000		
ZR	28	644-00	91220301	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	316.000	6.63	2 095.08	0.000	0.000		316.000		
ZR	29	644-00	91220702	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia v zemi	ks	198.000	7.74	1 532.52	0.000	0.000		198.000		
ZR	30	644-00	91220902	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia škatule pre skúš. svorky do zeme	ks	2.000	246.89	493.78	0.000	0.000		2.000		
ZR	31	644-00	91221001	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vedenia v zemi FeZn	m	2 604.000	6.33	16 483.32	0.000	0.000		2 604.000		
ZR	32	644-00	91221402	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia meranie rezistivity pôdy	ks	1.000	232.73	232.73	0.000	0.000		1.000		
ZR	33	644-00	91280101	45.31.61	Elektromontáže údržba	ks	317.000	12.30	3 899.10	0.000	0.000		317.000		
	194	644-00			Preložka VO v Krásne nad Kysucou - spolu:				417 924.47						
	195	645-00			Osvetlenie diaľničných privádzačov v Krásne nad Kysucou										
ZR	1	645-00	01030102	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	14.040	9.21	129.31	0.000	0.000		14.040		
ZR	2	645-00	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	220.360	81.88	18 043.08	0.000	0.000		220.360		



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026				
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	3	645-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	37.280	1.02	38.03	0.000	0.000		37.280	
ZR	4	645-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín záscopy so zhutnením	m3	162.370	11.48	1 864.01	0.000	0.000		162.370	
ZR	5	645-00	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	49.280	77.05	3 797.02	0.000	0.000		49.280	
ZR	6	645-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	37.280	4.31	160.68	0.000	0.000		37.280	
ZR	7	645-00	11010201	45.26.23	Základy pätky betón prostý	m2	14.980	178.40	2 672.43	0.000	0.000		14.980	
ZR	8	645-00	11010211	45.26.23	Základy pätky debnenie tradičné	m2	12.480	57.74	720.60	0.000	0.000		12.480	
ZR	9	645-00	11010213	45.26.23	Základy pätky debnenie zabudované	m3	14.560	25.52	371.57	0.000	0.000		14.560	
ZR	10	645-00	11250901	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m	8.720	207.81	1 812.10	0.000	0.000		8.720	
ZR	11	645-00	91010602	45.31.61	Úložný materiál rúrky ochranné, ulož. voľne tuhé	m	920.000	7.86	7 231.20	0.000	0.000		920.000	
ZR	12	645-00	91018900	45.31.61	Označenie káblových vedení v zemi, výstražná fólia	m	787.000	1.40	1 101.80	0.000	0.000		787.000	
ZR	13	645-00	91080101	45.31.61	Káble Cu NN káble silové	ks	1 302.000	10.40	13 540.80	0.000	0.000		1 302.000	
ZR	14	645-00	91100109	45.31.61	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN ukonč. drôtov a lán	ks	444.000	7.16	3 179.04	0.000	0.000		444.000	
ZR	15	645-00	91200101	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia stožiare osvetľovacie	ks	26.000	982.87	25 554.62	0.000	0.000		26.000	
ZR	16	645-00	91200202	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia svietidlá pouličné	ks	29.000	123.89	3 592.81	0.000	0.000		29.000	
ZR	17	645-00	91200501	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia príslušenstvo pre svietidlá	ks	26.000	209.01	5 434.26	0.000	0.000		26.000	
ZR	18	645-00	91200502	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia príslušenstvo pre stožiare	m	26.000	81.54	2 120.04	0.000	0.000		26.000	
ZR	19	645-00	91220401	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, v rúrkach pod om. FeZn	ks	160.000	7.62	1 219.20	0.000	0.000		160.000	
ZR	20	645-00	91220702	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia v zemi	m	67.000	7.74	518.58	0.000	0.000		67.000	
ZR	21	645-00	91221001	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vedenia v zemi FeZn	ks	787.000	6.33	4 981.71	0.000	0.000		787.000	
ZR	22	645-00	91280101	45.31.61	Elektromontáže údržba		78.000	12.30	959.40	0.000	0.000		78.000	
	195	645-00			Preložka VO v Krásne nad Kysucou - spolu:			99 042.29						
	196	646-00			NN prípojka pre ISD, km 23,330									
ZR	1	646-00	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	15.960	81.88	1 306.80	0.000	0.000		15.960	
ZR	2	646-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	3.360	1.02	3.43	0.000	0.000		3.360	
ZR	3	646-00	01040401	45.11.20	Konštrukcie z hornín záscopy bez zhutnenia	m3	11.970	8.77	104.98	0.000	0.000		11.970	
ZR	4	646-00	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	0.630	77.05	48.54	0.000	0.000		0.630	
ZR	5	646-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	3.360	4.31	14.48	0.000	0.000		3.360	
ZR	6	646-00	01090301	45.11.20	Pretlačanie potrubia z plastických hmôt tr. hor. 1-4	m	15.000	659.86	9 897.90	0.000	0.000		15.000	
ZR	7	646-00	11250901	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	3.360	207.81	698.24	0.000	0.000		3.360	
ZR	8	646-00	91010602	45.31.56	Úložný materiál rúrky ochranné, ulož. voľne tuhé	m	41.000	70.13	2 875.33	0.000	0.000		41.000	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026					
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	9	646-00	91018900	45.31.56	Označenie káblových vedení v zemi, výstražná fólia	m	41.000	1.73	70.93	0.000	0.000		41.000	
ZR	10	646-00	91080101	45.31.56	Káble Cu NN káble silové	m	49.000	97.57	4 780.93	0.000	0.000		49.000	
ZR	11	646-00	91100102	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN káblové koncovky vonkajšie	ks	2.000	86.09	172.18	0.000	0.000		2.000	
ZR	12	646-00	91221001	45.31.56	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vedenia v zemi FeZn	m	50.000	9.22	461.00	0.000	0.000		50.000	
	196	646-00			NN prípojka pre ISD, km 23,330 - spolu:			20 434.74						
	197	647-00			Úprava VO na lávke pre peších nad D3 v km 26,578									
ZR	1	647-00	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	7.560	81.88	619.01	0.000	0.000		7.560	
ZR	2	647-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	5.670	11.48	65.09	0.000	0.000		5.670	
ZR	3	647-00	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	1.890	77.05	145.62	0.000	0.000		1.890	
ZR	4	647-00	91010602	45.31.61	Úložný materiál rúrky ochranné, uloží. voľne tuhé	m	27.000	7.86	212.22	0.000	0.000		27.000	
ZR	5	647-00	91018900	45.31.61	Označenie káblových vedení v zemi, výstražná fólia	m	27.000	1.40	37.80	0.000	0.000		27.000	
ZR	6	647-00	91080101	45.31.61	Káble Cu NN káble silové	m	20.000	10.40	208.00	0.000	0.000		20.000	
ZR	7	647-00	91090101	45.31.61	Káble Al NN káble silové	m	247.000	8.89	2 195.83	0.000	0.000		247.000	
ZR	8	647-00	91100109	45.31.61	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN ukonč. drôtov a lán	ks	28.000	7.16	200.48	0.000	0.000		28.000	
ZR	9	647-00	91200101	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia stožiare osvetľovacie	ks	7.000	982.87	6 880.09	0.000	0.000		7.000	
ZR	10	647-00	91200202	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia svietidlá pouličné	ks	7.000	123.89	867.23	0.000	0.000		7.000	
ZR	11	647-00	91200501	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia príslušenstvo pre svietidlá	ks	7.000	209.01	1 463.07	0.000	0.000		7.000	
ZR	12	647-00	91200502	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia príslušenstvo pre stožiare	ks	7.000	81.54	570.78	0.000	0.000		7.000	
ZR	13	647-00	91220701	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia nadzemné	ks	7.000	7.85	54.95	0.000	0.000		7.000	
ZR	14	647-00	91220702	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia v zemi	ks	2.000	7.74	15.48	0.000	0.000		2.000	
ZR	15	647-00	91221001	45.31.61	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vedenia v zemi FeZn	m	27.000	6.33	170.91	0.000	0.000		27.000	
	197	647-00			Úprava VO na lávke pre peších nad D3 v km 26,578 - spolu:			13 706.56						
	198	648-00			Preložka NN vedenia z ČS Kys. Lieskovec, km 23,200 – 23,320 D3									
ZR	1	648-00	05020340	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	251.000	8.27	2 075.77	0.000	0.000		251.000	
ZR	2	648-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	21.120	5.41	114.26	0.000	0.000		21.120	
ZR	3	648-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	21.120	1.97	41.61	0.000	0.000		21.120	
ZR	4	648-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	211.200	2.16	456.19	0.000	0.000		211.200	
ZR	5	648-00	91010602	45.31.56	Úložný materiál rúrky ochranné, uloží. voľne tuhé	m	264.000	70.13	18 514.32	0.000	0.000		264.000	
ZR	6	648-00	91011201	45.31.56	Úložný materiál škatule elektroinšt., na povrchu prístrojové	ks	1.000	182.68	182.68	0.000	0.000		1.000	
ZR	7	648-00	91018900	45.31.56	Označenie káblových vedení v zemi, výstražná fólia	m	264.000	1.73	456.72	0.000	0.000		264.000	
ZR	8	648-00	91080101	45.31.56	Káble Cu NN káble silové	m	268.000	97.57	26 148.76	0.000	0.000		268.000	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026				
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	9	648-00	91100103	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN káblové spojky priame	ks	2.000	212.86	425.72	0.000	0.000	2.000	
ZR	10	648-00	91220702	45.31.56	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia v zemi	ks	2.000	12.75	25.50	0.000	0.000	2.000	
ZR	11	648-00	91221001	45.31.56	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vedenia v zemi FeZn	m	264.000	9.22	2 434.08	0.000	0.000	264.000	
	198	648-00			Preložka NN vedenia z ČS Kys. Lieskovec, km 23,200 – 23,320 D3 - spolu:			50 875.61					
	199	649-00			NN prípojka pre vodomernú šachtu, km 31,150 D3								
ZR	1	649-00	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	8.120	81.88	664.87	0.000	0.000	8.120	
ZR	2	649-00	01040401	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy bez zhutnenia	m3	6.090	8.77	53.41	0.000	0.000	6.090	
ZR	3	649-00	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	2.030	77.05	156.41	0.000	0.000	2.030	
ZR	4	649-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1.020	5.41	5.52	0.000	0.000	1.020	
ZR	5	649-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1.020	1.97	2.01	0.000	0.000	1.020	
ZR	6	649-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	10.150	2.16	21.92	0.000	0.000	10.150	
ZR	7	649-00	91010602	45.31.56	Úložný materiál rúrky ochranné, uložen. voľne tuhé	m	29.000	70.13	2 033.77	0.000	0.000	29.000	
ZR	8	649-00	91011201	45.31.56	Úložný materiál skatule elektroinšt., na povrchu prístrojové	ks	1.000	182.68	182.68	0.000	0.000	1.000	
ZR	9	649-00	91018900	45.31.56	Označenie káblových vedení v zemi, výstražná fólia	m	29.000	1.73	50.17	0.000	0.000	29.000	
ZR	10	649-00	91080101	45.31.56	Káble Cu NN káble silové	m	33.000	97.57	3 219.81	0.000	0.000	33.000	
ZR	11	649-00	91100102	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN káblové koncovky vonkajšie	ks	2.000	86.09	172.18	0.000	0.000	2.000	
ZR	12	649-00	91221001	45.31.56	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vedenia v zemi FeZn	m	30.000	9.22	276.60	0.000	0.000	30.000	
	199	649-00			NN prípojka pre vodomernú šachtu, km 31,150 D3 - spolu:			6 839.35					
	200	650-00			Preložka NN vedenia Skytoll								
ZR	1	650-00	05020340	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	160.000	8.27	1 323.20	0.000	0.000	160.000	
ZR	2	650-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	0.500	3.00	1.50	0.000	0.000	0.500	
ZR	3	650-00	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	97.160	81.88	7 955.46	0.000	0.000	97.160	
ZR	4	650-00	01040100	45.11.20	Konštrukcie z hornín skládky	m3	11.270	1.02	11.50	0.000	0.000	11.270	
ZR	5	650-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	85.890	11.48	986.02	0.000	0.000	85.890	
ZR	6	650-00	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	7.280	77.05	560.92	0.000	0.000	7.280	
ZR	7	650-00	01060203	45.11.20	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	11.270	4.31	48.57	0.000	0.000	11.270	
ZR	8	650-00	11250901	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	3.990	207.81	829.16	0.000	0.000	3.990	
ZR	9	650-00	91010602	45.31.56	Úložný materiál rúrky ochranné, uložen. voľne tuhé	m	38.000	70.13	2 664.94	0.000	0.000	38.000	
ZR	10	650-00	91018900	45.31.56	Označenie káblových vedení v zemi, výstražná fólia	m	142.000	1.73	245.66	0.000	0.000	142.000	
ZR	11	650-00	91090101	45.31.56	Káble Al NN káble silové	m	142.000	47.63	6 763.46	0.000	0.000	142.000	
ZR	12	650-00	91100102	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN káblové koncovky vonkajšie	ks	2.000	86.09	172.18	0.000	0.000	2.000	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Zmluvné údaje													04/2026
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	13	650-00	91100103	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN káblové spojky priame	ks	0.000	212.86	0.00	0.000	0.000		
ZR	14	650-00	91220702	45.31.56	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia svorky pre vedenia v zemi	ks	2.000	12.75	25.50	0.000	0.000		
ZR	15	650-00	91221001	45.31.56	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vedenia v zemi FeZn	m	142.000	9.22	1 309.24	0.000	0.000		
	200	650-00			Preložka NN vedenia Skytoll - spolu:			22 897.31					
	201	651-00			Preložka oblastného optického kábla v km 23,0 – 24,5	p.s.	83 579.05	1.00	83 579.05	0.000	0.000		
	202	652-00			Preložka oblastného optického kábla v km 24,5 – 26,6	p.s.	236 753.70	1.00	236 753.70	0.000	0.000		
	203	653-00			Preložka oblastného optického kábla v km 26,6 – 29,8	p.s.	236 630.67	1.00	236 630.67	0.000	0.000		
	204	654-00			Preložka oblastného optického kábla v km 29,8 – 30,7	p.s.	64 643.96	1.00	64 643.96	0.000	0.000		
	205	655-00			Preložka oblastného optického kábla v km 30,9 – 31,4	p.s.	70 049.01	1.00	70 049.01	0.000	0.000		
	206	656-00			Preložka prípojného oblastného optického kábla Dunajov	p.s.	4 134.26	1.00	4 134.26	0.000	0.000		
	207	657-00			Preložka prípojného oblastného optického kábla Krásno nad Kysucou	p.s.	5 250.12	1.00	5 250.12	0.000	0.000		
	208	661-00			Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 23,0 – 24,4	p.s.	7 514.40	1.00	7 514.40	0.000	0.000		
	209	662-00			Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca v km 23,1 – 24,8	p.s.	5 940.00	1.00	5 940.00	0.000	0.000		
	210	663-00			Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 24,5 – 26,6	p.s.	13 734.60	1.00	13 734.60	0.000	0.000		
	211	664-00			Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 26,6– 29,8	p.s.	29 311.80	1.00	29 311.80	0.000	0.000		
	212	665-00			Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca v km 28,4 – 29,0	p.s.	5 223.46	1.00	5 223.46	0.000	0.000		
	213	666-00			Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 29,8 – 30,7	p.s.	8 177.46	1.00	8 177.46	0.000	0.000		
	214	667-00			Preložka uzlového kábla v km 29,8 – 30,7	p.s.	3 993.00	1.00	3 993.00	0.000	0.000		
	215	668-00			Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 31,2 – 31,4	p.s.	13 746.80	1.00	13 746.80	0.000	0.000		
	216	669-00			Preložka uzlového kábla v km 31,0 – 31,4	p.s.	2 508.00	1.00	2 508.00	0.000	0.000		
	217	670-00			Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca na ceste I/11	p.s.	1 336.50	1.00	1 336.50	0.000	0.000		
	218	671-00			Preložka MTS v km 23,0 - 24,1	p.s.	42 486.52	1.00	42 486.52	0.000	0.000		
	219	672-00			Preložka MTS v km 26,6	p.s.	9 877.10	1.00	9 877.10	0.000	0.000		
	220	673-00			Preložka MTS v km 27,0 - 29,8	p.s.	181 752.68	1.00	181 752.68	0.000	0.000		
	221	674-00			Preložka kábla MTS pripojeného k UK v km 29,8 - 30,7	p.s.	40 528.89	1.00	40 528.89	0.000	0.000		
	222	675-00			Preložka MTS v km 29,8 - 30,7	p.s.	89 016.53	1.00	89 016.53	0.000	0.000		
	223	676-00			Preložka MTS v križovatke Krásno n/K a pozdĺž cesty I/11	p.s.	80 681.96	1.00	80 681.96	0.000	0.000		
	224	681-00			Preložka MR Kysucký Lieskovec								

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

							Zmluvné údaje			04/2026					
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	1	681-00	01010101	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov tráv	m2	360.000	3.32	1 195.20	0.000	0.000		360.000		
ZR	2	681-00	01030101	45.11.20	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	0.000	104.21	0.00	0.000	0.000		0.000		
ZR	3	681-00	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	135.650	81.88	11 107.02	0.000	0.000		135.650		
ZR	4	681-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	108.750	11.48	1 248.45	0.000	0.000		108.750		
ZR	5	681-00	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	26.900	77.05	2 072.65	0.000	0.000		26.900		
ZR	6	681-00	01090301	45.11.20	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt tr. hor. 1-4	m	25.000	659.86	16 496.50	0.000	0.000		25.000		
ZR	7	681-00	92020401	45.31.43	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) káblovody z rúr	m	75.000	4.22	316.50	0.000	0.000		75.000		
ZR	8	681-00	92022002	45.31.43	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) rozvážače plastové	ks	2.000	92.16	184.32	0.000	0.000		2.000		
ZR	9	681-00	92060103	45.31.43	Zariadenia rozhlasové rozhlas merania	ks	1.000	3 136.16	3 136.16	0.000	0.000		1.000		
ZR	10	681-00	91080101	45.31.56	Káble Cu NN káble silové	m	445.000	97.57	43 418.65	0.000	0.000		445.000		
ZR	11	681-00	91100102	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN káblové koncovky vonkajšie	ks	2.000	86.09	172.18	0.000	0.000		2.000		
	224	681-00			Preložka MR Kysucký Lieskovec - spolu:				79 347.63						
	225	682-00			Preložka MR Krásno nad Kysucou										
ZR	1	682-00	01030201	45.11.20	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	131.830	81.88	10 794.24	0.000	0.000		131.830		
ZR	2	682-00	01040402	45.11.20	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	104.980	11.48	1 205.17	0.000	0.000		104.980		
ZR	3	682-00	01040501	45.11.20	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	26.850	77.05	2 068.79	0.000	0.000		26.850		
ZR	4	682-00	01090301	45.11.20	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt tr. hor. 1-4	m	148.000	659.86	97 659.28	0.000	0.000		148.000		
ZR	5	682-00	92020401	45.31.43	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) káblovody z rúr	m	203.000	4.22	856.66	0.000	0.000		203.000		
ZR	6	682-00	92022002	45.31.43	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) rozvážače plastové	ks	2.000	92.16	184.32	0.000	0.000		2.000		
ZR	7	682-00	92060103	45.31.43	Zariadenia rozhlasové rozhlas merania	ks	1.000	3 136.16	3 136.16	0.000	0.000		1.000		
ZR	8	682-00	91080101	45.31.56	Káble Cu NN káble silové	m	580.000	97.57	56 590.60	0.000	0.000		580.000		
ZR	9	682-00	91100102	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN káblové koncovky vonkajšie	ks	2.000	86.09	172.18	0.000	0.000		2.000		
	225	682-00			Preložka MR Krásno nad Kysucou - spolu:				172 667.40						
	226	694-10			Informačný systém diaľnice - stavebná časť										
ZR	1	694-10	00010403	45.00.00	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	224.460	0.01	2.24	0.000	0.000		224.460		
ZR	2	694-10	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krtov bitúmenových	m2	0.970	9.50	9.22	0.000	0.000		0.970		
ZR	3	694-10	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	0.240	3.00	0.72	0.000	0.000		0.240		
ZR	4	694-10	05090462	45.11.11	Doplňujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	648.000	7.95	5 151.60	0.000	0.000		648.000		
ZR	5	694-10	01010104	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov mačiny	m2	16.000	1.51	24.16	0.000	0.000		16.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026					
	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	6	694-10	01060204	45.11.12	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	2.400	3.19	7.66	0.000	0.000		2.400	
ZR	7	694-10	01030102	45.11.24	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	390.300	4.65	1 814.90	0.000	0.000		390.300	
ZR	8	694-10	01030201	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	7 891.550	18.76	148 045.48	0.000	0.000		7 891.550	
ZR	9	694-10	01030202	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	411.600	9.84	4 050.14	0.000	0.000		411.600	
ZR	10	694-10	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	8 693.450	0.55	4 781.40	0.000	0.000		8 693.450	
ZR	11	694-10	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	6 192.560	14.48	89 668.27	0.000	0.000		6 192.560	
ZR	12	694-10	01040501	45.11.24	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	2 058.150	34.35	70 697.45	0.000	0.000		2 058.150	
ZR	13	694-10	01090301	45.11.24	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt tr. hor. 1-4	m	160.000	227.60	36 416.00	0.000	0.000		160.000	
ZR	14	694-10	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	5 637.720	2.56	14 432.56	0.000	0.000		5 637.720	
ZR	15	694-10	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	3 055.730	4.04	12 345.15	0.000	0.000		3 055.730	
ZR	16	694-10	01060204	45.11.25	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	224.460	4.41	989.87	0.000	0.000		224.460	
ZR	17	694-10	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	5 637.720	0.61	3 439.01	0.000	0.000		5 637.720	
ZR	18	694-10	15190106	45.22.38	Kompletné konštrukcie mobilné bunky	ks	1.000	123 463.69	123 463.69	0.000	0.000		1.000	
ZR	19	694-10	22040317	45.23.31	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií,rigolov z dlaždíc betónových	m2	51.000	73.74	3 760.74	0.000	0.000		51.000	
ZR	20	694-10	22040751	45.23.31	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií,rigolov obnova dlažieb asfaltová zálievka	m	648.000	31.28	20 269.44	0.000	0.000		648.000	
ZR	21	694-10	22250672	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky veľkorozmerné	ks	17.000	4 762.97	80 970.49	0.000	0.000		17.000	
ZR	22	694-10	22250675	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky portály	t	148.790	4 058.29	603 832.97	0.000	0.000		148.790	
ZR	23	694-10	22251784	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie kábelové komory plastové	ks	28.000	4 742.54	132 791.12	0.000	0.000		28.000	
ZR	24	694-10	61010101	45.26.14	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	208.980	9.23	1 928.89	0.000	0.000		208.980	
ZR	25	694-10	02020674	45.26.22	Vrty pre pilóty tr.horniny IV	m	372.000	120.20	44 714.40	0.000	0.000		372.000	
ZR	26	694-10	02040222	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice beton železový	m3	236.530	128.37	30 363.36	0.000	0.000		236.530	
ZR	27	694-10	02040223	45.26.22	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betonárska výstuž	t	33.350	1 296.31	43 231.94	0.000	0.000		33.350	
ZR	28	694-10	11010102	45.26.23	Základy pásy betón železový	m3	171.320	235.69	40 378.41	0.000	0.000		171.320	
ZR	29	694-10	11010111	45.26.23	Základy pásy debnenie tradičné	m2	448.080	69.84	31 293.91	0.000	0.000		448.080	
ZR	30	694-10	11010121	45.26.23	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	20.220	1 465.16	29 625.54	0.000	0.000		20.220	
ZR	31	694-10	11010201	45.26.23	Základy pätky betón prostý	m3	115.150	178.40	20 542.76	0.000	0.000		115.150	
ZR	32	694-10	11019010	45.26.23	Základy prestupy z rúr plastových	m	56.300	17.03	958.79	0.000	0.000		56.300	
ZR	33	694-10	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	13.140	157.03	2 063.37	0.000	0.000		13.140	
ZR	34	694-10	11250901	45.26.23	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m3	201.760	207.81	41 927.75	0.000	0.000		201.760	
ZR	35	694-10	92020101	45.31.43	Vedenia vonkajšie, kábelové (miestne siete) káble miestne telefónne	m	5 352.000	2.91	15 574.32	0.000	0.000		5 352.000	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

								Zmluvné údaje			04/2026				
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	36	694-10	92020401	45.31.43	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) káblovody z rúr	m	159 754.000	4.22	674 161.88	0.000	0.000		159 754.000		
ZR	37	694-10	92021801	45.31.43	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) skrine istiace	m	23.000	3 036.87	69 848.01	0.000	0.000		23.000		
ZR	38	694-10	92022503	45.31.43	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) činnosti na kábloch merania	ks	96.000	90.80	8 716.80	0.000	0.000		96.000		
ZR	39	694-10	92022504	45.31.43	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) činnosti výstražná fólia	m	14 573.000	4.36	63 538.28	0.000	0.000		14 573.000		
ZR	40	694-10	92022505	45.31.43	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) činnosti označenie markermi	ks	250.000	23.46	5 865.00	0.000	0.000		250.000		
ZR	41	694-10	92030301	45.31.43	Vedenia vonkajšie, káblové (diaľkové siete) káble optické úložné	m	31 396.000	5.04	158 235.84	0.000	0.000		31 396.000		
ZR	42	694-10	92030401	45.31.43	Vedenia vonkajšie, káblové (diaľkové siete) spojky pre káble diaľkové úložné	ks	43.000	1 413.07	60 762.01	0.000	0.000		43.000		
ZR	43	694-10	91010602	45.31.56	Úložný materiál rúrky ochranné, ulož. voľne tuhé	m	16 895.000	70.13	1 184 846.35	0.000	0.000		16 895.000		
ZR	44	694-10	91020501	45.31.56	Oceľové konštrukcie káblové stojiny kovové	ks	2 778.000	257.10	714 223.80	0.000	0.000		2 778.000		
ZR	45	694-10	91040101	45.31.56	Vedenia nadzemné NN stožiare NN jednoduché betónové	ks	11.000	5 363.13	58 994.43	0.000	0.000		11.000		
ZR	46	694-10	91080101	45.31.56	Káble Cu NN káble silové	m	20 047.000	97.57	1 955 985.79	0.000	0.000		20 047.000		
ZR	47	694-10	91080118	45.31.56	Káble Cu NN zaťahovanie káblov	m	3 216.000	10.34	33 253.44	0.000	0.000		3 216.000		
ZR	48	694-10	91100103	45.31.56	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN káblové spojky priame	ks	20.000	212.86	4 257.20	0.000	0.000		20.000		
ZR	49	694-10	91190103	45.31.56	Rozvádzače NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	13.000	2 072.63	26 944.19	0.000	0.000		13.000		
ZR	50	694-10	91220201	45.31.56	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia zachytávače pasívne FeZn	ks	182.000	80.08	14 574.56	0.000	0.000		182.000		
ZR	51	694-10	91220301	45.31.56	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	2 200.000	12.73	28 006.00	0.000	0.000		2 200.000		
ZR	52	694-10	91200102	45.31.56	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia stožiare signalizačné	ks	26.000	3 030.34	78 788.84	0.000	0.000		26.000		
ZR	53	694-10	89050410	45.33.11	Vykurovacie telesá konvekčné zariadenia konvektory	ks	1.000	4 313.97	4 313.97	0.000	0.000		1.000		
ZR	54	694-10	93050300	45.33.12	Vzduchotechnické jednotky klimatizačné	ks	1.000	4 031.28	4 031.28	0.000	0.000		1.000		
ZR	55	694-10	67110200	45.34.20	Oplotenie rámové	ks	23.000	1 689.39	38 855.97	0.000	0.000		23.000		
ZR	56	694-10	84010209	45.44.20	Nátery protikoróznana ochrana oceľových konštrukcií	m2	2 608.620	0.01	26.09	0.000	0.000		2 608.620		
ZR	57	694-10	84010807	45.44.20	Nátery omietky a betónové povrchy farba epoxidová	m2	117.000	30.11	3 522.87	0.000	0.000		117.000		
	226	694-10			Informačný systém diaľnice - stavebná časť - spolu:				6 851 320.32						
	227	694-11			Informačný systém diaľnice - technologická časť										
ZR	1	694-11	45.31.61	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia dopravné značky svetelné	ks	40.000	19 565.14	782 605.60	0.000	0.000		40.000		
ZR	2	694-11	45.31.61	45.31.61	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia signalizačné zariadenia svetelné	ks	29.000	3 318.44	96 234.76	0.000	0.000		29.000		
ZR	3	694-11	45.31.62	45.31.62	Slaboprúdové zariadenia zabezpečovacie a strážiace ústredne	ks	2.000	7 988.83	15 977.66	0.000	0.000		2.000		
ZR	4	694-11	45.31.62	45.31.62	Slaboprúdové zariadenia zabezpečovacie a strážiace kamery prijímacie	ks	11.000	18 379.89	202 178.79	0.000	0.000		11.000		
ZR	5	694-11	45.31.62	45.31.62	Slaboprúdové zariadenia zabezpečovacie a strážiace snímače	ks	12.000	42 454.84	509 458.08	0.000	0.000		12.000		
ZR	6	694-11	45.31.62	45.31.62	Telefónne systémy a účastnícke zariadenia spojovacie diaľkové voľby	ks	3.000	22 290.50	66 871.50	0.000	0.000		3.000		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

04/2026													
					Zmluvné údaje								
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
227	694-11		Informačný systém diaľnice -technologická časť - spolu:				1 673 326.39						
228	711-00		Preložka STL plynovodu v km 23,350 D3	p.s.	78 453.91	1.00	78 453.91	0.000	0.000		78 453.910		
229	712-00		Preložka STL plynovodu v km 28,100 D3	p.s.	88 183.14	1.00	88 183.14	0.000	0.000		88 183.140		
230	713-00		Preložka STL plynovodu v km 31,200 D3	p.s.	459 357.33	1.00	459 357.33	0.000	0.000		459 357.330		
231	714-00		Preložka regulačnej stanice plynovodu v križovatke Krásno n/K	p.s.	320 559.78	1.00	320 559.78	0.000	0.000		320 559.780		



Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje						04/2026	
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
232	716-00		Preložka STL plynovodu v km 29,757 D3	p.s.	44 856.56	1.00	44 856.56	0.000	0.000		44 856.560		
233	717-00		Preložka STL plynovodu v rekonštrukcii cesty I/11 v km 0,340 až 0,680	p.s.	129 943.48	1.00	129 943.48	0.000	0.000		129 943.480		
234	801-00		Dočasné prepojenie diaľnice D3 a cesty I/11										
ZR 1	801-00	05021002	45.11.11 Vytvorenie konštrukcie a demontáže vonkajších potrubí ostatných	m	36.400	85.71	3 119.84	0.000	0.000		36.400		
ZR 2	801-00	05030261	45.11.11 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcej	m2	142.200	13.84	1 968.05	0.000	0.000		142.200		
ZR 3	801-00	05030264	45.11.11 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcej	m2	5 825.000	2.63	15 319.75	0.000	0.000		5 825.000		
ZR 4	801-00	05030407	45.11.11 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcej	m	322.500	7.59	2 447.78	0.000	0.000		322.500		
ZR 5	801-00	05030410	45.11.11 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcej	ks	10.000	46.45	464.50	0.000	0.000		10.000		
ZR 6	801-00	05080200	45.11.11 Doprava vybraných hmôt vodorovná doprava	t	2 608.610	3.00	7 825.83	0.000	0.000		2 608.610		
ZR 7	801-00	05090104	45.11.11 Doplnujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	72.240	10.13	731.79	0.000	0.000		72.240		
ZR 8	801-00	05090362	45.11.11 Doplnujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	2 412.250	2.65	6 392.46	0.000	0.000		2 412.250		
ZR 9	801-00	01010502	45.11.12 Pripravné práce úprava zemin vápnom	m3	874.800	5.14	4 496.47	0.000	0.000		874.800		
ZR 10	801-00	01040100	45.11.23 Konštrukcie z hornín skládky	m3	350.000	1.12	392.00	0.000	0.000		350.000		
ZR 11	801-00	01060203	45.11.23 Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	350.000	5.41	1 893.50	0.000	0.000		350.000		
ZR 12	801-00	01020101	45.11.24 Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	350.000	5.20	1 820.00	0.000	0.000		350.000		
ZR 13	801-00	01020200	45.11.24 Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	19 436.000	2.58	50 144.88	0.000	0.000		19 436.000		
ZR 14	801-00	01020500	45.11.24 Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	3.500	15.12	52.92	0.000	0.000		3.500		
ZR 15	801-00	01040100	45.11.24 Konštrukcie z hornín skládky	m3	19 436.000	0.55	10 689.80	0.000	0.000		19 436.000		
ZR 16	801-00	01040202	45.11.24 Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	16 593.000	10.37	172 069.41	0.000	0.000		16 593.000		
ZR 17	801-00	01080102	45.11.24 Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	2 644.000	0.50	1 322.00	0.000	0.000		2 644.000		
ZR 18	801-00	01080300	45.11.24 Povrchové úpravy terénu úprava podlažia	m2	5 508.000	0.39	2 148.12	0.000	0.000		5 508.000		
ZR 20	801-00	01080402	45.11.24 Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	3 729.000	1.44	5 369.76	0.000	0.000		3 729.000		
ZR 21	801-00	01060202	45.11.25 Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 057.000	2.56	2 705.92	0.000	0.000		1 057.000		
ZR 22	801-00	01060203	45.11.25 Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	18 379.000	4.04	74 251.16	0.000	0.000		18 379.000		
ZR 23	801-00	01060204	45.11.25 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	15 712.000	4.41	69 289.92	0.000	0.000		15 712.000		
ZR 24	801-00	01060700	45.11.25 Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	16 769.000	0.61	10 229.09	0.000	0.000		16 769.000		
ZR 27	801-00	22030640	45.23.32 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	226.960	206.85	46 946.68	0.000	0.000		226.960		
ZR 28	801-00	22250362	45.23.32 Doplnujúce konštrukcie zvodidla oceľové	m	214.000	49.04	10 494.56	0.000	0.000		214.000		
ZR 29	801-00	22250464	45.23.32 Doplnujúce konštrukcie ochranné zariadenia smerové stĺpiky	ks	10.000	36.04	360.40	0.000	0.000		10.000		
ZR 30	801-00	22251161	45.23.32 Doplnujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	142.200	109.75	15 606.45	0.000	0.000		142.200		
ZR 31	801-00	22010102	45.23.33 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkopiesok	m3	5.460	97.84	534.21	0.000	0.000		5.460		
ZR 32	801-00	22010104	45.23.33 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrava	m3	934.020	39.30	36 706.99	0.000	0.000		934.020		
ZR 33	801-00	22010201	45.23.33 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajiny zo zeminy	m3	176.000	17.00	2 992.00	0.000	0.000		176.000		
ZR 34	801-00	22251384	45.23.33 Doplnujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m	24.600	641.12	15 771.55	0.000	0.000		24.600		
ZR 35	801-00	22251387	45.23.33 Doplnujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr oceľových	m	11.800	447.74	5 283.33	0.000	0.000		11.800		
ZR 36	801-00	02010203	45.26.22 Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo drevné	m3	3 202.000	35.60	113 991.20	0.000	0.000		3 202.000		
ZR 37	801-00	02060905	45.26.22 Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	2 187.000	2.15	4 702.05	0.000	0.000		2 187.000		
234	801-00		Dočasné prepojenie diaľnice D3 a cesty I/11 - spolu:				702 552.10						
235	802-00		Prístupová cesta k opornému múru na ceste I/11										
ZR 1	802-00	05021002	45.11.11 Vybúranie konštrukcií a demontáže vonkajších potrubí ostatných kanalizačných	m	14.000	85.71	1 199.94	0.000	0.000		14.000		
ZR 2	802-00	05030166	45.11.11 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov dlaždených	m2	135.000	7.38	996.30	0.000	0.000		135.000		
ZR 3	802-00	05030261	45.11.11 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich	m2	15.500	13.84	214.52	0.000	0.000		15.500		
ZR 4	802-00	05030264	45.11.11 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich	m2	188.500	2.63	495.76	0.000	0.000		188.500		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026						
		Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
							m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	5	802-00	05030507	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich	ks	2.000	123.31	246.62	0.000	0.000		2.000		
ZR	6	802-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	123.340	3.00	370.02	0.000	0.000		123.340		
ZR	7	802-00	05090104	45.11.11	Doplňujúce práce recyklácia betónových konštrukcií	t	6.820	10.13	69.09	0.000	0.000		6.820		
ZR	8	802-00	01060203	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	43.260	5.41	234.04	0.000	0.000		43.260		
ZR	9	802-00	01060700	45.11.23	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	43.260	1.97	85.22	0.000	0.000		43.260		
ZR	10	802-00	01080501	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	216.300	2.16	467.21	0.000	0.000		216.300		
ZR	11	802-00	01080503	45.11.23	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	216.300	0.84	181.69	0.000	0.000		216.300		
ZR	12	802-00	01080812	45.11.23	Povrchové úpravy terénu ošetrovanie trávnik	m2	216.300	2.38	514.79	0.000	0.000		216.300		
ZR	13	802-00	01020200	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené, hornina 1 - 4	m3	68.470	2.58	176.65	0.000	0.000		68.470		
ZR	14	802-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	57.270	0.55	31.50	0.000	0.000		57.270		
ZR	15	802-00	01040202	45.11.24	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	58.100	10.37	602.50	0.000	0.000		58.100		
ZR	16	802-00	01080101	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	226.400	0.95	215.08	0.000	0.000		226.400		
ZR	17	802-00	01080102	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	22.800	0.50	11.40	0.000	0.000		22.800		
ZR	18	802-00	01080300	45.11.24	Povrchové úpravy terénu úprava podlažia	m2	22.800	0.39	8.89	0.000	0.000		22.800		
ZR	19	802-00	01080401	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	1.800	2.27	4.09	0.000	0.000		1.800		
ZR	20	802-00	01080402	45.11.24	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	242.900	1.44	349.78	0.000	0.000		242.900		
ZR	21	802-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	46.900	2.56	120.06	0.000	0.000		46.900		
ZR	22	802-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	20.740	4.04	83.79	0.000	0.000		20.740		
ZR	23	802-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	57.270	0.61	34.93	0.000	0.000		57.270		
ZR	24	802-00	22020417	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové beton prostý	m3	3.100	206.14	639.03	0.000	0.000		3.100		
ZR	25	802-00	22040145	45.23.32	Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov prefabrikované panely cestné	m2	135.000	30.76	4 152.60	0.000	0.000		135.000		
ZR	26	802-00	22250671	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväšený rozmer	ks	2.000	332.23	664.46	0.000	0.000		2.000		
ZR	27	802-00	22250674	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	1.000	70.39	70.39	0.000	0.000		1.000		
ZR	28	802-00	22251161	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m2	0.560	109.75	61.46	0.000	0.000		0.560		
ZR	29	802-00	22010102	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkopiesok	m3	0.650	97.84	63.60	0.000	0.000		0.650		
ZR	30	802-00	22010104	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	37.700	39.30	1 481.61	0.000	0.000		37.700		
ZR	31	802-00	22010201	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	10.370	17.00	176.29	0.000	0.000		10.370		
ZR	32	802-00	22251387	45.23.33	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr oceľových	m	14.000	447.74	6 268.36	0.000	0.000		14.000		
	235	802-00			Prístupová cesta k opornému múru na ceste I/11 - spolu:				20 291.67						
	236	811-00			Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách I. triedy										
ZR	1	811-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	4 473.000	3.00	13 419.00	0.000	0.000		4 473.000		
ZR	2	811-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	50 825.000	2.65	134 686.25	0.000	0.000		50 825.000		
ZR	3	811-00	22250776	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	3 093.130	10.82	33 467.67	0.000	0.000		3 093.130		
ZR	4	811-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	50 825.000	0.58	29 478.50	0.000	0.000		50 825.000		
ZR	5	811-00	22030641	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	2 033.000	304.71	619 475.43	0.000	0.000		2 033.000		
ZR	6	811-00	22251083	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry rezané	m	4 949.000	2.74	13 560.26	0.000	0.000		4 949.000		
	236	811-00			Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách I. triedy - spolu:				844 087.11						
	237	812-00			Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách II. a III. Triedy										
ZR	1	812-00	05030162	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	m2	112.000	9.50	1 064.00	0.000	0.000		112.000		
ZR	2	812-00	05030264	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	112.000	2.63	294.56	0.000	0.000		112.000		
ZR	3	812-00	05080200	45.11.11	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	1 214.400	3.00	3 643.20	0.000	0.000		1 214.400		

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

						Zmluvné údaje			04/2026				
Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	apríl 2026	
					m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR 4	812-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	11 414.000	2.65	30 247.10	0.000	0.000		11 414.000	
ZR 5	812-00	05090462	45.11.11	Doplňujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	848.000	7.95	6 741.60	0.000	0.000		848.000	
ZR 6	812-00	01020400	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch, hornina 1 - 4	m3	126.000	1.87	235.62	0.000	0.000		126.000	
ZR 7	812-00	01040100	45.11.24	Konštrukcie z hornín skládky	m3	126.000	0.55	69.30	0.000	0.000		126.000	
ZR 8	812-00	01040402	45.11.24	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	53.550	14.48	775.40	0.000	0.000		53.550	
ZR 9	812-00	01060202	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	53.550	2.56	137.09	0.000	0.000		53.550	
ZR 10	812-00	01060203	45.11.25	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	72.450	4.04	292.70	0.000	0.000		72.450	
ZR 11	812-00	01060700	45.11.25	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	53.550	0.61	32.67	0.000	0.000		53.550	
ZR 12	812-00	21250106	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie zvodidiel oceľové	m	31.040	241.51	7 496.47	0.000	0.000		31.040	
ZR 13	812-00	21250422	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia výplň dilatčných škár	m2	7.580	11.74	88.99	0.000	0.000		7.580	
ZR 14	812-00	21250424	45.22.11	Doplňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	11.450	12.05	137.97	0.000	0.000		11.450	
ZR 15	812-00	22250776	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	1 013.130	10.82	10 962.07	0.000	0.000		1 013.130	
ZR 16	812-00	22030329	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postre	m2	112.000	0.76	85.12	0.000	0.000		112.000	
ZR 17	812-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	11 638.000	0.58	6 750.04	0.000	0.000		11 638.000	
ZR 18	812-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	512.880	206.85	106 089.23	0.000	0.000		512.880	
ZR 19	812-00	22251083	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie dilatácie škáry rezané	m	848.000	2.74	2 323.52	0.000	0.000		848.000	
ZR 20	812-00	22010103	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) kamenivo drvené	m3	39.200	113.58	4 452.34	0.000	0.000		39.200	
ZR 21	812-00	61010101	45.26.14	Protivoda a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	55.870	9.23	515.68	0.000	0.000		55.870	
ZR 22	812-00	02010309	45.26.22	Zlepšovacie základovej pôdy travitidy kompletné z potrubia plastické	m	37.290	9.79	365.07	0.000	0.000		37.290	
ZR 23	812-00	02020171	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny I	m	229.600	43.40	9 964.64	0.000	0.000		229.600	
ZR 24	812-00	02020172	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny II	m	229.600	43.41	9 966.94	0.000	0.000		229.600	
ZR 25	812-00	02020173	45.26.22	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny III	m	548.800	45.69	25 074.67	0.000	0.000		548.800	
ZR 26	812-00	02040661	45.26.22	Pilóty mikropilóty v podzemí ťahové a tlakové	m	560.000	54.65	30 604.00	0.000	0.000		560.000	
ZR 27	812-00	02060225	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvenie na povrchu predpinacia výstuž - tyče	m	462.000	67.04	30 972.48	0.000	0.000		462.000	
ZR 28	812-00	02060418	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie nízkotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom c	m	296.800	5.47	1 623.50	0.000	0.000		296.800	
ZR 29	812-00	02060618	45.26.22	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie vysokotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom c	m	711.200	14.13	10 049.26	0.000	0.000		711.200	
ZR 30	812-00	11020901	45.26.23	Múry oporné a zárubné betón prostý	m3	5.800	176.15	1 021.67	0.000	0.000		5.800	
ZR 31	812-00	11050502	45.26.23	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb úložné prahy betón železový	m3	48.500	198.56	9 630.16	0.000	0.000		48.500	
ZR 32	812-00	11050512	45.26.23	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb úložné prahy debnenie z dielcov	m2	82.460	82.30	6 786.46	0.000	0.000		82.460	
ZR 33	812-00	11050521	45.26.23	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb úložné prahy výstuž z betonárskej ocele	t	3.450	1 347.37	4 648.43	0.000	0.000		3.450	
ZR 34	812-00	11200101	45.26.23	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	4.350	157.03	683.08	0.000	0.000		4.350	
<b>237</b>	<b>812-00</b>			<b>Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách II. a III. Triedy - spolu:</b>			<b>323 825.03</b>						
<b>238</b>	<b>813-00</b>			<b>Úprava krytu vozoviek na existujúcich miestnych komunikáciách</b>									
ZR 1	813-00	05080200	45.11.11	Doprava vybraných hmôt vodorovná doprava	t	1 239.000	3.00	3 717.00	0.000	0.000		1 239.000	
ZR 2	813-00	05090362	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	12 575.000	2.65	33 323.75	0.000	0.000		12 575.000	

Súpis vykonaných prác - práce vykonané v mesiaci  
stavba : Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

04/2026														
Stavebný Objekt		P.č. položky objektu	Kod KP	Názov položky	M.j.	Zmluvné údaje			Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	april 2026	
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
ZR	3	813-00	22250776	45.23.31	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	206.750	10.82	2 237.04	0.000	0.000		206.750	
ZR	4	813-00	22020417	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové beton prostý	m3	53.600	206.14	11 049.10	0.000	0.000		53.600	
ZR	5	813-00	22030330	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	12 575.000	0.58	7 293.50	0.000	0.000		12 575.000	
ZR	6	813-00	22030640	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	503.000	206.85	104 045.55	0.000	0.000		503.000	
	238	813-00			Úprava krytu vozoviek na existujúcich miestnych komunikáciách - spolu:				161 665.94					
					stavba D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica				261 319 652.39					1 961 834.74