
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45.20.00.00-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.31.11.00-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
39.10.00.00-3	Meble

NAZWA INWESTYCJI: Dostawa i montaż budynku magazynowego dla obrony cywilnej
ADRES INWESTYCJI: Granice dz nr 104/2 i 102/2 obr 0005 j ewid 142808_2 gm Teresin
NAZWA INWESTORA: Gmina Teresin
ADRES INWESTORA: ul Zielona 20 96- 515 Teresin

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jan Wosik upr bud nr 3/Sk-ce/81

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Inwestor

DATA OPRACOWANIA:

03.11.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

PROJEKTANT
Upr. Bud. Nr 3/81/Sk-ce
w Specj. Architektonicznej Konstrukcyjno-Budowlanej

Jan Wosik
96-500 Sochaczew ul. Komonickiej 55
Wpis do MUR Nr MAZ/50/4551/81

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze i ziemne z płytą żelbetową - stan 0			
1 d.1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie Krotność = 4	m2		
		7 * 1,8	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
2 d.1	KNR 2-01 0125-04 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 35 cm z darnią z przewozem taczkami Krotność = 4	m2		
		6 * 8	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
3 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym Krotność = 4	m3		
		6 * 8 * 0,25	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
4 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS 10 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa pod posadzkę Krotność = 4	m2		
		4,8 * 6,8	m2	32,640	
				RAZEM	32,640
5 d.1	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 4	m3		
		5 * 7 * 0,3	m3	10,500	
				RAZEM	10,500
6 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane Krotność = 4	t		
		(5 * 6 + 7 * 6) * 0,0014	t	0,101	
				RAZEM	0,101
2	45200000-9	Dostawa i montaż lekkiej konstrukcji z kształowników zamkniętych magazynu			
7 d.2	KNR 2-05 0101-01	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t Krotność = 4	t		
		(4,5 + 5) / 2 * 10 * 0,012	t	0,570	
				RAZEM	0,570
8 d.2	KNR 2-05 0101-06	Hale typu lekkiego - rygle ścian Krotność = 4	t		
		5 * 5 * 0,012 + 7 * 6 * 0,012 + 4,2 * 4 * 0,012	t	1,006	
				RAZEM	1,006
9 d.2	KNR 2-05 1002-02	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych typ obornicki z rdzeniem z poliuretanu grub 10 cm montowaną metodą tradycyjną Krotność = 4	m2		
		7 * (4,5 + 5) / 2 * 2 + 5 * 4,5 + 5 * 1,2	m2	95,000	
				RAZEM	95,000
10 d.2	KNR 2-05 1004-01	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu grub 10 cm montowaną metodą tradycyjną Krotność = 4	m2		
		5,2 * 7,2	m2	37,440	
				RAZEM	37,440
11 d.2	KNR 2-05 0121-02	Bramy otwierane o masie do 1 t w halach i budynkach segmentowa z napędem elektrycznym Krotność = 4	t		
		5 * 3,8 * 0,03	t	0,570	
				RAZEM	0,570

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3	45300000-0	Instalacje elektryczne			
12 d.3	kalk własna	Przyłącze kablowe napowietrzne +inst elektryczna wewnętrzna z osprzętem +3 oprawy przemysłowe typu LED Krotność = 4	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Regały magazynowe			
13 d.4		Dostawa i montaż regałów magazynowych o wymiarach min. 250x50x180 (tolerancja wymiarów 15%) i dopuszczalnym obciążeniu 250kg/półkę Krotność = 4	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.4		Dostawa i montaż regałów magazynowych o wymiarach min. 200x50x100 (tolerancja wymiarów 15%) i dopuszczalnym obciążeniu 150kg/półkę Krotność = 4	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000