

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odbor verejného obstarávania
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Spis č. S23423-2021-OZZ

Bratislava, 06.12.2021

ZÁPISNICA Z OBHLIADKY MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY PRE ZÁUJEMCOV

Predmet zákazky:

„Montáž klimatizačných zariadení pre MZ SR“

Postup zadania zákazky:

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Zverejnenie verejného obstarávania:

VVO č. 268/2021 dňa 19.11.2021, pod č. 56833 – WYP

Miesto a dátum konania: MZ SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava; 30.11.2021 o 10:00 hod.

Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky pre záujemcov bola sprístupnená v zmysle časti IV. bodu 12 súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ organizoval túto obhliadku za účelom bližšie sa oboznámiť záujemcov s danou problematikou, v záujme zabezpečenia rovnakého zaobchádzania a za účelom nediskriminačného poskytnutia informácií o priebehu postupu zadania zákazky a poskytnutia technických informácií týkajúcich sa tohto verejného obstarávania.

Predmetom spoločného stretnutia boli nasledujúce hlavné okruhy:

Overenie totožnosti záujemcov:

- všetci zúčastnení záujemcovia sú zapísaní v prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zápisnice.

Podanie doplňujúcich údajov všetkým prítomným záujemcom:

- všetci zúčastnení záujemcovia boli oboznámení o nahrávaní zvukových záznamov počas obhliadky, ktoré slúžili ako podklad k vypracovaniu tejto Zápisnice, ktorá bude sprístupnená a zverejnená v systéme <https://josephine.proebiz.com/>.

Vykonanie obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky:

- **Prvá časť obhliadky bola uskutočnená na streche verejného obstarávateľa, na ktorej dôjde k umiestneniu vonkajšej jednotky - Qch: 107kW.**
- Záujemcovia mali možnosť vidieť vyvýšený priestor na streche, kde sa aktuálne nachádzajú vonkajšie jednotky, a kde by verejný obstarávateľ preferoval umiestnenie aj budúcej vonkajšej jednotky, vzhľadom na dostatočný priestor.
- Verejný obstarávateľ sa nebráni aj inému umiestneniu jednotky, ale to iba v prípade, že nedôjde k poškodeniu strechy budovy, ktorá je pokrytá fatrafolom.
- Záujemcovia navrhli možnosť väčšieho množstva okruhov a tým pádom aj väčšie množstvo vonkajších jednotiek, čím by sa eliminovalo znefunkčnenie všetkých vnútorných jednotiek v prípade

- poruchy, ak bude nainštalovaná iba jedna vonkajšia jednotka. Verejný obstarávateľ trvá na umiestnení iba jednej vonkajšej jednotky.
- Ďalej sa záujemcovia pýtali odkiaľ bude zabezpečené napájanie zariadení. Verejný obstarávateľ uviedol, že napájanie bude zabezpečené z prízemí budovy, kde sa nachádza rozvodňa.
 - **Druhá časť obhliadky sa uskutočnila v priestoroch, kde bude nainštalovaná riadiaca jednotka**
 - Priestory sa nachádzajú pod miestom, kde bude nainštalovaná vonkajšia jednotka.
 - **Tretia časť obhliadky sa uskutočnila v priestoroch 3,2 a 1 poschodia kde budú inštalované vnútorné jednotky.**
 - Verejný obstarávateľ uviedol, že kancelárie majú rozmer cca 18 m².
 - Na chodbách sú kazetové stropy. Meraním na mieste sa zistilo, že priestor medzi pevným stropom a kazetami je cca 20 cm, čo záujemcovia považovali za dostatočné pre inštaláciu rozvodov.
 - Ďalšia otázka sa týkala skutočnosti, či v rámci ponuky má záujemca zahrnúť aj búracie práce a výpravky. Verejný obstarávateľ zdôraznil, že uchádzač musí v rámci svojej ponuky zahrnúť všetky súvisiace práce, ktoré budú nutné pri inštalácii predmetu zákazky.
 - Záujemcovia upozornili na skutočnosť, že pre predmetnú inštaláciu klimatizačných zariadení bude potrebné vytvoriť nové stupačky pre rozvody, ideálne v časti budovy kde budú situované vnútorné jednotky.
 - Záujemcovia sa dopytovali na potrebu čerpadiel pri kondenze klimatizácií. Vzhľadom na skutočnosť, že v každej kancelárii sa nachádza umývadlo, nebude potrebná inštalácia čerpadiel ale je možné sa napojiť na už existujúci odtok umývadiel.
 - Verejný obstarávateľ oboznámil záujemcov, že hlučnejšie práce bude možné vykonávať v pracovné dni až po 16:00 a búracie práce cez víkend.
 - **Štvrtá časť obhliadky sa uskutočnila v 1. podzemnom podlaží.**
 - Nakoľko sa horná časť kancelárií nachádza nad úrovňou je možné kondenz vyvieť von cez vonkajší múr.
 - **Piata časť obhliadky sa uskutočnila v priestoroch rozvodne, kde mali záujemcovia možnosť vidieť odkiaľ bude zabezpečené napájanie klimatizačných zariadení.**
 - Záujemcovia opakovane upozorňovali na skutočnosť, že bez pôdorysov budovy verejného obstarávateľa nedokážu presne naceniť ich ponuku.
 - Z toho dôvodu sa verejný obstarávateľ rozhodol zverejniť pôdorys budovy aj s označenými kanceláriami, v ktorých dôjde k inštalácii klimatizačných zariadení.

Príloha: 1.Prezenčná listina