

100-00

Výkaz kontrolných šácht drenáže

označenie	staničenie (km)	strana	počet skruží 0,5m/0,25m (ks)	typ drenáže	zaústenie	vyústenie	K1 kóta poklopu (m)	K2 kóta dna výkopu šachty upravená (m)	K2 kóta dna výkopu šachty (m)	K3 kóta zaústenia (m)	K4 kóta vyústenia (m)	K5 kóta dna výkopu dren.ryhy (m)	vzdial. osi KŠD od osi R2 (m)	X	Y
DRENÁŽ															
KŠ1	10,017	vľavo	2/1	drenáž	1xDN150	1xDN150	196,19	194,88	195,01	195,41	195,36	195,26	13,47	1247933,803	262040,348
KŠ2	10,117	vľavo	2/1	drenáž	1xDN150	1xDN150	195,55	194,24	194,37	194,77	194,72	194,62	12,50	1247886,979	261951,619
KŠ3	20,666	vpravo	2/1	drenáž	1xDN150	1xDN150	204,14	202,83	203,00	203,40	203,35	203,25	13,30	1241605,940	258144,720
KŠ4	22,227	vpravo	5/0	drenáž	1xDN150	1xDN150	199,79	197,23	197,27	197,67	197,62	197,52	19,10	1240226,013	257485,748
HĽBKOVÁ DRENÁŽ															
KŠ5	21,950	vľavo	3/1	hlbková		1xDN150	199,23	197,42	197,47		197,82	197,72	14,60	1240468,458	257624,188
KŠ6	22,050	vľavo	4/1	hlbková	1xDN150	1xDN150	199,04	196,73	196,92	197,32	197,27	197,17	14,60	1240380,523	257579,245
KŠ7	22,150	vľavo	4/1	hlbková	1xDN150	1xDN150	198,66	196,35	196,40	196,80	196,75	196,65	14,60	1240289,151	257541,778
KŠ8	22,025	vpravo	3/1	hlbková		1xDN150	200,35	198,54	198,62		198,97	198,87	13,75	1240415,227	257564,283
KŠ9	22,125	vpravo	4/0	hlbková	1xDN150	1xDN150	199,96	197,90	198,04	198,44	198,39	198,29	13,75	1240322,489	257523,981
KŠ10	22,320	vľavo	4/1	hlbková		1xDN150	197,70	195,39	195,44		195,79	195,69	14,65	1240127,795	257496,012
KŠ11	22,420	vľavo	4/1	hlbková	1xDN150	1xDN150	197,12	194,81	194,84	195,24	195,19	195,09	14,65	1240030,368	257479,869
KŠ12	22,520	vľavo	5/0	hlbková	1xDN150	1xDN150	196,58	194,02	194,13	194,53	194,48	194,38	14,65	1239931,940	257471,891
KŠ13	22,620	vľavo	5/1	hlbková	1xDN150	1xDN150	196,07	193,26	193,26	193,66	193,61	193,51	14,65	1239833,190	257472,136
KŠ14	22,720	vľavo	5/1	hlbková	1xDN150	1xDN150	195,13	192,32	192,44	192,84	192,79	192,69	14,65	1239734,663	257480,479

poznámka

