

REMING CONSULT a.s.  
Trnavská cesta 27  
831 04 Bratislava 3

Bratislava 19. 07. 2018

**Stanovisko č. 2 k stavbe „ŽST Levice,, OV+SZZ, Projektová dokumentácia -PS 08 Úprava trafostanice“**  
**Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava**

Vážený obchodný partner,

predložili Ste upravenú projektovú dokumentáciu stavby: „**ŽST Levice,, OV+SZZ, Projektová dokumentácia -PS 08 Úprava trafostanice**“ s nasledujúcim návrhom:

- VN rozvádzač bez zmeny, transformátory existujúce 2x250kVA,
- V NN rozvádzači výmena meničov merania na meracie transformátory prúdu 500/5 triedou presnosti 0,5S, 10VA, výmena meracích obvodov medzi meničmi a skriňou merania na :napäťové CYKY-J 5 x 2,5mm<sup>2</sup> a prúdové obvody CYKY-J 5x 4 mm<sup>2</sup>,
- rekonštrukcia skrine merania SM, kde bude priestor (š. v. h. 200x400x160 mm) pre osadenie trojfázového štvorkvadrantného elektromera a priestor (š. v. h. 170x230x160 mm) pre komunikačný model, zapojenie merania cez svorkovnicu ZS1B s istením sekundárnych obvodov s plombovateľným ističom s In=6A, charakteristikou "B" pre vedenia,

K predloženej dokumentácii si Vám dovoľujeme zaslať nasledovné stanovisko: súhlasíme s predloženou dokumentáciou a s realizáciou pri dodržaní nasledujúcich podmienok :

- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a noriem STN zodpovedá projektant.
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Žiadame dodržať všetky platné bezpečnostné predpisy a normy a obzvlášť normu STN 34 3100 až 08.
- Pri práci na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti dodržiavať bezpečnostné požiadavky a predpisy v zmysle platných STN, najmä STN 343100, STN 343101, STN 343103 a STN 343108.
- Realizátor dohodne odstávku transformačnej stanice v dostatočnom časovom predstihu minimálne 15dní vopred so špecialistom správy EZ.

REMING CONSULT a.s.	
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava	
Došlo dňa:	
25. 07. 2018	
Stredisko:	32
Ev.č.:	2937
Zákazka:	1708
Prílohy:	74
Vybavuje:	18

Wc

1/2

Západoslovenská distribučná, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava

IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, Spoločnosť je zapísaná

v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., č.ú.:2626106826/1100

IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826, BIC: TATRSKBX

Kontakt:

Doručovacia adresa: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

Ing. Roland Farkaš, E18400, tel:+421(0)377763648, roland.farkas@zsdisk.sk

Tomáš Éder, tomas.eder@zsdisk.sk,

značka cd 49465/2018, priklepy: s-spis, príloha: projekt, na vedomie: -


Žiadateľ po úprave transformačnej stanice, miesta merania odberného miesta a po splnení ostatných podmienok uvedených v zmluve o pripojení odovzdá Prevádzkovateľovi nasledovnú dokumentáciu a doklady:

- správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške od transformačnej stanice,
- plány skutočného vyhotovenia úpravy transformačnej stanice potvrdené zhotoviteľom,
- atesty od použitých prístrojov a zariadení (overovacie listy od kalibrácie MTP nie staršie ako 12 mesiacov),
- aktuálne miestne prevádzkové predpisy na prevádzku transformačnej stanice odsúhlasené s dispečingom Prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

Naše stanovisko je evidované pod číslom cd 49465/2018 a má platnosť 12 mesiacov.

S pozdravom

  
Ing. Roland Farkaš  
Špecialista správy en. zariadení



  
Tomáš Éder  
Špecialista správy en. zariadení