

Projekt	MET-RR, PD: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, Projektová dokumentácia
Predmet stretnutia	Čerpacia stanica Bajkalská
Účastné sekcie	PK-MAG, PK-SD, OSK, DPP

Prítomní	Zapisovateľ
Tomšík Jakub, PK-MAG	Karchutňák Igor, DPP
Barvirčák Marko, PK-MAG	Jakubíková Adriana, DPP
Balkó Gabriella, PK-SD	Pekárová Gabriela, DPP
Agócssová Angelika, PK-SD	Zálešák Roman, DPP
Čibová Michaela, OSK	Mészáros Peter, DPP
Brlit František, KNP	Sprušanský Jozef, DPP
Bocora Michal, DPP	
	Dátum
	19. 5. 2021, 10:30-11:30
	Miesto
	Online

Agenda

1. Technické riešenie Čerpaciej stanice Bajkalská

1 Čerpacia stanica Bajkalská

Akumulačná nádrž

- DPP od mesta žiada okrem požiadavky naprojektovať nádrž na 6 hodinový dážď aj špecifikáciu, či ide o 5 ročný / 10 ročný / 100 ročný (podchody sa štandardne projektujú na 10 ročný).
 - Pri 5 ročnom daždi (so súbežným odtokom do stoky) by šlo o približne 360 m³ objemnú nádrž (pri 6 hodinovom daždi).
 - Pri 10 ročnom daždi (do stoky by zároveň nič neodtekalo) by bola potrebná 560 m³ objemná nádrž (pri 6 hodinovom daždi).
 - Pri 100 ročnom daždi (so súbežným odtokom do stoky) by šlo o objem 590 m³ a podľa pracovného návrhu by bola cena zhruba 353.000 eur (pri 3 hodinovom daždi).
- Projektant zašle mestu prepočty jednotlivých možností + riešenia z DÚR a HMBA sa vyjadrí, ktorý variant má DPP zvoliť. Podklady budú potvrdené mailom.

Stoka BVS

Problém zberača nie je v kapacite, ale v tom, že nie je vyčistený. Mesto spravilo kroky, aby stoky fungovali, BVS obstarala čistiace mechanizmy a zabezpečí, že sa stoky budú čistiť. HMBA zistí konkrétny termín čistenia stoky. Ak by poklop vyrazilo znova, BVS podnikne ďalšie kroky.

Riešenie odvodnenia radiály

Je potrebné technicky správne popísať jednotlivé riešenia pre účel špecifikácie podkladov VO.

Úlohy / Rozhodnutia

Úloha, rozhodnutie, pripomienka	Typ	Vlastník	Termín
Projektant zašle mestu prepočty jednotlivých možností objemu akumuláčnej nádrže + riešenie z DÚR	Ú	I. Karchutňák	čo najskôr
HMBA sa vyjadrí, ktorý variant akumuláčnej nádrže má DPP zvoliť	Ú	G. Balkó	čo najskôr, obratom
Zabezpečenie komunikácie s BVS ohľadom čistenia hlavnej stoky DN4000 v oblasti vrátane zabezpečenia poklopov kanalizačných šácht proti vyrazeniu v prípade upchania kanalizácie.	O	F. Brliť	mimo projektu

Typ: (O) – odporúčanie, (R) – rozhodnutie, (Ú) – úloha, (P) – opätovné predloženie