

[illegible]

DEVČIE

SENOHRAD

Priestupné vrty stavebnotechnického prieskumu:
(situovanie víd podýrny)

Mostný objekt: 526-007
Smer kontr. návrtu: silný, 40° od zvislice
Dátum realizácie: 10.3.2020

Označenie kontrolného návrtu: KN 526-06
Umiestnenie: opora smer Devčie

Mostný objekt: 526-007
Smer kontr. návrtu: vodorovný
Dátum realizácie: 10.3.2020

Označenie kontrolného návrtu: KN 526-07
Umiestnenie: opora smer Senohrad

0.00 – 0.15 m spevnenie brehu;
0.15 – 0.40 m obklad, betón, resp. umelý kameň;
0.40 – 0.70 m betón, málo porézny s kamenivom z riečneho štrku;
0.70 – 1.50 m betón, silno porézny, pravdepodobne staršieho dát. zle sa vŕta (drobí sa);
1.50 – 1.70 m íba úlomky, bez povlaku cementu, pravdepodobne podsyp, vŕtanie prerušené z technologických dôvodov (zasypávanie návrtu);

0.00 – 0.22 m obklad, pieskovec, resp. umelý kameň;
0.22 – 0.60 m betón (malta), silno porézny, počas vŕtania na 50 % rozomletý na piesok;
0.60 – 0.90 m kamenný blok;
0.90 – 1.00 m veľmi porézny betón (špára?);
1.00 – 1.30 m kamenný blok (začal ťecť vylpach z odvodnenia in opore);
1.30 – 1.70 m prírodný kameň, počas vŕtania zaznamenané kaverny?, pravdepodobne zásyp

[illegible][illegible]

cca 30-40 %.
