



Poznámka

1. Nejdříve provést základové pásy a desku I. etapy na úroveň +35 cm
2. Po vyzrání betonu provést voděodolný nátěr základu I. etapy
3. Provést přestěhování zařízení Linde
4. Provést demontáž stávajícího oplocení a montáž nového oplocení kolem zařízení Linde
5. Po přestěhování zařízení Linde provést nadbetonování původního základu na úroveň + 35 cm
6. Po vyzrání betonu provést voděodolný nátěr základu II. etapy
7. Provést montáž zařízení Messar
8. Provést montáž oplocení kolem zařízení Messar

Vypracoval	Ing. Karel Kovář		Formát	3xA4	Číslo zakázky 1666/2026
Kreslil	Ing. Karel Kovář		Datum	1/2026	
Zodp. projekt.	Ing. Karel Kovář		Stupeň	ZSPD	
Místo	Břidličná, areál AL INVEST Břidličná		Kraj	Moravskoslezský	
Parcela č.	2598, 2412		Kat. území	Břidličná	
Investor	AL INVEST Břidličná, a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná				
Název stavby: Rozšíření základu pro zásobník kyslíku					
Název výkresu: Rozšíření základu-Půdorys +35 cm					Měřítko: 1:50
					Číslo výkresu: D1.1.5