

ZOZNAM SÚRADNÍC A VÝŠOK PODROBNE ZAMERANÝCH BODOV

Stavba: KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA
Objekt: SO 40.1.II - Splašková kanalizácia, II. Etapa
Kraj: Košický
Okres: Košice
Katastrálne územie: Košice - Južné Mesto
Súradnicový systém: S-JTSK, realizácia JTSK
Výškový systém: Baltský po vyrovnaní (Bpv)

Číslo bodu	Y [m]	X [m]	H [m]	Poznámka
1	263 800.59	1 242 117.73	236.80	NAPOJENIE DO BUDOVY
2	263 792.67	1 242 117.75	235.75	SACHTA SC1 DNO
3	263 791.01	1 242 117.76	235.62	NAPOJENIE NA TRASU
4	263 800.59	1 242 128.38	236.80	NAPOJENIE DO BUDOVY
5	263 792.68	1 242 128.23	235.80	SACHTA SC2 DNO
6	263 791.17	1 242 128.23	235.72	NAPOJENIE NA TRASU
7	263 800.59	1 242 155.03	236.80	NAPOJENIE DO BUDOVY
8	263 793.03	1 242 154.85	236.00	SACHTA SC3 DNO
9	263 791.41	1 242 154.86	235.97	NAPOJENIE NA TRASU
10	263 800.59	1 242 173.73	236.80	NAPOJENIE DO BUDOVY
11	263 793.48	1 242 173.68	236.04	SACHTA SC4 DNO
12	263 792.06	1 242 173.69	235.93	NAPOJENIE NA TRASU
13	263 800.59	1 242 200.38	236.80	NAPOJENIE DO BUDOVY
14	263 793.51	1 242 200.28	235.93	SACHTA SC5 DNO
15	263 791.97	1 242 200.30	235.85	NAPOJENIE NA TRASU
16	263 800.59	1 242 211.03	236.80	NAPOJENIE DO BUDOVY
17	263 793.54	1 242 211.21	235.97	SACHTA SC6 DNO
18	263 791.94	1 242 211.21	235.82	NAPOJENIE NA TRASU
19	263 903.34	1 242 117.73	236.93	NAPOJENIE DO BUDOVY
20	263 921.15	1 242 118.09	233.62	SACHTA SA1 DNO
21	263 922.61	1 242 118.08	233.48	NAPOJENIE NA TRASU
22	263 903.34	1 242 211.03	236.91	NAPOJENIE DO BUDOVY
23	263 921.19	1 242 211.12	233.42	SACHTA SA2 DNO
24	263 922.55	1 242 211.12	233.30	NAPOJENIE NA TRASU
25	263 917.09	1 242 128.58	233.55	NAPOJENIE DO BUDOVY
26	263 921.48	1 242 128.42	233.45	SACHTA S1
27	263 922.68	1 242 128.40	233.44	NAPOJENIE NA TRASU
28	263 917.09	1 242 139.01	233.50	NAPOJENIE DO BUDOVY
29	263 921.28	1 242 138.89	233.41	SACHTA S2
30	263 922.75	1 242 138.87	233.39	NAPOJENIE NA TRASU
31	263 917.09	1 242 150.18	233.45	NAPOJENIE DO BUDOVY
32	263 921.31	1 242 150.10	233.36	SACHTA S3
33	263 922.76	1 242 150.07	233.34	NAPOJENIE NA TRASU
34	263 915.29	1 242 177.58	233.52	NAPOJENIE DO BUDOVY
35	263 921.29	1 242 177.37	233.25	SACHTA S4
36	263 922.74	1 242 177.34	233.24	NAPOJENIE NA TRASU

Číslo bodu	Y [m]	X [m]	H [m]	Poznámka
37	263 915.29	1 242 189.76	233.39	NAPOJENIE DO BUDOVY
38	263 921.51	1 242 189.60	233.25	SACHTA S5
39	263 922.69	1 242 189.61	233.23	NAPOJENIE NA TRASU
40	263 915.29	1 242 200.18	233.52	NAPOJENIE DO BUDOVY
41	263 921.52	1 242 200.00	233.28	SACHTA S6
42	263 922.63	1 242 199.98	233.26	NAPOJENIE NA TRASU
43	263 921.20	1 242 168.03	233.29	SACHTA LT DNO
44	263 922.75	1 242 168.04	233.27	NAPOJENIE NA TRASU
45	263 957.81	1 242 192.95	236.24	SACHTA SS1
46	263 956.97	1 242 244.29	237.41	SACHTA SS2