

Správa

Obstarávateľ: Obec Borša
Názov predmetu: Obnova kultúrneho domu s knižnicou v obci Borša
Číslo spisu: PL-1P/2021-KD-BOR

Informácie:

Dátum a čas doručenia: 22.10.2021 13:00:33
Od: UNIRES-Bau.s.r.o.Kosice (IČO: 46447890, SK)
Komu: Obec Borša
Typ: Iný dokument k zákazke
Predmet: Žiadosť o upresnenie

Správa:

Dobrý deň.

V súlade z bodom č.10 súťažných podkladov žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie vysvetlenia k nižšie uvedeným dopytom :

1. V statike je potrebné doplniť a vykázať OK nad novo vytvorenými otvormi v nosných konštr. pre dvere a okná. Stropnú konštrukciu po zrušení poklopu a oc. schodiska nad m.č.012 resp. m.č. 010
2. Pre výrobu a ocenenie oceľových a zámočnických výrobkov s ozn. „L“ „Z“ „C“ oc. schodiská, zábradlia, rebrík, prestrešenia nad schodiskami a pod. je potrebná projektová dokumentácia. Žiadame doplniť výkaz zámočnických výrobkov s ich označením, nákrešom a popisom konštrukčného výrobku.
3. V povrchovej úprave podláh je rozpor medzi výkazom výmer a popisom uvedenom v legende miestností. Vo výkaze výmer je uvedená: Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter v PD je uvedená liata podlaha TERAZZO. Liate terazzo v hr. 3,0mm nie je možné zrealizovať. Žiadame o vysvetlenie a upresnenie povrchovej úpravy podláh.
4. V projekte je uvažované s odstránením keramickej dlažby, ktorá bude nahradená vyššie uvedenou konštrukčnou vrstvou. Po vybúraní dlažby je nutné zrealizovať nový vyrovnávací podklad pod nové povrchové úpravy. Táto podkladná vrstva nie je zahrnutá v predloženom výkaze výmer.
5. Projekt nerieši spôsob uchytenia akustického dreveného podhl'adu. Vo výpise skladieb ozn. F3 je uvedená nosná konštrukcia pre podhl'ad. Vo výkaz výmer nie je zahrnutá.
6. Pre nové vonkajšie schodisko do m.č. 010 Servisná miestnosť – doplniť výkres tvaru a výstuže.
7. Vo výkaze výmer chýbajú nasledovné práce a dodávky:
 - Demontáž konštr. kotvených na fasáde, exist. zámočnických výrobkov – zábradlia...
 - Demontáž a spätná montáž plynového potrubia na fasáde a nutné práce s tým spojené
 - Renovácia parkiet v knižnici
 - Doplniť oc. rebrík s košom na strechu.
 - Nátery existujúcich zámočnických výrobkov, oceľových priehradových nosníkov – uviesť v m2 ako aj druh náterov .
 - Vonkajšie schodisko do m.č. 010 vrátane zemných prác.
 - Po zrušení oc. schodiska doplniť strop nad m.č.012 (010)
 - Doplniť vysekanie rýh pre vloženie nadokenných a dverných prekladov.
 - Chýbajú preklady nad novozriadenými otvormi
 - Na základe sčítania jednotlivých plôch podlahy s povrchovou úpravou Terazzo vo výkaze výmer chýba cca 98,m2 tejto úpravy.
 - Po odstránení nášľapných vrstiev exist. podláh doplniť podkladnú vrstvu pre nové podlahy.
 - Doplniť lešenie pre demontáž a montáž podhl'adov v sálach A a B

Za Vašu odpoveď vopred ďakujeme.

S pozdravom

Eva Črepová

crepova@uniresbau.sk