

Od	Do	Typ kábla (CYKY-J)	Dĺžka (m)	Izolácia žila-zem	Izolácia žila-žila	Počet rezer. Žil	Kábel číslo	Poznámka
3	4.	CYKY-J 7x1,5	42				104	
Radič	5.	CYKY-J 24x1,5	100				105	
Radič	6.	CYKY-J 24x1,5	85				106	
6	7.	CYKY-J 7x1,5	54				107	
9	8.	CYKY-J 24x1,5	46				108	
Radič	9.	CYKY-J 24x1,5	123				109	
Radič	10.	CYKY-J 7x1,5	175				110	
Radič	5.	CYKY-J 7x1,5	100				505	
Radič	6.	CYKY-J 7x1,5	85				506	
9	8.	CYKY-J 7x1,5	46				508	
Radič	9.	CYKY-J 7x1,5	123				509	



ZMENA VÝKRESU:

Č. ZMENY	PREDMET ZMENY	ZMENU USKUTOČNIL	PODPIS	DÁTUM ZMENY
1				
2				
3				

D 105

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK 03

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. JOZEF SOTÁK		<div> FIDOP s.r.o.</div>	
VYPRACOVAL	ING.VLACHOVIČ, ING.LANČARIČ			
KONTROLOVAL	ING. MARTIN VILČ			
KÚ, MÚ, OÚ	OKRES MALACKY, K.Ú. MALACKY			
OBJEDNÁVATEL, INVESTOR	MESTO MALACKY, BERNOLÁKOVA 5188/1A, 901 01 MALACKY			
NÁZOV AKCIE: ÚPRAVA KRIŽOVATKY CIEST I/2, II/503 A UL. RADLINSKÉHO, MALACKY NÁZOV OBJEKTU: CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA NÁZOV VÝKRESU: MERACÍ PROTOKOL			DÁTUM	07/2018
			FORMÁT	2xA4
			MIERKA	-
			STUPEŇ	DRS
			ZÁK. ČÍSLO	180018
			Č. SÚPRAVY	Č. VÝKRESU 09