



CESTNÉ STAVBY
Liptovský Mikuláš

Ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš



REFERENCIE – Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. : významné dokončené stavby
VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ A SPEVNENÝCH PLÔCH

ROK 2016 – 2020

Por. číslo	Názov obstarávateľa	Názov, miesto stavby	Druh stavby	Zmluvná cena v € bez DPH	% účasti	Termín začatia/ukončenia	Kontaktná osoba, obstarávateľa, telefónne číslo
1.	Mesto Ružomberok Zverejnená ref.na UVO		Odfrezovanie nerovností, vyrovnanie podkladu asfaltom, oprava krajníc, pokládka nového AC 11 O hr: 50 mm	133 333 €	100%	10/2015-12/2015	Ing. Gabriela Demčáková +421 444314492
2.	Mesto Liptovský Mikuláš Zverejnená ref.na UVO	Oprava MK Cesta Hrdinov	Oprava komunikácie asfaltovým krytom AC 11 O hr: 50mm, odstránenie nánosov na krajniciach, tratí	142 917 €	100%	7/2015-8/2015	Ivan Brtáš +421 445565111
3.	Združenie Doprastav-hl. člen združenia, Metrostav, ZEDA BB	I/59 Dolný Kubín Medzihradie – Kňažia TEN-T	Oprava cesty, frézovanie: 140 456m ² , výstužná geomreža: 7 226 m ² , polozenie ložnej vrstvy AC 16 L : 67280 m ² , obrusnej vrstvy: SMA11 O: 69 282 m ² , osadenie cest. zvodidla- 4786 m, úprava krajníc, dopr. značenie, oprava 5 mostov, vyrovnávacia vrstva plastbetón, odvodňovače, dilatácie, oprava ríms,	4 952 686 €	100%	4/2015-12/2015	Juraj Múdry +421 907 831 026

			zábradlia, asfaltového krytu. Oprava múrov, reprofilácia - 3547m2,+ 8909 m2 osadenie žľaboviek- 1167 m,+ 1306 m, oprava priepustov, dopravné značenie.				
4.	Združenie Doprastav- hl. člen združenia, Metrostav, ZEDA BB	„Stavebné a bezpečnostné opatrenia na c. I. tr. v ŽSK“ I/59 Trstená, št. hranica BB	Oprava cesty I.tr, frézovaním hr: 2x50mm – 114 740 m2, spojovací postrek, polozenie AC16L PMB hr:60mm- 57 370m2, obrusná vrstva SMA11O hr:40mm-57 370m2, osadenie cestného zvodidla H1- 1560 m, Oprava 2 mostov izolácie, spriahovacej dosky, mostných záverov, odvodňovačov, asfaltového krytu, dopravné značenie, oprava priepustov.	2 804 998 €	100%	4/2015-12/2015	Juraj Múdry +421907 831 026
5.	AGRONOVA Liptov s.r.o.	„Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov Agronova Liptov, s.r.o. - stavba“	Stavba pozostáva zo 4 objektov SO 01 Syrárč, SO 02 Predajňa, SO 03 Studňa a SO 04 spevnené plochy, kanalizácia, osvetlenie. Vo všetkých objektoch ide o rekonštrukciu už existujúcich objektov.	605 440 €	100%	04/2015-02/2016	Ing. Ivan Bella 0902 080 998
6.	Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica Zverejnená ref.na UVO	I/66 Babiná – Dobrá Niva TEN-T	Rekonštrukcia cesty, úprava krajnice kotveným ŽB pásom- 1207 m, kotvenie pilotami a mikropilotami, oprava mostných objektov, dopravné značenie, výmena zvodidiel, úprava priepustov, výmena obrusnej SMA 11 O PmB hr:40 mm- 22 202 m2, ložnej vrstvy – AC16 L: 60 mm- 22 202 m2,	2 295 832 €	100%	5/2015-12/2015	Ladislav Štulajter +421 484343202
7.	Mesto Kežmarok	Výstavba cyklotrasy Kežmarok - Huncovce	Cyklochodník, zemné práce podklad zo ŠD hr: 200mm- 7 194 m2, postrek 2x 3270 m, AC 11 8 hr: 30mm- 3270 m2, AC11 8 hr: 60mm- 3270 m2, záhonové obrubníky- 2 180 m, úprava ornicou výsev trávy -1 090 m2	96 678 €	100%	6/2015-7/2015	

8.	Slovenská správa ciest IVSC Žilina	I/78 –II/520 Lokca - križovatka	Oprava križovatky, rozšírenie, zemné a podkladné práce ciest, štrkodrava, CBGM C 5/6 200 mm- 531 m2,+ 634 m2 asf. postrek, poklad AC 22P hr: 100mm- 614 m2+ 705 m2, AC16L hr: 60mm- 699m2+ 777m2, AC 11 O hr: 50mm- 2 515 m2,+ 1 307m2 chodníky, rigoly, dopravné značenie	256 007 €	100%	8/2015-12/2015	Ing. Jozef Chochula +421 903 892 156
9.	STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.	Polyfunkčný dom Elán 13 b.j. Podtureň	rekonštrukcia	759 580 €	100%	08/2015- 05/2016	Ing. Dušan Lipták, stavbyvedúci 0903 362 721
10.	Mesto Banská Bystrica Zverejnená ref.na UVO	Obnova povrchu MK ulíc mesta Banská Bystrica	Oprava povrchov MK, ulíc Horná, Komenského, Gaštanová, Javorová, rekonštrukcia živičného krytu AC 11 O hr: 50 mm, oprava chodníkov	401 544 €	100%	9/2015-12/2015	Ing. Soňa Bartková +421 48 4330113
11.	Doprastav a.s.	Rýchlostná cesta R2 Pstruša -Kriváň	201-00 Most na R2 nad cestou I/50 a Kocánskym potokom v km 0,300 205-00 Most na R2 nad Slatinou v km 3,162	4 804 136 €	100%	05/2015-11/2016	Ján Karásek , jano.karasek@doprastav.sk
12.	Mesto Liptovský Mikuláš Ref. zverejnená na UVO	Stavebné úpravy – rekonštrukcia ul. Bodická Liptovský Mikuláš	Kompletná rekonštrukcia – výmena konštrukcie vozovky, pokládka cestných a chodníkových obrubníkov, vydláždené vstupy a vjazdy k rodinným domom, zrealizované terénne úpravy, vodorovné a zvislé dopravné značenie.	151 216 €	100%	7/2016–9/2016	Ing. Ján Blcháč, PhD. 044/5565 111
13	Obec Kráľova Lehota	Oprava živičného krytu na miestnej komunikácií v obci Kráľova Lehota - I etapa	Realizácia opravy krytu MK pozostávajúcej z vyspravenia prekopov po kanalizácií, postreku spojovacieho a asfaltového betónu ACO 11 hrúbky 60 mm po zhutnení	13 190 €	100%	10/2016	Vladimír Kapríni 044/522 28 01
14	Obec Pribylina	Miestna komunikácia a parkovisko pred dvoma 10 BJ v Pribyline : SO 06 –	Odkopávka zeminy, hutnenie podložia, podkladné vrstvy zo štrkodrvy, podklad z kameniva, betón asfaltový ACO 11 o hr. 50 mm, spojovací postrek,	40 762 €	100%	09/2016	Ing. Milan Kohút 044/5293 210

		Komunikácie a spevnené plochy	montáž chodníkových obrubníkov, odvodnenie komunikácie uličnými vpusťami a potrubím				
15.	Mesto Liptovský Hrádok Ref. zverejnená na UVO	Stavebné úpravy miestnych komunikácií Ul.Hradná a Ul.Komenského v Liptovskom Hrádku	Vybudovanie nového chodníka a parkovacích miest zo zámkovej dlažby, dodávka a montáž obrubníkov záhonových a cestných. Odfrézovanie pôvodného živичného krytu a pokládka nového krytu v priem.hrúbke 40 mm, zhotovenie dažďovej kanalizácie a uličných vpustí	496 500 €	100%	6/2016-9/2016	Mgr. Branislav Tréger, PhD. +421 918 865 727
16.	Mesto Liptovský Mikuláš	Stavebné úpravy – rekonštrukcia ul. Bodická v Liptovskom Mikuláši	Kompletná rekonštrukcia – štrkodrva Ø/32 hr.100 mm, betón C 8/10 hr. 160 mm, zámková dlažba hr. 80 mm, pokládka cestných a chodníkových obrubníkov, zrealizované terénne úpravy, vodorovné a zvislé dopravné značenie.	151 216 €	100%	7/2016 – 9/2016	Ing. Ján Blcháč, PhD. +421 44 5565 111
17.	Doprastav, a.s.	I/59 MO 59-090 Podbiel, odstránenie havarijného stavu mosta	Po demontáži starých nosníkov a úložných prahov opôr a piliera dvojkoľového železobetónového mosta sa vykonalo spevnenie stredného piliera mikorpilótami. Vybudovanie nových úložných prahov, železob.nosníkov, záverných múrikov. Následne sa previedla úprava koryta potoka – vybudovali sa betónové prahy a koryto potoka sa vyložilo lomovým kameňom.	107 726 €	100%	4/2016 – 8/2016	Ing.Slavomír Mečár +421 41 7343 11
18.	Banskobystrický samosprávny kraj Ref. zverejnená na UVO	Oprava ciest-vybrané úseky Klokoč-spojka, Stará Huta-Rakytné, Horný Tisovník	Oprava ciest-vybrané úseky Klokoč-spojka, Stará Huta-Rakytné, Horný Tisovník	137 000 €	100%	9/2016-12/2016	Ing. Marian Kotleba, predseda BBSK
19.	PRESTIMEX s.r.o.	Sklad zabezpečeného tovaru Trstená – spevnené plochy	Pokládka kameniva spevneného cementom 180 mm, pokládka betónu asfaltového 70 mm trieda II, pokládka asfaltového modif. PMB I.tr ACO 11 hr. 50mm	46 113 €	100%	10/2016 - 10/2016	Marián Košťál - konateľ

20.	Pozemné staviteľstvo, a.s.	Komunikácie a spevnené plochy LIDL Tvrdošín	Pokládka betónu asfaltového AC 16 hr. 60 mm, pokládka betónu asfaltového II.tr. ACO 11 hr. 50 mm	48 106 €	100%	10/2016 – 10/2016	Ing. Peter Klopan +421 41/ 72 34 964
21.	Mesto Banská Bystrica, miestna časť Podlavice	Dostavba miestnej komunikácie Na Lúčkach	Dostavba novej komunikácie z asfaltového betónu ohraničená betónovými obrubníkmi, zriadenie dvoch uličných vpustí.	42 155 €	100%	09/2016 - 10/2016	Ing. Peter Mišura +42148/4330 341
22.	Mesto Tvrdošín	Rozšírenie inž.sietí v zahustenej bytovej výstavbe Medvedzie – Široké	Zhotovenie podkladu zo štrkodrvy o výmere cca 1331 m ² , pokládka asfalt. Zmesí hr. 50 mm o výmere cca 1331 m ² , montáž odvodňovacieho žľabu a výšková úprava šachiet	24 767 €	100%	11/2016 – 11/2016	Jana Urbanová +421 43 530 018
23.	JK - Rezostav, s.r.o., Dolný Kubín	Spevnené plochy v areáli spoločnosti Brantner Fatra s.r.o.	Pokládka asfaltových zmesí o výmere 3350 m ² , aplikácie asfaltového postreku o výmere 3350 m ² , osadenie geomreže pre vystužovanie asfaltových vrstiev	80 350 €	100%	11/2016 – 11/2016	Ing. Ján Kubačka +421 905 794 576
24.	JK - Rezostav, s.r.o., Dolný Kubín	Spevnené plochy v areáli FONTANA, Dolný Kubín	Pokládka asfaltových zmesí o výmere cca 1240 m ² , aplikácia asfaltového postreku o výmere cca 1240 m ²	21 660 €	100%	11/2016 – 11/2016	Ing. Ján Kubačka +421 905 794 576
25.	Mesto Liptovský Hrádok	Oprava MK – ulica Slnčná v mestskej časti Dovalovo	Odfrézovanie jestvujúceho živичného krytu, polozenie vyrovnávky a vrchnej obrusnej vrstvy z AX 11 o hrúbke 60mm, polozenie dlažby KLASIKO na štrkovom podklade a betónovej podkladnej vrstve	37 939 €	100%	11/2016	Mgr. Branislav Tréger, PhD. +421 918 865 727
26.	NBD Ružomberok, s.r.o.	NBD 20 b.j. Ružomberok	novostavba	1 191 780 €	100%	01/2016- 02/2017	Miroslav Kollár, Stavbyvedúci 0903 544 360
27.	NBD Liptovská Sielnica, s.r.o.	NBD 24 b.j. Liptovská Sielnica	novostavba	1 023 199 €	100%	01/2016- 02/2017	Ľubomír Vyskok, 0903 802 243

28.	Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec	Rekonštrukcia lesnej cesty Pod Vápenicou - Bobrovec	Výmena podlažia, zariadenia zjazdov, výstavba nových a oprava jestvujúcich priepustov, čistenie priekop, pokládka asfaltov v celkovej hr. 120 mm vo výmere 9870m2. Realizácia krajníc zo štrkodrvy.	420 990 €	100%	11/2016 –05/2017	Ing. Tomáš Hrtko +421 908 022 775
29.	Obec Košeca	Košeca-Nozdrovica Cesta na Ulici Za parkom	Odfrézovanie starého asfaltového povrchu, výmena neúnosných vrstiev konštrukcie vozovky, osadenie odvodňovacieho žlabu pozdĺž celej komunikácie, vybudovanie vsakovacieho objektu a pokládka asfaltových zmesí. Dosypanie štrkovej krajnice,terénne úpravy.	140 167 €	100%	06/2017-08/2017	Mgr. Radomír Brtáň +421 918 461 201
30.	Obec Pribylina Ref. zverejnená na UVO	Rekonštrukcia MK Pribylina Sever	Odstránenie asfaltového krytu, odkopanie podkladov pre komunikácie, chodník a vjazdy, osadenie obrubníkov. Pokládka vrstiev zo štrkodrvy a betónu, zámkovej dlažby. Osadenie dopravných značiek. Odvodnenie povrchových vôd.	161 625 €	100%	06/2017 –08/2017	Ing. Milan Kohút +421 44 529 32 10
31.	Správa a údržba ciest PSK Ref. zverejnená na UVO	Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK, oblasť Stará Ľubovňa	Rekonštrukcia troch vybraných havarijných úsekov s pokládkou krytu vozovky z ACo 11 tr.II vo výmere 16 600m2 a súvisiacich stavebných prác.	229 149 €	100%	7/2017-10/2017	Ing. Drobňák Michal riaditeľ SÚC PSK
32.	Mesto Liptovský Mikuláš Ref. zverejnená na UVO	Cesta okolo Tatier-cyklochodník Lipt. Mikuláš II. etapa	Vybudovanie cyklochodníka v km 4,080-5,452. Pokládka asfaltov ACP 16 a ohrusná vrstva ACO 8. Vybudovanie oporného múra, povrchová úprava brehových opor.múrov.Vegetačné úpravy, spevnené plochy, odpočívadlo pre cyklistov, preložka stĺpa VO.	262 155 €	100%	08/2017 –10/2017	Ing. Ján Blcháč, PhD. +421 44 556 51 11

33.	<p>Lesy Slovenskej republiky, š.p. odštepny závod Levice</p> <p>Ref. zverejnená na UVO</p>	<p>Lesná cesta Koprovnica, rekonštrukcia</p>	<p>Rekonštrukcia lesnej cesty, kde sa vybudovali nové vjazdy s betónovými čelami v miestach napájania zväžnic na jestvujúcu lesnú cestu. Prečistenie exist. pripustov. Na konci úseku bolo vybraté podložie a nahradilo sa novými vrstvami geotextílie, pozdĺž cesty vybudované výhybne. Pokládka troch vrstiev asfaltového betónu v celkovej hr.18 cm, o celkovej výmere 9 800 m2.</p>	374 917 €	100%	09/16 – 02/17	<p>Ing. Emil Bušniak</p> <p>+421 918 334 418</p>
34.	Mesto Trstená	<p>Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier-Trstená II.etapa, č. PLSK.01.00.00-12.0019/16</p>	<p>Odstránenie ornice, podklad z kameniva hrubého drveného, pokládka asfaltového betónu ACo11 hr. 40 mm/podklad/, asfaltového betónu ACo11 hr. 40 mm/obrus/, demontáž a montáž dopravného značenia.</p>	104 224 €	100%	04/17 – 06/17	Mgr. Jozef Polakevič
35.	Mesto Tvrdošín	Oprava miestnej komunikácie Tvrdošín	<p>Osadenie chodníkového obrubníka do bet. lôžka, pokládka asfaltového betónu AC11 hr.40mm</p>	60 268 €	100%	05/17	Mgr. Michal Jaroš
36.	Mesto Tvrdošín	Oprava miestnej komunikácie ul. Farská, Tvrdošín	<p>Odstránenie asfaltového krytu, postrek asfaltový spojovací bez posypu, výšková úprava poklopov. Pokládka asfaltového betónu AC11 O hr. 30mm. Pokládka asfaltového betónu AC11 O z nemodifikovaného asfaltu hr.50mm po zhutnení.</p>	30 374 €	100%	10/17	Mgr. Michal Jaroš
37.	Technické služby Brezno	Frézovanie a asfaltovanie miestnej komunikácie mesto Brezno	<p>Frézovanie častí miestnych komunikácií v ploche 5 000 m2, vyspravenie lokálnych porúch a prerovnanie podkladu, polozenie nového asfalt. Krytu vozovky v celkovej výmere 2 600 m2.</p>	49 990 €	100%	06/17 – 06/17	Ing. Ján Lukáč - riaditeľ
38.	Mesto Námestovo	Rekonštrukcia ulice Ľ. Štúra a rekonštrukcia	<p>Odstránenie podkl. alebo krytov z prostého betónu, odstránenie živičných krytov, odstránenie chodník.</p>	35 149 €	100%	06/17	Ing. Vladimír Natšin vedúci stavb.úradu

		parkovísk pri Maríne v Námestove	Obrubníkov, demontáž a montáž zámkovej dlažby. Podklad zo štrkodrvy, úprava poklopov. Podklad kameniva obal.asfaltom OKJ II hr. 70 mm. Pokládka asfal. Betónu AC11O z nemodif.asfaltu hr. 40 mm. Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie.				
39.	Obec Liptovská Kokava	Rekonštrukcia a modernizácia horského turistického chodníka a cyklotrasy a výstavba sprievodnej infraštruktúry	Vybudovanie objektov 001-Drobná architektúra, objekt 002 – Obnova turistických chodníkov. Drobná archit. pozostávala z vybudovania cykloprístrešku, prístreška prameňa a informač. tabúl. Obnova turist. chodníkov pozostávala z vybudovania traverzu nad rázcestím pod Hrubým a Jamníčkovho sedla,vybudovanie schodov č. 1-5, čistenie chodníka a Jamnických plies.	23 132 €	100%	06/17 – 10/17	Ing. Júliu Porubän, starosta obce
40.	KAMI Profit, s.r.o.	ČS LM-Okoličné rekonštrukcia komunikácií ČS Slovnaft Liptovský Mikuláš, Okoličné	Rekonštrukcia spevnených plôch v areály čerpaciej stanice pohonných hmôt. Vybúranie starého a uloženie nového asfaltového krytu vozovky, rozobratie časti zámkovej dlažby, vybúranie a uloženie nového odvodňovacieho žlabu, pokládka betónovej dlažby. Realizácia nového asfaltového krytu vozovky.	34 982 €	100%	07/17 – 09/17	Ing. Milín Kaňuščák
41.	Obec Pribiš	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Košarisko v obci Pribiš – etapa I.	Postrek asfaltový infiltračný s posypom. Pokládka asfaltového betónu vrstva obrusná AC11O z nemodifik.asfaltu hr. 40mm.	15 572 €	100%	08/17	Bc. Rastislav Suroviak – starosta obce
42.	OMOSS spol. s r.o.	Rekonštrukcia vozovky areálu závodu pekárne a cukrárne Včela-Lippek Lipt. Mikuláš	Rekonštrukcia asfaltového krytu vnútro-areálových komunikácií. Vybúranie pôvodného krytu vozovky, výšková úprava vpustí a poklopov, realizácia nového asfaltového krytu vozovky v celkovej ploche 2 343 m2.	26 055 €	100%	09/17 – 09/17	Patrik Filek - konateľ
43.	Obec Zubrohlava	MK Zubrohlava – výstavba miestnych komunikácií	Výkop ryhy, montáž potrubia z PVC, podklad zo štrkodrviny s rozprestrením po zhutnení hr.60mm. Asfaltový betón vrstva obrusná AC11O	74 927 €	100%	09/17 – 09/17	Pavol Bugel' – starosta obce

			z nemodifik.asfaltu hr.40mm a hr.50mm. D+M BGZ-S žľabu do lôžka z betónu.				
44.	Mesto Liptovský Hrádok	Stavebné úpravy MK Fabriky – zjazd z I/18	Prerovnanie a asfaltový kryt vozovky. Výkop priekopy na odvedenie povrchových vôd. Osadenie uličnej vpuste, revíznej šachty a napojenie na novovybudovaný vsakovací objekt. Dosýpanie krajníc.	33 092 €	100%	09/17 -10/17	Mgr. Branislav Tréger, primátor
45.	Technické služby Brezno	Oprava komunikácií v Brezne-pokládka živičnej vrstvy s finišerom s penetračným nástrekom mesto Brezno	Realizácia nového asfaltového krytu miestnej komunikácie v celkovej ploche 710m2.	11 485 €	100%	10/17 – 10/17	Ing. Ivan Brozman
46.	Mesto Námestovo	Rekonštrukcia parkovísk pri SAD – ČSOB v Námestove	Odstránenie podkl. alebo krytov z prostého betónu, odstránenie živičných krytov, odstránenie chodník. obrubníkov, demontáž a montáž zámkovej dlažby. Podklad zo štrkodrvy, D+M kanalizačného potrubia, D+M revíznych šachiet, D+M uličných vpustí, D+M cestných obrubníkov. Podklad kameniva obal.asfaltom OKJ II hr. 70 mm. Pokládka asfal. Betónu AC110 z modifik.asfaltu hr. 40 mm. Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie.	87 305 €	100%	10/17	Ing. Vladimír Natšin vedúci stavb.úradu
47.	Obec Krivá	Vyasfaltovanie prístupovej cesty v obci Krivá	Pokládka asfaltového betónu vrstva obrusná AC110 z nemodifik. Asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50mm.	7 505 €	100%	10/17	Bc. Juraj Leginus
48.	Mesto Trstená	Multifunkčné mini ihrisko Trstená - Ďurdinová	Odstránenie ornice. Podklad z kameniva hrubého drveného. Asfaltový betón vrstva obrusná AC110 hr.60mm.	23 461 €	100%	10/17 –11/17	Mgr. Jozef Polakevič

49.	Správa ciest Žilinského sam. kraja	Stavebné úpravy cesty III/2327-intravilán obce Dúbrava (ckm 2,460- 2,540)	Realizácia stavebnej úpravy vozovky vybúraním polovice profilu vozovky a nahradenie novou konštrukciou s použitím bunkového výstužného systému v podkladovej štrkovej vrstve v dl.80m a š. 3,75m.	28 969 €	100%	10/17 – 11/17	Ing. Matin Kogel, riaditeľ SC ŽSK, závod Liptov
50.	Mesto Liptovský Mikuláš	Asfaltovanie športovej plochy BD C2 na Nábřeží A. Stodolu	Realizácia nového asfaltového krytu spevnenej plochy. Vybúranie pôvodného asfaltového krytu a realizácia nového asfalt.krytu v celkovej ploche 80m2.	2 137 €	100%	11/17 – 11/17	Ing. Ján Blcháč PhD., primátor mesta
51.	Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o.	Zberný dvor Lúčky	Realizácia vyrovnávacej štrkovej podkladovej vrstvy pr.hr. 80mm a nového asfaltového krytu spevnenej plochy hr. 50mm na celkovej ploche 1 855m2.	30 407 €	100%	11/17 – 11/17	Ing. Ľubomír Sidor
52.	Gymnázium Michala Milostava Hodžu, Liptovský Mikuláš	Gymnázium Michala Milostava Hodžu, Liptovský Mikuláš	Realizácia nového asfaltového krytu spevnenej plochy. Vybúranie pôvodného krytu parkovacej plochy, výšková úprava odvodňovacieho žľabu, realizácia nového asfalt.krytu v celkovej ploche 338m2.	9 125 €	100%	11/17 – 11/17	RNDr. Jozef Škorupa, riaditeľ školy 044/5518335
53.	Rodičovské zdrúženie pri Materskej škole, Lipt. Mikuláš	Výmena povrchu dopravného ihriska v materskej škole Žirafka 12217041	Realizácia nového asfaltového krytu spevnenej plochy. Vybúranie pôvodného asfaltového krytu a realizácia nového asfalt.krytu v celkovej ploche 230m2.	5 035 €	100%	11/17 – 11/17	Magda Malacká, riaditeľka MŠ 044/5525007
54.	Urbár Trstená	Oprava krajníc lesnej cesty Jelešňa a vyčistenie prietokových garádov od priepustu po most	Spevnenie krajníc, komunikácií kamenivom hr.100mm Odstránenie nánosov na krajniciach	12 411€	100%	07/17	Ing. Daniel Smitka, predseda
55.	Obec Oravská Polhora	Oprava MK Oravská Polhora	Asfaltový betón vrstva obrusná AC110 z nemodifikovaného asfaltu hr.50mm.	45 157 €	100%	08/17	Ing. Michal Štrnál, starosta obce

			Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím po zhutnení hr.100mm.				
56.	Obec Rabča	Rekonštrukcia MK: ulica Valko Marian, ul.Šišková, ul. Zelená, ul.Panelová, ul.Za škôlkou, ul.Kvetná	Postrek živичný spojovací, výšková úprava poklopov, asfaltový betón AC11 hr.60mm, AC11 hr.50mm, podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením	39 875 €	100%	09/17	Ing. Júliu Piták, starosta obce
57.	Obec Babín	Stavebné úpravy – miestna komunikácia, parkovisko a rámový priepust	Postrek asfaltový infiltračný s posypom, Asfaltový betón vrstva obrusná AC11O z nemodifikovaného asfaltu hr.50mm. Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím po zhutnení hr.100mm a hr.200mm. Úprava pláne, odkopávka a prekopávka cesty, zahádzka z lom.kameňa. D+M rámového priepustu. Realizácia ríms.	67 214 €	100%	09/17	Martin Matys, starosta obce
58.	Urbár Trstená	Spevnená plocha Jelešňa – 2. etapa	Podklad z kameniva hrubého drveného. Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom. Asfaltový betón AC11O z nemodifik. asfaltu hr.50mm. Čistenie priekop.	27 306 €	100%	10/17	Ing. Daniel Smitka, starosta obce
59.	Ing. František Hrubjak – STASMONT, Rabča	Rekonštrukcia LC Vydrovka – Borsučie, I. etapa	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením hr.100mm a hr.200mm. Asfaltový betón vrstva ložná AC22L z nemodifik. Asfaltu tr.II, po zhutnení hr.60mm. Asfaltový betón vrstva ložná AC16 z nemodifik. Asfaltu tr.II, po zhutnení hr.50mm.	72 832 €	100%	11/17	Ing. František Hrubjak
60.	Správa ciest ŽSK k.ú. Kráľova Lehota	Oprava mostného objektu ev.č. III/0721-001 v Kráľovej Lehote	Odfrezovanie nadložených bitumenových vrstiev, zriadenie častí nového mostného zvršku, sanácia dosky nosnej konštrukcie, zriadenie a sanácia spodnej stavby. Zriadenie mostného zvršku v celosti, zriadenie sanácie dosky nosnej konštr. zospodu, náter mostnej konštrukcie.	81 335 €	100%	09/2017-12/2017	Ing. Ján Omasta
61.	Mesto Trstená	„Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier-Liesek, Suchá	Vybudovanie cyklistickej komunikácie: novostavba spevnenej plochy cyklistickej komunikácie, podklad zo štrkodrvy, aplikácia asfaltového postreku a následnej	885 027 €	100%	07/2014-09/2015	Mgr. Jozef Polakevič 0910 906 482

		Hora,Hladovka, Trstená“, č.WTSL.01.01.00-12- 304/10	pokládky asfaltového betónu na ploche cca 36 000m2. Rekonštrukcia a vybudovanie mostných objektov na cyklo-komunikácii. Vodorovné a zvislé dopravné zančenie.				
62.	Správa ciest ŽSK	Závod Liptov	Obalená asfaltová zmes za tepla	496 753 €	100%	06/2015-08/2018	Ing. Martin Kogel, riaditeľ závodu Liptov,0905 501 269
63.	Správa ciest ŽSK	Závod Orava	Obalená asfaltová zmes za tepla	1 582 965 €	100%	08/2015-08/2018	Ing. Jozef Oršuliak riaditeľ závodu Orava, 043/5864803
64.	Žilinský samosprávny kraj Ref. zverejnená na UVO	Cesta II/584, Zuberec – Huty – stabilizácia cestného telesa V rámci projektu: Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Orava	V rámci stavby bolo realizované kompletne teleso vozovky, vodorovné a zvislé dopravné značenie a oporný múr z gabiónov – systém TERRAMESH.	130 769 €	100%	08/2018 – 10/2018	Ing. Erika Jurinová, predsedníčka +421 41 5032 438
65.	Obec Liptovský Michal	Lipt.Michal rekonštrukcia MK Ulica Trojičná	Odfrezovanie asfaltu, odkop pláne a rozšírenie komunikácie, zhotovenie vrstvy štrkodrvy, osadenie obrubníkov, zámková dlažba, zhotovenie zemných krajníc a založenie trávnik.	65 128 €	100%	08/2018-09/2018	Mgr. Elena Tuková
66.	Obec Jamník	Stavebné úpravy MK v obci Jamník	Stavebné úpravy MK a spevnených plôch, rozdelené na dve časti: časť komunikácie a časť odvedenie dažďových vôd.	82 379 €	100%	07/2018-10/2018	Ing. Dušan Španko, starosta obce 044/5222069

67.	Obec Kordíky	Rekonštrukcia MK Kordíky	Rekonštrukcia MK s napojením na jestvujúcu komunikáciu II/578. Zloženie konštrukcie vozovky: štrkodrvy, 0/63 hr.20cm, vibrovaný štrk hr.17cm, spojovací asfaltový postrek, obaľované kamenivo ACp 16 hr. 7cm a asfaltový betón ACo 11 hr.6cm.	69 158 €	100%	08/2018-09/2018	Ján Záchenský, starosta obce
68.	ARRIVA Liorbus, a.s. Liptovský Mikuláš	Nový asfaltový koberec autobusovej stanice ARRIVA Liorbus	Odfrézovanie a polozenie nového asfaltového koberca	80 621 €	100%	08/2018	Ing. Jaroslav Mišúl
69.	Obec Vlachy	Miestna komunikácia Vlachy	Odstránenie asfaltového krytu na jestvujúcej MK, odkopanie podkladov pre komunikáciu, výkop priečných rýh a osadenie chráničiek, úprava pláne so zhutnením, pokládka geotextílie, podklad zo štrkodrvy, zhotovenie asfalt. vrstiev AC16 a AC8, osadenie zvislých dopravných značiek.	54 711 €	100%	07/2018-08/2018	Ladislav Guoth, starosta obce
70.	Obec Turík	Rekonštrukcia cesty v obci Turík	Výmena rúrových priepustov, osadenie žľabov a obrubníkov, výmena konštrukcie vozovky a zriadenie asfaltového krytu vozovky.	40 258 €	100%	06/2018-07/2018	Mgr. Stanislav Krakovský
71.	Obec Vyšná Boca	Rekonštrukcia MK v obci Vyšná Boca – stavebné úpravy	Rekonštrukcia MK-vetva A,B,C,D,E,F o výmere 7.553 m2. Úprava pozostávala z odstránenia asfalt. krytu, rezania asfalt. krytu, z asfalt. spojovac. postreku, z betón. asfaltu ACo 8 hr.30mm-prerovnávkou nerovností a z vrchnej obrusnej vrstvy ACo 8 hr.50mm.	108 208 €	100%	06/2018	Ľubica Trégerová, starostka obce
72.	Obec Bešeňová	Chodník a spevnená plocha pri ihrisku a bytovkách	Jednalo sa odstránenie ornice, odkopanie horniny, zhutnenie pláne, zrealizovanie konštrukčných vrstiev parkoviska, zriadenie uličných vpustí a vsakovacích	50 871 €	100%	05/2018-06/2018	Ing. Martin Baran, starosta obce

			šacht. Vybudovanie chodníka z betónovej zámkovej dlažby.				
73.	Obec Pribylina	Zberný dvor a stojiská	Odkop starého zberného dvora s následnými novými podkladnými vrstvami so štrkodrviny fr. 0/64 v hr. 120mm a štrkodrviny fr. 0/32 po zhutnení hr. 200mm. Povrch splevnených plôch je riešený bet. asfaltovým ACo 22 hr. 100mm a ACo 11 po zhutnení hr. 50mm. Odvodňovacie žľaby. Nové oplatenie. Vybudovanie nového stojiska č.1 zo štrkodrvy a cementobet. krytom C 16/20.	12 126 €	100%	05/2018-06/2018	Ing. Milan Kohút, starosta obce
74.	Obec Hybe	Zberný dvor a stojiská Hybe - stavba	ZD a stojiská zhotovené z bet. dlažby na podklade zo štrkodrvy hr. 200mm a podklad. bet. v hr. 150 mm. Povrchová dvoda zo ZD je zachytávaná hĺbkovou drenážou a odvodňovacími žľabmi. Nové oplatenie.	44 848 €	100%	05/2018	Martin Piovarči, starosta obce
75.	Obec Liptovské Matiašovce	Výstavba miestnej komunikácie	Výstavba MK dosypaním štrkodrviny, pokládka asfaltových vrstiev, dosypanie a zhotovenie zemných krajníc a následným zatrávnením.	85 310 €	100%	05/2018	Ján Jaňák, starosta obce 0902 366 137
76.	Obec Galovany	Splašková kanalizácia Galovany-rozšírenie	Zriadenie splaškovej kanalizácie pr. DN 315 na pieskovom lôžku s 30cm obsypom nad povrchom rúr. Spodná voda odvádzaná drenážou DEN 100. Na trase zriadené 9 ks revízných šacht DN 100 ukončené prechodovým kusom a poklopom s únosnosťou DN 400.	57 583 €	100%	05/2018	Miroslav Kubáň, starosta obce 044/5592522, 0918 093 522
77.	Obec Klin	Cyklocesta na sprístupnenie prírodného dedičstva v obci Klin	Vetva V1: Obojsmerný cyklochodník+MK-plocha vozovky 7 666 m ² , nespevnený rigol-dĺ. 2 530m, spevnený rigol-dĺ. 25m. Vetva V2: Obojsmerný cyklochodník+MK-plocha vozovky 1 330 m ² , nespevnená krajnica-dĺ. 160m ² , nespevnený rigol-dĺ.	409 387 €	100%	04/2018-06/2018	Štefan Peňák, starosta obce, 0905 818 262

			89m, spevnený rigol-dĺ. 149m. Vetva V3: Obojsmerný cyklochodník + chodci, plocha vozovky 1 526 m2, Chodník pre peších-plocha 216 m2. Cykloznačenie+Rozhľadňa+Infotabule.				
78.	Obec Bešeňová	Miestna komunikácia pri ihrisku a bytovkách	Jednalo sa o pokládku obrubníkov, zriadenie nového chodníka zo zámkovej dlažby, odkop pláne, následné nasypenie vrstvy zo štrkodrvy a pokládky asfaltových zmesí.	74 051 €	100%	04/2018-06/2018	Ing. Martin Baran, starosta obce
79.	Mesto Liptovský Mikuláš	Rekonštrukcia a modernizácia – odstavné plochy ul. Čs. Brigády L. Mikuláš – I. etapa	Rekonštrukcia MK, parkovacích státí, chodníkov a vybudovanie cestného odvodnenia, vsakovacích drénov pre dažďovú kanalizáciu.	98 293 €	100%	04/2018-07/2018	Ing. Ján Blcháč, PhD. primátor mesta 044/5565111
80.	Obec Ľapešovo	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	Dodávka a pokládka betónu asfalt. ACo 11 hr. 40mm Dodávka a pokládka betónu asfalt. ACp 16 hr.70mm Hĺbenie jám, odstránenie ornice, demontáž, dodávka a montáž priepustu, frézovanie živ.krytu.	46 727 €	100%	04/18	Pavol Bugaj, starosta obce
81.	Obec Liptovské Kľačany	Stavebné úpravy komunikácií v obci Liptovské Kľačany	Pokládka asfaltového betónu na miestnej komunikácii.	14 537 €	100%	11/2018	Ing. Ján Hollý, starosta obce
82.	Žilinská univerzita v Žiline	Prístupová cesta a areál UZ Zuberec asfaltovanie, kanalizácia, chodníky	Zemné práce, D+M dažďovej kanalizácie a odvodnenie povrchu vozovky a chodníka, podklad z kameniva hrubého drveného. Pokládka asfalt. bet. vrstva ložná AC16 z nemodif.asfaltu tr.I po zhutnení hr. 80mm a 40mm, asfaltový bet. vrstva obrusná AC8 O nemodif. tr.II po zhutnení hr. 40mm a 50mm	114 900 €	100%	06/2018	Ing. Ivan Malcho
83.	Obec Kónská Ref. zverejnená na UVO	Rekonštrukcia MK-Kónská	Odfrézovanie jestvujúceho asfaltu, lokálne vyspravenie výtlkov, pokládka dvoch vrstiev asfaltového betónu, dosypanie štrkových krajníc, založenie trávniku, výsadba stromova a osadenie lavičiek.	65 627 €	100%	07/2018	Ing. Miroslav Kamhal, starosta obce

84.	Obec Jamník	Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Jamník	<p>Predmetom stavby je riešenie stavebných úprav MK a spevnených plôch. Úpravy sú rozdelené na dve časti: Komunikácie-vetvy A,B,C,D,E.F a Odvedenie dažďových vôd. Komunikácia A až F rieši úpravu existujúcej komunikácie živičným krytom, ohraničeným cestným obrubníkom v betónovom lôžku. Dĺ. komunikácie A je cca 142bm, š. 3bm, vetva B cca 52bm. Vody sú odvedené priečnymi odvodňovacími žľabmi. Pri komunikácii vetvy D sú vybudované parkovacie stojiská 12ks na nádoby s komunálnym odpadom. Vetva C má dĺ. 12bm a vetva D 40bm. Povrchové vody z komunikácie D sú zachytené uličnou vpusťou, z vetvy C priečnym odvodňovacím žlabom. Vetva E má dĺ. 56bm a vetva F má dĺ. 19 bm.</p>	82 379 €	100%	07/2018-10/2018	Ing. Dušan Španko starosta obce 044/5222069
85.	Mesto Liptovský Mikuláš <i>Ref. zverejnená na UVO</i>	Komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie MK a chodníkov v meste L. Mikuláš I. etapa	Predmetom stavby boli rekonštrukcie, údržba a vybudovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest.	811 971 €	100%	05/2018-12/2018	Ing. Ján Blcháč, PhD. primátor mesta 044/5565111
86.	Mesto Liptovský Mikuláš <i>Ref. zverejnená na UVO</i>	Komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie MK a chodníkov v meste L. Mikuláš II. etapa	Predmetom stavby boli rekonštrukcie, údržba a vybudovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest.	507 346 €	100%	05/2018-12/2018	Ing. Ján Blcháč, PhD. primátor mesta 044/5565111
87.	AGRANOVA Liptov, s.r.o.	Sklad postrojov a prepravných vozíkov pre kone Liptovská Sielnica	Jednalo sa o vybudovanie skladu postrojov a prepravných vozíkov pre kone, spevnených plôch, asfaltových plôch, kolbiska, skladu krmív, jazdiarne a kruhového trenažéra.	1 510 393 €	100%	07/2016-05/2019	Eduard Sálus, stavbyvedúci 0915 855 573
88.	Slovenská správa ciest Bratislava <i>Ref. zverejnená na UVO</i>	I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky	<p>Stavebno technické opatrenia na ceste I/66 v intraviláne a extraviláne obce Ždiar.</p> <p>-Frézovanie jestvujúcich vrstiev vozovky, vyrovnanie krytov vozovky technológiou hutnených asf. zmesí o výmere 13 433m², pokládka novej ložnej vrstvy vozovky technológiou hutnených asf. zmesí o výmere</p>	2 899 218 €	100%	05/2018-07/2019	Ing. Roman Šplíchal 055/7277 261

			41 559m2, pokládka novej obrusnej vrstvy vozovky technológiou hutnených asf. zmesí o výmere 60 016m2, vybudovanie stoky A-H dažďovej kanalizácie, realizácia nových a rekonštrukcia pôvodných priepustov pod cestou I/66				
89.	SKANSKA SK a.s.	D1 Budimír-Bidovce	<p>203-00 Most v km 0,900 vetvy „B“ križovatky Budimír nad diaľnicou D1. Mostný objekt navrhnutý ako 5-poľový, rozpätie polí 24+30+36+30+24 m, dĺ. nosnej konštr. 144,909m, celkovej dĺ. 153,36m, š 15,30m.</p> <p>211-00 Most v km 0,550 vetvy „B“ križovatky Košické Olšany nad diaľnicou D1. Mostný objekt navrhnutý ako 5-poľový, rozpätie polí 25+33+33+33+25 m, dĺ. nosnej konštr. 150m, dĺ. premostenia 146,60m, dĺ. mosta 160,14m, š.mosta 11,20m.</p> <p>219-00 Most v km 10,960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1. Mostný objekt navrhnutý ako 4-poľový, rozpätie polí 20+28+28+20m, dĺ. premostenia 94,30m, dĺ. mosta 106,10m, dĺ.nosnej konštr. 97,40m.</p>	5 279 989 €	100%	06/2017-01/2020	Mgr. Dobišová Predseda predstavenstva 0902 986 673
90.	Obec Liesek Ref. zverejnená na UVO	MK Liesek	Oprava povrchu existujúcich Mk po výstavbe splaškovej kanalizácie a dobudovanie cesty zo stredu obce k cintorínu.	299 626 €	100%	8/2018-11/2018	Ing. Martin Dreveňák starosta obce
91.	K.R.T. s.r.o. Liptovský Mikuláš	Obnova vnútro - areálových komunikácií	Asfaltovanie vnútro -areálových komunikácií.	6 666 €	100%	11/2018	Ing. Ľudevít Kurpas
92.	Obec Babín	Stavebné úpravy - MK	Asfaltovanie miestnych komunikácií.	51 243 €	100%	10/2018-11/2018	Martin Matys starosta obce 0905 569 465
93.	Mesto Banská Bystrica	Tulská 2 - Parkoviská	Vybudovanie parkovacích plôch, dažďovej kanalizácie odlučovačom ropných látok, verejného osvetlenia, ochrana podzemných vedení, chodníka pre peších a sadové úpravy.	267 970 €	100%	10/2018-5/2019	Ján Nosko primátor mesta

94.	Vodohospodárske stavby, ekologický podnik, a.s. Bratislava	Čierny Balog – kanalizácia a ČOV	Vybudovanie komunikácie vnútroarálovej ČOV a prístupovej komunikácie k ČOV.	24 760 €	100%	4/2019	Ing. Miloš Vicena Člen prestavenstva
95.	SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Liptovský Mikuláš	Spevnené plochy v areáli spol. SlovTan Contract Tannery	Rekonštrukcie asfaltovej komunikácie s vybúraním pôvodných konštr. vrstiev, osadenie obrubníkov, pokládka štrkodrvy, cementovej stabilizácie, asfaltového betónu a zámkovej dlažby.	36 083 €	100%	5/2019	Ing. Ivan Hric 0905 968 716
96.	SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Liptovský Mikuláš	Spevnené plochy v areáli spol. SlovTan Contract Tannery	Rekonštrukcie pôvodnej betónovej a trávinatej plochy s nahradením železobet. doskou osadenou na zhutnenom štrkovom podloží.	31 985 €	100%	5/2019	Ing. Ivan Hric 0905 968 716
97.	Lesy SR, štátny podnik OZ Lipt. Hrádok	Lesná cesta svarín – Čierny Váh SO 06, oprava	Vybúranie asfaltového krytu, aplikácia asf. postreku, pokládka dvoch vrstiev asfalt. betónu a spevnenie krajníc drveným kamenivom.	29 301 €	100%	6/2019	Ing. Ján Vrbenský, riaditeľ OZ
98.	Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s.- Pekáreň	Spevnené plochy VČELA	Odstránenie pôvodného krytu z liateho asfaltu, výšková úprava vpustí a kanalizačných poklopov a pokládka novej obrusnej vrstvy v hr.50 mm.	15 454 €	100%	7/2019	Vladimír Devečka
99.	Včelárstvo Greško s.r.o.	Spevnené plochy v Palúdzke	Asfaltovanie parkovacej plochy.	5 712 €	100%	8/2019	Vladimír Greško
100.	SINTRA spol. s r.o.	Asfaltovanie parkoviska pri PJ SINTRA, Ždiar 120	Pokládka asfaltových vrstiev, aplikácia vodorovného dopravného značenia na parkovisku, osadenie cestných betónových obrubníkov, zriadenie a napojenie uličných vpustov.	17 876 €	100%	9/2019	Ing. Brejčák Jozef 0905 457 102
101.	Obec Liptovské Kľačany	Stavebné úpravy MK v obci Lipt. Kľačany	Pokládka asfaltových vrstiev AC 11 a AC 22.	25 883 €	100%	10/2019	Ing. Ján Hollý Starosta obce
102.	Obec Liptovský Ján	Asfaltovanie MK	Dodanie a pokládka asfaltového betónu AC 11.	7 435 €	100%	9/2019-10/2019	Mgr. Juraj Filo Starosta obce
103.	Žilinský samosprávny kraj	Zosilnenie a oprava povrchov ciest II. a III.	1.úsek: zosilnenie povrchu cesty II/537 v k.ú. Lipt. Peter Vavrišovo	119 462 €	100%	9/2019	Ing. Ján Omasta, riaditeľ SC ŽSK, závod Liptov

	Ref. zverejnená na UVO	triedy v okrese Lipt. Mikuláš, pre časť 2	2.úsek: zosilnenie povrchu cesty III/2361 v k.ú. Pribylina 3.úsek: zosilnenie povrchu cesty II/584 v k.ú. Kvačany – Lipt. Sielnica				
104.	Žilinský samosprávny kraj Ref. zverejnená na UVO	Zosilnenie a oprava povrchov ciest II. a III. triedy v okrese Námestovo, pre časť 4	1.úsek: zosilnenie povrchu cesty III/2274 Breza- Beňadovo 2.úsek: zosilnenie povrchu cesty III/2286 v k.ú. Klin 3.úsek: zosilnenie povrchu cesty III/2277 v k.ú. Rabčice 4.úsek: zosilnenie povrchu cesty III/2280 v k.ú. Oravské Veselé	219 564 €	100%	9/2019	Ing. Jozef Oršuliak, riaditeľ SC ŽSK, závod Orava
105.	Žilinský samosprávny kraj Ref. zverejnená na UVO	Zosilnenie a oprava povrchov ciest II. a III. triedy v okrese Tvrdošín, pre časť 5	1.úsek: zosilnenie povrchu cesty III/2305 v k.ú. Zábiedovo 2.úsek: zosilnenie povrchu cesty II/584 v k.ú. Podiel- Huty 3.úsek: zosilnenie povrchu cesty II/584 v k.ú. Habovka	92 354 €	100%	9/2019	Ing. Jozef Oršuliak, riaditeľ SC ŽSK, závod Orava
106.	Tatranský Permon a.s.	Prístupová komunikáciu k hotelu Pieris	Oprava povrchu prístupovej komunikácie k hotelu Pieris pokládkou vyrovnávajúcej vrstvy AC 11, pokládky obrusnej vrstvy AC 11o v hř. 50mm.	39 852 €	100%	11/2019	Ing. Alena Chudovská 0914 330 039
107.	Obec Partizánska Ľupča	Asfaltovanie MK	Oprava MK pokládkou asfaltového betónu AC 11o a spojovací postrek.	54 744 €	100%	11/2019	Bc. Ladislav Balážec Starosta obce
108.	Mesto Ružomberok Ref. zverejnená na UVO	Rekonštrukcia MK Hrabovská cesta	Rekonštrukcia komunikácie odfrézovaním asfaltového povrchu, vyspravenie výtľkov, rozprestretie asf. bet. o hř. 50mm na spojovací postrek. Rozprestretie asfaltového recyklátu so zhutnením na priľahlé parkovisko.	33 965 €	100%	11/2019	Ing. Zuzana Jašková 09017 135 005
109.	SC ŽSK Ref. zverejnená na UVO	Oprava deformácie vozovky pri obci Kónské na ceste III/2131 v km cca 6,512-6,552	Kopletná úprava-vybúranie existujúcej vozovky, kde sa vybudoval drenážno-výstužný geobunkový systém ako spodná konštrukčná vrstvy vozovky. Celková dĺ. opravovanej komunikácie je 60,0m.	44 874 €	100%	11/2019	Ing. Marián Janík 043/413 21 91

110.	Mesto Ružomberok	Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	Rekonštrukcia komunikácie odfrézovaním asfaltového povrchu, rozprestretie asf. bet. ACo11 o hr. 50mm na spojovací postrek. Úprava existujúcej uličnej vpuste. Rozšírenie parkovacej plochy (štrkodry 32/64, CBGM a ACo11). Utesnenie zálievkou.	20 554 €	100%	12/2019-4/2020	Ing. Zuzana Jašková 09017 135 005
111.	Mesto Ružomberok	Rekonštrukcia MK Hrabovská cesta II.	Rekonštrukcia komunikácie odfrézovaním asfaltového povrchu, vyspravenie výtlkov, rozprestretie asf. bet. o hr. 50mm na spojovací postrek. Rozprestretie asfaltového recyklátu so zhutnením na priľahlé parkovisko.	40 299 €	100%	4/2020	Ing. Zuzana Jašková 09017 135 005
112.	Mesto Ružomberok	Oprava komunikácie Kľačno	Rekonštrukcia komunikácie odfrézovaním asfaltového povrchu na príjazdovej ceste, rozobratie zámkovej dlažby a zhotovenie betónovej opory, úprava kanalizačných vpustov, rozprestretie asf. bet. hr. 50mm na spojovací postrek.	20 849 €	100%	4/2020	Ing. Zuzana Jašková 09017 135 005
113.	Mesto Ružomberok	Oprava cyklochodníka	Rozšírenie cyklochodníka zo šírky 1,8m na šírku 2m, so spevnením krajníc štrkodrovou 0/63 o hr. 200mm a CBGM o hr. 80mm, následne rozprestretie asfalt. bet. ACo11 o hr. 50mm na spojovací postrek.	50 000 €	100%	4/2020-5/2020	Ing. Zuzana Jašková 09017 135 005
114.	Mesto Ružomberok	Rekonštrukcia ulice Panská	Rekonštrukcia komunikácie rozobratím dlažby a odstránenie kameniva spevneného cementom. Rozprestretie asf. bet. AC22 ložnej o hr. 50mm na spojovací postrek a asf. bet. AC11o o hr. 50mm.	7 872 €	100%	5/2020	Ing. Zuzana Jašková 09017 135 005
115.	Mesto Ružomberok	Oprava cyklochodníka	Rozšírenie cyklochodníka zo šírky 1,8m na šírku 2m, so spevnením krajníc štrkodrovou 0/63 o hr. 200mm a CBGM o hr. 80mm, následne rozprestretie asfalt. bet. ACo11 o hr. 50mm na spojovací postrek.	8 328 €	100%	5/2020	Ing. Zuzana Jašková 09017 135 005
116.	Mesto Ružomberok	Asfaltový povrch ku Revúcej – Biely Potok	Rekonštrukcia komunikácie so štrkovým povrchom, odkopanie a osadenie obrubníkov. Zhotovenie konštrukčnej vrstvy štrkodry spevnenej cementom a dvoch vrstiev asfaltobetónu AC16 a AC11 na infiltračný asf. postrek. Výšková úprava vodovodných armatúr a kanaliz. poklopov.	24 981 €	100%	5/2020-6/2020	Ing. Zuzana Jašková 09017 135 005


117.	Obec Zuberec	Oprava asfaltového krytu časti ulice A. Bažika poškodeného budovaním kanalizácie a prípojok	Realizácia pokládky asfaltového krytu AC11 O hr. 50mm na ploche 2940 m2.	55 948 €	100%	6/2020	Ing. Vladimír Šiška Starosta obce
118.	Obec Zubrohlava	Prístupová cesta - Zubrohlava	Realizácia pokládky štrkodrvy hr. 100mm s následnou pokládkou asfaltových vrstiev AC 16 II. hr. 40mm a ACo 11 II. hr. 50mm.	32 491 €	100%	6/2020	Pavol Bugel Starosta obce
119.	Savencia Fromage and Dairy SK, a.s.	Asfaltovanie dvora	Asfaltovanie dvora v areáli Liptovských Mliekární. Odstránenie rozpadnutého krytu, vybúranie bet. žľabov, výšková úprava vpustov a kanaliz. poklopov, následne nová pokládka AC 11.	31 285 €	100%	6/2020	Danica Šidová 0903 905 192
120.	Jednotná poľnohospodárska, s.r.o.	Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba rodinného domu - ubytovanie v súkromí	Apartmánový dom, s 2NP, podkrovím a suterénom. Budova je vybavená osobným výťahom. Penzión má základy a suterén riešený ako železobetónový kesón osadený na pilótach. Ostatné podlažia – tehlová stavba s monolitickými železob. vodorov. konštrukciami. Strecha je sedlová s plechovou krytinou.	1 698 584 €	100%	05/2017-12/2020	Ing. Ivan Bella 0902 080 998
121.	TUBAU a.s. Bratislava	SO 44.38.08.02 Púchov-Považská Bystrica, prístupová komunikácia k východnému portálu tunela DIEL: časť SO 44.38.08.2 MÚR	Múr budovaný za účelom zabezpečenia obslužnej prístupovej komunikácie k východnému portálu tunela Diel. Jedná sa o železobetónový múr v dĺžke 220m.	222 995 €	100%	03/2017-08/2017	Ing. Radomír Svitok, 0917 365 812
122.	Slovenská správa ciest Bratislava Ref. zverejnená na UVO	Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC, časť II	Oprava vozoviek na cestách I. triedy v správe SSC (veľkoplošné aj lokálne) výmenou degradovaných vrstiev vozovky s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženia životnosti vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky. Výmena krytu (obrusnej vrstvy) vozovky frézovaním a pokládkou hutnených asfaltových vrstiev. Hlavná technológia je doplnená o súvisiace práce, ktoré sú jej nevyhnutnou súčasťou podľa STN 73 6121, ako je	3 556 062 €	100%	10/2020	Rastislav Zimmermann +421 250255228

			spájací postrek, vystuženie, utesnenie technologických spojov, sanácií trhlín a podobne.				
--	--	--	--	--	--	--	--

Cena spolu za rok 2016 - 2020

33 975 732 €

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31563732, IČ DPH: SK2020427046
DIČ: 2020427046 OR-OS Žilina,
Čadcei Sro Vlasťka č. 426/L



V Liptovskom Mikuláši, 14.02.2022

.....
Pavol Baláž, oprávnená osoba na základe splnomocnenia

Náhľad záznamu z evidencie referencií vedené na UVO:

<https://www.uvo.gov.sk/evidencia-referencii/detail/5519?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=31563732&nazov=&obec=>