Vecný a časový harmonogram realizácie prác

„Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Revúca a Rimavská Sobota“ (Výzva č. 21) "

	Úseky	počet dní
1	RA	
	III/2823 Ratkovské Bystré spojka II. časť	
	Zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	
	Čistenie vozovky-zametanie	
	frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava), hr. 50 mm	
	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením hr. 50 mm	
	postrek spojovací 0,5 kg/m2	
	ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	
	asfaltová zálievka pracovných spojov	
	III/2823 Ratkovské Bystré spojka III. časť intravilán	
	Zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	
	Čistenie vozovky-zametanie	
	frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava) hr. 50 mm	
	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	
	postrek spojovací 0,5 kg/m2	
	asfaltová zálievka pracovných spojov	
	III/2842 Turček-Železník	
	Zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	
	Čistenie vozovky	
	postrek spojovací 0,7 kg/m2	
	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	
	ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	
	dovýpanie krajníc	
	asfaltová zálievka pracovných spojov	
	II/526 úsek Nandráž - Jelšava	
	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku,	
	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	
	postrek spojovací 0,5 kg/m2	
	ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	
	postrek infiltračný 1,0 kg/m2	
	recyklácia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena) do 400 mm	
	asfaltová zálievka pracovných spojov	
	spevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 mm x 500mm, fr. 0-32	
	RS	
	III/2777 Rimavská Baňa - Lukovištia - Ostrany	
	Zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	
	Čistenie vozovky-zametanie	
	frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava), hr. 50 mm	
	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	
	postrek spojovací 0,5 kg/m2	
	ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	
	asfaltová zálievka pracovných spojov	
	spevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 mm x 500mm, fr. 0 -32	
	III/2790 I. časť Šimonovce - Hostice	
	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	
	Čistenie vozovky-zametanie	
	frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava), hr. 50 mm	
	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	
	postrek spojovací 0,5 kg/m2	
	ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	
	asfaltová zálievka pracovných spojov	
	spevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 mm x 500mm, fr. 0 -32	
	III/2790 II. časť Jestice - Petrovce	
	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	
	Čistenie vozovky-zametanie	
	frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava), hr. 50 mm	
	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	
	postrek spojovací 0,5 kg/m2	
	ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	
	asfaltová zálievka pracovných spojov	
	spevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 mm x 500mm, fr. 0 -32	
	III/2790 III. časť Dubno - Gemerský Jablonec	
	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	
	Čistenie vozovky-zametanie	
	frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, most, MO, MK, obrubníková úprava), hr. 50 mm	
	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	
	postrek spojovací 0,5 kg/m2	
	ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	
	asfaltová zálievka pracovných spojov	
	spevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 mm x 500mm, fr. 0 -32	
2	II/526 Klenovec intravilán	
	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	
	Čistenie vozovky-zametanie	
	frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava), hr. 50 mm	
	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	
	postrek spojovací 0,5 kg/m2	
	výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	
	asfaltová zálievka pracovných spojov	
	II/571 Hr. okr. LC/RS - Abovce časť I. Blhovce	
	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	
	Čistenie vozovky-zametanie	
	frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava), hr. 50 mm	
	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	
	postrek spojovací 0,5 kg/m2	
	ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	
	asfaltová zálievka pracovných spojov	
	spevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 mm x 500mm, fr. 0-32	
	II/571 Hr. okr. LC/RS - Abovce časť IV. Jesenské	
	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	
	Čistenie vozovky-zametanie	
	frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava), hr. 50 mm	
	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	
	postrek spojovací 0,5 kg/m2	
	ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr.50 mm	
	asfaltová zálievka pracovných spojov	
	spevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 mm x 500mm, fr. 0-32	
	II/571 Hr. okr. LC/RS - Abovce časť II. Hodejov	
	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	
	Čistenie vozovky-zametanie	
	frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava), hr. 50 mm	
	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	
	postrek spojovací 0,5 kg/m2	
	asfaltová zálievka pracovných spojov	

Vo Zvolene dňa

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúgľava
vedúci OTU oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014