PS,SO: PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie st. postupov	4.4
Príloha: Meracie protokoly - SP2	

PREDMET MERANIA:
DÁTUM:
ČAS A TEPLOTA:
POUŽITÉ PRÍSTROJE:
VYKONAL:

POČET LISTOV: 1
LIST Č.: 1

TABUĽKA KÁBLOV Č.1 - SP2

STAVBA: **ŽSR, Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa**
PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stavebných postupov

P.Č.	ČÍS. KÁBLA	OD	DO	TYP KÁBLA	POČET ŽÍL	PRIEMER ŽILY	ODPOR SLUČKY	DĺŽKA	IZOLÁCIA ŽILA-ZEM	IZOLÁCIA ŽILA-ŽILA	REZERVA		POZNÁMKA
1	1104	KO1b	KO3b	TCEKPFLEY	16P	1,0		795				18	
2	1108	KO3b	náv. 2L	TCEKPFLEY	7P	1,0		5				4	
3	1114	KO3b	náv. Pr2L	TCEKPFLEY	7P	1,0		1035				10	
4	1201	RD2 St.1	KO5	TCEKPFLEY	16P	1,0		510				14	
5	1203	KO5	UPMP56-WM EZ3	TCEKPFLEY	4P	1,0		310				2	
6	1203a	UPMP56-WM EZ3	EZ3	TCEKPFLEY	4P	1,0		1				2	
7	1203b	UPMP56-WM EZ3	S2-V1N	TCEKPFLEY	3P	1,0		5				2	
8	1203c	UPMP56-WM EZ3	S1-V1N	TCEKPFLEY	3P	1,0		5				2	
9	1205	KO5	UPMP56-WM EZ4	TCEKPFLEY	4P	1,0		8				2	
10	1205a	UPMP56-WM EZ4	EZ4	TCEKPFLEY	4P	1,0		1				2	
11	1205b	UPMP56-WM EZ4	S2-V4N	TCEKPFLEY	3P	1,0		5				2	
12	1205c	UPMP56-WM EZ4	S1-V4N	TCEKPFLEY	3P	1,0		5				2	
13	1207	KO5	UPMP56-WM EZ5	TCEKPFLEY	4P	1,0		8				2	
14	1207a	UPMP56-WM EZ5	EZ5	TCEKPFLEY	4P	1,0		1				2	
15	1207b	UPMP56-WM EZ5	S2-V6N	TCEKPFLEY	3P	1,0		5				2	
16	1207c	UPMP56-WM EZ5	S1-V6N	TCEKPFLEY	3P	1,0		5				2	
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													