PS,SO: PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie st. postupov	8.4
Príloha: Meracie protokoly - SP6	

PREDMET MERANIA:
DÁTUM:
ČAS A TEPLOTA:
POUŽITÉ PRÍSTROJE:
VYKONAL:

POČET LISTOV: 1
LIST Č.: 1

TABUĽKA KÁBLOV Č.1 - SP6

STAVBA: **ŽSR, Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa**
PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stavebných postupov

P.Č.	ČÍS. KÁBLA	OD	DO	TYP KÁBLA	POČET ŽÍL	PRIEMER ŽILY	ODPOR SLUČKY	DĺŽKA	IZOLÁCIA ŽILA-ZEM	IZOLÁCIA ŽILA-ŽILA	REZERVA		POZNÁMKA
1	1121	náv. S1	náv. S3	TCEKPFLEY	7P	1,0		15				6	
2	1122	RD1 St.1	náv. S1	TCEKPFLEY	12P	1,0		345				8	
3	1123	RD1 St.1	náv. S2	TCEKPFLEY	12P	1,0		350				16	
4	1220	RD1 St.1	V2N	TCEKPFLEY	7P	1,0		635				4	
5	1220a	V2N	V2N-SPJ1	TCEKPFLEY	7P	1,0		5				7	
6	1221	V2N-SPJ1	V1N-SPJ1	TCEKPFLEY	7P	1,0		180				3	
7	1221a	V1N-SPJ1	V1N	TCEKPFLEY	7P	1,0		5				3	
8	1224	RD1 St.1	V5N	TCEKPFLEY	7P	1,0		485				4	
9	1224a	V5N	V5N-SPJ1	TCEKPFLEY	3P	1,0		5				2	
10	1303	PO 5	PO 6	TCEPKPFLEY	3XN	0,8		15				8	
11	1305	KO1c	PO 7	TCEPKPFLEY	3XN	0,8		30				8	
12	1325	KO1c	PO 5	TCEPKPFLEY	3XN	0,8		20				4	
13	1324	PO 11	PO 10	TCEPKPFLEY	3XN	0,8		540				4	
14	1326	PO 10	PO 9	TCEPKPFLEY	3XN	0,8		15				8	