HARMONOGRAM PRÁC

Stavba : Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska v Trnave

Popis prác	I . ETAPA a III. ETAPA										II. ETAPA								IV. ETAPA					
	1 týždeň		2 týždeň		3 týždeň		4 týždeň		5 týždeň		6 týždeň		7 týždeň		8 týždeň		9 týždeň		10 týždeň		11 týždeň		12 týždeň	
	Po - So	Ne	Po - So	Ne	Po - So	Ne	Po - So	Ne	Po - So	Ne	Po - So	Ne	Po - So	Ne	Po - So	Ne	Po - So	Ne	Po - So	Ne	Po - So	Ne	Po - So	Ne
I . ETAPA a III. ETAPA																								
Búracie práce, zemné práce																								
Búracie a výkopové práce, obrúb, betónov, štrkopiesku, kameniva	2 x rýpadlonakladač, 3 x sklápač s HR, 8 x robotník																							
Komunikácie																								
Podklad zo štrkodrvy hr. 200 mm																								
Osadenie obrubníka do bet. lôžka	1 x rýpadlonakladač, 1 x UNC, 1 x sklápač, 8 x robotník																							
Podklad z CBGM	1 x rýpadlonakladač, 1 x UNC, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 8 x robotník																							
pokládka asfaltových vrstiev ACL 16	1 x finiser, 1 x JCB, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 8 x robotník																							
pokládka asfaltových vrstiev ACO 11	1 x finiser, 1 x JCB, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 8 x robotník																							
Kladenie bet. Dlažby	1 x UNC, 1 x sklápač, 8 x robotník																							
Verejné osvetlenie																								
verejné osvetlenie a osvetlenie priechodu pre chodcov	1 x rýpadlonakladač, 1 x sklápač s HR, 4 x robotník																							
Ostatné práce																								
Sadové práce	1 x rýpadlonakladač, 1 x sklápač, 3 x robotník																							
Trvalé dopravné značenie	1 x valník, 5 x robotník																							
II. ETAPA																								
Búracie práce, zemné práce																								
Búracie a výkopové práce, obrúb, betónov, štrkopiesku, kameniva	2 x rýpadlonakladač, 3 x sklápač s HR, 8 x robotník																							
Komunikácie																								
Podklad zo štrkodrvy hr. 200 mm	2 x rýpadlonakladač, 1 x UNC, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 6 x robotník																							
Osadenie obrubníka do bet. lôžka	1 x rýpadlonakladač, 1 x UNC, 1 x sklápač, 8 x robotník																							
Podklad z CBGM	1 x rýpadlonakladač, 1 x UNC, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 8 x robotník																							
pokládka asfaltových vrstiev ACL 16	1 x finiser, 1 x JCB, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 8 x robotník																							
pokládka asfaltových vrstiev ACO 11	1 x finiser, 1 x JCB, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 8 x robotník																							
Kladenie bet. Dlažby	1 x UNC, 1 x sklápač, 8 x robotník																							
Verejné osvetlenie																								
verejné osvetlenie a osvetlenie priechodu pre chodcov																								
Ostatné práce																								
Sadové práce	1 x rýpadlonakladač, 1 x sklápač, 3 x robotník																							
Trvalé dopravné značenie	1 x valník, 5 x robotník																							
IV. ETAPA																								
Búracie práce, zemné práce																								
Búracie a výkopové práce, obrúb, betónov, štrkopiesku, kameniva	2 x rýpadlonakladač, 3 x sklápač s HR, 8 x robotník																							
Komunikácie																								
Podklad zo štrkodrvy hr. 200 mm	2 x rýpadlonakladač, 1 x UNC, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 6 x robotník																							
Osadenie obrubníka do bet. lôžka	1 x rýpadlonakladač, 1 x UNC, 1 x sklápač, 8 x robotník																							
Podklad z CBGM	1 x rýpadlonakladač, 1 x UNC, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 8 x robotník																							
pokládka asfaltových vrstiev ACL 16	1 x finiser, 1 x JCB, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 8 x robotník																							
pokládka asfaltových vrstiev ACO 11	1 x finiser, 1 x JCB, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 8 x robotník																							
Kladenie bet. Dlažby	1 x UNC, 1 x sklápač, 8 x robotník																							
Verejné osvetlenie																								
verejné osvetlenie a osvetlenie priechodu pre chodcov																								
Ostatné práce																								
Sadové práce	1 x rýpadlonakladač, 1 x sklápač, 3 x robotník																							
Trvalé dopravné značenie	1 x valník, 5 x robotník																							

V Bratislave dňa 12.6.2019

.....
Ing. Peter Tekeľ
riaditeľ závodu Bratislava