Investor	Generálny projektant
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8	PRODEX® PROJEKTOVANIE STAVIEB Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

Číslo stavby	Číslo zákazky	Archívne číslo
-	18ZA21006	18ZA21006-DSP

Stavba

ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie

PRODEX®
PROJEKTOVANIE STAVIEB
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

Hlavný inžinier projektu	Zodpovedný projektant PS/SO	Navrhol, vypracoval	Kontroloval
Ing. Marcel Caltík	Ing. Marcel Caltík	Ing. Marcel Caltík	Ing. Ľubomír Murga
Počet listov	**Mierka**	**Stupeň PD**	**Dátum**
3A4	-	DSP	01.2019

Objekt / súbor

PS 21-03 SZZ ŽST Medzibrod

Číslo zákazky	Arch. číslo	Časť dokumentácie	Číslo prílohy
18ZA21006	18ZA21006-DSP	G	9

Názov prílohy

Merací protokol káblov

Číslo prílohy **9**

MERACÍ PROTOKOL KÁBLOV

PREDMET MERANIA : **ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie**
PS 21-03 SZZ ŽST Medzibrod

MERANÉ DŇA :
ČAS A TEPLOTA :

POUŽITÉ PRÍSTROJE :
MERACÍ TECHNIK :

KÁBEL OD	KÁBEL DO	TYP	POČET ŽÍL	PR.ŽILY (mm)	ODPOR SLUČKY	DĹŽKA (m)	IZOL.ODPOR ŽILA-ZEM	IZOL.ODPOR ŽILA-ŽILA	POČET REZ. ŽÍL	KÁBEL ČÍSLO	POZNÁMKA
TO	EZ Vk1/3	TCEKPFLEY	14	1,0		330				701	
TO	EZ Vk2/4	TCEKPFLEY	14	1,0		60				703	
TO	P7	TCEKPFLEY	6	1,0		375				301	
TO	P8	TCEKPFLEY	6	1,0		60				303	
TO	KS1	TCEKPFLEY	48	1,0		500				103	
TO	KS1	TCEKPFLEY	24	1,0		500				201	
TO	KS1	TCEKPFLEY	32	1,0		500				305	
TO	deliaci bod kabel.	TCEKPFLEY	60	1,0		1620				805	
KS1	L	TCEKPFLEY	14	1,0		355				135	
L	PrL	TCEKPFLEY	6	1,0		765				147	
KS1	S1	TCEKPFLEY	14	1,0		65				137	
KS1	S2	TCEKPFLEY	14	1,0		25				139	
KS1	S4	TCEKPFLEY	14	1,0		20				141	
KS1	Se1	TCEKPFLEY	6	1,0		300				143	
KS1	Se2	TCEKPFLEY	6	1,0		225				145	
KS1	1	TCEKPFLEY	8	1,0		160				203	
KS1	2	TCEKPFLEY	8	1,0		90				205	
KS1	P2	TCEKPFLEY	6	1,0		355				307	
KS1	P3	TCEKPFLEY	6	1,0		225				309	
KS1	P4	TCEKPFLEY	6	1,0		65				311	
KS1	P5	TCEKPFLEY	6	1,0		25				313	
KS1	P6	TCEKPFLEY	6	1,0		25				315	
KS1	PDM4	TCEKPFLEY	6	1,0		295				317	
KS1	P1	TCEKPFLEY	6	1,0		1115				319	
TO	KS2	TCEKPFLEY	60	1,0		235				102	
TO	KS2	TCEKPFLEY	24	1,0		235				202	
TO	KS2	TCEKPFLEY	48	1,0		235				302	
TO	DK	OK 24 vl.				60					
TO	RD	TCEKPFLEY	32	1,0		700				802	

MERACÍ PROTOKOL KÁBLOV

PREDMET MERANIA : **ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie**
PS 21-03 SZZ ŽST Medzibrod

MERANÉ DŇA :
ČAS A TEPLOTA :

POUŽITÉ PRÍSTROJE :
MERACÍ TECHNIK :

KÁBEL		TYP	POČET ŽÍL	PR.ŽILY (mm)	ODPOR SLUČKY	DĹŽKA (m)	IZOL.ODPOR ŽILA-ZEM	IZOL.ODPOR ŽILA-ŽILA	POČET REZ. ŽÍL	KÁBEL ČÍSLO	POZNÁMKA
OD	DO										
TO	deliaci bod kabel.	TCEKPFLEY	60	1,0		1360				803	
KS2	S	TCEKPFLEY	14	1,0		280				104	
S	PrS	TCEKPFLEY	6	1,0		850				118	
KS2	L1	TCEKPFLEY	14	1,0		85				106	
KS2	L2	TCEKPFLEY	14	1,0		70				108	
KS2	L4	TCEKPFLEY	14	1,0		60				110	
KS2	Se3	TCEKPFLEY	14	1,0		75				112	
KS2	Se4	TCEKPFLEY	14	1,0		230				116	
KS2	5	TCEKPFLEY	8	1,0		10				204	
KS2	6	TCEKPFLEY	8	1,0		45				206	
KS2	P9	TCEKPFLEY	6	1,0		60				304	
KS2	P10	TCEKPFLEY	6	1,0		70				306	
KS2	P11	TCEKPFLEY	6	1,0		85				308	
KS2	P12	TCEKPFLEY	6	1,0		75				310	
KS2	P13	TCEKPFLEY	6	1,0		280				312	
KS2	PMS1	TCEKPFLEY	6	1,0		225				314	
KS2	P14	TCEKPFLEY	6	1,0		440				316	
KS2	P15	TCEKPFLEY	6	1,0		470				318	
KS2	deliaci bod kabel.	TCEKPFLEY	6	1,0		1135				320	