Harmonogram stavby

Stavba: **Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica a Brezno (Výzva č. 22)**

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Miesto:

Spracoval:
Dá 25.04.2022

Okres	Úsek	Stavebný diel
Banská Bystrica	III/2413 Hronsek -- dĺžka úseku 0,590 km	Zapilenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku
		Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km, hr. 50 mm
		Výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí
		Čistenie vozovky-zametanie
		Postrek spojovací v množstve 0,50 kg/m2
		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm
		Asfaltová zálievka pracovných spojov
	III/2419 Kynceľová -- dĺžka úseku 0,824 km	Zapilenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku
		Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km
		Výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí
		Čistenie vozovky-zametanie
		Postrek spojovací v množstve 0,50 kg/m2
		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm
		Asfaltová zálievka pracovných spojov
	III/2420 Poniky -- dĺžka úseku 1,752 km	Zapilenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku
		Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km
		Výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí
		Čistenie vozovky-zametanie
		Postrek spojovací v množstve 0,50 kg/m2
		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm
		Asfaltová zálievka pracovných spojov
	III/2420 Čerín -- dĺžka úseku 0,647 km	Zapilenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku
		Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km
		Výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí
		Čistenie vozovky-zametanie
		Postrek spojovací v množstve 0,50 kg/m2
		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm
		Asfaltová zálievka pracovných spojov
	III/2421 Mółča -- dĺžka úseku 0,890 km	Zapilenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku
		Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km
		Čistenie vozovky-zametanie
		ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm
		Postrek spojovací v množstve 0,50 kg/m2
		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm
		Asfaltová zálievka pracovných spojov
		Spevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 mm x 500 mm, fr. 0-32 mm
	III/2427 Slovenská Ľupča -- dĺžka úseku 0,508 km	Zapilenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku
		Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km, hr. 50 mm
		Výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí
		Čistenie vozovky-zametanie
		Postrek spojovací v množstve 0,50 kg/m2
		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm
		Asfaltová zálievka pracovných spojov
	II/591 Horná Mičiná -- dĺžka úseku 1,500 km	Zapilenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku
		Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km, hr. 50 mm
		Čistenie vozovky-zametanie
		Postrek spojovací v množstve 0,50 kg/m2
		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm
		Asfaltová zálievka pracovných spojov
Brezno	III/2370 Ráztoka -- dĺžka úseku 0,307 km	Zapilenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku
		Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km, hr. 50 mm
		Výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí
		Čistenie vozovky-zametanie
		Postrek spojovací v množstve 0,50 kg/m2
		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm
		Asfaltová zálievka pracovných spojov
	III/2373 Vajsková - Dolná Lehota -- dĺžka úseku 0,900 km	Zapilenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku
		Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km, hr. 50 mm
		Čistenie vozovky-zametanie
		Postrek spojovací v množstve 0,50 kg/m2
		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm
		Asfaltová zálievka pracovných spojov
	III/2379 Predajná - Lopej -- dĺžka úseku 0,582 km	Zapilenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku
		Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena, do hr. 400 mm
		Postrek infiltračný v množstve 1,00 kg/m2
		ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm
		Postrek spojovací v množstve 0,50 kg/m2
		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm
		Asfaltová zálievka pracovných spojov
		Spevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 mm x 500 mm, fr. 0-32 mm
	III/2396 Brezno - Švermova -- dĺžka úseku 1,023 km	Zapilenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku
		Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km, hr. 50 mm
		Výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí
		Čistenie vozovky-zametanie
		Postrek spojovací v množstve 0,50 kg/m2
		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm
		Asfaltová zálievka pracovných spojov
Spolu		**120 kalendárnych dní od prevzatia staveniska**