Z Á P I S

z kontrolného dňa č. 08
stavby *„Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky“* (cčz 1484/2018), konaného dňa 28.5.2019

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

1.Všeobecné

Prítomní konštatovali, že od posledného KD sa zrealizovalo len minimum prác. Zhotoviteľ informoval, že vzhľadom na intenzívnu zrážkovú činnosť v mesiaci máj 2019, nemohol riadne pokračovať v plynulej realizácii stavebných prác (viď zápisy v stavebnom denníku). Práce nie je možné vykonávať ani nasledujúci deň po ukončení zrážkovej činnosti, nakoľko terén pod stromami je značne nasiaknutý, až podmočený. Rozbahnený terén tak bráni vjazdu stroj. mechanizmov, nakoľko by došlo k jeho znehodnoteniu rozjazdením a utlačením, čo je pre jestv. stromy nežiadúce až neprípustné.

2. Postup prác na stavbe

Zhotoviteľ podal informáciu o postupe prác:
Nakoľko nepriaznivé počasie – intenzívna zrážková činnosť, spôsobila rozbahnenie terénu v lokalite, museli byť stavebné práce prerušované, odkladané a ich realizácia značne obmedzená.
Vzhľadom na poveternostné podmienky bolo možné realizovať len zhotovenie konštrukcie chodníkov zo štrkodrvy resp. drevnej štiepky a osadenie ŽB prefabrikátu čerpacej šachty DN2200. Nebolo možné realizovať žiadne zemné práce v telese vodnej plochy, ani v jej blízkom okolí (všetky prepojovacie potrubia).

3. Prejednávané a dohodnuté skutočnosti

3.1 Zhotoviteľ a zodp. projektant/OAD dnes vykonali revíziu úpravy terénu nad koreňovým systémom jestv. stromov s tým, že v teréne bola fyzicky sprejom vyznačená plocha modelácia pod jednotlivými stromami. Pri vhodných poveternostných podmienkach bude následne vykonaná vlastná realizácia úpravy terénu pod stromami svahovaním;

3.2 Zhotoviteľ vzhľadom na nepriaznivé počasie časovo posunie dodávku sadbového materiálu (stromy) ako aj ich vlastnú výsadbu.

3.3 Prítomný konštatovali, že nakoľko vzhľadom na pretrvávajúce daždivé počasie v mesiaci 05/2019, ako aj nepriaznivú predpoveď počasia na najbližšie dni, nie je možné z objektívnych príčin ukončiť dielo v zmluvnom termíne (31.05.2019). V zmysle čl.5.6 ZoD nastali objektívne skutočnosti – nepriaznivé počasie, na predĺženie lehoty výstavby o 21 dní a to formou Dodatku č.3.

4. Plnenie prijatých úloh

Úloha č.10 – HIP/AD špecifikuje chýbajúce rozmery drevených búdok pre vtáky a netopiere (SO 2.3 typ. list č.9) - typ, počet a umiestnenie rieši ornitológ – **splnená**
Úloha č. 13 – v zmysle ZoD Objednávateľ predloží pri SO 2.3 grafický návrh informačnej tabule (4ks) - **nesplnená**

5. Prijaté úlohy

Úloha č. 14 - Zhotoviteľ predloží z SHMÚ podporný doklad o zrážkovej činnosti v danej lokalite za mesiac 05/2019 **T: 29.05.2019**

Úloha č.15 - Zodp. projektant predloží písomné stanovisko k návrhu zhotoviteľa na odborné ošetrenie stromov, fyzicky poškodených mechanizmami pri realizácii zemných prác **T: 31.05.2019**

V Trnave, dňa 28.5.2019 *Zapísal:* Ing. Vrbovský Ottavio, TDI

Prílohy: 1x fotokópia Prezenčná listina z KD (originál archivovaný)
Rozdeľovník (mailom): 1x Zhotoviteľ, 1x Objednávateľ, 1x Projektant