Denné záznamy stavby

List č. 0065508

Dátum

30/04/2019
UTOROK

POČASIE: ZATIAHNUTÉ, DAŽĎ
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰
ROBOTNÍCI: 4R
STROJE: UB 1x, PÁSOVÝ BAGER 1x
NÁ: 1x
THP: 1x
REALIZOVANÉ PRÁCE:
- DOVOZ STAVEBNÉHO DEŤNA NA STAVBU
- VÝKOP ZEMIE POD OPORNÝ MÚR DO POŽAD. HĹBKY
- NAKLADANIE A ODVOZ ZEMINY NA SKLADKU

ŽIADAM VŠETKÝCH ZHOTOVITEĽOV, ABY ZABEZPEČILI PRÁCE STROJOV S ODVOZOM ZEMINY - HLÁSENIE PRÁCE Z DÔVODU DAŽĎA.

01/05/2019
STREDA

POČASIE: OBLAČNO
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰
ROBOTNÍCI: 6R
STROJE: UNC 1x
NÁ: 1x
THP: 1x
REALIZOVANÉ PRÁCE:
- DOKONČENIE DEBNENIA STIEN OPOROMNÉHO MÚRA V POŽADOVANOM SMERE A VÝŠKE, FIXÁCIA
- NAKLADANIE A ODVOZ PREBYTOČNEJ ZEMINY NA SKLADKU
-

Denné záznamy stavby | List č. 0065509 | Dátum

POČASIE: POLOSLNO
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ – 17⁰⁰
ROBOTNÍCI: 0 R,
STROJE: JCB 1x, UNC 1x, VIBREC 1x,
NÁ: 1x
THP: 1x
REALIZOVANÉ PRÁCE:
- VYTIAHNUTIE POLOHY ŠACHTY (UCIŇOVACIA STUDŇA)
- VÝKOP JAMY PRE UCIŇ. ŠACHTU A STUDŇU
- DOKUMENTÁCIA POŽIADAVIEK VOSTKEY PRE ŠACHTY
- ČERPANIE VODY Z JAMY ~~SA~~ PRE ŠACHTY
- INVENTÁRNE PLATNE OKOLO DIEL
- DOVOZ KAMENIVA FR. 0/32 mm

02/05/2019
ŠTVRTOK

POČASIE: ZATIAHNUTÉ, DAŽĎ
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ – 12⁰⁰
ROBOTNÍCI: 0 R,
STROJE: JCB 1x, UNC 1x, ŽERIAV 1x, MINIBAGER 1x,
NÁ: NÁKES 1x, VAŽKA 1x,
THP: 1x
REALIZOVANÉ PRÁCE:
- DOVOZ PREFABRIKOVANEJ UCIŇOVACEJ A ČERPACIEJ ŠACHTY VÝTAHOVEJ STUDNE
- OSADENIE ŠACHTY NA MIESTO
- ČERPANIE VODY Z DNA VÝKOPNÉHO JAMY
- DOKUMENTÁCIA TERÉNNEJ MODELÁCIE OKOLO STROJOV - KLIENT

ZÁZNAM VYHOTOVILI: Z DÔVODU PRETRVÁVAJÚCEHO DAŽĎA A NÁSLEDNEJ OBTIAŽNOSTI TERÉNU BOLI STAVEBNÉ PRÁCE PREDČASNE UKONČENÉ AKO AJ NAPLÁNOVANÁ BETONÁŽ VÝKOPNÉHO JAMY.

03/05/2019
PIATOK

Denné záznamy stavby

List č. 0065510

Dátum

POČASIE: ZATIAHNUTÉ, DAŽĎ
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 15⁰⁰
ROBOTníci: 2R
STROJE: 91/MBA 0,25 h
NÁ: ø
THP: 1x
DOKUMENTOVANIE PRÁCE:
- DOKUMENTÁCIA TERÉNNEJ MODELÁCIE ZÁKLADOVÝCH PÄTIEK, SÚSTREDENIE ZEMINY NA KOPÚ

04/05/2019
SOBOTA

ZÁZNAM ZHOTOVITEĽA: Z DÔVODU DAŽĎA SÚ TERÉNNE PRÁCE OBMEDZENÉ Z DÔVODU NASÝPANIA ZEMINY.

POČASIE: ZATIAHNUTÉ, DAŽĎ
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 15⁰⁰
ROBOTníci: 3R
STROJE: BETÓNPUMPA 1h, ŽRB 1h, UNC 1h, STREPLOVAČ 1x,
NÁ: 9mx 1h
THP: 1x
DOKUMENTOVANIE PRÁCE:
- DRUHÉ PREVRTIE TOLWOTI NA STREPEN
-

06/05/2019
PONDELOK

ZÁZNAM ZHOTOVITEĽA: ZLAZENÁ BETÓNÁŽ OPOZDENÉHO VÝŤAHU Z DÔVODU ZAPADNUTIA DOMIEŠAVAČA V TERÉNE. NEMOŽNOSŤ DOKUMENTOVANIE PRÁC Z DÔVODU NEPRIAZNIVÉHO POČASIA – DAŽĎA.

Denné záznamy stavby | List č. 0065511 | Dátum

POČASIE: POLOBAJNO
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ – 17⁰⁰
ZAMESTNANCI: 5x
STROJE: JCB 1x, VAC 1x, BETÓNOVAČKA 1x, VIBRÁTOR 1x
NÁ: GUX 3x
THP: 1x

07/05/2019
UTORÝ

REALIZOVANÉ PRÁCE:
- BETONÁŽ OPORNÉHO MÚRA, VIBROVANIE BETÓNU
- REALIZÁCIA ZEMNÝCH PRÁC PO PLÁN, ZHUTNENIE (ZÓNA OHUBNUTÍ ZO STIEPEŇA Z DAŤKENA)
- REALIZÁCIA VÝSYPU Z DAŤKENIA FR. 0/32 MM, ZHUTNENIE
- ZÁSYP DAŤKENIA FR. 0/16 MM

ZÁZNAM FOTOGRAFIE: STÁLE POMÔŽE MECHANIZMY NA STAVBE Z DÔVODU ŤAŽKÉHO TERÉNU SPÔSOBENÉHO DAŽDOM.

POČASIE: DAŽDO
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ – 17⁰⁰
ZAMESTNANCI: 5x
STROJE: JCB 1x, VAC 1x
NÁ: Ø
THP: 1x

08/05/2019
STREDA

REALIZOVANÉ PRÁCE:
- ODDEŽIŤOVANIE STIEN OPORNÉHO MÚRA, ZRÁDZANIE A ODVOD DIELOV
- REALIZÁCIA TERÉNNYCH ÚPRAV – ZÓNA OHUBNUTÍ
- TRASOVANIE ODVODNENIA V TERÉNE
- 1

ZÁZNAM FOTOGRAFIE: NEMOŽNOSŤ REALIZÁCIE ZHUTNENIA PLÁNE V TRASE ODVODNENIA Z DÔVODU MOKRÉHO PODKLADU.

Denné záznamy stavby

List č. 0065512

Dátum

POČASIE: POLOBLAČNO, DAŽĎ
PRAC. DOBA: 7⁰⁰–15⁰⁰
ROBOTNÍCI: 4R
STROJE: JCB 1x, UNC 1x, UAZ 1x
NÁ: NÁTRES 1x
THP: 1x

09/05/2019
ŠTVRTOK

REALIZOVANÉ PRÁCE:
- ODSTRÁNENIE STIEN OPRÚDNEHO MÚRA, TRIEDENIE A NALOŽENIE DEBNENIA
- REALIZÁCIA TERÉNNYCH ÚPRAV, HUTNENIE (ZONA CHODNÍKY)
- REALIZÁCIA VÝSTUŽ Z KAMENINA TR. 0/32 MM
- ROZVOZ KAMENINA TR. 0/63 MM NA STAVBU

ZÁZNAM FOTODOKUMENTÁCIE: PRÁCE SPOJENÉ S TERÉNNYMI ÚPRAVAMI BOLI Z DÔVODU DAŽĎA ZASTAVENÉ. – ZAPLNENIE TERÉN.

POČASIE: ZATAHANÉ, DAŽĎ
PRAC. DOBA: 7⁰⁰–17⁰⁰
ROBOTNÍCI: 4R
STROJE: JCB 1x, UNC 1x
NÁ: NÁTRES 1x
THP: 1x

10/05/2019
PIATOK

REALIZOVANÉ PRÁCE:
- ODSTRÁNENIE STIEN OPRÚDNEHO MÚRA, NALOŽENIE A ODVOZ DEBNENIA
- REALIZÁCIA TERÉNNEJ MODELÁCIE PO ÚROVEŇ PLATNÉ (ZONA CHODNÍKY), HUTNENIE
- VÝKOP JÁM PRE ZÁKLADY STĹPOV VEREJ. OSVETLENIA (SKS)
- ROZVOZ KAMENINA TR. 0/32 MM, 0/63 MM, 0/16 MM

ZÁZNAM FOTODOKUMENTÁCIE: SKÚŠKA PRÍTIAHU TRECHANTÉROV V JÁMACH STAVBY Z DÔVODU PREZLOČENÉHO TERÉNU.

Denné záznamy stavby

List č. 0065513

Dátum

POČASIE: POLOSLNEČNO
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰
ROBOTNÍCI: 8x
STROJE: UNC 1x, VAVEC 1x
NÁ: 0
HIP: 1x
DEKONTAMINÁCIE PRÁCE:
- DEKONTAMINÁCIA VEGETÁCIE OKOLO DOMU Z EXT. TE 0/32 TYP HYDROMULOM
- MOTYKOVANIE PLOCHY OKOLO DOMU Z EXTERIÉRU A STREPEŤ

11/05/2019
SOBOTA

POČASIE: ZAMRAČENÉ, DAŽĎ
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰
ROBOTNÍCI: 10x
STROJE: UNC 1x, JCB 1x
NÁ: NÁMES 2x
HIP: 1x
DEKONTAMINÁCIE PRÁCE:
- DOVOZ EXTERIÉRU TE. 32/63 TYP NA STRAŽNU
- DEKONTAMINÁCIA DESKOVANIA ZÁKLADOV STĹPOV VO, BETONÁŽ ZÁKLADOV VO
- ZATIAHNUTIE KÁBLOV S OCHRANČKAMI DO RC ŽUR
- DEKONTAMINÁCIA OKOLOMKOV Z DREVOSTREPEŤ
- ÚPRAVA TERÉNU ROZDÍEL OKOLENÉHO TVORA ZO STAVBY VÁZNERKA DO POZAD. VÝŠKY
- DEKONTAMINÁCIA ORNITOLOGICKÉHO PREZIDIA ~~OKOLO DAŽĎOVÉHO~~ NA STAVBE
- DEKONTAMINÁCIA ŽITÍ PRI BODE NAROSENIA NA PRIPOJKY (BETÓNANIE BET. PLOCHY)

REALIZÁCIA FOTODOKUMENTÁCIE STRÁŽENIA POHYBU VEGETÁCIE V PO STAVBE Z DÔVODU PREPOČÚVANIA TERÉNU.

13/05/2019
PONDELOK

Denné záznamy stavby

List č. 0065514

Dátum

POČASIE: ZATIAHNUTÉ, DAŽĎ
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰
ROBOTNÍCI: 7x
STROJE: JCB 1x, UC 1x, POLES. BAGER 1x
NÁ: 4x
TRP: 1x
REALIZOVANÉ PRÁCE:
- VÝTOČENIE ZOSTAVY ČERPACEJ SKÚŠKY
- VŠETKO BOLO PRE ČERPACIU SKÚŠKU PO ZÁKLADOVÚ SPÁRU
- ZVOZ GEOTEXTÍLIE, HUSEŤIE NA STAVBU
- REALIZÁCIA CHODNÍKA Z DREVOSTREPY
- REALIZÁCIA VESTY CHODNÍKA Z KAMENIVA FR. 0/16 MM, ZHUTNENIE
- ÚPRAVA TERÉNU POZDĽŽ ORGÁNEHO MÚRU ZO STRANY KAMENIVA DO ROZAD. VÝŠKY
- REALIZÁCIA ROPADLISKA PRI ORGÁN. MÚRE

14/05/2019
UTOROK

POČASIE: ZATIAHNUTÉ, DAŽĎ
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰
ROBOTNÍCI: 7x
STROJE: JCB 1x, UC 1x, POLESOVÝ BAGER 1x
NÁ: 1-0
TRP: 1x
REALIZOVANÉ PRÁCE:
- REALIZÁCIA VESTY CHODNÍKA Z DREVOSTREPY
- OSADENIE GEOTEXTÍLIE NA SVAH V SKLONE S KOTVENÍM
- REALIZÁCIA VESTY Z KAMENIVA FR. 32/63 MM - SVAH KAZETKA, FORA PRED ORGÁNNÝM MÚROM

15/05/2019
STREDA

ZÁSAH ZHOTOVITEĽA Z DÔVODU NÁSLEDNÉHO TERÉNU BOL NASADENÝ VÄČŠÍ TECHNICKÝ PROSTRIEDOK (POLES. BAGER) NA REALIZÁCIU TERÉNNYCH ÚPRAV. PRESUN ZEMNÉHO MATERIÁLU (KAMENIVA) NA STAVBE JE REALIZOVANÝ ~~BAGR~~ BAGROM Z DÔVODU NEDOSTUPNOSTI TERÉNU PRE NÁKL. AUTÁ

Denné záznamy stavby

List č. 0065515

Dátum

POČASIE: ZATIAHNUTÉ, DAŽĎ
PRAC. DOBA: 4⁰⁰ – 17⁰⁰
ZOSTAVA: SPOLU 7 ĽUDÍ
STROJE: ŤAHAČ 1ks, UNC 1ks, KOVES. BAGER 1ks, JCB 1ks
NA: NATIAS 1ks
THP: 1ks
REALIZOVANÉ PRÁCE:
- DOVOZ SEKERÍ A DOSKY ČERPACEJ ŠACHTY NA STAVBU
- ČERPANIE VODY Z JAMY PRE ČERP. ŠACHTU
- OSADENIE GEOTEXTÍLIE NA SVAH OD DNA, JEJ FIXÁCIA KOTVENÍM
- REALIZACIA VÝKOPU Z KATEGÓRIE TR. 3/63 MP – SVAHY ZÁTAREZA

ZÁPIS FOTOGRAFIE: Z DÔVODU NÁSLEDNÉHO TERÉNU NEBOLO MOŽNÉ OSADIŤ SEKERE ČERPACEJ ŠACHTY PRÁVO NA MIESTO, ALE NA SKLADBU STAVBY. (BET. PLOCHA)

16/05/2019
ŠTVRTOK

POČASIE: POLOZAMRAČENÉ
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ – 17⁰⁰
ZOSTAVA: 7 ĽUDÍ
STROJE: UNC 1ks, KOVES. BAGER 1ks, JCB 1ks
NA: NATIAS 3ks
THP: 1ks
REALIZOVANÉ PRÁCE:
- REALIZACIA VÝKOPU CHODNÍKA Z KATEGÓRIE TR. 0/6 MP, KOTVENIE
- OSADENIE GEOTEXTÍLIE NA SVAH OD DNA, JEJ FIXÁCIA KOTVENÍM
- REALIZACIA VÝKOPU Z KATEGÓRIE TR 32/63 MP, 63/125 MP – SVAHY ZÁTAREZA
- DOVOZ KATEGÓRIE NA STAVBU (TR. 0/6 MP)

ZÁPIS FOTOGRAFIE: Z DÔVODU POHYBU TECHNIKY – V RÁMCI STAVBY PRESUN Z VÝTMODELUJÚ KOLÁJÍ, KTORÉ SÚ V PLOCHE TERÉNNEJ MODELÁCIE.

17/05/2019
PIATOK

Denné záznamy stavby

List č. 0065516

Dátum

POČASIE: OBLAČNO
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 15⁰⁰
ROBOTNÍCI: 0h
STROJE: VALEC 1h, UNC 1h
NÁ: 0
THÁ: 1h
REALIZOVANÉ PRÁCE:
- HUTNENIE PLATNE A PODLOŽNÝCH VRSTIEV Z KAMENIVA - FOLIA CHRÁNIČ
- REALIZÁCIA VRSTVY Z KAMENIVA FR 0/16 MM, HUTNENIE (FOLIA CHRÁNIČ)
- REALIZÁCIA CHRÁNIČOV Z DREVOSTRUHY

18/05/2019
SOBOTA

POČASIE: DAŽĎ, PRIEVALOVÉ
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 8⁰⁰
ROBOTNÍCI: 0h
STROJE: JCB 1h, UNC 1h, KOMB. VALEC 1h
NÁ: 0
THÁ: 1h
REALIZOVANÉ PRÁCE:

20/05/2019
PONDELOK

ZÁSTUPU ZHOTOVITEĽA: NA ZÁKLADE OBMEDZENÍ TERÉNU A DAŽĎOVÉHO POČASIA BOLI VŠETKY PRÁCE ZRUŠENÉ.
NEDŽI NE PATRÍ:
TERÉNNA ROZVEDACIA OBOLO STROJOV ZA ÚČASTI ZÁSTUPCOV
OSADENIE SKÚŠI ČERPADIEL SKÚŠI NA MIESTO
REALIZÁCIA VO, NN A PRÍPOJOV ZRUBNÁŽBA

05 235 0 Design © Ševt www.sevt.sk

Denné záznamy stavby

List č. 0065517

Dátum

POČASIE: POLOOBLAČNO, OBČASNÉ DAŽĎ — 21/05/2019 UTOROK

PRAC. DOBA: 7^00 – 17^00

ROBOTNÍCI: 7R

STROJE: ZAMETAČ 1x, CISTERNA 1x, UNC 1x, KOLES. BAGER 1x

NÁ: NÁMES 3x

THP: 1x

REALIZOVANÉ PRÁCE:

- ČISTENIE PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE OD NÁVOSOV BUATA A KAU
- REALIZÁCIA OHLODNÍKOV Z DREVENÉJ STIEPKY
- REALIZÁCIA VESTIT OHLODNÍKA Z KAMENIVA FR. 0/16 MM, ~~INTERIÉRNE~~
- ZEMNÉ VÝSKOPOVÉ PRÁCE PO DROVEŇ PLOCHE – MODELÁCIA LAGÚNY 1
- APLIKÁCIA GEOTEXTÍLIE, REALIZÁCIA MINERÁL-NEPROTESKNENÁ TROM, MODELÁCIA VESTIT (LAGÚNA 1)
- ROLOVÁ ZATRAVNENÁ NA STRÚBU

POČASIE: ZAMRAČENÉ, DAŽĎ — 22/05/2019 STREDA

PRAC. DOBA: 7^00 – 8^00

ROBOTNÍCI: 6R

STROJE: UNC 1x, KOLES. BAGER 1x, ARS 1x

NÁ: Ø

THP: 1x

REALIZOVANÉ PRÁCE:

-

ZAZNAM ZHOTOVITEĽA: Z DÔVODU DAŽĎA SOM VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE ZASTAVENÉ VRÁTANE OCHRANNÝCH OBJEKTOV (NN, VO, DOBMAR, SADOVKY)

Denné záznamy stavby | List č. 0065518 | Dátum

POČASIE: ZATIAHNUTÉ
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ – 17⁰⁰
ROBOTNÍCI: 5Z
STROJE: DOB 1x KOVES. BAGER 1x
NÁ: NÁKES 3x
TAP: 1x
REALIZOVANÉ PRÁCE:
- ČERPANIE VODY Z JAMY, PRE ČERPACIU ŠACHTU
- DOVOZ SKÚŠAME K ČERP. ŠACHTE BAGROM (MENŠÍ EXS)
- REALIZÁCIA POSTUPOVEJ CESTY Z DÔVODU NOSNOSTI OBADENIA SLÚŽI PRE ČERP. ŠACHTU ZLA-MANIA
- DOVOZ KAMENIVA NA STAVBU

ZÁZNAM FOTOMATERIÁLU Z DÔVODU OBDOBIA DAŽĎOV SE TERÉN V RÁMCI STAVBY JE NÁSLEDNE OBTIAŽNÝ TO OUT-LÝVANIE PRÁCE NA JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH.

24/05/2019
PIATOK

POČASIE: POLOSLNO
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ – 16⁰⁰
ROBOTNÍCI: 0Z
STROJE: KOVES. BAGER 1x DOB 1x ČERPADLO 2x
NÁ: 0
TAP: 1x
REALIZOVANÉ PRÁCE:
- OSADENIE GEOTEXTÍLIE NA SVAH, JEJ KOTVENIE
- REALIZÁCIA VESTY Z KAMENIVA FR. 32/63 MM, 63/125 MM – ZONA SVAHU KAMENIVA
- REALIZÁCIA TEPELNEJ MODELÁCIE DO ROZAP. VÝŠOK (LAGUNA 2)
- REALIZÁCIA TEPELNEJ MODELÁCIE V TRASE ODVODNENIA Z DREVOŠTIEPKY (ZONA PRI LAGÚNE 1)
- ČERPANIE VODY Z JAMY PRE ČERP. ŠACHTU

ZÁZNAM FOTOMATERIÁLU NEPRÍSTUPNÝ TERÉN PRE REALI-ZÁCIU STAVEBNÝCH PRÁC V RÁMCI STAVEBNÝCH OBJE-KTOV. PRÁCE SÚ SÚSTREDENÉ NA ÚPRAVU SVAHOV A LÁGÚN KAMENIVA. PRÍSUN MATERIÁLU NA STAVBU MOŽNÝ LEN POMOCOU TRAKTORBAGRA.

05 235 0 Design © Ševt www.sevt.sk

Denné záznamy stavby | List č. 0065519 | Dátum

POČASIE: SLANEČKO
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ – 16⁰⁰
ROBOTNÍCI: 0K
STROJE: AUTOŽERAV 1x, KOLES. BAGER 1x
NÁ: TATRA 1x
THP: 1x
REALIZOVANÉ PRÁCE:
- DOVOZ SEKVŽÍ ČS K SATIE
- REALIZÁCIA POŽIADAVIEK VESTAVI PRE SEKVŽÍAMI Z BETÓNU
- ODAPENIE JEDNOTLIVÝCH SEKVŽÍ ČS DO SATIE, ICH STABILIZÁCIA A FIXÁCIA
- OBSYP SEKVŽÍ PO VESTAVÁCH, HUTNENIE

25/05/2019
SOBOTA

POČASIE: ZATIAHNUTÉ, DAŽĎ
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ – 17⁰⁰
ROBOTNÍCI: 0K
STROJE: KOLES. BAGER 1x, VIBR 1x
NÁ: 1x
THP: 1x
REALIZOVANÉ PRÁCE:
- REALIZÁCIA ZÁSEKOV NA SVAHU PO OBVODE, JEHO PODRÉZÁNIA (SATIERKO)
- VYSPÁVANIE SPOSOB SEKVŽÍ ČS NEPRIEPUSTNOU FÓLIOU
- ČERPANIE VODY Z ČS
- ÚPRAVA TVARU LAGÚNY 2
-

ZÁVAJY HYDROMETA: Z DÔVODU NASÝTENOSTI TERÉNU (ZATIAŽENÍ) VPLYVOM POČASIA (DAŽĎ) BOLI OBMEDZENÉ PRÁCE NA STAVEBNÝCH OBJEKTOCH: VO, HN, TRORNÁŽ, SADOVÉ ÚPRAVY

27/05/2019
PONDELOK

Denné záznamy stavby | List č. 0065520 | Dátum

POČASIE: ZAMRAČENÉ, DAŽĎ — 28/05/2019 UTORÝ
PRÁC. DOBA: 7⁰⁰ – 17⁰⁰
ROBOTNÍCI: 20
STROJE: PÁSOVÝ BAGER 1x, JCB 1x
KAI: 0
THP: 1x
REALIZOVANÉ PRÁCE:
- REALIZÁCIA ZÁTREHU NA STAVBU, KTORÁ PREBIEHA PO OBVODE STAVEBKY
- REALIZÁCIA TERÉNNYCH ÚPRAV – POČASIE
- REALIZÁCIA TERÉNNEJ PRÍPRAVY OKOLO STRÔPOV (VÝKOP)

ZÁSTAVBY ZHOTOVITEĽA NA STAVBE PRETRVÁVA STAV, KTORÝ OBMEDZUJE ALEBO ZNEMOŽŇUJE REALIZÁCIU PRÁC NA JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH Z DÔVODU PRETRVÁVAJÚCEHO NEPRIAZNIVÉHO POČASIA (DAŽĎ)

POČASIE: — 29/05/2019 STREDA
PRÁC. DOBA:
ROBOTNÍCI:
STROJE:
KAI:
THP:
REALIZOVANÉ PRÁCE: