

### DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO

na realizáciu stavby:

#### „REKONŠTRUKCIA OBJEKTU ÚSTAVU ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV“

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení  
(ďalej len „**Dodatok č. 3**“)

uzatvorenej medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

#### Objednávateľ:

Názov: **Slovenská akadémia vied**  
Sídlo: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava  
IČO: 00 037 869  
DIČ: 2020844914  
Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]  
IBAN: [REDAKOVANÉ]  
SWIFT: SPSRSKBA  
V mene ktorej koná: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EURO-ŠTUKONZ, a. s.**  
Sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava  
IČO: 35 972 297  
DIČ: 2022116206  
IČ DPH: SK2022116206  
IBAN: [REDAKOVANÉ]  
Právna forma: akciová spoločnosť  
V mene ktorej koná: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5975/B

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“ a spolu s Objednávateľom aj ako „**Zmluvné strany**“)

Pre účely tohto Dodatku č. 3 majú ostatné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom význam, aký im je pridelený v Zmluve.

#### PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.10.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia stavby: „**Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV**“ (ďalej len „**Zmluva**“).

Tento Dodatok č. 3 je uzatvorený podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, pričom podrobnejšie odôvodnenie naplnenia zákonných predpokladov na uzatvorenie tohto Dodatku č. 3 v režime ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO je predmetom osobitného zdôvodňujúceho dokumentu.

## 1 PREDMET DODATKU Č. 3

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 3.5.2 Zmluvy sa mení z pôvodného znenia na nasledovné:

*„Lehota na vykonanie Diela je do 31.05.2023. Zhotoviteľ je povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto Zmluvy, bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy a aby bolo pripravené na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výsledkom bude vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby.“*

1.2 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že súčasťou Zmluvy sa stáva revidovaný Harmonogram prác, ktorý zohľadňuje predĺženie Lehoty na vykonanie Diela v zmysle predchádzajúceho bodu a ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku č. 3.

## 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré týmto Dodatkom č. 3 nie sú dotknuté, zostávajú nezmenené v platnosti v pôvodnom znení.

2.2 Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: (i) schválenie Dodatku č. 3 Poskytovateľom NFP a zároveň (ii) zverejnenie Dodatku č. 3 v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2.3 Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s povahou originálu, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Koncesionár obdrží dva (2) rovnopisy.

2.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Harmonogram prác

2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č. 3 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že Dodatok č. 3 sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

### Objednávateľ

V Bratislave

Dňa 06-02-2023

Za Slovenská akadémia vied  
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda

### Zhotoviteľ

V Bratislave

Dňa 07.02.2023

Za EURO-ŠTURKONZ, a. s.  
Ing. Miloš Stopka

## Harmonogram prác

Stavba: Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV Bratislava

Objednávateľ: Slovenská akadémia vied Bratislava

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Popis prác	mesiac	február 2023				marec 2023					apríl 2023					máj 2023			
	tyždeň	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
	zostatok RN bez DPH k 31.01.2023	Ukončenie prác 30.05.2023																	
SO 01 Vlastná stavba																			
nivelačné stierky pod povlakové podlahy	6 596,41	2638,56				3957,85													
podlahy PVC, koberec	12 046,90					3011,73					6625,80						2409,37		
keramické obklady	26 914,94		2601,49			13457,47					10765,98								
keramické dlažby	31 662,47					15831,24					11081,86					4749,37			
sadrokartónové konštrukcie	1 857,97	1207,68				650,29													
interiérové maľby	2 323,98	929,59				929,59					464,80								
interiérové dvere	31 601,30								3180,13		12040,52						15800,65		
neruzové zábradlia a madlá	16 276,68										6952,17						7324,51		
vchodová strieška	2 484,87											2484,87							
interiérové žalúzie	2 966,27										2966,27								
protipož.prestupy, hasiace prístroje	15 609,16					7029,30					7029,30						1550,56		
vstupy exter., rampa dlažba, mazanina)	3 557,34								1185,76		2371,56								
skládka zeminy	159,59															159,59			
vyčistenie stavby	4 213,51																4213,51		
ZTI - zariadenie predmety	21 797,34					10898,67					8718,94						2179,73		
ÚVK - vykurov.skúška, revízie	2 424,51																2424,51		
ELI - svetidlá	43 474,89										23911,20						19563,69		
ELI - štruktúrovaná kabeláž	11 442,94	2288,60				3432,88					3432,88						2288,58		
VZT - komplexné skúšky	1 387,93																1387,93		
SO 02, 03 Vodovod.a kanalizačná prípojka	9 628,92	3388,68				4333,00					1907,24								
SO 05 Prípojka NN	9 365,54					5151,05					4214,40								
SO 06 Spevnené plochy	4 926,31								1724,21		2463,15						738,95		
<b>CELKOM bez DPH</b>	<b>262 719,77</b>	<b>13 144,60</b>				<b>74 753,19</b>					<b>110 031,03</b>						<b>64 790,95</b>		

### UPOZORNENIE

1. Termín ukončenia uvedený v tomto harmonograme je platný.
2. Jednotlivé dielce termíny za príslušné mesiace vo finančnom vyjadrení sa môžu odlišovať v závislosti od poveternostných podmienok, ktoré majú vplyv na technologické postupy, od plynulosti dodávok materiálu a iných vplyvov. Následkom tohto sa môže plnenie v jednotlivých mesiacoch líšiť o cca 20%.