

**Dodatek č. 1 ke**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**  
**pro veřejnou zakázku s názvem**  
**„Silnice III/2784 Starý Dub - Světlá, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2019167/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 709 46 078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

a

**ADVISIA s.r.o.**

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8

zastoupená Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti

IČO: 246 68 613

DIČ: CZ24668613

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-633010217/0100

zapsaná/ý Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 3. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/2784 Starý Dub - Světlá, rekonstrukce silnice“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 490 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele (tj. 8. 9. 2020).
3. Dne 20. 8. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 19. 8. 2020 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dodržet termín pro činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to především z důvodu komplikace při projednání se soukromými vlastníky potřebnými pro podání žádosti o stavební povolení. V tuto chvíli zbývá souhlas od 3 vlastníků. Se dvěma majiteli pozemku probíhají jednání (p. č. 1016/1 k. ú. Modlibohov a p. č. 457/2 k. ú. Javorník). V rámci

oslovení majitelů pozemku p. č. 499/16 v k. ú Javorník bylo zjištěno, že došlo k jejich úmrtí a v tuto chvíli probíhá dědické řízení. Dokud nebude dědické řízení dokončeno není možné v jednání pokračovat. Souhlasy všech výše uvedených vlastníků jsou nezbytné pro žádost o vynětí ze ZPF, které je nezbytnou součástí pro podání žádosti o stavební povolení.

V rámci projednání s dotčenými orgány státní správy zbývá dořešit vyjádření Města Český Dub, Magistrátu města Liberec (odbor územního plánování) a Lesů ČR s. p.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
  - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 150 dnů od odpadnutí objektivní příčiny – ukončení dědického řízení pozemku p. č. 499/16 v k. ú Javorník.**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec\_\_\_\_\_

Praha\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**  
Ing. Jan Růžička  
ředitel

\_\_\_\_\_  
za **ADVISIA s.r.o.**  
Ing. Robert Weisz  
jednatel společnosti