

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem
„Silnice III/27018 Kněžice - Lvová, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2019194/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 012/2019/AP

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

Atelier PROMIKA s.r.o.

se sídlem Muchova 9, 160 00 Praha 6

zastoupená Ing. Petrem Mackem, jednatelem společnosti

IČ: 26080273

DIČ: CZ26080273

bankovní spojení: Raiffeisen banka

číslo účtu: 4035220001/5500

zapsaná/ý v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103969

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/27018 Kněžice – Lvová, rekonstrukce silnice“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Ve Smlouvě v příloze č. 2 Podrobná specifikace provedení díla byl objednatelem definován požadavek zpracovat v rámci projektové dokumentace podrobný soupis prací, který bude vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dále v čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v předání finální verze projektové dokumentace je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést nejpozději do 235 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést nejpozději do 430 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.

3. Z objektivních důvodů, které nejsou na straně zhotovitele ani objednatele, protože se týkají dodatečně zjištěných skutečností, které nebylo možné dopředu předvídat a vznikly až po uzavření Smlouvy resp. při projednávání konceptu projektové dokumentace, vzniká potřeba zajištění dodatečných průzkumů a podkladů. Jedná se o práce nezbytné k řádnému dokončení projektové činnosti.
4. Dne 1. 6. 2019 nabyla účinnosti vyhláška MPO č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Dle ustanovení tohoto nového právního předpisu je nutné provedenou diagnostiku vozovky navíc doplnit o příslušné zkoušky a zařídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu polyaromatických uhlovodíků – dehtů (PAU). Závěry tohoto průzkumu jsou naprosto nezbytné k zodpovědnému zpracování PDPS a především soupisu prací, neboť odstraňují nejistotu ohledně navržené technologie opravy vozovky a možného vzniku nebezpečného odpadu ve stavbě. Provedením tohoto průzkumu objektivně vznikají zhotoviteli vícenáklady. Tento požadavek nevyvolává žádné nároky na posun smluvních termínů.
5. V rámci zpracování připomínek ke konceptu projektové dokumentace byla zjištěna nová kolize upraveného technického řešení silničního tělesa se stávajícím nadzemním vedením v úseku přibližně km 1,45 – 1,95 provozního staničení. V rámci předprojektové přípravy byl základní průzkum a zákres vedení stávajících inženýrských sítí v bezprostředním okolí silnice III/27018 proveden, bohužel u tohoto vedení se přes veškeré úsilí zhotoviteli nepodařilo zjistit ani druh vedení ani jeho vlastníka a správce. V konceptu projektové dokumentace nebylo toto vedení stavbou dotčeno. Vzhledem k tomu, že do čistopisu projektové dokumentace je nutné zpracovat požadavek objednatele na rozsáhlejší úpravy silničního příkopu, aby byla zajištěna normová šířka přilehlé nebezpečné krajnice (především v zářezu v km 1,68 – 1,80), je nezbytné uvedené nadzemní vedení zrušit nebo stranově přeložit. Zhotovitel provede nové šetření pro zjištění druhu a vlastnictví dotčeného vedení. Následně bude za účasti objednatele s vlastníkem dotčené sítě dohodnut další postup směřující k uvolnění prostoru stavby. Pokud to bude nutné, bude provedeno doplnění projektové dokumentace a koncept dokumentace bude znovu předložen k odsouhlasení objednateli. Vzhledem k tomu, že pro zahájení inženýrské činnosti je nezbytné disponovat kompletní finální verzí PD, tak zhotovitel žádá o posun smluvních termínů.
6. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Specifikace akce, která je přílohou č. 1 Smlouvy, se v odstavci Požadované průzkumy a měření doplňuje následovně: Zkoušky a zařídění asfaltových směsí podle obsahu PAU dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.
2. Za provedení přípravných předprojektových prací dle předchozího odstavce smluvní strany sjednávají cenu v celkové výši 19.500,00 Kč bez DPH, 23.595,00 Kč včetně DPH. Tato

cena je v místě a čase obvyklá. Vyjma tohoto navýšení zůstávají ceny sjednané v rekapitulaci nákladů, která je přílohou č. 4 Smlouvy, nedotčeny.

3. Částka dle předchozího odstavce bude zhotoviteli uhrazena dle podmínek uvedených v článku VII. odst. 5. Smlouvy. V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, bude postupováno dle příslušných odstavců obsažených v článku VII. Smlouvy.
4. Termíny pro předání konceptu projektové dokumentace, předání finální verze projektové dokumentace a obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti, které jsou stanoveny v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, se mění následovně:
 - předání konceptu projektové dokumentace: **nejpozději do 307 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele;**
 - předání finální verze projektové dokumentace (tj. verze po zapracování /vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 337 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele;**
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 530 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.**
5. Předání výstupů z předprojektových prací spojených se sjednaným rozšířením specifikace akce předá zhotovitel objednateli společně s čistopisem projektové dokumentace.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Jablonci nad Nisou dne _____

V Praze dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **Atelier PROMIKA s.r.o.**
Ing. Petr Macek
jednatel společnosti