

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 31.05.2023

(ďalej len „*dodatok č. 1*“ alebo len „*dodatok*“)

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Ludanice
Sídlo:	SNP 448/69, 956 11 Ludanice
V jeho mene konajúci:	Matúš Dočkalík, starosta obce
Oprávnený rokovať vo veciach	
a) zmluvných:	Matúš Dočkalík, starosta obce
b) technických:	Matúš Dočkalík, starosta obce
IČO:	00310689
DIČ:	2021315461
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK13 5600 0000 0008 0176 8001

(ďalej len „*objednávateľ*“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	TOPRECO s.r.o.
Sídlo:	M. Rázusa 5051/33, Topoľčany 955 01
Zastúpený:	Jozef Poluch, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach:	
a) zmluvných:	Jozef Poluch
b) technických:	Jozef Poluch
IČO:	34098674
DIČ/IČ DPH:	2020420017/SK2020420017
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK 03 0200 0000 0003 9784 2192
Číslo telefónu:	0908 769 031
Číslo faxu/mail:	info@topreco.sk
Registrácia:	OR Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 145/N, oddiel: Sro

(ďalej len „*zhotoviteľ*“)

Článok 2 Východiskové podklady a údaje

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 31.05.2023 Zmluvu o dielo a to na základe výsledku verejného obstarávania, 40828 – WYP, Vestník č. 201/2022 - 14.09.2022, na predmet zákazky s názvom Zberný dvor Ludanice - stavebné práce_II, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Predmet zákazky bude spolufinancovaný OPKŽP, kód Výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72, Zameranie Triedený zber komunálnych odpadov, názov projektu: Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v Ludaniciach (ďalej len „*projekt*“).
3. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článku 4 bod. 3, 4, 5 a článku 20 ods. 3 zmluvy o dielo.

Článok 3 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu ukončenia prác, a to v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, keďže potreba tejto zmeny zmluvy vyplynula z nasledovných okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať:
 - a. Žiadosť o poskytnutie NFP s názvom Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v Ludaniciach bola podaná dňa 15.03.2022 (ďalej len „*ŽoNFP*“), pričom povinnosťou bolo vyhlásenie verejného obstarávania na stavebné práce. Z tohto dôvodu objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie pod značkou 33442 – WYP, Vestník č. 163/2022 - 21.07.2022, ktoré bolo

neúspešné (nepredloženie ani jednej cenovej ponuky) a následne opätovné verejné obstarávanie pod značkou 40828 – WYP, Vestník č. 201/2022 - 14.09.2022.

V čase vyhlásenia verejného obstarávania objednávateľ predpokladal skoršie schválenie NFP, z ktorej má byť predmet zákazky financovaný a tým aj skoršiu realizáciu zákazky, z tohto dôvodu stanovil termín realizácie do 30.09.2023. Avšak rozhodnutie o schválení ŽoNFP bolo doručené až 28.04.2023, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/124 nadobudla účinnosť až 27.06.2023.

- b. Vzhľadom na vyššie uvedené bola Zmluva o dielo so zhotoviteľom podpísaná dňa 31.05.2023 a nadobudla účinnosť až po doručení správy z kontroly verejného obstarávania dňa 14.08.2023.
- c. Projekt, z ktorého bude predmet zmluvy financovaný musí byť ukončený najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.
- d. Zmluvné strany sa vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a vzhľadom na veľké riziko nerealizovania projektu dohodli na predĺžení termínu realizácie zmluvy. Nedokončenie predmetu zmluvy by viedlo k narušeniu dôvery verejnosti vo fungovanie verejného sektora. Súčasne objednávateľ vyhlasuje, že realizácia stavby podľa zmluvy o dielo je nevyhnutná pre ďalší rozvoj obce Ludanice.

2. Článok č. 4 Zmluvy o dielo, bod 4. sa v súlade s uvedeným v bode 1. tohto článku nahrádza novým znením:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy, v nasledovných lehotách:

- **Začiatok:** odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska;
- **Termín realizácie:** **do 20.12.2023;**
- **Miesto plnenia:** č. parcely: 10199/14, 10199/15, 10199/17, obec Ludanice, okres Topoľčany, Kraj Nitra.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť zverejnením a teda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
4. Dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.

Objednávateľ: Obec Ludanice

Zhotoviteľ: TOPRECO s.r.o.

V Ludaniciach, dňa: 15.08.2023

V Topoľčanoch, dňa: 15.08.2023

.....
Matúš Dočkalík, starosta obce

.....
Jozef Poluch, konateľ