

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem**

„Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice vč. havárie mostu 29032-2“

Číslo smlouvy objednatele: 2019228/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

ADVISIA s.r.o.

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8

zastoupená Ing. Robertem Weiszem

IČ: 24668613

DIČ: CZ24668613

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-633010217/0100

zapsaná/ý u Městského soudu v Praze, spisová značka C 164752

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice vč. havárie mostu 29032-2“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost pro PD1 - Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice – havárie mostu 29032-2 vč. opěrných zdí, spočívající v:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti; nejpozději do 315 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 9. 4. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 9. 4. 2019 o posun smluvního termínu pro činnost uvedenou v odst. 2. Z této žádosti, která reaguje na okolnosti objektivně nastalé v průběhu provádění díla, zejména vzhledem k vyhlášení nouzového stavu pro celé území České republiky v důsledku pandemie koronaviru a z toho vyplývajících omezujících opatření

vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení v původně dohodnutém termínu, a to z důvodu, že při projednávání souhlasů vlastníků parcel dotčených stavbou (nezbytná příloha žádosti o stavební povolení) se obdržel nesouhlas s navrženým řešením s požadavky na jeho minimalizaci (dodatečné požadavky), které zcela mění koncepci řešení odevzdané finální verze projektové dokumentace. Dne 20. 2. 2020 bylo svoláno jednání na místě k vyjasnění požadavků. Po jednání byly dílčí požadavky zapracovány do projektové dokumentace. Z důvodu bezpečnosti provozu na komunikaci se neustoupilo z některých požadavků, tj. ponechání šířkového uspořádání, rozsahů opěrných zdí a svodidel dle odsouhlasené finální verze projektové dokumentace. Dne 11. 3. 2020 mělo proběhnout další jednání na místě, a to i za účasti zástupce Policie ČR. Bohužel došlo k nenadálému odřeknutí účasti na jednání zástupce Policie ČR a zrušení jednání s odkladem na další týden. Poté byl vládou ČR v souvislosti s COVID-19 vyhlášen nouzový stav a zorganizování dalšího jednání a veškerého dalšího projednávání bylo paralyzováno.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:

Ustanovení čl. IV odst. 1 pátá odrážka se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 150 dnů od účinnosti zrušení nouzového stavu.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pro odstranění nejasností strany sjednávají, že s ohledem na objektivní příčinu vzniku prodlení bez zavinění zhotovitele se v případě tohoto prodlení počínaje prvním dnem po uplynutí 315 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele do uplynutí termínu nově sjednaného v čl. II odst. 1 tohoto dodatku nepoužije ustanovení čl. X odst. 1 smlouvy.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání

skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Liberci dne _____

V Praze dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička
ředitel

za **ADVISIA s.r.o.**

Ing. Robert Weisz
jednatel