

**Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem**

„Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice vč. havárie mostu 29032-2“

Číslo smlouvy objednatele: 2019228/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

(dále jen „**objednatel**“)

a

ADVISIA s.r.o.

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8

IČO: 24668613

DIČ: CZ24668613

zastoupená Ing. Robertem Weiszem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-633010217/0100

zapsaná/ý u Městského soudu v Praze, spisová značka C 164752

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice vč. havárie mostu 29032-2“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 5. 2020 byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost pro PD1 - Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice – havárie mostu 29032-2 vč. opěrných zdí, spočívající v:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti; nejpozději do 150 dnů od účinnosti zrušení nouzového stavu.
3. Dne 25. 9. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 25. 9. 2020 o posun smluvního termínu pro činnost uvedenou v odst. 2. Termín ukončení nouzového stavu byl 14. 5. 2020. Termín obstarání pravomocného stavebního povolení je do 14. 10. 2020. Z této žádosti, která reaguje na okolnosti objektivně nastalé v průběhu provádění díla,

zejména z důvodu průtahů při zajišťování majetkoprávní agendy nebyla žádost o vydání stavebního povolení podána a z tohoto důvodu není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení v původně dohodnutém termínu. Zbývající dokladová část je připravena. V mezidobí došlo k jednáním a k dohodě a podepsání smluv s jednotlivými vlastníky nemovitostí, do jejichž parcel stavba zasahuje a kteří měli připomínky a vyjadřovali nesouhlas se stavbou. Výjimku tvoří parcela p. č. 118/2 k. ú. Janov nad Nisou, kde se doposud nepodařilo získat souhlas se stavbou od majitele p. Hladkého. Majitel byl několikrát kontaktován telefonicky, byla mu písemně doručena dokumentace, dne 29. 8. 2020 zhotovitel obdržel písemný nesouhlas se soupisem konfliktních bodů. Následně byla majiteli doplněná PD zaslána znovu, následovat bude jednání k problematice za účasti starosty obce a pracovníků KSSLK. Problematické body, které rozporuje pan Hladký v nesouhlasu, jsou však v přímém rozporu se zadáním PD - způsob rekonstrukce/novostavby mostu, šířkové uspořádání komunikace, poloha nového mostu, zádržný systém. V případě jejich vypořádání by muselo dojít ke kompletnímu přepracování PD.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:

Ustanovení čl. IV odst. 1 pátá odrážka se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti: nejpozději do 595 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne _____

Praha dne _____

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička

ředitel

za ADVISIA s.r.o.

Ing. Robert Weisz

jednatel