

Zápisnica z Pracovnej porady č. 7 projektu

„Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia“

Konanej dňa 18.10.2022, formou videokonferencie

DSP

Prítomní za Objednávateľa **Ing. Tomáš Orenič**

Ing. Alojz Filipek

Ing. Richard Dlhý

Ing. Sebastián Baran

Prítomní za Zhotoviteľa: **Ing. Ján Tóth**

Ing. Marek Balko

Projektanti SO/PS podľa objektovej skladby

Úvod:

Pracovná porada bola zvolaná na základe uzavretej Zmluvy o dielo ev. č. 20220001759 zo dňa 19.08.2020 uzavretej medzi Objednávateľom Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice, zastúpená primátorom Ing. Jaroslav Poláček a Zhotoviteľom Združenie MET Košice, zastúpená vedúcim členom združenia, t. j. REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava a členom združenia DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/24, 832 03 Bratislava, a na základe oznámenia že Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola dňa 09.12.2020 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a účinnosť nadobudla dňa 10.12.2020.

Predmet porady:

Kontrola stavu plnenia zmluvy.

Predostrenie návrhov jednotlivých SO a PS stavby pre UČS 19a a UČS 19b.

UČS 19b sa napája na južnej strane už zrealizovanej UČS 01 (Námestie osloboditeľov) v rámci predchádzajúcej etapy modernizácie električkových uzlov, a pokračuje južným smerom po ulici Južná trieda a v km 2,319 plynulo prechádza do UČS 19a, ktorá sa napája na severnú stranu už zrealizovanej UČS 15 (križovatka VSS) v rámci predchádzajúcej etapy modernizácie tratí.

Na úseku UČS 19b je navrhovaná úplne nová električková spojka cca v km 0,150. Cca v km 0,800 je navrhovaná kompletná rekonštrukcia existujúceho podchodu pre peších v zastávke Stará nemocnica. Na obratisku Ryba je doplnená jedna koľaj, ktorá spätne spája obratiskovú koľaj s priebežnou koľajou.

Taktiež tam budú umiestnené elektrické mazníky. Je navrhovaná kompletná rekonštrukcia meniarne „B“ – stavebne aj technologicky.

Na UČS 19b dôjde k modernizácii všetkých zastávok (Astória, Stará nemocnica, Ryba, Holubyho, Verejný cintorín). Na UČS 19a dôjde k modernizácii zastávky Južná trieda č. 125.

Projektanti hlavných/nosných objektov predstavili svoje riešenia.

Riešenie technických a organizačných záležitostí spojených s vykonávaním diela podľa zmluvy prebieha medzi objednávatelom a zhotoviteľom aj mimo pravidelných porád takmer každodenne mailovou a telefonickou komunikáciou.

Zhotoviteľ informoval objednávateľa, že stavebným úradom (Obec Čečejevce) bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby (zatiaľ nie je právoplatné). Projektanti budú o danom rozhodnutí oboznámení, a v prípade potreby zapracujú podmienky z rozhodnutia do DSP.

Zapísal: Ing. Tomáš Orenič, MBA

Ing. Marek Balko