

Dodatok č. 1

K





k Zmluve o dielo č. VO012020

1. Zmluvné strany:

1.1 Obchodné meno: **Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky**
Právna forma: príspevková organizácia
Sídlo: Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
v mene ktorého podpisuje: MUDr. Karol Hajnovič - riaditeľ
IČO: 17336112
DIČ: 2021068324
IČ DPH: SK2021068324
bankové spojenie: Štátna pokladnica
medzinárodný kód banky (BIC): SPSRSKBA
číslo účtu v tvare IBAN : SK88 8180 0000 0070 0054 0295
zapísaný v: register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej republiky a živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky pod č. 404-9729

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1.2 obchodné meno:* **Systeming, sr.o.**
právna forma*: spoločnosť s ručením obmedzeným
sídlo/miesto podnikania*: Rybníčná 40, 831 06 Bratislava
v mene ktorého podpisuje/ú*: Ing. Roman Tožička, konateľ
Tel*: 
Fax: /
E-mail*: info@systemingsk.net
IČO*: 45 515 085
DIČ*: 2023031527
IČ DPH: SK2023031527
bankové spojenie*: 
medzinárodný kód banky (BIC)*: 
číslo účtu v tvare IBAN*: 
zapísaný v*: Obchodnom registri Bratislava I, vložka č.: 64650/B, Oddiel:Sro
Kontaktná osoba*: Viliam Struhárik

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ a samostatne „**Zmluvná strana**“)

2. Preambula

- 2.1 Dňa 01.03.2021 uzatvorili Zmluvné strany Zmluvu o dielo č. VO012020 ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „**Stavebné úpravy centrálnej sterilizácie FNsP Nové Zámky**“. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania: Vestník č. 208/2020 - 06.10.2020, 34021 - WYP, pod názvom: „**Stavebné úpravy centrálnej sterilizácie FNsP Nové Zámky**“. (ďalej aj ako „**Zmluva**“)
- 2.2 Počas realizácie diela boli zistené navyše práce, ktoré neboli uvedené v projektovej dokumentácii a cenovej ponuke Zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác v položkovom rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č.1 Zmluvy. Tieto práce neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác pri realizácii predmetu diela. Tieto neočakávané navyše práce pri uzatváraní Zmluvy neboli Zmluvným stranám známe a Zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre riadne dokončenie diela.
- 2.3 Rozsah navyše prác bol vyšpecifikovaný na základe cenových ponúk Zhotoviteľa, ktoré predložil Zhotoviteľ Objednávateľovi na schválenie. Cenové ponuky tvoria prílohu č. 1 tohto dodatku. Sumár cenových ponúk je nasledovný:

Číslo ponuky	Predmet ponuky	Cena v Eur bez DPH
FN NZ 01_2021	Vyhotovenie protipožiarnych utesnení - Sterilizácia	5 680,00 €
FN NZ 02_2021	Doplnenie pomocnej ocelevej konštrukcie - Sterilizácia	4 565,64 €
FN NZ 04_2021	Doplnenie pripojenia rozvádzačov RS1 a RS2	2 126,73 €
FN NZ 05_2021	Vybúranie betónového podkladu nad rámec rozpočtu + doplnenie poteru	7 877,57 €
FN NZ 06_2021	Obnova šatní suterén 1.PP	56 249,73 €
	Cena navyše prác celkom v Eur bez DPH	76 499,67 €
	Výška DPH	15 299,93 €
	Cena navyše prác celkom v Eur s DPH	91 799,60 €

Na základe Zmluvy o dielo č. VO012020, čl. 6. bod 6.13 a čl. 13 bod 13.3 a v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich zmenách, ktoré budú predmetom Dodatku č. 1.

3. Predmet dodatku

- 3.1 Predmet zmluvy uvedený v bode 3 Zmluvy sa rozširuje o nevyhnutné práce a dodanie materiálu navyše prác, ktoré sú špecifikované v prílohe tohto dodatku. Príloha s uvedením súpisu prác a materiálu navyše prác je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli na cene navyše prác a materiálu vo výške podľa priloženého súpisu prác a materiálu.

Cena prác a materiálu navyše je:

Cena navyše prác celkom v Eur bez DPH	76 499,67 €
Výška DPH	15 299,93 €
Cena navyše prác celkom v Eur s DPH	91 799,60 €

- 3.3 Z dôvodu potreby vykonať navyše práce sa cena za zhotovenie diela podľa Zmluvy v bode 5.2 Zmluvy navyšuje o 13,25 % a sa mení nasledovne:

Cena spolu:

Cena bez DPH*: 653 849,67 €

DPH 20 %: 130 769,93 €

Cena s DPH*: 784 619,60 €

- 3.4 Z dôvodu potreby vykonať navyše práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej projektovej dokumentácii a harmonograme prác, sa termín dokončenia diela v zmysle bodu 4.1. zmluvy nasledovne:

Dokončenie: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) a Objednávateľovi protokolárne odovzdá riadne a včas do 6 mesiacov po protokolárnom prevzatí staveniska.

Upravený Harmonogram je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

4. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Vzťahy touto zmluvou bližšie neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami iných všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky.
- 4.2 Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 4.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú cenové ponuky a harmonogram prác:
FN NZ 01_2021 Vyhodenie protipožiarnych utesnení - Sterilizácia
FN NZ 02_2021 Doplnenie pomocnej oceľovej konštrukcie - Sterilizácia
FN NZ 04_2021 Doplnenie pripojenia rozvádzačov RS1 a RS2
FN NZ 05_2021 Vybúranie betónového podkladu nad rámec rozpočtu + doplnenie poteru
FN NZ 06_2021 Obnova šatní suterén 1.PP
Harmonogram: SO-01 Centrálna sterilizácia ver 2
- 4.5 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch a každá Zmluvná strana obdrží 2 dve (2) vyhotovenia.
- 4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že dodatok uzatvárajú na základe svojej skutočnej, vážnej, určitej a slobodnej vôle, že dodatok

nebol uzatvorený v tiesni, pod nátlakom, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Nových Zámkoch, dňa 30.08.2021

V Bratislave, dňa 30.08.2021

V mene Objednávateľa:

V mene Zhotoviteľa:

MUDr. Karol Hajnovič, riaditeľ

Ing. Roman Tožicka, konateľ