

### **Dodatok č. 1**

k Zmluve o dielo č. j. 2089/2021/OVaR zo dňa 12.11.2021  
(ďalej len „dodatok“)

Objednávateľ: MESTO NITRA  
sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra  
štatutárny zástupca: Marek Hattas, primátor  
IČO: 00 308 307  
DIČ: 2021102853  
IČ DPH: SK2021102853  
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Woltus 11, s.r.o.  
sídlo: Novozámocká 183A, 949 05 Nitra – Dolné Krškany  
štatutárny orgán: František Jiránek, konateľ  
IČO: 36 547 247  
DIČ: 2020153982  
IČ DPH: SK2020153982  
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK69 1100 0000 0029 2484 2493  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **Preambula**

1. Na základe **Zmluvy o dielo, č. j. 2089/2021/OVaR, uzatvorenej dňa 12.11.2021** (ďalej len „Zmluva“) zhotoviteľ pre objednávateľa realizuje stavebné dielo: Chodník Hydinárska 2. etapa.
2. V priebehu plnenia Zmluvy - výkonu stavebných prác na diele po uzatvorení nastali okolnosti, ktoré objednávateľ v čase uzatvorenia zmluvy nemohol predvídať a ktoré spôsobili predĺženie výstavby a ukončenia prác. Okolnosťami odôvodňujúcimi predĺženie výstavby a ukončenia prác je nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác v celkovom rozsahu 49 dní, ktoré sú riadne zaznamenané v stavebnom denníku.
3. Zhotoviteľ diela v súlade s čl. IV ods. 5 zmluvy požiadal objednávateľa o predĺženie výstavby a ukončenia prác v rozsahu 49 dní, ktoré zodpovedajú počtu dní, počas ktorých nepriazeň počasia vylučovala výkon prác.
4. V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak zmluvné strany pristupujú z dôvodu nutnosti predĺženia termínu realizácie diela, na základe čoho sa v súlade s čl. IV ods. 5 Zmluvy a s čl. XV ods. 1 Zmluvy uzatvára tento dodatok, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

**Čl. I**  
**Predmet dodatku**

1. V článku IV ods. 1 Zmluvy sa znenie poslednej vety: „Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: najviac do 75 dní od začatia prác“ mení a znie nasledovne: „Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: najviac do 124 dní od začatia prác“

**Čl. II**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
3. Tento dodatok v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení:
  - a) Mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta, alebo
  - b) ak dodatok nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia môže účastník dodatku podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku;
4. O nadobudnutí účinnosti tohto dodatku svedčí písomné potvrdenie o zverejnení dodatku. Mesto Nitra vydá účastníkovi dodatku na požiadanie potvrdenie o zverejnení dodatku.
5. Dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávatel' a 1 zhotoviteľ.
6. Účastníci zmluvy si tento dodatok prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú.

Objednávatel':

Zhotoviteľ':

V Nitre dňa 08.02.2022

V Nitre dňa 08.02.2022

---

Marek Hattas  
primátor mesta Nitra

---

František Jiránek  
konateľ