

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. j. 2089/2021/OVaR zo dňa 12.11.2021 v znení dodatku č.1
(ďalej len „dodatok“)

Objednávateľ: MESTO NITRA
sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
štatutárny zástupca: Marek Hattas, primátor
IČO: 00 308 307
DIČ: 2021102853
IČ DPH: SK2021102853
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Woltus 11, s.r.o.
sídlo: Novozámocká 183A, 949 05 Nitra – Dolné Krškany
štatutárny orgán: František Jiránek, konateľ
IČO: 36 547 247
DIČ: 2020153982
IČ DPH: SK2020153982
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK69 1100 0000 0029 2484 2493
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Na základe **Zmluvy o dielo, č. j. 2089/2021/OVaR, uzatvorenej dňa 12.11.2021** v znení dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“) zhotoviteľ pre objednávateľa realizuje stavebné dielo: Chodník Hydinárska 2. etapa.
2. V priebehu plnenia Zmluvy - výkonu stavebných prác na diele po uzatvorení nastali okolnosti, ktoré objednávateľ v čase uzatvorenia zmluvy nemohol predvídať a ktoré spôsobili predĺženie výstavby a ukončenia prác a vyvolali nutnosť zmeny technického riešenia stavby oproti PD a potrebu výkonu navyše prác.
3. Príčinou týchto skutočností bola tá okolnosť, že pri osádzaní cestných obrubníkov došlo k značnému poškodeniu asfaltového povrchu odlupovaním pôvodnej miestnej cestnej komunikácie, ktorá bola vo veľmi opotrebovanom stave a v dôsledku dlhoročného podmáčania počas dažďov, nakoľko v týchto miestach nebol vybudovaný odvodňovací dažďový kanalizačný systém. Ten sa vybuvoval až počas 2. etapy prác. S vyššie uvedenou skutočnosťou poškodenia cestnej MK projekt neuvažoval. Tieto okolnosti objektívne vyvolali potrebu navyše prác a navýšenia celkovej ceny diela nasledovne:

Hodnota a rozsah potrebných navyše prác:	
Cena potrebných prác bez DPH	2.909,00 EUR
DPH	581,80 EUR
Cena potrebných prác vrátane DPH	3.490,80 EUR

Bližšia špecifikácia potrebných navyiac prác je uvedená v prílohe tohto dodatku – *Rozpočet navyiac prác*. Celková cena diela sa týmto dodatkom navýši o 2.909,00 EUR bez DPH, t. j. 3.490,80 EUR vrátane DPH.

4. Zhotoviteľ diela zároveň pre nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác v celkovom rozsahu 12 dní, ktoré sú riadne zaznamenané v stavebnom denníku, v súlade s čl. IV ods. 5 zmluvy požiadal objednávateľa o predĺženie výstavby a ukončenia prác v rozsahu 12 dní, ktoré zodpovedajú počtu dní, počas ktorých nepriazeň počasia vylučovala výkon prác.
5. V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak zmluvné strany pristupujú z dôvodu nutnosti predĺženia termínu realizácie diela a výkonu navyiac prác k zmene Zmluvy spočívajúcej v zmene termínu realizácie diela, ceny diela a zadefinovaní rozsahu navyiac prác, na základe čoho sa v súlade s čl. IV ods. 5 Zmluvy a s čl. XV ods. 1 Zmluvy uzatvára tento dodatok, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. I

Predmet dodatku

1. V článku IV ods. 1 Zmluvy sa znenie poslednej vety: „*Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: najviac do 124 dní od začatia prác*“ mení a znie nasledovne: „*Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: najviac do 15.04.2022.*“
2. V nadväznosti na ods. 3 preambuly tohto dodatku sa v článku V ods. 1 Zmluvy text:

„*Celková cena Diela bez DPH: 73.527,94 €*
DPH: 14.705,59 €
Celková cena Diela vrátane DPH: 88.233,53 €
(slovom: osemdesiatosemtisícdeväťstotridsaťtri eur 53 centov)

nahrádza nasledovným znením:

„*Celková cena Diela bez DPH: 76.436,94 €*
DPH: 15.287,39 €
Celková cena Diela vrátane DPH: 91.724,33 €
(slovom: deväťdesiatjedentisícdeväťstodvadsaťštyri eur a 33 centov)

3. V článku XV ods. 6 Zmluvy sa ako Príloha č. 5 dopĺňa *Rozpočet navyiac prác*, ktorý je prílohou tohto dodatku.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).

3. Tento dodatok v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení:
 - a) Mesto Nitra zverejní na zákonom určenej webovej lokalite, alebo
 - b) ak dodatok nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia môže účastník dodatku podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku;
4. O nadobudnutí účinnosti tohto dodatku svedčí písomné potvrdenie o zverejnení dodatku. Mesto Nitra vydá účastníkovi dodatku na požiadanie potvrdenie o zverejnení dodatku.
5. Dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávatel' a 1 zhotovitel'.
6. Účastníci zmluvy si tento dodatok prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú.

Objednávatel':

Zhotovitel':

V Nitre dňa 25.3.2022

V Nitre dňa 25.3.2022

Marek Hattas
primátor mesta Nitra

František Jiránek
konateľ